



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise - Delibera CIPE 8/2012

N. 058/2022/CIPE8

del 15/12/2022

OGGETTO:	Delibera CIPE n. 8/2012 Comune di Agnone Completamento della sistemazione del movimento franoso interessante l'area artigianale Liquidazione rata di saldo
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 30 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	IS056A/10
CODICE SGP:	MO3BIS056A/10
CUP:	C22J13000020006
IMPORTO INTERVENTO:	€ 300.000,00
IMPORTO TOTALE SIN QUI MATURATO:	€ 297.471,65
IMPORTO GIÀ LIQUIDATO:	€ 229.270,81
IMPORTO DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:	€ 68.200,84
ECONOMIE:	€ 2.528,35

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore ing. Massimo Pillarella, prot. n. 203951 del 09/12/2022, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013

II COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



pari a 3,00 Meuro;

- VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis ISO56A/10 denominato: "Completamento della sistemazione del movimento franoso interessante l'area artigianale" nel Comune di Agnone per un importo complessivo di € 300.000,00;
- VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni";
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 046_2021_SCD del 15/06/2021, con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto alle attività del Presidente della Regione - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014 - Legge
-



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



116/2014;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 30 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di "Completamento della sistemazione del movimento franoso interessante l'area artigianale" nel Comune di Agnone per un importo complessivo di € 300.000,00 ripartito come di seguito:

A) Lavori a misura		
A1	Lavori a misura	180.647,71 €
A2	Spese per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.943,08 €
A	Importo totale	185.590,79 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori (10% di A)	18.559,08 €
B2	Spese generali (L.R. 12/93 - max 3% di A) compresi oneri Art.92, c.5, D.Lgs. n. 163/2006)	5.567,72 €
B3	Spese tecniche progettazione, direzione dei lavori, coordinatore sicurezza, relazione geologica e collaudo delle opere (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)	41.900,00 €
B4	Indagini geologiche e monitoraggio	39.600,00 €
B5	IVA ed eventuali altre imposte (IVA 22% su B4)	8.712,00 €
B6	Imprevisti ed arrotondamenti (Art. 133, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006)	70,41 €
Totale somme a disposizione:		114.409,21 €
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		300.000,00 €

PRESO ATTO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 284 del 11/11/2014 del comune di Agnone, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori relativi a "Completamento della sistemazione del movimento franoso interessante l'area artigianale", per un importo complessivo di € 185.590,79 (di cui € 180.647,71 per lavori soggetti a ribasso, ed € 4.943,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 122 comma 7 e con la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163;
- con determinazione dirigenziale n. 106 del 04/05/2015 del comune di Agnone, i lavori relativi a "Completamento della sistemazione del movimento franoso interessante l'area artigianale", sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Spina Michele con sede in Contrada Vazzieri n. 39/a – 86100 Campobasso, per un importo complessivo di € 174.303,92 (di cui € 169.360,84 per lavori al netto del ribasso del 6,248%, ed € 4.943,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA come per legge, con il seguente quadro economico rideterminato:

A) Lavori a misura		
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta del 6,248%)	169.360,84 €
A2	Spese per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.943,08 €
A	Importo totale	174.303,92 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori (10% di A)	17.430,39 €



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



B2	Spese generali (L.R. 12/93 - max 3% di A) compresi oneri Art.92, c.5, D.Lgs. n. 163/2006)	5.567,72 €	
B3	Spese tecniche (comprensive di IVA e Cassa Prev.)	41.900,00 €	
B4	Indagini geologiche e monitoraggio	39.600,00 €	
B5	IVA ed eventuali altre imposte (IVA 22% su B4)	8.712,00 €	
B6	Art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 (IVA inclusa)	9.586,72 €	
B7	Economie	2.899,25 €	
Totale somme a disposizione:			125.696,08 €
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			300.000,00 €

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 02/05/2016 n. 933 di Rep. e registrato a Isernia in data 13/05/2016 al n. 89 serie I;
- con verbale del 04/04/2016 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, fissando il termine per l'ultimazione al 02/08/2016;
- con verbale di sospensione n. 1 del 12/04/2016 i lavori sono stati sospesi per perfezionamento pratica di deposito sismico;
- con verbale di ripresa lavori n. 1 del 09/05/2016 i lavori sono stati ripresi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 30/08/2016;
- con verbale di sospensione n. 2 del 26/07/2016 i lavori sono stati sospesi per mancato accesso in corrispondenza del lotto Mastrostefano;

VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 24/10/2017 del comune di Agnone, che ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, per l'importo complessivo di € 300.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta del 6,248%)	169.360,84 €	
A1.1	Lavori di perizia	5.524,22 €	
A2	Spese per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.943,08 €	
A	Importo totale		179.828,14 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	IVA sui lavori (10% di A)	17.982,81 €	
B2	Spese generali (L.R. 12/93 - max 3% di A) compresi oneri Art.92, c.5, D.Lgs. n. 163/2006)	5.567,72 €	
B3	Spese tecniche (comprensive di IVA e Cassa Prev.)	41.900,00 €	
B4	Indagini geologiche e monitoraggio	39.600,00 €	
B5	IVA ed eventuali altre imposte (IVA 22% su B4)	8.712,00 €	
B6	Imprevisti	- €	
B	Totale Somma a disposizione dell'Amministrazione		113.762,53 €
A+B	TOTALE		293.590,68 €
C	Economie		6.338,92 €
A+B+C	Importo Totale di finanziamento		300.000,00 €



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 16/10/2018 del comune di Agnone, che ha approvato una seconda perizia di variante tecnica e suppletiva, per l'importo complessivo di € 300.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta del 6,248%)	169.360,84 €	
A1.1	Lavori di perizia. N. 1	5.524,22 €	
A1.2	Lavori di perizia. N. 2	80,17 €	
A2	Spese per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.943,08 €	
A	Importo totale		179.908,31
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	IVA sui lavori (10% di A)	17.990,83 €	
B2	Spese generali (L.R. 12/93 - max 3% di A) compresi oneri Art.92, c.5, D.Lgs. n. 163/2006)	5.567,72 €	
B3	Spese tecniche (comprehensive di IVA e Cassa Prev.)	41.900,00 €	
B4	Indagini geologiche e monitoraggio	39.600,00 €	
B5	IVA ed eventuali altre imposte (IVA 22% su B4)	8.712,00 €	
B6	Imprevisti	- €	
B	Totale Somma a disposizione dell'Amministrazione		113.770,55 €
A+B	TOTALE		293.678,86 €
C	Economie		6.321,14 €
A+B+C	Importo Totale di finanziamento		300.000,00 €

PRESO ATTO CHE

- con verbale di ripresa lavori n. 2 del 24/06/2021 i lavori sono stati ripresi, fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 26/07/2021;
- i lavori si sono ultimati il 26/07/2021;

VISTA la relazione del direttore dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ing. Feliceandrea Marinelli, in data 23/09/2021, da cui risulta un credito dell'Impresa appaltatrice di € 908,31, oltre I.V.A. in misura del 10%, per complessivi € 999,14;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 16/11/2021 del comune di Agnone, che ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 593 del 07/12/2022 del comune di Agnone, di approvazione del quadro economico finale dell'intervento, così rideterminato:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta del 6,248%)	174.965,23 €	
A2	Spese per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	4.943,08 €	
A	Importo totale		179.908,31 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	IVA sui lavori (10% di A)	17.990,83 €	
B2	Spese generali (1% di A1+A2) (compreso oneri ex art. 92 c.5, D.lgs. N. 163/2006)	2.897,50 €	



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



B3	Spese tecniche (comprehensive di IVA e Cassa Prev.)	39.363,01 €	
B4	Indagini geologiche e monitoraggio	39.600,00 €	
B5	IVA ed eventuali altre imposte (IVA 22% su B4)	8.712,00 €	
B6	Imprevisti	- €	
B7	Compenso Struttura Commissariale 3%	9.000,00 €	
B	Totale Somma a disposizione dell'Amministrazione		117.563,34 €
A+B	TOTALE		297.471,65 €
C	Economie		2.528,35 €
A+B+C	Importo Totale di finanziamento		300.000,00 €

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Agnone in riferimento agli atti trasmessi, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici di progettazione sono stati operati con determinazione dirigenziale n. 45 del 31/01/2013;
- che gli affidamenti dei servizi tecnici di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo in corso d'opera sono stati operati con determinazione dirigenziale n. 248 del 29/09/2015;

ACCERTATA quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Agnone in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

ACCERTATO che a valere sul finanziamento assentito, l'avanzamento della spesa ammonta complessivamente a € 297.471,65 e che sono stati liquidati i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 35 del 10/03/2015, con il quale è stata liquidata la I^a rata di acconto di € 220.270,81 in favore del Comune di Agnone;
- € 9.000,00 pari al 3% per le spese della struttura commissariale;

VISTA la richiesta di erogazione avanzata dal Comune di Agnone in data 02/05/2022 prot. n° 9283 acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 02/05/2022 al n° 77257, relativa all'erogazione del saldo come di seguito riportata:

II ^a RATA	Importo	Cassa	IVA	Somma
Anac	225,00			225,00
Lavori II SAL	52.800,00		5.280,00	58.080,00
Lavori Stato finale	908,31		90,83	999,14
DD.LL.	2.939,04	117,56		3.056,60
Collaudo	2.496,53	99,86	571,21	3.167,60
RUP	2.672,50			2.672,50
TOTALE II^a RATA				68.200,84

PRESO ATTO della trasmissione da parte del Comune di Agnone della scheda di rendicontazione trasmessa con nota prot. 9283 del 02/05/2022 acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 02/05/2022 al n° 77257, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto già trasferito;

PRESO ATTO della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che la struttura di supporto all'attività del Presidente della Regione — Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, ha verificato l'idoneità della documentazione presentata;



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



-
- VISTA** la disponibilità della somma di € 68.200,84 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;
- RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione dell'importo di € 68.200,84 in favore del Comune di Agnone;
- VISTI INFINE**
- il D.Lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 - la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";
 - il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
 - la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 68.200,84 per la liquidazione relativa alla rata di saldo;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Agnone dell'importo complessivo di € 68.200,84 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT85 U010 0003 2454 1130 0 185025 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di definire l'impegno per il Comune di Agnone di trasmettere la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte, per poter rendicontare le spese effettuate, il tutto da trasmettere appena emessi i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari finali a fronte dell'intera somma riversata entro 60 giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse;
- 5) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDiS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Agnone per i successivi adempimenti consequenziali;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



Dott. Donato TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82