



*Il Ministro
per la coesione territoriale
Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica*



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti*



Regione Molise

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro

Viabilità”

I^ ATTO INTEGRATIVO

***ASSE II “ACCESSIBILITA’ ” – LINEA DI INTERVENTO II.A –
AZIONE II.A.2***

***VIABILITA’ DI CONVERGENZA REGIONALE ED
INTERREGIONALE***

***ALLEGATO 1C
SCHEDE DI MONITORAGGIO***

Roma, 19 dicembre 2013

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - II.A Accessibilità materiale - Viabilità - 1° Atto integrativo
Responsabile Strumento: dr. Sergio BARANELLO - Direttore del Servizio Geologico e Sismico - Direzione Area Quarta

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MO2M01 **Versione del:** 31/12/2013

C.U.P.: J51B04000310001

Titolo Progetto: Completamento Progettazione definitiva SS17 "dell'Appennino abruzzese ed Appulo-Sannitico" Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della SS 17 ed il lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	ISERNIA	ISERNIA
MOLISE	ISERNIA	MIRANDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI ISERNIA (IS)	Ing. Agapito Di Leonardo	Piazza Marconi, 3 - 86170 Isernia
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI ISERNIA (IS)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		
Realizzatore	A.T.I. Bonifica S.p.A. e altri		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva					
Progettazione	Progettazione Preliminare	02/04/2007					
Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		07/12/2005		30/01/2006		
	Progettazione Preliminare		16/02/2006		02/04/2007		
	Progettazione Definitiva		31/08/2007	31/12/2013			
	Progettazione Esecutiva						
	Esecuzione Lavori						
	Collaudo						
	Chiusura Intervento						
	Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Conferenza di servizi		29/05/2013		29/05/2013		
altre attività Definizione e stipula contratto		07/12/2005		31/12/2014		
altre attività Esecuzione fornitura		11/07/2006		30/06/2014		



Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Seconda conferenza di servizio dopo progetto definitivo		01/06/2013	28/02/2014			
altre attività Verifica e validazione	31/10/2013		31/10/2013			
altre attività Verifiche e controlli		11/07/2006	31/12/2014			
altre attività V.I.A. da parte della Regione Molise		31/08/2007		06/02/2013		
altre attività V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente		30/07/2009	30/11/2013			

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Handwritten signature and initials: DR 97

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.845.228,45

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2006	338.872,18	0,00	338.872,18
2007	2.148,00	0,00	2.148,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	208.080,00	0,00	208.080,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3.296.128,27	3.296.128,27
Totali	549.100,18	3.296.128,27	3.845.228,45

Avanzamento Spese (%): 14,28

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.845.228,45

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2003	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 142 del 1999 - Quota Ordinaria	1.445.228,45	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 166 del 2007 - Attuazione QSN 2007-2013 - Quota FAS regionale	2.400.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 867.885,60

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

Handwritten signature and initials



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/12/2005	1	867.885,60	Contratto rep. n. 2445

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 549.100,18

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
24/09/2004	1	4.958,80	0,00	0,00	Mandato n. 6102
29/10/2004	1	809,60	0,00	0,00	Mandato n.6579
16/12/2004	1	309,00	0,00	0,00	Mandato n.7594
16/12/2004	2	480,00	0,00	0,00	Mandato n.7590
16/12/2004	3	490,32	0,00	0,00	Mandato n.7579
16/12/2004	4	960,00	0,00	0,00	Mandato n.7614
25/01/2005	1	480,00	0,00	0,00	Mandato n.483
26/01/2005	1	165,00	0,00	0,00	Mandato n.501
18/02/2005	1	165,00	0,00	0,00	Mandato n.1040
10/06/2005	1	10.117,44	0,00	0,00	Mandato n.3585-3588 Commissione aggiudicatrice
09/05/2006	1	408,60	0,00	0,00	Mandato n.2346 il sole24ore
09/05/2006	2	408,60	0,00	0,00	Mandato n.2345 il sole24ore
07/06/2006	1	318.687,82	0,00	0,00	Mandato n.216 Bonifica Spa I acconto
20/09/2006	1	432,00	0,00	0,00	Mandato n.343 Pubblicità inizio procedura V.I.A.
15/05/2007	1	288,00	0,00	0,00	Mandato n.2523 pubblicità inizio procedura V.I.A.
31/07/2007	1	1.860,00	0,00	0,00	Mandato n.4049 Piemme Pubblicità
06/05/2009	1	208.080,00	0,00	0,00	Mandato n.2824 Bonifica Spa II acconto

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
Utente SGPQ: sgp				
5 di 6				
Aggiornamento dati: Mercoledì 18 Dicembre 2013				

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00			
Lunghezza rete (ml)	0,00			
Lunghezza rete oggetto di intervento (Km)	0,00			
Non Applicabile (Non Applicabile)	0,00			
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
II.A.1 Strade realizzate/riqualificate (KILOMETRI)	1,00	0,00	0,00	0,00

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - II.A Accessibilità materiale - Viabilità - 1° Atto integrativo
Responsabile Strumento: dr. Sergio BARANELLO - Direttore del Servizio Geologico e Sismico - Direzione Area Quarta

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MO2M02
C.U.P.: J39J03000110001
Titolo Progetto: Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87 nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino - Lotto A7 dal Km 167+000 al Km 170+000
Settore Progetto: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

Versione del: 31/12/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONACILIONI
MOLISE	CAMPOBASSO	RIPABOTTONI
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN'ELIA A PIANISI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Soggetto Attuatore Ex O.P.C.M. 3775/04 come aggiornata dalla O.P.C.M. 3880/2010	Dott. Ing. Guglielmi Giovanni - Provveditore Interregionale alle OO.PP. Campania Molise	Via Genova, 1 - 86100 Campobasso - soggettoattuatore@yahoo.it - Tel. 0874/311335 - Fax 0874/438620
Destinatario del finanziamento	Soggetto Attuatore Ex O.P.C.M. 3775/04 come aggiornata dalla O.P.C.M. 3880/2010		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva					
Progettazione	Progettazione Esecutiva	30/09/2009					
Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di fattibilità							
Progettazione Preliminare		29/07/2004		29/07/2004	Soggetto Attuatore OPCM 3375/04		
Progettazione Definitiva		28/07/2005		28/07/2005			
Progettazione Esecutiva		30/09/2009		30/09/2009			
Esecuzione Lavori	01/04/2014		31/03/2015			La tempistica indicata è condizionata dalla effettiva erogazione del finanziamento.	
Collaudo	01/04/2014		30/09/2015			La tempistica indicata è condizionata dalla effettiva erogazione del finanziamento	
Chiusura Intervento	01/10/2015		31/03/2016			La tempistica indicata è condizionata dalla effettiva erogazione del finanziamento	
Funzionalità	01/04/2015		01/04/2015			La tempistica indicata è condizionata dalla effettiva erogazione del finanziamento	
Altre Attività							
	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note	
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva			
altre attività Conferenza servizi su preliminare		28/07/2004		28/07/2004	Soggetto Attuatore OPCM 3375/04		
altre attività Conferenza servizi su progetto definitivo		28/06/2005		28/06/2005	Soggetto Attuatore OPCM 3375/04	Tutte le attività amministrative necessarie per l'attuazione dell'intervento sono state già eseguite	

Approvazioni Data Approvazione Prevista Data Approvazione Effettiva Soggetto Competente Note

C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

-	-				
---	---	--	--	--	--

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 6.820.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00
2015	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totali	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 6.820.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 166 del 2007 - Attuazione QSN 2007-2013 - Quota FAS regionale	6.820.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	3,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	5.017,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Handwritten signature and initials: DR 91 M

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
II.A.1 Strade realizzate/riqualificate (KILOMETRI)	3,00	0,00	0,00	0,00

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.