



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

DECRETO n. 25 del 19/06/2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

| | |
|----------------------------------|--|
| OGGETTO: | Comune di Petacciato Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la viabilità comunale coinvolta dal grosso movimento franoso a Nord-Est dell'abitato Liquidazione II SAL, Stato Finale e Competenze Tecniche |
| FINANZIAMENTO: | € 250.000,00 |
| DECRETO DI FINANZIAMENTO: | 369/COM del 17/06/14 |
| CODICE RENDIS: | CB084B/10 |
| CODICE SGP: | MO3BCB084B/10 |
| CUP: | I37H13000460002 |

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto Commissariale n. 369/COM del 17/06/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

| A) Lavori a misura | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|
| A.a1 | Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico | euro | 164.387,15 |
| A.a2 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 1.074,35 |
| A.a3 | Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato) | euro | - |
| A.a4 | Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato) | euro | - |
| A.b | Importo totale | Euro | 165.461,50 |

Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico
Via Genova, 11 - 86100 CAMPOBASSO - C.F. 97684720580
e-mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it



B) Somme a disposizione della stazione appaltante

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| b1) | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | euro | - |
| b2) | Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%) | euro | - |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | euro | - |
| b4) | Imprevisti | euro | |
| b5) | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili | euro | 500,00 |
| b6) | Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza | euro | 14.554,72 |
| b7) | Competenze per collaudi | euro | |
| b8) | Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche | euro | 1.300,00 |
| b9) | Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 | euro | 1.654,62 |
| b10) | Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità | euro | 14.500,00 |
| b11) | Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE | euro | - |
| b12) | Stima assicurazione gruppo di progettazione | euro | - |
| b13) | Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale | euro | 7.500,00 |
| b14) | Spese generali per attività tecnico amministrative | euro | |
| b15) | Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA | euro | - |
| b16) | Spese per pubblicità e gare | euro | - |
| b17) | IVA di A.b (22%) | euro | 36.165,17 |
| b18) | IVA di A.a2 (22%) | euro | 236,36 |
| b19) | CNPAIA 4% di b6, b7, b8, b10 e b15 | euro | 1.188,19 |
| b20) | IVA 22% di A.a3, b6, b7, b11, b13, b14 e b18 | euro | 6.939,44 |
| Totale somme a disposizione: | | Euro | 84.538,50 |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | | Euro | 250.000,00 |

PRESO ATTO che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 5 del 03/06/2014 con la quale è stato rideterminato il nuovo quadro economico a seguito di gara che prevede una spesa così ripartita:

A) Lavori a misura

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| A.a1 | Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico | euro | 164.387,15 |
| A.a1.1 | Ribasso d'asta 25% | euro | 41.096,79 |
| A.a1.2 | Importo lavori al netto del ribasso | euro | 123.290,36 |
| A.a2 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 1.074,35 |
| A.b | Importo totale (A.a1.2 + A.a2) | Euro | 124.364,71 |



2

 A handwritten signature in blue ink is written over the number 2.

| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| b1) | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | euro | - |
| b2) | Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%) | euro | - |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | euro | - |
| b4) | Imprevisti | euro | 7.520,72 |
| b5) | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili | euro | 500,00 |
| b6) | Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza | euro | 14.554,72 |
| b7) | Competenze per collaudi | euro | - |
| b8) | Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche | euro | 1.300,00 |
| b9) | Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 | euro | 1.654,62 |
| b10) | Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità | euro | 14.500,00 |
| b11) | Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE | euro | - |
| b12) | Stima assicurazione gruppo di progettazione | euro | - |
| b13) | Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale | euro | 7.500,00 |
| b14) | Spese generali per attività tecnico amministrative | euro | - |
| b15) | Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA | euro | - |
| b16) | Spese per pubblicità e gare | euro | - |
| b17) | IVA di A.a1.2 (22%) | euro | 27.123,88 |
| b18) | IVA di A.a2 (22%) | euro | 236,36 |
| b19) | CNPAIA 4% di b6, b7, b8, b10 e b15 | euro | 1.188,19 |
| b20) | IVA 22% di b6, b7, b10, b8, b15, b19 | euro | 6.939,44 |
| b21) | Economie indisponibili da disimpegnare | euro | 42.617,36 |
| Totale somme a disposizione: | | Euro | 125.635,29 |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | | Euro | 250.000,00 |

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 11 del 22/01/2015 è stata approvato e liquidato il II SAL;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 154 del 19/06/2015 è stata approvato lo Stato Finale e il Certificato di regolare esecuzione avente un quadro economico di spesa così articolato:

| A) Lavori a misura | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|
| A.a1 | Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico | euro | 168.109,67 |
| A.a1.1 | Ribasso d'asta 25% | euro | 42.027,42 |
| A.a1.2 | Importo lavori al netto del ribasso | euro | 126.082,25 |
| A.a2 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 1.074,35 |
| A.b | Importo totale (A.a1.2 + A.a2) | Euro | 127.156,60 |



| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| b1) | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | euro | - |
| b2) | Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%) | euro | - |
| b3) | Allacciamenti ai pubblici servizi | euro | - |
| b4) | Imprevisti | euro | |
| b5) | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili | euro | - |
| b6) | Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) - Sicurezza | euro | 15.824,72 |
| b7) | Competenze per collaudi | euro | - |
| b8) | Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche | euro | |
| b9) | Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 | euro | 1.654,62 |
| b10) | Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità | euro | 14.500,00 |
| b11) | Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE | euro | - |
| b12) | Stima assicurazione gruppo di progettazione | euro | - |
| b13) | Compenso Commissario e spese Struttura Commissariale | euro | 7.500,00 |
| b14) | Spese generali per attività tecnico amministrative | euro | - |
| b15) | Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA | euro | - |
| b16) | Spese per pubblicità e gare | euro | - |
| b17) | IVA di A.a1.2 (22%) | euro | 27.738,10 |
| b18) | IVA di A.a2 (22%) | euro | 236,36 |
| b19) | CNPAIA 4% di b6, b7, b8, b10 e b15 | euro | 1.212,99 |
| b20) | IVA 22% di b6, b7, b10, b19 | euro | 6.938,30 |
| b21) | Economie indisponibili da disimpegnare | euro | 47.238,32 |
| Totale somme a disposizione: | | Euro | 122.843,40 |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | | Euro | 250.000,00 |

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTA la nota del Comune di Petacciato prot. n. 1064 del 06.02.2015 e successive comunicazioni con le quali sono state trasmesse le documentazioni necessaria per la liquidazione del II SAL, dello Stato Finale e delle competenze tecniche relativi all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 115/2015 del 19/06/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 90.643,11 così distinta:

- € 80.520,00 per lavori al II SAL di cui € 14.520,00 per IVA
- € 801,05 per lavori allo Stato Finale di cui € 144,45 per IVA
- € 9.322,06 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche

VISTA la disponibilità della somma di € 90.643,11 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;



TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 90.643,11 (onnicomprensiva) per la liquidazione delle competenze tecniche, del II SAL e dello Stato Finale relativi all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Petacciato dell'importo complessivo di € 90.643,11 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT07 T010 0003 2454 1030 0304 440 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 19.06.2015

Rif. 115/2015

| | |
|----------------------------------|--|
| OGGETTO: | Comune di Petacciato Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la viabilità comunale coinvolta dal grosso movimento franoso a Nord-Est dell'abitato Liquidazione II SAL, Stato Finale e Competenze Tecniche |
| FINANZIAMENTO: | € 250.000,00 |
| DECRETO DI FINANZIAMENTO: | 369/COM del 17/06/14 |
| CODICE RENDIS: | CB084B/10 |
| CODICE SGP: | M03BCB084B/10 |
| CUP: | I37H13000460002 |

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In riferimento all'oggetto, la struttura avendo visionato la documentazione dell'intervento sopra riportato, conferma la loro coerenza con le finalità dell'intervento.

Si esprime, altresì, parere favorevole alle seguenti liquidazioni:

- competenze tecniche
- certificato di pagamento relativo alle lavorazioni eseguite al II SAL e allo Stato Finale

richieste dal Soggetto Attuatore per lo stesso intervento e per un importo complessivo di € 90.643,11.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.



Handwritten initials

AVANZAMENTO CONTABILE

| <i>Importo finanziamento</i> | <i>Importo erogato</i> | <i>Importo da erogare</i> | <i>Note</i> | <i>Conto residuo sul finanziamento</i> |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| 250.000,00 | 7.500,00 | | Competenze 3% ex struttura commissariale | 242.500,00 |
| | 20.078,40 | | Spese tecniche relative alla progettazione | 222.421,60 |
| | 73.810,00 | | I SAL | 148.611,60 |
| | 9.075,54 | | Spese tecniche relative al I SAL | 139.536,06 |
| | | 80.520,00 | II SAL | 59.016,06 |
| | | 9.322,06 | Spese tecniche relative al II SAL | 49.694,00 |
| | | 801,05 | Stato Finale | 48.892,95 |
| | | 90.643,11 | somme da erogare | |

L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra



COMUNE DI PETACCIATO

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| FINANZIAMENTO | 250.000,00 | | | | | | |
| LAVORI | 127.156,60 | I° SAL 73.810,00 | II° SAL 80.520,00 | Stato Finale 801,05 | TOTALE 155.131,05 | Restano - 27.974,45 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|
| | | C.T. | C.T. I SAL | C.T. II SAL | TOTALE | Restano | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 122.843,40 | 20.078,40 | 9.075,54 | 9.322,06 | 38.476,00 | 84.367,40 | |
| Ex Strutt. Comm.le | | | | | 7.500,00 | | |
| Sommario | 250.000,00 | | | | 201.107,05 | 48.892,95 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| | | Importo | IVA | Somma |
| LAVORI | I SAL | 60.500,00 | 13.310,00 | 73.810,00 |
| | II SAL | 66.000,00 | 14.520,00 | 80.520,00 |
| | Stato Finale | 656,60 | 144,45 | 801,05 |
| | | | | 155.131,05 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|------------|------------------|
| Competenze Tecniche | Importo | Cassa | IVA | Somma |
| Progett.ne (Ferrauto) | 7.277,36 | 291,09 | 1.665,06 | 9.233,51 |
| Progett.ne (Massimi) | 7.277,36 | 291,09 | 1.665,06 | 9.233,51 |
| Progett.ne (Ferrauto) | 635,00 | 25,40 | 145,29 | 805,69 |
| Progett.ne (Massimi) | 635,00 | 25,40 | 145,29 | 805,69 |
| | | | | 20.078,40 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| Competenze Tecniche | Importo | Cassa | IVA | Somma |
| DD.LL. (Ferrauto) | 3.576,42 | 143,06 | 818,29 | 4.537,77 |
| DD.LL. (Massimi) | 3.576,42 | 143,06 | 818,29 | 4.537,77 |
| | | | | 9.075,54 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| Competenze Tecniche | Importo | Cassa | IVA | Somma |
| DD.LL. (Ferrauto) | 3.673,58 | 146,94 | 840,51 | 4.661,03 |
| DD.LL. (Massimi) | 3.673,58 | 146,94 | 840,51 | 4.661,03 |
| | | | | 9.322,06 |

