



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per  
la realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



**Soggetto Attuatore**

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 19/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

**CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Comune di Castelbottaccio</b> Consolidamento del versante Vallone "Pisciariello" a valle del Municipio
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 400.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	86/COM del 15/05/13
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB079B/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BCB079B/10
<b>CUP:</b>	G15D13000060005
<b>RENDICONTO FINALE:</b>	€ 369.709,58
<b>ECONOMIE ACCERTATE:</b>	€ 18.290,42
<b>ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011</b>	€ 12.000,00

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

**VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

**VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it)

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB079B/10 denominato: "Consolidamento del versante Vallone "Pisciariello" a valle del Municipio" nel Comune di Castelbottaccio per un importo complessivo di € 400.000,00;

**VISTO** il **Decreto Commissariale n. 86/COM del 15/05/2013** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di **€ 400.000,00** di cui € 264.492,86 per lavori ed € 135.507,14 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
1)	Importo a base d'asta	euro	251 897.96
2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	12 594.90
<b>Importo totale</b>		<b>Euro</b>	<b>264 492.86</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1)	IVA 21% di A	euro	55 543.50
2)	Fondo incentivante 2% di A	euro	5 289.86
3)	Spese tecniche	euro	39 900.00
4)	IVA 21% e Inarcassa 4% su spese tecniche	euro	10 310.16
5)	Acquisizione terreno	euro	2 500.00
6)	Collaudo sismico-amministrativo	euro	4 000.00
7)	Relazione geologica oneri compresi	euro	4 000.00
8)	Spese generali 3% di A	euro	6 881.74
9)	Spese di gara per affidamento lavori	euro	2 500.00
10)	Contributo AVCP	euro	350.00
11)	Spese commissariamento 1,60%	euro	4 231.88
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>135 507.14</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400 000.00</b>

**VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

**CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto è subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

**PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

**CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**ATTESO** che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
 mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it)

stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

**PRESO ATTO CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Castelbottaccio, n.39 del 18.07.2013, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva dall'impresa "Di Stasi Vincenzo." per l'importo contrattuale di € 238.043,56 al netto del ribasso d'asta del 5,50 % ed € 12.594,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Comune di Castelbottaccio con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 16/10/2013 ha approvato il nuovo quadro economico determinato a seguito della procedura di gara e così articolato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
1)	Importo al netto del ribasso d'asta del 5,50%	euro	238 043.56
2)	Oneri di sicurezza	euro	12 594.90
	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>250 638.46</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1)	IVA 22% di A	euro	55 140.46
2)	Fondo incentivante 2% di A	euro	5 289.86
3)	Spese tecniche	euro	39 900.00
4)	IVA 22% e Inarcassa 4% su spese tecniche	euro	10 725.12
5)	Acquisizione terreno	euro	2 500.00
6)	Collaudo sismico-amministrativo	euro	4 000.00
7)	Relazione geologica oneri compresi	euro	4 000.00
8)	Spese generali 2.60%	euro	6 881.74
9)	Spese di gara per affidamento lavori	euro	2 500.00
10)	Contributo AVCP	euro	350.00
11)	Spese commissariamento 3,00%	euro	12 000.00
12)	Economie di ribasso	euro	6 074.36
	<b>Totale somme a disposizione:</b>	<b>Euro</b>	<b>149 361.54</b>
	<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>	<b>Euro</b>	<b>400 000.00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 25/09/2013 n. 222 di Rep. Registrato a Termoli (CB), in data 27/09/2013, al n.1557;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 16/10/2013 e sono stati ultimati in data 30/06/2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 21/10/2015 è stata approvata la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione;
- con Deliberazione di giunta comunale, n. 21 del 13/04/2016, è stato approvato il quadro economico finale, per l'importo complessivo di € 400.000,00 come di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A	Importo netto lavori liquidati	euro	249 943.97
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>249 943.97</b>

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
 mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it](mailto:dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it)

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1)	IVA 22% di A	euro	54.987,67
2)	Oneri fondo incentivante (RUP)	euro	4.628,62
3)	Spese tecniche omnicomprensive	euro	50.624,32
4)	Acquisizione terreno	euro	1.000,00
5)	Collaudo sismico	euro	4.000,00
6)	Relazione geologica oneri compresi	euro	4.000,00
7)	Spese di gara per affidamento lavori	euro	225,00
8)	Contributo AVCP	euro	300,00
9)	Spese ex struttura commissariale 3,00%	euro	12.000,00
<b>Totale somme a disposizione:</b>			<b>Euro 131.765,61</b>
<b>C) Economie</b>			<b>Euro 18.290,42</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)</b>			<b>Euro 400.000,00</b>

**PRESO ATTO** che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

**PRESO ATTO** altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Castelbottaccio in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.7, 8 e 9 del 06/02/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.86 del 15/05/2013;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n.33 del 19/06/2013 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7, art. 57 comma 6 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l'ordinativo di pagamento effettuato dall'allora commissario Dott. Aldo Cosentino per l'importo complessivo di **€ 19.452,35** relativo alla liquidazione delle competenze tecniche inerenti alla progettazione.

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale **n. 2 del 24/11/2014** di liquidazione dell'acconto competenze tecniche I° SAL per un importo complessivo di **€ 196.712,95**

**RICHIAMATO** il Decreto Commissariale n. **28 del 08/08/2016** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Castelbottaccio dell'importo complessivo di **€ 153.544,28** per la liquidazione dello stato finale dei lavori e le relative competenze tecniche ed indennità di esproprio.

**TENUTO CONTO** dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 12.000,00**;

**CONSIDERATO** che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 18.290,42**;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti;

#### DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Castelbottaccio per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A	Importo netto lavori liquidati	euro	249.943,97
A	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>249.943,97</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1)	IVA 22% di A	euro	54.987,67
2)	Oneri fondo incentivante (RUP)	euro	4.628,62
3)	Spese tecniche omnicomprensive	euro	50.624,32
4)	Acquisizione terreno	euro	1.000,00
5)	Collaudo sismico	euro	4.000,00
6)	Relazione geologica oneri compresi	euro	4.000,00
7)	Spese di gara per affidamento lavori	euro	225,00
8)	Contributo AVCP	euro	300,00
9)	Spese ex struttura commissariale 3,00%	euro	12.000,00
<b>Totale somme a disposizione:</b>			<b>Euro 131.765,61</b>
<b>C) Economie</b>			<b>Euro 18.290,42</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)</b>			<b>Euro 400.000,00</b>

- 3) di accertare una economia pari a € **18.290,42** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Castelbottaccio e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
**Ing. Massimo PILLARELLA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*