



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Asse II "Accessibilità" - Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale" - APQ Viabilità
Responsabile Strumento	Arch. Giarrusso
Data monitoraggio	26/09/2018

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto ¹	B91B18000380003
CUP ²	
Titolo Progetto	INTERVENTO SULLA SP 73 I DIR - CROLLO PONTICELLO N°77

Localizzazione ³	Regione MOLISE	Provincia CAMPOBASSO	Comune LIMOSANO
-----------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	41	Nord	40
Longitudine Y	14	Est	38
			14

Soggetto Programmatore ⁵	Responsabile	Indirizzo
Regione Molise		

Soggetto Attuatore ⁶	Provincia di Campobasso
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Ing. Pasquale Stoppiello - Nota N. 264 Del 11-07-2018
Funzione ricoperta	Funzionario
Indirizzo	Via Roma 47
Telefono	0874 401250
E-mail	pasquale.stoppiello@provincia.campobasso.it
	Fax

Destinatario del finanziamento ⁷	Responsabile	Indirizzo
Provincia di Campobasso		

Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	Attivo
Criticità Finanziaria	
Note	



2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. ITER PROCEDURALE⁹B.1 STUDIE FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di Fattibilità	SI		01/08/2018		18/09/2018			Decreto 98 del 18/9/2018
Progettazione Preliminare								
Progettazione Definitiva	SI	01/10/2018		30/11/2018				
Progettazione Definitiva								
Progettazione Esecutiva	SI	01/12/2018		31/12/2018				

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Esecuzione Lavori ¹²	SI	06/05/2019		06/09/2019				
Collaudo ¹³	SI	06/09/2019		14/10/2019				
Chiusura Intervento ¹⁴	SI			25/11/2019				
Funzionalità ¹⁵	SI			14/10/2019				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	



Timbro e firma del R.U.P.

Note

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Data Inizio Effettiva	Data Fine		Motivo della sospensione
	Prevista	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura ¹⁸		400.Procedura negoziata senza bando		
Tipo procedura ¹⁹				
Descrizione				
Attività dell'iter procedurale gare ²⁰		Soggetto competente		
401. Individuazione Offerenti (Operatori economici)	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento	
402. Invito a presentare le Offerte	15/01/2019			
403. Acquisizione Offerte	21/01/2019			
404. Aggiudicazione Provvisoria	21/02/2019			
405. Aggiudicazione Definitiva	04/03/2019			
406. Stipula Contratto	25/03/2019			
	26/04/2019			

Note	
(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)	
Importo	Percentuale di ribasso (%)
Note	

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²¹[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.:



4 – PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento ²⁶	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
2018	Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC Molise 2007/2013 - D.G.R. n. 214 del 17.04.2018	200.000,00
		Totale Finanziamento	200.000,00

5 – AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO²⁶

Tipo	Importo	Stato ²⁷
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	8.328,72	Prevista
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento	153.461,41	Prevista
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi		
Imprevisti		
IVA ²⁸	33.761,51	Prevista
Altro	4.448,36	Prevista
Costo Complessivo	200.000,00	

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 29

[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.

C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO³⁰

[illegible]

D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI³²

[illegible]

6 – AVANZAMIENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) ³³

[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.:

B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA³⁴

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
778 Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	Km	0,5			
Note					

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
766.Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	U/G	200			
Note					


D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto	Ricostruzione del manufatto crollato e riapertura al traffico dell'arteria stradale.
B) Azioni di verifica svolte	
C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)	
D) Azioni correttive proposte	



Timbro e firma del R.U.P.

