



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

DECRETO n. 23 del 19/06/2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di Limosano Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la località "Pozzo del Signore" del centro abitato Liquidazione Stato Finale e competenze tecniche
FINANZIAMENTO:	€ 400.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	290/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB022A/10
CODICE SGP:	MO3BCB022A/10
CUP:	F21B13000230002

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto Commissariale n. 290/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori	euro	284.801,39
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
	Totale lavori	Euro	298.051,39

Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico
Via Genova, 11 - 86100 CAMPOBASSO - C.F. 97684720580
e-mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it



B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
B2	Spese tecniche cassa inclusa	euro	39.800,00
B3	IVA 10% di A + 21% di B1+B2	euro	40.431,14
B4	Spese generali	euro	10.850,00
B5	Imprevisti e arrotondamenti	euro	67,47
Totale somme a disposizione:			Euro 101.948,61
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro 400.000,00

PRESO ATTO che con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 76 del 24/11/2014 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico rideterminato a seguito di gara che prevede una spesa così ripartita:

A) Lavori a misura			
A1	Lavori al netto del ribasso del 7,50%	euro	202.259,37
A2	Costo per la manodopera non soggetta a ribasso	euro	66.142,61
A3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
Totale lavori			Euro 281.651,98

B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Competenze geologiche	euro	10.800,00
B2	Spese tecniche cassa inclusa	euro	39.800,00
B3	IVA 10% di A + 21% di B1+B2	euro	39.297,20
B4	Spese generali compreso RUP 1,5%	euro	4.470,77
B6	Economie derivanti dal ribasso inferiore al 5% di A e non oltre il 50% del ribasso d'asta 7,50% + IVA al 10%	euro	9.019,67
B5	Compenso per struttura commissariale	euro	12.000,00
C	Economie	euro	2.960,38
Totale somme a disposizione:			Euro 118.348,02
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro 400.000,00

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 del 24/02/2015 è stata approvata la Perizia di variante avente un quadro economico di spesa così articolato:

A) Lavori a misura			
A.a	Importo lordo computo di variante al netto manodopera (293.487,23 - 67.643,89)	euro	225.843,34
A.a.1'	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso	euro	208.905,09
a.a.1''	Costo per la manodopera non soggetta a ribasso	euro	67.643,89
A.a.2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	13.250,00
A.b	Importo totale	Euro	289.798,98



[Handwritten signature]

B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
b1	Competenze geologiche	euro	10.800,00	
b2	Spese tecniche incluso cassa	euro	39.800,00	
b3	IVA 10% di A.b + 22% di B1+B2	euro	40.111,90	
b4	Spese generali compreso RUP	euro	4.470,77	
b5	Compenso per commissario e struttura commissariale	euro	12.000,00	
c	Economie	euro	3.018,35	
Totale somme a disposizione:			Euro	110.201,02
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	400.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTA la nota del Comune di Limosano prot. n. 1787 del 07.05.2015 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione delle competenze tecniche e dello Stato Finale relativi all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 24/04/2015 con la quale si approvano la contabilità finale, lo stato finale dei lavori nonché la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione a firma della Direzione dei lavori;

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 116/2015 del 19/06/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 63.089,18 così distinta:

- € 56.442,18 per lavori di cui € 5.131,11 per IVA
- € 6.647,00 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche

VISTA la disponibilità della somma di € 63.089,18 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 63.089,18 (onnicomprensiva) per la liquidazione delle competenze tecniche e dello Stato Finale relativi all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Limosano dell'importo complessivo di € 63.089,18 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT97 R010 0003 2454 1030 0304 422 prelevando l'importo di detta somma dalla



- contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
 - 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 19.06.2015

Rif. 116/2015

OGGETTO:	Comune di Limosano Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la località "Pozzo del Signore" del centro abitato Liquidazione Stato Finale e competenze tecniche
FINANZIAMENTO:	€ 400.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	290/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB022A/10
CODICE SGP:	MO3BCB022A/10
CUP:	F21B13000230002

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In riferimento all'oggetto, la struttura avendo visionato la documentazione dell'intervento sopra riportato, conferma la loro coerenza con le finalità dell'intervento.

Si esprime, altresì, parere favorevole alle seguenti liquidazioni:

- competenze tecniche maturate allo Stato finale
- certificato di pagamento relativo alle lavorazioni eseguite allo Stato finale


richieste dal Soggetto Attuatore per lo stesso intervento e per un importo complessivo di € 63.089,18

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.




AVANZAMENTO CONTABILE				
<i>Importo finanziamento</i>	<i>Importo erogato</i>	<i>Importo da erogare</i>	<i>Note</i>	<i>Conto residuo sul finanziamento</i>
400.000,00	12.000,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	388.000,00
	55.085,01		Spese tecniche relative alla progettazione	332.914,99
	262.336,69		I SAL	70.578,30
		56.442,18	Stato Finale	14.136,12
		6.647,00	Competenze tecniche	7.489,12
		63.089,18	somme da erogare	

L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli



Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra




COMUNE DI LIMOSANO

FINANZIAMENTO	400.000,00
----------------------	-------------------

	I SAL	Stato Finale	TUALE	Restano
LAVORI	289.798,98	56.442,18	318.778,87	- 28.979,89

	C.T. I SAL	C.T. Stato F.	TUALE	Restano
SOMME A DISPOSIZIONE	110.201,02	6.647,00	61.732,01	48.469,01
Ex Strutt. Comm.le			12.000,00	
Sommario	400.000,00		392.510,88	7.489,12

	I SAL	Importo	IVA	Somma
LAVORI		238.487,90	23.848,79	262.336,69
		51.311,07	5.131,11	56.442,18
				318.778,87

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Progettazione	15.258,88	610,36	3.491,23	19.360,47
DD.LL. a 1° SAL	4.991,24	199,65	1.142,00	6.332,89
DD.LL. a 1° SAL	4.991,24	199,65	1.142,00	6.332,89
Sicurezza prog.	4.769,26	190,77	1.091,21	6.051,24
Sicurezza al 1° SAL	3.019,80	120,79	690,93	3.831,52
Geologo	10.588,24	211,76	2.376,00	13.176,00
RUP				
				55.085,01

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
DD.LL. Stato Finale	950,72	38,03	217,53	1.206,28
DD.LL. Stato Finale	950,72	38,03	217,53	1.206,28
Sicurezza esecuz.	694,59	27,78	158,92	881,29
Collaudo	2.642,77	105,71	604,67	3.353,15
RUP				
				6.647,00

