

**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**



D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 33/SA/C8/2019 DEL 5/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

| | |
|--|--|
| OGGETTO: | Comune di Tufara Sistemazione dei dissesti idrogeologici a valle di Via Regina Elena e località Teverone |
| FINANZIAMENTO: | € 300.000,00 |
| DECRETO DI FINANZIAMENTO: | 267/COM del 18/04/14 |
| CODICE RENDIS: | CB053A/10 |
| CODICE SGP: | MO3BCB053A/10 |
| CUP: | E73J13000900001 |
| RENDICONTO FINALE: | € 286.854,23 |
| ECONOMIE ACCERTATE: | € 4.145,77 |
| ACCANTONAMENTO D.P.C.M 20/07/2011 | € 9.000,00 |

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise - Via Genova n. 11 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB053A/10 denominato: "Sistemazione dei dissesti idrogeologici a valle di Via Regina Elena e località Teverone", nel Comune di Tufara per un importo complessivo di € 300.000,00;

VISTO il **Decreto Commissariale n. 267/COM del 18/04/14** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di **€ 300.000,00** di cui € 201.108,29 per lavori ed € 98.891,71 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

| A) LAVORI A MISURA | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| A.a | Importi | | |
| A.a1 | Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico | euro | 186 332.63 |
| A.a2 | Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 14 775.66 |
| A.a3 | Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato) | euro | - |
| A.a4 | Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato) | euro | - |
| A.b | Importo totale (A.a1 - A.a3) | Euro | 201 108.29 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| b1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | euro | - |
| b2 | Rilievi e indagini in fase di esecuzione | euro | - |
| b3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | euro | - |
| b4 | Imprevisti % di A.a1 + A.a2 - Art.16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006 | euro | - |
| b5 | Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili | euro | 10 000.00 |
| b6 | Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva) | euro | 14 963.79 |
| b7 | Competenze per collaudi | euro | 4 950.00 |
| b8 | Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche | euro | 5 227.61 |
| b9 | Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 | euro | 6 191.05 |
| b10 | Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità | euro | 15 026.71 |
| b11 | Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE | euro | 9 670.05 |
| b12 | Stima assicurazione gruppo di progettazione | euro | - |
| b13 | Spese generali per attività tecnico amministrativa | euro | - |
| b14 | Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA | euro | - |
| b15 | Spese per pubblicità e gare | euro | - |
| b16 | IVA di A.a1 | euro | 18 633.26 |
| b17 | IVA di A.a2 | euro | 1 477.57 |
| b18 | CNPAIA di A.a3, b6, b7, b11 e b14 | euro | 1 888.97 |
| b19 | IVA di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17 | euro | 10 862.70 |
| Totale somme a disposizione: | | Euro | 98 891.71 |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | | Euro | 300 000.00 |

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni" e pertanto era subentrato come Commissario l'Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si è ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determina n. 216 del 22/10/2014 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tufara, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa SICOP Srl per l'importo di € 179.345,16, al netto del ribasso offerto del 3,75% oltre ad € 14.775,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 194.120,82 oltre IVA;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 02/12/2014 è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 300.000,00 così distinto:

| A) Lavori a misura | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|
| | Importo lavori al netto del ribasso offerto del 3,75% | euro | 179.345,16 |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 14.775,66 |
| | Totale lavori | Euro | 194.120,82 |

| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| | IVA 10% (su € 194.120,82) | euro | 19.412,08 |
| | Economie di gara (compreso IVA) | euro | 7.686,13 |
| | Compenso per la struttura commissariale | euro | 9.000,00 |
| | Espropriazioni (compreso spese catastali, ecc.) | euro | 10.000,00 |
| | Spese tecniche (IVA inclusa al 22%) | euro | 54.978,71 |
| | Spese generali (spese RUP, attività di gara, ecc.) | euro | 4.802,26 |
| | Totale somme a disposizione: | Euro | 105.879,18 |
| | TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | Euro | 300.000,00 |

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 22/10/2014 rep. n. 277, registrato presso l'Agencia delle Entrate di Campobasso in data 27/10/2014 al n. 3055 serie 1T;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 11 febbraio 2015 e sono stati ultimati in data 19 agosto 2015;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 04/08/2015 è stata approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA

| | | | |
|---|-------------|-------------------|--|
| Importo lavori al netto del ribasso offerto del 3,75% | euro | 182.707,88 | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 14.775,66 | |
| Totale lavori | Euro | 197.483,54 | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|--|-------------|-------------------|--|
| IVA 10% (su 197.483,54) | euro | 19.748,35 | |
| Economie di gara (ribasso compreso IVA) | euro | 1.965,85 | |
| Compenso per Commissario Strordinario e struttura commissariale (3% di 300.000,00) | euro | 9.000,00 | |
| Espropriazioni (compreso spese catastali, ecc.) | euro | 10.000,00 | |
| Spese tecniche (IVA inclusa al 22%) | euro | 57.000,00 | |
| Spese generali (spese RUP, attività di gara, ecc.) | euro | 4.802,26 | |
| Totale somme a disposizione: | Euro | 102.516,46 | |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | Euro | 300.000,00 | |

- con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2016 sono stati approvati la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- successivamente, con nota prot. 1636 del 27/05/2016 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tufara ha trasmesso il quadro economico di assestamento finale di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA

| | | | |
|---|-------------|-------------------|--|
| Importo lavori al netto del ribasso offerto del 3,75% | euro | 182.707,88 | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 14.775,66 | |
| Totale lavori | Euro | 197.483,54 | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|--|-------------|-------------------|--|
| IVA 10% (su 197.483,54) | euro | 19.748,35 | |
| Compenso per Commissario Strordinario e struttura commissariale (3% di 300.000,00) | euro | 9.000,00 | |
| Espropriazioni (compenso, registrazione) | euro | 10.000,00 | |
| Spese tecniche (IVA inclusa al 22%) | euro | 57.000,00 | |
| Spese generali (spese RUP, attività di gara) | euro | 2.622,34 | |
| Economie finali del progetto | euro | 4.145,77 | |
| Totale somme a disposizione: | Euro | 102.516,46 | |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | Euro | 300.000,00 | |

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Tufara in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti degli incarichi per la redazione della progettazione esecutiva, per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la direzione lavori e per la redazione della relazione geologica è stato operato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 61 del 26/06/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n. 267/COM del 18/04/14;
- che la procedura di gara è stata approvata con determina del RUP n. 138 del 26/06/2014 facendo ricorso a procedura negoziata ex artt. 122 comma 7 e 57, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. **62 del 23/12/2014** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Tufara dell'importo complessivo di **€ 25.811,83** per la liquidazione delle competenze tecniche;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. **21 del 19/06/2015** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Tufara dell'importo complessivo di **€ 159.851,00** per la liquidazione del I SAL e delle relative competenze tecniche;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. **15 del 15/03/2016** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Tufara dell'importo complessivo di **€ 67.727,00** per la liquidazione del II SAL;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. **59 del 06/10/2016** con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Tufara dell'importo complessivo di **€ 33.464,40** per la liquidazione dello stato finale dei lavori e del saldo delle competenze tecniche relativi all'intervento di cui all'oggetto;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 9.000,00**;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione;
- è necessario procedere all'accertamento di economie sul finanziamento assentito per **€ 4.145,77**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con il Comune di Tufara per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con il seguente quadro economico:

| A) LAVORI A MISURA | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso offerto del 3,75% | euro | 182.707,88 | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | euro | 14.775,66 | |
| Totale lavori | Euro | | 197.483,54 |

| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
|--|-------------|-----------|-------------------|
| IVA 10% (su 197.483,54) | euro | 19.748,35 | |
| Compenso per Commissario Strordinario e struttura commissariale (3% di 300.000,00) | euro | 9.000,00 | |
| Espropriazioni (compenso, registrazione) | euro | 10.000,00 | |
| Spese tecniche (IVA inclusa al 22%) | euro | 57.000,00 | |
| Spese generali (spese RUP, attività di gara) | euro | 2.622,34 | |
| Economie finali del progetto | euro | 4.145,77 | |
| Totale somme a disposizione: | Euro | | 102.516,46 |
| TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) | Euro | | 300.000,00 |

- 3) di accertare economie pari ad **€ 4.145,77** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Tufara e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it