



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Responsabile Strumento	
Data monitoraggio	31 dicembre 2015

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto ¹	B27H15001360001
CUP ²	
Titolo Progetto	Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone - Acquaviva Collecroce dissesto ponte

Localizzazione ³	Regione	Provincia	Comune
	Molise	Campobasso	Castelmauro

Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	41	51	33
Longitudine Y	14	42	43

Soggetto Programmatore ⁵	Responsabile	Indirizzo
Regione Molise		

Soggetto Attuatore ⁶	Provincia di Campobasso
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Arch. J Domenico VESPOLI
Funzione ricoperta	Funzionario Categoria D 1
Indirizzo	Via Roma 47
Telefono	0874401348
E-mail	domenico.vespoli@provincia.campobasso.it

Destinatario del finanziamento ⁷	Responsabile	Indirizzo
Provincia di Campobasso	Presidente della Provincia di Campobasso dott. Rosario De Mattesi	via Roma, 47 86100 CAMPOBASSO

Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	
Criticità Finanziaria	
Note	

Timbro e firma del R.U.P.



2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
Progetto preliminare	preliminare	approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 26/11/2015

B. ITER PROCEDURALE⁹B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di Fattibilità								
Progettazione Preliminare	si		19/11/2015		26/11/2015	PROVINCIA		APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.P. N. 146/2015
Progettazione Definitiva								
Progettazione Definitiva								
Progettazione Esecutiva	SI		27/11/2015	04/01/2016		PROVINCIA		

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Esecuzione Lavori ¹²	si	30/04/2016		30/08/2016				
Collaudo ¹³		01/09/2016		01/10/2016				
Chiusura Intervento ¹⁴				31/12/2016				
Funzionalità ¹⁵				30/08/2016				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	

Timbro e firma del R.U.P.

[illegible]

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

	Data Fine		Motivo della sospensione
	Prevista	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura ¹⁸			
Tipo procedura ¹⁹	400.Procedura negoziata senza bando PROCEDURA D'URGENZA ART. 175 DEL DPR 207/2011		
Descrizione			
Attività dell'iter procedurale gare ²⁰	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento
401 .Individuazione Offerenti (Operatori economici)	11/01/2016		
402.Invito a presentare le Offerte	11/02/2016		
403.Acquisizione Offerte	11/03/2016		
404.Aggiudicazione Provvisoria	15/03/2016		
405.Aggiudicazione Definitiva	30/03/2016		
406.Stipula Contratto	30/04/2016		

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Importo	Percentuale di ribasso (%)
Note	

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²¹

Anno	Costo Realizzato ²²	Costo da Realizzare ²³	Costo Totale
2015		0,00	20.000,00
2016		150.000,00	150.000,00

Timbro e firma del R.U.P.

[illegible]

4 – PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento ²⁵	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
	Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)		150.000,00
		Totale Finanziamento	150.000,00

5 – AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO²⁶

A. QUADRO ECONOMICO		Tipo	Importo	Stato ²⁷
	Progettazione e studi (incluse spese tecniche)		7057,00	Prevista
	Acquisizione aree o immobili			
	Lavori realizzati in affidamento		124946,38	Prevista
	Lavori realizzati in economia			
	Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi			
	Imprevisti			
	IVA ²⁸		14247,18	Prevista
	Altro		3749,44	
	Costo Complessivo		150.000,00	

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI ²⁹

[illegible]

N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa³¹

[illegible]

Fonte di finanziamento ²⁴	Importo	Note
--------------------------------------	---------	------

Fonte di finanziamento ²⁴	Importo	Note
Totale		

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)³³

[illegible]

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"

B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA³⁴

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
781 Lunghezza rete	ML	60			
Note					

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
767 Occupazione creata	UNITA'	2			
Note					

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto
MESSA IN SICUREZZA PONTE IN PIETRA AL KM. 5+400 N. 90 SULLA S.P. 78 TRA ACQUAVIVA COLLECROCE E MONTEFALCONE NEL SANNIO IN AGRO DEL COMUNE DI CASTELMAURO.
B) Azioni di verifica svolte
TECNICHE CON INDAGINI SPECIFICHE
C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)
PERICOLO DI CROLLO DELLA STRUTTURA
D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R.U.P.