

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

Strumento Accordo di Programma Quadro
Denominazione Linea di intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Responsabile Strumento
Data monitoraggio 31 dicembre 2015

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto¹ H76G15000250002
CUP²
Titolo Progetto S.P. n. 87 "Montesangrino" - Tratto da San Pietro Avellana a Masserie di Cristo - Interventi di rettifica, miglioramento e messa in sicurezza

Localizzazione³ **Regione** Molise **Provincia** Isernia **Comune**
Coordinate Geografiche⁴ **Gradi** Nord **Primi** 47 **Secondi** 0
Latitudine X 41 **Longitudine Y** 14

Soggetto Programmatore⁵ **Responsabile** **Indirizzo**
Regione Molise

Soggetto Attuatore⁶ **Provincia di Isernia**
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) Nicandro Boggia
Funzione ricoperta Responsabile Del Settore Edilizia Scolastica E Ambiente
Indirizzo Via G. Beria
Telefono 0865.441309 **Fax** 0865.441231
E-mail n.boggia@provincia.isernia.it

Destinatario del finanziamento⁷ **Responsabile** **Indirizzo**
Provincia di Isernia

Soggetto Realizzatore⁸ **Responsabile** **Indirizzo**

Altri soggetti coinvolti

Stato Progetto Attivo
Criticità Finanziaria
Note

Timbro e firma del R.U.P.

Nicandro Boggia



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO SPENDIMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
Progettazione Preliminare		

B. ITER PROCEDURALE⁹

B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio Previsiva Effettiva	Data Fine Previsiva Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
Studio di Fattibilità						
Progettazione Preliminare	si	15/11/2015	04/12/2015			
Progettazione Definitiva	si	16/12/2015	30/01/2016			
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva	si	01/02/2016	28/02/2016			

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio Previsiva Effettiva	Data Fine Previsiva Effettiva	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
Esecuzione Lavori ¹²	si	16/06/2016	12/09/2016			
Collaudo ¹³	si	13/09/2016	13/10/2016			
Chiusura Intervento ¹⁴	si		31/12/2016			
Funzionalità ¹⁵	si	12/09/2016	12/09/2016			

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio Previsiva Effettiva	Data Fine Previsiva Effettiva	Soggetto Competente



C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Motivo della sospensione

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Percentuale di ribasso (%)	
0	100
10	90
20	80
30	70
40	60
50	50
60	40
70	30
80	20
90	10
100	0

3- PLANO ECONOMICO

Costo Complessivo

Timbro e firma del R.U.P.

[illegible]

12/09/15 12:18:31 pag. 15 Vernieri Cotugno Annamaria



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

12/09/15 12:18:32 pag. 18 Vernieri Cotugno Annamaria

Cotugno

