

"Impianto di depurazione delle acque reflue industriali a servizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro" - Riesame AIA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 octies

Fasi	Indicazione sommaria dei lavori	DURATA	Tempi di esecuzione - 55 gg. (cinquantacinque giorni naturali e consecutivi)											
			5 giorni	10 giorni	15 giorni	20 giorni	25 giorni	30 giorni	35 giorni	40 giorni	45 giorni	50 giorni	55 giorni	
1	Allestimento cantiere:	5 gg.												
1	Posizionamento segnaletica provvisoria	1 gg.												
2	Tracciamento dell’accesso e dell’area del cantiere	1 gg.												
3	Realizzazione della recinzione fissa dell’area di lavoro	1 gg.												
4	Installazione opere di cantiere e sicurezza	2 gg.												
2	Scavi:	20 gg.												
5	Scavo	4 gg.												
6	Carotatura pozzetto SC2	1 gg.												
7	Posa in opera pezzi speciali	5 gg.												
8	Posa in opera tubazione	5 gg.												
9	Rinterro	5 gg.												
3	Ripristino sistema di scarico al Volturno:	15 gg.												
10	Controllo tubazione di scarico al Volturno	10 gg.												
11	Ripristino sistema di scarico al Volturno	5 gg.												
4	Demolizione pozzetto di intercettazione	20 gg.												
12	Demolizione pozzetto di intercettazione	5 gg.												
13	Caratterizzazione e smaltimento rifiuti	15 gg.												
14	Interruzione collegamento con Ravicone	15 gg.												
5	Smobilizzo del cantiere	5 gg.												
16	Smobilizzo cantiere e ripristino status “ex ante”	5 gg.												