



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 114/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



Soggetto Attuatore

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 21/SA/C8/2019 dell' 01/07/2019

CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE

OGGETTO:	Amministrazione Provinciale di Isernia Sistemazione del movimento franoso incombente sulla S.P. n. 72 Fondovalle Verrino e viadotto Verrino 1.
FINANZIAMENTO:	€ 600.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	278/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	IS057A/10
CODICE SGP:	MO3BIS057A/10
CUP:	H27H13000310002
RENDICONTO FINALE:	€ 578.149,83
ECONOMIE ACERTATE:	€ 3.850,17
ACCANTONAMENTO D.P.C.M. 20/07/2011	€ 18.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis IS057A/10 denominato: “Sistemazione del movimento franoso incombente sulla S.P. n. 72 Fondovalle Verrino e viadotto Verrino 1” per un importo complessivo di € 600.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 278/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all’intervento in questione per l’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 376.793,89 per lavori ed € 223.206,11 per somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	368 793.89
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8 000.00
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	376 793.89

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47 940.20
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24 278.75
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	8 055.48
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare,definitiva e esecutiva) comprensiva di Cassa e IVA	euro	22 000.00
b7	Competenze per collaudi e sorveglianza Sovrintendenza Archeologica compreso Cassa e IVA	euro	11 500.00
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche e paesaggistica compreso Cassa e IVA	euro	12 500.00
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	7 535.87
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	-
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3 767.94
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	6 501.15
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16	IVA di A.a1	euro	77 446.72
b17	IVA di A.a2	euro	1 680.00
b18	CNPAIA di b2, b6, b7, b8, b10	euro	-
b19	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b18	euro	-
Totale somme a disposizione:		Euro	223 206.11
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600 000.00

VISTO l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone “*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*”;

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “*i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni*” e pertanto è subentrato come Commissario l’Arch. Paolo di Laura Frattura Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, della Pv. Di Isernia, n. 255 del 23.04.2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta "TOTARO BIASE" per l'importo contrattuale di € 354.552,70 al netto del ribasso d'asta del 9,50% comprensivo di € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 134.676,13 per costo del personale non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- l'Amministrazione Provinciale di Isernia con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 378 del 13/06/2014 ha approvato il nuovo quadro economico determinato a seguito della procedura di gara e così articolato:

A) LAVORI A MISURA			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso	euro	234 117.76
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara -9,50%	euro	211 876.57
A.a2	Importo costo del personale non soggetti a ribasso	euro	134 676.13
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8 000.00
A.b	Importo totale	Euro	354 552.70

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47 940.20
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24 278.75
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	162.00
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	15 762.94
b7	Competenze per collaudi e sorveglianza Sovrintendenza Archeologica	euro	8 182.22
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche e paesaggistica	euro	9 290.69
b9	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	7 535.87
b10	Lavori di completamento e finimento al km. 9+900 e viadotto Verrino 1	euro	22 241.19
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13	Spese generali per attività tecnico amministrative (Invitalia)	euro	18 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gare	euro	225.00
b16	IVA di A.b 22%	euro	78 001.60
b17	IVA di b10 22%	euro	4 893.06
b18	CNPAIA 4% di b6, b7, b8	euro	1 329.42
b19	IVA 22% di b6, b7, b8, b18	euro	7 604.36
Totale somme a disposizione:		Euro	245 447.30
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600 000.00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 24/06/2014 n. 4860 di Rep. Registrato a Isernia (IS), in data 01/07/2014, n. 1512 serie IT;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 01/07/2014 e sono stati ultimati in data 09/07/2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 720 del 06/08/2015 è stata approvata la contabilità finale;
- con Determina Dirigenziale n.793 del 26/07/2016 è stato approvato il quadro economico finale:

A) LAVORI A MISURA

A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso	euro	242 110.38
A.a1	Importo delle lavorazioni al netto del ribasso di gara -9,50%	euro	219 109.89
A.a2	Importo costo del personale non soggetti a ribasso	euro	127 442.81
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8 000.00
A.b	Importo totale	Euro	354 552.70

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47 940.20
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24 131.60
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	15 762.93
b7.1	Competenze per collaudo tecnico-amministrativo	euro	6 975.09
b7.2	Sovrintendenza Archeologica	euro	1 500.00
b8.1	Studio geologico	euro	7 463.86
b8.2	Relazioni specialistiche e paesaggistica	euro	2 009.00
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	euro	7 309.81
b10	Lavori di somma urgenza al viadotto Verrino 1	euro	19 549.92
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP Art. 92 comma 7/bis	euro	-
b13	Compenso del Commissario Straordinario e Struttura Commissariale 3 %	euro	18 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	225.00
b16	IVA 22% di A.b + b10	euro	82 302.58
b18.1	C.N.P.A.I.A. 4% su b6, b7.1	euro	909.52
b18.2	E.P.A.P. 2% su b8.1, b8.2	euro	189.46
b19	IVA 22% di b6, b7.1, b8.1, b8.2, b18.1, b18.2	euro	7 328.16
b20	Economie	euro	3 850.17
Totale somme a disposizione:		Euro	245 447.30
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600 000.00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dall'Amministrazione Provinciale di Isernia in riferimento agli atti trasmessi dall'Amministrazione stessa, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n.554 del 07/05/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.278 del 02/05/2014;
- che le procedure di gara sono state approvate con determinazione Dirigenziale n.135 del 19/03/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 28/11/2014 di liquidazione delle competenze tecniche, lavori di somma urgenza e del I SAL per l'importo complessivo di **€ 382.134,73**;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. 38 del 22/09/2015 di liquidazione II SAL per l'importo complessivo di **€ 183.325,59** per lavori di cui € 33.018,14 per IVA e € 225,00 per contributo AVCP;

RICHIAMATO il DECRETO n. 43 del 08/08/2016 relativo allo LIQUIDAZIONE DELLO stato finale dei lavori e competenze tecniche per un importo complessivo di **€ 12.689,51**;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di **€ 18.000,00**;

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
 mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regionemolise.it

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 3.850,17**;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la formale chiusura del rapporto di concessione con l'Amministrazione Provinciale di Isernia per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA			
A.a.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso	euro	242 110.38
A.a.1	Importo delle lavorazioni al netto del ribasso di gara -9,50%	euro	219 109.89
A.a.2	Importo costo del personale non soggetti a ribasso	euro	127 442.81
A.a.2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8 000.00
A.b	Importo totale	Euro	354 552.70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47 940.20
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24 131.60
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti	euro	-
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	15 762.93
b7.1	Competenze per collaudo tecnico-amministrativo	euro	6 975.09
b7.2	Sovrintendenza Archeologica	euro	1 500.00
b8.1	Studio geologico	euro	7 463.86
b8.2	Relazioni specialistiche e paesaggistica	euro	2 009.00
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006	euro	7 309.81
b10	Lavori di somma urgenza al viadotto Verrino 1	euro	19 549.92
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP Art. 92 comma 7/bis	euro	-
b13	Compenso del Commissario Straordinario e Struttura Commissariale 3 %	euro	18 000.00
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	225.00
b16	IVA 22% di A.b + b10	euro	82 302.58
b18.1	C.N.P.A.I.A. 4% su b6, b7.1	euro	909.52
b18.2	E.P.A.P. 2% su b8.1, b8.2	euro	189.46
b19	IVA 22% di b6, b7.1, b8.1, b8.2, b18.1, b18.2	euro	7 328.16
b20	Economie	euro	3 850.17
Totale somme a disposizione:		Euro	245 447.30
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600 000.00

- 3) di accertare una economia pari a **€ 3.850,17** sul finanziamento assentito;
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Isernia e al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) anche ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Massimo PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82

Il Soggetto Attuatore

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: dissesto.idrogeo@cert.regione.molise.it