



**Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014**

DECRETO n. 38 del 22.09.2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Amministrazione Provinciale di Isernia Sistemazione del movimento franoso incombente sulla S.P. n. 72 Fondovalle Verrino e viadotto Verrino 1 Liquidazione II SAL
FINANZIAMENTO:	€ 600.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	278/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	IS057A/10
CODICE SGP:	M03BIS057A/10
CUP:	H27H13000310002

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**



VISTO il Decreto Commissariale n. 278/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	368.793,89
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.000,00
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.b	Importo totale	Euro	376.793,89

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47.940,20
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24.278,75
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	8.055,48
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) comprensiva di Cassa e IVA	euro	22.000,00
b7)	Competenze per collaudi e sorveglianza Sovrintendenza Archeologica compreso Cassa e IVA	euro	11.500,00
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche e paesaggistica compreso Cassa e IVA	euro	12.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	7.535,87
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	-
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.767,94
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	6.501,15
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA di A.a1	euro	77.446,72
b17)	IVA di A.a2	euro	1.680,00
b18)	CNPAIA di b2, b6, b7, b8, b10	euro	-
b19)	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b18	euro	-
Totale somme a disposizione:		Euro	223.206,11
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600.000,00

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 378 del 13/06/2014 del Settore Tecnico della Provincia di Isernia si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:



A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso	euro	234.117,76
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara -9,50%	euro	211.876,57
A.a2	Importo costo del personale non soggetti a ribasso	euro	134.676,13
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.000,00
A.b	Importo totale	Euro	354.552,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47.940,20
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24.278,75
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	162,00
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	15.762,94
b7)	Competenze per collaudi e sorveglianza Sovrintendenza Archeologica	euro	8.182,22
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche e paesaggistica	euro	9.290,69
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	7.535,87
b10)	Lavori di completamento e finimento al km. 9+900 e viadotto Verrino 1	euro	22.241,19
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative (Invitalia)	euro	18.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	225,00
b16)	IVA di A.b 22%	euro	78.001,60
b17)	IVA di b10 22%	euro	4.893,06
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b8	euro	1.329,42
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b18	euro	7.604,36
Totale somme a disposizione:		Euro	245.447,30
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600.000,00

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 3 del 28.11.2014 di liquidazione delle Competenze Tecniche, lavori di Somma urgenza e del I SAL per l'importo complessivo di € 382.134,73;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 127/2015 del 29/07/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 183.325,59 così distinta:

- € 183.100,59 per lavori di cui € 33.018,14 per IVA



– € 225,00 per contributo AVCP

VISTA la disponibilità della somma di € 183.325,59 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 183.325,59 (onnicomprensiva) per la liquidazione del II SAL relativo all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della Provincia di Isernia dell'importo complessivo di € 183.325,59 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT41 B010 0003 2454 1130 0060 677 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

Paolo di Laura Irsaturo





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 29.07.2015

Rif. 127/2015

OGGETTO:	Amministrazione Provinciale di Isernia Sistemazione del movimento franoso incombente sulla S.P. n. 72 Fondovalle Verrino e viadotto Verrino 1 Liquidazione II SAL
FINANZIAMENTO:	€ 600.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	278/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	IS057A/10
CODICE SGP:	MO3BIS057A/10
CUP:	H27H13000310002

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 278/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	368.793,89	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.000,00	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.b	Importo totale		Euro	376.793,89

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47.940,20	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24.278,75	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	8.055,48	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) comprensiva di Cassa e IVA	euro	22.000,00	
b7)	Competenze per collaudi e sorveglianza Sovrintendenza Archeologica compreso Cassa e IVA	euro	11.500,00	
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche e paesaggistica compreso Cassa e IVA	euro	12.500,00	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	7.535,87	
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	-	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.767,94	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	6.501,15	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA di A.a1	euro	77.446,72	
b17)	IVA di A.a2	euro	1.680,00	
b18)	CNPAIA di b2, b6, b7, b8, b10	euro	-	
b19)	IVA di b2, b6, b7, b8, b10, b18	euro	-	
Totale somme a disposizione:			Euro	223.206,11
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	600.000,00

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 378 del 13/06/2014 del Settore Tecnico della Provincia di Isernia si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso	euro	234.117,76
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso di gara -9,50%	euro	211.876,57
A.a2	Importo costo del personale non soggetti a ribasso	euro	134.676,13
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	8.000,00
A.b	Importo totale	Euro	354.552,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura)	euro	47.940,20
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	24.278,75
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	162,00
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	15.762,94
b7)	Competenze per collaudi e sorveglianza Sovrintendenza Archeologica	euro	8.182,22
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche e paesaggistica	euro	9.290,69
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	7.535,87
b10)	Lavori di completamento e finimento al km. 9+900 e viadotto Verrino 1	euro	22.241,19
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico amministrative (Invitalia)	euro	18.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	225,00
b16)	IVA di A.b 22%	euro	78.001,60
b17)	IVA di b10 22%	euro	4.893,06
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b8	euro	1.329,42
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b18	euro	7.604,36
Totale somme a disposizione:		Euro	245.447,30
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	600.000,00

VISTA la nota della Provincia di Isernia prot. n. 14510 del 28/07/2015 con la quali ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione del II SAL relativo all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 440 del 14/07/2014 del Settore Tecnico della Provincia di Isernia di Liquidazione in favore dell'AVCP della somma di € 225,00 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 666 del 27/07/2015 del Settore Tecnico della Provincia di Isernia di Liquidazione lavori al II SAL di € 183.100,59 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 28.11.2014 di liquidazione delle Competenze Tecniche, lavori di somma urgenza e I SAL per l'importo complessivo di € 382.134,73;


ACCERTATA la regolarità degli atti


TUTTO ciò premesso e considerato

Si esprime, **Parere favorevole** alla liquidazione in favore della Provincia di Isernia dell'importo complessivo di € 183.325,59 relativo al II SAL dei lavori indicati in oggetto;

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.

AVANZAMENTO CONTABILE				
Importo finanziamento	Importo erogato	Importo da erogare	Note	Conto residuo sul finanziamento
600.000,00	18.000,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	582.000,00
	63.052,69		Competenze tecniche	518.947,31
	319.082,05		I SAL	199.865,26
		183.100,59	II SAL	16.764,67
		225,00	AVCP	16.539,67
		183.325,59	Somma da erogare	


L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

FINANZIAMENTO	600.000,00
----------------------	-------------------

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	I° SAL	II° SAL	Stato Finale	TOTALE
Lavori	319.082,05	183.100,59	-	502.182,63
Competene Tecniche	63.277,69			63.277,69
Ex Strutt. Comm.le	18.000,00			18.000,00
Restano da erogare				16.539,67
			Sommano	600.000,00

LAVORI	SAL	Importo	IVA	Somma
I° SAL		202.697,49	44.593,45	247.290,94
Somma urgenze		39.295,25	8.644,96	47.940,21
Somma urgenze		19.549,92	4.300,98	23.850,90
II° SAL		150.082,45	33.018,14	183.100,59
Stato Finale			-	
			Sommano	502.182,63

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Rilievi	19.780,00		4.351,60	24.131,60
Progettazione	15.762,93	630,52	3.606,56	20.000,01
Geologo	7.463,86	149,28	1.674,89	9.288,03
Archeologo				1.500,00
Agronomo	2.009,00	40,18	450,82	2.500,00
Incentivi				5.633,06
AVCP				225,00
			Sommano	63.277,69

