



Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014

DECRETO n. 3 del 17/06/2019

*Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011. - **Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.***

OGGETTO:	Comune di Isernia Sistemazione del movimento franoso in loc. "Tuoro" a ridosso del Palazzo del Governo <u>LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA DI ACCONTO</u>
FINANZIAMENTO:	€ 1.200.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	44 del 23/12/2014
CODICE RENDIS:	IS065A/10
CODICE SGP:	MO3BIS065A/10
CUP:	J54B13001280001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

VISTO il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il suddetto Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

VISTA la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis IS065A/10 denominato: "Sistemazione del movimento franoso in loc. "Tuoro" a ridosso del Palazzo del Governo" nel Comune di ISERNIA per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

CONSIDERATO che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano

relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni", e pertanto è divenuto Commissario l'arch. Paolo di Laura Frattura, Presidente della Regione;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

ATTESO che, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, si era ritenuto opportuno confermare la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 44 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 760.727,29 per lavori ed € 439.272,71 per somme a disposizione;

PRESO ATTO CHE:

- il comune di Isernia, con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, n. 75 del 25/03/2015, ha aggiudicato in via definitiva i lavori in questione all'Impresa IDRESIA Infrastrutture srl per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,907%, di € 594.035,99 di cui € 324.918,67 per lavori, € 37.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 231.619,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- a seguito della predetta Determinazione n. 75/2015 di aggiudicazione dei lavori e della successiva Determinazione Dirigenziale n. 490 del 18/07/2016 si è proceduto alla rideterminazione ed approvazione del nuovo quadro economico, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 ripartito come di seguito:

A) Lavori a misura			
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso offerto del 33.907%	euro	324 918.67
A2	Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso	euro	231 619.00
A3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	37 500.00
A4	Importo totale (da A1 a A3)	Euro	594 037.67

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione - Assistenza archeologica durante i lavori	euro	3 750.00
B2	Imprevisti 5% di A4 per eventuali varianti	euro	29 701.88
B3	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	33 637.13
B4	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	63 413.16
B5	Competenze per collaudi	euro	13 262.03
B6	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	14 115.41
B7	Spese generali 3% di (A+B+C) compreso incentivi art.93 D. Lgs. 163/2006	euro	35 997.85
B8	Competenze Tecniche D.L., misura e contabilità	euro	54 605.55
B9	Compensi per Commissario e spese per Struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	36 000.00
B10	Spese per pubblicità e gara	euro	1 000.00
B11	IVA 22% di A4 e B2	euro	137 222.70
B12	CNPAIA 4% di B4, B5, B8 e 2% di B6	euro	5 533.54
B13	IVA 22% di B4, B5, B6, B8 e B12	euro	33 204.53
Totale somme a disposizione:		Euro	461 443.78
C)	Economie di gara	Euro	144 518.55
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)		Euro	1 200 000.00

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori, in data 28/10/2015, con Rep. N. 3017, è stato stipulato il Contratto di Appalto e lo stesso è stato registrato a Isernia in data 11/11/2015 al n. 170 serie 1[^];
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 11 novembre 2015 e sono stati regolarmente ultimati in data 23 gennaio 2017;
- il comune di Isernia, con determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 8 del 09/01/2018, ha approvato gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo;
- il comune di Isernia, con determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 231 del 20/03/2018, ha approvato il quadro economico finale per l'importo complessivo di € 1.029.170,32 ripartito come di seguito riportato:

A) Lavori a misura

A.a	Importi		
A1	Importo lavori al netto della manodopera e del ribasso del 33,907%	euro	338.113,24
A2	Importo manodopera non soggetto a ribasso	euro	240.987,99
A3	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	37.500,00
A4	Importo totale (A1 – A3)	Euro	616.545,81

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione – Assistenza archeologica	euro	3.750,00
B2	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	36.307,58
B3	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	63.413,16
B4	Competenze per collaudi	euro	13.262,03
B5	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	13.843,95
B6	Spese generali compreso incentivi ex art. 93 del D.Lgs 163/2006	euro	16.792,69
B7	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	54.605,66
B8	Compenso per struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	36.000,00
B9	IVA 22% di A4	euro	135.640,08
B10	CNPAIA 4% di B3, B4, B5 e B7	euro	5.804,97
B11	IVA 22% di B3, B4, B5, B7, B10	euro	33.204,53
B12	Importo totale somme a disposizione	Euro	412.624,51
TOTALE		Euro	1.029.170,32

Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico
 Via Genova, 11 – 86100 CAMPOBASSO – C.F. 97684720580
 e-mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it

	INTERVENTO (A+B)		
C	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	Euro	170.829,68
	TOTALE INTERVENTO A+B+C	Euro	1.200.000,00

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate, dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa, tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di Isernia in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n. 275/IV del 02/05/2006;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n. 480 del 04/12/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Isernia, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 932.341,72** i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 46 del 08/08/2016 di liquidazione della I^a rata di acconto per un importo complessivo di € 98.023,81 di cui € 80.458,61 per competenze tecniche di progettazione ed € 17.565,20 per competenze geologiche;
- Decreto Commissariale n. 23 del 10/03/2017 di liquidazione della II^a rata di acconto per un importo complessivo di € 748.008,01 di cui € 665.876,00 per lavori al I^a, II^a e III^a SAL ed € 82.132,01 per competenze tecniche maturate al I^a, II^a e III^a SAL;
- Decreto Commissariale n. 24 del 30/07/2018 di liquidazione della III^a rata di acconto per un importo complessivo di € 86.309,89 di cui € 70.745,81 per lavori allo stato finale ed € 15.564,08 per IVA al 22%;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 36.000,00;

VISTA la richiesta di accredito dell'ultima rata del finanziamento, avanzata dal Comune di Isernia in data 21/03/2018 prot. n° 12175, per un importo complessivo di **€ 60.828,61**;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla predetta richiesta e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che i tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato confermano la coerenza con le finalità dell'intervento ed esprimono parere favorevole al pagamento della somma complessiva di **€ 60.828,61**, relativa alle spese effettivamente sostenute da parte del Comune di ISERNIA per l'esecuzione dei lavori di *"Sistemazione del movimento franoso in loc. "Tuoro" a ridosso del Palazzo del Governo"*;

CONSIDERATO che non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito per **€ 170.829,68**;

VISTA la disponibilità della somma di **€ 60.828,61** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Isernia;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 60.828,61** per la liquidazione delle spese effettivamente sostenute da parte del Comune di ISERNIA per l'esecuzione dei lavori di *"Sistemazione del movimento franoso in loc. "Tuoro" a ridosso del Palazzo del Governo"*;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Isernia dell'importo complessivo di **€ 60.828,61** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia **IBAN IT42 W010 0003 2454 1130 0067 797** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Isernia intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di completare l'inserimento dei dati nel sistema Rendis ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di accertare una economia pari a **€ 170.829,68** sul finanziamento assentito;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Isernia ed al Servizio di Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), ai fini dell'aggiornamento del monitoraggio nel sistema SGP;
- 7) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) di stabilire l'immediata esecutività del presente decreto.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Massimo Pillarella

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELEGATO

Donato Toma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82