

data inizio lavori prevista	30-giu-23
data fine lavori prevista	30-mar-24

Numero di squadre di lavoratori previste	3
--	---

ATTIVITA' *		DURATA																																								
ANNO		2023																										2024														
progressivo SETTIMANA		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DATA		dai 03/07/2023 al 09/07/2023	dai 10/07/2023 al 16/07/2023	dai 17/07/2023 al 23/07/2023	dai 24/07/2023 al 30/07/2023	dai 31/07/2023 al 06/08/2023	dai 07/08/2023 al 13/08/2023	dai 14/08/2023 al 20/08/2023	dai 21/08/2023 al 27/08/2023	dai 28/08/2023 al 03/09/2023	dai 04/09/2023 al 10/09/2023	dai 11/09/2023 al 17/09/2023	dai 18/09/2023 al 24/09/2023	dai 25/09/2023 al 01/10/2023	dai 02/10/2023 al 08/10/2023	dai 09/10/2023 al 15/10/2023	dai 16/10/2023 al 22/10/2023	dai 23/10/2023 al 29/10/2023	dai 30/10/2023 al 05/11/2023	dai 06/11/2023 al 12/11/2023	dai 13/11/2023 al 19/11/2023	dai 20/11/2023 al 26/11/2023	dai 27/11/2023 al 03/12/2023	dai 04/12/2023 al 10/12/2023	dai 11/12/2023 al 17/12/2023	dai 18/12/2023 al 24/12/2023	dai 25/12/2023 al 31/12/2023	dai 01/01/2024 al 07/01/2024	dai 08/01/2024 al 14/01/2024	dai 15/01/2024 al 21/01/2024	dai 22/01/2024 al 28/01/2024	dai 29/01/2024 al 04/02/2024	dai 05/02/2024 al 11/02/2024	dai 12/02/2024 al 18/02/2024	dai 19/02/2024 al 25/02/2024	dai 26/02/2024 al 01/03/2024	dai 02/03/2024 al 08/03/2024	dai 09/03/2024 al 15/03/2024	dai 16/03/2024 al 22/03/2024	dai 23/03/2024 al 30/03/2024		
	settimane																																									
Approntamento generale del cantiere	4,00																																									
Opera di Presa																																										
Messa in sicurezza dell'alveo	2,00																																									
Scavi e movimenti terra	2,00																																									
Realizzazione dissabbiatore	2,00																																									
Realizzazione locale di comando e automazione	1,00																																									
Installazione paratoie e sistema di comando	2,00																																									
Realizzazione scogliere in massi	2,00																																									
Rinterri e inerbimenti	2,00																																									
Piantumazioni	2,00																																									
Posa della Condotta Forzata																																										
Posa primo tronco della condotta forzata	3,00																																									
Pulizia del vecchio canale	4,00																																									
Posa secondo tronco della condotta forzata	3,00																																									
Realizzazione scogliere in massi	3,00																																									
Posa terzo tronco della condotta forzata	3,00																																									
Rinterri e inerbimenti	2,00																																									
Piantumazioni	2,00																																									
Edificio di Centrale e canale di restituzione																																										
Scavi e movimenti terra	4,00																																									
Preparazione dei getti	4,00																																									
Getti di fondazione e di elevazione	4,00																																									
Installazione della macchine	4,00																																									
Seconde e terze fasi di getto	4,00																																									
Allestimenti delle strumentazioni in centrale	6,00																																									
Realizzazione della copertura	2,00																																									
Apertura dello scavo per il canale di restituzione	1,00																																									
Realizzazione del canale di restituzione	3,00																																									
Realizzazione scogliere in massi	2,00																																									
Rinterri e inerbimenti	4,00																																									
Piantumazioni	4,00																																									
Opere di connessione alla rete elettrica																																										
Realizzazione cabina elettrica di consegna	2,00																																									
Scavo e posa linea elettrica MT di consegna	2,00																																									
Rinterri e ripristini	3,00																																									
Collaudi tecnici in corso d'opera, Prove sui materiali	4,00																																									
Atti finali delle DL (Collaudi finali, Chiusura dei Lavori, Certificazioni)	4,00																																									

* Nel presente cronoprogramma si considerano nelle varie voci i possibili tempi di inattività tra un'attività e la successiva