



Il Presidente
Commissario D.L. 91/2014

DECRETO n. 17 del 19/06/2015

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.

Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.

OGGETTO:	Comune di Civitacampomariano Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada di BM "Colle d'Ambra" tra i Comuni di Civitacampomariano e Lupara Liquidazione II° e ultimo SAL
FINANZIAMENTO:	€ 400.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	296/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB014A/10
CODICE SGP:	MO3BCB014A/10
CUP:	D74H13000950001

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Commissariale n. 296/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.1	Lavori a base d'asta	euro	270.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00
A	Totale lavori	Euro	275.000,00

Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico
Via Genova, 11 - 86100 CAMPOBASSO - C.F. 97684720580
e-mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it



B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1	Spese tecniche per progettazione e D.L.	euro	28.475,00	
B2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esec.	euro	7.200,00	
B3	Consulenza geologica e indagini geognostiche	euro	5.200,00	
B4	Cassa previdenza 4% di B1+B2+B3)	euro	1.635,00	
B5	Incentivi 2% art. 92 D.lgs. 163/2006	euro	5.500,00	
B6	Spese per commissione di gara	euro	2.650,00	
B7	Spese per attività di pubblicità	euro	2.325,00	
B8	Spese per collaudi compreso Cassa e IVA	euro	2.987,50	
B9	IVA 21% su A	euro	57.750,00	
B10	IVA 21% su B1-B4	euro	8.954,65	
B11	Imprevisti (comprensivi di IVA al 21%)	euro	2.322,85	
Totale somme a disposizione (B1+B5+B6):			Euro	125.000,00
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	400.000,00

PRESO ATTO che con determina n. 182 del 07/11/2014 successivamente rettificata con determina n. 191 del 18/11/2014 a seguito della procedura di gara è stato rideterminato il nuovo quadro economico così distinto:

A) Lavori a misura				
A.1	Lavori a base d'asta	euro	270.000,00	
A.2	a detrarre il ribasso d'asta del 7,101%	euro	19.172,70	
	Restano i lavori al netto del ribasso	euro	250.827,30	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00	
A	Totale lavori		Euro	255.827,30

B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1	Spese tecniche per progettazione e D.L.	euro	28.475,00	
B2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esec.	euro	7.200,00	
B3	Consulenza geologica e indagini geognostiche	euro	5.200,00	
B4	Cassa previdenza 4% di B1+B2+B3)	euro	1.635,00	
B5	Incentivi 2% art. 92 D.lgs. 163/2006	euro	5.500,00	
B6	Spese generali	euro	2.707,85	
B7	Spese per contributo ANAC	euro	225,00	
B8	Spese per collaudi compreso Cassa e IVA	euro	2.987,50	
B9	IVA 22% su A	euro	56.282,01	
B10	IVA 22% su B1-B4	euro	9.352,20	
B11	Quota Strutturale commissariale	euro	12.000,00	
B12	Economie	euro	12.608,14	
Totale somme a disposizione (B1+B5+B6):			Euro	144.172,70
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	400.000,00

PRESO ATTO che con determinazione n. 69 del 12/05/2015 è stata approvata la Perizia di variante e di assestamento contabile dei lavori con le seguenti risultanze:



A) Lavori a misura			
a.1	Lavori a base d'asta	euro	280.368,59
a.2	a detrarre il ribasso d'asta del 7,101%	euro	19.908,97
a.3	Restano i lavori al netto del ribasso	euro	260.459,62
a.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00
A	Totale lavori	Euro	265.459,62

B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1	Spese tecniche per progettazione e D.L.	euro	28.475,00
b.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esec.	euro	7.200,00
b.3	Spese tecniche prezia di variante - CRE	euro	1.751,34
b.4	Consulenza geologica e indagini geognostiche	euro	5.200,00
b.5	Cassa previdenza 4% di b.1+b.2+b.3)	euro	1.497,05
b.6	Cassa di previdenza 2% di b.4	euro	104,00
b.7	Inventivi 2% art. 92 D.lgs. 163/2006	euro	5.500,00
b.8	Spese generali	euro	2.707,85
b.9	Spese per contributo ANAC	euro	225,00
b.10	IVA 22% su A	euro	58.401,12
b.11	IVA 22% su b.1-b.6	euro	9.730,03
b.12	Quota Strutuara commissariale	euro	12.000,00
b.13	Economie	euro	1.749,00
Totale somme a disposizione (B1+B5+B6):			Euro 134.540,39
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro 400.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;


VISTA la nota del Comune di Civitacampomarano Prot. n. 923 del 27/05/2015 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione del II° e ultimo SAL relativo all'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 79 del 27/05/2015 con la quale si approvano:

- Il II° e ultimo SAL a tutto il 04/05/2015
- Il secondo certificato di pagamento emesso in data 26/05/2015

VISTA la relazione istruttoria (rif. n. 110/2015 del 16/06/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma di € 87.695,10 per lavori di cui € 15.813,87 per IVA;

VISTA la disponibilità della somma di € 87.695,10 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;



TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 87.695,10 (onnicomprensiva) per la liquidazione del II° e ultimo SAL relativo all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Civitacampomarano dell'importo complessivo di € 87.695,10 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT79 L010 0003 2454 1030 0304 411 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

Paolo di Laura Frattura





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 16.06.2015

Rif. 110/2015

OGGETTO:	Comune di Civitacampomariano Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada di BM "Colle d'Ambra" tra i Comuni di Civitacampomariano e Lupara Liquidazione Competenze Tecniche e I° SAL
FINANZIAMENTO:	€ 400.000,00
DECRETO DI FINANZIAMENTO:	296/COM del 02/05/14
CODICE RENDIS:	CB014A/10
CODICE SGP:	M03BCB014A/10
CUP:	D74H13000950001

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In riferimento all'oggetto, la struttura avendo visionato la documentazione dell'intervento sopra riportato, conferma la loro coerenza con le finalità dell'intervento.

Si esprime, altresì, parere favorevole alla liquidazione del certificato di pagamento relativo alle lavorazioni eseguite al II° e Ultimo SAL richieste dal Soggetto Attuatore per lo stesso intervento e per un importo complessivo di € 87.695,10.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.



AG lh

AVANZAMENTO CONTABILE				
Importo finanziamento	Importo erogato	Importo da erogare	Note	Conto residuo sul finanziamento
400.000,00	12.000,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	388.000,00
	53.781,07		Spese tecniche relative alla progettazione	334.218,93
	234.546,33		I° SAL	99.672,60
		87.695,10	II° e ultimo SAL	11.977,50

L'Istruttore Tecnico
geom. Nicola Pontarelli

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Vincenzo Marra



COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO - COLLE D'AMBRA

FINANZIAMENTO	400.000,00
----------------------	-------------------

	I° SAL	II° SAL	III° SAL	TOTALE	Restano
LAVORI	265.459,62	234.546,33	87.695,10	322.241,43	- 56.781,81

	C.T. I° SAL	TOTALE	Restano
SOMME A DISPOSIZIONE	132.791,38	53.781,07	79.010,31
Ex Strutt. Comm.le		12.000,00	
Economie	1.749,00	1.749,00	
Sommano	400.000,00	389.771,50	10.228,50

	Importo	IVA	Somma
LAVORI			
I° SAL	192.251,09	42.295,24	234.546,33
II° SAL	71.881,23	15.813,87	87.695,10
III° SAL		-	
			322.241,43

	Importo	Cassa	IVA	Somma
Competenze Tecniche				
Progettazione	33.819,51	1.352,78	7.737,90	42.910,19
Geologo	5.200,00	104,00	1.166,88	6.470,88
RUP				4.400,00
				53.781,07

