



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Accessibilità Materiale
Responsabile Strumento	Arch. Giuseppe Antonio Giarrusso
Data monitoraggio	31 ottobre 2018

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto <sup>1</sup>	
CUP <sup>2</sup>	E87H18000950002
Titolo Progetto	RIFUNZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE VALLE

Localizzazione <sup>3</sup>	Regione Molise	Provincia Campobasso	Comune Provvidenti
-----------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

Coordinate Geografiche <sup>4</sup>	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X			
Longitudine Y			

Soggetto Programmatore <sup>5</sup>	Responsabile	Indirizzo
Regione Molise		

Soggetto Attuatore <sup>5</sup>	Comune di Provvidenti		
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Lapenna Marilena		
Funzione ricoperta	Istruttore Amministrativo		
Indirizzo	Piazza Umberto I N. 9 - 86040 Provvidenti CB		
Telefono	0874-841495	Fax	0874841495
E-mail	comuneprovvidenti@alice.it    comune.provvidenticb@legalmail.it		

Destinatario del finanziamento <sup>7</sup>	Responsabile	Indirizzo
Comune di Provvidenti	Sindaco pro-tempore	Piazza Umberto I n. 9 - 86040 Provvidenti

Soggetto Realizzatore <sup>8</sup>	Responsabile	Indirizzo

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	Attivo
Criticità Finanziaria	
Note	





## 2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

## A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>10</sup>

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>11</sup>	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di Fattibilità	NO							
Progettazione Preliminare	NO							
Progettazione Definitiva	NO							
Progettazione Definitiva	NO							
Progettazione Esecutiva	SI		21/02/2017		28/09/2018	Comune di Provvidenti		delibera G.M. n. 34 del 28/09/2018

## B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>10</sup>	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Esecuzione Lavori <sup>12</sup>	SI	02/05/2019		31/08/2019		Comune di Provvidenti		
Collaudo <sup>13</sup>	SI	01/09/2019		31/10/2019		Comune di Provvidenti		
Chiusura Intervento <sup>14</sup>	SI			30/12/2019		Comune di Provvidenti		
Funzionalità <sup>15</sup>	SI	31/08/2019		31/08/2019		Comune di Provvidenti		

B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>16</sup>

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	



Timbro e firma del R.U.P.

### C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>17</sup>

Data Inizio Effettiva	Data Fine		Motivo della sospensione
	Prevista	Effettiva	

#### D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura <sup>18</sup>				
Tipo procedura <sup>19</sup>		400.Procedura negoziata senza bando		
Descrizione				
Attività dell'iter procedurale gare <sup>20</sup>		Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento
401.Individuazione Offerenti (Operatori economici)		01/02/2019		Comune Di Provvidenti
402.Invito a presentare le Offerte		01/02/2019		C.U.C. Unione Castello Di Gerione
403.Acquisizione Offerte		25/02/2019		C.U.C. Unione Castello Di Gerione
404.Aggiudicazione Provvisoria		05/04/2019		C.U.C. Unione Castello Di Gerione
405.Aggiudicazione Definitiva		15/04/2019		C.U.C. Unione Castello Di Gerione
406.Stipula Contratto		30/04/2019		Comune Di Provvidenti
Note				
(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)				
Importo	Percentuale di ribasso (%)			
Note				

### 3 – PIANO ECONOMICO

## PIANO DEI COSTI<sup>21</sup>

[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.





#### 4 – PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento <sup>25</sup>	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
2018	Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	FSC 2007/2013 - delibera CIPE n. 68/2015 - D.G.R. n. 159 del 25.02.2018	314.000,00
		Totale Finanziamento	314.000,00

## 5 – AVANZAMENTO CONTABILE

### A. QUADRO ECONOMICO<sup>26</sup>

QUADRO ECONOMICO	Tipo	Importo	Stato <sup>27</sup>
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)		31.512,14	Prevista
Acquisizione aree o immobili			
Lavori realizzati in affidamento		227.785,13	Prevista
Lavori realizzati in economia			
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi			
Imprevisti			
IVA <sup>28</sup>		50.112,73	Prevista
Altro		4.590,00	Effettiva
<b>Costo Complessivo</b>		<b>314.000,00</b>	

## B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI<sup>29</sup>

Data	Importo	Estremi del provvedimento e tipologia di spesa
Totale		

Regione Molise - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Timbro e firma del R.U.P.





B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA<sup>34</sup>

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
782 Lunghezza rete oggetto di intervento	ml	2372			
Note					

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>35</sup>

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
689.Giornate/uomo attivate fase di cantiere	u/g	188			
Note					

## D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito





## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

## A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

L'intervento ha per oggetto la tutela e la fruibilità dei territori comunali di Casacalenda e Provvidenti, mediante la rifunzionalizzazione e completamento della strada Intercomunale Valle. Gli interventi riguardano il consolidamento della struttura dell'intera strada e del suo completamento nelle zone dove è presente solamente la pista in terra battuta, mediante scavo e creazione della sede viaria e precisamente tra i punti 119- 129 e tra i punti 157-178.

Pertanto l'intervento, in base allo stato attuale dell'infrastruttura, che riguarda i due territori comunali è il seguente:

- Risanamento di un tratto in frana, mediante realizzazione di gabbionata a valle della sede viaria per il sostegno della struttura;
- Ripristino e completamento delle cunette;
- Realizzazione di quattro tombini per la raccolta delle acque con pozzetti in cls e tubo in acciaio zincato assemblato mediante bullonatura;
- Costruzione di un altro tratto di gabbionata a due ordini a sostegno delle scarpate in trincea;
- Costruzione di n.11 cavalcafoschi del diametro di cm. 60 e della lunghezza variabile;
- Ripristino del piano stradale con pietrisco stabilizzato;
- Finitura con strato di binder secondo quanto descritto sulla planimetria degli interventi.

## B) Azioni di verifica svolte

## C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

## D) Azioni correttive proposte

