



**Il Presidente  
Commissario D.L. 91/2014**

**DECRETO n. 19 del 19/06/2015**

*Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.*

**Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.**

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Duronia Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali in località "Cannella" e c.da "Santa Maria" Liquidazione I° SAL e Competenze Tecniche
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 200.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	295/COM del 02/05/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB017A/10
<b>CODICE SGP:</b>	M03BCB017A/10
<b>CUP:</b>	F11H13000560006

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 295/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>				
A1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	130.069,39	
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.773,56	
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>		<b>Euro</b>	<b>131.842,95</b>

Il Presidente in qualità di Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del dissesto idrogeologico  
Via Genova, 11 - 86100 CAMPOBASSO - C.F. 97684720580  
e-mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it)



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
B1	Per IVA sui lavori al 21% di A	euro	27.687,02
B2	Per indagini geognostiche compreso IVA	euro	1.500,00
B3	Per spese tecniche professionali compresa CNPAIA 4%	euro	28.886,93
B4	Per IVA sulle spese tecniche	euro	6.066,26
B5	Per spese generali	euro	3.955,29
B6	Per imprevisti	euro	61,55
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>68.157,05</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

**PRESO ATTO** che con determina n. 96 del 05/07/2014 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui all'oggetto;

**PRESO ATTO** che con determina n. 48 del 13/06/2015 è stato rideterminato il nuovo quadro economico così distinto:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	euro	130.069,39
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	1.773,56
A.a3	A detrarre ribasso d'asta (1,65%)	euro	2.146,14
A.a4	Restano	euro	127.923,25
<b>A.b</b>	<b>Importo totale (A.a2 + A.a4)</b>	<b>Euro</b>	<b>129.696,81</b>

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione compreso IVA (22%)	euro	1.500,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	
b4)	Imprevisti	euro	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	9.027,59
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.143,84
b8)	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	1.781,64
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	1.977,64
b10)	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	9.194,44
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	3.768,61
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	
b13)	Compenso per struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	6.000,00
b14)	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	
b15)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	
b16)	Spese per pubblicità e gare	euro	250,00
b17)	IVA di A.b (22%)	euro	28.533,30
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b10 e b11	euro	925,38
b19)	EPAP 2% di b8	euro	35,63
b20)	IVA 22% di b6, b7, b8, b10, b11, b18 e b19	euro	5.692,97
b21)	Economie indisponibili da disimpegnare	euro	472,16
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>70.303,20</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**VISTE** le note del Comune di Duronia prot. nn. 245/2015, 466/2015, 600/2015 e 1616/2015 con le quali ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione delle competenze tecniche e del I° SAL relativi all'intervento di cui all'oggetto;

**VISTA** la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 24/01/2015 di approvazione e liquidazione I° SAL e Competenze Tecniche;

**VISTA** la relazione istruttoria (rif. n. 104/2015 del 27/05/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 125.575,12 così distinta:

- € 104.798,00 per lavori di cui € 18.898,00 per IVA
- € 22.777,12 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche

**VISTA** la disponibilità della somma di € 125.575,12 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ACCERTATA** la regolarità degli atti

#### **DECRETA**

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 125.575,12 (onnicomprensiva) per la liquidazione delle competenze tecniche e del I° SAL relativi all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Duronia dell'importo complessivo di € 125.575,12 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT10 0010 0003 2454 1030 0304 414 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*Paolo di Laura Frattura*





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato  
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 27.05.2015

Rif. 104/2015

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Duronia Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti le strade comunali in località "Cannella" e c.da "Santa Maria" Liquidazione I° SAL e Competenze Tecniche
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 200.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	295/COM del 02/05/14
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB017A/10
<b>CODICE SGP:</b>	M03BCB017A/10
<b>CUP:</b>	F11H13000560006

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

In riferimento all'oggetto, la struttura avendo visionato la documentazione dell'intervento sopra riportato, conferma la loro coerenza con le finalità dell'intervento.

Si esprime, altresì, parere favorevole alle seguenti liquidazioni:

- competenze tecniche maturate
- certificato di pagamento relativo alle lavorazioni eseguite al I° SAL

richieste dal Soggetto Attuatore per lo stesso intervento e per un importo complessivo di € 125.575,12.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.



h

<b>AVANZAMENTO CONTABILE</b>				
<b>Importo finanziamento</b>	<b>Importo erogato</b>	<b>Importo da erogare</b>	<b>Note</b>	<b>Conto residuo sul finanziamento</b>
200.000,00	6.000,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	194.000,00
		11.410,63	Spese tecniche relative alla progettazione	182.589,37
		6.089,60	DD.LL.	176.499,77
		1.500,00	Indagini geologiche	174.999,77
		2.217,07	Geologo	172.782,70
		1.309,82	RUP	171.472,88
		250,00	Centrale di committenza	171.222,88
		104.798,00	I° SAL	66.424,88
	<b>127.575,12</b>	<b>Somma</b>		

**L'Istruttore Tecnico**  
geom. Nicola Pontarelli

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
dott. Vincenzo Marra



# COMUNE DI DURONIA

**FINANZIAMENTO**      **200.000,00**

	I° SAL	II° SAL	III° SAL	TOTALE	Restano
LAVORI	129.696,81	104.798,00	-	104.798,00	24.898,81

	C.T. I° SAL	TOTALE	Restano
SOMME A DISPOSIZIONE	70.303,19	22.777,12	47.526,07
Ex Strutt. Comm.le		6.000,00	
<b>Sommano</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133.575,12</b>	<b>66.424,88</b>

	Importo	IVA	Somma
LAVORI			
I° SAL	85.900,00	18.898,00	104.798,00
II° SAL		-	-
III° SAL		-	-
			<b>104.798,00</b>

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Progettazione	11.410,63			11.410,63
DD.LL.	5.855,38	234,22		6.089,60
Indagini geologiche	1.229,51		270,49	1.500,00
Geologo	1.781,64	35,63	399,80	2.217,07
RUP	1.309,82			1.309,82
Centrale di committenza	250,00			250,00
				<b>22.777,12</b>

