



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Edilizia Scolastica”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALLEGATO IC SCHEDE DI MONITORAGGIO

Roma, 19/6/2014

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata Nazionale
Via Sicilia, 152 - 00187 ROMA



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.001
C.U.P.: I73B11000330002
Titolo Progetto: Adeguamento edificio scolastico - Edificio scolastico "Nicola Neri"
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	51	59,00	-14	44	57,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE (CB)	Geom. Monica Perrotta	Piazza Nicola Neri, 1 86030 Acquaviva Collecroce
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		20/09/2012		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		20/09/2012		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		26/04/2007		
	Progettazione Preliminare		26/04/2007		
	Progettazione Definitiva		26/04/2007		
	Progettazione Esecutiva		26/04/2007		
	Esecuzione Lavori	03/06/2013	31/07/2014		
	Collaudo	31/07/2014	31/07/2014		
	Chiusura Intervento	31/07/2014	31/07/2014		
	Funzionalità	31/07/2014	31/07/2014		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Perizia di Variante			30/09/2013	31/05/2014

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4698/8/980 - Adeguamento dell'edificio scolastico - edificio scolastico "Nicola Neri"	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	13/11/2012	13/11/2012	Comune di Acquaviva Collecroce	
	402 - Invito a presentare le Offerte	14/11/2012	14/11/2012	Comune di Acquaviva Collecroce	



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
46987879B0 - Adeguamento dell'edificio scolastico - edificio scolastico "Nicola Neri"	403 - Acquisizione Offerte	04/12/2012	04/12/2012	Comune di Acquaviva Collecroce	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	27/12/2012	27/12/2012	Comune di Acquaviva Collecroce	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	21/03/2013	21/03/2013	Comune di Acquaviva Collecroce	
	406 - Stipula Contratto	28/03/2013	28/03/2013	Comune di Acquaviva Collecroce	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 294.535,44

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100.024,46	0,00	100.024,46
2014	0,00	194.510,98	194.510,98
Totali	100.024,46	194.510,98	294.535,44

Avanzamento Spese (%): 33,96

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 300.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	300.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 285.043,20

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	----------------	------



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.E9.001

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/09/2012	02	57.899,50	delibera di G.C. n. 44/2012 - Competenze Tecniche
28/03/2013	01	227.143,70	Contratto di appalto n. 387/2013

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	5.464,56

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Imprevisti	9.492,24	Effettiva	
IVA	30.698,10	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	206.494,27	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	47.850,83	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
06/09/2013	1	I SAL Lavori	61.761,05	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Divisione Generale per la Politica Regionale Unita Nazionale
Via Fucina, 162 - 00187 ROMA

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------


E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA





Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.002

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.002
C.U.P.: D89H12000540002
Titolo Progetto: Lavori di ricostruzione (II lotto) - Istituto Comprensivo "G. Barone"
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	BARANELLO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	31	38,00	-14	33	25,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI BARANELLO (CB)	Geom. Giovanni Caruso	Viale del Municipio, 2 86011 Baranello
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI BARANELLO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Agenzia Regionale per la Protezione Civile
Via Salaria, 162 - 00197 ROMA



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
Progettazione	Progettazione Definitiva	17/04/2013			
Progettazione	Progettazione Esecutiva	17/04/2013			
Progettazione	Progettazione Preliminare	17/04/2013			
Progettazione	Studio di fattibilità	17/04/2013			
Progettazione Definitiva		12/09/2012	17/04/2013		
Progettazione Esecutiva		12/09/2012	17/04/2013		
Esecuzione Lavori		05/02/2014	13/04/2015		
Collaudo		14/04/2015	01/09/2015		
Chiusura Intervento		31/12/2015	31/12/2015		
Funzionalità		31/12/2015	31/12/2015		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
527685567F - Offerta economicamente più vantaggiosa	101 - Pubblicazione Bando	20/08/2013	20/08/2013	Comune di Baranello	
	102 - Acquisizione Offerte	16/09/2013	16/09/2013	Comune di Baranello	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	13/11/2013	13/11/2013	Comune di Baranello	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4ES.002

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
527685567F - Offerta economicamente più vantaggiosa	104 - Aggiudicazione Definitiva	20/11/2013	20/11/2013	Comune di Baranello	
	105 - Stipula Contratto	06/03/2014		Comune di Baranello	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.339.580,25

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1.683.745,00	1.683.745,00
2015	0,00	655.835,25	655.835,25
Totali	0,00	2.339.580,25	2.339.580,25

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 2.360.197,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	2.360.197,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 316.255,00

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
12/09/2012	01	199.195,84	Determinazione n. 161/2012 - progettazione e direzione lavori
25/01/2013	02	117.059,16	Determinazione n. 07/2013 - sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - indagini - collaudo - 50% RUP - accatastamento

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Divisione Generale per la Politica Regionale Unidaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	20.616,75

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	31.500,00	Effettiva	
Imprevisti	20.628,75	Effettiva	
IVA	177.551,50	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	1.775.515,00	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	334.385,00	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

[Signature]

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzionale Generale per la Politica Regionale Unificata Nazionale
Via Salaria, 162 - 00187 ROMA

[Handwritten signature]



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.003

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.003
C.U.P.: J11113000050006
Titolo Progetto: Lavori di completamento e sistemazione esterna - Scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "Francesco Jovine"
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE MATERNE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - DEMOLIZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	BONEFRO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	19,00	-14	56	3,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI BONEFRO (CB)	Geom. Nicola Rea	Via XX Settembre, 98 86041 Bonefro
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI BONEFRO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Progettazione	Progettazione Definitiva	04/07/2013		
Progettazione	Progettazione Esecutiva	04/07/2013		
Progettazione	Progettazione Preliminare	04/07/2013		
Progettazione	Studio di fattibilità	04/07/2013		
	Progettazione Definitiva	14/11/2012	04/07/2013	
	Progettazione Esecutiva	14/11/2012	04/07/2013	
	Esecuzione Lavori	31/05/2014	31/10/2014	
	Collaudo	01/11/2014	30/12/2014	
	Chiusura Intervento	30/12/2014	30/12/2014	
	Funzionalità	30/12/2014	30/12/2014	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5220093405 - Lavori di completamento e sistemazione esterna - scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "F. Invina"	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	10/07/2013	10/07/2013	Comune di Bonefro	
	402 - Invito a presentare le Offerte	01/08/2013	01/08/2013	Comune di Bonefro	
	403 - Acquisizione Offerte	01/08/2013	01/08/2013	Comune di Bonefro	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
0220093455 - Lavori di completamento e sistemazione esterna - scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo "F. Invina"	404 - Aggiudicazione Provvisoria	02/08/2013	02/08/2013	Comune di Bonefro	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	24/09/2013	24/09/2013	Comune di Bonefro	
	406 - Stipula Contratto	05/11/2013	05/11/2013	Comune di Bonefro	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 98.732,93

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	98.732,93	98.732,93
Totali	0,00	98.732,93	98.732,93

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 122.220,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	122.220,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 95.238,81

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
04/07/2013	01	25.356,36	delibera G.C. n. 68/2013 - Spese Tecniche
05/11/2013	02	69.882,45	Contratto di appalto

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.003

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	23.487,07

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Imprevisti	3.176,47	Effettiva	
IVA	6.670,60	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	63.529,50	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	25.356,36	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO E DELLA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE per la Politica Regionale e Urbanistica
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.003

SGPQ - Sistema Gestione Progetto Query

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00167 ROMA



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.004

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.004

Versione del: 30/04/2014

C.U.P.: B35D12000160001

Titolo Progetto: Progetto pilota di adeguamento sismico del Liceo Scientifico "A. Romita" di Campobasso e intervento di adeguamento sismico generale e 1° lotto e Variante al permesso di costruire n. 13/2008 e Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D del Liceo Romita e Connettivo e sistemazione esterna

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	33	11,00	-14	40	4,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Provincia di Campobasso	Ing. Gianpiero Di Stefano	Via Roma, 47 86100 Campobasso
Destinatario del finanziamento	Provincia di Campobasso		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Progettazione	Progettazione Definitiva	07/03/2013		
Progettazione	Progettazione Esecutiva	07/03/2013		
Progettazione	Progettazione Preliminare	07/03/2013		
Progettazione	Studio di fattibilità	07/03/2013		
	Progettazione Definitiva	21/12/2012	07/03/2013	
	Progettazione Esecutiva	21/12/2012	07/03/2013	
	Esecuzione Lavori	23/10/2013	26/04/2014	
	Collaudo	30/05/2014	30/05/2014	
	Chiusura Intervento	30/05/2014	30/05/2014	
	Funzionalità	30/05/2014	30/05/2014	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Permesso a Costruire		30/12/2012		30/12/2012		

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5025567D12 - Variante al permesso di costruire n. 13/2008 e Lavori complementari per l'utilizzo dei corpi B e D del Liceo Romita e Connettivo e sistemazione esterna	101 - Pubblicazione Bando	08/04/2013	08/04/2013	Provincia di Campobasso	
	102 - Acquisizione Offerte	08/05/2013	08/05/2013	Provincia di Campobasso	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	28/05/2013	28/05/2013	Provincia di Campobasso	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	11/06/2013	11/06/2013	Provincia di Campobasso	
	105 - Stipula Contratto	27/08/2013	27/08/2013	Provincia di Campobasso	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 626.859,12

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	626.859,12	626.859,12
Totali	0,00	626.859,12	626.859,12

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 800.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Stato altri provvedimenti	Legge Finanziaria.296/2006	500.000,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	300.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 566.662,75

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	----------------	------



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
21/12/2012	02	65.950,31	Spese Tecniche - Impegni n. 11 - 2149 e 13 - 379 Capitolo 52002 - D.D. n. 2646
27/08/2013	01	500.712,44	Contratto rep. n. 143379 e reg. al n. 2692 Serie IT impegni n. 11 - 2149 e 13 - 379 Capitolo 52002

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato altri provvedimenti	108.213,05
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	64.927,83

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	11.500,00	Effettiva	
Imprevisti	22.160,04	Effettiva	
IVA	59.491,13	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	455.193,13	Effettiva	
Lavori realizzati in economia	26.536,33	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	51.978,49	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Programmazione Regionale
Via Sacile, 192 - 00197 ROMA

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.005
C.U.P.: B11I12000100005
Titolo Progetto: Demolizione edificio scolastico inagibile di via Novelli ex sede del Liceo Classico e Scientifico di Larino
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - DEMOLIZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47	37,00	-14	54	25,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Provincia di Campobasso	Geom. Antonio Fuso	Via Roma, 47 86100 Campobasso
Destinatario del finanziamento	Provincia di Campobasso		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		19/06/2013		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		19/06/2013		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		01/04/2012		26/09/2012
	Progettazione Preliminare		01/04/2012		26/09/2012
	Progettazione Definitiva		27/09/2012		19/06/2013
	Progettazione Esecutiva		27/09/2012		19/06/2013
	Esecuzione Lavori		23/01/2014		23/05/2014
	Collaudo	24/05/2014			30/06/2014
	Chiusura Intervento	01/07/2014			15/07/2014
	Funzionalità	15/07/2014			15/07/2014

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
52881428D2 - Demolizione edificio scolastico inagibili di via Novelli ex sede del Liceo Classico e Scientifico di Larino	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/07/2013	29/07/2013	Provincia di Campobasso	
	402 - Invito a presentare le Offerte	13/08/2013	13/08/2013	Provincia di Campobasso	
	403 - Acquisizione Offerte	10/09/2013	10/09/2013	Provincia di Campobasso	



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
52881428D2 - Demolizione edificio scolastico inagibili di via Novelli ex sede del Liceo Classico e Scientifico di Larino	404 - Aggiudicazione Provvisoria	12/09/2013	12/09/2013	Provincia di Campobasso	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	02/10/2013	02/10/2013	Provincia di Campobasso	
	406 - Stipula Contratto	11/11/2013	11/11/2013	Provincia di Campobasso	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 308.128,67

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	308.128,67	308.128,67
Totali	0,00	308.128,67	308.128,67

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 310.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	300.000,00	N
2012	Provincia	Determina Dirigenziale n. 1969	10.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 298.868,19

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
16/12/2010	02	5.253,99	D.D. n. 918 - Impegno n. 12 - 02522 Capitolo e Impegno n. 12 - 01919 Capitolo 15050
11/11/2013	01	293.614,20	Contratto rep. 14387 reg. Serie I n. 3293 Impegno n. 12 - 02522 Capitolo e Impegno n. 12 - 01919 Capitolo 15050

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per le Politiche Regionali e Sviluppo Nazionale
Via Sicilia, 202 - 00187 Roma



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: **MOS4.ES.005**

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Provincia	60,37
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	1.810,96

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	3.000,00	Effettiva	
Altro	3.295,50	Effettiva	
Imprevisti	2.964,98	Effettiva	
IVA	53.285,82	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	240.667,38	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	4.914,99	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	8.410,00	0,00	0,00	0,00

Utente SGPQ: sgp

4 di 5

Aggiornamento dati: Martedì 10 Giugno 2014

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale, Urbanistica Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00164 ROMA

Valore Baseline

0,00



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.006

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.006
C.U.P.: B89H12000420004
Titolo Progetto: Ristrutturazione area urbana sede degli istituti scolastici superiori di Casacalenda - III lotto
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	42,00	-14	51	32,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Provincia di Campobasso	Ing. Gianpiero Di Stefano	Via Roma, 47 86100 Campobasso
Destinatario del finanziamento	Provincia di Campobasso		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

Divisione Generale per la Pubblica Amministrazione e la Sicurezza
Via Sanità, 132 - 00187 Roma
[Signature]

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva					
Progettazione	Progettazione Esecutiva	18/12/2013					
Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità			04/11/2009		26/11/2010		
Progettazione Preliminare			04/11/2009		26/11/2010		
Progettazione Definitiva			27/11/2010		25/05/2011		
Progettazione Esecutiva			26/05/2011		18/12/2013		
Esecuzione Lavori		15/11/2014		15/05/2016			
Collaudo		16/05/2016		15/07/2016			
Chiusura Intervento		16/07/2016		30/07/2016			
Funzionalità		01/08/2016		15/08/2016			

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:


Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.247.515,45

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2016	0,00	247.515,45	247.515,45
Totali	0,00	2.247.515,45	2.247.515,45

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 2.247.515,45

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2004	Provincia	Bilancio Provinciale 2004	47.515,45	N
2007	Stato altri provvedimenti	Legge Finanziaria.296/2006	2.000.000,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	200.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 77.591,96

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
08/06/2010	01	77.591,96	Spese tecniche - Impegno 12 - 2523 - 12 - 02524 - 13 - 01733 Capitolo 52050 impegno R/04 - 03185 Capitolo 52300 R/04 - 01620 - D.D. n. 1483/12 e D.D. n. 1395/10

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE ECONOMICA
Missioni Generali per lo Sviluppo Regionale Unione Nazionale
Via della L. 152/ 00187 ROMA



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.006

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	15.500,00	Effettiva	
Imprevisti	1.343,80	Effettiva	
IVA	205.295,31	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	1.957.345,10	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	68.031,24	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.007
C.U.P.: D38C12000390004
Titolo Progetto: Lavori demolizione e ricostruzione - scuola materna di Via Elena / Herculanea - PEU 25 SP 03
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	33	25,00	-14	39	36,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	Geom. Nicola Trivisonno	Via A. de Pretis,1 86100 Campobasso
Destinatario del finanziamento	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Progettazione	Progettazione Definitiva	26/05/2008		
Progettazione	Progettazione Esecutiva	26/05/2008		
Progettazione	Progettazione Preliminare	26/05/2008		
Progettazione	Studio di fattibilità	26/05/2008		
	Progettazione Definitiva	30/09/2003	26/05/2008	
	Progettazione Esecutiva	30/09/2003	26/05/2008	
	Esecuzione Lavori	24/10/2012	17/03/2014	
	Collaudo	18/03/2014	16/05/2014	
	Chiusura Intervento	16/06/2014	16/06/2014	
	Funzionalità	16/07/2014	16/07/2014	

Altre Attività

Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente	Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva

Approvazioni

Data Approvazione	Data Approvazione	Soggetto Competente	Note
Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine
		Prevista Effettiva
Richiesta P.D.C. in Variante	29/10/2012	18/03/2013 18/03/2013

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5624188ACU - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato ad asilo nido e servizi	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) 402 - Invito a presentare le Offerte	02/07/2012 02/07/2012	02/07/2012 02/07/2012	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	

Utente SGPQ: sgp

2 di 5

Aggiornamento dati: Martedì 10 Giugno 2014

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale e l'Unità Nazionale
Via Roma, 92 - 06187 PERUGIA



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5624188AC0 - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato ad asilo nido e servizi	403 - Acquisizione Offerte	20/07/2012	20/07/2012	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	23/07/2012	23/07/2012	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	01/10/2012	01/10/2012	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	
	406 - Stipula Contratto	01/10/2012	01/10/2012	Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 748.111,14

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	311.749,74	0,00	311.749,74
2014	0,00	436.361,40	436.361,40
Totali	311.749,74	436.361,40	748.111,14

Avanzamento Spese (%): 41,67

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 750.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Stato altri provvedimenti	Legge Finanziaria.296/2006	140.000,00	N
2010	Privato	. - Istituto figlie del divino zelo di Campobasso	438.757,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	171.243,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 711.528,93

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
08/03/2012	02	118.508,72	Spese Tecniche - prot. n. 222
01/10/2012	01	593.020,21	Contratto di appalto

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Privato	1.105,00
2014	Stato altri provvedimenti	352,59
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	431,27

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Imprevisti	36.582,21	Effettiva	
IVA	53.910,93	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	539.109,28	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	118.508,72	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.700,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.008

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.008
C.U.P.: J95D12000490005
Titolo Progetto: Lavori di completamento - Scuola elementare e media
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	JELSI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	31	0,00	-14	47	44,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Jelsi (CB)	Geom. Franco Santella	Piazza Umberto I, 86015
Destinatario del finanziamento	Comune di Jelsi (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Servizio Generale per la Politica Regionale Unione Economica
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva					
Realizzazione	Collaudo	27/01/2014					
Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità			04/05/2012		01/02/2013		
Progettazione Preliminare			04/05/2012		01/02/2013		
Progettazione Definitiva			04/05/2012		01/02/2013		
Progettazione Esecutiva			04/05/2012		01/02/2013		
Esecuzione Lavori			25/03/2013		05/07/2013		
Collaudo			08/11/2013		27/01/2014		
Chiusura Intervento		08/08/2014		08/08/2014			
Funzionalità		29/08/2014		29/08/2014			

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
difficoltà per fornitura di alcuni materiali necessari per il completamento dell'opera da parte di ditte specializzate			11/06/2013	24/06/2013 24/06/2013

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
49100361E3 - invito a 10 ditte	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	08/02/2013	08/02/2013	Comune di Jelsi	



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.006

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
49100361E3 - invito a 10 ditte	402 - Invito a presentare le Offerte	12/02/2013	12/02/2013	Comune di Jelsi	
	403 - Acquisizione Offerte	26/02/2013	26/02/2013	Comune di Jelsi	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	26/02/2013	26/02/2013	Comune di Jelsi	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	12/03/2013	12/03/2013	Comune di Jelsi	
	406 - Stipula Contratto	14/06/2013	14/06/2013	Comune di Jelsi	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 277.105,95

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	259.760,06	0,00	259.760,06
2014	17.345,89	0,00	17.345,89
Totali	277.105,95	0,00	277.105,95

Avanzamento Spese (%): 100,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 280.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	280.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 277.105,95

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO DI COESIONE ECONOMICA
Un'azione di sviluppo della politica Regionale Unione Nazionale
VIA SICILIA 182 - 00187 ROMA

[Handwritten signature]



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
03/06/2013	02	46.666,67	Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 165 - Spese Tecniche
03/06/2013	03	2.545,45	Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 165 - Oneri art. 92 DLgs 163/06
14/06/2013	01	227.893,83	Contratto d'appalto rep. n. 370

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	2.894,05

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	2.545,45	Effettiva	
IVA	28.816,79	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	207.176,21	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	38.567,50	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
07/06/2013	1	I SAL Lavori	195.337,00	
27/01/2014	2	Stato Finale	11.839,21	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.009
C.U.P.: F19H12000350002
Titolo Progetto: Lavori di ricostruzione - 2 San Leonardo2, Scuola materna
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE MATERNE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	10,00	-14	54	39,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI LARINO (CB)	Ing. Giancarlo Raimondo	Piazza Duomo, 44 86035 Larino
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI LARINO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento
Criticità Finanziaria:
Note:



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		22/11/2012		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		22/11/2012		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		23/11/2003		
	Progettazione Preliminare		23/11/2003		
	Progettazione Definitiva		01/04/2009		
	Progettazione Esecutiva		01/04/2009		
	Esecuzione Lavori	02/05/2014		30/04/2015	
	Collaudo	30/06/2015		05/07/2016	
	Chiusura Intervento	06/07/2015		06/07/2015	
	Funzionalità	06/07/2015		06/07/2015	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività ASREM - Parere Technico/Sanitario		06/07/2010		06/07/2011	Comune di Larino	
altre attività Autorizzazione Beni Culturali		20/10/2011		20/10/2011	Comune di Larino	
altre attività Autorizzazione Paesaggistica		09/09/2011		09/09/2011	Comune di Larino	
altre attività Autorizzazione Sismica		14/07/2010		14/07/2010	Comune di Larino	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via F.lli. 192 - 00187 ROMA



Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
496706360D - Appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione Scuola Materna S. Leonardo	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/03/2014		Comune di Larino	
	402 - Invito a presentare le Offerte	03/04/2014		Comune di Larino	
	403 - Acquisizione Offerte	24/04/2014		Comune di Larino	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	25/04/2014		Comune di Larino	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	25/04/2014		Comune di Larino	
	406 - Stipula Contratto	30/04/2014		Comune di Larino	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 977.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	600.000,00	600.000,00
2015	0,00	377.000,00	377.000,00
Totali	0,00	977.000,00	977.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 977.000,00



Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	977.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 174.120,37

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
24/09/2009	01	174.120,37	Convenzione (ente/professionisti) affidamento incarichi redazione progetto esecutivo e funzionale dei "Lavori di ricostruzione - San Leonardo - Scuola Materna" in data 24/09/2009

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	----------------	--------------------	------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	2.500,00	Prevista	
Imprevisti	262,51	Prevista	
IVA	72.374,28	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	723.742,84	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	174.120,37	Prevista	
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	4.000,00	Prevista	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Via Sicilia, 143 - 00187 Roma - Tel. 06/49121

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Potenza installata oggetto di intervento (kW)	0,00				
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	776,50	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.010
C.U.P.: F19H08000360001
Titolo Progetto: Lavori di ricostruzione, Il lotto - Scuola materna ed elementare Novelli
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47	47,00	-14	54	47,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI LARINO (CB)	Ing. Giancarlo Raimondo	Piazza Duomo, 44 86035 Larino
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI LARINO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		20/03/2013		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		20/03/2013		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		29/07/2003		22/11/2004
	Progettazione Preliminare		29/07/2003		22/11/2004
	Progettazione Definitiva		20/04/2012		20/03/2013
	Progettazione Esecutiva		20/04/2012		20/03/2013
	Esecuzione Lavori		04/11/2013		17/10/2014
	Collaudo	17/12/2014			23/12/2014
	Chiusura Intervento	23/12/2014			23/12/2014
	Funzionalità	23/12/2014			23/12/2014

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Parere favorevole ASREM		11/10/2010		21/11/2010	Comune di Larino	
altre attività parere favorevole servizio beni Ambientali		11/10/2010		20/12/2010	Comune di Larino	

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5023098798 - Appalto lavori di ricostruzione edificio scolastico - Scuola Materna/Elementare Novelli - 2° Lotto	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	10/04/2013	10/04/2013	Comune di Larino	
	402 - Invito a presentare le Offerte	15/04/2013	15/04/2013	Comune di Larino	
	403 - Acquisizione Offerte	25/03/2013	25/03/2013	Comune di Larino	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	26/04/2013	26/04/2013	Comune di Larino	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	26/05/2013	26/05/2013	Comune di Larino	
	406 - Stipula Contratto	28/10/2013	28/10/2013	Comune di Larino	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 667.815,24

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	667.815,24	667.815,24
Totali	0,00	667.815,24	667.815,24

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 673.300,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	673.300,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 592.073,26



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.010

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
28/10/2013	01	481.023,58	Contratto di appalto Impresa Costruzioni Camardo srl - Baranello (CB) - Rep. n. 18301T del 06/11/2013 - Ag. Entrate di Termoli (CB)
04/11/2013	02	111.049,68	Convenzione (Ente/professionisti) affidamento incarichi redazione progetto esecutivo e funzionale dei "lavori di ricostruzione Scuola Materna ed Elementare Novelli" 2° Lotto

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	5.484,76

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	304,43	Prevista	
Imprevisti	5.484,76	Prevista	
IVA	69.952,79	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	481.023,58	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	111.049,68	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Potenza installata oggetto di intervento (kW)	0,00				
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.011
C.U.P.: F19H11000950002
Titolo Progetto: Lavori di adeguamento sismico - Casa del Fanciullo "M. Camilla Rolon" - Scuola dell'Infanzia paritaria "San Giuseppe"
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE MATERNE
Tipo Progetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	0,00	-14	54	34,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Casa del Fanciullo "M. Camilla Rolon" di Larino	Ing. Vincenzo Buoniuto	Via Martiri Larinesi, 16 86035 Larino
Destinatario del finanziamento	Casa del Fanciullo "M. Camilla Rolon" di Larino		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Consiglio Regionale per la Puglia Regione Molise
Via Roma, 162 - 00186 Roma



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Concessione finanziamento

Fase	Attività	Data Effettiva			
Realizzazione	Concessione finanziamento	20/04/2012			
Attività		Data Inizio		Data Fine	
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Concessione finanziamento		06/04/2005		20/04/2012	
Esecuzione investimenti		17/01/2013		17/07/2015	
Chiusura intervento		31/12/2015		31/12/2015	

Altre Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
approvazione APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			15/11/2012	Casa del Fanciullo "M. Camilla Rolon" di Larino	
approvazione APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE			06/04/2005	Casa del Fanciullo "M. Camilla Rolon" di Larino	

C. Sospensione Lavori:

Motivo		Data Inizio	Data Fine	
			Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 593.981,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	359.049,47	359.049,47
2015	0,00	234.931,53	234.931,53
Totali	0,00	593.981,00	593.981,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 593.981,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	593.981,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 593.981,00

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/04/2012 01		593.981,00	Decreto Commissario Delegato n. 113/2012

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
Via della Spina, 152 - 00187 ROMA



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro(compreso personale e spese generali)	46.550,24	Effettiva	
Opere murarie	465.502,35	Effettiva	
Progettazione e studi	81.928,41	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Occupazione creata (N)	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE ECONOMICA
Direzionale Generale FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Via Cavour, 152 - 00197 ROMA



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.012
C.U.P.: F89H13000100002
Titolo Progetto: Lavori di ricostruzione - Edificio scolastico P.E.S. J
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	22,00	-14	55	53,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE

Responsabile
Arch. Pasqualino Raimondo

Indirizzo
Via Annunziata, 3 86040 Montorio nei Frentani

Stato Progetto: Attivo - Inserimento
Criticità Finanziaria:
Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		01/10/2012		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		01/10/2012		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		06/11/2006		28/08/2008
	Progettazione Preliminare		06/11/2006		28/08/2008
	Progettazione Definitiva		10/12/2009		01/10/2012
	Progettazione Esecutiva		10/12/2009		01/10/2012
	Esecuzione Lavori	24/03/2014			19/04/2015
	Collaudo	18/06/2015			16/09/2015
	Chiusura Intervento	12/07/2016			12/07/2016
	Funzionalità	09/12/2016			09/12/2016

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Autorizzazione Sismica		14/10/2010		14/10/2010	Commissione Sismica D.C. 143/2007	
altre attività PARERE ASREM		20/04/2010		20/04/2010	Azienda Sanitaria Regione Molise	
altre attività Parere prevenzione incendi		02/02/2011		02/02/2011	Comando Prov.le VV.F. Campobasso	
altre attività Parere Provincia		07/04/2010		07/04/2010	Provincia di Campobasso - Settore Viabilità	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Commissione Centrale per lo Sviluppo Regionale - Unità Nazionale
10/2/2014 - 10/2/2014

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Parere Servizio BB.AA.		03/02/2010		03/02/2010	Soprintendenza BB AA.PP del Molise	

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
49214561F8 - Offerta economicamente più vantaggiosa DPR 207/2010	101 - Pubblicazione Bando	11/02/2013	11/02/2013	Comune di Montorio nei Frentani	
	102 - Acquisizione Offerte	16/03/2013	16/03/2013	Comune di Montorio nei Frentani	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	22/05/2013	22/05/2013	Comune di Montorio nei Frentani	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	31/10/2013	31/10/2013	Comune di Montorio nei Frentani	
	105 - Stipula Contratto	09/01/2014	09/01/2014	Comune di Montorio nei Frentani	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unita Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00157 ROMA

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.398.500,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	94.080,00	0,00	94.080,00
2014	0,00	489.475,00	489.475,00
2015	0,00	465.320,00	465.320,00
2016	0,00	349.625,00	349.625,00
Totali	94.080,00	1.304.420,00	1.398.500,00

Avanzamento Spese (%): 6,73

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.398.500,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.398.500,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 94.080,00

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
10/10/2009 01		94.080,00	Determina n. 268 del 10/10/2009 con allegata convenzione - incarico in via definitiva progettazione ATP

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 94.080,00

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
29/04/2013	01	94.080,00	94.080,00	0,00	mandato n. 339 - 340 - Liquidazione progettazione esecutiva

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	10.000,00	Prevista	
Imprevisti	147,22	Prevista	
IVA	113.654,13	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	1.069.970,96	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	204.727,69	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Potenza installata oggetto di intervento (kW)	0,00				
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	453,89	0,00	0,00	0,00	0,00



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.013
C.U.P.: J28G12000270001
Titolo Progetto: Lavori di adeguamento sismico - Scuola elementare e media sita in Via Kennedy - 2° lotto (Corpo di Valle)
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PALATA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	53	14,00	-14	47	8,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di PALATA (CB)	Geom. Angelo Suriano	Piazza Pertini, 1 86037 Palata
Destinatario del finanziamento	comune di PALATA (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale e Sviluppo Nazionale
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		20/03/2009		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		20/03/2009		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		15/10/2004		
	Progettazione Preliminare		15/10/2004		
	Progettazione Definitiva		20/03/2009		
	Progettazione Esecutiva		20/03/2009		
	Esecuzione Lavori		18/04/2013		
	Collaudo	18/04/2014	18/04/2014		
	Chiusura Intervento	31/12/2014	31/12/2014		
	Funzionalità	18/10/2014	18/10/2014		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4531704072 - Lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare e Media 2° Lotto	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	11/09/2012	11/09/2012	Comune di Palata	
	402 - Invito a presentare le Offerte	11/09/2012	11/09/2012	Comune di Palata	
	403 - Acquisizione Offerte	02/10/2012	02/10/2012	Comune di Palata	

IMPIANTO NELLO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Struttura Generale della Guida Regionale e Nazionale
da 10.000.000 - 00187 ROMA



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4531704072 - Lavori di adeguamento sismico Scuola Elementare e Media 2° Lotto	404 - Aggiudicazione Provvisoria	03/10/2012	03/10/2012	Comune di Palata	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	08/11/2012	08/11/2012	Comune di Palata	
	406 - Stipula Contratto	07/02/2013	07/02/2013	Comune di Palata	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 350.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	350.000,00	350.000,00
Totali	0,00	350.000,00	350.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 350.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	350.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 345.721,74

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/03/2009	01	58.332,80	Determinazione del Sindaco n. 7 del 20/03/2009 - Spese tecniche, compreso cassa e IVA



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.013

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
07/02/2013	02	283.411,66	Contratto di appalto Rep. n. 80 stipulato in data 07/02/2013, Reg. a Termoli in 18/02/2013 al n. 15 Serie I°
30/04/2013	03	3.977,28	Deliberazione G.CO. n. 43 del 30/04/2013 - Rideterminazione Q.E. - Incentivo art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	3.977,28	Effettiva	
Imprevisti	4.278,26	Effettiva	
IVA	35.888,57	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	257.646,96	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	48.208,93	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione
Via Sicilia, 152 - 00187 Roma



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.014
C.U.P.: D75D11000380006
Titolo Progetto: Lavori di completamento I lotto funzionale (realizzazione IV aula) - Scuola materna
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - SCUOLE MATERNE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PORTOCANNONE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	43,00	-15	0	28,00

Responsabili Progetto:


Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di Portocannone (CB)	Geom. Giovanni Carluccio	Via madonna Grande, 7 86045 Portocannone
Destinatario del finanziamento	comune di Portocannone (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

Stampa del Documento di Progetto
Direttore Generale della Agenzia Regionale Protezione Civile
MOLISE 162 - 00187





2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		26/11/2013		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		26/11/2013		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		17/02/2011		
	Progettazione Preliminare		17/02/2011		
	Progettazione Definitiva		23/06/2013		
	Progettazione Esecutiva		23/06/2013		
	Esecuzione Lavori	20/03/2014		20/03/2015	
	Collaudo	20/03/2015		20/04/2015	
	Chiusura Intervento	20/05/2015		20/05/2015	
	Funzionalità	20/06/2015		20/06/2015	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
altre attività ASREM		25/09/2013		04/10/2013	Comune di Portocannone	
altre attività Beni Ambientali		25/09/2013		11/10/2013	Comune di Portocannone	
altre attività Soprintendenza		25/09/2013		04/11/2013	Comune di Portocannone	

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

DEPARTAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale e Sviluppo Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5464609201 - Lavori di completamento i° lotto funzionale (realizzazione IV aula) Scuola Materna	101 - Pubblicazione Bando	28/11/2013	28/11/2013	Comune di Portocannone	
	102 - Acquisizione Offerte	27/12/2013	27/12/2013	Comune di Portocannone	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	10/03/2014		Comune di Portocannone	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	12/04/2014		Comune di Portocannone	
	105 - Stipula Contratto	12/05/2014		Comune di Portocannone	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 152.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	110.000,00	110.000,00
2015	0,00	42.000,00	42.000,00
Totali	0,00	152.000,00	152.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 152.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali

Importo Finanziamento (Euro) Proveniente da economia

152.000,00 N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Commissione Generale per lo Sviluppo della Coesione Economica
Consiglio Generale della Regione Siciliana
Via Sicile, 162 - 00187 ROMA



A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): **24.800,00**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/02/2011 01		24.800,00	Delibera di Giunta n. 30 del 17/02/2011 - Incarico di progettazione (spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ed IVA)

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Imprevisti	700,00	Prevista	
IVA	15.633,00	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	115.000,00	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	20.667,00	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Funzione Coordinamento della Politica Regionale e Sviluppo Economico
Via Salaria, 152 - 00187 ROMA

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.015
C.U.P.: H45C13000280002
Titolo Progetto: Lavori di demolizione e ricostruzione, I lotto - Edificio scolastico P.E.S. 16
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - DEMOLIZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	ROTELLO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	4	6,00	-15	0	45,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI ROTELLO (CB)	Sig. Enzo Flocco	Piazza Gramsci, 9 86040 Rotello
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI ROTELLO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		19/04/2012		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		19/04/2012		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		21/10/2004		
	Progettazione Preliminare		21/10/2004		
	Progettazione Definitiva		18/12/2008		
	Progettazione Esecutiva		18/12/2008		
	Esecuzione Lavori	01/04/2014	01/04/2014		
	Collaudo	01/04/2017	02/10/2017		
	Chiusura Intervento	01/12/2017	01/12/2017		
	Funzionalità	01/12/2017	01/12/2017		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività Autorizzazione Sismica		04/12/2009		08/09/2010	Comune di Rotello	
altre attività Conferenza dei Servizi		12/09/2011		17/04/2012	Comune di Rotello	

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
53024296D4 - Lavori di demolizione e ricostruzione immobili danneggiati dall'evento sismico del 31.10.2002 - PES 16	101 - Pubblicazione Bando	03/08/2013	03/08/2013	Comune di Rotello	
	102 - Acquisizione Offerte	04/11/2013	04/11/2013	Comune di Rotello	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	18/11/2013	18/11/2013	Comune di Rotello	
	104 - Aggiudicazione Definitiva	05/03/2014		Comune di Rotello	
	105 - Stipula Contratto	10/03/2014		Comune di Rotello	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.450.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	296.590,91	296.590,91
2015	0,00	395.454,55	395.454,55
2016	0,00	395.454,55	395.454,55
2017	0,00	362.499,99	362.499,99
Totali	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.450.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.450.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 241.666,68



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
19/12/2008	01	241.666,68	Delibera di Giunta n. 122/2008 di affidamento incarico tecnico (prog. esecutivo, collaudo in c.o., geologo, sicurezza)

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
IVA	109.848,39	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	1.098.484,93	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	241.666,68	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.016
C.U.P.: H95D12000170002
Titolo Progetto: Lavori di ricostruzione della palestra - Edificio scolastico comprensivo G. Volpe
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SEPINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	24	37,00	-14	37	13,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Sepino (CB)	Geom. Pasquale Cacchione	Piazza Nerazia Prisco 86017 Sepino
Destinatario del finanziamento	Comune di Sepino (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento
Criticità Finanziaria:
Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Progettazione	Progettazione Definitiva	21/09/2012		
Progettazione	Progettazione Esecutiva	21/09/2012		
Progettazione	Progettazione Preliminare	21/09/2012		
Progettazione	Studio di fattibilità	21/09/2012		
	Progettazione Definitiva	01/07/2012	21/09/2012	
	Progettazione Esecutiva	01/07/2012	21/09/2012	
	Esecuzione Lavori	01/08/2013	30/01/2015	
	Collaudo	01/03/2015	30/06/2015	
	Chiusura Intervento	31/08/2015	31/08/2015	
	Funzionalità	30/10/2015	30/10/2015	

Altre Attività	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Previsita Effettiva	Soggetto Competente	Note
----------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------	------

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio Prevista Effettiva	Data Fine Prevista Effettiva
--------	-----------------------------------	---------------------------------

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4741089868 -	401 - Individuazione degli	27/11/2012	27/11/2012	comune di sepino	
completamento istituto	402 - Invito a presentare le	27/11/2012	27/11/2012	comune di sepino	
comprensivo L. Volpe	403 - Acquisizione Offerte	14/01/2013	14/01/2013	comune di sepino	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4741089668 - completamento istituto comprensivo L. Volpe	404 - Aggiudicazione Provvisoria	15/01/2013	15/01/2013	comune di sepino	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	16/01/2013	16/01/2013	comune di sepino	
	406 - Stipula Contratto	29/05/2013	29/05/2013	comune di sepino	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 702.756,52

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	435,00	0,00	435,00
2013	34.448,55	0,00	34.448,55
2014	0,00	606.818,95	606.818,95
2015	0,00	61.054,02	61.054,02
Totali	34.883,55	667.872,97	702.756,52

Avanzamento Spese (%): 4,96

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 724.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	724.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 642.446,84

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
18/06/2012	01	73.334,04	determina n. 193 R.G. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA CONTABILITA REGOLARE ESECUZIONE
29/05/2013	02	566.382,62	CONTRATTO REPERTORIO N. 828 LAVORI
05/06/2013	03	2.730,18	DETERMINA N. 174 R.G. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 34.883,55

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
15/03/2012	01	435,00	435,00	0,00	MANDATO N. 223
13/02/2013	02	788,00	788,00	0,00	MANDATO N. 125
03/10/2013	03	302,50	302,50	0,00	MANDATO N. 760
12/11/2013	04	33.273,35	33.273,35	0,00	MANDATO N. 833
13/12/2013	05	84,70	84,70	0,00	MANDATO N. 1043

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	21.243,48

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	14.348,14	Prevista	
Imprevisti	18.568,87	Prevista	
IVA	70.979,28	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	514.893,29	Effettiva	
Lavori realizzati in economia	1.652,89	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	82.314,05	Prevista	

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Sistema Gestione Progetti Query

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.017
C.U.P.: D45D11000290001
Titolo Progetto: Intervento di completamento - Plesso scolastico di Via Sandro Pertini
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	0,00	-14	31	0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB)	Ing. Roberto Falasca	Via S. Giovanni, 10 86028 Torella Del Sannio
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva				
Realizzazione	Collaudo	15/05/2013				
Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	
Studio di fattibilità			24/11/2011		05/03/2012	
Progettazione Preliminare			24/10/2011		05/03/2012	
Progettazione Definitiva			24/10/2011		05/03/2012	
Progettazione Esecutiva			16/05/2012		23/05/2012	
Esecuzione Lavori			16/07/2012		28/11/2012	
Collaudo			15/03/2013		15/05/2013	
Chiusura Intervento		31/07/2014		31/07/2014		
Funzionalità		30/08/2014		30/08/2014		

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva
REDAZIONE PERIZIA TECNICA DI VARIANTE	10/10/2012	27/11/2012	27/11/2012

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4279839ADC - ARTICOLI 122, COMMA 7, 57, COMMA 6	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) 402 - Invito a presentare le Offerte	04/06/2012 04/06/2012	04/06/2012 04/06/2012	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4279839ADC - ARTICOLI 122, COMMA 7, 57, COMMA 6	403 - Acquisizione Offerte	18/06/2012	18/06/2012	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	18/06/2012	18/06/2012	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	06/07/2012	06/07/2012	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	
	406 - Stipula Contratto	09/07/2012	09/07/2012	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 237.134,37

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	203.800,26	0,00	203.800,26
2013	33.334,11	0,00	33.334,11
Totali	237.134,37	0,00	237.134,37

Avanzamento Spese (%): 100,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 245.489,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	245.489,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 237.134,37

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
05/03/2012 02		62.957,99 D.G.C. N. 14	



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.017

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
05/03/2012	03	95,46	D.G.C. N. 14
23/05/2012	01	174.080,92	CONTRATTO APPALTO REP. N. 277

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 212.711,29

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
16/10/2012	01	83.976,59	83.976,59	0,00	MANDATO N. 1222
08/11/2012	08	95,46	95,46	0,00	MANDATO N. 1387
13/11/2012	02	71.175,74	71.175,74	0,00	MANDATO N. 1396
01/12/2012	03	21.360,62	21.360,62	0,00	MANDATO N. 1474
20/12/2012	04	18.058,18	18.058,18	0,00	MANDATO N. 1651
20/12/2012	05	9.133,67	9.133,67	0,00	MANDATO N. 1652
28/01/2013	06	6.209,07	6.209,07	0,00	MANDATO N. 125
28/01/2013	07	2.701,96	2.701,96	0,00	MANDATO N. 126

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	8.354,63

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	95,46	Effettiva	
IVA	26.752,13	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	158.255,38	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	52.031,50	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
05/09/2012	1	1° SAL	76.342,35	
25/09/2012	2	2° SAL	64.705,22	
28/11/2012	3	3 SAL	16.416,53	
15/05/2013	4	4 SAL	791,28	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per la Politica Regionale e Sviluppo Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00157 Roma



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.018

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.018
C.U.P.: F97E12001120001
Titolo Progetto: Completamento opere strutturali di consolidamento per la messa a norma dell'edificio, III lotto - Scuola primaria G. e G. Iacobucci
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	VINCHIATURO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	29	34,00	-14	35	22,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI VINCHIATURO (CB)	Geom. Osvaldo Varriano	Piazza Municipio, 1 86019 Vinchiaturò
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI VINCHIATURO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Definitiva		07/05/2012		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		07/05/2012		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		05/12/2006		24/01/2007
	Progettazione Preliminare		05/12/2006		24/01/2007
	Progettazione Definitiva		10/04/2012		07/05/2012
	Progettazione Esecutiva		10/04/2012		07/05/2012
	Esecuzione Lavori		02/09/2013		29/04/2014
	Collaudo	01/06/2014			10/06/2014
	Chiusura Intervento	01/07/2014			01/07/2014
	Funzionalità	01/07/2014			01/07/2014

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5244724329 - PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 57, COMMA 2 BIS, D.LGS. 163	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/08/2013	09/08/2013	COMUNE DI VINCHIATURO	
	402 - Invito a presentare le Offerte	09/08/2013	09/08/2013	COMUNE DI VINCHIATURO	
	403 - Acquisizione Offerte	12/08/2013	12/08/2013	COMUNE DI VINCHIATURO	



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
5244724329 - PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 57, COMMA 2 BIS, D.LGS. 163	404 - Aggiudicazione Provvisoria	22/08/2013	22/08/2013	COMUNE DI VINCHIATURO	
	405 - Aggiudicazione Definitiva	22/08/2013	22/08/2013	COMUNE DI VINCHIATURO	
	406 - Stipula Contratto	30/12/2013	30/12/2013	COMUNE DI VINCHIATURO	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 345.117,52

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	60.961,81	284.155,71	345.117,52
Totali	60.961,81	284.155,71	345.117,52

Avanzamento Spese (%): 17,66

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 350.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	350.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 339.176,48

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
26/11/2012	03	4.176,01	DET. N. 109/12
24/05/2013	01	28.231,52	DET. N. 83/13
24/05/2013	02	19.151,74	DET. N. 83/13
21/06/2013	05	2.972,92	D.G.M. N. 11/2013



Data	Codice	Importo (Euro)	Note
30/12/2013 04		284.644,29 CONTRATTO N. 418	

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2014	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	4.882,48

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Imprevisti	1.761,61	Effettiva	
IVA	35.797,29	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	258.767,54	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	41.642,15	Effettiva	
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	7.148,93	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
18/02/2014	1	1° SAL	55.419,83	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	890,00	0,00	0,00	200,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	470,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.019
C.U.P.: I98G12000070002
Titolo Progetto: Ricostruzione dell'edificio scolastico elementare e media
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

Versione del: 30/04/2014

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	44,00	-14	58	5,00

Responsabili Progetto:


Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 9
Destinatario del finanziamento	COMUNE DI COLLETORTO (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
e la Coesione Economica
Divisione Generale per lo Sviluppo Economico
e la Coesione Economica
Unità Nazionale
10/06/2014



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Preliminare		15/09/2009		
Progettazione	Studio di fattibilità		15/09/2009		
		Prevista	Effettiva		
	Studio di fattibilità		14/01/2009		15/09/2009
	Progettazione Preliminare		14/01/2009		15/09/2009
	Progettazione Definitiva	10/03/2014		10/04/2014	
	Progettazione Esecutiva	10/03/2014		10/04/2014	
	Esecuzione Lavori	10/07/2014		10/07/2016	
	Collaudo	11/02/2016		10/08/2016	
	Chiusura Intervento	10/09/2016		10/09/2016	
	Funzionalità	10/09/2016		10/09/2016	

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4399562968 - procedura di selezione di operatori economici per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori	101 - Pubblicazione Bando	01/08/2012	01/08/2012	comune di colletorto	
	102 - Acquisizione Offerte	23/10/2012	23/10/2012	comune di colletorto	
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	06/03/2013	06/03/2013	comune di colletorto	



D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
selezione di operatori economici per la progettazione esecutiva e la	104 - Aggiudicazione Definitiva	17/05/2013	17/05/2013	comune di colletorto	
	105 - Stipula Contratto	10/05/2014		comune di colletorto	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.900.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2016	0,00	900.000,00	900.000,00
Totali	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.900.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	3.900.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	----------------	------



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.019

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo 0,00
------	--------------------	-----------------

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	26.096,72	Prevista	
Imprevisti	8.000,00	Prevista	
IVA	393.585,23	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	3.008.783,73	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	463.534,32	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione Indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Potenza installata oggetto di intervento (kW)	0,00				
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	3.150,00	0,00	0,00	0,00	

Valore Baseline
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Urbana Nazionale
Via Sicilia, 180 00187 ROMA



C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	5.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ufficio Generale per la Politica Regionale Unificata
Via Salaria, 162 - 00198 Roma



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4.ES.020

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Quadro

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.020
C.U.P.: E65D12000080002
Titolo Progetto: Edificio Scolastico - Scuola materna, elementare e media di Via Pascoli
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MAFALDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	56	34,00	-14	42	51,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di MAFALDA (CB)	Geom. Angelo Berardi	Via della Fermezza, 5 86030 Mafalda
Destinatario del finanziamento	comune di MAFALDA (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva				Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Preliminare			12/10/2013			
Progettazione	Studio di fattibilità			12/10/2013			
	Studio di fattibilità		12/09/2013		12/10/2013		
	Progettazione Preliminare		12/09/2013		12/10/2013		
	Progettazione Definitiva		27/12/2013	30/04/2014			
	Progettazione Esecutiva	10/05/2014		10/06/2014			
	Esecuzione Lavori	30/06/2014		30/06/2016			
	Collaudo	30/06/2016		30/06/2016			
	Chiusura Intervento	30/06/2016		30/06/2016			
	Funzionalità	30/06/2016		30/06/2016			

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.133.500,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2015	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2016	0,00	983.500,00	983.500,00
Totali	0,00	3.133.500,00	3.133.500,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.133.500,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.933.500,00	N
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N.91 del 2012 - Infrastrutture strategiche regionali	1.200.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	144.240,00	Prevista	
Imprevisti	34.660,00	Prevista	
IVA	304.600,00	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.320.000,00	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	330.000,00	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Salaria 162 - 00187 ROMA

[Handwritten signature]



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Ragione Generale per la Politica Regionale e Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA