



*Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Edilizia Scolastica”

Delibera CIPE n. 62/2011

ALLEGATO 2B

SCHEDE MONITORAGGIO INTERVENTI NON CANTIERABILI

Roma, 19/6/2014

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA**



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.021
C.U.P.: B19H11000540003
Titolo Progetto: Costruzione della nuova sede del Polo Scolastico di Larino in C.da Cappuccini
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE
Localizzazione:

Versione del: 30/04/2014

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	0,00	-14	55	0,00

Responsabili Progetto:

	Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore		Provincia di Campobasso	Arch. Donato Fruscella	Via Roma, 47 86100 Campobasso
Destinatario del finanziamento		Provincia di Campobasso		
Programmatore		REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento
Criticità Finanziaria:
Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata Nazionale
Via Sacile, 162 - 00187 ROMA



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva					
Progettazione	Progettazione Definitiva	06/05/2013					
Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		11/03/2010		21/07/2011			
Progettazione Preliminare		21/07/2011		27/07/2012			
Progettazione Definitiva		28/07/2012		06/05/2013			
Progettazione Esecutiva		10/08/2013		30/04/2014			
Esecuzione Lavori		30/10/2014		10/04/2016			
Collaudo		01/07/2016		01/10/2016			
Chiusura Intervento		01/12/2016		01/12/2016			
Funzionalità		30/12/2016		30/12/2016			

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
 Contratto per la Pubblica Amministrazione Regionale Unità Nazionale
 di Sviluppo, 152 - 00187 Roma

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.738.612,98

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	38.284,16	0,00	38.284,16
2012	21.534,34	0,00	21.534,34
2013	166.001,21	0,00	166.001,21
2014	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2015	0,00	1.712.793,27	1.712.793,27
2016	0,00	600.000,00	600.000,00
Totali	225.819,71	3.512.793,27	3.738.612,98

Avanzamento Spese (%): 6,04

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.738.612,98

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2005	Provincia	Fondi Provinciali	538.612,98	N
2007	Stato altri provvedimenti	Legge Finanziaria.296/2006	1.500.000,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.700.000,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 225.819,71

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/04/2011	01	2.080,00	D.D. 915 FONDI PROVINCIALI
27/04/2011	02	13.997,06	D.D. 916 FONDI PROVINCIALI
27/04/2011	03	7.176,14	D.D. 914 FONDI PROVINCIALI



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS4 ES.021

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/10/2011	06	5.096,52	D.D. 66 FONDI PROVINCIALI
23/11/2011	04	2.995,20	D.D. 2313 FONDI PROVINCIALI
23/11/2011	05	6.939,24	D.D. 2314 FONDI PROVINCIALI
20/01/2012	07	21.534,34	D.D. 146 FONDI PROVINCIALI
19/06/2013	10	124.468,98	D.D. 1371 FONDI PROVINCIALI
28/06/2013	08	13.150,28	D.D. 1427 FONDI PROVINCIALI
28/06/2013	09	28.381,95	D.D. 1428 FONDI PROVINCIALI

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 184.330,04

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
27/04/2011	02	13.997,06	0,00	0,00	MANDATO N. 4370
27/04/2011	03	7.176,14	0,00	0,00	MANDATO N. 4853
17/10/2011	06	5.096,52	0,00	0,00	MANDATO N. 428
23/11/2011	01	2.080,00	0,00	0,00	MANDATO N. 4668
23/11/2011	04	2.995,20	0,00	0,00	MANDATO N. 485
23/11/2011	05	6.939,24	0,00	0,00	MANDATO N. 4852
20/01/2012	07	21.534,34	0,00	0,00	MANDATO N. 520
22/07/2013	08	13.150,28	0,00	0,00	MANDATO N. 3101
22/07/2013	09	28.381,95	0,00	0,00	MANDATO N. 3102
22/07/2013	10	41.489,66	0,00	0,00	MANDATO NN. 3094 - 3095
22/07/2013	11	41.489,65	0,00	0,00	MANDATO N. 3096

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
-------	---------	-------------	------

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE DEL FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Pia. Venezia 162 - 00187 ROMA



6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Acquisizione aree o immobili	253.000,00	Prevista	
Altro	225.925,47	Prevista	
IVA	292.097,00	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.715.000,00	Prevista	
Lavori realizzati in economia	42.473,58	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	201.257,90	Effettiva	
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi	8.859,03	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Potenza installata oggetto di intervento (kW)	0,00				
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione Indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Unità Nazionale per la Programmazione Regionale
Via Sicilia, 182 - 00187 ROMA



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edilizia scolastica
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS4.ES.022

Versione del: 30/04/2014

C.U.P.: C85D12000200008

Titolo Progetto: Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE - EDILIZIA SCOLASTICA

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	URURI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	58,00	-15	0	59,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Ururi (CB)	Arch. jr. Giovanni Granitto	Piazza Municipio, 50 86049 Ururi
Destinatario del finanziamento	Comune di Ururi (CB)		
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direzione Generale per la Politica Regionale Unificata Nazionale
Via Sicilia, 162 - 00187 ROMA

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

Fase	Attività	Data Effettiva					
Progettazione	Progettazione Definitiva	23/01/2014					
Attività		Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità			30/04/2013		27/06/2013		
Progettazione Preliminare			30/04/2013		27/06/2013		
Progettazione Definitiva			23/08/2013		23/01/2014		
Progettazione Esecutiva		01/03/2014		30/04/2014			
Esecuzione Lavori		01/07/2014		30/06/2016			
Collaudo		01/07/2016		01/09/2016			
Chiusura Intervento		30/09/2016		30/09/2016			
Funzionalità		01/10/2016		01/10/2016			

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Sociale
 Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Sociale
 Via Sicilia, 152 - 00197 ROMA
 [Signature]

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 3.003.540,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	600.000,00	600.000,00
2015	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2016	0,00	603.540,00	603.540,00
Totali	0,00	3.003.540,00	3.003.540,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 3.003.540,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Stato altri provvedimenti	Legge Finanziaria.296/2006	2.150.000,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	853.540,00	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 71.104,13

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
27/06/2013	01	71.104,13 DELIBERA DI G.M. N. 72	

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	70.472,37	Prevista	
Imprevisti	9.462,06	Prevista	
IVA	234.907,92	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	2.349.079,15	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	339.618,50	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00				
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giorate/uomo attivate fase di cantiere (N)	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and stamps]

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione Indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.