



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

Delibera CIPE 8/2012

N. 096/2021/**CIPE8**

del 16/11/2021

Oggetto:	Delibera CIPE n. 8/2012 Comune di Castellino del Biferno Consolidamento rupe della Madonna delle Grazie nel centro abitato Liquidazione rata di saldo
Decreto di finanziamento:	Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 379/COM del 27/06/2014
Codice ReNDiS:	CB078B/10
Codice SGP:	MO3BCB078B/10
CUP:	H24B12000070006
Importo Intervento:	€ 400.000,00
Importo totale richiesto:	€ 282.975,89
Importo già liquidato:	€ 277.875,90 + € 54,00 erroneamente trasferiti con l'ordinativo n. 136 del 24/12/2018 (Decreto n. 31 del 24/12/2018)
Importo da liquidare con il presente provvedimento:	€ 5.099,99 - € 54,00 = € 5.045,99
Economie:	€ 105.024,11
Accantonamento 3%:	€ 12.000,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 180375 del 09/11/2021, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione



del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano “frane e versanti”), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

- VISTO** il verbale dell’Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano “Frane e Versanti”, sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013”);
- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno” che a valle dell’Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis **CB078B/10** denominato: <<**Consolidamento rupe della Madonna delle Grazie nel centro abitato**>> nel Comune di **Castellino del Biferno** per un importo complessivo di **€ 400.000,00**;
- VISTO** l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone “*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale*”;
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, “*i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni*”;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l’Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;



VISTO

il Decreto Commissariale n° 046_2021_SCD del 15/06/2021, con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la struttura di supporto alle attività del Presidente della Regione - Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, ex art. 10 comma 1 D.L. 91/2014 - Legge 116/2014;

VISTO

il **Decreto Commissariale n. 379/COM del 27/06/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di <<**Consolidamento rupe della Madonna delle Grazie nel centro abitato**>> nel Comune di **Castellino del Biferno** per l'importo complessivo di **€ 400.000,00** ripartito come di seguito:

A) Lavori a misura				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	248.739,98	
A.a2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.259,40	
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00	
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00	
A.b	Importo totale	Euro		254.999,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	0,00	
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A.)	euro	3.763,31	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	0,00	
b4	Imprevisti circa 4,0% di A.a1 + A.a2 (compreso I.V.A.) (Art.16 comma 4/d D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i.)	euro	3.149,40	
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	0,00	
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	31.819,12	
b7	Competenze per collaudi	euro	472,55	
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	5.183,85	
b9	Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) – (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	5.099,99	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	24.558,41	
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	0,00	
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comma 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	0,00	
b13	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	0,00	
b14	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	0,00	
b15	Spese per pubblicità e gara	euro	0,00	
b16	I.V.A. (22%) di A.a1	euro	52.235,40	
b17	I.V.A. (22%) su A.a2	euro	1.314,47	
b18	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11 e b14	euro	2.274,00	
b19	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	103,68	
b20	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b14, b18 e b19	euro	13.526,44	
b21	Spese generali (Legge Regionale n. 12/93)	euro	1.500,00	



Totale somme a disposizione:	Euro	145.000,62
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)	Euro	400.000,00

PRESO ATTO

che il comune di Castellino del Biferno, con Determinazione del responsabile del servizio tecnico N. 1 del 13/02/2015, ha affidato i lavori di che trattasi all'Impresa di Costruzioni Pellegrini Consolidamenti srl, per l'importo di € 146.823,75, al netto del ribasso d'asta del 40,973%, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 6.259,40, per complessivi € 153.083,15 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 40,973% offerto in sede di gara	euro	146.823,75
A.a2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.259,40
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	0,00
A.b	Importo totale	Euro	153.083,15
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	0,00
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A.)	euro	3.763,31
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	0,00
b4	Imprevisti circa 1,0% di A.a1 + A.a2 (compreso I.V.A.) (Art.16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	2.505,30
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	0,00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	31.819,12
b7	Competenze per collaudi	euro	472,55
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	5.183,85
b9	Incentivi ex art. 18 (1% di A.b) – (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	2.549,99
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	24.558,41
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	0,00
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comm 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	0,00
b13	Compenso per ex struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	0,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	0,00
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	0,00
b17	I.V.A. 22% di A.a1	euro	32.301,22
b18	I.V.A. 22% su A.a2	euro	1.377,07
b19	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di A.a3, b6, b7, b10, b11 e b14	euro	2.274,00
b20	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	103,68
b21	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b14, b18 e b19	euro	14.170,55
b22	Spese generali (Legge Regionale n. 12/93)	euro	1.500,00
b23	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	112.337,80



Totale somme a disposizione:	Euro	246.916,85
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)	Euro	400.000,00

che con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 21/04/2015 n. 131 di Rep. e registrato a Campobasso in data 08/05/2015 al n. 69 serie 1°;

che il comune di Castellino del Biferno, con Deliberazione di giunta comunale, n. 62 del 03/11/2015, ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva, rientrante nel 5% dei lavori, per l'importo complessivo di € 400.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura			
A.a1	Lavori di contratto (a misura)	euro	153.083,15
	di cui:		
A.a2	per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.259,40
A.a3	per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 40,973%)	euro	146.823,75
A.b1	Lavori di perizia (lavori in più in misura del circa 5% dell'importo contrattuale)	euro	7.653,64
	di cui:		
A.b2	per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	0,00
A.b3	per lavori netti (al netto del ribasso d'asta del 40,973%)	euro	7.653,64
A.c1	Lavori complessivi netti di contratto (A.a3) e di perizia (A.b3) al netto del ribasso d'asta del 40,973%	euro	154.477,39
A.c2	per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (A.a2+A.b2)	euro	6.259,40
A.d	Importo totale (A.c1 + A.c2)	Euro	160.736,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi rimborsi previa fattura)	euro	0,00
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (compreso I.V.A.)	euro	3.763,31
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	0,00
b4	Imprevisti circa 1,0% di A.a1 + A.a2 (compreso I.V.A.) (Art.16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	0,00
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	0,00
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva)	euro	31.819,12
b7	Competenze per collaudi	euro	472,55
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	5.183,85
b9	Incentivi ex art. 18 (1% di A.b) – (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	5.099,99
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	24.558,41
b11	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	0,00
b12	Stima assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al RUP (Art.92 comma 7/bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	euro	0,00
b13	Compenso per ex struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico amministrative	euro	0,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche (prove di carico dei tiranti di ancoraggio in n. di 8 ai sensi del D.M. 14/01/2008)	euro	4.000,00
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	0,00
b17	I.V.A. 22% di A.c1	euro	33.985,03
b18	I.V.A. 22% su A.c2	euro	1.377,07
b19	I.V.A. 22% su b.15	euro	880,00
b20	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di b6, b7, b10, b11 e b14	euro	2.274,00
b21	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b8	euro	103,68
b22	IVA 22% di A.a3, b6, b7, b8, b10, b11, b14, b20 e b21	euro	14.170,55



b23	Spese generali (Legge Regionale n. 12/93)	euro	1.500,00	
b24	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	98.075,65	
Totale somme a disposizione:			Euro	239.263,21
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	400.000,00

VISTO

lo stato finale dei lavori di "Consolidamento Rupe della Madonna delle Grazie nel centro abitato", rilasciato dal direttore dei lavori, Ing. Maurizio De Vincenzi, in data 26/01/2016 ed acquisito al prot. dell'Ente n. 243 in stessa data, contenente, oltre al resto, il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, emesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dall'art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., da cui risulta un credito dell'Impresa appaltatrice "Costruzioni Pellegrini Consolidamenti" S.r.l. di Euro 38.835,49, oltre I.V.A. in misura del 22%, per complessivi Euro 47.379,30;

VISTA

La determinazione n. 245 del 26/10/2021 di approvazione del quadro economico finale e che pertanto presenta il seguente quadro economico finale:

A) Lavori a misura				
A.1	Lavori complessivi netti di contratto e di perizia al netto del ribasso d'asta del 40,973%	euro	154.477,39	
A.2	per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.259,40	
A	Importo totale (A.c1 + A.c2)		Euro	160.736,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b1	Rilievi e indagini in fase di esecuzione	euro	2.990,55	
b2	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)	euro	31.819,12	
b3	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	5.183,85	
b4	Incentivi ex art. 18 (1% di A.b) – (Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.)	euro	5.099,99	
b5	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità	euro	24.558,41	
b6	Compenso per ex struttura commissariale (3% valore intervento come da APQ)	euro	12.000,00	
b7	I.V.A. sui lavori 22% di A	euro	35.362,10	
b8	C.N.P.A.I.A. (oneri previdenziali ingegneri ed architetti) di b1, b2, b5	euro	2.374,72	
b9	EPAP (oneri previdenziali geologi) di b3	euro	103,68	
b10	IVA spese tecniche 22% di b1, b2, b3, b5, b8, b9	euro	14.746,68	
b11	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	euro	105.024,11	
Totale somme a disposizione:			Euro	239.263,21
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	400.000,00

PRESO ATTO

altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di **Castellino del Biferno** in riferimento agli atti trasmessi, in particolare:

- che gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con Determina dirigenziale n. 52 del 27/05/2013 e Determina dirigenziale n. 122 del 16/09/2013 e validati con Decreto di Concessione del Commissario Straordinario Delegato n.379/COM del 27/06/2014;
- che con determina del responsabile del Procedimento del Comune di Castellino del Biferno n. 58 del 08/09/2014, trasmessa alla Centrale di Committenza di ALI Comuni Molisani, è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento rupe della Madonna delle Grazie nel centro abitato";
- che con determinazione n. 85 del 06/10/2014 del direttore tecnico di ALI Comuni Molisani in qualità di responsabile della centrale unica di committenza, istituita ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2016 n.163 e s.m.i., è stata approvata la lettera di invito per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento rupe della Madonna delle Grazie nel centro abitato" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;



- del verbale della commissione giudicatrice n. 3 redatto in data 04/12/2014 dal quale è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta Pellegrini Consolidamenti srl con sede in Narni (TR) Via del Tiro a Segno n. 2 - PIVA 01506360559 – con il ribasso del 40,973% e quindi per un importo complessivo di euro 146.823,75 oltre oneri per la sicurezza pari a euro 6.259,40 e IVA;
- che i lavori si sono conclusi in data 1° gennaio 2016;

ACCERTATA quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di **Castellino del Biferno** in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

ACCERTATO che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di **Castellino del Biferno**, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 277.875,90** i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 11 del 28/11/2014 di liquidazione competenze tecniche per un importo complessivo di € 50.617,29;
- Decreto Commissariale n. 35 del 08/08/2016 di liquidazione del I° SAL per un importo complessivo di € 148.719,59;
- Decreto Commissariale n. 31 del 24/12/2018 di liquidazione lavori allo stato finale e competenze tecniche per un importo complessivo di € 78.539,02;

CONSIDERATO che con la liquidazione del Decreto Commissariale n. 31 del 24/12/2018 (ordinativo n. 136 del 24/12/2018) erroneamente è stato trasferito al Comune di Castellino del Biferno l'importo di € 78.593,02 anziché l'importo di € 78.539,02 pari a un maggiore trasferimento di € 54,00 che dovrà essere recuperato al successivo trasferimento;

TENUTO CONTO dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 12.000,00;

VISTA la richiesta di erogazione avanzata dal Comune di **Castellino del Biferno** in data 02/11/2021 prot. n° 4770 acquisita al protocollo generale della Regione Molise il 08/11/2021 al n° 170179, relativa all'incentivo per il RUP per l'importo di € 5.099,99;

PRESO ATTO della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

VISTA la disponibilità della somma di **€ 5.099,99** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dell'importo di **€ 5.099,99** in favore del Comune di Castellino del Biferno, al netto dell'importo da trattenere come già versato;

VISTI INFINE il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014";

il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy



nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 5.099,99** per la liquidazione relativa agli incentivi per il RUP;
- 3) di trattenere la somma di **€ 54,00** perché erroneamente trasferite con l'ordinativo n. 136 del 24/12/2018 - Decreto n. 31 del 24/12/2018;
- 4) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di **Castellino del Biferno** dell'importo complessivo di **€ 5.045,99** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN **IT81 U010 0003 2454 1030 0 304406** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDiS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MiTE;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Castellino del Biferno (CB) con l'impegno da parte del comune di trasmettere la scheda di monitoraggio compilata in ogni sua parte, per poter rendicontare le spese effettuate, il tutto da trasmettere appena emessi i mandati di pagamento nei confronti dei beneficiari finali a fronte dell'intera somma riversata;
- 8) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 9) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82