



**Il Presidente  
Commissario D.L. 91/2014**

**DECRETO n. 32 del 22.09.2015**

*Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.*

**Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.**

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Petrella Tifernina Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il campo sportivo e Via Carissimi Liquidazione I e ultimo SAL e Competenze Tecniche
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 200.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	49 del 23/12/2014
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB034A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BCB034A/10
<b>CUP:</b>	J44B13000300002

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 49 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	122.712,48
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>129.500,00</b>



**B) Somme a disposizione della stazione appaltante**

b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro	18,39	
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00	
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00	
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00	
		euro	-	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA 22% di A.a1	euro	26.996,75	
b17)	IVA 22% di A.a2	euro	1.493,25	
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40	
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21	
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>70.500,00</b>	
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>	

**PRESO ATTO** che con Determina n. 3 del 18/02/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

**A) Lavori a misura**

A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	64.124,73	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52	
A.a3	Costi della manodopera	euro	58.787,75	
A.a4	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a6	Ribasso offerto 5,50% su A.a1	euro	3.526,86	
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>126.173,14</b>	



**B) Somme a disposizione della stazione appaltante**

b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	18,39
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00
		euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA 22% di A.a1-A.a6	euro	13.331,53
b17)	IVA 22% di A.a2+A.a3	euro	14.426,56
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21
b20)	Compenso ex struttura commissariale 2.03% (a valere sul ribasso offerto)	euro	4.058,77
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>73.826,86</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

**PRESO ATTO** altresì del quadro economico rideterminato allo Stato Finale approvato con Determina n. 49 del 08/07/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina così distinto:

**A) Lavori a misura**

A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	64.124,73
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52
A.a3	Costi della manodopera	euro	58.787,75
A.a4	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Ribasso offerto 5,50% su A.a1	euro	3.526,86
A.SF	IMPORTO LAVORI ESEGUITI ALLO STATO FINALE	euro	120.091,76
<b>A.b</b>	<b>Importo totale allo Stato Finale</b>	<b>Euro</b>	<b>120.091,76</b>



<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	-
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00
		euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA 22% di A.SF	euro	26.420,19
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21
b20)	Compenso ex struttura commissariale 3% del finanziamento	euro	6.000,00
b21)	Economie	euro	5.496,44
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>79.908,24</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

**VISTO** che nel quadro economico allo Stato Finale alla voce b21) Economie, risulta un'economia di somme non spese pari a € 5.496,44;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**VISTA** la relazione istruttoria (rif. n. 122/2015 del 22/07/2015) redatta dai tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato, con la quale si conferma la coerenza con le finalità dell'intervento e si esprime parere favorevole al pagamento della somma complessiva di € 176.533,90 così distinta:

- € 145.668,00 per il I e ultimo SAL di cui € 26.268,00 per IVA
- € 30.865,90 comprensivo di Cassa previdenza e IVA per competenze tecniche

**VISTA** la disponibilità della somma di € 176.533,90 nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ACCERTATA** la regolarità degli atti



## DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di € 176.533,90 (onnicomprensiva) per la liquidazione delle competenze tecniche e del saldo dei lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Petrella Tifernina dell'importo complessivo di € 176.533,90 sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT81 U010 0003 2454 1030 0304 441 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLISE";
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise;
- 5) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*Paolo di Laura Frattura D.L.  
91/2014*





**Struttura di supporto del Presidente - Commissario Straordinario Delegato  
per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Decreto n. 1 del 25.10.2014**

Campobasso, 22.09.2015

Rif. 122/2015

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Petrella Tifernina Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti il campo sportivo e Via Carissimi Liquidazione I e ultimo SAL e Competenze Tecniche
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 200.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	49 del 23/12/2014
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB034A/10
<b>CODICE SGP:</b>	M03BCB034A/10
<b>CUP:</b>	J44B13000300002

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 25.10.2014 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 49 del 23/12/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	122.712,48
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>129.500,00</b>

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	18,39
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00
		euro	-
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA 22% di A.a1	euro	26.996,75
b17)	IVA 22% di A.a2	euro	1.493,25
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>70.500,00</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

**PRESO ATTO** che con Determina n. 3 del 18/02/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina si è rideterminato a seguito delle risultanze di gara il quadro economico progettuale come di seguito riportato:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	64.124,73
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52
A.a3	Costi della manodopera	euro	58.787,75
A.a4	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a6	Ribasso offerto 5,50% su A.a1	euro	3.526,86
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>126.173,14</b>

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4)	Imprevisti	euro	18,39
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00
		euro	
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-
b16)	IVA 22% di A.a1-A.a6	euro	13.331,53
b17)	IVA 22% di A.a2+A.a3	euro	14.426,56
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21
b20)	Compenso ex struttura commissariale 2.03% (a valere sul ribasso offerto)	euro	4.058,77
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>73.826,86</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

**VISTA** la nota del Comune di Petrella Tifernina prot. n. 2482 del 01/07/2015 con la quali ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione del I e ultimo SAL dei lavori e delle competenze tecniche relative all'intervento di cui all'oggetto;

**VISTA** la Determina n. 45 del 26/06/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina di liquidazione I e ultimo SAL di € 145.668,00 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

**VISTA** la Determina n. 36 del 01/07/2015 del Responsabile dell'Area Economica Finanziari del Comune di Petrella Tifernina di liquidazione competenze al RUP di € 1.165,50 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

**VISTA** la Determina n. 47 del 29/06/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina di liquidazione competenze tecniche (progettazione, DD.LL., contabilità e coordinamento sicurezza) € 29.182,40 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

**VISTA** la Determina n. 48 del 29/06/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina di liquidazione competenze alla Centrale Unica di Committenza € 518,00 relativamente ai lavori indicati in oggetto;

**VISTO** il quadro economico rideterminato allo Stato Finale approvato con Determina n. 49 del 08/07/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Petrella Tifernina così distinto:

<b>A) Lavori a misura</b>				
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	64.124,73	
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	6.787,52	
A.a3	Costi della manodopera	euro	58.787,75	
A.a4	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a5	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-	
A.a6	Ribasso offerto 5,50% su A.a1	euro	3.526,86	
A.SF	IMPORTO LAVORI ESEGUITI ALLO STATO FINALE	euro	120.091,76	
<b>A.b</b>	<b>Importo totale allo Stato Finale</b>		<b>Euro</b>	<b>120.091,76</b>

<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-	
b2)	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (Indagini geologiche compreso IVA al 22%)	euro	-	
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-	
b4)	Imprevisti	euro		
b5)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	-	
b6)	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., misura e contabilità, Sicurezza	euro	23.310,00	
b7)	Competenze per collaudi	euro	1.350,00	
b8)	Competenze studio geologico (compreso indagini geologiche)	euro	5.500,00	
b9)	Incentivi – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06	euro	2.590,00	
		euro		
b11)	Competenze Tecniche RUP, supporto al RUP e CSE	euro	-	
b12)	Stima assicurazione gruppo di progettazione	euro	-	
b13)	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	1.000,00	
b14)	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-	
b15)	Spese per pubblicità e gare	euro	-	
b16)	IVA 22% di A.SF	euro	26.420,19	
b18)	CNPAIA 4% di b6, b7, b13, b14 e 2% di b8	euro	1.136,40	
b19)	IVA 22% di b6, b7, b8, b13, b14, b18	euro	7.105,21	
b20)	Compenso ex struttura commissariale 3% del finanziamento	euro	6.000,00	
b21)	Economie	euro	5.496,44	
<b>Totale somme a disposizione:</b>			<b>Euro</b>	<b>79.908,24</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>			<b>Euro</b>	<b>200.000,00</b>

**PRESO ATTO** che nel quadro economico allo Stato Finale alla voce b21) Economie, risulta un'economia di somme non spese pari a € 5.496,44;


**ACCERTATA** la regolarità degli atti

**TUTTO** ciò premesso e considerato

Si esprime, **Parere favorevole** alla liquidazione in favore del Comune di Petrella Tifernina dell'importo complessivo di € 176.533,90 relativo al saldo dei lavori e delle competenze tecniche dei lavori indicati in oggetto;

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dell'avanzamento contabile dell'intervento.

<b>AVANZAMENTO CONTABILE</b>				
<b>Importo finanziamento</b>	<b>Importo erogato</b>	<b>Importo da erogare</b>	<b>Note</b>	<b>Conto residuo sul finanziamento</b>
200.000,00	6.000,00		Competenze 3% ex struttura commissariale	194.000,00
		30.865,90	Competenze Tecniche relative al I SAL	163.134,10
		145.668,00	Lavori al I SAL	17.466,10
		176.533,90	<b>Importo da erogare</b>	

  
**L'Istruttore Tecnico**  
geom. Nicola Pontarelli

  
**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
dott. Vincenzo Marra

## COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA

<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>
----------------------	-------------------

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	I° SAL	II° SAL	Stato Finale	TOTALE
Lavori	145.668,00	-	-	145.668,00
Competene Tecniche	30.865,90			30.865,90
Ex Strutt. Comm.le	6.000,00			6.000,00
Restano da erogare				17.466,10
			<b>Sommario</b>	<b>200.000,00</b>

LAVORI	SAL	Importo	IVA	Somma
	I° SAL	119.400,00	26.268,00	145.668,00
	II° SAL		-	-
	Stato Finale		-	-
			<b>Sommario</b>	<b>145.668,00</b>

Competenze Tecniche	Importo	Cassa	IVA	Somma
Progettazione	23.000,00	920,00	5.262,40	29.182,40
RUP				1.165,50
Centrale Unica di Committenza				518,00
			<b>Sommario</b>	<b>30.865,90</b>

