



**Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014



DECRETO DEL COMMISSARIO

CLE - Clima ed Energia

N. 01/2020/CLE

del 20.04.2020

DECRETO DI FINANZIAMENTO:	Decreto n. 345/CLE DEL 14/12/2015 (D.D. MATTM)
IMPORTO FINANZIAMENTO	EURO 250.944,93
ENTE ATTUATORE	COMUNE DI ORATINO (CB) - Decreto Commissario Delegato n. 6/CLE DEL 06/04/2017
OGGETTO:	SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI PROSSIMI ALL'AREA URBANA DELL'ABITATO.
CODICE RENDIS:	14IR008/G1
CUP:	H17H15001930001
IMPORTO RICHIESTO	EURO € 11.212,18 RATA DI SALDO
IMPORTO LIQUIDATO	EURO € 204.581,55
IMPORTO DA LIQUIDARE	EURO € 43.042,64
ECONOMIE	EURO € 3.320,73

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTA l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 59202 del 8.04.2020, contenente lo schema di decreto di liquidazione.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità" e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale "gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi dall'asta di quote", precisando che "almeno il 50% dei proventi di vendita all'asta di quote (...) è utilizzato", tra l'altro, per "favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici".

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" e, in particolare, l'art. 19 che disciplina la gestione, la ripartizione e

Il Commissario Straordinario Delegato

c/o Giunta Regionale del Molise - Via Genova n. 11 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874/437701
mail: commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it - pec: regionemolise@cert.regionemolise.it



l'utilizzo dei proventi della messa all'asta delle quote di emissione e individua le attività alle quali deve essere destinato il "50 per cento dei proventi delle singole aste".

VISTO altresì l'articolo 19, comma 6, lettera a) del citato decreto legislativo, che prevede che i proventi delle singole aste possono essere utilizzati, tra l'altro, per "favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che individua i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

VISTO il documento contenente la "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" approvato con Decreto Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015 del Direttore della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con le politiche ambientali condivise in sede europea e lo scenario politico internazionale, che include, tra le misure di adattamenti ai cambiamenti climatici, gli interventi strutturali di messa in sicurezza della popolazione esposta ai rischi, individuati sulla base di valutazioni effettuate a livello nazionale e regionale.

VISTA la proposta della Regione Molise, protocollo n.138617 del 09 dicembre 2015 con l'indicazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare nel proprio territorio effettuata, ai sensi del citato DPCM del 28/05/2015, tramite la compilazione delle schede istruttorie inserite nella piattaforma telematica ReNDIS-web condivisa con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

VISTO il D.D. MATTM n. 345/CLE del 14/12/2015 con il quale si è proceduto all'impegno di € 2.493.781,07 in favore della Regione Molise ed all'individuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

PRESO ATTO che l'elenco allegato al predetto Decreto Direttoriale n. 345/2015 prevede, fra gli altri, lo stanziamento dell'importo di **€ 250.944,93** da destinare al **Comune di ORATINO (CB)** per la realizzazione dell'intervento denominato "14IR008/G1 "SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI PROSSIMI ALL'AREA URBANA DELL'ABITATO";

VISTO l'art. 9 del citato Decreto Direttoriale n. 345/2015 che prevede la stipula di un Accordo procedimentale tra il Ministero e la Regione al fine di disciplinare specifici contenuti relativi alle modalità di controllo e di monitoraggio degli interventi finanziati;

VISTO l'Accordo procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013, sottoscritto in data **05 aprile 2016** dal Direttore della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e la Regione Molise nella persona del Direttore Generale della Giunta Regionale Ing. Massimo Pillarella;

VISTO il Decreto n. 79/CLE dell'11 aprile 2016 del Direttore generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito registrato presso la Corte dei Conti in data 11 maggio 2016 Reg. 1 Fog. 1088, con il quale l'Accordo Procedimentale del 5 aprile 2016 è stato approvato e reso esecutivo;

VISTO l'art. 7 del citato Accordo procedimentale in base al quale il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi è il Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo;

VISTO il comma 2-ter dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, in base al quale il Presidente della Regione, per lo svolgimento delle attività finalizzate al sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

PRESO ATTO che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione dell'arch. Paolo di Laura Frattura, precedente Presidente-Commissario Delegato;

CONSIDERATO che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l'Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione



**Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise**



del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Molise;

RICHIAMATO il **Decreto** del Commissario delegato **n. 06/CLE del 06 Aprile 2017** con il quale Il Comune di ORATINO (CB), è stato individuato quale ente attuatore per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Oratino (CB) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/05/2016 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 250.944,93 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO			
A) Lavori a misura			
A1	Importo per l'esecuzione dei lavori come da computo metrico	Euro	164.499,67
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.934,99
A.b	Importo totale (A1 + A2)	Euro	169.434,66
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Iva sui lavori al 22%	Euro	37.275,63
B2	Spese tecniche	Euro	32.192,59
B3	C.N.P.A.I.A. 4% di B2	Euro	1.287,70
B4	IVA su spese tecniche	Euro	7.365,66
B5	Spese generali nei limiti del 3%	Euro	3.388,69
Totale somme a disposizione:		Euro	81.510,27
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.944,93

- con Determinazione del Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni "ALTO BIFERNO" n. 4 del 25/07/2017 i lavori in questione sono stati aggiudicati in via definitiva all'IMPRESA EDILE STRADALE BAGNOLI ANTONIO, VIA BORGO CROCE, 4, 86020 SAN BIASE (CB) (P. IVA 00101640704), per l'importo complessivo di € 158.937,94, di cui € 154.002,95 per lavori al netto del ribasso del 6,381% ed € 4.934,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- il quadro economico a seguito di gara di appalto risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A) Lavori a misura			
A1	Importo lavori al netto del ribasso del 6,381%	Euro	154.002,95
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.934,99
A.b	Importo totale (A1 + A2)	Euro	158.937,94
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Iva sui lavori al 22%	Euro	34.966,35
B2	Spese tecniche	Euro	32.192,59
B3	C.N.P.A.I.A. 4% di B2	Euro	1.287,70
B4	IVA su spese tecniche	Euro	7.365,66
B5	Spese generali nei limiti del 3%	Euro	3.178,76
B6	Imprevisti (<5% di (A+IVA 22%))	Euro	9.695,21
B7	Economie riprogrammabili dalla Regione Molise	Euro	3.320,73
Totale somme a disposizione:		Euro	92.006,99
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)		Euro	250.944,93

- il Contratto di appalto (Rep. N. 67/2017) è stato stipulato con la ditta aggiudicataria in data 29/08/2017;



- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 29 Agosto 2017 e sono ultimati in data 20/12/2017;
- il comune di Oratino, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 112 del 11/12/2017, ha approvato una perizia di variante rientrante nel 5% per l'importo complessivo di € 250.944,93 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA				
A) Lavori a misura				
A1	Importo lavori al netto del ribasso del 6,381%	Euro	161.850,78	
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.934,99	
A.b	Importo totale (A1 + A2)		Euro	166.785,77
B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1	Iva sui lavori al 22%	Euro	36.692,87	
B2	Spese tecniche	Euro	32.122,62	
B3	C.N.P.A.I.A. 4% di B2	Euro	1.284,90	
B4	IVA su spese tecniche	Euro	7.349,66	
B5	Spese generali nei limiti del 3%	Euro	3.388,38	
B7	Economie riprogrammabili dalla Regione Molise	Euro	3.320,73	
Totale somme a disposizione:			Euro	84.159,16
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	250.944,93

- il Comune di Oratino, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 3 del 23/01/2018, ha approvato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- del quadro economico, allo stato finale dell'importo complessivo di € 250.944,93 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE				
A) Lavori a misura				
A1	Importo lavori al netto del ribasso del 6,381%	Euro	161.850,78	
A2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	4.934,99	
A.b	Importo totale (A1 + A2)		Euro	166.785,77
B) Somme a disposizione della stazione appaltante				
B1	Iva sui lavori al 22%	Euro	36.692,87	
B2	Spese tecniche	Euro	32.122,62	
B3	C.N.P.A.I.A. 4% di B2	Euro	1.284,90	
B4	IVA su spese tecniche	Euro	7.349,66	
B5	Spese generali nei limiti del 3%	Euro	3.388,38	
Totale somme a disposizione:			Euro	80.838,43
TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)			Euro	247.624,20
C	Economie riprogrammabili dalla Regione Molise		Euro	3.320,73
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)			Euro	250.944,93

PRESO ATTO che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

PRESO ATTO altresì della regolarità delle procedure espletate dal Comune di ORATINO in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare che:

- gli affidamenti dei servizi tecnici sono stati operati dal RUP con determina n. 64 del 12/12/2014;
- le procedure di gara sono state approvate con determina del RUP n. 42 del 15/05/2017 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta di erogazione della rata di saldo, per l'importo complessivo di € 11.212,18, di cui € 10.544,18 per lavori ed € 668,00 quale saldo per spese tecniche, avanzata dal Comune di ORATINO (CB) in data 23/01/2018 prot. N. 474;



PRESO ATTO della documentazione allegata alla predetta richiesta e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che i tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato confermano la coerenza con le finalità dell'intervento ed esprimono parere favorevole al pagamento della somma complessiva di **€ 11.212,18**, relativa alle spese effettivamente sostenute da parte del Comune di ORATINO per l'esecuzione dei lavori di *"SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI PROSSIMI ALL'AREA URBANA DELL'ABITATO"*;

RICHIAMATO il precedente Decreto del Commissario Delegato n. 04/CLE del 23/09/2019 con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Comune di Oratino, in attesa del completamento del trasferimento delle risorse da parte del MATTM, dell'importo di € 204.581,55 in acconto sull'importo richiesto di € 236.412,01;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione, in favore del Comune di Oratino dell'importo complessivo di **€ 43.042,64** di cui € 31.830,46 a saldo sull'importo di € 236.412,01 ed € 11.212,18 a titolo di rata di saldo sul finanziamento concesso;

CONSIDERATO che:

- non risultano ulteriori somme da erogare all'ente attuatore e che pertanto è possibile procedere alla formale chiusura del rapporto di concessione con conseguente accertamento delle economie sul finanziamento assentito determinate in **€ 3.320,73**;

PRESO ATTO della disponibilità attuale della somma di **€ 43.042,64** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

TUTTO ciò premesso e considerato

ACCERTATA la regolarità degli atti

DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento in favore del Comune di ORATINO(CB), della somma complessiva di **€ 43.042,64** relativa alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato *"14IR008/G1-"SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI PROSSIMI ALL'AREA URBANA DELL'ABITATO""*;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Oratino (CB) dell'importo complessivo di **€ 43.042,64** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT85Z0100003245410300304438 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE" che ha sufficiente disponibilità;
- 4) di dichiarare chiuso il rapporto di concessione del finanziamento disposto in favore del Comune di ORATINO e, di conseguenza, stabilire che le economie accertate ammontano ad € 3.320,73;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Comune di Oratino per i successivi adempimenti consequenziali;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Dott. Donato TOMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82