

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Molise

Anno di riferimento 2019

Data di pubblicazione: 21/09/2020

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNITA' MONTANA "TRIGNO - MONTE MAURO" CF: 82004200703	F76G02000070003	lett. b	Regionale	Legge n. 64/1986 - Deliberazioni CIPE 21.12.1989 e 13.04.1994 - STRALCIO AL III° P.A.A. - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI CASTELMAURO CON LA F.V. DEL BIFERNO - LOTTO DI COMPLETAMENTO	014070001 ITF22	€ 13.834.000,00	€ 7.275.000,00	52.59 %	SI	NO	SI	SI
molise acque CF: 00249230707	G77B01000020004	lett. b	Regionale	Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invase dalla diga di Arcichiaro sul torrente Quirino	014070028 ITF22	€ 26.000.000,00	€ 26.000.000,00	0.00 %	SI	NO	NO	NO
COMUNITA' MONTANA "TRIGNO - MONTE MAURO" CF: 82004200703	f29g03000090002	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNITARIA IN AGRO DI PALATA (CB)	014070050 ITF22	€ 890.000,00	€ 300.000,00	49.58 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Isernia CF: 00034670943	J57I11000030004	lett. a	Regionale	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO DELL'ACQUA SOLFUREA	014094023	€ 900.000,00	€ 257.764,24	37.06 %	NO	NO	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C75B14000000005	lett. b	Regionale	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RECUPERO DELL'ESISTENTE ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP, NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VENAFRO (IS). LOTTO 1/B	014094052 ITF21	€ 374.450,59	€ 475.800,00	28.48 %	NO	NO	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C22E10000090002	lett. b	Regionale	LAVORI DI RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 5 ALLOGGI DI ERP, NEL COMUNE DI AGNONE (IS), VIA CAVOUR.	014094002 ITF21	€ 439.930,69	€ 365.284,31	28.38 %	NO	NO	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C75B14000010005	lett. b	Regionale	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RECUPERO DELL'ESISTENTE ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP, NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VENAFRO (IS). LOTTO 4/A	014094052 ITF21	€ 905.000,00	€ 853.200,00	19.84 %	NO	NO	NO	NO
A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regionale Molise) - Direttore U.O.C. Tecnico-Manutentiva CF: 01546900703	G17H03000130001	lett. a	Regionale	A.S.Re.M. - Ospedale ex Asl N°1 Alto Molise di Agnone (IS)	000000000 ITF21	€ 50.000.000,00	€ 42.000.000,00	9.76 %	NO	SI	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C13I14000000001	lett. b	Regionale	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI ERP, NEL COMUNE DI MONTAQUILA (IS), FRAZIONE ROCCARAVINDOLA.	014094028 ITF21	€ 457.140,91	€ 500.769,49	2.01 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI POGGIO SANNITA CF: 00056650948	G15F15000000005	lett. b	Regionale	RICONVERSIONE PIRAMIDE A CENTRO DI ACCOGLIENZA	014094037 ITF21	€ 615.000,00	€ 615.000,00	0.00 %	NO	SI	NO	NO

Nota 1
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.