



*Ministero dello  
Sviluppo Economico*



*Regione Molise*

***Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013***

***Accordo di Programma Quadro***

***“Immobili privati in classe di priorità “A”***

***Delibera CIPE n. 62/2011***

***I ATTO INTEGRATIVO***

***ALLEGATO 1C  
SCHEDE DI MONITORAGGIO***

**Roma, 29 novembre 2013**

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP001PR  
**C.U.P.:** D33D12000500001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES L  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	55	17,00	-14	4	3,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CAMPOBASSO (CB)	Ing. Enzo Palermo	Piazza V. Emanuele 29 - 86100 Campobasso
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 834.318,06

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	19.864,72	19.864,72
2014	0,00	238.376,59	238.376,59
2015	0,00	238.376,59	238.376,59
2016	0,00	238.376,59	238.376,59
2017	0,00	99.323,57	99.323,57
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>834.318,06</b>	<b>834.318,06</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 834.318,06

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Privato	. - Proprietario PES L	192.976,28	N
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	641.341,78	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):





*[Handwritten signature]*

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Km)	0,00			
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



**Note Metodologiche**

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP002PR  
**C.U.P.:** E83F13000100003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 150  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 117.635,75

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	34.942,34	0,00	34.942,34
2013	54.780,00	13.956,70	68.736,70
2014	0,00	13.956,71	13.956,71
<b>Totali</b>	<b>89.722,34</b>	<b>27.913,41</b>	<b>117.635,75</b>

Avanzamento Spese (%): 76,27

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 117.635,75

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Altro pubblico	Decreto Commissariale n.140/2012	47.632,00	N
2010	Privato	. - Proprietario PES 150	12.591,89	N
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	57.411,86	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP003PR  
**C.U.P.:** E83F13000040005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 3 Sp 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 469.456,12

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	161.243,12	0,00	161.243,12
2013	65.230,00	60.745,75	125.975,75
2014	0,00	121.491,50	121.491,50
2015	0,00	60.745,75	60.745,75
<b>Totali</b>	<b>226.473,12</b>	<b>242.983,00</b>	<b>469.456,12</b>

Avanzamento Spese (%): 48,24

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 469.456,12

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	409.946,02	N
2011	Privato	. - Consorzio PEU n. 03	59.510,10	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP004PR  
**C.U.P.:** E83F13000110003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - rettifica ai dc 66/09 - PEU 17 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 316.520,98

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	236.480,89	0,00	236.480,89
2011	42.247,73	0,00	42.247,73
2012	22.608,38	0,00	22.608,38
2013	7.713,38	7.470,60	15.183,98
<b>Totali</b>	<b>309.050,38</b>	<b>7.470,60</b>	<b>316.520,98</b>

Avanzamento Spese (%): 97,64

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 316.520,98

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Altro pubblico	Decreto Commissario n.66/2009	295.906,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	7.713,38	N
2011	Privato	. - Consorzio PEU n. 17	12.901,60	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

**10 - Scheda Progetto: MOS3.EP004PR**

**SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query**

#### Note Metodologiche

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP005PR  
**C.U.P.:** E83F13000020005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 492.739,04

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	108.643,16	76.819,08	185.462,24
2014	0,00	153.638,40	153.638,40
2015	0,00	153.638,40	153.638,40
<b>Totali</b>	<b>108.643,16</b>	<b>384.095,88</b>	<b>492.739,04</b>

Avanzamento Spese (%): 22,05

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 492.739,04

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	492.739,04	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammessso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno Tipo Finanziamento

Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP006PR  
**C.U.P.:** E83F13000090003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 32 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

**3 - PIANO ECONOMICO**

Costo Complessivo (Euro): 280.702,19

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	28.070,22	28.070,22
2014	0,00	112.280,87	112.280,87
2015	0,00	112.280,87	112.280,87
2016	0,00	28.070,23	28.070,23
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>280.702,19</b>	<b>280.702,19</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

Totale Finanziamento (Euro): 280.702,19

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	257.704,76	N
2012	Privato	. - Consorzio PEU n. 32	22.997,43	N

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE  
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS3.EP007PR

Versione del: 31/10/2013

C.U.P.: E89C13000020005

Titolo Progetto: lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 246 Sp 2

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 181.953,73

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	45.012,00	31.601,94	76.613,94
2014	0,00	63.203,87	63.203,87
2015	0,00	42.135,92	42.135,92
<b>Totali</b>	<b>45.012,00</b>	<b>136.941,73</b>	<b>181.953,73</b>

Avanzamento Spese (%): 24,74

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 181.953,73

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	153.327,06	N
2013	Privato	- Consorzio PEU n. 246	28.626,67	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo AmMESSO (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP008PR  
**C.U.P.:** E83F13000070003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 127 Sp 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**

Versione del: 31/10/2013



*[Handwritten signature]*



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

**3 - PIANO ECONOMICO**

**Costo Complessivo (Euro): 363.792,07**

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	71.805,41	62.568,57	134.373,98
2014	0,00	125.137,08	125.137,08
2015	0,00	104.281,01	104.281,01
<b>Totali</b>	<b>71.805,41</b>	<b>291.986,66</b>	<b>363.792,07</b>

**Avanzamento Spese (%): 19,74**

**4 - PIANO FINANZIARIO**

**Totale Finanziamento (Euro): 363.792,07**

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	316.287,37	N
2012	Privato	. - Consorzio PEU n. 127	47.504,70	N

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:


Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile



**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP009PR  
**C.U.P.:** E83F13000130003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 151 Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 379.414,29

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	64.366,56	0,00	64.366,56
2013	51.370,00	56.502,37	107.872,37
2014	0,00	113.004,72	113.004,72
2015	0,00	94.170,64	94.170,64
<b>Totali</b>	<b>115.736,56</b>	<b>263.677,73</b>	<b>379.414,29</b>

Avanzamento Spese (%): 30,50

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 379.414,29

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	377.996,92	N
2012	Privato	. - Consorzio PEU 151	1.417,37	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP010PR  
**C.U.P.:** E83F13000120003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 41  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 215.243,22

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	65.772,69	0,00	65.772,69
2013	61.281,81	18.897,60	80.179,41
2014	0,00	37.795,20	37.795,20
2015	0,00	31.495,92	31.495,92
<b>Totali</b>	<b>127.054,50</b>	<b>88.188,72</b>	<b>215.243,22</b>

Avanzamento Spese (%): 59,03

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 215.243,22

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	205.055,94	N
2011	Privato	. - Proprietario PES 41	10.187,28	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP011PU  
**C.U.P.:** E83F13000000001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 147 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 211.528,69

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	4.858,70	0,00	4.858,70
2013	93.905,80	22.552,86	116.458,66
2014	0,00	45.105,72	45.105,72
2015	0,00	45.105,61	45.105,61
<b>Totali</b>	<b>98.764,50</b>	<b>112.764,19</b>	<b>211.528,69</b>

Avanzamento Spese (%): 46,69

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 211.528,69

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	211.528,69	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP012PU  
**C.U.P.:** E83F13000010001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 13 Sp 7  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 412.343,75

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	225,00	0,00	225,00
2013	136.754,00	45.894,12	182.648,12
2014	0,00	91.788,24	91.788,24
2015	0,00	91.788,24	91.788,24
2016	0,00	45.894,15	45.894,15
<b>Totali</b>	<b>136.979,00</b>	<b>275.364,75</b>	<b>412.343,75</b>

Avanzamento Spese (%): 33,22

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 412.343,75

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	412.343,75	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP013PR  
**C.U.P.:** E83F13000160003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - importo integrativo - PEU 259  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 269.069,91

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2008	168.289,82	0,00	168.289,82
2009	0,00	0,00	0,00
2010	61.384,84	0,00	61.384,84
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	39.395,25	0,00	39.395,25
<b>Totali</b>	<b>269.069,91</b>	<b>0,00</b>	<b>269.069,91</b>

Avanzamento Spese (%): 100,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 269.069,91

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - Consorzio PEU 259	58.106,53	N
2008	Altro pubblico	Decreto Commissario Delegato n.15/2008	210.362,27	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	601,11	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):



*[Handwritten signature]*

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



**Note Metodologiche**

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

*[Handwritten signature and circular stamp]*

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP014PR  
**C.U.P.:** E83F13000080005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 151 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



**3 - PIANO ECONOMICO**

Costo Complessivo (Euro): 264.474,77

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	19.402,70	0,00	19.402,70
2013	0,00	52.515,42	52.515,42
2014	0,00	105.030,84	105.030,84
2015	0,00	87.525,81	87.525,81
<b>Totali</b>	<b>19.402,70</b>	<b>245.072,07</b>	<b>264.474,77</b>

Avanzamento Spese (%): 7,34

**4 - PIANO FINANZIARIO**

Totale Finanziamento (Euro): 264.474,77

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	264.474,77	N

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP015PR  
**C.U.P.:** E83F13000030005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 125 sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 106.006,15

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2010	1.200,00	0,00	1.200,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3.533,54	3.533,54
2014	0,00	42.402,48	42.402,48
2015	0,00	42.402,48	42.402,48
2016	0,00	16.467,65	16.467,65
<b>Totali</b>	<b>1.200,00</b>	<b>104.806,15</b>	<b>106.006,15</b>

Avanzamento Spese (%): 1,13

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 106.006,15

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Altro pubblico	Decreto Commissario delegato n.206/2008	81.260,80	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	22.382,56	N
2013	Privato	. - Proprietario PES 125	2.362,79	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------



**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

**10 - Scheda Progetto: MOS3.EP015PR**

**SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query**

#### Note Metodologiche

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

M  
D



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP016PR  
**C.U.P.:** E83F13000140003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 226 sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 85.967,20

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	85.967,20	0,00	85.967,20
<b>Totali</b>	<b>85.967,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85.967,20</b>

Avanzamento Spese (%): 100,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 85.967,20

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Altro pubblico	Decreto Commissario Delegato n.208/2008	60.800,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	19.874,87	N
2011	Privato	- Proprietario PES 226	5.292,33	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP017PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** E83G13000040005

**Titolo Progetto:** Acquisto alloggio in luogo della ricostruzione di immobile in classe di priorità "A" - PEU 173

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - ALTRE OPERE DI EDILIZIA ABITATIVA

**Tipo Progetto:** ACQUISTO DI BENI - NUOVA FORNITURA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Definizione e stipula  
contratto

**B. Iter Procedurale:** Acquisizione Beni

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Definizione e stipula contratto						
Esecuzione Fornitura						
Verifiche e controlli						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 205.644,16

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2009	644,16	0,00	644,16
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>Totali</b>	<b>205.644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>205.644,16</b>

Avanzamento Spese (%): 100,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 205.644,16

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	205.644,16	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno Tipo Finanziamento Importo

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Unità di beni acquistati (N)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
giornate/uomo necessarie alla messa in opera (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP018PR  
**C.U.P.:** E83F13000040005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 171  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.215.724,86

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	374.069,19	374.069,19
2014	0,00	374.069,19	374.069,19
2015	0,00	374.069,19	374.069,19
2016	0,00	93.517,29	93.517,29
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.724,86</b>	<b>1.215.724,86</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.215.724,86

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Privato	. - Consorzio PEU 171	151.883,31	N
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.063.841,55	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):





Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS3.EP018PR

SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query

#### Note Metodologiche

---

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



M  
D



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP019PR  
**C.U.P.:** E89C13000010005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 153 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	53,00	-14	7	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



*Handwritten signature*

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

**3 - PIANO ECONOMICO**

Costo Complessivo (Euro): 323.359,35

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	54.112,17	54.112,17
2014	0,00	92.763,72	92.763,72
2015	0,00	92.763,72	92.763,72
2016	0,00	83.719,74	83.719,74
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>323.359,35</b>	<b>323.359,35</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

**4 - PIANO FINANZIARIO**

Totale Finanziamento (Euro): 323.359,35

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - Proprietario PES 153	17.700,62	N
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	305.658,73	N

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

**B. Disposizioni di Pagamenti**

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP020PR  
**C.U.P.:** E83F13000050005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 1 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

Versione del: 31/10/2013

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 123.763,70

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	57.411,36	0,00	57.411,36
2013	34.870,00	15.741,17	50.611,17
2014	0,00	15.741,17	15.741,17
<b>Totali</b>	<b>92.281,36</b>	<b>31.482,34</b>	<b>123.763,70</b>

Avanzamento Spese (%): 74,56

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 123.763,70

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	120.212,14	N
2012	Privato	- Proprietario PES 1	3.551,56	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE  
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS3.EP021PR  
C.U.P.: E89C13000030003  
Titolo Progetto: lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - integrazione - PES 155 Sp 1  
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 243.937,39

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	174.138,07	0,00	174.138,07
2013	0,00	23.266,44	23.266,44
2014	0,00	46.532,88	46.532,88
<b>Totali</b>	<b>174.138,07</b>	<b>69.799,32</b>	<b>243.937,39</b>

Avanzamento Spese (%): 71,39

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 243.937,39

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Altro pubblico	Decreto Commissario Delegato n.196/2008	55.000,00	N
2008	Altro pubblico	Decreto Commissario Delegato n.202/2008.	67.888,00	N
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	94.849,86	N
2012	Privato	. - Proprietario PES 155	26.199,53	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):



*[Handwritten signature]*



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

**10 - Scheda Progetto: MOS3.EP021PR**

**SGPQ - Sistema Gestione Progetti Query**

#### Note Metodologiche

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP022PR  
**C.U.P.:** E83F13000060005  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 105 SP 03  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	51	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	Geom. Pietropaolo Pasquale	Corso Roma n.78 - 86043 Casacalenda (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



Versione del: 31/10/2013





2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
	Prevista				

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 572.224,38

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	95.370,73	95.370,73
2014	0,00	163.492,68	163.492,68
2015	0,00	163.492,68	163.492,68
2016	0,00	149.868,29	149.868,29
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>572.224,38</b>	<b>572.224,38</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 572.224,38

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	572.224,38	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP023PR  
**C.U.P.:** H26I11000310006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 27 Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 169.897,24

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	52.793,41	0,00	52.793,41
2013	77.125,39	39.978,44	117.103,83
<b>Totali</b>	<b>129.918,80</b>	<b>39.978,44</b>	<b>169.897,24</b>

Avanzamento Spese (%): 76,47

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 170.742,30

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	170.742,30	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 845,06

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

2013 Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

845,06

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP024PR  
**C.U.P.:** H26I11000310006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 45 Sp 4  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

Versione del: 31/10/2013

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 243.673,32

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	197.513,03	46.160,29	243.673,32
<b>Totali</b>	<b>197.513,03</b>	<b>46.160,29</b>	<b>243.673,32</b>

Avanzamento Spese (%): 81,06

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 243.673,32

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	243.673,32	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP025PR  
**C.U.P.:** H26I11000330004  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 18 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 118.344,97

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	47.084,84	0,00	47.084,84
2013	43.578,00	20.761,62	64.339,62
2014	0,00	6.920,51	6.920,51
<b>Totali</b>	<b>90.662,84</b>	<b>27.682,13</b>	<b>118.344,97</b>

Avanzamento Spese (%): 76,61

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 118.344,97

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Privato	- Condominio 18	4.518,00	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	113.826,97	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP026PR  
**C.U.P.:** H2611000340006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 449.421,05

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	34.455,61	34.455,61
2014	0,00	414.965,44	414.965,44
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>449.421,05</b>	<b>449.421,05</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 449.421,05

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	449.421,05	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------





6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP027PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** H26I11000350006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 49 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 250.994,94

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	34.620,70	34.620,70
2014	0,00	216.374,24	216.374,24
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>250.994,94</b>	<b>250.994,94</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 250.994,94

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	250.994,94	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	---------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP028PR  
**C.U.P.:** H26I11000360006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 64 Sp 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 223.101,27

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	223.101,27	223.101,27
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>223.101,27</b>	<b>223.101,27</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 223.101,27

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	223.101,27	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP029PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** H26I11000370006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 485.690,75

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	478.262,59	478.262,59
2015	0,00	7.428,16	7.428,16
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>485.690,75</b>	<b>485.690,75</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 485.690,75

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	485.690,75	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP030PR  
**C.U.P.:** H26I11000380006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 74 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 228.239,70

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	70.006,16	0,00	70.006,16
2013	88.461,04	69.772,50	158.233,54
<b>Totali</b>	<b>158.467,20</b>	<b>69.772,50</b>	<b>228.239,70</b>

Avanzamento Spese (%): 69,43

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 228.239,70

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	228.239,70	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP031PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** H23F11003300006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 64 Sp 06

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 94.290,69

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	6.286,08	6.286,08
2014	0,00	88.004,61	88.004,61
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>94.290,69</b>	<b>94.290,69</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 94.290,69

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	94.290,69	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammessso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP032PR  
**C.U.P.:** H26I11000390006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 58 Sp 01  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 226.661,32

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	22.666,13	22.666,13
2014	0,00	203.995,19	203.995,19
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>226.661,32</b>	<b>226.661,32</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 226.661,32

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2009	Privato	. - Condominio 58	7.870,01	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	218.791,31	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):





Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



*[Handwritten signature]*



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP033PR  
**C.U.P.:** H26I11000400006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 02  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 758.770,83

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	34.490,70	34.490,70
2014	0,00	715.953,97	715.953,97
2015	0,00	8.326,16	8.326,16
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>758.770,83</b>	<b>758.770,83</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 815.896,68

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	815.896,68	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 57.125,85





Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2013	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	57.125,85

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP034PR  
**C.U.P.:** H26I11000410006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 60 Sp 01  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	7,00	-14	43	54,00

**Responsabili Progetto:**

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Attuatore</b>	Comune di Castellino del Biferno (CB)	Ing. Salvatore Santone	Piazza Municipio, 16
<b>Programmatore</b>	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 240.933,73

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	21.903,07	21.903,07
2014	0,00	219.030,66	219.030,66
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>240.933,73</b>	<b>240.933,73</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 316.628,51

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	316.628,51	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 75.694,78

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



2013 Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

75.694,78

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP035PR  
**C.U.P.:** D73F13000040002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 58 Sp 02  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	51,00	-14	41	26,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	geom. Franco Antenucci	P.zza Municipio, 13 - 86100 CIVITACAMPOMARANO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 109.350,58

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	53.511,12	55.839,46	109.350,58
<b>Totali</b>	<b>53.511,12</b>	<b>55.839,46</b>	<b>109.350,58</b>

Avanzamento Spese (%): 48,94

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 109.350,58

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	109.350,58	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





Intesa: MOLISE  
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
Responsabile Strumento: Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS3.EP036PR  
C.U.P.: D73F13000020002  
Titolo Progetto: lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 58 Sp 01  
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
Localizzazione:

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	51,00	-14	41	27,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	geom. Franco Antenucci	P.zza Municipio, 13 - 86100 CIVITACAMPOMARANO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 107.299,43

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	65.999,43	41.300,00	107.299,43
<b>Totali</b>	<b>65.999,43</b>	<b>41.300,00</b>	<b>107.299,43</b>

Avanzamento Spese (%): 61,51

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 107.299,43

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	107.299,43	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP037PR  
**C.U.P.:** D73F13000030002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 24 Sp 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	49,00	-14	41	26,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	geom. Franco Antenucci	P.zza Municipio, 13 - 86100 CIVITACAMPOMARANO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 131.255,16

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	86.021,30	45.233,86	131.255,16
<b>Totali</b>	<b>86.021,30</b>	<b>45.233,86</b>	<b>131.255,16</b>

Avanzamento Spese (%): 65,54

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 131.255,16

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	131.255,16	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP038PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000100006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 35 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Gaincarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 898.575,43

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	220.000,00	220.000,00
2014	0,00	400.000,00	400.000,00
2015	0,00	278.575,43	278.575,43
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>898.575,43</b>	<b>898.575,43</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 898.575,43

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Privato	. - consorzio PEU n. 35 sp 1	101.434,75	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	797.140,68	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP039PR  
**C.U.P.:** I93F07000230006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 137 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Gaincarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

**Costo Complessivo (Euro):** 218.185,65

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	50.000,00	50.000,00
2014	0,00	80.000,00	80.000,00
2015	0,00	88.185,65	88.185,65
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>218.185,65</b>	<b>218.185,65</b>

**Avanzamento Spese (%):** 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

**Totale Finanziamento (Euro):** 218.185,65

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - consorzio peu 137 sp 1	36.609,89	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	181.575,76	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	---------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP040PR  
**C.U.P.:** I93F07000090008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 221 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Gaincarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 508.648,83

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	150.000,00	150.000,00
2014	0,00	258.648,83	258.648,83
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>508.648,83</b>	<b>508.648,83</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 508.648,83

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	508.633,21	N
2077	Privato	. - consorzio peu 221 sp 1	15,62	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP041PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000220006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 138 Sp 2

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00


**Responsabili Progetto:**

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Attuatore</b>	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Gaincarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
<b>Programmatore</b>	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 941.715,86

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	200.103,70	0,00	200.103,70
2013	534.295,62	65.704,38	600.000,00
2014	0,00	141.612,16	141.612,16
<b>Totali</b>	<b>734.399,32</b>	<b>207.316,54</b>	<b>941.715,86</b>

Avanzamento Spese (%): 77,99

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 941.715,86

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	837.217,14	N
2011	Privato	. - consorzio peu 138 sp 2	104.498,72	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP042PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000080006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 172 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 292.785,06

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	53.435,05	0,00	53.435,05
2013	68.036,23	104.249,97	172.286,20
2014	0,00	67.063,81	67.063,81
<b>Totali</b>	<b>121.471,28</b>	<b>171.313,78</b>	<b>292.785,06</b>

Avanzamento Spese (%): 41,49

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 292.785,06

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	- consorzio peu 172 sp 1	19.472,24	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	273.312,82	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP043PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000110008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 2

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	largo verdi n. 22 - 86044 Colletorto
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 347.389,60

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21.386,28	106.003,32	127.389,60
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
2015	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totali</b>	<b>21.386,28</b>	<b>326.003,32</b>	<b>347.389,60</b>

Avanzamento Spese (%): 6,16

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 347.389,60

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	347.389,60	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP044PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000010008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	44,00	-14	58	5,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



*Handwritten signature*

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 416.022,67

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	101.645,62	122.138,48	223.784,10
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
2015	0,00	42.238,57	42.238,57
<b>Totali</b>	<b>101.645,62</b>	<b>314.377,05</b>	<b>416.022,67</b>

Avanzamento Spese (%): 24,43

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 416.022,67

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	416.022,67	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP045PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000050008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 155.129,67

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	43.905,46	20.000,00	63.905,46
2014	0,00	80.000,00	80.000,00
2015	0,00	11.224,21	11.224,21
<b>Totali</b>	<b>43.905,46</b>	<b>111.224,21</b>	<b>155.129,67</b>

Avanzamento Spese (%): 28,30

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 155.129,67

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	155.129,67	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP046PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000130006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 491.469,98

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	32.560,41	117.439,59	150.000,00
2014	0,00	241.469,98	241.469,98
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totali</b>	<b>32.560,41</b>	<b>458.909,57</b>	<b>491.469,98</b>

Avanzamento Spese (%): 6,63

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 491.469,98

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu 93 sp 1	29.328,38	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	462.141,60	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP047PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000140006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 2

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 287.338,02

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	19.696,42	80.303,58	100.000,00
2014	0,00	130.000,00	130.000,00
2015	0,00	57.338,02	57.338,02
<b>Totali</b>	<b>19.696,42</b>	<b>267.641,60</b>	<b>287.338,02</b>

Avanzamento Spese (%): 6,85

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 287.338,02

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu 93sp 2	10.785,60	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	276.552,42	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP048PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000060006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 112 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 -86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 107.883,97

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6.769,04	43.230,96	50.000,00
2014	0,00	50.266,64	50.266,64
2015	0,00	7.617,33	7.617,33
<b>Totali</b>	<b>6.769,04</b>	<b>101.114,93</b>	<b>107.883,97</b>

Avanzamento Spese (%): 6,27

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 107.883,97

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu n. 112 sp 1	2.839,63	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	105.044,34	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP049PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000070006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 112 Sp 2

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:


Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



*[Handwritten signature]*

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 305.875,17

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19.453,24	130.546,76	150.000,00
2014	0,00	95.000,00	95.000,00
2015	0,00	60.875,17	60.875,17
<b>Totali</b>	<b>19.453,24</b>	<b>286.421,93</b>	<b>305.875,17</b>

Avanzamento Spese (%): 6,36

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 305.875,17

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu n. 112 sp 2	19.910,74	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	285.964,43	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP050PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000160006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 3

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 241.827,85

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	141.827,85	141.827,85
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>241.827,85</b>	<b>241.827,85</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 241.827,85

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu 85 sp 3	8.974,09	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	232.853,76	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP051PR  
**C.U.P.:** I93F07000150006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
<b>Attuatore</b>	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
<b>Programmatore</b>	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		



Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 97.041,91

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	50.000,00	50.000,00
2014	0,00	47.041,91	47.041,91
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>97.041,91</b>	<b>97.041,91</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 97.041,91

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu 85 sp 2	1.206,18	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	95.835,73	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammessso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno Tipo Finanziamento

Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP052PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000180006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 41 Sp 3

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 163.191,60

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	50.000,00	50.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	13.191,60	13.191,60
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>163.191,60</b>	<b>163.191,60</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 163.191,60

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	- consorzio peu n. 41sp3	27,31	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	163.164,29	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------






C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP053PU

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000170006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 41 Sp 2

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	51,00	-14	58	15,00


**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.633.880,91

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	160.859,02	160.859,02
2014	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2015	0,00	173.021,89	173.021,89
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.880,91</b>	<b>1.633.880,91</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.633.880,91

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	- consorzio peu 41 sp 2	98,91	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.633.782,00	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP054PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000020008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 65 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	44,00	-14	58	5,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
	Prevista				

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine
	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 195.655,68

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	101.628,93	101.628,93
2014	0,00	80.000,00	80.000,00
2015	0,00	14.026,75	14.026,75
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>195.655,68</b>	<b>195.655,68</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 195.655,68

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	195.655,68	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):





Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP055PR  
**C.U.P.:** I93F06000040006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 63 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 950.690,71

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	89.303,24	0,00	89.303,24
2013	282.603,03	513.256,89	795.859,92
2014	0,00	65.527,55	65.527,55
<b>Totali</b>	<b>371.906,27</b>	<b>578.784,44</b>	<b>950.690,71</b>

Avanzamento Spese (%): 39,12

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 950.690,71

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu n. 63 sp 1	57.658,28	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	893.032,43	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP056PR  
**C.U.P.:** I98B07000010008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - ALTRO

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59	34,00	-14	57	8,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 594.187,67

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	142.911,85	107.088,15	250.000,00
2014	0,00	250.000,00	250.000,00
2015	0,00	94.187,67	94.187,67
<b>Totali</b>	<b>142.911,85</b>	<b>451.275,82</b>	<b>594.187,67</b>

Avanzamento Spese (%): 24,05

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 594.187,67

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	594.187,67	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno      Tipo Finanziamento      Importo

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP057PR  
**C.U.P.:** I93F07000190006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 102 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 336.204,95

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22.021,46	117.978,54	140.000,00
2014	0,00	128.963,95	128.963,95
2015	0,00	67.241,00	67.241,00
<b>Totali</b>	<b>22.021,46</b>	<b>314.183,49</b>	<b>336.204,95</b>

Avanzamento Spese (%): 6,55

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 336.204,95

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - consorzio peu n. 102 sp 1	26.873,48	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	309.331,47	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno      Tipo Finanziamento      Importo

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP058PR  
**C.U.P.:** I93F07000120008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 393.870,62

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	25.436,79	144.563,21	170.000,00
2014	0,00	145.870,62	145.870,62
2015	0,00	78.000,00	78.000,00
<b>Totali</b>	<b>25.436,79</b>	<b>368.433,83</b>	<b>393.870,62</b>

Avanzamento Spese (%): 6,46

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 393.870,62

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	- consorzio peu 46 sp 3	3,54	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	393.867,08	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP059PR  
**C.U.P.:** I93F07000040006  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 113 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	44,00	-14	58	5,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 75.829,70

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	40.350,00	40.350,00
2014	0,00	20.000,00	20.000,00
2015	0,00	15.479,70	15.479,70
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>75.829,70</b>	<b>75.829,70</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 75.829,70

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2006	Privato	. - consorzio peu 113 sp 1	22.631,98	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	53.197,72	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP060PR  
**C.U.P.:** I93F07000200008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 42 SP 04  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

	Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore		COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore		REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 809.162,13

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	49.204,21	247.795,79	297.000,00
2014	0,00	350.000,00	350.000,00
2015	0,00	162.162,13	162.162,13
<b>Totali</b>	<b>49.204,21</b>	<b>759.957,92</b>	<b>809.162,13</b>

Avanzamento Spese (%): 6,08

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 809.162,13

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	788.858,66	N
2012	Privato	- consorzio peu 42 sp 4	20.303,47	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

### Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP061PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I93F07000210006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 112 SP 03

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 366.677,36

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	23.011,02	116.988,98	140.000,00
2014	0,00	153.000,00	153.000,00
2015	0,00	73.677,36	73.677,36
<b>Totali</b>	<b>23.011,02</b>	<b>343.666,34</b>	<b>366.677,36</b>

Avanzamento Spese (%): 6,28

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 366.677,36

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	337.473,50	N
2012	Privato	. - consorzio peu n. 112 sp 3	29.203,86	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP062PR  
**C.U.P.:** I93F07000030008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 144 SP 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	COLLETORTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	44,00	-14	58	5,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	Geom. Giancarlo Nato	Largo Verdi, 22 - 86044 COLLETORTO
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 246.032,48

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	100.792,00	100.792,00
2014	0,00	80.000,00	80.000,00
2015	0,00	65.240,48	65.240,48
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>246.032,48</b>	<b>246.032,48</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 246.032,48

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	246.032,48	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.






**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP063PR  
**C.U.P.:** F23F11000110001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 13  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - ALTRE OPERE DI EDILIZIA ABITATIVA  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	FERRAZZANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	52	31,00	-14	56	1,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI FERRAZZANO (CB)	Ing. Nicola Cefaratti	Piazza Spensieri n. 19 - 86010 Ferrazzano (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione	Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo		Data Inizio	Data Fine	
			Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 127.708,91

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	106.528,84	3.700,00	110.228,84
2014	0,00	12.600,00	12.600,00
2015	0,00	4.880,07	4.880,07
<b>Totali</b>	<b>106.528,84</b>	<b>21.180,07</b>	<b>127.708,91</b>

Avanzamento Spese (%): 83,42

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 127.708,91

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	102.529,02	N
2012	Privato	. - Proprietario PES 13	25.179,89	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP064PU  
**C.U.P.:** I82E10000140002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	44,00	-14	55	4,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di GUGLIONESI (CB)	Arch. Antonio Notarelli	Via G. De SANTIS - Guglionesi (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.737.966,34

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	36.333,77	0,00	36.333,77
2013	72.454,78	100.000,00	172.454,78
2014	0,00	900.000,00	900.000,00
2015	0,00	629.177,79	629.177,79
<b>Totali</b>	<b>108.788,55</b>	<b>1.629.177,79</b>	<b>1.737.966,34</b>

Avanzamento Spese (%): 6,26

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.737.966,34

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.737.966,34	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP065PR  
**C.U.P.:** I82E10000150001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 3 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	38,00	-14	54	44,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di GUGLIONESI (CB)	Arch. Antonio Notarelli	Via G. De SANTIS - Guglionesi (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				






### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 945.401,57

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	62.168,95	200.000,00	262.168,95
2014	0,00	300.000,00	300.000,00
2015	0,00	383.232,62	383.232,62
<b>Totali</b>	<b>62.168,95</b>	<b>883.232,62</b>	<b>945.401,57</b>

Avanzamento Spese (%): 6,58

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 945.401,57

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	945.401,57	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP066PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** I89C11000210001

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 128

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - ABITAZIONI RURALI E BORGHI RURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	44,00	-14	53	13,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di GUGLIONESI (CB)	Arch. Antonio Notarelli	Via G. De SANTIS - Guglionesi (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione	Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 165.290,04

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	7.205,04	7.205,04
2014	0,00	158.085,00	158.085,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>165.290,04</b>	<b>165.290,04</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 165.290,04

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	43.230,24	N
2011	Privato	. - Proprietario PES 128	122.059,80	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):





Anno Tipo Finanziamento

Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP067PR  
**C.U.P.:** I82E11000060001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 SP 01  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	45,00	-14	54	47,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di GUGLIONESI (CB)	Arch. Antonio Notarelli	Via G. De SANTIS - Guglionesi (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione	Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.135.204,67

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	65.436,80	110.172,45	175.609,25
2014	0,00	500.000,00	500.000,00
2015	0,00	459.595,42	459.595,42
<b>Totali</b>	<b>65.436,80</b>	<b>1.069.767,87</b>	<b>1.135.204,67</b>

Avanzamento Spese (%): 5,76

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.135.204,67

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.111.185,75	N
2012	Privato	. - Consorzio PEU 15	24.018,92	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammessso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP068PR  
**C.U.P.:** I82E12000020001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 11 SP 01  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	42,00	-14	54	45,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di GUGLIONESI (CB)	Arch. Antonio Notarelli	Via G. De SANTIS - Guglionesi (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
	Prevista				

C. Sospensione Lavori:

Motivo		Data Inizio	Data Fine	
			Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 535.653,76

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	62.401,00	102.259,84	164.660,84
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
2015	0,00	170.992,92	170.992,92
<b>Totali</b>	<b>62.401,00</b>	<b>473.252,76</b>	<b>535.653,76</b>

Avanzamento Spese (%): 11,65

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 535.653,76

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	507.111,55	N
2012	Privato	. - Consorzio PEU 11	28.542,21	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP069PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** I23F08001240009

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 49 Sp 22

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTAGANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	44,00	-14	40	28,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Montagano (CB)	Geom. Sandro D'Amico	Corso Umberto I, 37 - 86023 Montagano (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 263.806,44

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	0,00	0,00	0,00
2012	175.682,51	0,00	175.682,51
2013	0,00	88.123,93	88.123,93
<b>Totali</b>	<b>175.682,51</b>	<b>88.123,93</b>	<b>263.806,44</b>

Avanzamento Spese (%): 66,60

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 263.806,44

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - Consorzio PEU 49	38.289,83	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	225.516,61	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP070PU  
**C.U.P.:** I23F02000070002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 31 SP 05  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTAGANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	50,00	-14	40	23,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Montagano (CB)	Geom. Sandro D'Amico	Corso Umberto I, 37 - 86023 Montagano (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 381.036,82

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	225,00	89.775,00	90.000,00
2014	0,00	291.036,82	291.036,82
<b>Totali</b>	<b>225,00</b>	<b>380.811,82</b>	<b>381.036,82</b>

Avanzamento Spese (%): 0,06

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 381.036,82

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	381.036,82	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP071PU  
**C.U.P.:** I23F02000080002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 SP 5  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTAGANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	53,00	-14	40	21,00

**Responsabili Progetto:**

	<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
Attuatore		Comune di Montagano (CB)	Geom. Sandro D'Amico	Corso Umberto I, 37 - 86023 Montagano (CB)
Programmatore		REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 69.072,49

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	20.000,00	20.000,00
2014	0,00	49.072,49	49.072,49
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>69.072,49</b>	<b>69.072,49</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 69.072,49

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	69.072,49	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



*[Handwritten signature]*

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP072PU  
**C.U.P.:** I23F02000080002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 SP 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTAGANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	53,00	-14	40	21,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Montagano (CB)	Geom. Sandro D'Amico	Corso Umberto I, 37 - 86023 Montagano (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 204.882,73

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	225,00	59.775,00	60.000,00
2014	0,00	144.882,73	144.882,73
<b>Totali</b>	<b>225,00</b>	<b>204.657,73</b>	<b>204.882,73</b>

Avanzamento Spese (%): 0,11

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 204.882,73

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	204.882,73	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP072PU  
**C.U.P.:** I23F02000080002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 SP 2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTAGANO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	53,00	-14	40	21,00

**Responsabili Progetto:**

	<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Attuatore</b>		Comune di Montagano (CB)	Geom. Sandro D'Amico	Corso Umberto I, 37 - 86023 Montagano (CB)
<b>Programmatore</b>		REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 204.882,73

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	225,00	59.775,00	60.000,00
2014	0,00	144.882,73	144.882,73
<b>Totali</b>	<b>225,00</b>	<b>204.657,73</b>	<b>204.882,73</b>

Avanzamento Spese (%): 0,11

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 204.882,73

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interrregionali e regionali	204.882,73	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP073PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** J35C11004970006

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 44

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE - ALTRE OPERE DI PROTEZ

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTECILFONE

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	28,00	-14	51	33,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTECILFONE (CB)	Geom. Vincenzo Gallina	Via Roma 109 - Montecilfone (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista		Effettiva	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 230.180,81

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	63.026,87	48.000,00	111.026,87
2014	0,00	119.153,94	119.153,94
<b>Totali</b>	<b>63.026,87</b>	<b>167.153,94</b>	<b>230.180,81</b>

Avanzamento Spese (%): 27,38

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 230.180,81

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	189.439,68	N
2012	Privato	. - Proprietario PES 44	40.741,13	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP074PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** C53F11000110001

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 34 Sp 3

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTELONGO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	19,00	-14	57	4,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Montelongo (CB)	Nicolino Macchiagodena	Via Roma 68 - Montelongo (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 256.515,41

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	17.529,60	0,00	17.529,60
2013	60.379,68	65.581,22	125.960,90
2014	0,00	113.024,91	113.024,91
<b>Totali</b>	<b>77.909,28</b>	<b>178.606,13</b>	<b>256.515,41</b>

Avanzamento Spese (%): 30,37

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 257.484,19

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	257.484,19	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------


#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 968,78





Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2013	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	968,78

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP075PR  
**C.U.P.:** C53F11000120001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 27 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTELONGO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	13,00	-14	57	7,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Montelongo (CB)	Nicolino Macchiagodena	Via Roma 68 - Montelongo (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

2013

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 295.338,13

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	97.392,53	69.875,00	167.267,53
2014	0,00	128.070,60	128.070,60
<b>Totali</b>	<b>97.392,53</b>	<b>197.945,60</b>	<b>295.338,13</b>

Avanzamento Spese (%): 32,98

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 295.338,13

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	295.338,13	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------


#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno Tipo Finanziamento

Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP076PR  
**C.U.P.:** C53F12000000001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 37 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTELONGO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	12,00	-14	57	2,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Montelongo (CB)	Nicolino Macchiagodena	Via Roma 68 - Montelongo (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
	Prevista				

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 317.907,63

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	158.395,84	0,00	158.395,84
2013	63.838,47	66.824,53	130.663,00
2014	0,00	28.848,79	28.848,79
<b>Totali</b>	<b>222.234,31</b>	<b>95.673,32</b>	<b>317.907,63</b>

Avanzamento Spese (%): 69,91

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 319.058,84

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	319.058,84	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 1.151,21



Anno      Tipo Finanziamento  
2013      Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

Importo  
1.151,21

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP077PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** F83F11000120008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 1

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	26,00	-14	55	54,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine
	Prevista	Effettiva	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



*[Handwritten signature]*



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 321.715,97

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	122.751,03	0,00	122.751,03
2014	0,00	79.585,98	79.585,98
2015	0,00	79.585,98	79.585,98
2016	0,00	39.792,98	39.792,98
<b>Totali</b>	<b>122.751,03</b>	<b>198.964,94</b>	<b>321.715,97</b>

Avanzamento Spese (%): 38,16

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 321.715,97

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - Consorzio PICA	56.130,54	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	265.585,43	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):



*[Handwritten signature]*



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------





**Note Metodologiche**

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP078PR  
**C.U.P.:** F83F11000100008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	35,00	-14	55	53,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



*[Handwritten signature]*

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 118.776,03

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	0,00	0,00	0,00
2012	92.740,67	0,00	92.740,67
2013	0,00	20.000,00	20.000,00
2014	0,00	6.035,36	6.035,36
<b>Totali</b>	<b>92.740,67</b>	<b>26.035,36</b>	<b>118.776,03</b>

Avanzamento Spese (%): 78,08

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 118.776,03

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	118.776,03	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.







**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP079PR  
**C.U.P.:** F83F11000130008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 51 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

Versione del: 31/10/2013

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	29,00	-14	56	1,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 182.855,89

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	41.500,00	41.500,00
2014	0,00	55.500,00	55.500,00
2015	0,00	55.500,00	55.500,00
2016	0,00	30.355,89	30.355,89
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>182.855,89</b>	<b>182.855,89</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 182.855,89

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	182.855,89	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno Tipo Finanziamento Importo

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP080PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** F83F11000140008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 5 Sp 3

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	34,00	-14	55	53,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------



*[Handwritten signature]*



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 81.758,75

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	29.000,00	29.000,00
2014	0,00	23.500,00	23.500,00
2015	0,00	18.000,00	18.000,00
2016	0,00	11.258,75	11.258,75
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>81.758,75</b>	<b>81.758,75</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 81.758,75

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	81.758,75	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP081PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** F83F11000150008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 11

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	50,00	-14	55	37,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 378.900,34

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	75.780,35	75.780,35
2014	0,00	113.670,00	113.670,00
2015	0,00	113.670,00	113.670,00
2016	0,00	75.779,99	75.779,99
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>378.900,34</b>	<b>378.900,34</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 378.900,34

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	- Titolare PES 11	33.805,75	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	345.094,59	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



**Note Metodologiche**

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP082PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** F83F09000030008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19 Sp 2

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	31,00	-14	55	59,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 583.562,72

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	43.176,86	0,00	43.176,86
2013	60.737,49	20.000,00	80.737,49
2014	0,00	169.868,14	169.868,14
2015	0,00	169.868,14	169.868,14
2016	0,00	119.912,09	119.912,09
<b>Totali</b>	<b>103.914,35</b>	<b>479.648,37</b>	<b>583.562,72</b>

Avanzamento Spese (%): 17,81

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 583.562,72

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - Consorzio "Vittorio Emanuele"	151.794,15	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	431.768,57	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):







Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------





**Note Metodologiche**

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP083PR  
**C.U.P.:** F83F11000160008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 51 Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

Versione del: 31/10/2013

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	31,00	-14	56	2,00


**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 187.350,33

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	92.426,34	5.073,66	97.500,00
2014	0,00	76.372,78	76.372,78
2015	0,00	13.477,55	13.477,55
<b>Totali</b>	<b>92.426,34</b>	<b>94.923,99</b>	<b>187.350,33</b>

Avanzamento Spese (%): 49,33

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 187.350,33

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	187.350,33	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP084PR  
**C.U.P.:** F83F11000110008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU B Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

Versione del: 31/10/2013

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	43,00	-14	55	54,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



*[Handwritten signature]*





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 316.595,83

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	219.704,86	0,00	219.704,86
2013	0,00	76.175,06	76.175,06
2014	0,00	14.731,73	14.731,73
2015	0,00	5.984,18	5.984,18
<b>Totali</b>	<b>219.704,86</b>	<b>96.890,97</b>	<b>316.595,83</b>

Avanzamento Spese (%): 69,40

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 316.595,83

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2010	Privato	. - Consorzio "PEU N.B-PONTE"	2.301,25	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	314.294,58	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP085PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** F83F11000170008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 26

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	20,00	-14	55	15,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 194.662,33

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	34.132,07	0,00	34.132,07
2013	0,00	64.199,81	64.199,81
2014	0,00	64.199,81	64.199,81
2015	0,00	32.130,64	32.130,64
<b>Totali</b>	<b>34.132,07</b>	<b>160.530,26</b>	<b>194.662,33</b>

Avanzamento Spese (%): 17,53

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 194.662,33

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - Titolare PES 26	83.564,96	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	111.097,37	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP086PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** F83F12000030008

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 9 SP 01

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	45	33,00	-14	55	53,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	Arch. Pasqualino Raimondo	Via Annunziata, 3
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 89.328,18

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	17.865,64	17.865,64
2014	0,00	26.798,45	26.798,45
2015	0,00	35.731,27	35.731,27
2016	0,00	8.932,82	8.932,82
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>89.328,18</b>	<b>89.328,18</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 89.328,18

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	82.088,57	N
2011	Privato	- Consorzio "Dentro e fuori le mura"	7.239,61	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE


A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):






Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------





**Note Metodologiche**

---

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP087PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** J47J05000000001

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 26 Sp 3

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	41	28,00	-14	41	42,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA (CB)	Geom. Angelo Davide Petrozzi	Corso V. Emanuele III, 37 - 86027 Petrella Tifernina (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**



Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 199.980,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	58.553,50	0,00	58.553,50
2013	51.723,47	69.322,03	121.045,50
2014	0,00	10.385,00	10.385,00
2015	0,00	9.996,00	9.996,00
<b>Totali</b>	<b>110.276,97</b>	<b>89.703,03</b>	<b>199.980,00</b>

Avanzamento Spese (%): 55,14

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 199.980,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	199.980,00	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP088PR

Versione del: 31/10/2013

**C.U.P.:** J42C09000380002

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES AM

**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	41	29,00	-14	42	16,00


**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA (CB)	Geom. Angelo Davide Petrozzi	Corso V. Emanuele III, 37 - 86027 Petrella Tifernina (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



*[Handwritten signature]*



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 95.076,23

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	79.298,15	0,00	79.298,15
2013	15.778,08	0,00	15.778,08
<b>Totali</b>	<b>95.076,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95.076,23</b>

Avanzamento Spese (%): 100,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 96.690,98

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	96.690,98	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 1.614,75

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



2013 Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

1.614,75

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP089PU  
**C.U.P.:** D73F11000060004  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1/A Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PORTOCANNONE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	53,00	-14	0	31,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	comune di Portocannone (CB)	Geom. Giovanni Carluccio	Via Madonna Grande n.7 - Portocannone (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



*[Signature]*

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 250.267,92

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	250.267,92	250.267,92
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>250.267,92</b>	<b>250.267,92</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 250.267,92

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	240.577,77	N
2013	Privato	. - Consorzio PEU 1/A	9.690,15	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	---------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno Tipo Finanziamento

Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP090PU  
**C.U.P.:** D98B11000060002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 16 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	RICCIA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	29	9,00	-14	50	14,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Riccia (CB)	Geom. Cucciollillo Gianluca	Via Zaburri 3 - Riccia (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**







## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine
	Prevista	Effettiva	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 45.633,52

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	10.140,78	10.140,78
2014	0,00	35.492,74	35.492,74
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>45.633,52</b>	<b>45.633,52</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 45.633,52

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	45.633,52	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------





## 6 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

### C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

### D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

### E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

### Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP091PR  
**C.U.P.:** I57J12000070003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 39 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SALCITO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	17,00	-14	31	48,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI SALCITO (CB)	geom. Simone Di Claudio	Via Umberto I°, 4
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 286.396,65

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	150.000,00	150.000,00
2014	0,00	136.396,65	136.396,65
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>286.396,65</b>	<b>286.396,65</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 286.396,65

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Privato	. - Consorzio PEU 39	44.243,22	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	242.153,43	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):





Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP092PR  
**C.U.P.:** I57J12000060003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 27  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SALCITO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	43	23,00	-14	31	29,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI SALCITO (CB)	geom. Simone Di Claudio	Via Umberto I°, 4
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**







## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



*[Handwritten signature]*



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 130.906,20

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	91.489,67	0,00	91.489,67
2013	0,00	30.000,00	30.000,00
2014	0,00	9.416,53	9.416,53
<b>Totali</b>	<b>91.489,67</b>	<b>39.416,53</b>	<b>130.906,20</b>

Avanzamento Spese (%): 69,89

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 130.906,20

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - Titolare PES 27	14.519,88	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	116.386,32	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP093PR

**Versione del:** 31/10/2013

**C.U.P.:** C87E11000490004

**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 2

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE - ALTRE OPERE DI PROTEZ

**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - RISTRUTTURAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	46,00	-14	56	44,00


**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
<b>Attuatore</b>	Comune di San Giacomo degli Schiavoni (CB)	Geom. Vincenzo Gallina	Corso Umberto I°, 114
<b>Programmatore</b>	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 44.937,33

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	0,00	0,00	0,00
2012	28.240,36	0,00	28.240,36
2013	0,00	16.696,97	16.696,97
<b>Totali</b>	<b>28.240,36</b>	<b>16.696,97</b>	<b>44.937,33</b>

Avanzamento Spese (%): 62,84

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 44.937,33

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	42.685,70	N
2011	Privato	- Consorzio PEU 1	2.251,63	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP094PU  
**C.U.P.:** D96I11000060008  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 34 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	35	20,00	-14	44	57,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di San Giovanni in Galdo (CB)	Geom. Giovanni Piuanno	Via Marconi n.29 - San Giovanni in Galdo (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		


Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 163.017,08

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	93.053,76	69.963,32	163.017,08
<b>Totali</b>	<b>93.053,76</b>	<b>69.963,32</b>	<b>163.017,08</b>

Avanzamento Spese (%): 57,08

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 163.218,82

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	161.176,94	N
2012	Privato	. - Proprietari del PEU n.34	2.041,88	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro): 201,74

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------





2013	Privato	2,52
2013	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	199,22

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP095PR  
**C.U.P.:** D33F11000080001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 53 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	52	17,00	-15	0	39,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di San Martino in Pensilis (CB)	Geom. Luigi Garofalo	Via Croce n.34 - San Martino in Pensilis (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 386.481,84

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	293.930,53	0,00	293.930,53
2013	0,00	92.551,31	92.551,31
<b>Totali</b>	<b>293.930,53</b>	<b>92.551,31</b>	<b>386.481,84</b>

Avanzamento Spese (%): 76,05

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 386.481,84

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	386.481,84	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



*[Handwritten signature]*



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP095PR  
**C.U.P.:** D33F11000080001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 53 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
**Localizzazione:**

**Versione del:** 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	52	17,00	-15	0	39,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di San Martino in Pensilis (CB)	Geom. Luigi Garofalo	Via Croce n.34 - San Martino in Pensilis (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				




### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 386.481,84

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	293.930,53	0,00	293.930,53
2013	0,00	92.551,31	92.551,31
<b>Totali</b>	<b>293.930,53</b>	<b>92.551,31</b>	<b>386.481,84</b>

Avanzamento Spese (%): 76,05

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 386.481,84

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	386.481,84	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP096PR **Versione del:** 31/10/2013  
**C.U.P.:** C29J11000350002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 19  
**Settore Progetto:** OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA - OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'AR  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TAVENNA

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	55	13,00	-14	44	44,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Tavenna (CB)	Geom. Angelo D'Amato	Viale Regina Elena 8/A - Tavenna (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 387.061,67

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
2016	0,00	87.061,67	87.061,67
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>387.061,67</b>	<b>387.061,67</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 387.061,67

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2008	Privato	. - Proprietario PES 19	175.371,48	N
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	211.690,19	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP097PR  
**C.U.P.:** D43F11000070001  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	0,00	-14	31	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
<b>Attuatore</b>	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB)	Ing. Francesco Del Greco	Via San Giovanni, 10 - 86028 Torella del Sannio (CB)
<b>Programmatore</b>	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 253.235,93

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	0,00	0,00	0,00
2012	117.557,15	0,00	117.557,15
2013	83.234,83	52.443,95	135.678,78
<b>Totali</b>	<b>200.791,98</b>	<b>52.443,95</b>	<b>253.235,93</b>

Avanzamento Spese (%): 79,29

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 253.235,93

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	253.235,93	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):



Anno      Tipo Finanziamento      Importo

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP098PR  
**C.U.P.:** D48B11000080002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 20 Sp 4  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	0,00	-14	31	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB)	Ing. Francesco Del Greco	Via San Giovanni, 10 - 86028 Torella del Sannio (CB)
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 779.308,23

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	0,00	0,00	0,00
2012	77.930,80	0,00	77.930,80
2013	143.694,26	457.683,17	601.377,43
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totali</b>	<b>221.625,06</b>	<b>557.683,17</b>	<b>779.308,23</b>

Avanzamento Spese (%): 28,44

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 779.308,23

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	779.308,23	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



*[Handwritten signature]*



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP099PU  
**C.U.P.:** D43F12000160002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 21 Sp 1  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	0,00	-14	31	0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (CB)	Ing. Francesco Del Greco	Via San giovanni n. 10
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2013	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	39.946,11

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

### A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

### C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

### D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

### E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

### Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP100PU  
**C.U.P.:** E53F10000050002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 36 Sp 3  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE  
**Localizzazione:**

Versione del: 31/10/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TORO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	34	14,00	-14	46	2,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	COMUNE DI TORO (CB)	Ing. Salvatore Manocchio	Viale S. Francesco 112 - 86018 Toro
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Studio di fattibilità

**B. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 533.032,70

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	38.419,67	463.805,71	502.225,38
2014	0,00	30.807,32	30.807,32
<b>Totali</b>	<b>38.419,67</b>	<b>494.613,03</b>	<b>533.032,70</b>

Avanzamento Spese (%): 7,21

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 533.032,70

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	533.032,70	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

#### C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------



**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP101PR  
**C.U.P.:** B67J12000120003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 9.200  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	26,00	-14	36	46,00

**Responsabili Progetto:**

	<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Attuatore</b>		Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Via Torretta, 6
<b>Programmatore</b>		REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 91.668,71

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	65.706,87	15.961,84	81.668,71
2014	0,00	5.000,00	5.000,00
2015	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totali</b>	<b>65.706,87</b>	<b>25.961,84</b>	<b>91.668,71</b>

Avanzamento Spese (%): 71,68

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 91.668,71

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	91.668,71	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP102PR  
**C.U.P.:** B67J12000130003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 16.12  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	7,00	-14	36	53,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			


C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 98.445,30

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	70.564,53	6.970,20	77.534,73
2014	0,00	13.940,40	13.940,40
2015	0,00	6.970,17	6.970,17
<b>Totali</b>	<b>70.564,53</b>	<b>27.880,77</b>	<b>98.445,30</b>

Avanzamento Spese (%): 71,68

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 98.445,30

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	98.445,30	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------

**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP103PR  
**C.U.P.:** B67J12000140003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 14.264  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	0,00	-14	35	23,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
<b>Attuatore</b>	Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
<b>Programmatore</b>	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**



**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:** Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						
Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Approvazioni						

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 85.866,57

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8.586,66	38.418,46	47.005,12
2014	0,00	30.000,00	30.000,00
2015	0,00	8.861,45	8.861,45
<b>Totali</b>	<b>8.586,66</b>	<b>77.279,91</b>	<b>85.866,57</b>

Avanzamento Spese (%): 10,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 85.866,57

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	85.866,57	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP104PR  
**C.U.P.:** B67J12000150003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 34.33.00  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	39,00	-14	36	27,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale:

Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 133.087,56

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	95.478,76	14.521,24	110.000,00
2014	0,00	20.000,00	20.000,00
2015	0,00	3.087,56	3.087,56
<b>Totali</b>	<b>95.478,76</b>	<b>37.608,80</b>	<b>133.087,56</b>

Avanzamento Spese (%): 71,74

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 133.087,56

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	133.087,56	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP105PR  
**C.U.P.:** B67J12000160003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 56.442  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	30,00	-14	32	51,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**





## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



### 3 - PIANO ECONOMICO

**Costo Complessivo (Euro): 165.554,37**

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	50.000,00	50.000,00
2014	0,00	50.000,00	50.000,00
2015	0,00	50.000,00	50.000,00
2016	0,00	15.554,37	15.554,37
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>165.554,37</b>	<b>165.554,37</b>

**Avanzamento Spese (%): 0,00**

### 4 - PIANO FINANZIARIO

**Totale Finanziamento (Euro): 165.554,37**

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	165.554,37	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati


Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP106PR  
**C.U.P.:** B67J12000170003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 54.11.12  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	51	24,00	-14	31	57,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Concessione finanziamento

B. Iter Procedurale: Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 121.084,36

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	15.562,95	15.562,95
2014	0,00	30.000,00	30.000,00
2015	0,00	30.000,00	30.000,00
2016	0,00	45.521,41	45.521,41
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>121.084,36</b>	<b>121.084,36</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 123.084,36

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	118.223,09	N
2011	Privato	- Titolare PES 54.11.12	4.861,27	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**Codice Progetto:** MOS3.EP107PU  
**C.U.P.:** B63F13000110002  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 59 Sp 4  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

**Versione del:** 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	55,00	-14	33	6,00

**Responsabili Progetto:**

	Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore		Comune di Trivento (CB)	ing. Rosita Levrieri	via Torretta 6
Programmatore		REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità						
Progettazione Preliminare						
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva						
Esecuzione Lavori						
Collaudo						
Chiusura Intervento						
Funzionalità						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva		

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 513.232,40

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	20.000,00	20.000,00
2014	0,00	230.000,00	230.000,00
2015	0,00	150.000,00	150.000,00
2016	0,00	113.232,40	113.232,40
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>513.232,40</b>	<b>513.232,40</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 513.232,40

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	513.232,40	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------





**C. Economie**

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

**6 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	-------------------	------

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

**Note Metodologiche**

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP108PR  
**C.U.P.:** B67J12000190003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 16.116.2  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	47	37,00	-14	36	51,00

Responsabili Progetto:

	Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore		Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
Programmatore		REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento  
**Criticità Finanziaria:**  
**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			

**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
-	-				





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 107.844,40

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	25.000,00	25.000,00
2014	0,00	30.000,00	30.000,00
2015	0,00	40.796,89	40.796,89
2016	0,00	12.047,51	12.047,51
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>107.844,40</b>	<b>107.844,40</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 107.844,40

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2011	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	105.796,89	N
2011	Privato	- Titolare PES 16.116.2	2.047,51	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



**Intesa:** MOLISE  
**Strumento:** Accordo di Programma Quadro - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo  
**Responsabile Strumento:** Direttore Agenzia Regionale di Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** MOS3.EP109PR  
**C.U.P.:** B67J12000200003  
**Titolo Progetto:** lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 2.57  
**Settore Progetto:** OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE - RICOSTRUZIONI PER CALAMITA' NATURALI  
**Tipo Progetto:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 31/10/2013

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	17,00	-14	34	13,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Comune di Trivento (CB)	Ing. Rosita Levrieri	Corso Umberto I°, 114
Programmatore	REGIONE MOLISE		

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

**2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO**

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

Concessione finanziamento

**B. Iter Procedurale:** Aiuti a Individui

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Concessione finanziamento						
Esecuzione investimenti						
Chiusura intervento						

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni	Data Approvazione		Data Approvazione		Soggetto Competente	Note
	Prevista		Effettiva			


**C. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

- -



*[Handwritten signature]*





### 3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 448.832,33

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
2016	0,00	148.832,33	148.832,33
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>448.832,33</b>	<b>448.832,33</b>

Avanzamento Spese (%): 0,00

### 4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 448.832,33

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	211.643,07	N
2012	Privato	- Titolare PES 2.57	237.189,26	N

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

#### A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	-------------------	------

#### B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	-------------------	-----------------------	------------------------------	------



C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Volume oggetto di intervento (mc)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Occupazione creata/N. giornate (N)	0,00			
Occupazione creata (NUnità)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.