



**Commissario Straordinario Delegato per la  
realizzazione degli interventi di mitigazione del  
rischio idrogeologico per la Regione Molise**



D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

**DECRETO DEL COMMISSARIO**

**Delibera CIPE 8/2012**

N. 005/2021/**CIPE8**

del 4/02/2021

<b>Oggetto:</b>	Delibera CIPE n. 8/2012 Comune di Acquaviva d'Isernia Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant'Ovino
<b>Decreto di finanziamento:</b>	Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 273/COM del 02/05/2014
<b>Codice ReNDiS:</b>	IS055A/10
<b>Codice SGP:</b>	MO3BIS055A/10
<b>CUP:</b>	I14B13000180002
<b>Importo intervento:</b>	€ 400.000,00
<b>Importo totale richiesto:</b>	€ 354.890,74
<b>Importo già liquidato:</b>	€ 290.857,28
<b>Importo da liquidare con il presente provvedimento:</b>	<b>€ 64.033,46</b>
<b>Accantonamento 3%:</b>	€ 12.000,00

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTA** l'istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 17000 del 01/02/2021, contenente lo schema di decreto di liquidazione;
- VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;
- VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il suddetto Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");



- VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno” che a valle dell’Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 “Attuatori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;
- VISTO** che, nell’ambito degli interventi elencati nell’Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l’intervento individuato con il codice Rendis **IS055A/10** denominato: **“Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant’Ovino”** nel Comune di **Acquaviva d’Isernia** per un importo complessivo di **€ 400.000,00**;
- VISTO** l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone *“Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale”*;
- CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all’entrata in vigore del decreto stesso, *“i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni”*;
- PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente, Presidente arch. Paolo di Laura Frattura;
- CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F. 97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 28, del 18/10/2018 con il quale l’Ing. Massimo Pillarella, Direttore di Dipartimento della Regione Molise, è stato nominato quale soggetto attuatore per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 13.02.2019 di composizione della struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012 e ad ulteriori attività rientranti in Accordi di Programma in corso di stipulazione in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, a qualunque titolo attivati;
- VISTO** il **Decreto Commissariale n. 273/COM del 02/05/2014** con il quale è stato concesso il finanziamento relativo ai lavori di **“Completamento della sistemazione dei dissesti idrogeologici in località Vallone della Fonte, Fucile e Sant’Ovino”** per l’importo complessivo di



€ 400.000,00 ripartito come di seguito:

<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a	Importo		
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	261.224,21
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.704,70
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>268.928,91</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	euro	2.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti 0,0% di A.a1 + A.a2 - Art.16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006	euro	11,28
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	22.933,80
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	euro	15.814,88
b7	Competenze per collaudi	euro	4.966,62
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	6.928,82
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	5.378,58
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	euro	20.826,57
b11	Competenze Tecniche RUP, supporti al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo progettazione, RUP e supporti al RUP - Art.92 comma 7/bis	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)		12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	-
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	IVA di A.a1	euro	26.122,42
b18	IVA di A.a2	euro	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	euro	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	euro	11.514,75
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>131.071,09</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

**PRESO ATTO  
CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 6 del 23/05/2014 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta "NR Genio Civile" con sede in Acquaviva d'Isernia, per l'importo complessivo di € 246.228,52 al netto del ribasso d'asta del 8,69%, di cui € 238.523,82 per lavori e € 7.704,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Comune di Acquaviva d'Isernia con Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 12 del 16/07/2015, ha rideterminato il nuovo quadro economico a seguito di gara come di seguito riportato:



<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a	Importo		
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	238.523,82
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.704,70
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>246.228,52</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	euro	2.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Imprevisti 0,0% di A.a1 + A.a2 - Art.16 comma 4/d D.Lgs. 163/2006	euro	11,28
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	22.933,80
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	euro	15.814,88
b7	Competenze per collaudi	euro	4.966,62
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	6.928,82
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	5.378,56
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	euro	20.826,57
b11	Competenze Tecniche RUP, supporti al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo progettazione, RUP e supporti al RUP - Art.92 comma 7/bis	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)		12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	3.000,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	IVA di A.a1	euro	23.852,38
b18	IVA di A.a2	euro	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	euro	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	euro	11.514,75
b21	Economie di gara	euro	21.970,45
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>153.771,48</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 11/06/2014 n. 2 di Rep.;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 14 settembre 2015 e sono in fase di esecuzione;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Acquaviva d'Isernia, n. 19 del 04/05/2019 è stata approvata una perizia di variante, rientrante nel 5% dell'importo contrattuale, che presenta il seguente quadro economico:



<b>A) Lavori a misura</b>			
A.a	Importo		
A.a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni come da computo metrico estimativo	euro	249.192,76
A.a2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	euro	7.704,70
A.a3	Competenze progettazione definitiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
A.a4	Competenze progettazione esecutiva (solo in caso di appalto integrato)	euro	-
<b>A.b</b>	<b>Importo totale</b>	<b>Euro</b>	<b>256.897,46</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	euro	-
b2	Rilievi e indagini in fase di esecuzione (indagini geologiche)	euro	2.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	euro	-
b4	Bonifico ordigno bellico	euro	11.074,92
b5	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili	euro	12.512,88
b6	Competenze per progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva, sicurezza in fase di prog.)	euro	15.814,88
b7	Competenze per collaudi	euro	4.966,62
b8	Competenze studio geologico e/o relazioni specialistiche	euro	6.928,82
b9	Incentivi ex art.18 (2% di A.b) – Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	euro	
b10	Competenze Tecniche D.L., Misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione	euro	20.826,57
b11	Competenze Tecniche RUP, supporti al RUP e CSE	euro	-
b12	Stima assicurazione gruppo progettazione, RUP e supporti al RUP - Art.92 comma 7/bis	euro	-
b13	Compensi per Commissario e spese per struttura Commissariale (3% valore intervento come da APQ)		12.000,00
b14	Spese generali per attività tecnico-amministrative	euro	7.700,00
b15	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ove previste nel CSA	euro	-
b16	Spese per pubblicità e gara	euro	-
b17	IVA di A.a1	euro	24.919,28
b18	IVA di A.a2	euro	770,47
b19	CNPAIA di b6, b7, b8, b10 (2% di b8 CNPAIA geologi) + (4% di b6+b7 e b10 CNPAIA ingegneri)	euro	1.802,90
b20	IVA di b2, b6, b7, b8, b10	euro	11.514,75
b21	Economie di gara	euro	10.270,45
<b>Totale somme a disposizione:</b>		<b>Euro</b>	<b>143.102,54</b>
<b>TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- le procedure di affidamento e di gara sono state espletate dall'Ente Attuatore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per quanto applicabile, così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

#### **PRESO ATTO**

altresi della regolarità delle procedure espletate dal Comune di **Acquaviva d'Isernia** in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso, in particolare:

- che l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sono stati operati dal RUP con Determinazione n. 2 del 20/02/2013 e validati con decreto di concessione n. 273/COM del 02/05/2014 dell'allora Commissario dott. Aldo Cosentino;
- che le procedure di gara sono state approvate con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 3 del 07/03/2014 facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;



**ACCERTATA** quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Acquaviva d'Isernia in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

**ACCERTATO** che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Acquaviva d'Isernia, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 290.857,28** i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 17 del 28/11/2014 di liquidazione dell'anticipazione, I SAL e Competenze tecniche per un importo complessivo di € 161.914,29;
- Decreto Commissariale n. 11 del 10/05/2016 di liquidazione II SAL e competenze tecniche per un importo complessivo di € 105.355,19;
- Decreto Commissariale n. 20 del 31/12/2019 di liquidazione relativa agli Espropri e di bonifica ordigno bellico per un importo complessivo di € 23.587,80;

**TENUTO CONTO** dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 12.000,00;

**VISTA** la richiesta avanzata dal Comune di **Acquaviva d'Isernia** in data 21/05/2020 prot. n° 1132, acquisita al protocollo generale della Regione Molise in data 25/05/2020 al n° 81793, di erogazione dell'importo complessivo di € 64.033,46, relativo alle spese di seguito riportate:

IV^ RATA	Importo	Cassa	Gest. Separata	IVA	Somma
III SAL	58.212,24			5.821,22	64.033,46
<b>TOTALE IV^ RATA</b>					<b>64.033,46</b>

**PRESO ATTO** della documentazione allegata alle predette richieste e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

**VISTA** la disponibilità della somma di **€ 64.033,46** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ACCERTATA** la regolarità degli atti

#### DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 64.033,46** per la liquidazione relativa ai lavori eseguiti al III^ SAL;
- 3) di autorizzare all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di **Acquaviva d'Isernia** dell'importo complessivo di **€ 64.033,46** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN **IT46 A010 0003 2454 1130 0 304470** prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di provvedere all'inserimento dei dati nel sistema ReNDIS ai fini del monitoraggio per quanto di interesse del MATTM;
- 5) di notificare il presente provvedimento al Comune di **Acquaviva d'Isernia** per i successivi adempimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione agli Uffici del Soggetto Attuatore di tutti i mandati effettuati a seguito della seguente liquidazione entro 60 giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse;
- 6) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 7) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;



- 
- 8) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
*Dott. Donato TOMA*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82*