



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



Regione Molise

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro

“Edifici di culto e immobili annessi”

ALLEGATO 1c

***SCHEDE DI MONITORAGGIO
SISTEMA GESTIONE PROGETTI***

g

Roma, 10 luglio 2013



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC01
C.U.P.: F49C12000090001
Titolo Progetto: Lavori di completamento - Cappella della Madonna del Carmine in Petrella Tifernina
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	41	0,00	-14	42	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :	Responsabile	Indirizzo
---	--------------	-----------

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
REGIONE MOLISE		

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
Parrocchia San Giorgio Martire - Petrella Tifernina	Ing. Enzo Palermo (RUP)	Via Garibaldi, 48 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		01/06/2011		27/06/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire	
Esecuzione Lavori	S		20/10/2011		13/12/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire	
Collaudo	S		13/01/2012		13/01/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire	
Chiusura Intervento	S		05/06/2012		05/06/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire	
Funzionalità	S		20/02/2012		20/02/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
ZE10268569 - Lavori di completamento - Cappella della Madonna del Carmine in Petrella Tifemina	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	03/10/2011	03/10/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire - Petrella Tifemina	
	402 - Invito a presentare le Offerte	10/10/2011	10/10/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire - Petrella Tifemina	



403 - Acquisizione Offerte	23/10/2011	23/10/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire - Petrella Tifemina
404 - Aggiudicazione Provvisoria	24/10/2011	24/10/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire - Petrella Tifemina
405 - Aggiudicazione Definitiva	15/11/2011	15/11/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire - Petrella Tifemina
406 - Stipula Contratto	16/11/2011	16/11/2011	Parrocchia S. Giorgio Martire - Petrella Tifemina

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 42.200,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2011	42.200,00	0,00	42.200,00

Avanzamento Spese (%): 100,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 42.200,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	42.200,00

Totale Valore (Euro): 42.200,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	42.200,00

Utente SGPQ: sgp

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	42.200,00	
Data: 16/11/2011	Importo (Euro):	30.456,99	Note: Lavori contrattualizzati (IVA compresa) - Contratto di appalto rep. n. 1
Data: 16/11/2011	Importo (Euro):	11.743,01	Note: Spese Tecniche (IVA e CASSA comprese) Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, RUP e Contabilità Lavori, Collaudatore
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	42.200,00	
Data: 02/05/2012	Importo (Euro):	30.456,99	Note: Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 9 - Ditta Bagnoli Mario - Lavori SAL Finale.
Data: 02/05/2012	Importo (Euro):	1.141,81	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 9 - Ing. Enzo Palermo - Mansioni di Responsabile del Procedimento, Responsabile dei lavori ed Attività esterne di supporto (art. 9 e 10 DPR n. 270/2010)
Data: 02/05/2012	Importo (Euro):	2.080,00	Note: Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 4 - Geom. Giampiero Padulo - competenze professionali per progettazione, misure e contabilità
Data: 02/05/2012	Importo (Euro):	5.397,60	Note: Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 3 - Geom. Nicola Marinelli - competenze professionali per progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, misure e contabilità
Data: 05/06/2012	Importo (Euro):	1.587,60	Note: Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 2 - Arch. Frate - competenze professionali per collaudo
Data: 05/06/2012	Importo (Euro):	216,00	Note: Mandato di pagamento n. 6 - R.A. Modello F24 Fattura n. 9 Ing. Enzo Palermo
Data: 05/06/2012	Importo (Euro):	1.020,00	Note: Mandato di pagamento n. 7 - R.A. Modello F24 Fattura n. 3 - Geom. Nicola Marinelli
Data: 05/06/2012	Importo (Euro):	300,00	Note: Mandato di pagamento n. 8 - R.A. Modello F24 Fattura n. 2 - Arch. Frate
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: n.d.	Importo Totale (Euro):		Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori

Data Sal: 13/07/2012 Importo (Euro): 27.688,17 Note:



SR

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	50,00	0,00	50,00	50,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	80,00	0,00	80,00	80,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC02
C.U.P.: G74G12000030001
Titolo Progetto: Lavori di demolizione e ricostruzione del Campanile II ed ultimo Stralcio - Chiesa di Santa Maria Ester
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO
Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE

Versione del: 30/06/2013

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	52	0,00	-14	45	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Santa Maria Ester - Acquaviva Collecroce
Ing. Enzo Palermo (RUP)
[Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:



Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		18/06/2011		18/08/2011	Parrocchia Santa Maria Ester	
Esecuzione Lavori	S		04/09/2012	04/03/2013		Parrocchia Santa Maria Ester	
Collaudo	S	04/04/2013		04/06/2013			
Chiusura Intervento	S	04/07/2013		04/07/2013			
Funzionalità	S	04/08/2013		04/08/2013			

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4436873F69 - Lavori di demolizione e ricostruzione del Campanile II ed ultimo Stralcio	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	10/07/2012	10/07/2012	Parrocchia S. Maria Ester	
	402 - Invito a presentare le Offerte	17/07/2012	17/07/2012	Parrocchia S. Maria Ester	
	403 - Acquisizione Offerte	03/08/2012	03/08/2012	Parrocchia S. Maria Ester	
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	04/08/2012	04/08/2012	Parrocchia S. Maria Ester	



405 - Aggiudicazione Definitiva	17/10/2012	17/10/2012	Parrocchia S. Maria Ester
406 - Stipula Contratto	18/10/2012	18/10/2012	Parrocchia S. Maria Ester

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 291.811,79

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	144.602,80	0,00	144.602,80
2013	0,00	147.208,99	147.208,99

Avanzamento Spese (%): 49,55

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 295.599,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	295.599,00

Totale Valore (Euro): 291.811,79

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	291.811,79

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 18/10/2012

Data: 18/10/2012

Importo Totale (Euro): 287.718,46

Importo (Euro): 60.000,00

Importo (Euro): 173.047,27

Note: Forniture metalliche cuspidi (IVA compresa)

Note: Lavori (comprensivi ddi IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep n. 1

Data:	18/10/2012	Importo (Euro):	54.671,19	Note:	Spese Tecniche (comprehensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	144.602,80		
Data:	19/12/2012	Importo (Euro):	93.060,00	Note:	Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 8 - CAMAR srl - Lavori 1° SAL
Data:	19/12/2012	Importo (Euro):	13.230,00	Note:	Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 11 - Arch. Gabriele Caterina - competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - acconto
Data:	19/12/2012	Importo (Euro):	13.230,00	Note:	Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 18 - Ing. Ferdinando Fusco - competenze professionali per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza - acconto
Data:	19/12/2012	Importo (Euro):	4.762,80	Note:	Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 43 - Ing. Enzo Palermo - mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	19/12/2012	Importo (Euro):	14.520,00	Note:	Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 286 - Brevetti Giannattasio sas - forniture e posa in opera di incastellatura per contenimento campane zincate a caldo (somme a disposizione)
Data:	10/01/2013	Importo (Euro):	2.400,00	Note:	Mandato di pagamento n. 6 - R.A. Modello F24 Fattura n. 11 Arch. Gabriele Caterina
Data:	10/01/2013	Importo (Euro):	2.500,00	Note:	Mandato di pagamento n. 7 - R.A. Modello F24 Fattura n. 18 Ing. Ferdinando Fusco
Data:	10/01/2013	Importo (Euro):	900,00	Note:	Mandato di pagamento n. 8 - R.A. Modello F24 Fattura n. 43 Ing. Enzo Plermo
C. Economie		Importo Totale (Euro):	3.787,21		
Fonte:	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	3787,21	Note:	

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	07/11/2012	Importo (Euro):	84.600,00	Note:
-----------	------------	-----------------	-----------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione Indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	250,00	0,00	0,00	122,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	590,00	0,00	0,00	290,00

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC03
C.U.P.: E19C12000180001
Titolo Progetto: Intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico, Il lotto - Chiesa di Santa Maria delle Grazie (P.E.U. 19B05 SP01)
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	BONEFRO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	0,00	-14	56	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Santa Maria delle Rose - Bonefro (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) [Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		17/07/2010		19/09/2010	Parrocchia S. Maria delle Rose	
Esecuzione Lavori	S		02/08/2012	02/03/2013		Parrocchia S. Maria delle Rose	
Collaudo	S	02/03/2013		02/05/2013		Parrocchia S. Maria delle Rose	
Chiusura Intervento	S	02/06/2013		02/06/2013		Parrocchia S. Maria delle Rose	
Funzionalità	S	02/07/2013		02/07/2013		Parrocchia S. Maria delle Rose	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
0403650E80 - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa S. Maria delle Rose	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	08/06/2012	08/06/2012	Parrocchia S. Maria delle Rose	
	402 - Invito a presentare le Offerte	15/06/2012	15/06/2012	Parrocchia S. Maria delle Rose	
	403 - Acquisizione Offerte	30/06/2012	30/06/2012	Parrocchia S. Maria delle Rose	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2012	01/07/2012	Parrocchia S. Maria delle Rose
405 - Aggiudicazione Definitiva	02/08/2012	02/08/2012	Parrocchia S. Maria delle Rose
406 - Stipula Contratto	02/08/2012	02/08/2012	Parrocchia S. Maria delle Rose

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 399.874,82

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	130.797,86	0,00	130.797,86
2013	0,00	269.076,96	269.076,96

Avanzamento Spese (%): 32,71

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 408.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	408.000,00

Totale Valore (Euro): 399.874,82

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	399.874,82

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 02/08/2012

Importo Totale (Euro):	313.884,36
Importo (Euro):	236.161,20

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto rep. 1



Data:	02/08/2012	Importo (Euro):	77.723,16	Note:	Spese Tecniche (comprendive di IVA e cassa) progettazione, direzione dei lavori coordinatore della sicurezza, RUP, contabilità lavori e collaudatore
-------	------------	-----------------	-----------	-------	--

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 130.797,86

Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	45.010,13	Note:	Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 83 - Santoianni Antonio - Lavori al 1° SAL
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	5.826,02	Note:	Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 36 - Arch. Giuseppe A. Santoianni - onorario professionale per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	5.826,02	Note:	Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 33 - Ing. Antonio Di Biase - onorario professionale per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	5.826,02	Note:	Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 10 - Studio Tecnico PREA - onorario professionale per progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	5.826,03	Note:	Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 16 - Ing. Gianfranco Canu - onorario professionale per progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	29.480,00	Note:	Mandato di pagamento n. 6 - Fattura n. 107 - Aquapol Sud Est srl - installazione e posa in opera dispositivo Aquapol, mod. inka n. serie 26243
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	19.800,00	Note:	Mandato di pagamento n. 7 - Fattura n. 81 - Santoianni Antonio - Lavori a fattura (acconti restauri lignei)
Data:	22/01/2013	Importo (Euro):	8.800,00	Note:	Mandato di pagamento n. 8 - Fattura n. 82 - Santoianni Antonio - Lavori a fattura (acconto fornitura e posa in opera modanature base colonne)
Data:	15/02/2013	Importo (Euro):	1.100,91	Note:	Mandato di pagamento n. 10 - R.A. Modello F24 Fattura n. 33 Ing. Antonio Di Biase
Data:	15/02/2013	Importo (Euro):	1.100,91	Note:	Mandato di pagamento n. 11 - R.A. Modello F24 Fattura n. 10 Studio Tecnico PREA
Data:	15/02/2013	Importo (Euro):	1.100,91	Note:	Mandato di pagamento n. 12 - R.A. Modello F24 Fattura n. 16 Ing. Gianfranco Canu
Data:	15/02/2013	Importo (Euro):	1.100,91	Note:	Mandato di pagamento n. 9 - R.A. Modello F24 Fattura n. 36 Arch. Giuseppe A. Santoianni

C. Economie

Importo Totale (Euro): 8.125,18

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 8125,18

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:

Data Sal	20/11/2012	Importo (Euro):	40.918,30
----------	------------	-----------------	-----------

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	670,00	0,00	0,00	215,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	816,00	0,00	0,00	262,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC04
C.U.P.: G84G12000060001
Titolo Progetto: Lavori di consolidamento statico ed ampliamento, Il lotto - Santuario Diocesano della Difesa
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Versione del: 30/06/2013

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	17,00	-14	50	51,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Santuario Diocesano Madonna della Difesa di Casacalenda Ing. Enzo Palermo (RUP) Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		12/08/2010		12/10/2010	Santuario Diocesano Madonna della Difesa	
Esecuzione Lavori	S		20/01/2012		20/01/2013	Santuario Diocesano Madonna della Difesa	
Collaudo	S		20/01/2013	20/03/2013		Santuario Diocesano Madonna della Difesa	
Chiusura Intervento	S	20/04/2013		20/04/2013		Santuario Diocesano Madonna della Difesa	
Funzionalità	S	20/05/2013		20/05/2013		Santuario Diocesano Madonna della Difesa	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4425162F30 - Lavori di consolidamento statico ed ampliamento del santuario Diocesano della Difesa in Casacalenda	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/07/2012	05/07/2012	Santuario Diocesano Madonna Della Difesa	



Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica



Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

10 - Scheda Progetto: MOS1.EC

SGPQ - Sistema Gestione Progetti

402 - Invito a presentare le Offerte	12/07/2012	12/07/2012	Santuario Diocesano Madonna Della Difesa
403 - Acquisizione Offerte	26/07/2012	26/07/2012	Santuario Diocesano Madonna Della Difesa
404 - Aggiudicazione Provvisoria	27/07/2012	27/07/2012	Santuario Diocesano Madonna Della Difesa
405 - Aggiudicazione Definitiva	03/09/2012	03/09/2012	Santuario Diocesano Madonna Della Difesa
406 - Stipula Contratto	10/09/2012	10/09/2012	Santuario Diocesano Madonna Della Difesa

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 634.351,80

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	253.653,82	0,00	253.653,82
2013	0,00	380.697,98	380.697,98

Avanzamento Spese (%): 39,99

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 650.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	650.000,00

Totale Valore (Euro): 634.351,80

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	634.351,80

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	608.530,79	
Data:	10/09/2012	Importo (Euro):	501.371,31	Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto rep. n. 1
Data:	10/09/2012	Importo (Euro):	107.159,48	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP, contabilità Lavori e collaudatore
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	253.653,82	
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	2.400,00	Note: Mandato di pagamento n. 10 - R.A. Modello F24 Fattura n. 47 Geom. Giovanni Navarra
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	2.400,00	Note: Mandato di pagamento n. 11 - R.A. Modello F24 Fattura n. 5 Ing. Antonio Vincelli
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	1.700,00	Note: Mandato di pagamento n. 12 - R.A. Modello F24 Fattura n. 30 Ing. Enzo Palermo
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	120.347,17	Note: Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 22 - SIREs srl - lavori al 1° SAL
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	12.700,80	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 3 - Arch. Romina Bertazzi - progettazione, sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori al 1° SAL
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	12.700,80	Note: Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 28 - Ing. Roberto Di Cesare - Onorario per progettazione e direzione lavori
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	12.700,80	Note: Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 47 - Geom. Giovanni Navarra - acconto onorario professionale relativo alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	12.700,80	Note: Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 5 - Ing. Antonio Vincelli - competenze professionali per progettazione e direzione lavori
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	8.996,40	Note: Mandato di pagamento n. 6 - Fattura n. 30 - Ing. Enzo Palermo - mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	1.144,00	Note: Mandato di pagamento n. 7 - Fattura n. 15 - Geom. Giampiero Padulo - misure e contabilità 1° SAL
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	2.400,00	Note: Mandato di pagamento n. 8 - R.A. Modello F24 Fattura n. 3 Arch. Romina Bertazzi
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	2.400,00	Note: Mandato di pagamento n. 9 - R.A. Modello F24 Fattura n. 28 Ing. Roberto Di Cesare



Data:	09/01/2013	Importo (Euro):	58.764,05	Note:	Mandato di pagamento n. 13 - R.A. Modello F24 Fattura n. 31 - SIRES srl - Lavori 2° SAL
Data:	09/01/2013	Importo (Euro):	2.299,00	Note:	Mandato di pagamento n. 14 - R.A. Modello F24 Fattura n. 320 - DI GEO srl - Monitoraggio strutturale

C. Economie Importo Totale (Euro): 15.648,20

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 15648,2 Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	24/09/2012	Importo (Euro):	109.406,52	Note:
Data Sal:	12/12/2012	Importo (Euro):	53.421,86	Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	500,00	0,00	500,00	500,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC05
C.U.P.: G87J12000090002
Titolo Progetto: Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa S. Maria Maggiore
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RECUPERO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	17,00	-14	50	51,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardi Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Santa Maria Maggiore - Casacalenda (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) [Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		01/06/2011		01/08/2011	Parrocchia Santa Maria Maggiore	
Esecuzione Lavori	S		10/10/2012		10/02/2013	Parrocchia Santa Maria Maggiore	
Collaudo	S	10/03/2013		10/05/2013		Parrocchia Santa Maria Maggiore	
Chiusura Intervento	S	10/06/2013		10/06/2013		Parrocchia Santa Maria Maggiore	
Funzionalità	S	10/07/2013		10/07/2013		Parrocchia Santa Maria Maggiore	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4388998BB7 - Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico della Chiesa S. Maria Maggiore	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	23/06/2012	23/06/2012	Parrocchia S. Maria Maggiore	
	402 - Invito a presentare le Offerte	30/06/2012	30/06/2012	Parrocchia S. Maria Maggiore	
	403 - Acquisizione Offerte	16/07/2012	16/07/2012	Parrocchia S. Maria Maggiore	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	17/07/2012	17/07/2012	Parrocchia S. Maria Maggiore
405 - Aggiudicazione Definitiva	09/09/2012	09/09/2012	Parrocchia S. Maria Maggiore
406 - Stipula Contratto	10/09/2012	10/09/2012	Parrocchia S. Maria Maggiore

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 147.270,25

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	86.015,70	0,00	86.015,70
2013	0,00	61.254,55	61.254,55

Avanzamento Spese (%): 58,41

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 150.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	150.000,00

Totale Valore (Euro): 147.270,25

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	147.270,25

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 10/09/2012

Importo Totale (Euro):	143.995,00
Importo (Euro):	113.881,36

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1



Data:	10/09/2012	Importo (Euro):	30.113,64	Note:	Spese Tecniche (comprehensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	86.015,70		
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	65.730,50	Note:	Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 29 - EDILGEN srl - Lavori al 1° SAL
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	5.292,00	Note:	Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 107 - Arch. Rocco Peluso - Acconto per la progettazione, direzione lavori e contabilità
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	780,00	Note:	Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 21 - Geom. Giampiero Padulo - contabilità lavori
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	8.467,20	Note:	Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 51 - Geom. Giovanni Navarra - progettazione
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	2.646,00	Note:	Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 38 - Ing. Enzo Palermo - mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	16/01/2013	Importo (Euro):	500,00	Note:	Mandato di pagamento n. 08 - R.A. Modello F24 Fattura n. 38 Ing. Enzo Palermo
Data:	16/01/2013	Importo (Euro):	1.000,00	Note:	Mandato di pagamento n. 6 - R.A. Modello F24 Fattura n. 107 Arch. Rocco Peluso
Data:	16/01/2013	Importo (Euro):	1.600,00	Note:	Mandato di pagamento n. 7 - R.A. Modello F24 Fattura n. 51 Geom. Giovanni Navarra

C. Economie Importo Totale (Euro): 2.729,75

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 2729,75 Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 25/10/2012 Importo (Euro): 59.755,00 Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	70,00	0,00	70,00	70,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	300,00	0,00	300,00	300,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC06
C.U.P.: D94G12000010001
Titolo Progetto: Lavori di consolidamento e miglioramento sismico, I lotto - Chiesa di San Salvatore
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASALCIPRANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	35	0,00	-14	32	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia San Salvatore - Casalciprano (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) [Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		01/02/2012		01/04/2012	Parrocchia San Salvatore	
Esecuzione Lavori	S		15/01/2013	15/01/2014		Parrocchia San Salvatore	
Collaudo	S	15/01/2014		15/03/2014		Parrocchia San Salvatore	
Chiusura Intervento	S	15/04/2014		15/04/2014		Parrocchia San Salvatore	
Funzionalità	S	15/05/2014		15/05/2014		Parrocchia San Salvatore	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4437407817 - Lavori di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Salvatore	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	11/07/2012	11/07/2012	Parrocchia San Salvatore	
	402 - Invito a presentare le Offerte	18/07/2012	18/07/2012	Parrocchia San Salvatore	
	403 - Acquisizione Offerte	03/08/2012	03/08/2012	Parrocchia San Salvatore	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	04/08/2012	04/08/2012	Parrocchia San Salvatore
405 - Aggiudicazione Definitiva	23/11/2012	23/11/2012	Parrocchia San Salvatore
406 - Stipula Contratto	24/11/2012	24/11/2012	Parrocchia San Salvatore

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 856.173,37

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	800.000,00	800.000,00
2014	0,00	56.173,37	56.173,37

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 870.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	870.000,00

Totale Valore (Euro): 856.173,37

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	856.173,37

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 24/11/2012

Importo Totale (Euro):	688.104,23
Importo (Euro):	518.726,41

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1

Data: 24/11/2012

Importo (Euro): 169.377,82

Note: Spese Tecniche (comprehensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP, contabilità lavori, collaudatore e indagini, rilievi ed accertamenti strutturali

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

C. Economie

Importo Totale (Euro): 13.826,63

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 13826,63

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	415,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC07
C.U.P.: E29C08000070002
Titolo Progetto: Lavori di completamento II lotto - Chiesa di San Pietro in Vincoli
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	0,00	-16	44	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia San Pietro in Vincoli - Castellino del Biferno (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) Via Garibaldi, 48 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		12/08/2011		12/11/2011	Parrocchia San Pietro in Vincoli	
Esecuzione Lavori	S		09/07/2012	06/03/2013		Parrocchia San Pietro in Vincoli	
Collaudo	S	05/04/2013		05/06/2013		Parrocchia San Pietro in Vincoli	
Chiusura Intervento	S	05/07/2013		05/07/2013			
Funzionalità	S	05/08/2013		05/08/2013		Parrocchia San Pietro in Vincoli	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
423445921C - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa S. Pietro in Vincoli	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/05/2012	05/05/2012	Parrocchia S. Pietro in Vincoli	
	402 - Invito a presentare le Offerte	12/05/2012	12/05/2012	Parrocchia S. Pietro in Vincoli	
	403 - Acquisizione Offerte	29/05/2012	29/05/2012	Parrocchia S. Pietro in Vincoli	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2012	30/05/2012	Parrocchia S. Pietro in Vincoli
405 - Aggiudicazione Definitiva	13/06/2012	13/06/2012	Parrocchia S. Pietro in Vincoli
406 - Stipula Contratto	14/06/2012	14/06/2012	Parrocchia S. Pietro in Vincoli

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 431.505,51

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	246.852,60	0,00	246.852,60
2013	0,00	184.652,91	184.652,91

Avanzamento Spese (%): 57,21

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 440.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	440.000,00

Totale Valore (Euro): 431.505,51

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	431.505,51

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	414.240,03
Data: 14/06/2012	Importo (Euro):	334.245,49

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1



Data:	14/06/2012	Importo (Euro):	79.844,54	Note:	Spese tecniche (comprenditive di IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori
Data:	14/06/2012	Importo (Euro):	150,00	Note:	Tassa AVCP
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	246.852,60		
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	81.125,00	Note:	Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 89 - DB costruzioni srl - Lavori al 1° SAL
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	33.868,20	Note:	Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 16 - Arch. Giuseppe Mattia - Acconto n. 1 relativo alle prestazioni professionali per l'incarico di direzione lavori e responsabile della sicurezza
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	6.350,40	Note:	Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 23 - Ing. Enzo Palermo - mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	15/11/2012	Importo (Euro):	6.400,00	Note:	Mandato di pagamento n. 4 - R.A. Modello F24 Fattura n. 16 Arch. Giuseppe Mattia
Data:	15/11/2012	Importo (Euro):	1.200,00	Note:	Mandato di pagamento n. 5 - R.A. Modello F24 Fattura n. 23 Ing. Enzo Palermo
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	108.471,00	Note:	Mandato di pagamento n. 6 - Fattura n. 121 - DB costruzioni srl - Lavori al 2° SAL
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	6.350,40	Note:	Mandato di pagamento n. 7 - Fattura n. 21 - Arch. Giuseppe Mattia - Acconto n. 2 relativo alle prestazioni professionali per l'incarico di direzione dei lavori e responsabile della sicurezza
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	1.587,60	Note:	Mandato di pagamento n. 8 - Fattura n. 34 - Ing. Enzo Palermo - mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	10/12/2012	Importo (Euro):	300,00	Note:	Mandato di pagamento n. 10 - R.A. Modello F24 Fattura n. 34 Ing. Enzo Palermo
Data:	10/12/2012	Importo (Euro):	1.200,00	Note:	Mandato di pagamento n. 9 - R.A. Modello F24 Fattura n. 21 Arch. Giuseppe Mattia

C. Economie Importo Totale (Euro): 8.494,49

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 8494,49

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	24/06/2012	Importo (Euro):	73.750,00	Note:
Data Sal:	03/10/2012	Importo (Euro):	98.610,00	Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	480,00	0,00	0,00	270,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	880,00	0,00	0,00	493,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

M

Utente SGPQ: sgp



S

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC08
C.U.P.: I44G12000020001
Titolo Progetto: Lavori di consolidamento e miglioramento sismico, I lotto - Chiesa di San Salvatore
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	37	0,00	-14	33	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia San Salvatore - Castropignano (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		12/06/2011		12/08/2011	Parrocchia San Salvatore	
Esecuzione Lavori	S		26/09/2012	26/09/2013		Parrocchia San Salvatore	
Collaudo	S	26/09/2013		26/11/2013		Parrocchia San Salvatore	
Chiusura Intervento	S	26/12/2013		26/12/2013		Parrocchia San Salvatore	
Funzionalità	S	26/01/2014		26/01/2014		Parrocchia San Salvatore	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4426267F10 - Lavori di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Salvatore in Castropignano	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/07/2012	05/07/2012	Parrocchia San Salvatore	
	402 - Invito a presentare le Offerte	12/07/2012	12/07/2012	Parrocchia San Salvatore	
	403 - Acquisizione Offerte	29/07/2012	29/07/2012	Parrocchia San Salvatore	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2012	30/07/2012	Parrocchia San Salvatore
405 - Aggiudicazione Definitiva	02/10/2012	02/10/2012	Parrocchia San Salvatore
406 - Stipula Contratto	03/10/2012	03/10/2012	Parrocchia San Salvatore

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 856.450,55

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	272.398,98	0,00	272.398,98
2013	0,00	574.051,57	574.051,57
2014	0,00	10.000,00	10.000,00

Avanzamento Spese (%): 31,81

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 870.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	870.000,00

Totale Valore (Euro): 856.450,55

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	856.450,55

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 685.130,21

Data: 03/10/2012

Importo (Euro): 519.318,65

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1

Utente SGPQ: sgp

Data:	03/10/2012	Importo (Euro):	1.483,40	Note:	Spese di gara e pubblicità
Data:	03/10/2012	Importo (Euro):	164.328,16	Note:	Spese Tecniche (comprenditive di IVA e Cassa) progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza. RUP, contabilità lavori e collaudatore
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	272.198,98		
Data:	27/12/2012	Importo (Euro):	193.501,00	Note:	Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 36 - Impresa Edile iacobucci Giovanni - Lavori al 1° SAL
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	15.876,00	Note:	Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 21 - Arch. Marco Pasquale Ioffredi - Compenso e rimborso spese per incarico professionale di direzione lavori e responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	4.653,90	Note:	Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 18 - Geol. Rosario Filipponio - redazione della relazione geologica
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	1.283,40	Note:	Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 45 - Ing. Enzo Palermo - Mansione di responsabile del procedimento. Spese per gara, pubblicità e tassa AVCP
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	7.938,00	Note:	Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 46 - Ing. Enzo Palermo - Mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	2.080,00	Note:	Mandato di pagamento n. 6 - Fattura n. 22 - Geom. Giampiero Padulo - misure e contabilità lavori
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	29.810,00	Note:	Mandato di pagamento n. 7 - Fattura n. 121 - Aquapol Sud Est srl - Installazione e posa in opera di dispositivo Aquapol mod. Inka n. serie 26401
Data:	28/12/2012	Importo (Euro):	11.725,43	Note:	Mandato di pagamento n. 8 - Fattura n. 274 - DI GEO srl - Monitoraggio strutturale Chiesa
Data:	16/01/2013	Importo (Euro):	900,00	Note:	Mandato di pagamento n. 10 - R.A. Modello F24 Fattura n. 18 Geol. Rosario Filipponio
Data:	16/01/2013	Importo (Euro):	1.400,00	Note:	Mandato di pagamento n. 9 - R.A. Modello F24 Fattura n. 45 e n. 46 Ing. Enzo Palermo
Data:	21/01/2013	Importo (Euro):	3.031,25	Note:	Mandato di pagamento n. 11 - R.A. Modello F24 Fattura n. 21 Arch. Marco Pasquale Ioffredi

C. Economie

Importo Totale (Euro): 13.549,45

Fonte: Stato Fondo Area Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 13549,45

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 20/07/2012

Importo (Euro):

175.910,00

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	700,00	0,00	0,00	219,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.740,00	0,00	0,00	545,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC09
C.U.P.: E54G12000040001
Titolo Progetto: Lavori di riparazione con miglioramento sismico - Santuario Santa Maria della Libera
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
CERCEMAGGIORE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	28	0,00	-14	43	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:

REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:

Provincia S. Tommaso d'Aquino in Italia, dei Frati
Predicatori (Domenicani) di Cerce maggiore (CB)

Responsabile

Ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo

Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		13/09/2012		13/11/2012	Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia	
Esecuzione Lavori	S		15/01/2013	15/10/2013		Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia	
Collaudo	S	15/10/2013		15/01/2014		Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia	
Chiusura Intervento	S	15/02/2014		15/02/2014		Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia	
Funzionalità	S	15/03/2014		15/03/2014			

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
454835906 - Lavori di riparazione con miglioramento sismico del Santuario Santa Maria della Libera	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	08/09/2012	08/09/2012	Provincia San Tommaso D'Aquino in Italia	
	402 - Invito a presentare le Offerte	15/09/2012	15/09/2012	Provincia San Tommaso D'Aquino in Italia	

403 - Acquisizione Offerte	01/10/2012	01/10/2012	Provincia San Tommaso D'Aquino in Italia
404 - Aggiudicazione Provvisoria	02/10/2012	02/10/2012	Provincia San Tommaso D'Aquino in Italia
405 - Aggiudicazione Definitiva	11/11/2012	11/11/2012	Provincia San Tommaso D'Aquino in Italia
406 - Stipula Contratto	12/11/2012	12/11/2012	Provincia San Tommaso D'Aquino in Italia

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 541.463,13

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	30.000,00	506.463,13	536.463,13
2014	0,00	5.000,00	5.000,00

Avanzamento Spese (%): 5,54

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 550.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge 208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	550.000,00



Totale Valore (Euro): 541.463,13

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	541.463,13

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	496.429,63	
Data: 12/11/2012	Importo (Euro):	378.581,98	Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1
Data: 12/11/2012	Importo (Euro):	1.483,40	Note: Spese di gara e tasse AVCP
Data: 12/11/2012	Importo (Euro):	116.364,25	Note: Spese Tecniche (comprensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP, contabilità lavori e collaudatore
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
C. Economie	Importo Totale (Euro):	8.536,87	
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	8536,87	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	700,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			



D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC10
C.U.P.: C99C12000300001
Titolo Progetto: Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico, I stralcio - Chiesa Sant'Alfonso dei Liguori
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
COLLETORTO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	53,00	-14	58	12,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
Parrocchia San Giovanni Battista di Colletorto (CB)

Responsabile
Ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo
Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		01/03/2010		05/05/2010	Parrocchia San Giovanni Battista	
Esecuzione Lavori	S		01/02/2013	01/10/2013		Parrocchia San Giovanni Battista	
Collaudo	S	01/11/2013		01/01/2014		Parrocchia San Giovanni Battista	
Chiusura Intervento	S	01/02/2014		01/02/2014		Parrocchia San Giovanni Battista	
Funzionalità	S	01/03/2014		01/03/2014		Parrocchia San Giovanni Battista	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
47189221AO - Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico della Chiesa Sant'Alfonso dei Liguri	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	13/11/2012	13/11/2012	Parrocchia San Giovanni Battista	
	402 - Invito a presentare le Offerte	20/11/2012	20/11/2012	Parrocchia San Giovanni Battista	
	403 - Acquisizione Offerte	29/11/2012	29/11/2012	Parrocchia San Giovanni Battista	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/11/2012	30/11/2012	Parrocchia San Giovanni Battista
405 - Aggiudicazione Definitiva	06/12/2012	06/12/2012	Parrocchia San Giovanni Battista
406 - Stipula Contratto	05/02/2013	05/02/2013	Parrocchia San Giovanni Battista

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 296.273,91

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	30.000,00	256.273,91	286.273,91
2014	0,00	10.000,00	10.000,00

Avanzamento Spese (%): 10,13

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 299.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	299.000,00

Totale Valore (Euro): 296.273,91

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	296.273,91

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 246.552,78



Data: 05/02/2013	Importo (Euro): 59.234,58	Note: Consolidamento parete dx (Chiesa S. Giovanni) (IVA compresa)
Data: 05/02/2013	Importo (Euro): 123.966,57	Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1
Data: 05/02/2013	Importo (Euro): 63.351,63	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione lavori, Coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

C. Economie Importo Totale (Euro): 2.726,09

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 2726,09 Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	120,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	598,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC11
C.U.P.: J54G12000030001
Titolo Progetto: Lavori di restauro e consolidamento - Chiesa di San Sabino, P.E.U. 15 S.P. 01
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	GILDONE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	31	0,00	-14	44	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia di San Sabino M.V. di Gildone (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) Via Garibaldi, 48 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		14/06/2011		14/08/2011	Parrocchia di San Sabino M.V.	
Esecuzione Lavori	S		20/01/2013	20/07/2013		Parrocchia di San Sabino M.V.	
Collaudo	S	20/08/2013		20/10/2013		Parrocchia di San Sabino M.V.	
Chiusura Intervento	S	20/11/2013		20/11/2013		Parrocchia di San Sabino M.V.	
Funzionalità	S	20/12/2013		20/12/2013		Parrocchia di San Sabino M.V.	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4686607670 - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa San Sabino	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/11/2012	02/11/2012	Parrocchia San Sabino M.V.	
	402 - Invito a presentare le Offerte	08/11/2012	08/11/2012	Parrocchia San Sabino M.V.	
	403 - Acquisizione Offerte	26/11/2012	26/11/2012	Parrocchia San Sabino M.V.	





404 - Aggiudicazione Provvisoria	27/11/2012	27/11/2012	Parrocchia San Sabino M.V.
405 - Aggiudicazione Definitiva	17/02/2013	17/02/2013	Parrocchia San Sabino M.V.
406 - Stipula Contratto	18/02/2013	18/02/2013	Parrocchia San Sabino M.V.

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 422.715,09

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	47.248,50	0,00	47.248,50
2013	0,00	375.466,59	375.466,59

Avanzamento Spese (%): 11,18

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 430.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	430.000,00

Totale Valore (Euro): 422.715,09

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	422.715,09

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 18/02/2013

Data: 18/02/2013

Importo Totale (Euro): 409.573,19

Importo (Euro): 321.944,69

Importo (Euro): 1.293,45

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1

Note: Spese di gara e AVCP



Data:	18/02/2013	Importo (Euro):	86.335,05	Note:	Spese Tecniche (comprehensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	47.248,50		
Data:	21/12/2012	Importo (Euro):	19.051,20	Note:	Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 19 - Geom. Giovanni Del Balso - Progettazione
Data:	21/12/2012	Importo (Euro):	12.700,80	Note:	Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 18 - Arch. Giuliano Sammartino - Progettazione
Data:	21/12/2012	Importo (Euro):	7.938,00	Note:	Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 44 - Ing. Enzo Palermo - Mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data:	23/01/2013	Importo (Euro):	3.628,00	Note:	Mandato di pagamento n. 4 - R.A. Modello F24 Fattura n. 19 Geom. Giovanni Del Balso
Data:	23/01/2013	Importo (Euro):	2.418,50	Note:	Mandato di pagamento n. 5 - R.A. Modello F24 Fattura n. 18 Arch. Giuliano Sammartino
Data:	23/01/2013	Importo (Euro):	1.512,00	Note:	Mandato di pagamento n. 6 - R.A. Modello F24 Fattura n. 44 Ing. Enzo Palermo
C. Economie		Importo Totale (Euro):	7.284,91		
Fonte:	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	7284,91	Note:	

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi e progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	400,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	860,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC12
C.U.P.: E19C12000190001
Titolo Progetto: Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico - Chiesa San Francesco
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	48	0,00	-14	54	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia di San Pardo - Larino (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		17/05/2010		17/07/2010	Parrocchia di San Pardo	
Esecuzione Lavori	S	01/04/2013		01/04/2014		Parrocchia di San Pardo	
Collaudo	S	01/05/2014		01/07/2014		Parrocchia di San Pardo	
Chiusura Intervento	S	01/08/2014		01/08/2014		Parrocchia di San Pardo	
Funzionalità	S	01/09/2014		01/09/2014		Parrocchia di San Pardo	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

-

-



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 690.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	500.000,00	500.000,00
2014	0,00	190.000,00	190.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 690.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	690.000,00

Totale Valore (Euro): 690.000,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	690.000,00
n.d.	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: n.d.

Importo Totale (Euro):

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	350,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.380,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC13
C.U.P.: E24G12000060001
Titolo Progetto: Lavori di completamento della messa in sicurezza con miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
MONTAGANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	39	0,00	-14	40	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:

Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo - Montagano (CB)

Responsabile

Ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo

Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		15/07/2011		15/09/2011	Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo	
Esecuzione Lavori	S		09/10/2012	09/04/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo	
Collaudo	S	09/05/2013		09/07/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo	
Chiusura Intervento	S	09/08/2013		09/08/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo	
Funzionalità	S	09/09/2013		09/09/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4424831E0A - Lavori di messa in sicurezza con miglioramento sismico del campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/07/2012	05/07/2012	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo	



402 - Invito a presentare le Offerte	12/07/2012	12/07/2012	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo
403 - Acquisizione Offerte	26/07/2012	26/07/2012	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo
404 - Aggiudicazione Provvisoria	27/07/2012	27/07/2012	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo
405 - Aggiudicazione Definitiva	02/10/2012	02/10/2012	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo
406 - Stipula Contratto	03/10/2012	03/10/2012	Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 202.897,62

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	102.976,13	0,00	102.976,13
2013	0,00	99.921,49	99.921,49

Avanzamento Spese (%): 50,75

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 206.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	206.000,00



Totale Valore (Euro): 202.897,62

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	202.897,62

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	192.946,33	
Data: 03/10/2012	Importo (Euro):	147.643,93	Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1
Data: 03/10/2012	Importo (Euro):	45.302,40	Note: Spese Tecniche (comprensive di IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	102.976,13	
Data: 19/12/2012	Importo (Euro):	81.235,21	Note: Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 26 - Macchiarola srl - Lavori al 1° SAL
Data: 19/12/2012	Importo (Euro):	3.175,20	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 48 - Ing. Enzo Palermo - Mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (RUP ed attività di supporto art. 9, 10, 261 e 262 del D.P.R. n. 270/2010)
Data: 19/12/2012	Importo (Euro):	15.110,39	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 5 - Arch. Alberto Di Tommaso - Onorario per progettazione architettonica
Data: 19/12/2012	Importo (Euro):	2.855,33	Note: Mandato di pagamento n. 4 - R.A. Modello F24 Fattura n. 5 Arch. Alberto Di Tommaso
Data: 19/12/2012	Importo (Euro):	600,00	Note: Mandato di pagamento n. 5 - R.A. Modello F24 Fattura n. 48 Ing. Enzo Palermo
C. Economie	Importo Totale (Euro):	3.102,38	
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	3102,38	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:			
Data Sal: 19/11/2012	Importo (Euro):	73.850,19	Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	350,00	0,00	0,00	175,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	412,00	0,00	0,00	206,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Utente SGPQ: sgp 



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC14
C.U.P.: F34G12000020001
Titolo Progetto: Lavori di consolidamento - Chiesa di San Giorgio Martire
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
MONTECILFONE

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	0,00	-14	50	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:

REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:

Parrocchia San Giorgio Martire - Montecilfone (CB)

Responsabile

Ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo

Via Garibaldi, 48 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		05/01/2010		05/03/2010	Parrocchia San Giorgio Martire	
Esecuzione Lavori	S		26/11/2012	26/05/2013		Parrocchia San Giorgio Martire	
Collaudo	S	26/06/2013		26/08/2013		Parrocchia San Giorgio Martire	
Chiusura Intervento	S	26/09/2013		26/09/2013		Parrocchia San Giorgio Martire	
Funzionalità	S	26/10/2013		26/10/2013		Parrocchia San Giorgio Martire	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
454842A57 - Consolidamento torre campanaria della Chiesa di San Giorgio Martire in Motecifone	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	08/09/2012	08/09/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire	
	402 - Invito a presentare le Offerte	15/09/2012	15/09/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire	
	403 - Acquisizione Offerte	01/10/2012	01/10/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2012	02/12/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire
405 - Aggiudicazione Definitiva	12/12/2012	12/12/2012	Parrocchia S. Giorgio Martire
406 - Stipula Contratto	23/01/2013	23/01/2013	Parrocchia S. Giorgio Martire

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 227.566,46

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	227.566,46	227.566,46

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 230.800,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	230.800,00

Totale Valore (Euro): 227.566,46

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	227.566,46

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 23/01/2013

Importo Totale (Euro): 178.107,49

Importo (Euro): 132.805,09

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1

Data: 23/01/2013

Importo (Euro): 45.302,40

Note: Spese Tecniche (comprehensive ddi IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

C. Economie

Importo Totale (Euro): 3.233,54

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 3233,54

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	300,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	460,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

Utente SGPQ: sgp



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC15
C.U.P.: F54G12000030001
Titolo Progetto: Lavori di riparazione con miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria ad Nives
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTELONGO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	13,00	-14	57	15,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia di Santa Maria ad Nives - Montelongo (CB) Ing. Enzo Palermo (RUP) Via Garibaldi, 48 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		10/10/2007		10/12/2007	Parrocchia di Santa Maria ad Nives	
Esecuzione Lavori	S		28/10/2012	01/03/2013		Parrocchia di Santa Maria ad Nives	
Collaudo	S	29/03/2013		28/05/2013		Parrocchia di Santa Maria ad Nives	
Chiusura Intervento	S	28/06/2013		28/06/2013			
Funzionalità	S	28/07/2013		28/07/2013		Parrocchia di Santa Maria ad Nives	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4639271F86 - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa S. Maria ad Nives	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	08/07/2009	08/07/2009	Parrocchia di Santa Maria ad Nives	
	402 - Invito a presentare le Offerte	15/07/2009	15/07/2009	Parrocchia di Santa Maria ad Nives	
	403 - Acquisizione Offerte	30/07/2009	30/07/2009	Parrocchia di Santa Maria ad Nives	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	31/07/2009	31/07/2009	Parrocchia di Santa Maria ad Nives
405 - Aggiudicazione Definitiva	08/09/2009	08/09/2009	Parrocchia di Santa Maria ad Nives
406 - Stipula Contratto	09/09/2009	09/09/2009	Parrocchia di Santa Maria ad Nives

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 156.462,18

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	65.139,60	0,00	65.139,60
2013	0,00	91.322,58	91.322,58

Avanzamento Spese (%): 41,63

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 157.615,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	157.615,00

Totale Valore (Euro): 156.462,18

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	156.462,18

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 09/09/2009

Importo Totale (Euro): 135.610,17

Importo (Euro): 101.851,77

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri di sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1

Data: 09/09/2009 Importo (Euro): 33.758,40 Note: Spese tecniche (comprehensive di IVA e cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 65.139,60

Data: 20/12/2012	Importo (Euro): 43.965,20	Note: Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 12 - Impresa Edile Mancini Michele - Lavori al 1° SAL
Data: 20/12/2012	Importo (Euro): 8.467,20	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 24 - Arch. Antonio Di Nunzio - Progettazione e Direzione lavori (quota parte 1/2)
Data: 20/12/2012	Importo (Euro): 8.467,20	Note: Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. - Ing. Giuseppe manna - Progettazione e Direzione lavori
Data: 20/12/2012	Importo (Euro): 1.040,00	Note: Mandato di pagamento n. 4 - Fattura n. 24 - Geom. Giampiero Padulo - Misure e contabilità
Data: 20/12/2012	Importo (Euro): 1.600,00	Note: Mandato di pagamento n. 5 - R.A. Modello F24 Fattura n. 24 Arch. Antonio Di Nunzio
Data: 20/12/2012	Importo (Euro): 1.600,00	Note: Mandato di pagamento n. 6 - R.A. Modello F24 Fattura n. 9 Ing. Giuseppe Manna

C. Economie Importo Totale (Euro): 1.152,82

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 1152,82 Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 15/11/2012 Importo (Euro): 39.968,36 Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	250,00	0,00	0,00	103,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	315,00	0,00	0,00	130,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC16
C.U.P.: I84G12000070001
Titolo Progetto: Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	46	0,00	-14	55	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Santa Maria Assunta - Montorio nei Frentani (CB)
ing. Enzo Palermo (RUP)
[via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		27/08/2009		27/10/2009	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)	
Esecuzione Lavori	S		30/01/2013	30/01/2014		Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)	
Collaudo	S	30/01/2014		30/03/2014		Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)	
Chiusura Intervento	S	30/04/2014		30/04/2014		Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)	
Funzionalità	S	30/05/2014		30/05/2014		Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4491483904 - Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di Santa maria Assunta	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	03/08/2012	03/08/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)	



402 - Invito a presentare le Offerte	10/08/2012	10/08/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)
403 - Acquisizione Offerte	27/08/2012	27/08/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)
404 - Aggiudicazione Provvisoria	28/08/2012	28/08/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)
405 - Aggiudicazione Definitiva	15/01/2013	15/01/2013	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)
406 - Stipula Contratto	16/01/2013	16/01/2013	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani (CB)

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 736.863,61

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	700.000,00	700.000,00
2014	0,00	36.863,61	36.863,61

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 750.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	750.000,00



Totale Valore (Euro): 736.863,61

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	736.863,61

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	663.890,09	
Data: 16/01/2013	Importo (Euro):	519.502,95	Note: lavori (comprensivi di IVA e ONERI SICUREZZA) - Contratto di appalto in data 16/01/2013 rep. n°1
Data: 16/01/2013	Importo (Euro):	1.508,40	Note: Spese AVCP e gara
Data: 16/01/2013	Importo (Euro):	142.878,74	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP, contabilità lavori e collaudatore
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
C. Economie	Importo Totale (Euro):	13.136,39	
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	13136,39	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Studi o progettazioni (N)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	650,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC17
C.U.P.: D54G12000050001
Titolo Progetto: Lavori di consolidamento e miglioramento sismico - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
PIETRACATELLA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	35	0,00	-14	52	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:

REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:

Confraternita Santa Maria di Costantinopoli - Pietracatella
(CB)

Responsabile

ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo

via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		16/09/2012		16/11/2012	Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella	
Esecuzione Lavori	S	15/03/2013		15/09/2013		Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella	
Collaudo	S	15/10/2013		15/12/2013		Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella	
Chiusura Intervento	S	15/01/2014		15/01/2014		Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella	
Funzionalità	S	15/02/2014		15/02/2014		Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4835784731 - Lavori di consolidamento e miglioramento sismico della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	03/01/2013	03/01/2013	Confraternita Santa Maria di Costantinopoli	



402 - Invito a presentare le Offerte	10/01/2013	10/01/2013	Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella
403 - Acquisizione Offerte	21/01/2013	21/01/2013	Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella
404 - Aggiudicazione Provvisoria	22/01/2013	22/01/2013	Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella
405 - Aggiudicazione Definitiva	27/03/2013		Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella
406 - Stipula Contratto	28/03/2013		Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 495.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	490.000,00	490.000,00
2014	0,00	5.000,00	5.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 495.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	495.000,00

Totale Valore (Euro): 495.000,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	495.000,00
n.d.	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: n.d.	Importo Totale (Euro):	Note:
-------------	------------------------	-------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	600,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	990,00	0,00	0,00	0,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC18
C.U.P.: E89C12000080002
Titolo Progetto: Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PROVIDENTI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	43	0,00	-14	49	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Provvidenti (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		07/07/2011		07/09/2011	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)	
Esecuzione Lavori	S		18/07/2012	18/05/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)	
Collaudo	S	18/06/2013		18/08/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)	
Chiusura Intervento	S	18/09/2013		18/09/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)	
Funzionalità	S	18/10/2013		18/10/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4234598400 - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa Santa Maria Assunta in Provvidenti	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/05/2012	05/05/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)	



402 - Invito a presentare le Offerte	12/05/2012	12/05/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)
403 - Acquisizione Offerte	29/05/2012	29/05/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)
404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2012	30/05/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)
405 - Aggiudicazione Definitiva	24/06/2012	24/06/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)
406 - Stipula Contratto	25/06/2012	25/06/2012	Parrocchia Santa Maria Assunta di Provvidenti (CB)

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 434.321,02

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	187.847,41	0,00	187.847,41
2013	0,00	246.473,61	246.473,61

Avanzamento Spese (%): 43,25

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 445.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	445.000,00

[Handwritten signature]





Totale Valore (Euro): 434.321,02

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	434.321,02

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 421.506,23

Data: 25/06/2012	Importo (Euro): 324.322,35
------------------	----------------------------

Note: Lavori (comprensivi di IVA e ONERI di SICUREZZA) - Contratto di appalto in data 25/06/2012 rep. n°1

Data: 25/06/2012	Importo (Euro): 97.183,88
------------------	---------------------------

Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 187.847,41

Data: 22/10/2012	Importo (Euro): 6.350,40
------------------	--------------------------

Note: Fattura n° 15 - arch. Marco Pasquale Ioffredi - Compenso e rimborso spese per incarico di Direttore dei lavori

Data: 22/10/2012	Importo (Euro): 16.228,80
------------------	---------------------------

Note: Fattura n° 1/P - arch. Rocco Peluso - Progettazione e coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione

Data: 22/10/2012	Importo (Euro): 11.818,80
------------------	---------------------------

Note: Fattura n° 1/P - ing. Marcello Castrotaro - Progettazione, coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e Direttore operativo

Data: 22/10/2012	Importo (Euro): 4.161,81
------------------	--------------------------

Note: Fattura n° 4 - geom. Nicola Maiorano - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Data: 22/10/2012	Importo (Euro): 7.938,00
------------------	--------------------------

Note: Fattura n° 7/P - ing. Enzo Palermo - Mansioni di Responsabile del Procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n° 270/2010)

Data: 22/10/2012	Importo (Euro): 133.348,60
------------------	----------------------------

Note: fatture n° 1 - I.R.EDIL di Placidi Giovanna - Lavori di 1° SAL

Data: 16/11/2012	Importo (Euro): 1.200,00
------------------	--------------------------

Note: R.A. Modello F24 - Fattura n° 15 arch. Marco Pasquale Ioffredi

Data: 16/11/2012	Importo (Euro): 3.067,00
------------------	--------------------------

Note: R.A. Modello F24 - Fattura n° 1/P arch. Rocco Peluso

Data: 16/11/2012	Importo (Euro): 2.234,00
------------------	--------------------------

Note: R.A. Modello F24 - Fattura n° 1/P ing. Marcello Castrataro

Data: 16/11/2012	Importo (Euro): 1.500,00
------------------	--------------------------

Note: R.A. Modello F24 - Fattura n° 7/P ing. Enzo Palermo

C. Economie Importo Totale (Euro): 10.678,98

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro): 10678,98
---	---------------------------------

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 29/08/2012 Importo (Euro): 121.226,00 Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	500,00	0,00	0,00	211,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	890,00	0,00	0,00	375,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC19
C.U.P.: F19C12000020002
Titolo Progetto: Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	RIPABOTTONI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	41	0,00	-14	48	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:



Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		19/05/2009		19/07/2009	Parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni (CB)	
Esecuzione Lavori	S		02/07/2012	02/07/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni (CB)	
Collaudo	S	02/07/2013		02/09/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni (CB)	
Chiusura Intervento	S	02/10/2013		02/10/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni (CB)	
Funzionalità	S	02/11/2013		02/11/2013		Parrocchia Santa Maria Assunta di Ripabottoni (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
423464291E - Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria Assunta - Ripabottoni	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/05/2012	05/05/2012	Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni	



402 - Invito a presentare le Offerte	12/05/2012	12/05/2012	Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni
403 - Acquisizione Offerte	29/05/2012	29/05/2012	Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni
404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2012	30/05/2012	Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni
405 - Aggiudicazione Definitiva	24/06/2012	24/06/2012	Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni
406 - Stipula Contratto	25/06/2012	25/06/2012	Parrocchia di Santa Maria Assunta - Ripabottoni

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 967.386,09

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	287.982,05	0,00	287.982,05
2013	0,00	679.404,04	679.404,04


Avanzamento Spese (%): 29,77

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.000.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato-Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.000.000,00

Utente SGPQ: sgp





Totale Valore (Euro): 967.386,09

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	967.386,09

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	928.249,40	
Data:	25/06/2012	Importo (Euro):	735.570,29	Note: Lavori (comprensivi di IVA e ONERI SICUREZZA) - Contratto di appalto in data 25/06/2012 rep. n°1
Data:	25/06/2012	Importo (Euro):	20.400,00	Note: RUP e attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n° 270/2010)
Data:	25/06/2012	Importo (Euro):	1.955,13	Note: Spese per gara e pubblicità, tasse e commissioni giudicatrici
Data:	25/06/2012	Importo (Euro):	170.323,98	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP, Contabilità lavori e collaudatore
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	287.982,05	
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	83.309,67	Note: Fattura n° 22 - EDILGEN srl - Lavori al 1° SAL
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	13.230,00	Note: Fattura n° 2/P - ing. Enzo PALERMO - Mansioni di responsabile del procedimento
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	62.920,00	Note: Fattura n° F/proforma - SPM srl - Competenze professionali
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	2.500,00	Note: R.A. - Modello F24 Fattura n° 2/P ing. Enzo Palermo
Data:	22/11/2012	Importo (Euro):	12.584,00	Note: Fattura n° 22 - S.P.M. srl - Acconto Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Data:	22/11/2012	Importo (Euro):	109.609,68	Note: Fattura n° 27 - EDILGEN srl - Lavori 2° SAL
Data:	22/11/2012	Importo (Euro):	3.228,70	Note: Fattura n° 32 e 33 - ing. Enzo Palermo - Mansioni di Responsabile di Procedimento, resp. lavori e attività esterne di supporto (art. 9 e 10 DPR n° 270/2010) / Spese per gara, pubblicità e tasse
Data:	12/12/2012	Importo (Euro):	600,00	Note: R.A. - Modello F24 fatture n° 32 e 33 ing. Enzo Palermo
C. Economie		Importo Totale (Euro):	32.613,91	
Fonte:	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	32613,91	Note: (50% del ribasso)

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	20/07/2012	Importo (Euro):	75.736,06	Note:
Data Sal:	03/10/2012	Importo (Euro):	99.645,16	Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	960,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	2.000,00	0,00	0,00	575,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione **Coordinate** di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC20
C.U.P.: G69C12000080003
Titolo Progetto: Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa San Giacomo
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	0,00	-14	59	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Santa Croce di
Magliano (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto:

Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		19/01/2011		19/03/2011	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Esecuzione Lavori	S		12/02/2012		30/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Collaudo	S		01/07/2012		01/09/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Chiusura Intervento	S		15/11/2012		15/11/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Funzionalità	S		01/11/2012		01/11/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

03787770AB - Lavori di
completamento del ripristino
strutturale e miglioramento
sismico della chiesa di San
Giacomo - Santa Croce di
Magliano

801 - Pubblicazione Bando

302 - Selezione Offerenti	13/03/2012	13/03/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
303 - Acquisizione Offerte	09/04/2012	09/04/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
304 - Negoziazione delle Offerte			
305 - Aggiudicazione Provvisoria	10/04/2012	10/04/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
306 - Aggiudicazione Definitiva	10/05/2012	10/05/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
307 - Stipula Contratto	10/05/2012	10/05/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 208.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	208.000,00	0,00	208.000,00

Avanzamento Spese (%): 100,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 208.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	208.000,00

Totale Valore (Euro): 208.000,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	208.000,00
n.d.	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	208.000,00	
Data:	10/05/2012	Importo (Euro):	23.757,22	Note: IVA e CASSA liquidate
Data:	10/05/2012	Importo (Euro):	149.347,78	Note: Lavori liquidati come da certificato di collaudo
Data:	10/05/2012	Importo (Euro):	34.895,00	Note: Spese tecniche liquidate
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	207.997,67	
Data:	10/08/2012	Importo (Euro):	6.350,40	Note: Fatt. 1/P ing. Enzo PALERMO - Mansioni di RUP, responsabile dei lavori e attività esterne di supporto (art. 6 comma 5 DPR n. 554/99)
Data:	10/08/2012	Importo (Euro):	16.934,40	Note: Fatt. 1/P Studio Associato arch. Mascia - Progettazione e direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva
Data:	10/08/2012	Importo (Euro):	105.886,00	Note: Fatt. n° 11 Vincenzo DE MAIORIBUS - Lavori 1° SAL
Data:	11/09/2012	Importo (Euro):	4.233,60	Note: Fatt. 17 ing. Roberto DE CESARE - Competenze professionali.
Data:	11/09/2012	Importo (Euro):	800,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 17 ing. Roberto DE CESARE
Data:	11/09/2012	Importo (Euro):	1.200,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 1/P ing. Enzo PALERMO
Data:	11/09/2012	Importo (Euro):	3.200,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 1/P Studio Associato arch. Mascia.
Data:	30/10/2012	Importo (Euro):	1.258,40	Note: Fatt. 14 geom. Giampiero PADULO - Misure e contabilità.
Data:	30/10/2012	Importo (Euro):	57.670,44	Note: fatt. 16 e 18 Vincenzo DE MAIORIBUS - Acconto e saldo lavori 2° SAL
Data:	30/10/2012	Importo (Euro):	726,12	Note: Fatt. 24 Vincenzo DE MAIORIBUS - Lavori STATO FINALE.
Data:	30/10/2012	Importo (Euro):	5.292,00	Note: Fatt. 42 Studio Associato arch. MASCIA - Progettazione e direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
Data:	30/10/2012	Importo (Euro):	1.582,31	Note: Fatt. 8/P ing. Enzo PALERMO - Mansioni di RUP, responsabile dei lavori e attività esterne di supporto (art. 6 comma 5 DPR n. 554/99)
Data:	15/11/2012	Importo (Euro):	1.052,80	Note: Fatt. P/F ing. Nicola SELVAGGIO - Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Data: 15/11/2012	Importo (Euro): 1.000,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 42 Studio Associato arch. MASCIA.
Data: 15/11/2012	Importo (Euro): 299,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 8/P ing. Enzo PALERMO
Data: 15/11/2012	Importo (Euro): 512,20	Note: R.A. Modello F24 fatt. P/F ing. Nicola SELVAGGIO.

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Fonte: n.d.

Importo Totale (Euro):

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 06/06/2012	Importo (Euro): 96.260,00	Note:
Data Sal: 09/07/2012	Importo (Euro): 52.427,67	Note:
Data Sal: 09/07/2012	Importo (Euro): 660,11	Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	250,00	0,00	250,00	250,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	416,00	0,00	416,00	416,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.


Utente SGPQ: sgp




Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC21
C.U.P.: G64H12000000002
Titolo Progetto: Riparazione e miglioramento sismico - P.E.U. 182 S.P. 02 classe A, ex carcere adiacente alla Chiesa di San Giacomo
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	0,00	-14	59	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Santa Croce di
Magliano (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		07/04/2009		07/06/2009	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Esecuzione Lavori	S		02/07/2012	02/04/2013			
Collaudo	S	02/05/2013		02/07/2013		Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Chiusura Intervento	S	02/08/2013		02/08/2013		Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Funzionalità	S	02/09/2013		02/09/2013			

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
432770899C - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio ex carcere PEU.182 - SP 02	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	04/06/2012	04/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
	402 - Invito a presentare le Offerte	11/06/2012	11/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	



403 - Acquisizione Offerte	25/06/2012	25/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
404 - Aggiudicazione Provvisoria	26/06/2012	26/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
405 - Aggiudicazione Definitiva	22/07/2012	22/07/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)
406 - Stipula Contratto	23/07/2012	23/07/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 392.021,70

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	239.182,65	0,00	239.182,65
2013	0,00	152.839,05	152.839,05

Avanzamento Spese (%): 61,01

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 400.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	400.000,00
Totale Valore (Euro):		392.021,70	
Fonte		Importo Valore	
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate		392.021,70	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro): 363.252,81

Data:	23/07/2012	Importo (Euro):	274.407,85	Note:	Lavori (Comprensivi di IVA e ONERI SICUREZZA) - Contratto di appalto in data 23/07/2012 rep n°2.
Data:	23/07/2012	Importo (Euro):	1.483,40	Note:	Spese AVCP e gara
Data:	23/07/2012	Importo (Euro):	87.361,56	Note:	Spese tecniche (comprensive di IVA e CASA) - Progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori.

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 239.182,65

Data:	27/09/2012	Importo (Euro):	104.631,76	Note:	Fattura n° 20 - De Maionibus Vincenzo - Lavori 1° SAL
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	24.460,00	Note:	Fattura n° 2/P - Studio Ass.to arch. Mascia - Progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione - Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	6.350,00	Note:	Fattura n° 5/P - ing. Enzo Palermo - Mansioni di RUP
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	5.000,00	Note:	R.A. Modello F24 fattura n° 2/P Studio associato arch. Mascia.
Data:	28/09/2012	Importo (Euro):	1.200,00	Note:	R.A. Modello F24 fattura n° 5/P - ing. Enzo Palermo
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	1.560,00	Note:	Fattura n° 20 - geom. Giampiero Padulo - Contabilità lavori.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	72.700,49	Note:	Fattura n° 28 - De Maionibus Vincenzo - Lavori 2° SAL
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	5.292,00	Note:	Fattura n° 30 - ing. Roberto Di Cesare - Direzione lavori.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	2.646,00	Note:	Fattura n° 36 - ing. Enzo Palermo - Mansioni di RUP, responsabile dei lavori e attività esterne di supporto (art. 6 comma 5 DPR n° 554/99).
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	1.058,40	Note:	Fattura n° 37 - ing. Enzo Palermo - Mansioni di RUP, responsabile dei lavori e attività esterne di supporto (art. 6 comma 5 DPR n° 554/99) - Spese gara, pubblicità e AVCP.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	8.467,20	Note:	Fattura n° 48 - Studio Ass.to arch. Mascia - Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	2.116,80	Note:	Fattura n° 8 - arch. Marianna Giordano - Assistenza alla direzione lavori.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	1.000,00	Note:	R.A. Modello F24 fattura n° 30 - ing. Roberto DI CESARE
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	500,00	Note:	R.A. Modello F24 fattura n° 36 ing. Enzo PALERMO.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	200,00	Note:	R.A. Modello F24 fattura n° 37 ing. Enzo PALERMO.
Data:	23/11/2012	Importo (Euro):	1.600,00	Note:	R.A. Modello F24 fattura n° 48 Studio Associato arch. Mascia.

Data: 23/11/2012

Importo (Euro): 400,00

Note: R.A. Modello F24 fattura n° 8 - arch. Marianna GIORDANO.

C. Economie

Importo Totale (Euro): 7.978,30

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 7978,3

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 27/07/2012

Importo (Euro): 95.119,78

Note:

Data Sal: 24/10/2012

Importo (Euro): 66.091,35

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	160,00	0,00	0,00	96,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	800,00	0,00	0,00	482,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:


Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------





Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.


Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC22
C.U.P.: G64G12000020002
Titolo Progetto: Riparazione e miglioramento sismico -Chiesa del SS. Rosario (Chiesa Greca)
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	42	0,00	-14	59	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Santa Croce di
Magliano (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) [via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		07/01/2001		07/03/2011	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Esecuzione Lavori	S		01/09/2012	01/06/2013		Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Collaudo	S	01/07/2013		01/09/2013		Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Chiusura Intervento	S	01/10/2013		01/10/2013		Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	
Funzionalità	S	01/11/2013		01/11/2013		Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4325426E70 - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa del SS. Rosario (Chiesa Greca)	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	04/06/2012	04/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova	



402 - Invito a presentare le Offerte	11/06/2012	11/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova
403 - Acquisizione Offerte	25/06/2012	25/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova
404 - Aggiudicazione Provvisoria	26/06/2012	26/06/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova
405 - Aggiudicazione Definitiva	22/07/2012	22/07/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova
406 - Stipula Contratto	23/07/2012	23/07/2012	Parrocchia Sant'Antonio di Padova

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 440.813,09

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	440.813,09	440.813,09

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 450.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	450.000,00

Totale Valore (Euro): 440.813,09

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	440.813,09

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	405.216,57	
Data: 23/07/2012	Importo (Euro):	312.478,78	Note: Lavori (comprensivi di IVA e ONERI SICUREZZA) - Contratto appalto in data 23/07/2012 rep. n°3.
Data: 23/07/2012	Importo (Euro):	92.737,79	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori.
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
C. Economie	Importo Totale (Euro):	9.186,91	
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	9186,91	Note: (50% del ribasso)

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Studi o progettazioni (N)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00			
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------


E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.





Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC23
C.U.P.: H84G12000010001
Titolo Progetto: Riparazione del danno e miglioramento sismico - Cappella Sant'Anna
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	SANT'ELIA A PIANISI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	0,00	-14	52	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia di Sant'Elia Profeta - Sant'Elia a Pianisi (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		03/06/2011		03/08/2011	Parrocchia Sant'Elia Profeta di Sant'elia a Pianisi (CB)	
Esecuzione Lavori	S		16/10/2012	16/10/2013		Parrocchia Sant'Elia Profeta di Sant'elia a Pianisi (CB)	
Collaudo	S	16/10/2013		16/12/2013		Parrocchia Sant'Elia Profeta di Sant'elia a Pianisi (CB)	
Chiusura Intervento	S	16/01/2014		16/01/2014		Parrocchia Sant'Elia Profeta di Sant'elia a Pianisi (CB)	
Funzionalità	S	16/02/2014		16/02/2014		Parrocchia Sant'Elia Profeta di Sant'elia a Pianisi (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
449156088 - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della Cappella Sant'Anna - Sant'Elia a Pianisi	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	03/08/2012	03/08/2012	Parrocchia di Sant'Elia Profeta - Sant'Elia a Pianisi	



402 - Invito a presentare le Offerte	10/08/2012	10/08/2012	Parrocchia di Sant'Elia Profeta - Sant'Elia a Pianisi
403 - Acquisizione Offerte	27/08/2012	27/08/2012	Parrocchia di Sant'Elia Profeta - Sant'Elia a Pianisi
404 - Aggiudicazione Provvisoria	28/08/2012	28/08/2012	Parrocchia di Sant'Elia Profeta - Sant'Elia a Pianisi
405 - Aggiudicazione Definitiva	15/10/2012	15/10/2012	
406 - Stipula Contratto	16/10/2012	16/10/2012	Parrocchia di Sant'Elia Profeta - Sant'Elia a Pianisi

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 649.587,03

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	286.373,41	0,00	286.373,41
2013	35.000,00	326.213,62	361.213,62
2014	0,00	2.000,00	2.000,00

Avanzamento Spese (%): 49,47

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 662.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	662.000,00

Totale Valore (Euro): 649.587,03

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	649.587,03

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	580.393,77	
Data:	16/10/2012	Importo (Euro):	443.951,66	Note: Lavori (comprensivi di IVA e ONERI di SICUREZZA) - Contratto di appalto in data 16/10/2012 rep n°1.
Data:	16/10/2012	Importo (Euro):	1.485,00	Note: Spese di gara.
Data:	16/10/2012	Importo (Euro):	134.957,11	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direz. lavori, coordinamento sicurezza, RUP, contabilità lavori e collaudatore.
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	286.373,41	
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	13.711,50	Note: Fatt. n° 124 - Aquapol Sud Est srl - Fornitura e posa in opera del dispositivo Aquapol.
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	14.817,60	Note: Fatt. n° 23 - arch. Marxo Pasquale IOFFREDI - Onorario e rimborso spese per incarico Direttore lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	198.198,31	Note: Fatt. n° 43 - ing. Antonio BUONO srl - Lavori 1° SAL.
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	7.938,00	Note: Fatt. n° 49 - ing. Enzo PALERMO - Mansioni di RUP, responsabile dei lavori ed attività esterna di supporto (RUP e attività di supporto art. 9,10,261 e 262 del decreto n° 207/2010)
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	2.800,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. n° 23 arch. Marco Pasquale IOFFREDI.
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	1.500,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. n° 49 fatt. 49 ing. Enzo PALERMO.
Data:	18/12/2012	Importo (Euro):	7.535,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. n° 7 ing. Marco Chiaverini.
Data:	20/12/2012	Importo (Euro):	39.873,00	Note: Fatt. n° 7 ing. Marco CHIAVERINI - Progettazione esecutiva e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

C. Economie	Importo Totale (Euro):	12.412,97
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	12412,97

Note: (50% del ribasso)

6 - AVANZAMENTO FISICO



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 15/11/2012 Importo (Euro): 180.180,28 Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Studi o progettazioni (N)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	360,00	0,00	0,00	155,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.324,00	0,00	0,00	572,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



 Utente SGPQ: sgp



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC24
C.U.P.: E54G11000040002
Titolo Progetto: Riparazione del danno e miglioramento sismico - Chiesa Santissimo Salvatore
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	TORO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	34	0,00	-14	46	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :	Responsabile	Indirizzo
--	---------------------	------------------

Soggetto Programmatore: REGIONE MOLISE	Responsabile	Indirizzo
--	---------------------	------------------

Soggetto Attuatore: Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)	Responsabile ing. Enzo Palermo (RUP)	Indirizzo via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com
---	--	---

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
-------------------------------	---------------------	------------------

Stato Progetto: Attivo



Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		06/06/2011		06/08/2011	Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)	
Esecuzione Lavori	S		26/06/2012	20/03/2013		Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)	
Collaudo	S	20/03/2013		20/05/2013		Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)	
Chiusura Intervento	S	20/06/2013		20/06/2013		Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)	
Funzionalità	S	20/07/2013		20/07/2013		Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3357173ACA - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa SS. Salvatore	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/09/2011	28/09/2011	Parrocchia SS. Salvatore - Toro (CB)	



402 - Invito a presentare le Offerte	05/10/2011	05/10/2011	Parrocchia Santissimo Salvatore - Toro (CB)
403 - Acquisizione Offerte	21/10/2011	21/10/2011	Parrocchia SS. Salvatore - Toro (CB)
404 - Aggiudicazione Provvisoria	22/10/2011	22/10/2011	Parrocchia SS. Salvatore - Toro (CB)
405 - Aggiudicazione Definitiva	07/06/2012	07/06/2012	Parrocchia SS. Salvatore - Toro (CB)
406 - Stipula Contratto	08/06/2012	08/06/2012	Parrocchia SS. Salvatore - Toro (CB)

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 878.886,38

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	412.316,18	0,00	412.316,18
2013	0,00	466.570,20	466.570,20

Avanzamento Spese (%): 46,91

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 900.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	900.000,00

Totale Valore (Euro): 878.886,38

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	878.886,38

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	833.239,27	
Data:	08/06/2012	Importo (Euro):	668.686,11	Note: Lavori (comprensivi di IVA e ONERI SICUREZA) - Contratto di appalto in data 08/06/2012 rep. n° 1.
Data:	08/06/2012	Importo (Euro):	164.328,16	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, RUP, contabilità lavori e collaudatore.
Data:	08/06/2012	Importo (Euro):	225,00	Note: Tassa AVCP.
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	298.378,44	
Data:	26/09/2012	Importo (Euro):	14.288,40	Note: Fatt. 1/P ing. Mario VARRIANO - Progettazione architettonica e strutturale, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, direttore operativo della direzione lavori.
Data:	26/09/2012	Importo (Euro):	109.343,65	Note: Fatt. 24 EDILGEN srl - Lavori 1° SAL.
Data:	26/09/2012	Importo (Euro):	10.584,00	Note: Fatt. 6/P ing. Enzo PALERMO - Mansione RUP, responsabile lavori e attività esterne di supporto (art. 9 e 10 DPR n° 270/2010)
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	25.401,60	Note: Fatt. 2/P arch. Giuliano SAMMARTINO - Prestazioni del coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione.
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	2.700,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 1/P ing. Mario VARRIANO.
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	4.800,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 2/P arch. Giuliano SAMMARTINO.
Data:	12/10/2012	Importo (Euro):	2.000,00	Note: R.A. Modello F24 fatt. 6/P ing. Enzo PALERMO.
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	3.175,20	Note: Fatt. 10 ing. Addolorata CRISTOFORO - Direttore operativo.
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	8.467,20	Note: Fatt. 16 arch. Giuliano SAMMARTINO - Direzione lavori.
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	1.040,00	Note: Fatt. 18 geom. Giampiero PADULO - Contabilità lavori.
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	98.745,19	Note: Fatt. 24 EDILGEN srl - Lavori 2° SAL.
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	2.116,80	Note: Fatt. 35 ing. Enzo PALERMO - Mansioni di RUP, responsabile lavori e attività esterne di supporto (art. 9 e 10 DPR 270/2010)
Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	4.136,80	Note: Fatt. n° 21 dr.ssa Linda MARCOVECCHIO - Studio e relazione geologica.



Data:	26/11/2012	Importo (Euro):	6.879,60	Note:	Fatt. n° 3 ing. Mario VARRIANO . Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo.
Data:	11/12/2012	Importo (Euro):	600,00	Note:	R.A. Modello F24 fatt. 10 arch. Addolorata CRISTOFORO.
Data:	11/12/2012	Importo (Euro):	1.600,00	Note:	R.A. Modello F24 fatt. 16 arch. Giuliano SAMMARTINO.
Data:	11/12/2012	Importo (Euro):	800,00	Note:	R.A. Modello F24 fatt. 21 dr.ssa Linda MARCOVECCHIO.
Data:	11/12/2012	Importo (Euro):	400,00	Note:	R.A. Modello F24 fatt. 35 ing. Enzo PALERMO.
Data:	11/12/2012	Importo (Euro):	1.300,00	Note:	R.A. Modello F24 fatt. 3 ing. Mario VARRIANO.

C. Economie

Importo Totale (Euro): 21.113,62

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 21113,62

Note: (50% del ribasso)

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	09/08/2012	Importo (Euro):	99.403,32	Note:
Data Sal:	10/10/2012	Importo (Euro):	89.768,35	Note:
Data Sal:	26/11/2012	Importo (Euro):	62.412,49	Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Studi o progettazioni (N)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.000,00	0,00	0,00	458,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.800,00	0,00	0,00	824,00
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------




E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

Utente SGPQ: sgp





Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC25
C.U.P.: E89C12000160002
Titolo Progetto: Completamento dei lavori - Chiesa Madre S. Maria delle Grazie
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - COMPLETAMENTO DI RESTAURO

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
URURI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	49	0,00	-15	1	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
Parrocchia di Santa Maria delle Grazie - Ururi (CB)

Responsabile
ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo
via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Attivo

Utente SGPQ: sgp

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		05/05/2007		20/07/2007	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Ururi (CB)	
Esecuzione Lavori	S		06/09/2007		18/11/2009	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Ururi (CB)	
Collaudo	S		25/01/2010		11/02/2010	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Ururi (CB)	
Chiusura Intervento	S		15/11/2011		15/11/2011	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Ururi (CB)	
Funzionalità	S		11/04/2010		11/04/2010	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Ururi (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
521773424F - Completamento dei lavori Chiesa S. Maria delle Grazie	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/06/2007	29/06/2007	Parrocchia S. Maria delle Grazie	
	402 - Invito a presentare le Offerte	30/06/2007	30/06/2007	Parrocchia S. Maria delle Grazie	



403 - Acquisizione Offerte	15/07/2007	15/07/2007	Parrocchia S. Maria delle Grazie
404 - Aggiudicazione Provvisoria	01/08/2007	01/08/2007	Parrocchia S. Maria delle Grazie
405 - Aggiudicazione Definitiva	31/08/2007	31/08/2007	Parrocchia S. Maria delle Grazie
406 - Stipula Contratto	01/09/2007	01/09/2007	Parrocchia S. Maria delle Grazie

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 150.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2007	10.000,00	0,00	10.000,00
2008	70.000,00	0,00	70.000,00
2009	60.000,00	0,00	60.000,00
2010	10.000,00	0,00	10.000,00

Avanzamento Spese (%): 100,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 150.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	150.000,00

Totale Valore (Euro): 150.000,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	150.000,00
n.d.	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	150.000,00	
Data:	01/09/2007	Importo (Euro):	133.600,00	Note: Lavori - (compressivi di IVA e Oneri di Sicurezza) Contratto di appalto rep. n. 1.
Data:	01/09/2007	Importo (Euro):	16.400,00	Note: Spese tecniche (compressive di IVA e Cassa) progettazione, Direzione dei lavori e Contabilità.
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	145.007,79	
Data:	10/10/2011	Importo (Euro):	133.600,00	Note: Mandato di pagamento n. 1 - Bonifico - Lavori allo Stato Finale - Fattura n. 24/11 - Impresa Edile Umberto Fernando Occhionero.
Data:	10/10/2011	Importo (Euro):	-2.496,00	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Bonifico - Spese tecniche - Onorario professionale - Fattura n. 27 - Ing. Enzo Palermo.
Data:	10/10/2011	Importo (Euro):	11.675,62	Note: Mandato di pagamento n. 3 - Bonifico - Spese tecniche - Onorario professionale - Fattura n. 5 - Arch. Nicola Occhionero.
Data:	15/11/2011	Importo (Euro):	2.228,17	Note: Mandato di pagamento n. 4 - Modello F24 - R.A. Fattura n. 5 - Arch. Nicola Occhionero.
C. Economie		Importo Totale (Euro):		
Fonte:	n.d.	Importo Totale (Euro):		Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	200,00	0,00	200,00	200,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate uomo attivate fase di cantiere (N)	300,00	0,00	300,00	300,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC26
C.U.P.: B84G12000030001
Titolo Progetto: Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico I lotto - Convento di Sant'Onofrio in Casacalenda (P.E.S. n°190 A)
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - CONVENTI
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RESTAURO
Localizzazione:

Versione del: 30/06/2013

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	44	0,00	-14	50	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :	Responsabile	Indirizzo
--	---------------------	------------------

Soggetto Programmatore: REGIONE MOLISE	Responsabile	Indirizzo
--	---------------------	------------------

Soggetto Attuatore: Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Casacalenda (CB)	Responsabile ing. Enzo Palermo (RUP)	Indirizzo via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso - enzopalermo2@gmail.com
---	--	---

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
-------------------------------	---------------------	------------------

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		26/03/2011		26/05/2011	Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Casacalenda (CB)	
Esecuzione Lavori	S		05/12/2012	05/12/2013		Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Casacalenda (CB)	
Collaudo	S	05/12/2013		05/02/2014		Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Casacalenda (CB)	
Chiusura Intervento	S	05/03/2014		05/03/2014		Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Casacalenda (CB)	
Funzionalità	S	05/04/2014		05/04/2014		Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Casacalenda (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------



44099505DC - Lavori di
ripristino strutturale e
miglioramento sismico del
convento di Sant'Onofrio in
Casacalenda (PES 190 A)

401 - Individuazione degli
Offerenti (Operatori economici)

30/06/2012

30/06/2012

Provincia di San Michele Arcangelo
dei Frati Minori di Puglia e Molise -
Casacalenda (CB)

402 - Invito a presentare le
Offerte

06/07/2012

06/07/2012

Provincia di San Michele Arcangelo
dei Frati Minori di Puglia e Molise -
Casacalenda (CB)

403 - Acquisizione Offerte

404 - Aggiudicazione Provvisoria

24/07/2012

24/07/2012

Provincia di San Michele Arcangelo
dei Frati Minori di Puglia e Molise -
Casacalenda (CB)

405 - Aggiudicazione Definitiva

25/10/2012

25/10/2012

Provincia di San Michele Arcangelo
dei Frati Minori di Puglia e Molise -
Casacalenda (CB)

406 - Stipula Contratto

26/10/2012

26/10/2012

Provincia di San Michele Arcangelo
dei Frati Minori di Puglia e Molise -
Casacalenda (CB)

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.569.325,72

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	1.369.325,72	1.369.325,72
2014	0,00	200.000,00	200.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.600.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	1.600.000,00

Totale Valore (Euro): 1.569.325,72

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	1.569.325,72

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	1.430.894,45	
Data: 26/10/2012	Importo (Euro):	106.065,04	Note: Fornitura in opera di serramenti (IVA compresa).
Data: 26/10/2012	Importo (Euro):	1.029.389,76	Note: Lavori (comprensivi di IVA e ONERI SICUREZZA) - Contratto appalto in data 26/10/2012 rep. n° 1
Data: 26/10/2012	Importo (Euro):	37.407,25	Note: Opere impiantistiche (IVA compresa).
Data: 26/10/2012	Importo (Euro):	1.633,40	Note: Spese di gara e AVCP.
Data: 26/10/2012	Importo (Euro):	256.399,00	Note: Spese tecniche (comprensive di IVA e CASSA) - Progettazione, direz. lavori, coordinatore sicurezza, RUP, contabilità lavori e collaudatore.
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
C. Economie	Importo Totale (Euro):	30.674,28	
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	30674,28	Note: 50% del ribasso

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	3.300,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	3.200,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:


Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC27
C.U.P.: D73G12000190001
Titolo Progetto: Ricostruzione scuola I lotto - scuola dell'infanzia „Beata Maria Assunta in Cielo“
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione
MOLISE

Provincia
CAMPOBASSO

Comune
CAMPOMARINO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	57	0,00	-15	2	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
Parrocchia Madonna Grande in Nuova Clitemia -
Campomarino (CB)

Responsabile
ing. Enzo Palermo (RUP)

Indirizzo
via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		01/08/2010		01/10/2010	Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia - Campomarino (CB)	
Esecuzione Lavori	S	01/04/2013		01/04/2014		Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia - Campomarino (CB)	
Collaudo	S	01/05/2014		01/07/2014		Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia - Campomarino (CB)	
Chiusura Intervento	S	01/08/2014		01/08/2014		Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia - Campomarino (CB)	
Funzionalità	S	01/09/2014		01/09/2014		Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia - Campomarino (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 317.863,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	200.000,00	200.000,00
2014	0,00	117.863,00	117.863,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 317.863,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	317.863,00

Totale Valore (Euro): 317.863,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	317.863,00
n.d.	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: n.d.

Importo Totale (Euro):

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	760,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	634,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC28
C.U.P.: F33G12000040002
Titolo Progetto: Lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico, Il lotto - P.E.U. n. 28 S.P. 01 - Istituto femminile "Giovanni Speranza"
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO
MOLISE	CAMPOBASSO	
MOLISE		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	38	0,00	-14	35	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Istituto Femminile "Giovanni Speranza" - Campobasso (CB) ing. Enzo Palermo (RUP) [via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com](mailto:enzopalermo2@gmail.com)

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		11/06/2008		11/08/2008	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	
Esecuzione Lavori	S		22/06/2012	22/03/2012		Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	
Collaudo	S	22/04/2013		22/06/2013		Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	
Chiusura Intervento	S	22/07/2013		22/07/2013		Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	
Funzionalità	S	22/08/2013		22/08/2013		Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
42343800EB - Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio dell'Istituto "G. Speranza" - II° Lotto	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	05/05/2012	05/05/2012	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	
	402 - Invito a presentare le Offerte	12/05/2012	12/05/2012	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	
	403 - Acquisizione Offerte	28/05/2012	28/05/2012	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano	



404 - Aggiudicazione Provvisoria	29/05/2012	29/05/2012	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
405 - Aggiudicazione Definitiva	20/06/2012	20/06/2012	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
406 - Stipula Contratto	21/06/2012	21/06/2012	Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 312.588,31

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	220.021,47	0,00	220.021,47
2013	0,00	92.566,84	92.566,84

Avanzamento Spese (%): 70,39

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 319.151,55

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	319.151,55

Totale Valore (Euro): 312.588,31

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	312.588,31

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Data: 21/06/2012

Importo Totale (Euro): 304.712,41

Importo (Euro): 255.633,40

Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1

Data: 21/06/2012 Importo (Euro): 49.079,01 Note: Spese Tecniche (comprehensive ddi IVA e Cassa) progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, RUP e contabilità lavori

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 220.021,47

Data: 16/10/2012 Importo (Euro): 125.305,40 Note: Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 24 - Iacobucci Giovanni srl - Lavori al 1° SAL

Data: 25/10/2012 Importo (Euro): 5.292,00 Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 3/P - Ing. Enzo Palermo - Mansioni di responsabile del procedimento e di responsabile dei lavori

Data: 05/11/2012 Importo (Euro): 26.460,00 Note: Mandato di pagamento n. 3 - Fattura n. 1/P - Arch. Marco Pasquale Ioffredi - progettazione esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Data: 19/11/2012 Importo (Euro): 1.008,27 Note: Mandato di pagamento n. 4 - R.A. Modello F24 Fattura n. 3/P Ing. Enzo Palermo

Data: 24/12/2012 Importo (Euro): 56.955,80 Note: Mandato di pagamento n. 5 - Fattura n. 37 - Iacobucci Giovanni srl - lavori 2° SAL

Data: 27/12/2012 Importo (Euro): 5.000,00 Note: Mandato di pagamento n. 6 - R.A. Modello F24 Fattura n. 1/P Arch. Marco Pasquale Ioffredi

C. Economie Importo Totale (Euro): 6.563,24

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo Totale (Euro): 6563,24 Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: 24/07/2012 Importo (Euro): 113.914,00 Note:

Data Sal: 20/11/2012 Importo (Euro): 51.778,00 Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	400,00	0,00	0,00	275,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	638,00	0,00	0,00	440,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.

Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC29
C.U.P.: D93F12000050002
Titolo Progetto: Recupero e consolidamento strutturale L PES (ex PEU n. 13 L SP 2)
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	JELSI
MOLISE	CAMPOBASSO	
MOLISE		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	31	8,00	-14	47	43,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto : **Responsabile** **Indirizzo**

Soggetto Programmatore: **Responsabile** **Indirizzo**
REGIONE MOLISE

Soggetto Attuatore: **Responsabile** **Indirizzo**
Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Jelsi (CB) geom. Nicola Marinelli Largo Chiesa Madre 10 - 86015 Jelsi (CB) -
geo.marinelli@virgilio.it

Soggetto Realizzatore: **Responsabile** **Indirizzo**

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		10/08/2010		22/04/2012	Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Jelsi (CB)	
Esecuzione Lavori	S	20/03/2013		10/10/2013		Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Jelsi (CB)	
Collaudo	S	10/10/2013		15/11/2013		Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Jelsi (CB)	
Chiusura Intervento	S	15/11/2013		31/12/2013		Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Jelsi (CB)	
Funzionalità	S	31/12/2013		31/12/2013		Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Jelsi (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4613223592 - Procedura negoziata con invito di 15 imprese (art. 122 comma 7 Dlgs 163/2006)	301 - Pubblicazione Bando	12/09/2012	12/09/2012	Parrocchia S. Andrea Apostolo	



302 - Selezione Offerenti	08/11/2012	08/11/2012	Parrocchia S. Andrea Apostolo
303 - Acquisizione Offerte	08/11/2012	08/11/2012	Parrocchia S. Andrea Apostolo
304 - Negoziazione delle Offerte	09/11/2012	09/11/2012	Parrocchia S. Andrea Apostolo
305 - Aggiudicazione Provvisoria	09/11/2012	09/11/2012	Parrocchia S. Andrea Apostolo
306 - Aggiudicazione Definitiva	23/11/2012	23/11/2012	Parrocchia S. Andrea Apostolo
307 - Stipula Contratto	15/02/2013	15/02/2013	Parrocchia S. Andrea Apostolo

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 300.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2013	0,00	300.000,00	300.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 300.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	300.000,00

Totale Valore (Euro): 300.000,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	300.000,00
n.d.	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	292.584,02	
Data: 22/04/2012	Importo (Euro):	50.000,00	Note: Spese tecniche - approvazione progetto esecutivo - lett. incarico n. 1
Data: 15/02/2013	Importo (Euro):	242.584,02	Note: Lavori - contratto di appalto (compreso IVA) - rep. n. 1
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):		
C. Economie	Importo Totale (Euro):		
Fonte: n.d.	Importo Totale (Euro):		Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	298,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	800,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------



Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.



Intesa: MOLISE
Strumento: Accordo di Programma Quadro - Edifici di culto e immobili annessi
Responsabile Strumento: Ing. Riccardo Tamburro - Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: MOS1.EC30
C.U.P.: D36I12000110001
Titolo Progetto: Riparazione con miglioramento sismico -P.E.S. 15, ex scuola materna
Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO - EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI
Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Versione del: 30/06/2013

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
MOLISE	CAMPOBASSO	PETACCIATO
MOLISE	CAMPOBASSO	
MOLISE		

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	1	0,00	-14	51	0,00

Responsabile Progetto: Ing. Riccardo Tamburro.

Destinatario del finanziamento del progetto :

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE MOLISE

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
Parrocchia di San Rocco - Petacciato (CB)

Responsabile

Indirizzo

ing. Enzo Palermo (RUP)

via Garibaldi 48 - 86100 Campobasso -
enzopalermo2@gmail.com

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione Esecutiva	S		01/12/2010		01/02/2011	Parrocchia di San Rocco - Petacciato (CB)	
Esecuzione Lavori	S		20/02/2013	20/12/2013		Parrocchia di San Rocco - Petacciato (CB)	
Collaudo	S	20/01/2014		20/03/2014		Parrocchia di San Rocco - Petacciato (CB)	
Chiusura Intervento	S	20/04/2014		20/04/2014		Parrocchia di San Rocco - Petacciato (CB)	
Funzionalità	S	20/05/2014		20/05/2014		Parrocchia di San Rocco - Petacciato (CB)	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
4642215CFE - Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico del PES 15 - Ex Scuola materna	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	13/10/2012	13/10/2012	Parrocchia di S. Rocco	

402 - Invito a presentare le Offerte	20/10/2012	20/10/2012	Parrocchia di S. Rocco
403 - Acquisizione Offerte	30/10/2012	30/10/2012	Parrocchia di S. Rocco
404 - Aggiudicazione Provvisoria	31/10/2012	31/10/2012	Parrocchia di S. Rocco
405 - Aggiudicazione Definitiva	11/12/2012	11/12/2012	Parrocchia di S. Rocco
406 - Stipula Contratto	24/12/2012	24/12/2012	Parrocchia di S. Rocco

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 449.622,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2012	48.109,14	0,00	48.109,14
2013	20.000,00	371.512,86	391.512,86
2014	0,00	10.000,00	10.000,00

Avanzamento Spese (%): 15,15

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 457.374,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2012	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera n.62/2011 - Infrastrutture strategiche interregionali e regionali	457.374,00

Totale Valore (Euro): 449.622,00

Fonte	Importo Valore
Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	449.622,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	437.851,20	
Data: 24/12/2012	Importo (Euro):	353.200,43	Note: Lavori (comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza) contratto di appalto rep. n. 1
Data: 24/12/2012	Importo (Euro):	84.650,77	Note: Spese Tecniche (comprensive di IVA e Cassa) Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza, RUP e Contabilità lavori
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	48.109,14	
Data: 20/12/2012	Importo (Euro):	35.171,04	Note: Mandato di pagamento n. 1 - Fattura n. 1 - Arch. Domenico Staniscia - progettazione preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, redazione piano di sicurezza e coordinamento
Data: 20/12/2012	Importo (Euro):	5.292,00	Note: Mandato di pagamento n. 2 - Fattura n. 43 - Ing. Enzo Palermo - Mansioni di responsabile del procedimento, responsabile dei lavori ed attività esterne di supporto (art. 9 e 10 D.P.R. n. 270/2010)
Data: 09/01/2013	Importo (Euro):	6.646,10	Note: Mandato di pagamento n. 3 - R.A. Modello F24 Fattura n. 1 Arch. Domenico Staniscia
Data: 09/01/2013	Importo (Euro):	1.000,00	Note: Mandato di pagamento n. 4 - R.A. Modello F24 Fattura n. 43 Ing. Enzo Palermo
C. Economie	Importo Totale (Euro):	7.752,00	
Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Importo Totale (Euro):	7752	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Riduzione nei consumi energetici (TEP)	0,00			
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	300,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
Giornate/uomo complessivamente attivate (N)	915,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------

Note Metodologiche

- ❖ I dati fanno riferimento a tutti i progetti presenti (in stato diverso da "Annullato") negli strumenti alla data monitoraggio selezionata. Se la versione strumento non è presente alla data monitoraggio selezionata, i progetti dello strumento non saranno presenti nel report.
- ❖ Per "Valore" si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.
- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.