



**Il Presidente  
Commissario D.L. 91/2014**

**DECRETO n. 23 del 30/07/2018**

*Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico tra la Regione Molise ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02 maggio 2011.*

**Art. 10 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91.**

<b>OGGETTO:</b>	Comune di Civitacampomarano Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada di B.M. "COLLE AMBRA" Liquidazione Stato Finale
<b>FINANZIAMENTO:</b>	€ 400.000,00
<b>DECRETO DI FINANZIAMENTO:</b>	296/COM del 02/05/2014
<b>CODICE RENDIS:</b>	CB014A/10
<b>CODICE SGP:</b>	MO3BCB014A/10
<b>CUP:</b>	D74H13000950001

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l'Accordo di Programma fra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stipulato in data 2 maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di un piano straordinario di interventi prioritari e urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale (Piano "frane e versanti"), per un importo complessivo di 27,00 Meuro, da finanziare con risorse nazionali pari a 24,00 Meuro e regionali FSC 2007-2013 pari a 3,00 Meuro;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2011;

**VISTO** il verbale dell'Accordo tra il Presidente della Regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al Piano "Frane e Versanti", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, con cui, a seguito delle riduzioni di bilancio intervenute nel corso del 2011 con conseguente riduzione dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Molise si impegna a cofinanziare il succitato Piano per 14,000 Meuro con risorse provenienti dal Programma Attuativo Regionale (PAR "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013");

**VISTA** la delibera del CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2012), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno" che a valle dell'Accordo di cui al punto precedente, individua per la regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, per un costo complessivo di 27,000 Meuro, di cui euro 2.440.508,26 a valere su risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attuatori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse FSC 2007-2013 assegnate al PAR Molise;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nell'Allegato 1 della predetta Delibera CIPE 8/2012, è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis CB14A/10 denominato: "Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada di B.M. "COLLE AMBRA" nel Comune di CIVITACAMPOMARANO per un importo complessivo di € 400.000,00;

**VISTO** l'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014 che dispone "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale";

**CONSIDERATO** che tra le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, è previsto che all'entrata in vigore del decreto stesso, "i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni";

**PRESO ATTO** che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott. Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;

**CONSIDERATO** che la procedura di subentro del Presidente neo eletto, in qualità di Commissario è stata espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l'attribuzione del C.F. 97684720580 e l'accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 41 del 11.05.2017 di composizione della struttura di supporto dell'attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di programma 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo 9 gennaio 2012;

**RITENUTO** opportuno confermare, nelle more dell'individuazione di una innovata struttura commissariale, la struttura di cui al predetto decreto n. 41 del 11/05/2017 al fine del sollecito pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già maturati;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 294/COM del 02/05/2014 con il quale è stato concesso il finanziamento relativo all'intervento in questione per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 275.000,00 per lavori ed € 125.000,00 per somme a disposizione;

**PRESO ATTO CHE**

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Civitacampomarano, n. 125 del 21/07/2014, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa PISTILLI Costruzioni srl per l'importo di € 250.827,30, al netto del ribasso d'asta del 7,101% oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 5.000,00;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, del Comune di Civitacampomarano, n. 191 del 18/11/2014 è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara per l'importo complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

**A) Lavori a misura**

A	Importi			
A1	Importo lavori al netto del ribasso del 7,101%	euro	250.827,30	
A2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00	
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>		<b>Euro</b>	<b>255.827,30</b>

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

B1	Spese tecniche per progettazione e DDLL	Euro	28.475,00	
B2	Spese tecniche per coordinamento sicurezza	euro	7.200,00	
B3	Consulenza geologica ed indagini geognostiche	euro	5.200,00	
B4	Cassa Previdenza 4%	euro	1.635,00	
B5	Incentivi ex art. 93 del D.Lgs 163/2006	euro	5.500,00	
B6	Spese generali	euro	2.707,85	
B7	Spese per contributo ANAC	euro	225,00	
B8	Spese per collaudo IVA compresa	euro	2.987,50	
B9	IVA 22% di A	euro	56.282,01	
B10	IVA 22% su b1 – b4	euro	9.325,20	

B11	Compenso per struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	12.000,00	
B12	Economie	euro	12.608,14	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>Euro</b>	<b>144.172,70</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO A+B</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- con la predetta Ditta appaltatrice dei lavori è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 21/07/2014 n. 48 di Rep.;
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 23 luglio 2014 e sono stati ultimati in data 04 maggio 2015;
- il Comune di Civitacampomariano con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 69/2015 ha approvato una perizia di variante, rientrante nel 5% dell'importo contrattuale, per l'importo complessivo di € 400.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

**A) Lavori a misura**

<b>A</b>	<b>Importi</b>			
A1	Importo lavori al netto del ribasso del 7,101%	euro	260.459,62	
A2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro	5.000,00	
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>		<b>Euro</b>	<b>265.459,62</b>

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

B1	Spese tecniche per progettazione e DDLL	euro	28.475,00	
B2	Spese tecniche per coordinamento sicurezza	euro	7.200,00	
B3	Spese tecniche perizia di variante – CRE	euro	1.715,34	
B4	Consulenza geologica ed indagini geognostiche	euro	5.200,00	
B5	CNPAIA 4%	euro	1.497,05	
B6	EPAP 2%	euro	104,00	
B6	Incentivi ex art. 93 del D.Lgs 163/2006	euro	5.500,00	
B6	Spese generali	euro	2.707,85	
B7	Spese per contributo ANAC	euro	225,00	
B8	Spese per collaudo IVA compresa	euro	2.987,50	
B9	IVA 22% di A	euro	58.401,12	
B10	IVA 22% su b1 – b4	euro	9.730,02	
B11	Compenso per struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	12.000,00	
B12	Economie	euro	1.749,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>Euro</b>	<b>134.540,38</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO A+B</b>		<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 13/12/2017 è stata approvata la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione;
- il quadro economico riepilogativo e finale degli interventi in questione, risulta così articolato:

**A) Lavori a misura**

<b>A</b>	<b>Importi</b>			
A1	Lavori a consuntivo incluso oneri sicurezza di € 5.000,00	euro	265.413,65	
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>		<b>Euro</b>	<b>265.413,65</b>

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

B1	Spese tecniche per progettazione e DDLL, sicurezza	euro	37.426,34	
B2	Consulenza geologica ed indagini geognostiche	euro	5.200,00	
B3	CNPAIA 4%	euro	1.497,05	
B4	EPAP 2%	euro	104,00	
B5	Incentivi ex art. 93 del D.Lgs 163/2006	euro	4.400,00	
B6	IVA 22% di A	euro	58.391,00	
B10	IVA 22% su b1, b3 e b4	euro	9.730,02	
B11	Compenso per struttura commissariale (3% valore come da APQ)	euro	12.000,00	
B12	Economie	euro	5.837,93	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>Euro</b>	<b>134.586,35</b>

	<b>TOTALE INTERVENTO A+B</b>	<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>
--	------------------------------	-------------	-------------------

**CONSIDERATO** che le procedure di affidamento e di gara sono state espletate, dal soggetto attuatore, ai sensi del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., così come emerge dalla documentazione trasmessa dallo stesso;

**ACCERTATA**, quindi, la regolarità delle procedure di gara espletate dal Comune di Civitacampomarano in riferimento agli atti trasmessi dal comune stesso;

**ACCERTATO** che a valere sul finanziamento assentito, in favore del Comune di Civitacampomarano, sono stati liquidati per un importo complessivo di **€ 376.022,27** i seguenti acconti:

- Decreto Commissariale n. 7 del 28/11/2014 di liquidazione della I<sup>a</sup> rata di acconto per un importo complessivo di **€ 288.327,17** di cui € 234.546,33 per lavori comprensivi di IVA al I<sup>a</sup> SAL, € 42.910,19 per competenze tecniche di progettazione e direzione lavori € 6.470,88 per competenze geologiche ed € 4.399,77 per spese generali;
- Decreto Commissariale n. 25 del 22/06/2015 di liquidazione della II<sup>a</sup> rata di acconto per un importo complessivo di **€ 87.695,10** comprensivi di IVA per lavori al II<sup>a</sup> SAL;

**TENUTO CONTO** dell'accantonamento nel quadro economico della somma del 3% del finanziamento, così come disposto dal D.P.C.M. del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 12.000,00;

**VISTA** la richiesta di erogazione della 3<sup>a</sup> ed ultima rata di acconto, avanzata dal Comune di CIVITACAMPOMARANO in data 18/12/2017 prot. n° 3396, per un importo complessivo di **€ 6.139,56** ripartito come di seguito:

TITOLO DI SPESA	IMPORTO TOTALE (EURO)
Lavori	1.563,22
Spese tecniche	4.576,34
<b>TOTALE</b>	<b>6.139,56</b>

**PRESO ATTO** della documentazione allegata alla predetta richiesta e custodita agli atti presso gli uffici di supporto al Commissario delegato per il rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che i tecnici della struttura di supporto al Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario delegato confermano la coerenza con le finalità dell'intervento ed esprimono parere favorevole al pagamento della somma complessiva di **€ 6.139,56**, relativa alle spese effettivamente sostenute da parte del Comune di CIVITACAMPOMARANO per l'esecuzione dei lavori di *"Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada di B.M. "COLLE AMBRA"*;

**VISTA** la disponibilità della somma di **€ 6.139,56** nell'ambito delle risorse accreditate nella contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ACCERTATA** la regolarità degli atti

#### DECRETA

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 6.139,56** per la liquidazione dello Stato Finale relativo a lavori dell'intervento di cui all'oggetto;
- 3) di autorizzare l'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore del Comune di Civitacampomarano dell'importo complessivo di **€ 6.139,56** sul conto della tesoreria provinciale c/o la Banca d'Italia IBAN IT79L0100003245410300304411 prelevando l'importo di detta somma dalla contabilità speciale n. 5681, accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d'Italia sede di Campobasso intestata "C S RISCHIO IDROGEOL MOLISE";
- 4) di dichiarare chiuso il rapporto di concessione del finanziamento disposto in favore del Comune di Civitacampomarano e, di conseguenza, stabilire che le economie accertate ammontano ad **€ 5.838,17**;
- 5) di adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 6) di disporre integralmente la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
- 7) il presente decreto è immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI  
SUPPORTO AL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DELEGATO**

**Massimo Pillarella**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELEGATO**

**Donato Toma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82