



Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) 2007-2013  
Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013  
Cod. 2007MO002FA008

**Rapporto di valutazione *in itinere***

**Anno 2014**

## INDICE

### SOMMARIO

1. Premessa	pag. 3
2. Descrizione della metodologia a sostegno della valutazione <i>in itinere</i>	pag. 5
3. APQ “Edifici di culto e immobili annessi” – MOS1	pag. 7
4. APQ “Immobili privati in classe di priorità “A”” – MOS2	pag. 9
5. APQ “Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto integrativo” – MOS3	pag. 11
6. APQ “Edilizia Scolastica” – MOS4	pag. 13
7. APQ “Opere Pubbliche” – MOS5	pag. 15
8. APQ “Interventi di Riparazione Funzionale” – MOS6	pag. 17
9. APQ “Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine - Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale” – MOS7	pag. 19
10. APQ “Interventi di Riparazione Funzionale - I Atto Integrativo” – MOS8	pag. 21
11. APQ “Immobili privati in Classe di priorità “A” II Atto Integrativo” – MOS9	pag. 23
12. APQ “Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)” - MOA1	pag. 25
13. APQ “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” – MOA2	pag. 27
14. APQ “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” – MOA3	pag. 29
15. Impatti ed effetti degli interventi nel loro complesso	pag. 31
16. Osservazioni - Conclusioni	pag. 31

## 1. Premessa

Il presente rapporto di valutazione *in itinere*, che costituisce allegato al RAE 2014, trasmesso dal Servizio Coordinamento FSC con nota prot. n. 88361/2015 del 5 agosto 2015, analizza lo stato di attuazione, al 31 dicembre 2014, degli Accordi di Programma Quadro (APQ) c.d. "rafforzati", stipulati in coerenza con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 62/2011 (*G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011*), rientranti nell'ambito della Pianificazione Regionale Attuativa (PRA Molise 2007/2013), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), e specificatamente:

	Linea di Azione	Risorse assegnate dalla Delibera CIPE n. 62/2011	N. APQ Sottoscritti
PRA Molise	Sisma 2002 Percorso ricostruzione	346,2 mln di euro	9 APQ
	Danni alluvionali (DPCM 2210/10)	6,0 mln di euro	1 APQ
	Danni alluvionali (OPCM 3268/03)	16,6 mln di euro	1 APQ
	Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	17,7 mln di euro	1 APQ

La Giunta Regionale del Molise, con apposite deliberazioni in sequenza, ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, relativi alle linee d'intervento previste dalla delibera CIPE n. 62/2011.

In sintesi, gli APQ "rafforzati", a carico delle risorse assegnate al Molise, sono complessivamente 12, in aggiunta ai quali è stato sottoscritto un Accordo relativo alle Azioni di Sistema<sup>1</sup>, per complessivi n. 1429 interventi.

Il corrente rapporto esamina lo stato di attuazione degli interventi, al netto delle azioni di sistema, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione di ciascuno, sino al 31/12/2014 (RAE 2014).

N.	Codice	APQ	Data stipula APQ	Descrizione interventi
1	MOS1	Edifici di culto e immobili annessi	10/07/2013	Interventi di ripristino degli edifici di culto danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
2	MOS2	Immobili privati in classe di priorità "A"	09/10/2013	Interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
3	MOS3	Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	29/11/2013	Ulteriori interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
4	MOS4	Edilizia scolastica	19/06/2014	Interventi sul patrimonio edilizio pubblico o

<sup>1</sup> Le Azioni di sistema, pari al 3% della quota FSC Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, sono confluite nell'APQ specifico (codificato come MOS2) e ammontano a euro 10.068.959,44.

				privato con destinazione d'uso edificio scolastico, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
5	MOS5	Opere Pubbliche	28/07/2014	Interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
6	MOS6	Interventi di riparazione funzionale	14/10/2014	Interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
7	MOS7	Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia	30/10/2014	Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale.
8	MOS8	Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	19/11/2014	Interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
9	MOS9	Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	27/11/2014	Il atto di interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
10	MOA1	Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	23/05/2014	Interventi di ripristino a seguito degli eventi atmosferici verificatisi tra novembre e dicembre 2008.
11	MOA2	Danni alluvionali OPCM 3268/2003	01/10/2014	Interventi di ripristino a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003.
12	MOA3	Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10	20/11/2014	Interventi di ripristino della funzionalità degli edifici, delle strutture, delle infrastrutture e degli impianti pubblici, nonché riparazione di beni immobili e mobili registrati di proprietà privata, danneggiati a causa dell'eccezionale evento atmosferico (grandinata) verificatasi il 24 luglio 2010 in alcuni territori molisani, riguardanti le aree delimitate principalmente dai Comuni di Tavenna, Palata, Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano.

Alla data del 31.12.2014, nell'ambito della Pianificazione Regionale Attuativa (PRA Molise) - Linea di Azione "Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione" sono stati sottoscritti n. 9 Accordi di Programma Quadro (APQ) "rafforzati", di cui tre Atti integrativi, per un totale di n. 1222 interventi, per un valore complessivo (al netto delle Azioni di sistema), di euro 350.913.126,55 di cui euro 335.631.981,10 di risorse FSC.

Nell'ambito della Linea di Azione "Danni alluvionali DPCM 2210/10" è stato sottoscritto l'APQ "rafforzato" MOA3 relativo a n. 46 interventi, per un valore complessivo di euro 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 di risorse FSC.

Nel settore della Linea di Azione "Danni alluvionali OPCM 3268/2003", è stato sottoscritto il corrispondente APQ "rafforzato" MOA2 che include n. 56 interventi, per un valore complessivo di euro 18.223.067,10, di cui FSC euro 15.386.133,62.

Infine, nell'ambito della Linea di Azione "Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09" è stato sottoscritto il relativo APQ "rafforzato" MOA1 che prevede n. 104 interventi, per un valore di euro 17.812.452,45, di cui euro 17.732.177,99 di risorse FSC.

Per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011, l'Agenzia regionale di Protezione Civile (ARPC), opera quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma e, quindi, degli interventi, in raccordo con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell'Area II – Programmazione.

Gli interventi finanziati, attuati nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (D.lgs. 163/2006), in attuazione alle direttive 2004/18/CE", vengono monitorati dal Responsabile del Procedimento (ARPC) e validati dal Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attraverso il "Sistema Gestione Progetti" (SGP), applicativo del Ministero per lo Sviluppo Economico.

## **2. Descrizione della metodologia a sostegno della valutazione *in itinere***

Va preliminarmente precisato che la verifica *in itinere* realizza un'attività di controllo interno al programma, volta a fornire informazioni di flusso sulla sua attuazione, nonché sui risultati, sugli impatti e sugli effetti degli interventi attivati e attuati, quindi sulle criticità realizzative e sull'efficienza con cui è conseguito.

Generalmente, la verifica *in itinere* è articolata nelle seguenti attività:

- a) verifica su tempi, modalità e procedure di attuazione del progetto/programma;
- b) verifica del modo in cui gli obiettivi prefissati sono progressivamente raggiunti dal programma;
- c) verifica dei risultati;
- d) verifica degli impatti e degli effetti degli interventi attuati.

I dati utilizzati quale "base informativa"<sup>2</sup> per la stesura del presente documento sono acquisiti da fonti preesistenti, e nello specifico attuale:

---

<sup>2</sup> Per l'elaborazione dell'odierna valutazione si è consultato, inoltre, il contenuto dei seguenti documenti:

- Delibera CIPE n.62 del 3 agosto 2011, avente a oggetto "Individuazione e assegnazione di risorse a interventi di rilievo nazionale e interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud".
- Delibera CIPE n. 41 del 23.03.2012 "Fondo per lo sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 200-2006 e 2007-2013".
- Delibera CIPE 78/2012 "Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno)".
- Delibera CIPE 01/2011 "Criteri di programmazione del FSC (ex FAS) – Aggiornamento dotazione PAR
- Delibera CIPE 21/2014 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 – 2013". Esiti della ricognizione di cui alla Delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse.
- Delibera CIPE 166/2007 "Attuazione QSN 2007 - 2013".
- Delibera CIPE 01/2009 "Modifica Delibera CIPE 166/2007".
- D. Lgs. n. 88/2011 "Istituzione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - Previsione Contratto Istituzionale di Sviluppo DGR n. 709/2014 Sisma 2002 - Trasmissione atti integrativi (3.19 MB). DGR n. 706/2014 - Proposta regionale di riprogrammazione (262.53 KB).
- DGR n. 636/2014 - Approvazione rettifiche interventi a carico della quota Sisma 2002 (985.18 KB).
- DGR n. 614/2014 - Riapprovazione elenco interventi cantierabili da inserire in APQ, - Quota Sisma 2002 (34.48 MB).
- DGR n. 498/2014 - Ridefinizione Programma interventi "Sisma 2002 - Percorso Ricostruzione" (2.17 MB).
- DGR n. 65/2013 - Rettifica Programma interventi (226.87 KB).
- DGR n. 608/2012 - Approvazione Programma interventi (1.5 MB).

- dati contenuti nel Sistema di monitoraggio del PRA - FSC (Sistema Gestione Progetti);
- dati ricavati dalla documentazione tecnico - amministrativa della stipula degli Accordi di Programma Quadro rafforzati;
- dati ricavati dal Rapporto Annuale di Esecuzione del PRA – anno 2014.

L'odierna valutazione *in itinere* è articolata in schede tecniche di valutazione per ogni singolo Accordo.

In particolare, l'analisi considera l'avanzamento, i risultati, gli impatti e gli effetti degli interventi inseriti nei relativi APQ, attuati e attivati, secondo quanto segue:

- dal punto di vista **finanziario**, come si evince dalle schede di monitoraggio e dal RAE 2014;
- dal punto di vista **procedurale** (l'avanzamento è misurato sulla base dei tempi stimati nei cronoprogrammi, in base al confronto tra i dati alla stipula, quelli alla sessione di monitoraggio del 31.12.2014 e quelli consolidati al 30 gennaio 2015);
- dal sistema degli **indicatori di realizzazione e di risultato**.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che gli indicatori possono essere di tipo **finanziario, procedurale, fisico di realizzazione e fisico di risultato, quest'ultimo riferito agli impatti e agli effetti degli interventi in stato di avanzamento**. Detti indicatori consentono di monitorare l'andamento degli investimenti. Nel presente rapporto di valutazione, vengono considerati, in particolare, gli **indicatori di realizzazione** riportati nelle schede di monitoraggio, relativi alla **realizzazione fisica** dell'intervento e all'**impatto occupazionale** (in generale valutato in giornate uomo/cantiere), rispetto all'opera realizzata.

Il presente rapporto, non esemplifica l'iter procedimentale di attuazione dei singoli Accordi, considerato che tutti i dati e le informazioni inerenti ogni specifico Accordo sono chiariti e contenuti nel RAE.

- 
- RAE PRA Molise 2007/2013 "Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 Delibera CIPE n. 62/2011"
  - Accordo di Programma Quadro "Edifici di culto e immobili annessi", sottoscritto il 10 luglio 2013 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Immobili privati in classe di priorità A" stipulato in data 9 ottobre 2013 - articolato e relativi allegati.
  - Primo Atto integrativo all'APQ "Immobili privati in classe di priorità A" stipulato in data 29 novembre 2013 - articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Edilizia scolastica" stipulato in data 19 giugno 2014 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Opere Pubbliche" stipulato in data 28 luglio 2014 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Interventi di riparazione funzionale" stipulato in data 14 ottobre 2014 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili" stipulato in data 30 ottobre 2014 - articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Interventi di riparazione funzionale" stipulato in data 19 novembre 2014 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Immobili privati in classe di priorità A" stipulato in data 27 novembre 2014 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)" stipulato in data 23 maggio – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Danni alluvionali OPCM 3268/2003" stipulato in data 1° ottobre 2014 – articolato e relativi allegati.
  - Accordo di Programma Quadro "Danni alluvionali DPCM 2210/2010" stipulato in data 20 novembre 2014 – articolato e relativi allegati.

### 3. Accordo di Programma Quadro “Edifici di culto e immobili annessi” – MOS1

Il programma considera gli interventi di ripristino degli edifici di culto danneggiati, a causa degli eventi sismici, che hanno interessato la Regione Molise il 31 ottobre 2002.

In data 10/07/2013 è stato sottoscritto l’Accordo, che impegna le parti contraenti, fino alla completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2017, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

#### 3.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, evidenziando il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Edifici di culto e immobili annessi	30	14.743.602,55	14.743.602,55	---	13.746.598,59	11.436.826,35	77,57%	93,24%

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 14.743.602,55 di risorse FSC, con un’efficienza realizzativa pari al 77,57% e una capacità di impegno pari al 93,24%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell’Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall’ARPC
Edifici di culto e immobili annessi	11.801.162,80	11.704.648,11	80,04%	96,91%	99,18%

Dai dati su indicati, emerge che l’Accordo ha un avanzamento della spesa di poco superiore all’80%. L’avanzamento dei pagamenti è, invece, pari al 96,91%, mentre la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall’ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 99,18%.

Considerando dal punto di vista economico e finanziario l’APQ “*Edifici di culto e immobili annessi*” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.

### 3.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Realizzazione di opere pubbliche	12	40,00%	Esecuzione lavori
Realizzazione di opere pubbliche	4	13,33%	Collaudo
Realizzazione di opere pubbliche	14	46,67 %	Funzionalità
Totale	30		

Dalla tabella si ricava che vi è un buon andamento dell'Accordo: infatti, alla data del 31 dicembre 2014, la maggior parte degli interventi risulta conclusa o, comunque, con previsione di conclusione entro il primo semestre del 2015. Nello specifico:

- n. 14 interventi, pari al 46,67%, risultano conclusi e hanno raggiunto la funzionalità;
- n. 12 interventi risultano in fase di esecuzione lavori, con previsione di ultimazione degli stessi, entro il primo semestre 2015;
- n. 4 interventi risultano in fase di collaudo.

### 3.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
<b>Indicatori di realizzazione fisica</b>				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
791 – Superficie oggetto di intervento (mq)	30	15.493	12.193,00	78,70%
<b>Indicatori occupazionali</b>				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 – Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	2	1.905	1.192	62,57%
689 – Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	28	27.773	23.556	84,82%

Per quel che concerne gli **indicatori di realizzazione fisica e occupazionale**, non si evidenziano particolari criticità. Nelle schede di monitoraggio al 31/12/2014, gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato").

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono essere associati, in maniera plausibile, ai singoli interventi.

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare percentuali di realizzazione che oscillano tra il 60% e l'85% circa. Il costo realizzato corrisponde complessivamente a **24.748 giornate/uomo attivate** e una **superficie oggetto degli interventi**, pari a 12.193 mq.

#### 4. Accordo di Programma Quadro "Immobili privati in classe di priorità "A" – MOS2

Il programma esamina gli interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici, che hanno colpito la Regione Molise il 31 ottobre 2002.

In data 09/10/2013 è stato sottoscritto il corrispondente Accordo che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione, nonché gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

##### 4.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle sotto indicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Immobili privati in classe di priorità A	219	90.508.507,79	86.928.173,29	3.580.334,50	83.597.517,13	30.977.154,07	34,23%	92,36%

Al 31/12/2014, il valore complessivo dell'intervento è pari a € 90.508.507,79, con un'efficienza realizzativa pari al 34,23% e una capacità di impegno pari al 92,36%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell'Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall'ARPC
APQ Immobili privati in classe di priorità A	39.283.314,15	31.335.508,20	43,40%	78,86%	79,77%

I dati su elencati denotano che l'Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 43,40%. L'avanzamento dei pagamenti è pari al 78,86%; la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 79,77%.

Da un punto di vista economico e finanziario, l'APQ "Immobili privati in classe di priorità A" non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.

##### 4.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui *	4	1,83%	Concessione finanziamento
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	71	32,42%	Esecuzione investimenti
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	11	5,02%	Chiusura intervento

Opere Pubbliche	17	7,76%	Progettazione esecutiva
Opere Pubbliche	94	42,92%	Esecuzione lavori
Opere Pubbliche	6	2,74%	Collaudo
Opere Pubbliche	2	0,91%	Chiusura intervento
Opere Pubbliche	14	6,39%	Funzionalità
Totale	219		

\* Si segnala che per n. 99 interventi dei n. 219, ricompresi nell'Accordo, vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto. In particolare, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: "Realizzazione di Lavori Pubblici" al posto di "Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive" e/o viceversa.

Alla data del 31 dicembre 2014, risultano conclusi n. 22 interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche e n. 11 interventi relativi all'erogazione di finanziamenti a imprese e individui; la restante parte risulta in esecuzione (solo 4 ancora risultano in fase di avvio lavori).

#### 4.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	6	4.424,29	3.175,59	71,78%
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	213	429845,81	164.451,24	38,26%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
82 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	16	21.993	4.663	21,20%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	116	87.292	40.922,66	46,88%
767 - Occupazione creata <sup>3</sup> (gg)	87	43.644	24.713,64	56,62%

Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari criticità. Nelle schede di monitoraggio, gli indicatori rilevano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato").

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi.

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare percentuali di realizzazione che oscillano tra il 50 e il 70% circa. Il costo realizzato al 31/12/2014 consente l'attivazione di 70.300 giornate/uomo e la realizzazione di una **superficie oggetto degli interventi** pari a 3.175,59 mq e un volume oggetto di intervento pari a 164.451,24 mc.

<sup>3</sup> Errata unità di misura sulle schede di monitoraggio (N unità). Il valore si ritiene espresso in giorni.

## 5. Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto integrativo” – MOS3

Il Programma include ulteriori interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici, che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002.

In data 29/11/2013 è stato sottoscritto il riguardante Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 5.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto integrativo	109	38.210.978,32	35.128.170,26	3.082.808,06	35.019.947,57	11.250.327,46	29,44%	91,65%

Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 38.210.978,32, con un’efficienza realizzativa pari al 29,44% e una capacità di impegno pari al 91,65%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell’Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall’ARPC
APQ Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto integrativo	13.429.148,30	10.545.115,00	35,14%	83,78%	78,52%

L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 35,14%. L’avanzamento dei pagamenti è pari all’83,78%; la percentuale dei trasferimenti delle risorse FSC, effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, è pari al 78,52%.

Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “*Immobili privati in classe di priorità “A” – I Atto integrativo*” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.

### 5.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Acquisizione beni e servizi*	1	0,92%	Verifiche e controlli
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	3	2,75%	Concessione finanziamento
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	37	33,94%	Esecuzione investimenti
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	2	1,83%	Chiusura intervento

Opere Pubbliche*	8	7,34%	Progettazione esecutiva
Opere Pubbliche	47	43,12%	Esecuzione lavori
Opere Pubbliche	2	1,83%	Collaudo
Opere Pubbliche	9	8,26%	Funzionalità
Totale	109		

\*Si evidenzia un errore da parte dell'Ente Attuatore, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto. Nello specifico, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: "Realizzazione di Lavori Pubblici" al posto di "Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive" e/o viceversa.

Alla data del 31 dicembre 2014, dei 109 interventi presenti nell'Accordo, n. 2 sono in fase di collaudo (pari al 2% circa, relativi alla realizzazione di opere pubbliche) e circa il 10% risultano conclusi (n. 9 interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche e n. 2 relativi all'erogazione di finanziamenti a imprese e individui). La restante parte degli interventi risultano in fase di esecuzione lavori.

### 5.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	4	1.506,28	210	13,94%
794 - Unità di beni acquistati (N)	1	1	1	100,00%
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	104	175.479,45	60.809,14	34,65%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	21	9.372	2.754,03	29,39%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	70	39.913	13.645,02	34,19%
766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (gg)	2	272	218	80,15%
767 - Occupazione creata (gg)	16	5.970	2.353	39,41%

Per quel che riguarda gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari criticità. Nelle schede di monitoraggio, gli indicatori individuano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato"). Gli indicatori valutati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati, in maniera plausibile ai singoli interventi. Il realizzato corrisponde complessivamente a 18.970 giornate/uomo attivate, a fronte delle 55.527 previste dal valore obiettivo. La superficie oggetto d'intervento, rilevata in 4 progetti, è pari a 210 mq (il 13,94% del valore obiettivo), mentre il volume oggetto di intervento, relativo a n. 104 interventi, è pari a 60.809 mc, a fronte dei 175.479 previsti dal valore obiettivo (il 34,65%). Per un solo intervento, non trattandosi di ricostruzione, bensì di acquisto alloggio, l'indicatore fisico è espresso in beni acquistati e risulta pienamente raggiunto.

## 6. Accordo di Programma Quadro “Edilizia Scolastica” – MOS4

Il Programma prevede interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico o privato, con destinazione d’uso scolastica, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002.

In data 19/06/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 6.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Edilizia Scolastica	22	27.859.855,43	19.334.970,00	8.524.885,43	13.202.942,97	1.940.632,38	6,97%	47,39%

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 27.859.855,43, con un’efficienza realizzativa pari al 6,97% e una capacità di impegno pari al 47,39%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell’Accordo (o costo totale)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall’ARPC
APQ Edilizia Scolastica	5.029.205,57	1.726.229,78	18,05%	38,59%	34,32%

L’Accordo ha un avanzamento della spesa di poco superiore al 18%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 38,59%; la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall’ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 34,32%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Edilizia Scolastica” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.

### 6.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	1	4,55%	Esecuzione investimenti
Opere Pubbliche	2	9,09%	Progettazione definitiva
Opere Pubbliche	4	18,18%	Progettazione esecutiva

Opere Pubbliche	10	45,45%	Esecuzione lavori
Opere Pubbliche	4	18,18%	Funzionalità
Opere Pubbliche	1*	4,55%	OGV non raggiunta
Totale	22		

\*21 interventi sui 22 inseriti nell'Accordo, alla data del 31 dicembre 2014, hanno raggiunto l'obbligazione giuridicamente vincolante<sup>4</sup> (OGV), fatta eccezione per l'intervento Cod. MOS4.ES.022 "Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media" del valore complessivo di euro 3.003.540,00, di cui euro 853.540,00 a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera del CIPE n. 62/2011.

Dei 21 progetti con OGV assunta, n. 3 sono in attesa di avviare la fase di "esecuzione lavori", n. 14 risultano in esecuzione lavori, n. 4 hanno raggiunto la funzionalità.

### 6.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
Superficie oggetto di intervento (mq)	22	36.320,39	2.790,00	7,68%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	21	31.273,83	2.320,00	7,42%
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	1	7.300	0	0

Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori risultano pertinenti e in conformità con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato").

Gli indicatori selezionati sono direttamente connessi ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati, in maniera plausibile ai singoli interventi.

Il costo realizzato corrisponde complessivamente a 2.320 giornate/uomo attivate, a fronte delle 31.273 previste dal valore obiettivo (ovvero il 7,42%). La superficie oggetto d'intervento realizzata è pari a 2.790, a fronte dei 36.320 mq da realizzare (il 7,68% del valore obiettivo).

<sup>4</sup> La delibera del CIPE n. 21/2014 ha disposto, al punto 2.4, che saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli interventi per i quali non saranno rispettati i termini indicati per l'assunzione dell'OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento.

## 7. Accordo di Programma Quadro "Opere Pubbliche" – MOS5

Il Programma prevede interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati, a seguito degli eventi sismici, che hanno colpito il territorio regionale nell'ottobre 2002.

In data 28/07/2014 è stato sottoscritto il riguardante Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 7.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Opere Pubbliche	16	2.954.225,59	2.951.710,59	2.515,00	1.995.253,99	419.989,42	14,22%	67,54%

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell'intervento è pari a € 2.954.225,59, con un'efficienza realizzativa pari al 14,22% e una capacità di impegno pari al 67,54%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell'Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall'ARPC
APQ Opere Pubbliche	776.601,75	528.020,18	26,29%	54,08%	67,99%

L'Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 26,29%. L'avanzamento dei pagamenti è pari al 54,08%, mentre la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 67,99%. Da un punto di vista economico e finanziario l'APQ "Opere Pubbliche" non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.

### 7.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui*	2	12,50%	Chiusura intervento
Opere Pubbliche	2	12,50%	Progettazione esecutiva
Opere Pubbliche	5	31,25%	Esecuzione lavori
Opere Pubbliche	1	6,25%	Collaudo

Opere Pubbliche	6	37,50%	Funzionalità
Totale	16		

\* Si evidenzia che per n. 2 interventi, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante nello specifico la natura, classificando tali progetti come "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui", anziché "Realizzazione di opere pubbliche".

Dalla tabella si evidenzia un buon andamento dell'Accordo; dei 16 interventi:

- n. 8 sono già conclusi;
- n. 1 è in fase esecuzione lavori, con previsione di conclusione nel primo trimestre 2015;
- n. 6 interventi hanno, da cronoprogramma, una previsione di conclusione nel secondo semestre 2015, e sebbene presentino alcuni ritardi nelle fasi di progettazione, risultano attualmente in fase di esecuzione lavori.
- n. 1 è in fase di collaudo.

### 7.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	1	2,85	0	0%
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	10	5.568,60	2.168,60	38,94%
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	5	2.191	2.191	100,00%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	7	2.802	1.962	70,02%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	6	1.881	210	11,16%
767 - Occupazione creata (gg)	3	1.962	162	8,26%

Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato"). Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi.

Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare un indicatore con percentuale di realizzazione pari al 100% (poiché rilevato in 5 interventi conclusi, pari a un volume oggetto di intervento di 2.191 mc). Il realizzato corrisponde complessivamente a 2.334 giornate/uomo attivate, a fronte delle 6.645 previste dal valore obiettivo. La superficie oggetto d'intervento, rilevata in 10 progetti, è pari a 2168 mc (il 38,94% del valore obiettivo).

## 8. Accordo di Programma Quadro “Interventi di Riparazione Funzionale” – MOS6

Il Programma prevede interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002 (edifici privati, adibiti ad abitazione e/o allo svolgimento di attività produttive - DGR n. 498/2014).

In data 14/10/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 8.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Interventi di Riparazione Funzionale	137	2.867.202,93	2.839.428,56	27.774,37	2.702.012,79	1.867.437,01	65,13%	92,24%

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 2.867.202,93, con un’efficienza realizzativa pari al 65,13% e una capacità di impegno pari al 92,24%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell’Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall’ARPC
APQ Interventi di Riparazione Funzionale	2.664.412,79	2.028.977,79	92,93%	70,09%	76,15%

L’Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 92,93%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 70,09%, mentre la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari al 76,15%. Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Interventi di Riparazione Funzionale” non mostra particolari criticità attuative.

### 8.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	2	1,46%	Esecuzione investimenti
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	134	97,81%	Chiusura intervento

Opere Pubbliche*	1	0,73%	Funzionalità
Totale	137		

\* Si evidenzia che per 1 intervento, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante nello specifico la natura, classificando tali progetti come "Realizzazione di opere pubbliche", anziché "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui".

Dalle suindicate tabelle si evidenzia un buon andamento dell'Accordo: al 31/12/2014 la quasi totalità degli interventi risulta, infatti, conclusa (circa il 98%). Solamente due interventi risultano in fase di avvio lavori.

### 8.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	136	48.027,60	48.027,60	100%
804 - Riduzione nei consumi energetici (TEP)	1	1,00	1,00	100%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	1	40	40	100%
767 - Occupazione creata (gg)	136	9.992	9.992	100%

Per quel che inerisce gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato"). Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi.

Il realizzato corrisponde complessivamente a 10.032 giornate/uomo attivate, il valore obiettivo risulta completamente realizzato (100%). La superficie oggetto d'intervento, realizzata in 136 interventi è 48.027 mc (100% del valore obiettivo). Per un solo intervento l'indicatore fisico è espresso in riduzione nei consumi energetici, anch'esso pienamente raggiunto.

## 9. Accordo di Programma Quadro “Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale” – MOS7

L’Accordo prevede un’anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per il risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili, a seguito del crollo della scuola Jovine, avvenuto a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale nell’ottobre 2002.

In data 30/10/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### **Iter di attuazione dell’Accordo**

In data 13 novembre 2012, dopo aver verificato l’ammissibilità di destinazione del presente intervento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 719, ha deciso di approvare il riconoscimento di 12,005 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013, di cui all’assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, quale anticipazione per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti alle parti civili con sentenza definitiva pronunciata della Corte di Cassazione, Sez. IV, n.173/2010 (al netto delle spese legali, cui provvederanno i responsabili in solido, al di fuori del meccanismo anticipatorio del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, subordinando lo stesso alle condizioni riportate nell’articolato dell’Accordo).

La deliberazione di Giunta ha ordinato, per il Comune di San Giuliano di Puglia, l’obbligo di restituzione alla Regione della somma versata, secondo le modalità e i tempi ancora da stabilire.

### **9.1 Avanzamento Finanziario**

Nelle tabelle sottoindicate, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia	1	12.005.000,00	12.005.000,00	---	12.005.000,00	8.000.000,00	66,64%	100%

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell’intervento è pari a € 12.005.000,00 di risorse FSC, con un’efficienza realizzativa pari al 66,64% e una capacità di impegno pari al 100%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell'Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall'ARPC
APQ Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia, per risarcimento danni patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine Sent. 173/2010	8.000.000,00	8.000.000,00	66,64%	100,00%	100,00%

L'Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 66,64%. Al 31 dicembre 2014, l'avanzamento dei pagamenti è pari al 100%, così come la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori.

## 9.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	1	100	Esecuzione investimenti

Alla data del 31 dicembre 2014, l'intervento compreso nell'Accordo, risulta in esecuzione.

## 9.3 Piano di restituzione

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 1° settembre 2014, il Comune di San Giuliano di Puglia ha approvato il Piano di restituzione delle somme anticipate dalla Regione Molise, pari a 12,005 milioni di euro (al netto delle spese legali).

Con deliberazione n. 490 del 1° ottobre 2014, la Giunta Regionale del Molise, ha condiviso e ha approvato, il seguente Piano di restituzione.

<b>Piano di restituzione</b>		
Anno 2015	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Anni 2016 - 2017	€ 20.000,00	€ 40.000,00
Anni 2018 – 2019	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Anni 2020 – 2021 -2022 2023 -2024	€ 100.000,00	€ 500.000,00
Anni 2025 – 2026	€ 250.000,00	€ 500.000,00
Anni 2027 – 2028 -2029 – 2030 – 2031 – 2032 – 2033 – 2034 - 2035 -2036 - 2037 -2038	€ 400.000,00	€ 4.800.000,00
Anni 2039 – 2040 2041 – 2042 – 2043 – 2044 – 2045 2046 2047 2048 2049	€ 500.000,00	€ 5.500.000,00
Anno 2050	€ 550.000,00	€ 550.000,00
	<b>Totale</b>	<b>12.005.000,00</b>

## 10. Accordo di Programma Quadro “Interventi di Riparazione Funzionale - I Atto Integrativo” – MOS8

Il Programma prevede interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale nell'ottobre 2002.

In data 19/11/2014 è stato sottoscritto l'Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 10.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Interventi di Riparazione Funzionale - I Atto Integrativo	162	4.625.858,55	4.563.030,46	62.828,09	4.135.463,93	513.079,74	11,09%	89,40%

Al 31/12/2014, il valore complessivo dell'intervento è pari a € 4.625.858,55, con un'efficienza realizzativa pari all'11,09% e una capacità di impegno pari al 89,40%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell'Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall'ARPC
APQ Interventi di Riparazione Funzionale - I Atto Integrativo	1.975.539,01	772.312,17	42,71%	25,97%	39,09%

L'Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 42,71%. La percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 39,09%, mentre l'avanzamento dei pagamenti è pari al 25,97%. Da un punto di vista economico e finanziario l'APQ “Interventi di Riparazione Funzionale – I Atto Integrativo” non mostra particolari criticità attuative.

### 10.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	14	8,64%	Concessione finanziamento
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	69	42,59%	Esecuzione investimenti
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	65	40,12%	Esecuzione lavori

Opere Pubbliche	6	3,70%	Esecuzione lavori
Opere Pubbliche	4	2,47%	Collaudo
Opere Pubbliche	4	2,47%	Funzionalità
Totale	162		

Alla data del 31 dicembre 2014, la maggior parte degli interventi risulta in esecuzione. Nello specifico, dei 162 interventi inseriti in Accordo, 148 sono in esecuzione (n. 14 relativi alla realizzazione di opere pubbliche, la restante parte relativa all'erogazione di finanziamenti a imprese e individui). Solo 14 interventi risultano ancora in fase di avvio (tutti relativi all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui).

### 10.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	162	111.726,06	49.705,56	44,49%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	8	170	155	91,18%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	10	75	57	76,00%
767 - Occupazione creata (gg)	144	11.863	5.241,25	44,18%

Per quel che riguarda gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano particolari criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato").

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi.

Il realizzato corrisponde complessivamente a 5.453 giornate/uomo attivate, a fronte delle 12.108 previste dal valore obiettivo. Il volume oggetto di intervento conseguito è pari a 49.705 mc, a fronte dei 111.726 mc previsti (il 44,5% del valore obiettivo).

## 11. Accordo di Programma Quadro “Immobili privati in Classe di priorità “A” Il Atto Integrativo” – MOS9

Il Programma prevede interventi di riparazione funzionale sugli immobili danneggiati, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale nell’ottobre 2002. L’Accordo MOS9 costituisce il II Atto integrativo all’Accordo principale “MOS2 – APQ “*immobili privati in classe di priorità A*”.

In data 27/11/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 11.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Immobili privati in Classe di priorità “A” Il Atto Integrativo	526	157.137.895,39	157.137.895,39	---	136.239.284,82	0	0	86,70%

Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 157.137.895,39 di risorse FSC, con un’efficienza realizzativa pari a zero e una capacità di impegno pari all’86,70%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell’Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall’ARPC
APQ Immobili privati in Classe di priorità “A” Il Atto Integrativo	0	0	0	0	0

In data 27 novembre 2014, è stato sottoscritto il II Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “*Immobili Privati in classe di priorità A*”, relativo ai rimanenti 526 interventi di Immobili Privati in classe di priorità A, quest’ultimo già stipulato in data 9 ottobre 2013. Alla data del 31 dicembre 2014, (trascorso poco più di un mese dalla sottoscrizione), la totalità degli interventi è in fase di avvio; non risultano, dunque, pagamenti effettuati.

L’Accordo principale prevede che gli interventi siano diretti al completamento e alla conclusione del percorso di ricostruzione dei 61 Comuni molisani colpiti dal sisma del 2002. Da un punto di vista economico e finanziario, l’APQ “*Immobili privati in Classe di priorità “A” Il Atto Integrativo*”, non presenta criticità attuative.

## 11.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui*	221	42,02%	Concessione finanziamento
Opere Pubbliche	2	0,38%	Progettazione definitiva
Opere Pubbliche	291	55,32%	Progettazione esecutiva
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	2	0,38%	OGV non assunta
Opere Pubbliche	10	1,90%	OGV non assunta
Totale	526		

\* Si evidenzia che per n. 103 interventi dei 526 inseriti in Accordo, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto riguardante la natura degli stessi, classificando tali progetti come "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui", anziché "Realizzazione di opere pubbliche" o viceversa.

Alla data del 31/12/2014, 12 dei 526 interventi non hanno rispettato il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV<sup>5</sup>); nello specifico, n. 2 interventi relativi all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, n. 10 relativi alla realizzazione di infrastrutture. La restante parte degli interventi è, invece, in fase di avvio dei lavori.

## 11.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	3	597,57	0	0%
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	521	995.612,59	0	0,00%
804 - Riduzione nei consumi energetici (TEP)	2	3.399,51	0	0,00%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	87	35.961	0	0%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	83	37.426	0	0%
767 - Occupazione creata (gg)	356	191.779,61	0	0,00%

Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non essendo ancora attivate appieno le fasi di esecuzione lavori, presentano il solo valore obiettivo. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori non evidenziano alcun risultato poiché gli interventi sono ancora in fase iniziale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato").

Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi.

## 12. Accordo di Programma Quadro "Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)" - MOA1

Il Programma prevede interventi di ripristino a seguito degli eventi atmosferici verificatisi tra novembre e dicembre 2008.

In data 23/05/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

### 12.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	104	17.812.452,45	17.732.177,99	80.274,46	6.927.453,15	418.553,45	2,35%	38,89%

Al 31/12/2014 il valore complessivo dell'intervento è pari a € 17.812.452,45, con un'efficienza realizzativa pari al 2,35% e una capacità di impegno pari al 38,89%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell'Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall'ARPC
APQ Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	473.857,44	311.441,78	2,66%	88,33%	65,72%

L'Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 2,66%. L'avanzamento dei pagamenti è pari al 88,33%; la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari al 65,72%. Da un punto di vista economico e finanziario l'APQ "Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)" non presenta, alla data del 31.12.2014, criticità attuative.

### 12.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Realizzazione di opere pubbliche	70	67,31 %	A03 - Progettazione Esecutiva
Realizzazione di opere pubbliche	18	15,38 %	A04 - Esecuzione Lavori
Realizzazione di opere pubbliche	16	17,31 %	A07 - Funzionalità
Totale	104		

Dal punto di vista procedurale, alla data del 31 dicembre 2014, n. 70 interventi (pari al 67,31%) hanno concluso la fase della progettazione esecutiva, con previsione di avvio dei lavori, n. 16 interventi (pari al 15,38%) si trovano nella fase funzionalità e n. 18 interventi (pari al 17,31%) in fase di esecuzione lavori.

### 12.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
772 - Ampliamento lunghezza rete (ml)	1	416	0	0%
778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	25	53,64	0,25	0,46%
779 - Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	36	20367,68	1707	8,38%
780 - Lunghezza dell'impianto (ml)	1	116,36	116,36	100%
781 - Lunghezza rete (ml)	3	1734	0	0%
782 - Lunghezza rete oggetto di intervento (km)	4	3,26	0,6	18%
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	33	405392,31	810,60	0,20%
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	1	30 (mc)	0	0%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	69	12691	329	3%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	24	6300	487	8%
766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (gg)	10	1389	2	0,14%
767 - Occupazione creata (gg)	1	112	112	100%

Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato"). Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi.

### 13. Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” – MOA2

Il Programma prevede interventi di ripristino degli edifici a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003.

In data 01/10/2014 è stato sottoscritto il relativo Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

#### 13.1 Avanzamento Finanziario

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Danni alluvionali OPCM 3268/2003	56	18.223.067,10	15.386.133,62	2.836.933,48	15.875.937,68	11.544.287,76	63,35%	87,12%

Al 31/12/2014, il valore complessivo dell'intervento è pari a € 18.223.067,10, con un'efficienza realizzativa pari al 63,35% e una capacità di impegno pari al 87,12%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell'Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall'ARPC
APQ Danni alluvionali OPCM 3268/2003	11.789.657,87	4.405.016,03.	64,70%	97,92%	37,36%

L'Accordo ha un avanzamento della spesa pari al 64,70%. L'avanzamento dei pagamenti è pari al 97,92% e la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 37,36%. Da un punto di vista economico e finanziario l'APQ “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” non presenta, alla data del 31.12.2014, particolari criticità attuative.

#### 13.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Opere pubbliche	25	44,64%	Esecuzione lavori
Opere pubbliche	2	3,57%	Collaudo
Opere pubbliche	6	10,71%	Chiusura intervento
Erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese	22	39,29%	Esecuzione lavori
Erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese	1	1,79%	Concessione finanziamento
Totale	56		

Relativamente all'erogazione dei finanziamenti e aiuti a imprese e individui, n. 22 gli interventi risultano nella fase "esecuzione investimenti" (pari al 95,65%) e solo un intervento deve ancora avviare detta, essendosi appena conclusa la condizione di concessione finanziamento.

Gli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche hanno, alla data del 31 dicembre 2014, il seguente avanzamento procedurale: n. 25 interventi (pari al 75,76%) sono in esecuzione lavori, n. 2 interventi (pari al 6,06%) si trovano in fase di collaudo e n. 6 interventi (pari al 18,18%) sono in chiusura.

### 13.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	11	51,10	5,22 km	10%
779 - Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	7	7.427	475 ml	6,40%
781 - Lunghezza rete (ml)	1	1.000	0	0,00%
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	13	405.221,63 mq	14.260 mq	3,52%
795 - Volume oggetto di intervento (mc)	24	14.359	8.695	61%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate	23	8.797	4.370	50%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	8	1.702	725	42,60%
766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	1	5	0	0,00%
767 - Occupazione creata	24	0	0	0%

Per quel che interessa gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori evidenziano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato"). Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma, in quanto possono essere associati in maniera plausibile, ai singoli interventi. Tuttavia, relativamente all'indicatore occupazionale "767 - Occupazione creata", monitorato in n. 24 interventi, non risultano inseriti né il valore obiettivo relativo, né il valore conseguito. Nel corso dell'anno si chiederà all'ARPC di alimentare i campi di cui trattasi.

#### **14. Accordo di Programma Quadro “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” – MOA3**

Il Programma prevede interventi di ripristino della funzionalità degli edifici, delle strutture, delle infrastrutture e degli impianti pubblici, nonché la riparazione di beni immobili e mobili registrati di proprietà privata, danneggiati a causa dell’eccezionale evento atmosferico (grandinata), verificatasi il 24 luglio 2010, in Molise, corrispondente alle aree delimitate principalmente dai Comuni di Tavenna, Palata, Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano.

In data 20/11/2014 è stato sottoscritto l’Accordo, che impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio *ex post*.

##### **14.1 Avanzamento Finanziario**

Nelle tabelle che seguono, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell’Accordo, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario.

Tipologia intervento	n. Interventi	Costo Totale Programmato	Valore FSC	Altre fonti	Impegni	Pagamenti	Efficienza realizzativa	Capacità di impegno
APQ Danni alluvionali DPCM 2210/2010	46	6.000.060,53	6.000.000,00	60,53	5.280.337,64	4.795.331,80	79,91%	88,00%

Al 31/12/2014, il valore complessivo dell’intervento è pari a € 6.000.060,53, con un’efficienza realizzativa pari al 79,91% e una capacità di impegno pari all’88,00%.

Tipologia intervento	Avanzamento finanziario dell’Accordo (o costo realizzato)	Trasferimenti risorse FSC effettuati dall’ARPC in favore dei soggetti attuatori	% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti effettuati dall’ARPC
APQ Danni alluvionali DPCM 2210/2010	4.795.331,80	4.951.074,56	79,92%	100,00%	103,25%*

L’Accordo ha un avanzamento della spesa di poco inferiore all’80%. L’avanzamento dei pagamenti è pari al 100%, la percentuale di trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall’ARPC, in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014, risulta pari al 103,25% (\*la Regione Molise ha inteso garantire la copertura finanziaria delle risorse FSC ai soggetti attuatori, a titolo di propria anticipazione, per un totale di € 4.951.074,56).

Da un punto di vista economico e finanziario l’APQ “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” non presenta, alla data del 31.12.2014, criticità attuative.

## 14.2 Avanzamento procedurale

Tipo Operazione	Numero interventi	%	Fase procedurale al 31/12/2014
Opere Pubbliche	25	54,35%	Chiusura intervento
Opere Pubbliche	8	17,39%	In corso di realizzazione
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	10	21,74%	Chiusura intervento
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	2	4,35%	In corso di realizzazione
Acquisizione di beni e servizi	1	2,17%	Chiusura intervento
Totale	46		

Dalla tabella si rileva un buon andamento dell'Accordo: la quasi totalità degli interventi risulta, alla data del 31 dicembre 2014, conclusa o, comunque, con previsione di conclusione entro il primo semestre del 2015. Nello specifico:

- n. 36 interventi, pari al 78,26% risultano conclusi: 25 interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture, 10 interventi relativi a "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui" e 1 intervento relativo all'acquisizione di beni e servizi.;
- n. 10 interventi, pari al 21,74% del totale, sebbene con leggeri ritardi nelle fasi di progettazione, risultano in fase di esecuzione lavori, con previsione di ultimazione degli stessi entro il primo semestre 2015: n. 8 sono azioni destinate alla realizzazione di opere e lavori pubblici, mentre, i restanti 2 sono volti all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

## 14.3 Il sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

INDICATORI				
Indicatori di realizzazione fisica				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
778 - Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	3	2.104,50	0,70	0,03%
781 - Lunghezza rete	1	12	12	100%
786 - Potenza installata oggetto di intervento	1	0,6	0,6	100%
791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	30	47.487,72	38.317,82	80,69%
794 - Unità di beni acquistati	1	122	122	100%
795 - Volume oggetto di intervento	7	23.372	23.372	100%
798 - giornate/uomo prestate	2	10	10	100%
802 - Riduzione consumi energetici	1	0	0	0%
Indicatori occupazionali				
Descrizione indicatore (U.M)	N. interventi	Valore obiettivo	Valore realizzato	% di realizzazione
682 - Giornate/uomo complessivamente attivate (gg)	24	7.468	6.276	84%
689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere (gg)	14	1.200	850	71,00%
766 - Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (gg)	1	10	10	100,00%
767 - Occupazione creata (gg)	7	4.279	3.937	92%

Per quel che concerne gli indicatori di realizzazione fisica e occupazionale, non si evidenziano criticità. Nelle schede di monitoraggio gli indicatori rilevano un risultato conforme e pertinente, nonché coerente con quanto previsto nell'Accordo principale (Cfr. Art. 12 "Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato"). Gli interventi sono ancora in fase di attuazione, ma è già possibile registrare percentuali di realizzazione di alcuni indicatori prossime al 100%. Gli indicatori selezionati sono direttamente collegati ai risultati previsti dal programma in quanto possono essere associati in maniera plausibile ai singoli interventi.

#### 15. Impatti ed effetti degli interventi nel loro complesso.

Per quel che concerne un'analisi complessiva, va rilevato che gli interventi in corso, alcuni dei quali ancora nello stato iniziale, non hanno prodotto – per evidenti ragioni – alcun effetto socio-economico, se non quello generale di dare nuova linfa al settore dell'edilizia privata e delle opere pubbliche. Un'analisi adeguata e approfondita potrà seguire nella fase della valutazione *ex post*. Sugli indicatori occupazionali si è già esposto. Sulla tipologia di imprese che stanno realizzando i lavori (o si accingono a farlo) si fa riserva di riportare nella valutazione *ex post*.

#### 16. Osservazioni – Conclusioni

In conclusione, il Nucleo, alla luce dell'analisi dei dati riportati nel presente rapporto *in itinere*, considerando l'attuale contesto programmatico e normativo di riferimento, evidenzia quanto segue.

Da un punto di vista economico e finanziario, gli APQ "rafforzati", stipulati in coerenza con la Delibera CIPE n. 62/2011, non presentano, alla data del 31.12.2014 particolari criticità attuative.

La quasi totalità degli interventi, inseriti negli Accordi analizzati, risultano alla data di monitoraggio considerata, in fase di esecuzione lavori, con numerosi interventi già conclusi.

Si ribadisce che, sebbene la sottoscrizione degli Accordi, nella maggior parte dei casi è avvenuta nella seconda metà dell'anno 2014, si registrano fin da ora, buone percentuali di realizzazione.

La tabella che segue riporta il dettaglio dei giorni intercorsi tra la sottoscrizione dell'Accordo e la data di monitoraggio del presente rapporto.

Linea d'Intervento	Codice APQ	Data stipula	Giorni trascorsi dalla data di stipula APQ al 31/12/2014
Sisma 2002 Percorso ricostruzione	MOS1	10/07/2013	539
	MOS2	09/10/2013	448
	MOS3	29/11/2013	397
	MOS4	19/06/2014	195
	MOS5	28/07/2014	156
	MOS6	14/10/2014	78

	MOS7	30/10/2014	62
	MOS8	19/11/2014	42
	MOS9	27/11/2014	34
Danni alluvionali (DPCM 2210/10)	MOA1	23/05/2014	222
Danni alluvionali (OPCM 3268/03)	MOA2	01/10/2014	91
Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	MOA3	20/11/2014	41

Nello specifico la sottoscrizione degli Accordi è avvenuta, nella seconda metà del 2013 per n. 3 Accordi; da circa 7 mesi per altri 3 Accordi, da meno di 3 mesi per i restanti n. 6.

Le tabelle susseguenti evidenziano lo stato di attuazione degli Accordi rispetto alle tempistiche su evidenziate.

*Tabella 1 – accordi sottoscritti nella seconda metà del 2013*

Codice APQ		% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti	Capacità di impegno	Efficienza realizzativa	Giorni trascorsi dalla stipula APQ al 31/12/2014
MOS1	Edifici di culto e immobili annessi	80,04%	96,91%	99,18%	93,24%	77,57%	539
MOS2	Immobili privati in classe di priorità "A"	43,40%	78,86%	79,77%	92,36%	34,23%	448
MOS3	Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	35,14%	83,78%	78,52%	91,65%	29,44%	397
		<b>52,86%</b>	<b>86,52%</b>	<b>85,82%</b>	<b>92,42%</b>	<b>47,08%</b>	<b>461</b>

Gli Accordi riportati nella su esposta tabella sono stati sottoscritti in media da 461 giorni, registrano delle buone percentuali di realizzazione: presentano, in media, un avanzamento della spesa pari al 52,86% e una capacità di impegno già superiore al 90%.

La maggior parte degli interventi risultano in fase di esecuzione lavori; si registrano interventi conclusi e numerosi con previsione di conclusione entro il secondo semestre 2015.

*Tabella 2 – accordi sottoscritti da circa 7 mesi*

Codice APQ		% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti	Capacità di impegno	Efficienza realizzativa	Giorni trascorsi dalla stipula APQ al 31/12/2014
MOS4	Edilizia scolastica	18,05%	38,59%	34,32%	47,39%	6,97%	195
MOS5	Opere Pubbliche	26,29%	54,08%	67,99%	67,54%	14,22%	156
MOA1	Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	2,66%	88,33%	65,72%	38,89%	2,35%	222
		<b>15,67%</b>	<b>60,33%</b>	<b>56,01%</b>	<b>51,27%</b>	<b>7,85%</b>	<b>191</b>

Gli Accordi indicati nella su esposta tabella sono stati sottoscritti in media da 191 giorni, registrano positive percentuali di realizzazione: presentano un avanzamento della spesa pari al 15,67% e una capacità di impegno già superiore al 50%.

La maggior parte degli interventi è in fase di esecuzione lavori e si registrano interventi già conclusi.

Tabella 3 – accordi sottoscritti da meno di 3 mesi

Codice APQ		% avanzamento della spesa	% avanzamento pagamenti	% trasferimenti	Capacità di impegno	Efficienza realizzativa	Giorni trascorsi dalla stipula APQ al 31/12/2014
MOS6	Interventi di riparazione funzionale	92,93%	70,09%	76,15%	94,24%	65,13%	78
MOS7	Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia	66,64%	100,00%	100,00%	100,00%	66,64%	62
MOS8	Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	42,71%	25,97%	39,09%	89,40%	11,09%	42
MOS9	Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	0,00%	0,00%	0,00%	86,70%	0,00%	34
MOA2	Danni alluvionali OPCM 3268/2003	64,70%	97,92%	37,36%	87,12%	63,35%	91
MOA3	Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10	79,92%	100,00%	103,25%	88,00%	79,92%	41
		<b>57,82%</b>	<b>65,66%</b>	<b>59,31%</b>	<b>90,91%</b>	<b>47,69%</b>	<b>58</b>

Considerabile è il dato registrato dagli Accordi sottoscritti da meno di tre mesi (in media il dato è 58 giorni), con significative percentuali di realizzazione: l'avanzamento della spesa risulta già superiore al 50% e la capacità di impegno è poco superiore al 90% (va inoltre osservato che il dato in media, relativo all'avanzamento della spesa, viene notevolmente ridotto dall'intervento MOS9, in quanto sottoscritto da soli 34 giorni, che pur presenta percentuali di capacità di impegno già prossime al 90%).

La realizzazione degli interventi, dunque, segue un andamento regolare, non si segnalano particolari criticità di tipo amministrativo, finanziario o tecnico.

Concludendo, al fine di garantire il rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi, in ordine all'andamento dei flussi finanziari, il Nucleo rileva la necessità di attivare idonei meccanismi di raccordo con la programmazione del bilancio regionale, in particolare, auspica la massima coerenza con le previsioni pluriennali della spesa per gli investimenti, nonché l'osservanza del dettato normativo di cui la D.lgs. n. 118/11, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e il rispetto della normativa costituzionale di cui all'Art. 81.

Infine, per superare alcune criticità riscontrate dal Nucleo, nel processo di analisi e valutazione degli interventi e di verifica dell'impatto degli stessi, derivanti anche dal mancato coinvolgimento nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro, si suggerisce di migliorare i processi di interazione tra il programmatore, il valutatore e l'Agenzia, definendo anche specifici mandati valutativi. Si evidenzia, in tal senso, l'opportunità di promuovere attività finalizzate a mettere in rete tutti i soggetti coinvolti o interessati nella valutazione, allo scopo di rendere possibili sinergie, interazioni e scambi di informazioni utili a migliorare l'attuazione degli interventi e il raggiungimento dei *target previsti*.