



Agenzia per la Coesione Territoriale

## **Regione Molise**

**Rapporto Annuale di Esecuzione 2014**

**Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013**

**Cod. 2007MO002FA008**

**Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013**

**Delibera CIPE n. 62/2011**

---

Giugno 2015

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è stato redatto dagli Uffici “Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC” e “Coordinamento Monitoraggio Programmi FSC” del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Direzione Area Seconda, con la collaborazione della dr.ssa Mariagiovanna Reale, della dr.ssa Olga Cassetta e della dr.ssa Tiziana Di Paolo, unità di Assistenza Tecnica del PAR – Area Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti e Area Programmazione Settoriale e Territoriale

## Sommario

Sommario .....	3
1. IDENTIFICAZIONE.....	5
2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA).....	5
2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI .....	9
AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA.....	9
AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE.....	10
AVANZAMENTO FINANZIARIO.....	11
AVANZAMENTO PROCEDURALE.....	11
AVANZAMENTO ECONOMICO.....	12
AVANZAMENTO FISICO.....	13
2.2. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA .....	13
2.3. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ E DEGLI ATTI INTEGRATIVI.....	14
MOS1 – APQ “EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI”.....	14
MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A” .....	15
MOS3 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A – I ATTO INTEGRATIVO”.....	16
MOS4 – APQ “EDILIZIA SCOLASTICA” .....	17
MOS5 – APQ “OPERE PUBBLICHE” .....	17
MOS6 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE”.....	18
MOS7 – APQ “Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale” .....	19
MOS8 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE - I ATTO INTEGRATIVO”.....	21
MOS9 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ “A” II ATTO INTEGRATIVO” .....	22
MOSZ - Azioni di sistema.....	24
MOA1 – APQ “EVENTI ATMOSFERICI 2008 OPCM 3734/09” .....	25
MOA2 – APQ “DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003” .....	26
MOA3 – APQ “DANNI ALLUVIONALI D.P.C.M. 2210/2010”.....	27
2.4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC.....	29
2.5. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	29
2.6. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI.....	30
2.7. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE.....	30
2.8. VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA.....	30
2.9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	31
2.10. ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE.....	31

2.11. ASSISTENZA TECNICA .....	31
2.12. PROGETTI ESEMPLARI .....	32
2.13. IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI .....	32

**1. IDENTIFICAZIONE**

<b>PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA</b>	<b>Programmazione:</b>	<b>2007-2013</b>
	<b>Titolo del programma:</b>	<b>2007MO002FA008 - Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise. Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62</b>
<b>RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE</b>	<b>Anno di riferimento del monitoraggio:</b>	<b>31/12/2014</b>

Il presente Rapporto è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e sintetizza le informazioni e i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico relativi agli interventi attivati, inseriti nel sistema di monitoraggio SGP, e validati dai controlli regionali.

**2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA)**

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", ha assegnato al Molise, fra l'altro, le seguenti risorse:

- Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 mln di euro
- Danni alluvionali (DPCM 2210/10) 6,0 mln di euro
- Danni alluvionali (OPCM 3268/03) 16,6 mln di euro
- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) 17,7 mln di euro

La predetta delibera n. 62/2011, dispone, al punto 11, che l'attuazione degli interventi strategici prioritari nazionali e regionali avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo, come indicato nella delibera n.1/2011, in particolare al punto 5), ed ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e che, per quanto non previsto nella stessa delibera n. 62/2011, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le procedure e le modalità già consolidate nell'ambito del FAS, oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La successiva delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", ha disposto, al punto 3.1 che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, fra l'altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post. Tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la Coesione Territoriale attraverso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

La delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 (G.U. n. 19 del 23 gennaio 2013) conferma che si debba procedere mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», così come sopra descritti.

La deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 31 maggio 2010 ha affidato al Servizio per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenza e post commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, art.5, comma 1.

Inoltre, la legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione civile, ha disposto all'art. 4, comma 1 che "Nel quadro delle competenze regionali in materia di protezione civile, l'attività dell'Agenzia

*comprende ... omissis ... in via transitoria, il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ...”.*

Pertanto, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, opera, per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011 (Danni alluvionali - DPCM 2210/10 e OPCM 3268/03, Eventi atmosferici 2008 - OPCM 3734/09 e Sisma 2002 - Percorso ricostruzione), quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma e, quindi, degli interventi, in raccordo con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell’Area Seconda – Programmazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 è stato approvato il Programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili” riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/2011.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012 è stato integrato il Programma degli interventi riferiti alla quota “Sisma 2002 – percorso ricostruzione”.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 65 del 25 gennaio 2013 e n. 681 del 20 dicembre 2013 è stato rettificato il Programma degli interventi relativi alla quota Danni alluvionali (OPCM 3268/2003), approvato con richiamata deliberazione n. 608/2012 e, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 28 marzo 2014 è stato aggiornato il Programma degli interventi “cantierabili” relativi al “Piano Casa”, riferito alla predetta quota Danni alluvionali, approvato con le suddette deliberazioni nn. 65/2013 e 681/2013.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 1 ottobre 2014 è stato ridefinito il Programma degli interventi, relativo all’assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, non ancora inseriti in Accordi di Programma Quadro.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 18 novembre 2014 è stata revocata la predetta deliberazione n. 498/2014 e ridefinito e riapprovato il Programma degli interventi non ancora inseriti in Accordi di Programma Quadro.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 24 novembre 2014 sono state approvate alcune rettifiche al Programma degli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità “A”, di cui alla precedente deliberazione n. 614/2014.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 23 dicembre 2014, sono state proposte le modifiche relative alla mera modalità di gestione, da pubblica a privata, per n. 4 interventi (cod. SGP MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU) inseriti nel II Atto Integrativo all’APQ “Immobili Privati in classe di priorità A” Cod. MOS9, nonché la sostituzione di n. 5 interventi (cod. SGP MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU), che si prevedeva non potessero raggiungere l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, pertanto entro il 31 dicembre 2014, con n. 8 interventi PEU, già oggetto di OGV posti a carico di altre risorse.

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, con nota n. 291 del 14 gennaio 2015 non ha dato il proprio assenso alla proposta regionale di sostituzione degli interventi cod. MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU, mentre, con nota n. 588 del 23 gennaio 2015 ha assentito alla variazione da gestione pubblica a privata degli interventi cod. MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU.

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è relativo all’attuazione dei seguenti Accordi di Programma Quadro «rafforzati» riferiti alla quota “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, per un valore di risorse FSC 2007-2013 pari ad euro 335.631.981,10, a cui si aggiungono euro 10.068.959,44, sempre di risorse FSC 2007-2013 destinate alle Azioni di sistema, per complessivi euro 345.700.940,54, e alla quota Danni alluvionali/Eventi atmosferici per un valore di risorse FSC 2007-2013 pari ad euro 39.118.311,61:

#### *Quota “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”*

- APQ “*Edifici di Culto e immobili annessi*” stipulato in data 10 luglio 2013, relativo a n. 30 interventi “cantierabili”, del valore complessivo di euro 14.743.602,55 di risorse FSC 2007-2013;
- APQ “*Immobili privati in classe di priorità A*” stipulato in data 9 ottobre 2013, relativo a n.219 interventi “cantierabili”, di cui n. 41 a gestione pubblica e n. 178 a gestione privata, del valore complessivo di euro 90.508.507,79, di cui euro 86.928.173,29 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.580.334,50 di risorse riferite ad altre fonti;
- I Atto Integrativo all’APQ “*Immobili privati in classe di priorità A*” stipulato in data 29 novembre 2013, relativo a n. 109 interventi “cantierabili”, di cui n. 13 a gestione pubblica e n. 96 a gestione privata, del valore complessivo di euro 38.210.978,32, di cui euro 35.128.170,26 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.082.808,06 di risorse riferite ad altre fonti;

- APQ “Edilizia scolastica” stipulato in data 19 giugno 2014, relativo a n. 22 interventi (20 “cantierabili” e 2 “non cantierabili”), del valore complessivo di euro 27.859.855,43, di cui euro 19.334.970,00 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 8.524.885,43 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ “Opere Pubbliche” stipulato in data 28 luglio 2014, relativo a n. 16 interventi “cantierabili” del valore complessivo di euro 2.954.225,59, di cui euro 2.951.710,59 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.515,00 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ “Interventi di riparazione funzionale” stipulato in data 14 ottobre 2014, relativo a n. 137 interventi “cantierabili” del valore complessivo di euro 2.867.202,93, di cui euro 2.839.428,56 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 27.774,37 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ “Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili” stipulato in data 30 ottobre 2014 del valore complessivo di euro 12.005.000,00 di risorse FSC 2007-2013;
- I Atto Integrativo all’APQ “Interventi di riparazione funzionale” stipulato in data 19 novembre 2014, relativo a n. 162 interventi “cantierabili” del valore complessivo di euro 4.625.858,55 di cui euro 4.563.030,46 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 62.828,09 di risorse riferite ad altre fonti;
- Il Atto Integrativo all’APQ “Immobili privati in classe di priorità A” stipulato in data 27 novembre 2014, relativo a n. 526 interventi (523 “cantierabili e 3 “non cantierabili”), di cui 205 a gestione pubblica e 321 a gestione privata, del valore complessivo di euro 157.137.895,39 di risorse FSC 2007-2013.
- APQ “Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)” stipulato in data 23 maggio 2014, relativo a n. 104 interventi (99 “cantierabili” e 5 “non cantierabili”), del valore complessivo di euro 17.812.452,45 di cui euro 17.732.177,99 di risorse FCS 2007-2013 ed euro 80.274,46 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ “Danni alluvionali OPCM 3268/2003” stipulato in data 1° ottobre 2014, relativo a n. 56 interventi (54 cantierabili e 2 non cantierabili), del valore complessivo di euro 18.223.067,10 di cui euro 15.386.133,62 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.836.933,48 di risorse riferite al altre fonti;
- APQ “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” stipulato in data 20 novembre 2014, relativo a n. 46 interventi “cantierabili” del valore complessivo di 6.000.060,53 di cui euro 6.000.000,00 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 60,53 di risorse riferite ad altre fonti.

Di seguito la sintesi.

Codice	Descrizione	Data stipula	N. interventi	Valore totale finanziamenti	Valore FSC	Altre fonti
MOS1	Edifici di culto e immobili annessi	10/07/2013	30	14.743.602,55	14.743.602,55	-
MOS2	Immobili privati in classe di priorità "A"	09/10/2013	219	90.508.507,79	86.928.173,29	3.580.334,50
MOS3	Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	29/11/2013	109	38.210.978,32	35.128.170,26	3.082.808,06
MOS4	Edilizia scolastica	19/06/2014	22	27.859.855,43	19.334.970,00	8.524.885,43
MOS5	Opere Pubbliche	28/07/2014	16	2.954.225,59	2.951.710,59	2.515,00
MOS6	Interventi di riparazione funzionale	14/10/2014	137	2.867.202,93	2.839.428,56	27.774,37
MOS7	Anticipazione al Comune di S.Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	30/10/2014	1	12.005.000,00	12.005.000,00	-
MOS8	Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	19/11/2014	162	4.625.858,55	4.563.030,46	62.828,09
MOS9	Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	27/11/2014	526	157.137.895,39	157.137.895,39	-
MOSZ	Azioni di sistema (3% su quota FSC Sisma 2002 - percorso ricostruzione)	-	1	10.068.959,44	10.068.959,44	-
MOA1	Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	23/05/2014	104	17.812.452,45	17.732.177,99	80.274,46
MOA2	Danni alluvionali OPCM 3268/2003	01/10/2014	56	18.223.067,10	15.386.133,62	2.836.933,48
MOA3	Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	20/11/2014	46	6.000.060,53	6.000.000,00	60,53
<b>Totale</b>			<b>1.429</b>	<b>403.017.666,07</b>	<b>384.819.252,15</b>	<b>18.198.413,92</b>

Inoltre, la richiamata delibera del CIPE n. 62/2011, ha assegnato al Molise, ulteriori risorse, pari a 200,000 milioni di euro, per il finanziamento della “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”.

Sulla base della disponibilità finanziaria assicurata dalla predetta delibera del CIPE n. 62/2011 e del cofinanziamento a carico del PAR Molise, in data 28 settembre 2012, è stato sottoscritto l’APQ «rafforzato» “Viabilità”, tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedeva la realizzazione dell’intervento “Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3”, per un importo complessivo di 482,820 milioni di euro, di cui 200,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007-2013

assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.62/2011, 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" del PAR Molise 2007-2013 e 246,24 milioni di euro quale quota del privato<sup>1</sup>.

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, al punto 2, ha fissato, al 31 dicembre 2013, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), termine che, fra l'altro, si applica anche alle risorse assegnate dalla delibera CIPE n.62/2011.

La successiva delibera del CIPE 17 dicembre 2013, n. 94, al punto 1, con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni meridionali, ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013.

La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla delibera n.94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ha disposto, al punto 2.2, che sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014 e, per il Molise, fra l'altro, le risorse pari ad euro 200,000 milioni destinate al finanziamento della "Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)", assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011.

Inoltre, la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133, detto "Sblocca Italia", all'articolo 3 "Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia" ha disposto:

- al comma 6 "Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
  - a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;
  - b) omissis";
- al comma 9 "Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste";

Considerato, quindi, che, ai sensi del predetto comma 9 dell'art.3 della legge n. 164/2014, l'intervento strategico "Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore", non avviato entro la data di entrata in vigore del decreto n.133/2014 "Sblocca Italia", confluisce nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dello stesso comma 9, la Giunta regionale, con deliberazione n. 712 del 30 dicembre 2014, ha rimodulato l'assegnazione finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità", pari ad euro 36,580 milioni di euro, per il finanziamento di nuovi interventi.

Inoltre, atteso che la suddetta delibera del CIPE n. 21/2014 ha disposto, al punto 2.3, che le risorse sottratte alla disponibilità delle Regioni (punto 2.2.) sono riassegnate alle stesse, nell'ambito della programmazione 2014-2020, decurtate del 15 per cento, e che, per poterle utilizzare, le Regioni devono concordare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un dettagliato elenco di progetti cantierabili per i quali le relative OGV dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015, la Giunta regionale, con deliberazione n. 706 del 22 dicembre 2014, ne ha proposto la riprogrammazione individuando nuovi interventi.

<sup>1</sup> L'Accordo di Programma «rafforzato» "Viabilità", cod. MO2M, in cui è inserito l'unico intervento "Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1ª tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3" è monitorato nel PAR Molise FSC 2007-2013 (Cod. 2007MO002FA009).

## 2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

## AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azione	Dotazione FSC Meuro	Progetti Attivati		Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								Azioni di sistema 3% a valere su FSC	
					n.	Finanziamenti Meuro	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provv.	Stato FSC		
3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese	3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali	Danni alluvionali DPCM 2210/10	6,00	46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
			Danni alluvionali DPCM 3268/03	16,59	56	18,22	0,00	0,94	1,75	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00
			Eventi atmosferici 2008 DPCM 3734/09	17,74	104	17,81	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00
			Sisma 2002 - percorso ricostruzione	346,20	1.223	360,98	0,00	0,00	0,60	0,00	1,84	5,23	7,61	345,70	10,07	
<b>Totale</b>				<b>386,53</b>	<b>1.429</b>	<b>403,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>2,35</b>	<b>0,22</b>	<b>1,84</b>	<b>5,23</b>	<b>7,61</b>	<b>384,82</b>	<b>10,07</b>	

Tabella 1 - Totale Finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2014

Alla data del 31.12.2014, nell'ambito del PRA Molise - Linea di Azione "Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione" sono stati sottoscritti n. 9 Accordi di Programma Quadro "rafforzati", di cui tre Atti integrativi, per un totale di n. 1222 interventi ed un valore complessivo, al netto delle Azioni di sistema, di euro 350.913.126,55 di cui euro 335.631.981,10 di risorse FSC. Le Azioni di sistema, pari al 3% della quota FSC Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, confluite nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) codificato come MOSZ, ammontano ad euro 10.068.959,44. Risulta, pertanto, attivato il 99,86% della dotazione complessiva FSC della suddetta Linea di Azione.

Inoltre, nell'ambito della Linea di Azione "Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09" è stato sottoscritto il relativo Accordo di Programma Quadro "rafforzato" MOA1 che prevede n.104 interventi per un valore di euro 17.812.452,45, di cui FSC euro 17.732.177,99, pari a 99,96% delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 62/2011.

Nell'ambito della Linea di Azione "Danni alluvionali OPCM 3268/2003" è stato sottoscritto il relativo Accordo di Programma Quadro "rafforzato" MOA2 che include n. 56 interventi per un valore complessivo di euro 18.223.067,10, di cui FSC 15.386.133,62. Risulta, pertanto, attivato il 92,74% delle risorse assegnate.

Infine, nell'ambito della Linea di Azione "Danni alluvionali DPCM 2210/10" è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "rafforzato" MOA3 relativo a n. 46 interventi per un valore complessivo di euro 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 di risorse FSC, pari al 100% delle risorse assegnate dalla CIPE 62/2011 per la suddetta Linea di Azione.

In sintesi, gli APQ "rafforzati", a carico delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE 62/2011, sono complessivamente 13, di cui 3 Atti integrativi e 1 APQ relativo alle Azioni di Sistema, per complessivi n. 1429 interventi.

Nella tabella 2 sono riportati i dati relativi ai progetti "verificati", "sospesi" e "chiusi" riferiti alla versione al 31.12.2014 e i progetti "chiusi" e "sospesi" alle versioni precedenti con . I dati dei progetti "non monitorati" sono relativi all'ultima versione verificata.

Avanzamento del Programma - Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
SAD avviati		0,00	0,00
APQ stipulati	13	399.380.910,22	382.825.072,49
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>399.380.910,22</b>	<b>382.825.072,49</b>

Tabella 2 - Avanzamento del Programma per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2014

La Tabella 3 evidenzia che dei n. 1.429 progetti monitorati in SGP, validati, consolidati e tutti attivi, n. 751 sono relativi alla realizzazione di opere e lavori pubblici, n. 3 all'acquisizione di beni e servizi e n. 675 all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

Si segnala, inoltre, che, per alcuni interventi, vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione della natura dello stesso. Nello specifico, si rimanda allo stato di attuazione analitico dei singoli Accordi.

Avanzamento del Programma - Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
<b>Progetti attivi</b>			
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	751	246.862.740,69	233.107.627,92
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	3	10.282.849,88	10.282.849,88
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	675	142.235.319,65	139.434.594,69
<b>Totale</b>	<b>1.429</b>	<b>399.380.910</b>	<b>382.825.072</b>

Tabella 3 - Avanzamento del Programma per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2014

### AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

La tabella 4 fa riferimento a n. 508 progetti per i quali le rispettive procedure di aggiudicazione sono state portate a termine. Questi progetti rappresentano il 35,55% del totale degli interventi validati. La tabella, inoltre, riassume le diverse tipologie di procedure di aggiudicazione.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	N. Progetti	Valore Attività
<b>1 - Procedura Aperta</b>	Pubblicazione Bando	61	40.912.515,45
	Aggiudicazione Provvisoria	62	0,00
	Aggiudicazione Definitiva	62	12.813.446,50
	Acquisizione Offerte	62	0,00
	Stipula Contratto	62	40.151.941,16
<b>Totale Procedura Aperta</b>		<b>62</b>	<b>93.877.903,11</b>
<b>2 - Procedura Ristretta</b>	Pubblicazione Bando	2	860.482,81
	Aggiudicazione Provvisoria	2	0,00
	Aggiudicazione Definitiva	2	819.161,28
	Acquisizione Offerte	2	0,00
	Selezione Offerenti	2	0,00
	Stipula Contratto	2	860.482,81
<b>Totale Procedura Ristretta</b>		<b>2</b>	<b>2.540.126,90</b>
<b>3 - Procedura Negoziata con Bando</b>	Pubblicazione Bando	7	1.518.926,64
	Aggiudicazione Provvisoria	7	0,00
	Aggiudicazione Definitiva	7	1.383.366,98
	Acquisizione Offerte	7	0,00
	Selezione Offerenti	7	0,00
	Stipula Contratto	7	1.457.457,47
	Negoziante delle Offerte	7	0,00
<b>Totale Procedura Negoziata con Bando</b>		<b>7</b>	<b>4.359.751,09</b>
<b>4 - Procedura Negoziata senza Bando</b>	Aggiudicazione Provvisoria	370	533.932,93
	Aggiudicazione Definitiva	370	27.309.626,35
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	370	818.794,87
	Invito a presentare le Offerte	370	433.487,48
	Acquisizione Offerte	370	433.487,48
	Stipula Contratto	371	89.683.285,23
<b>Totale Procedura Negoziata senza Bando</b>		<b>371</b>	<b>119.212.614,34</b>
<b>5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta</b>	Individuazione Lavori in Economia	12	706.787,02
<b>Totale Procedura in Economia - Amministrazione diretta</b>		<b>12</b>	<b>706.787,02</b>

<b>6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario</b>	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	53	343.233,59
	Invito a presentare le Offerte	53	343.233,59
	Acquisizione Offerte	53	343.233,59
	Stipula Contratto	53	2.513.772,77
	Individuazione Lavori in Economia	53	336.581,97
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	53	570.120,46
<b>Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario</b>		<b>53</b>	<b>4.450.175,97</b>
<b>8 - Affidamento diretto</b>	Stipula contratto	1	19.836,87
<b>Totale Affidamento diretto</b>		<b>1</b>	<b>19.836,87</b>
<b>Totale</b>		<b>508</b>	<b>225.167.195,30</b>

Tabella 4 - Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2014

### AVANZAMENTO FINANZIARIO

Il valore complessivo degli interventi, validati in SGP al 31.12.2014, è di 403.017.666,06 euro, come riportato nella Tabella 5.

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni giuridicamente vincolanti è di 337.818.665,46 euro (pari al 83,82% del valore dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di 90.241.149,25 euro (pari al 22,39% dei finanziamenti e al 26,71% degli impegni).

I trasferimenti dallo Stato alla Regione, alla data del 31.12.2014, rispettivamente per le assegnazioni "Sisma 2002 Percorso di ricostruzione" e "Danni alluvionali/Eventi atmosferici", ammontano a euro 86.277.746,64 così distinti:

<b>Sisma 2002 "Percorso ricostruzione"</b>	
<b>Domanda di pagamento</b>	<b>Importo (euro)</b>
I Quota (Anticipazione)	27.696.000,00
II Quota	27.696.000,00
III Quota	27.661.746,64
<b>Totale</b>	<b>83.053.746,64</b>

<b>Danni alluvionali/Eventi atmosferici</b>	
<b>Domanda di pagamento</b>	<b>Importo (euro)</b>
I Quota (Anticipazione)	3.224.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.224.000,00</b>

<b>Programma: PRA - Molise</b>	<b>Numero Progetti</b>	<b>Finanziamenti</b>	<b>Trasferito FSC</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti</b>
<b>Totale</b>	<b>1.429</b>	<b>403.017.666,06</b>	<b>86.277.746,64</b>	<b>337.818.665,46</b>	<b>90.241.149,25</b>

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2014

### AVANZAMENTO PROCEDURALE

La Tabella 6 riporta n. 751 interventi validati, relativi alla Realizzazione di opere pubbliche, di cui n. 120 risultano terminati (pari al 15,98% degli interventi validati), n. 201 sono in corso di realizzazione, mentre, per n. 430 interventi (pari al 57,26% degli interventi validati), la fase di esecuzione lavori non è ancora avviata.

Iter	Fase	Progetti	
	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	N.	Valore
Realizzazione di opere pubbliche	Chiusura intervento	2	292.399,61
	Collaudo	18	5.167.142,14
	Esecuzione Lavori	201	83.933.651,39
	Funzionalità	100	22.957.456,48
	Progettazione Definitiva	4	7.174.638,82
	Progettazione Esecutiva	426	127.337.452,25
<b>Totale</b>		<b>751</b>	<b>246.862.741</b>

Tabella 6 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori

La tabella n.7 riporta la distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale degli interventi/operazioni di acquisizione di beni e servizi. L'intervento che si trova in "esecuzione fornitura" è quello inserito in MOSZ "Azioni di sistema"

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale	Progetti	
	Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	N.	Valore
Acquisizione di beni e servizi	Esecuzione Fornitura	1	10.068.959,44
	Verifiche e controlli	2	213.890,44
<b>Totale</b>		<b>3</b>	<b>10.282.849,88</b>

Tabella 7 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi

La tabella 8, invece, riporta n. 675 interventi validati e relativi alla "Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui", di cui n. 225 risultano conclusi (pari al 33,33% degli interventi validati), n. 205 in corso di realizzazione e per n. 245 interventi risulta formalizzata la concessione di finanziamento.

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Concessione finanziamento	245	70.932.278,34
	Esecuzione interventi	205	62.129.513,18
	Chiusura Intervento	225	9.173.528,13
<b>Totale</b>		<b>675</b>	<b>142.235.319,65</b>

Tabella 8 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

## AVANZAMENTO ECONOMICO

Al 31.12.2014, il valore di costo realizzato del PRA Molise è di euro 107.109.146,70, pari al 26,58% dei finanziamenti attivati. Le economie riprogrammabili sono pari ad euro 3.636.755,84.

Programma: Pra - Molise	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
<b>Totale</b>	<b>1.429</b>	<b>403.017.666,06</b>	<b>399.380.910,22</b>	<b>107.109.146,70</b>	<b>3.636.755,84</b>

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2014

**AVANZAMENTO FISICO**

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2014
Ampliamento lunghezza rete (Metri Lineari)	1	250.000,00	416,00	0,00
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) (Kilometri)	40	13.440.494,85	2.212,12	6,17
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) (Metri Lineari)	43	8.189.282,48	27.899,68	2.182,00
Giornate/uomo prestate (Numero)	3	10.264.903,54	2.215,00	727,00
Lunghezza dell'impianto (Metri Lineari)	1	19.607,99	116,36	116,36
Lunghezza rete (Metri Lineari)	5	709.277,75	2.746,00	12,00
Lunghezza rete oggetto di intervento (Kilometri)	4	419.979,40	3,26	0,60
Potenza installata oggetto di intervento (Kilowatt)	1	95.859,50	0,60	0,60
Riduzione nei consumi energetici (Tonnellate Equiv. di Petrolio)	3	610.567,54	3.400,51	1,00
Superficie oggetto di intervento (mq) (Metri Quadrati)	148	61.517.007,47	923.411,79	87.777,10
Unità di beni acquistati (Numero)	2	213.890,44	123,00	123,00
Volume oggetto di intervento (Metri Cubi)	1.171	291.101.302,70	1.799.543,51	357.351,54

**Tabella 10 - Indicatori di realizzazione fisica**

Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2014
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (Numero)	382	138.212.369,67	229.533,00	88.855,25
Giornate/uomo complessivamente attivate (Numero)	256	83.209.194,23	110.477,71	17.551,03
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (Numero)	12	1.903.478,43	1.096,00	230,00
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto (Numero)	1	100.000,00	90,00	0,00
Occupazione creata (Numero)	747	155.459.194,92	270.124,61	46.808,21

**Tabella 11 - Indicatori occupazionali**

Indicatori di risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)	1.429	€ 399.380.910,22

**Tabella 12 - Indicatori di risultato QSN****2.2. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA**

Nella tabella 13 è riportato l'avanzamento procedurale e finanziario del PRA Molise 2007/2013 al 31.12.2014, secondo le priorità del QSN.

Priorità	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	1.429	403.017.666,06	337.818.665,46	90.241.149,25
<b>Totale</b>	<b>1.429</b>	<b>403.017.666,06</b>	<b>337.818.665,46</b>	<b>90.241.149,25</b>

**Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2014**

## 2.3. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ E DEGLI ATTI INTEGRATIVI

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	104	17.812.452,45	6.927.453,15	418.553,45
MOA2 - DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003	56	18.223.067,10	15.875.937,68	11.544.287,76
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	46	6.000.060,53	5.280.337,64	4.795.331,80
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	30	14.743.602,55	13.746.598,59	11.436.826,35
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	219	90.508.507,78	83.597.517,13	30.977.154,07
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	109	38.210.978,32	35.019.947,57	11.250.327,46
MOS4 - Edilizia scolastica	22	27.859.855,43	13.202.942,97	1.940.632,38
MOS5 - Opere pubbliche	16	2.954.225,59	1.995.253,99	419.989,42
MOS6 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE	137	2.867.202,93	2.702.012,79	1.867.437,01
MOS7 - Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	1	12.005.000,00	12.005.000,00	8.000.000,00
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I^ Atto Integrativo	162	4.625.858,55	4.135.463,93	513.079,74
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità A - II Atto Integrativo	526	157.137.895,39	136.239.284,82	0,00
MOSZ - Azioni di sistema	1	10.068.959,44	7.090.915,20	7.077.529,81
<b>13</b>	<b>1.429</b>	<b>403.017.666,06</b>	<b>337.818.665,46</b>	<b>90.241.149,25</b>

Tabella 14 - Avanzamento finanziario del Programma secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2014

**MOS1 – APQ “EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI”**

Con deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi a Edifici di culto e immobili annessi.

In data 10 luglio 2013 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Edifici di culto e immobili annessi”, del valore complessivo di euro 14.743.602,55 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, relativo ai soli 30 interventi di edilizia di culto del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012.

**Avanzamento APQ:**

Tutti gli interventi alla data del 30 giugno 2014 hanno raggiunto l'OGV (aggiudicazione provvisoria). In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi”, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Cofinanziamento Soggetti Attuatori	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	30	14.743.602,55	-	<b>14.743.602,55</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	0	-	-	-
OGV non assunta	0	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>14.743.602,55</b>	-	<b>14.743.602,55</b>

La quasi totalità degli interventi risultano, alla data del 31 dicembre 2014, nello ultimato e collaudato, o comunque con previsione di conclusione entro il primo semestre del 2015. L'avanzamento finanziario dell'Accordo è pari a euro 11.801.162,80.

Nello specifico, l'avanzamento dei 30 progetti per stato procedurale può essere così sintetizzato:

- n. 12 interventi sono in fase di esecuzione lavori, con previsione di ultimazione degli stessi entro il primo semestre 2015;
- n. 18 interventi hanno terminato la procedura di collaudo e, di questi, 14 sono funzionali.

#### Trasferimenti:

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari a euro 11.704.648,11.

#### MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”

Con deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi agli immobili privati in classe di priorità "A".

In data 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'APQ "Immobili privati in classe di priorità A" relativo a n.219 interventi "cantierabili", di cui n. 41 a gestione pubblica e n. 178 a gestione privata, del valore complessivo di euro 90.508.507,79, di cui euro 86.928.173,29 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.580.334,50 di risorse riferite ad altre fonti.

#### Avanzamento APQ

Tutti gli interventi alla data del 31.12.2014 hanno raggiunto l'OGV. In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ "MOS2 - Immobili privati in classe di priorità A", mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	217	86.006.614,34	1.101.879,43	2.351.318,96	<b>89.459.812,73</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	2	921.558,95	-	127.136,11	<b>1.048.695,06</b>
OGV non assunta	0	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>86.928.173,29</b>	<b>1.101.879,43</b>	<b>2.478.455,07</b>	<b>90.508.507,79</b>

La quasi totalità degli interventi risulta, alla data del 31 dicembre 2014, in esecuzione, con un avanzamento finanziario pari ad euro 39.283.314,15.

Si segnala che per n. 99 interventi dei n. 219 ricompresi nell'Accordo vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto.

Nello specifico, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: "Realizzazione di Lavori Pubblici" al posto di "Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive" e/o viceversa.

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata investita dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che, alla data del 31 dicembre 2014, non è del tutto risolta.

#### Trasferimenti:

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2014, risulta pari ad euro 31.335.508,2.

#### MOS3 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A – I ATTO INTEGRATIVO”

L'Accordo MOS3 costituisce Atto integrativo all'Accordo principale “MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”.

Risultano ricompresi nel I Atto integrativo all'APQ “Immobili privati in classe di priorità A” n. 109 interventi per un importo complessivo pari ad euro 38.210.978,32 di cui euro 35.128.170,26 a valere sul fondo FSC, euro 2.263.958,99 a carico del cofinanziamento di privati ed euro 818.849,07 a carico di altre risorse “Stato”.

#### Avanzamento APQ

Tutti gli interventi, dai dati di monitoraggio, risultano con OGV assunta al 30.06.2014.

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS3 – Immobili privati in classe di priorità A – I Atto Integrativo”, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	109	35.128.170,26	818.849,07	2.263.958,99	<b>38.210.978,32</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	0	-	-	-	-
OGV non assunta	0	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>35.128.170,26</b>	<b>818.849,07</b>	<b>2.263.958,99</b>	<b>38.210.978,32</b>

La maggior parte degli interventi risultano, alla data del 31 dicembre 2014, in esecuzione, con un avanzamento finanziario pari a euro 13.429.148,3.

Si evidenzia che, per n. 60 interventi dei n. 109 ricompresi nell'Accordo vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto.

Nello specifico, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: “Realizzazione di Lavori Pubblici” al posto di “Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive” e/o viceversa.

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata investita dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che, alla data del 31 dicembre 2014, non è del tutto risolta.

#### Trasferimenti:

Il totale dei trasferimenti di risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2014, risulta pari ad euro 10.545.115,00.

### MOS4 – APQ “EDILIZIA SCOLASTICA”

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi all'Edilizia scolastica.

In data 19 giugno 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Edilizia scolastica”, del valore complessivo di euro 27.859.855,43 euro, di cui 19.334.970,00 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, 1.034.855,43 euro quale cofinanziamento dei Soggetti Attuatori e 7.490.000,00 a valere su altre risorse "Stato", relativo ai soli 22 interventi di edilizia scolastica del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012.

#### Avanzamento APQ

Tutti gli interventi alla data del 31 dicembre 2014 hanno raggiunto l'OGV (aggiudicazione provvisoria), fatta eccezione per l'intervento Cod. MOS4.ES.022 “Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media” del valore complessivo di euro 3.003.540,00, di cui 853.540,00 a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera del CIPE n. 62/2011.

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS4 - Edilizia scolastica”, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Cofinanziamento Soggetti Attuatori	Altre Risorse Pubbliche	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	18	14.647.930,00	448.757,00	640.000,00	<b>15.736.687,00</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	3	3.833.500,00	586.128,43	4.700.000,00	<b>9.119.628,43</b>
OGV non assunta	1	853.540,00	-	2.150.000,00	<b>3.003.540,00</b>
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>19.334.970,00</b>	<b>1.034.885,43</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>27.859.855,43</b>

Dei 21 progetti con OGV assunta, n. 3 sono in attesa di avviare la fase di “esecuzione lavori”, n. 14 risultano in esecuzione lavori, n. 4 hanno raggiunto la funzionalità. L'avanzamento finanziario dell'Accordo è pari a euro 5.029.205,57.

#### Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari a euro 1.726.229,78.

### MOS5 – APQ “OPERE PUBBLICHE”

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi alle Opere Pubbliche.

In data 27 luglio 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Opere Pubbliche”, del valore complessivo di 2.954.225,59 euro, di cui 2.951.710,59 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011 e 2.515,00 euro quale cofinanziamento dei Soggetti Attuatori, relativo ai soli 16 interventi classificati come opere pubbliche del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012.

### Avanzamento APQ

Tutti gli interventi alla data del 31 dicembre 2014 risultano, dai dati di monitoraggio, con OGV assunta (aggiudicazione provvisoria).

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS5 - Opere pubbliche”, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	14	2.011.710,59	2.515,00	<b>2.014.225,59</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	2	940.000,00	-	<b>940.000,00</b>
OGV non assunta	0	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>2.951.710,59</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.954.225,59</b>

Dei 16 interventi n. 8 sono già conclusi, n.1 in fase di collaudo ed i rimanenti sono nella fase di “esecuzione lavori”. L'avanzamento finanziario dell'Accordo è pari a euro 776.601,75.

Si evidenzia che per n. 2 interventi, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante nello specifico la natura, classificando tali progetti come “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”, anziché “Realizzazione di opere pubbliche”.

### Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari a euro 528.020,18.

### MOS6 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE”

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione” e, con successiva deliberazione 1 ottobre 2014, n. 498, la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi, non ancora inseriti in APQ, relativo all'assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”.

Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi alla riparazione funzionale.

In data 14 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Interventi di riparazione funzionale”, del valore complessivo di euro 2.867.202,93 euro, di cui 2.839.428,56 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011 e 27.774,37 euro quale cofinanziamento dei privati, relativo ai soli 137 interventi di riparazione funzionale del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012, e alla DGR n. 498/2014.

### Avanzamento APQ

Tutti gli interventi, che si configurano come “Erogazione di finanziamento”, alla data del 31 dicembre 2014, risultano, dai dati di monitoraggio, con OGV assunta (adozione del provvedimento di concessione del finanziamento).

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS6 - Interventi di riparazione funzionale”, mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	136	2.819.428,56	27.774,37	<b>2.847.202,93</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	1	20.000,00	-	<b>20.000,00</b>
OGV non assunta	0	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>137</b>	<b>2.839.428,56</b>	<b>27.774,37</b>	<b>2.867.202,93</b>

Tutti gli interventi risultano ultimati. L'avanzamento finanziario dell'Accordo è pari a euro 2.664.412,79.

Si evidenzia che per 1 intervento, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante nello specifico la natura, classificando tali progetti come "Realizzazione di opere pubbliche", anziché "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui".

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata interessata fin dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che a tutt'oggi risulta ancora in essere.

#### Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari a euro 2.028.977,79.

#### **MOS7 – APQ "Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale"**

Il sisma del 31 ottobre 2002, di magnitudo Richter M/L calcolata in 5.4 quale concausa, così come confermato con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 173/2010, ha provocato il crollo di un'intera ala dell'Istituto scolastico "Jovine" del Comune di San Giuliano di Puglia. A causa di detto crollo hanno perso la vita 28 persone, ossia 27 bambini ed una insegnante, mentre altre 39 persone (tra bambini, insegnanti ed altri operatori scolastici) hanno riportato lesioni di varia entità.

Come emerge anche dagli accertamenti peritali espletati nel corso del procedimento penale conseguito ai suddetti tragici eventi, la scuola "Jovine", ubicata tra Corso Vittorio Emanuele III e Via Giovanni XIII, era composta nel suo complesso di due edifici: il primo, che si sviluppava su due livelli, comprendeva due corpi di fabbrica parzialmente collegati tra loro, i quali accoglievano l'uno la scuola materna e l'altro la scuola elementare e media; il secondo edificio, staccato dall'altro, era invece adibito a palestra.

A crollare fu il corpo dell'edificio che accoglieva la scuola elementare e media, mentre sia l'altro corpo parzialmente collegato del medesimo edificio (che accoglieva la scuola materna), sia il casotto in muratura dell'impianto termico, pure aderente all'ala della scuola crollata e sia l'altra costruzione adibita a palestra, seppur gravemente danneggiati, fossero alle scosse telluriche. Dei 27 bambini deceduti nel crollo, 15 si trovavano nelle due aule sottostanti la sopraelevazione del 2002, mentre gli altri 12 si trovavano nella restante porzione della scuola elementare e media.

Le indagini giudiziarie, portate a compimento dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, sfociate in un processo, stabilivano che il crollo della scuola era stato determinato da responsabilità umane. Con sentenza n. 173 del 28 gennaio 2010 della Suprema Corte di Cassazione - IIV Sez. Penale, veniva confermata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 50 del 25 febbraio 2009, nella parte in cui gli imputati ed il Comune di San Giuliano di Puglia, quale "Responsabile Civile", tutti in solido tra loro, sono stati condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la somma di € 12.500.000,00, a titolo di provvisoria e spese legali.

Con Deliberazione consiliare n. 4 dell'8 giugno 2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di San Giuliano di Puglia dispone il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 12.463.055,00 a seguito della emanazione della sentenza n. 173 del 28 gennaio 2010 della Suprema Corte di Cassazione - IV Sez. Penale. Con la medesima delibera venivano applicate le misure previste dagli artt. 193 e 194 del TUOEL, approvato con D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e veniva adottata ogni altra iniziativa connessa alla fattispecie, tra cui l'adozione di un piano triennale di rateizzazione del debito che prevedeva, fra l'altro, ai fini del reperimento delle risorse necessarie, la vendita dei beni realizzati dopo il terremoto e finanziati dallo Stato, come meglio risulta nella delibera consiliare n.4/2011, per cui

gli adempimenti successivi venivano subordinati alla concessione dell'autorizzazione del Governo alla vendita di tali beni.

Con nota n. 3984 del 23 giugno 2011, inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della protezione Civile ed il Presidente della Giunta Regionale del Molise, veniva inoltrata formale istanza di autorizzazione ad alienare i beni realizzati durante la fase di ricostruzione post-sisma con i finanziamenti statali, ribadendo, in alternativa, la necessità dell'intervento diretto dello Stato in considerazione dell'enorme spesa da fronteggiare e della impossibilità di reperire le risorse in altro modo.

L'autorizzazione alla vendita dei beni non è stata mai assentita dallo Stato, il quale, contrariamente ed in accoglimento della richiesta alternativa del Comune riferita all'intervento diretto dello Stato stesso e con il coinvolgimento degli organi Regionali, ha impresso alla vicenda i seguenti sviluppi:

1. il CIPE con delibera 3 agosto 2011, n.62 ha assegnato al Molise, fra l'altro, l'importo di 346,2 milioni di euro per "Sisma 2002 - Percorso ricostruzione";
2. la Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, cui sono state demandate le competenze relative al sisma 2002, all'art.4, comma 3, ha stabilito: "Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciute alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post sisma;
3. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 608 del 02/10/2012 ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferiti al "Sisma 2002 - Percorso ricostruzione" lasciando non programmato l'importo di 12,5 milioni di euro proprio perché destinata, fin dall'origine, agli scopi risarcitori in questione;
4. con successiva deliberazione n. 609 del 02/10/2012 la Giunta Regionale ha deliberato di richiedere al Ministero per la Coesione Territoriale ed al Ministero dello Sviluppo Economico, il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione dell'importo di 12,5 milioni di euro delle risorse "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" assegnate dal CIPE con la delibera n.62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con richiamata sentenza n. 173/2010. A seguito dell'esito dell'incontro tenutosi a Roma in data 8 ottobre 2012, in merito all'ammissibilità della destinazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con la delibera n.62/2011 per il "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, con atto della Giunta Regionale n. 719 del 13 novembre 2012, è stato deliberato quanto segue:
  - a. di approvare il riconoscimento dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 milioni di euro a carico delle risorse del FSC 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con deliberazione n.62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni: I. la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, al Comune di San Giuliano di Puglia l'importo di 12,005 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n.62/2011, relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali; II. è fatto obbligo, al Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione. Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – DPS e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE; III. il Comune di San Giuliano di Puglia è altresì tenuto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti; IV. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro chiude la procedura di formale assenso;
  - b. di disporre che il Piano di restituzione, non appena formalizzato, dovrà essere inviato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Molise ai fini dei conseguenti adempimenti. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà, altresì, al costante monitoraggio dello stesso Piano, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al predetto Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse "Sisma 2002 - Percorso ricostruzione";
  - c. di subordinate l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro.

Con Determinazione n. 653 del 23 novembre 2012, l'ARPC autorizzava l'erogazione di un primo acconto pari ad euro 8.000.000,00, in conto anticipazione sui fondi della delibera CIPE 62/2011.

Con nota n. 1899 del 10 maggio 2014, il Comune di San Giuliano di Puglia trasmetteva alla Regione Molise, in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 719/2012, copia degli atti relativi ad una prima fase dell'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei debitori principali, posti in essere sia dalla Procura della Corte dei Conti Regionale del Molise che dal Comune di San Giuliano di Puglia stesso, e relativi all'importo di euro 8.000.000,00.

Con nota prot. n. 3262 del 3 settembre 2014, il Sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia, in adempimento a quanto disposto dalla predetta DGR n. 719/2012, trasmetteva copia della deliberazione consiliare n. 13 adottata in data 1 settembre 2014, di approvazione del Piano di restituzione delle somme, pari a 12,005 milioni di euro, che la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, allo stesso Comune a carico delle FSC 2007-2013

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 490 del 01/10/2014 veniva approvato il piano di restituzione delle somme pari ad 12,005 milioni di euro, obbligando il Comune di San Giuliano di Puglia a:

- a. attivare ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali, necessaria per completare il recupero dell'intera somma di euro 12.005.000,00, nonché ad inoltrare i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale;
- b. restituire le somme di cui al Piano in parola durante il periodo decorrente dall'esercizio finanziario 2015 a tutto l'esercizio 2050 compreso;
- c. accreditare, per ogni esercizio finanziario di riferimento, alla Tesoreria della Regione Molise la somma indicata nel Piano di restituzione;
- d. adottare annualmente le dovute iscrizioni nei propri atti contabili, per ogni triennio di riferimento;
- e. informare la Regione Molise di ogni eventuale condizione migliorativa in termini di disponibilità di risorse che possa accelerare il percorso di restituzione.

In data 30 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale”, del valore complessivo di euro 12.005.000,00.

#### Avanzamento APQ

Alla data del 31 dicembre 2014 l'unico intervento ricompreso nell'Accordo ha assunto l'OGV e risulta in esecuzione con un avanzamento finanziario pari ad euro 8.000.000,00.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Cofinanziamento Soggetti Attuatori	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	1	12.005.000,00	-	<b>12.005.000,00</b>
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	0	-	-	-
OGV non assunta	0	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>12.005.000,00</b>	-	<b>12.005.000,00</b>

#### Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari a euro 8.000.000,00.

#### MOS8 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE - I ATTO INTEGRATIVO”

L'Accordo MOS8 costituisce Atto integrativo all'Accordo principale “MOS6 – APQ “Interventi di riparazione funzionale”.

Con la deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002- Percorso di ricostruzione e con successiva deliberazione 1 ottobre 2014, n. 498, la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi, relativo all'assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, non ancora inseriti in APQ.

Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi alla riparazione funzionale.

In data 19 novembre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Molise, il I Atto integrativa all'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Interventi di riparazione funzionale", del valore complessivo di euro 4.625.858,55 euro, di cui 4.563.030,46 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, 40.000,00 euro quale altre risorse "Stato" e 22.828,09 euro quale cofinanziamento dei privati, relativo ai rimanenti 162 interventi di riparazione funzionale del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012, e alla DGR n. 498/2014.

#### Avanzamento APQ

Tutti gli interventi, che si configurano come "Erogazione di finanziamento", alla data del 31 dicembre 2014 risultano dai dati di monitoraggio con OGV assunta (provvedimento di concessione del finanziamento effettuato).

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ "MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I Atto Integrativo", mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	156	4.243.030,46	40.000,00	22.828,09	4.305.858,55
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	6	320.000,00	-	-	320.000,00
OGV non assunta	0	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>162</b>	<b>4.563.030,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.828,09</b>	<b>4.625.858,55</b>

Degli interventi inseriti in Accordo, alla data del 31 dicembre 2014, 148 sono in esecuzione e 14 in fase di avvio, con un avanzamento finanziario dell'Accordo pari a euro 1.975.539,01.

#### Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori al 31 dicembre 2014 risulta pari a euro 772.312,17.

#### MOS9 – APQ "IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ "A" II ATTO INTEGRATIVO"

L'Accordo MOS9 costituisce Atto integrativo all'Accordo principale "MOS2 – APQ "IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A".

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002- Percorso di ricostruzione e con successiva deliberazione 1 ottobre 2014, n. 498, la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi, relativo all'assegnazione "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", non ancora inseriti in APQ.

Successivamente, con deliberazione 18 novembre 2014, n. 614, la Giunta regionale ha ridefinito il Programma degli interventi, relativo all'assegnazione "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", non ancora inseriti in APQ, fra cui gli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità "A", revocando la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 1 ottobre 2014 e riapprovando il Programma. Infine, con deliberazione 24 novembre 2014, n. 636, la Giunta regionale ha approvato alcune rettifiche al Programma degli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità "A", relativo all'assegnazione "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", non ancora inseriti in APQ, oggetto di precedente approvazione con la predetta deliberazione della Giunta n. 614 del 18 novembre 2014.

Nell'ambito del Programma degli interventi sono ricompresi gli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità "A".

In data 27 novembre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Molise, il II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Immobili Privati in classe di priorità A", del valore complessivo di euro 157.137.895,39 a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011,

relativo ai rimanenti 526 interventi di Immobili Privati in classe di priorità A del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012, alla DGR n. 614/2014 e alla DGR n. 636/2014.

#### Avanzamento APQ

Nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ "MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" Il Atto Integrativo", mettendo in evidenza il numero di interventi e il valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30/06/2014	0	-	-	-
OGV assunta tra 01/07/2014 e 31/12/2014	514	155.111.413,59	-	<b>155.111.413,59</b>
OGV non assunta	12	2.026.481,80	-	<b>2.026.481,80</b>
<b>Totale</b>	<b>526</b>	<b>157.137.895,39</b>	-	<b>157.137.895,39</b>

Di seguito si riportano le informazioni e i dati riguardanti i 12 interventi con OGV non assunta al 31 dicembre 2014.

Codice intervento in SGP	Titolo dell'intervento	Soggetto attuatore	Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011
MOS9.EP264PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 7 Sp 1	Comune di Lucito	58.052,27
MOS9.EP265PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 46 Sp 1	Comune di Lucito	91.662,20
MOS9.EP273PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 2	Comune di Lucito	131.316,83
MOS9.EP495PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 49 Sp 1	Comune di Lupara	64.525,36
MOS9.EP524PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 65	Comune di Cercemaggiore	38.969,05
MOS9.EP525PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 46	Comune di Cercemaggiore	28.699,52
MOS9.EP526PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 13 Sp 1	Comune di Cercemaggiore	100.400,47
MOS9.EP148PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 20 Sp 1	Comune di Campodipietra	164.273,12
MOS9.EP151PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 17 Sp 3	Comune di Campodipietra	328.438,92
MOS9.EP323PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 87 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	271.039,99
MOS9.EP337PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 4	Comune di Sant'Elia a Pianisi	128.929,86
MOS9.EP345PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 42 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	620.174,21
<b>TOTALE</b>			<b>2.026.481,80</b>

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, con nota n. 291 del 14 gennaio 2015 non ha dato il proprio assenso alla proposta regionale di sostituzione degli interventi cod. MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU, mentre, con nota n. 588 del 23 gennaio 2015 ha assentito alla variazione da gestione pubblica a privata degli interventi cod. MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU.

Si evidenzia che per n. 103 interventi dei 526 inseriti in Accordo, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante, nello specifico, la natura, classificando tali progetti come "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui", anziché "Realizzazione di opere pubbliche" o viceversa.

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata interessata fin dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che a tutt'oggi non risulta ancora superato.

### Trasferimenti

Alla data del 31 dicembre 2014 non risultano effettuati trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori.

### MOSZ - Azioni di sistema

Il punto 4.2 della delibera CIPE n. 166/2007 dispone che ogni Programma attuativo FAS, analogamente ai Programmi operativi cofinanziati da risorse dei fondi strutturali e nei casi pertinenti con modalità complementari agli stessi, può prevedere, ove ne sussistano necessità e condizioni, il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma stesso di conseguire i propri obiettivi. Dette Azioni vanno programmate in relazione alle dimensioni della dotazione complessiva del Programma. Il punto 2.13 della delibera CIPE n. 1/2009 definisce pari al 3% il limite entro cui programmare le risorse destinate alle predette per i Programmi con importi fino a 500 milioni di euro.

Per gli Accordi "MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi", "MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"" e "MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" I Atto integrativo", i primi tre ad essere sottoscritti, la percentuale relativa alle Azioni di sistema è stata pari al 2%, mentre, successivamente, a seguito della nota del 16 gennaio 2014 del Ministro per la Coesione Territoriale, detta percentuale è stata elevata al 3%, unicamente con riferimento alle risorse FSC della quota "Sisma 2002- percorso ricostruzione".

Al 31.12.2014, il valore delle Azioni di sistema riconosciuto nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro "rafforzati" sottoscritti è di euro 10.068.959,44, pari al 3% del valore delle risorse FSC programmate, relative alla quota "Sisma 2002 - percorso di ricostruzione". Di seguito la sintesi contenente anche la quota delle Azioni di sistema da decurtare a seguito del mancato raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31 dicembre 2014.

APQ	Risorse FSC Delibera CIPE n. 62/2011 (A)	Azione di sistema [ 3% di (A) ] MOSZ	Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011 OGV non assunte (B)	Quota Azione di sistema da decurtare [3% di (B)]
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	14.743.602,55	442.308,08	-	-
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	86.928.173,29	2.607.845,20	-	-
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	35.128.170,26	1.053.845,11	-	-
MOS4 - Edilizia scolastica	19.334.970,00	580.049,10	853.540,00	25.606,20
MOS5 - Opere Pubbliche	2.951.710,59	88.551,32	-	-
MOS6 - Interventi di riparazione funzionale	2.839.428,56	85.182,86	-	-
MOS7 - Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili	12.005.000,00	360.150,00	-	-
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	4.563.030,46	136.890,91	-	-
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	157.137.895,39	4.714.136,86	2.026.481,80	60.794,45
		<b>10.068.959,44</b>	<b>2.880.021,80</b>	<b>86.400,65</b>

APQ	Valore Azione di sistema euro (A)	Quota Azione di sistema da decurtare Post Delibera CIPE n. 62/2011 euro (B)	Valore attuale MOSZ [(A)-(B)]
MOSZ - Azioni di sistema	10.068.959,44	86.400,65	9.982.558,79

## **MOA1 – APQ “EVENTI ATMOSFERICI 2008 OPCM 3734/09”**

A seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 5 della legge 20.02.1992, n.225.

Per il superamento dell'emergenza, derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con OPCM n. 3734 del 16.01.2009, vennero nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Con la stessa OPCM, i Commissari delegati furono autorizzati ad avvalersi di soggetti attuatori per accertare i danni, adottare tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e porle in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti.

Il Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario delegato, con Decreto n.1 del 17 febbraio 2009, ha nominato Soggetto Attuatore il dirigente responsabile del Servizio regionale per la Protezione Civile ed ha costituito un Gruppo Operativo Regionale di supporto.

Con deliberazione 31 maggio 2010, n. 399, fra l'altro, è stato affidato al Servizio per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenziale e post Commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1.

A seguito della legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione civile, la stessa opera, per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011 (Danni alluvionali - DPCM 2210/10 e OPCM 3268/03, Eventi atmosferici 2008 - OPCM 3734/09 e Sisma 2002 - Percorso ricostruzione), quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma.

La delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, tra l'altro, le risorse relative a "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)" pari a 17,7 milioni di euro, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 200712013.

La Giunta regionale del Molise, con deliberazione 2 ottobre 2012 n. 608, ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)"

In data 23 maggio 2014 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)" tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise per un valore complessivo di euro 17.812.452,45 di cui: euro 17.732.177,99 a carico delle risorse FSC assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, euro 60.269,46 a carico di altre risorse pubbliche regionali, euro 5,00 di altre risorse pubbliche comunali ed euro 20.000,00 quale quota di cofinanziamento di privati.

L'Accordo prevede la realizzazione di n.104 interventi di cui n. 16 già realizzati per un valore complessivo di euro 322.452,45, n. 83 cantierabili per un valore complessivo di euro 16.390.000,00 e n. 5 non cantierabili per un valore complessivo di euro 1.100.000,00.

### **Avanzamento APQ:**

Dal punto di vista procedurale, alla data del 31 dicembre 2014, n. 70 interventi (pari al 67,31%) sono dotati di progettazione esecutiva conclusa con previsione di avvio dei lavori, n. 16 interventi (pari al 15,38%) si trovano nella fase funzionalità e n. 18 interventi (pari al 17,31%) in fase di esecuzione lavori.

L'avanzamento finanziario dell'Accordo è il seguente: gli impegni raggiunti sono pari a euro 6.927.453,15 (38,89 % del totale finanziamenti) mentre i pagamenti sono pari ad euro 418.553,45 (2,35% dei finanziamenti).

L'avanzamento economico presenta un costo realizzato pari a euro 473.857,44 di cui euro 405.935,92 di risorse FSC.

### **Trasferimenti:**

Il totale dei trasferimenti di risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2014, risulta pari a euro 311.441,78.

**MOA2 – APQ “DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003”**

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, previa Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, anche nel territorio della Regione Molise veniva proclamato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 20.02.1992, n. 225.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, il Presidente della Regione Molise veniva nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di prima emergenza diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative della Regione, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

In conformità con quanto stabilito nell'ordinanza n. 3268/03, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato, con Decreto n. 3 in data 13 maggio 2003, provvedeva ad individuare i territori dei Comuni della Regione colpiti dagli eventi meteorologici in oggetto e, con successivo Decreto n. 4 del 14 maggio 2003, all'accertamento della stima dei danni nei Comuni di cui al precedente Decreto n. 3/2003.

Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 veniva disposto che il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato – provvedesse all'attuazione ed al completamento, entro il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico determinato dagli eventi del gennaio 2003.

Durante la fase di emergenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, sono stati autorizzati interventi urgenti ed indifferibili a strutture viarie principali, quali la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, nel Comune di Montenero di Bisaccia, realizzata dalla Provincia di Campobasso, con cofinanziamento da parte della Provincia di Chieti, la sistemazione della strada provinciale Santa Giusta, nel Comune di Palata, anch'essa realizzata dalla Provincia di Campobasso, ed interventi urgenti ad infrastrutture pubbliche nei Comuni di Agnone, Mafalda, Riccia, Trivento e San Martino in Pensilis per un costo totale (comprensivo di cofinanziamenti) di euro 9.664.678,47.

Inoltre, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2, dell'OPCM n. 3414/05, veniva autorizzato ad erogare contributi a favore dei proprietari di immobili danneggiati a seguito degli eventi meteorologici dei 23, 24 e 25 gennaio 2003 e non ripristinabili in sito (Piano Casa).

Con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, sono state assegnate al Molise, tra l'altro, le risorse relative a "Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)" pari a 16,6 milioni di euro, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 200712013.

La Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 608 del 02/10/2012, successivamente modificata e rettificata con deliberazioni n. 65 del 25/01/2013, n. 681 del 20/12/2013 e n. 131 del 28/03/2014, ha approvato il Programma degli interventi riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)".

In data 01/10/2014 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro "Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)" tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la Regione Molise che prevede la realizzazione di n. 56 interventi, per un valore complessivo di euro 18.233.067,10 di cui: euro 15.386.133,62 a carico delle risorse FSC assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, euro 1.086.933,48 a carico di risorse regionali ed euro 1.750.000,00 di altre risorse pubbliche.

L'Accordo prevede la realizzazione di n. 56 interventi di cui n. 8 già realizzati per un valore complessivo di euro 9.664.678,47, n. 23 cantierabili per un valore complessivo di euro 4.505.614,23, n. 23 interventi in corso di realizzazione (Piano Casa) per un valore complessivo di euro 3.702.774,40 e n. 2 non cantierabili per un valore complessivo di euro 350.000,00.

**Avanzamento APQ**

L'Accordo comprende n. 56 interventi, di cui n. 33 relativi a "Opere Pubbliche" e n. 23 a "Erogazioni di finanziamenti e aiuti a imprese e individui".

Gli interventi relativi a OO.PP. hanno, alla data del 31 dicembre 2014, il seguente avanzamento procedurale: n.25 interventi (pari al 75,76%) sono in esecuzione lavori, n. 2 interventi (pari al 6,06%) si trovano in fase di collaudo e n. 6 interventi (pari al 18,18%) in chiusura.

Per le Erogazioni di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, sono n. 22 gli interventi nella fase di “esecuzione investimenti” (pari al 95,65%) e solo un intervento deve ancora avviare detta fase essendosi conclusa la fase di concessione finanziamento.

Dal punto di vista finanziario, al 31 dicembre 2014 si registrano i seguenti valori: gli impegni raggiunti sono pari ad euro 15.875.937,68 (87,12% del totale finanziamenti), mentre i pagamenti risultano pari a euro 11.544.287,76 (63,35% dei finanziamenti).

L'avanzamento economico presenta un costo realizzato pari a euro 11.789.657,87 di cui euro 9.013.942,90 di risorse FSC.

### **Trasferimenti**

Il totale dei trasferimenti di risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2014, risulta pari a euro 4.405.016,03.

### **MOA3 – APQ “DANNI ALLUVIONALI D.P.C.M. 2210/2010”**

L'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Danni alluvionali D.P.C.M. 2210/2010", dell'importo di euro 6.000.060,53, sottoscritto in data 20 novembre 2014, prevede la realizzazione di un programma di opere volte al ripristino della funzionalità degli edifici, delle strutture, infrastrutture ed impianti pubblici, nonché alla riparazione di beni immobili e mobili registrati di proprietà privata, danneggiati a causa dell'eccezionale evento atmosferico (grandinata) verificatosi il 24 luglio 2010, che ha interessato alcuni territori della regione Molise, in particolare, le aree dei Comuni di Tavenna, Palata, Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano.

Gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza delle suddette aree.

Il valore finanziario dei 46 interventi inseriti nell'Accordo, tutti "cantierabili", ammonta a euro 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 a carico delle risorse del FSC - quota "Danni alluvionali D.P.C.M. 2210/2010" assegnate al Molise dalla Delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013, ed euro 60,53 a carico di risorse comunali.

### **Avanzamento APQ**

L'Accordo prevede n. 33 interventi relativi a “Opere Pubbliche” per euro 2.030.038,14, (pari al 33,83% delle risorse totali), n. 12 interventi relativi a “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” per euro 3.943.752,39, pari al (65,73% delle risorse totali) e n. 1 intervento relativo ad “Acquisizione di beni e servizi” per euro 26.270,00, (pari allo 0,44% delle risorse totali).

Dei 46 interventi, n. 36 sono nello stato “chiuso” (pari al 78,26%), per un valore complessivo di euro 3.396.989,98, di cui euro 3.396.929,45 di risorse FSC. In particolare, tra gli interventi chiusi, n. 25 interventi, per un valore di euro 860.253,20, riguardano opere e lavori pubblici, n. 10 riguardano erogazioni di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, per euro 2.510.466,78, e n. 1 intervento è relativo ad "Acquisizione di beni e servizi" per euro 26.270,00.

I progetti ancora in corso di realizzazione, sono, invece, n. 10 (il 21,74% del totale) per un valore complessivo di euro 2.603.070,55 (di cui euro 2.603.070,55 a carico di risorse FSC). La maggior parte di questi (n. 8 per un valore di euro 1.169.784,94) sono interventi destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici, mentre, i restanti n. 2 progetti (per un valore di euro 1.433.285,61) sono volti all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

Dal punto di vista finanziario, al 31 dicembre 2014, si registrano i seguenti valori: gli impegni raggiunti sono pari ad euro 5.280.337,64 (88% del totale finanziamenti) mentre i pagamenti risultano pari a euro 4.795.331,80 (79,92% dei finanziamenti).

L'avanzamento economico presenta un costo realizzato pari ad euro 4.795.331,80 di cui FSC 4.795.271,27.

### **Trasferimenti**

Il totale dei trasferimenti di risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2014, risulta pari ad euro 4.951.074,56.

## 2.4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC		
Anno	Costo Realizzato FSC	Costo da Realizzare FSC
2001	0,00	0,00
2003	0,00	0,00
2004	182.106,62	0,00
2005	2.389.352,67	0,00
2006	2.594.782,82	0,00
2007	896.107,15	0,00
2008	400.151,63	0,00
2009	610.898,01	0,00
2010	339.758,54	0,00
2011	2.960.822,69	0,00
2012	23.890.627,38	0,00
2013	47.031.213,76	0,00
2014	18.786.542,77	129.177,37
2015	0,00	149.978.923,69
2016	0,00	77.774.712,74
2017	0,00	54.576.830,37
2018	0,00	283.064,27
<b>Totale</b>	<b>100.082.364,06</b>	<b>282.742.708,43</b>

Tabella 15 - Cronoprogramma di spesa delle risorse FSC assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011 alla data di monitoraggio del 31/12/2014

## 2.5. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Come si esporrà puntualmente al successivo paragrafo 2.13, con delibera 17 dicembre 2013, n. 94, il CIPE ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera n.14/2013, con riferimento agli interventi finanziati, fra l'altro, dalla delibera CIPE n. 62/2011 (punto 1.).

Con successiva delibera 30 giugno 2014, n. 21, il CIPE, in relazione agli esiti della ricognizione effettuata da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ai sensi della suddetta delibera n. 94/2013, ha sottratto alla disponibilità delle Regioni meridionali e, quindi, al Molise, le risorse per le quali l'OGV fosse prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014, salvaguardando, invece, le risorse per le quali l'OGV fosse stata assunta entro il 30 giugno 2014.

Per il Molise, le risorse sottratte a motivo di assenza di previsione di OGV, in quanto non programmate, ammontano a euro 1.609.772,42, così come indicato nell'allegato 2 alla delibera n.21/2014.

Di seguito si riporta l'articolazione delle risorse sottratte per singola assegnazione:

	Risorse FSC assegnate dalla delibera CIPE 62/2011	Risorse FSC sottratte (All. 2 CIPE 21/2014)	Risorse FSC post delibera CIPE 21/2014
<b>Sisma 2002 - percorso di ricostruzione</b>	346.200.000,00	428.167,00	345.771.833,00
<b>Danni alluvionali (DPCM 2210/10)</b>	6.000.000,00	-	6.000.000,00
<b>Danni alluvionali (OPCM 3268/03)</b>	16.590.000,00	1.173.783,41	15.416.216,59
<b>Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)</b>	17.740.000,00	7.822,01	17.732.177,99
<b>totale</b>		<b>1.609.772,42</b>	<b>384.920.227,58</b>

La stessa delibera CIPE n. 21/2014 al punto 2.1, ha disposto, inoltre, per le risorse relative ai progetti che hanno assunto OGV oltre il 30 giugno 2014, ma entro il 31 dicembre 2014, la decurtazione del 10%. Tuttavia, al fine di evitare l'insorgenza di criticità finanziarie, il CIPE ha stabilito che tale decurtazione sarà posta a carico della programmazione regionale FSC 2014-2020.

Di seguito si riporta la sintesi.

APQ	Risorse FSC con OGV assunta tra il 30.06.2014 e il 31.12.2014	Decurtazione del 10% (delibera CIPE 21/2014 punto 2.1)
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	-	-
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	921.558,95	92.155,90
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" I Atto integrativo	-	-
MOS4 - Edilizia scolastica	3.833.500,00	383.350,00
MOS5 - Opere Pubbliche	940.000,00	94.000,00
MOS6 - Interventi di riparazione funzionale	20.000,00	2.000,00
MOS7 - Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili	-	-
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale I Atto integrativo	320.000,00	32.000,00
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" II Atto integrativo	155.111.413,59	15.511.141,36
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	16.370.000,00	1.637.000,00
MOA2 - Danni alluvionali OPCM 3268/2003	4.585.000,00	458.500,00
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	776.204,86	77.620,49
	<b>182.877.677,40</b>	<b>18.287.767,74</b>

## 2.6. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Al 31.12.2014 non si rilevano problemi significativi.

## 2.7. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Al 31.12.2014 non si rilevano modifiche nell'ambito dell'attuazione.

## 2.8. VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

### Valutazione

Gli APQ stipulati prevedono che in sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi negli stessi. Il rapporto di valutazione integra il RAE e ne costituisce allegato.

Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti.

Il rapporto di valutazione viene trasmesso all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Il rapporto di valutazione *in itinere* degli APQ stipulati oggetto del presente Rapporto Annuale di Esecuzione, alla data del 31 dicembre 2014, costituirà allegato allo stesso.

## 2.9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche all'Organismo di Certificazione e al Responsabile della Programmazione (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all'Organismo di Certificazione, di chiudere formalmente l'intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.

A tal fine svolge le seguenti attività:

- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell'impegno di spesa;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori.

L'attività di controllo di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore;
- eventuali verifiche in loco.

I controlli di primo livello sono svolti dall'Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all'istruttoria e che propone le decisioni di approvazione di spesa e di pagamento.

L'Ufficio Sorveglianza e Controllo, incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda della Giunta Regionale, espleta la sorveglianza sull'attività di controllo di 1° livello svolta dalla predetta Agenzia regionale di Protezione Civile.

Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), oggi NUVAC, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, oltre a esaminare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi), al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, sottoporrà a verifica i singoli interventi del Programma.

La verifica sarà articolata in una fase *desk* di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco per il riscontro dell'effettivo funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La verifica di sistema consentirà di definirne l'affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa.

Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti.

## 2.10. ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31.12.2014 si rilevano complessivamente, sulle assegnazioni disposte dalla delibera del CIPE n. 62/2011, economie riprogrammabili per euro 3.636.755,84, per le quali non è stata avanzata alcuna proposta di riprogrammazione.

## 2.11. ASSISTENZA TECNICA

Il punto 2.13 della delibera CIPE n. 1/2009 definisce pari al 3% il limite entro cui programmare le risorse destinate alle azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007 per i Programmi con importi fino a 500 milioni di euro, per il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi. Per i dettagli si rinvia a quanto riportato al precedente paragrafo "MOSZ - Azioni di sistema".

Al 31.12.2014, il valore delle Azioni di sistema riconosciuto nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro "rafforzati" sottoscritti è di euro 10.068.959,44, pari al 3% del valore delle risorse FSC programmate relative alla quota "Sisma 2002 - percorso di ricostruzione", che, al netto di euro 86.400,65 derivanti dai meccanismi sanzionatori sopra esposti, risulta pari a euro 9.982.558,79.

## 2.12. PROGETTI ESEMPLARI

Al 31.12.2014 non si rilevano progetti esemplari.

## 2.13. IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n.140 del 17 giugno 2013*), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - attuazione dell’articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”, nel disporre, al punto 2, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), previsto dalle delibere del CIPE n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale, ha esteso tale termine anche alle risorse della delibera n. 62/2011.

La Regione Molise si è fatta parte attiva, in sede di Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, per il differimento del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto al 31 dicembre 2013 dalla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate, fra l’altro, con la delibera del CIPE n.62/2011.

La Conferenza delle Regioni ha approvato la proposta del Molise in data 26 settembre 2013 di differimento, al 30 giugno 2014, del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già fissato al 31 dicembre 2013 dalla suddetta delibera n. 14/2013.

Con delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*G.U. n. 75 del 31 marzo 2014*), concernente il FSC 2007-2013, il CIPE ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013, con riferimento agli interventi finanziati, fra l’altro, dalla delibera CIPE n. 62/2011 (punto 1.).

La stessa delibera n. 94/2013, ha, inoltre, previsto, al punto 2., che, con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l’impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, che le medesime Regioni certifichino entro 90 giorni dall’adozione della medesima delibera le date previste per l’assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti, esponendo per ciascun intervento - a corredo della predetta certificazione e con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire al CIPE di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi.

Con delibera 30 giugno 2014, n. 21 (*G.U. n. 220 del 22 settembre 2014*), recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, il CIPE, in relazione agli esiti della ricognizione di cui al punto 2. della citata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV a valere sulle assegnazioni di cui, fra l’altro, alla delibera n. 62/2011, ha disposto, al punto 2. “Salvaguardia degli interventi e disciplina per l’utilizzo delle risorse” (punti 2.1 e 2.4) quanto segue:

*2.1. Sono salvaguardati tutti gli interventi per i quali l’assunzione dell’OGV è prevista entro il 31 dicembre 2014 ... omissis ...*

*2.4 Saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli interventi di cui al precedente punto 2.1 per i quali non saranno rispettati i termini indicati per l’assunzione dell’OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento.*

Ai sensi del predetto punto 2.4 della delibera CIPE 21/2014, saranno sottratte al Molise risorse FSC per complessivi euro 2.966.422,45, di cui euro 2.880.021,80 riferiti a n. 13 interventi che non hanno raggiunto l’OGV entro il 31 dicembre 2014 ed euro 86.400,65, quale relativa quota del 3% delle Azioni di Sistema.

Di seguito si riportano gli interventi che non hanno raggiunto l’OGV entro la suddetta data e il valore finanziario degli stessi riferimento a ciascun APQ.

Codice intervento in SGP	Intervento	Risorse FSC
MOS4.ES.022	Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media	853.540,00
MOS9.EP264PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 7 Sp 1	58.052,27
MOS9.EP265PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 46 Sp 1	91.662,20
MOS9.EP273PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 2	131.316,83
MOS9.EP495PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 49 Sp 1	64.525,36
MOS9.EP524PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 65	38.969,05
MOS9.EP525PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 46	28.699,52
MOS9.EP526PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 13 Sp 1	100.400,47
MOS9.EP148PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 20 Sp 1	164.273,12
MOS9.EP151PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 17 Sp 3	328.438,92
MOS9.EP323PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 87 Sp 1	271.039,99
MOS9.EP337PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 4	128.929,86
MOS9.EP345PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 42 Sp 1	620.174,21
<b>Totale interventi</b>		<b>2.880.021,80</b>
<b>Quota azioni di sistema 3%</b>		<b>86.400,65</b>
<b>Totale risorse da decurtare</b>		<b>2.966.422,45</b>

L'importo delle risorse FSC per APQ è il seguente:

APQ	Importo FSC OGV non assunte (A)	Quota Azione di sistema da decurtare [3% di (A)]
MOS4 - Edilizia scolastica	853.540,00	25.606,20
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	2.026.481,80	60.794,45
	<b>2.880.021,80</b>	<b>86.400,65</b>

Il Responsabile dell'Ufficio  
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC  
F.to *Michelina Litterio*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Coordinamento Monitoraggio Programmi FSC  
F.to *Andrea Di Tosto*

Il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.  
Direttore dell'Area Seconda  
F.to *Massimo Pillarella*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82*