



Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Responsabile Strumento	
Data monitoraggio	31 dicembre 2015

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto ¹ CUP ²	B67H15001390001
Titolo Progetto	Lavori sulla S.P. 77 - C.da Penne - Confine di Regione

Localizzazione ³	Regione Molise	Provincia Campobasso	Comune TRIVENTO
-----------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	41	48	35
Longitudine Y	14	33	5

Soggetto Programmatore ⁵ Regione Molise	Responsabile	Indirizzo
---	--------------	-----------

Soggetto Attuatore ⁶ Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Provincia di Campobasso
Funzione ricoperta	Arch. J. Domenico VESPOLI
Indirizzo	Funzionario D1
Telefono	Via Roma, 47
E-mail	0874401348
	Fax
	domenico.vespoli@provincia.campobasso.it

Destinatario del finanziamento ⁷ Provincia di Campobasso	Responsabile Presidente della Provincia di Campobasso dott. Rosario De Matteis	Indirizzo via roma, 47 86100 CAMPOBASSO
--	--	--

Soggetto Realizzatore ⁸	Responsabile	Indirizzo
------------------------------------	--------------	-----------

Altri soggetti coinvolti

Stato Progetto
Criticità Finanziaria
Note

Timbro e firma del R.U.P.

2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
progetto preliminare	preliminare	approvato delibera G.P. 153 del 26/11/2015

B. ITER PROCEDURALE⁹B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di Fattibilità	NO							
Progettazione Preliminare	SI		19/11/2015		26/11/2015			
Progettazione Definitiva	SI	02/02/2016		02/03/2016				
Progettazione Definitiva	no							
Progettazione Esecutiva	SI	02/03/2016		25/03/2016				

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Esecuzione Lavori ¹²	SI	20/06/2016		20/10/2016				
Collaudo ¹³	si	01/11/2016		30/11/2016				
Chiusura Intervento ¹⁴	si			01/12/2016				
Funzionalità ¹⁵	si			30/11/2016				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva	

Timbro e firma del R.U.P.

[illegible]

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

	Data Fine		Motivo della sospensione
	Prevista	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

[illegible]

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

(I campi sotto riportati solo da compilare solo per lo step di Aggiornamento dell'invia delle origine prodotti e servizi)		
Importo		Percentuale di ribasso (%)
Note		

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²¹

[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.

	Costo Complessivo ²⁴	100.000,00
--	---------------------------------	------------

4 – PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte di Finanziamento ²⁵	Descrizione della fonte / Estremi del Provvedimento	Importo Finanziamento
	Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)		100.000,00
		Totale Finanziamento	100.000,00

5 – AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO²⁶

A. QUADRO ECONOMICO			Stato ²⁷
	Tipo	Importo	
	Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	0,00	Prevista
	Acquisizione aree o immobili		
	Lavori realizzati in affidamento	80.300,00	Prevista
	Lavori realizzati in economia		
	Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi		
	Imprevisti		
	IVA ²⁸	17666,00	Prevista
	Altro	2034,00	Prevista
	Costo Complessivo	100.000,00	

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI²⁹

[illegible]

Timbro e firma del R.U.P.



B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA³⁴

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
781 Lunghezza rete	ml	20			
Note					

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
766.Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	giorni	100			
Note					

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

[Handwritten signature]



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

Messa in sicurezza della SP 77 in. c.da Penne Comune di Trivento

B) Azioni di verifica svolte

Indagini geologiche

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R.U.P.

