



# Regione Molise

## STRUTTURA COMMISSARIALE

*per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2023*

**Oggetto: Piani di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020. Regione Molise. – RELAZIONE ISTRUTTORIA.**

Con la presente, si intende fornire una dettagliata relazione in merito all'iter relativo alla procedura per l'attuazione del "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" della Regione Molise, con particolare riferimento all'intervento inerente alla realizzazione di un centro hub presso la struttura "ex hospice" del P.O. "A. Cardarelli" di Campobasso, così come comunicato dall'Azienda Sanitaria ASReM.

Il progetto "Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso - I° Stralcio" rientra nel "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" della Regione Molise, posto in essere in attuazione dell'articolo 2 "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19" del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 17 luglio 2020, n. 77, di cui si riportano le principali fasi del percorso procedurale finalizzate all'attuazione del Piano:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 413 del 03/12/2021 rubricata "Piano Sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise, approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 20 sezione ordinaria. Proposta regionale di programmazione risorse non finalizzate ai sensi della delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021", l'Esecutivo regionale ha disposto, tra l'altro, il "Cofinanziamento del Piano di riorganizzazione ospedaliera per emergenza Covid" per l'importo euro 3.619.132,05 con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione del Molise, da destinare al progetto con CUP: C39J20001940003. Quest'ultimo, del valore di € 7.013.221,05, è relativo all'"Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso" e prevedeva la realizzazione di 9 posti letto in terapia intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva;
- In data 23/12/2021, la Regione Molise ha rappresentato al Ministero della Salute la necessità di rimodulare il "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera", di cui al D.C.A. n. 48 del 14/07/2020, alla luce del cofinanziamento intervenuto con DGR n. 413/2021, ad invarianza del numero dei posti letto e della quota finanziata con fondi a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020;
- Il quadro economico relativo al "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera", risultava essere il seguente:

INCREMENTO DI POSTI LETTO	
Realizzazione di 9 posti letto in Terapia Intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 7.703.221,05
Realizzazione di 2 posti letto in Terapia Intensiva P.O. Veneziale di Isernia	€ 110.000,00
Realizzazione di 3 posti letto in Terapia Intensiva P.O. San Timoteo di Termoli	€ 165.000,00
<b>TOT.</b>	<b>€ 7.978.221,05</b>
RISTRUTTURAZIONE DI DEA E PRONTO SOCCORSO	
Pronto soccorso P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 990.030,99
Pronto soccorso P.O. Veneziale di Isernia	€ 1.296.000,01
Pronto soccorso P.O. San Timoteo di Termoli	€ 250.000,00
<b>TOT.</b>	<b>€ 2.536.031,00</b>
Acquisto ambulanza	€ 75.449,00
<b>TOT.</b>	<b>€ 10.589.701,05</b>
<b>Di cui:</b>	
<b>FONDI DL 34/2020</b>	<b>€ 6.970.569,00</b>
<b>COFINANZIAMENTO REGIONE MOLISE</b> <i>(Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 413 del 03/12/2021)</i>	<b>€ 3.619.132,05</b>

di cui quello relativo al “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 – Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso”, risultava essere il seguente:

LAVORI		Spese Tecniche e Generali	SUB. TOTALE	Totale Attrezzature con IVA	TOTALE	Quota finanziata dal D.L. n. 34	Quota finanziata con risorse FSC
Imponibile	Totale lavori con IVA						
€	€	€	€	€	€	€	€
5.410.439,11	5.951.483,02	1.061.738,03	<b>7.013.221,05</b>	€ 690.000,00	<b>7.703.221,05</b>	<b>4.084.089,00</b>	<b>3.619.132,05</b>

- Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria in data 29/04/2022 con Decreto n. MDS-DGPROGS-61 del 29/04/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1643 del 27-05-2022, ha preso atto della DGR n. 413 del 03/12/2021 e ha disposto di integrare e modificare il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 – D.L. 34/2020 della Regione Molise;
- Successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 889 del 13/07/2022, l’ASREM ha proceduto, tra l’altro, alla formale approvazione del nuovo progetto esecutivo relativo al “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 – Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso” del valore di € 7.013.221,05;
- In data 27/09/2022, il Responsabile Unico del Procedimento Accordo Quadro, evidenziava “che i prezziari utilizzati nel computo metrico estimativo e nell’elenco nuovi prezzi non sono aggiornati come previsto dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50 cd “Decreto aiuti” ai Prezziari Regionali da pubblicare entro 31 luglio 2022 e nel caso del Molise vidimato il 3 agosto us” e chiedeva all’ASREM, quale Soggetto Attuatore, di effettuare i dovuti aggiornamenti alla progettazione, la conseguente verifica e la validazione del progetto in argomento;
- In data 28/11/2022 l’ASREM ha comunicato che, a seguito degli aggiornamenti richiesti, il nuovo progetto esecutivo relativo all’“Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale

“A. Cardarelli” di Campobasso” rileva un costo complessivo pari ad € 7.801.199,89, a fronte di quello precedentemente approvato, pari a € 7.013.221,05, risultando, pertanto, superiore per € 787.978,84 alle previsioni del predetto Decreto Ministeriale n. MDS-DGPROGS-61-29/04/2022 e, quindi, privo della necessaria copertura finanziaria per poter procedere all’approvazione del relativo progetto esecutivo e alla successiva attivazione dell’ODA per l’affidamento dei lavori entro il termine del 31/12/2022;

- Per quanto sopra evidenziato, non è stato rispettato il raggiungimento delle OGV alla data del 31/12/2022 per l’“Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso”;

- Considerata la strategicità e l’importanza della realizzazione dell’intervento in parola, finalizzato a fronteggiare emergenze epidemiologiche, come l’epidemia da Covid, si è giunti alla soluzione condivisa di suddivisione del progetto de quo, in due lotti funzionali, di cui uno interessato da copertura finanziaria nelle risorse del D.L. n. 34/2020 per l’importo di € 5.415.089,00, autonomo, funzionale e collaudabile, l’altro, attraverso il reperimento di un ulteriore finanziamento, per l’ammontare residuo pari ad € 2.386.110,89, e tale che, per poter essere funzionale e collaudabile, subordinato all’effettiva realizzazione del primo;

- In data 22/02/2023, l’ASREM ha trasmesso la D.D.G. n. 211 del 21/02/2023 con cui si procedeva all’approvazione del nuovo progetto esecutivo “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio – Aggiornamento elaborati economici”, dell’importo complessivo di € 7.801.199,89, finalizzato alla realizzazione di 14 posti letto in Terapia Intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva al P.O. Cardarelli di Campobasso, costituito dal nuovo progetto esecutivo “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio – Lotto 1”, dell’importo complessivo di € 5.415.089,00, la cui copertura finanziaria è garantita con risorse del D.L. n. 34/2020, e dal nuovo progetto esecutivo “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio – Lotto 2”, dell’importo complessivo di € 2.386.110,89, la cui copertura finanziaria potrà essere garantita dalle risorse FSC del PSC Molise Sezione Speciale 1.

- Nello specifico la ristrutturazione, afferente al LOTTO 1, riguarderà i piani di seguito descritti:

- Piano seminterrato – Camera calda COVID, Ambulatori e diagnostica per immagini, con annessa Emergency room. A tale piano, oltre le opere strutturali, verranno realizzate solo le murature, senza le finiture e impianti;
- Piano terra – Terapia intensiva: In questo piano, si è scelto di collocare il nuovo Reparto di Terapia intensiva per pazienti Covid-19, con degenze per 14 posti letto. In questa fase (LOTTO 1) verranno realizzate tutte le lavorazioni cioè, oltre le opere strutturali, anche le finiture e gli impianti;
- Piano primo - Terapia Subintensiva: In questo piano, si è scelto di collocare il nuovo Reparto di Terapia Subintensiva per pazienti Covid-19, con degenze per 21 posti letto. In questa fase (LOTTO 1) verranno realizzate tutte le lavorazioni cioè, oltre le opere strutturali, anche le finiture e gli impianti;
- Piano secondo - A quest’ultimo livello troviamo un ampio locale dove sono collocate le Centrali Tecnologiche per il funzionamento degli impianti. A tale piano, verranno realizzate solo le opere strutturali;

- Nello specifico la ristrutturazione, afferente al LOTTO 2, riguarderà i piani di seguito descritti:

- Piano seminterrato – Camera calda COVID, Ambulatori e diagnostica per immagini, con annessa Emergency room. A tale piano, saranno previste tutte le opere di finiture e impianti;
- Piano secondo - A quest’ultimo livello troviamo un ampio locale dove sono collocate le Centrali Tecnologiche per il funzionamento degli impianti. A tale piano, verranno realizzate tutte le centrali oltre le finiture e impianti;

In sostanza in questo secondo lotto oltre a completare i piani seminterrato e secondo, con finiture e impianti, verranno fornite e realizzate tutte le centrali tecnologiche.

- Il nuovo Quadro Economico del progetto esecutivo relativo all’Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio, risulta

essere il seguente:

Lavori	€ 6.126.783,51
IVA Lavori	€ 612.678,35
Totale lavori con IVA	€ 6.739.461,86
Spese Tecniche e Generali	€ 1.061.738,03
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.801.199,89</b>
<b>Copertura finanziaria D.L. n. 34</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>
<b>Copertura finanziaria FSC</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>

suddiviso in 2 lotti, di cui il Lotto 1, dell'importo complessivo di € 5.415.089,00, e il Lotto 2, dell'importo complessivo di € 2.386.110,89, con i seguenti relativi quadri economici:

**LOTTO 1**

Lavori	€ 4.352.441,67
IVA Lavori	€ 435.244,17
Totale lavori con IVA	€ 4.787.685,84
Spese Tecniche e Generali	€ 627.403,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>
<b>Copertura finanziaria D.L. n. 34</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>

**LOTTO 2**

Lavori	€ 1.812.838,66
IVA Lavori	€ 181.283,87
Totale lavori con IVA	€ 1.994.122,53
Spese Tecniche e Generali	€ 391.988,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>
<b>Copertura finanziaria FSC</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>

- con nota acquisita da questa Direzione Generale per la Salute al prot. n. 135800 del 25/08/2023, l'ASREM trasmetteva la nuova Rimodulazione Interventi, con i nuovi P.F.T.E. dei pronto soccorso dei P.O. di Campobasso, Termoli ed Isernia, dai quali risultava un importo complessivo di spesa pari a € 1.480.031,00, con una spesa complessiva suddivisa secondo i seguenti interventi:

INCREMENTO DI POSTI LETTO	
Realizzazione di 14 posti letto in Terapia Intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 7.801.199,89
<b>TOT.</b>	<b>€ 7.801.199,89</b>
RISTRUTTURAZIONE DI DEA E PRONTO SOCCORSO	
Pronto soccorso P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 882.000,00
Pronto soccorso P.O. San Timoteo di Termoli	€ 370.000,00
Pronto soccorso P.O. Veneziale di Isernia	€ 228.031,00
<b>TOT.</b>	<b>€ 1.480.031,00</b>
Acquisto ambulanza	€ 75.640,00
<i>(Quota finanziata dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)</i>	<i>(€ 75.449,00)</i>
<b>TOT.</b>	<b>€ 9.356.870,89</b>
<b>Di cui:</b>	
<b>FONDI DL 34/2020</b>	<b>€ 6.970.569,00</b>
<b>COFINANZIAMENTO ASREM</b>	<b>€ 191,00</b>

**COFINANZIAMENTO REGIONE MOLISE****€ 2.386.110,89**

- al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie destinate alla copertura del progetto, con la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 393 del 21/12/2021 rubricata "Piano Sviluppo e coesione (PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 279 del 12 agosto 2021 e n. 38 del 16 febbraio 2022. Sezione Speciale 1 Attuativa dell'articolo 241 del Decreto-Legge n. 34/2020. Area Tematica 10 - Sociale e Salute - Settore di Intervento 10.02 – Strutture e Attrezzature Sanitarie. "Cofinanziamento del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 1 del D.L. 34/2020, convertito in Legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020. Regione Molise - Intervento n. 1 - Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso - I Stralcio" – CUP C39J20001940003. Approvazione Scheda e Attivazione Risorse", l'Esecutivo regionale ha disposto, tra l'altro, il cofinanziamento del Piano di riorganizzazione ospedaliera per emergenza Covid nella misura di € 2.386.110,89;
- il nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid della Regione Molise è oggetto di una spesa complessiva suddivisa secondo i seguenti interventi:

INCREMENTO DI POSTI LETTO	
Realizzazione di 14 posti letto in Terapia Intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 7.801.199,89
TOT.	€ 7.801.199,89
RISTRUTTURAZIONE DI DEA E PRONTO SOCCORSO	
Pronto soccorso P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 882.000,00
Pronto soccorso P.O. San Timoteo di Termoli	€ 370.000,00
Pronto soccorso P.O. Veneziale di Isernia	€ 228.031,00
TOT.	€ 1.480.031,00
Acquisto ambulanza	€ 75.640,00
(Quota finanziata dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	(€ 75.449,00)
TOT.	€ 9.356.870,89
<b>Di cui:</b>	
<b>FONDI DL 34/2020</b>	<b>€ 6.970.569,00</b>
<b>COFINANZIAMENTO ASREM</b>	<b>€ 191,00</b>
<b>COFINANZIAMENTO REGIONE MOLISE (FSC)</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>

- in data 30/01/2024 si è tenuta una riunione presso il Ministero della Salute, alla quale hanno partecipato alcuni funzionari della Direzione Generale della Salute della Regione Molise ed il RUP dell'intervento, funzionario dell'ASREM. Nel corso di tale riunione, è stato verificato che il doppio finanziamento trova corrispondenza nei quadri economici dei due lotti, ma che lo stesso risulta ammissibile a condizione che con le risorse D.L. n. 34/2020, pari a € 5.415.089,00, si realizzino i 14 posti letto di Terapia intensiva e i 21 di Terapia Semi-intensiva, imputando le ulteriori risorse, alla realizzazione delle opere complementari/supplementari.
- in data 13/02/2024 si è tenuta una riunione presso la Regione Molise, alla quale hanno partecipato, il Direttore Generale della Direzione Generale della Salute della Regione Molise, il Commissario ad Acta, il sub Commissario ad Acta, il Direttore Generale dell'ASREM, il RUP dell'intervento, funzionario dell'ASREM e il progettista dell'opera, rappresentante dell'R.T.P aggiudicataria. Nel corso della riunione è stata rimarcata la necessità che i 14 posti letto di Terapia intensiva e i 21 di Terapia Semi-intensiva, debbano essere realizzati con le risorse D.L. n. 34/2020, pari a € 5.415.089,00. Pertanto, è stata condivisa, per raggiungere tale obiettivo, la necessità di redigere una rimodulazione dei due lotti, già approvati dal punto di vista tecnico, comprensiva di un aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, così come previsto per legge.

- con nota acquisita dalla Regione Molise prot. n. 26121 del 20/02/2024, l'ASREM comunicava a MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L., rappresentante dell'R.T.P aggiudicataria, la richiesta di rimodulazione del progetto de quo, in due lotti, con la condizione che con le risorse D.L. n. 34/2020 pari a € 5.415.089,00, si realizzino i 14 posti letto di Terapia intensiva e i 21 di Terapia Semi-intensiva, oltre all'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, come per legge.
- con D.D.G. dell'ASREM n. 632 del 13/04/2024, rettificata con successiva D.D.G. dell'ASREM n. 646 del 18/04/2024, l'ASREM approvava in linea tecnica, i nuovi progetti esecutivi, rimodulati ed aggiornati, relativi al lotto 1 e lotto 2.
- con la rimodulazione e l'aggiornamento dei progetti esecutivi, il nuovo Quadro Economico del progetto, relativo all'Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso - I° Stralcio, risulta essere il seguente:

Lavori	€ 6.924.407,90
IVA Lavori	€ 692.440,79
Totale lavori con IVA	€ 7.616.848,69
Spese Tecniche e Generali	€ 1.281.944,31
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.898.793,00</b>
<b>Copertura finanziaria D.L. n. 34</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>
<b>Copertura finanziaria FSC</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>
<b>Copertura finanziaria ASREM</b>	<b>€ 1.097.593,11</b>

suddiviso in 2 lotti, di cui il Lotto 1, dell'importo complessivo di € 5.415.089,00, e il Lotto 2, dell'importo complessivo di € 3.483.704,00, con i seguenti relativi quadri economici:

#### LOTTO 1

Lavori	€ 4.294.082,01
IVA Lavori	€ 429.408,20
Totale lavori con IVA	€ 4.723.490,21
Spese Tecniche e Generali	€ 691.598,79
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>
<b>Copertura finanziaria D.L. n. 34</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>

#### LOTTO 2

Lavori	€ 2.630.325,89
IVA Lavori	€ 263.032,59
Totale lavori con IVA	€ 2.893.358,48
Spese Tecniche e Generali	€ 590.345,52
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.483.704,00</b>
<b>Copertura finanziaria FSC</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>
<b>Copertura finanziaria regionale</b>	<b>€ 1.097.593,11</b>

- il nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid della Regione Molise, successivo alla rimodulazione ed all'aggiornamento dei costi, è oggetto di una spesa complessiva suddivisa secondo i seguenti interventi:

<b>INCREMENTO DI POSTI LETTO</b>	
Realizzazione di 14 posti letto in Terapia Intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 8.898.793,00
<b>TOT.</b>	<b>€ 8.898.793,00</b>
<b>RISTRUTTURAZIONE DI DEA E PRONTO SOCCORSO</b>	
Pronto soccorso P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 882.000,00

Pronto soccorso P.O. San Timoteo di Termoli	€ 370.000,00
Pronto soccorso P.O. Veneziale di Isernia	€ 228.031,00
TOT.	€ 1.480.031,00
Acquisto ambulanza	€ 75.640,00
<i>(Quota finanziata dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)</i>	<i>(€ 75.449,00)</i>
TOT.	<b>€ 10.454.464,00</b>
<b>Di cui:</b>	
<b>FONDI DL 34/2020</b>	<b>€ 6.970.569,00</b>
COFINANZIAMENTO ASREM	€ 1.097.593,11
COFINANZIAMENTO ASREM <i>(Acquisto ambulanza)</i>	€ 191,00
<b>COFINANZIAMENTO TOTALE ASREM</b>	<b>€ 1.097.784,11</b>
<b>COFINANZIAMENTO REGIONE MOLISE (FSC)</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>

- il cofinanziamento aggiuntivo, relativo alla rimodulazione ed aggiornamento del progetto esecutivo, sarà disposto con fondi del bilancio dell'Azienda Sanitaria Regionale;
- con DCA n. 96 del 10/06/2024, integrato con DCA n. 98 del 14/06/2024, è stata approvata la rimodulazione dell'intervento "*Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020. Regione Molise.*";
- con Decreto del Direttore Generale-Ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute - n. MDS-DGPROGS-164-18/06/2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2095 in data 23/07/2024, che integra e modifica il precedente Decreto n. MDS-DGPROGS-61-29/04/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1643 in data 27/05/2022, è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ex art. 2 DL 34/2020 della Regione Molise;
- il Consorzio Stabile Build, aggiudicatario dell'Accordo Quadro, nonostante le numerose richieste, diffide ad adempiere ex art. 1456 cod. civ. e note di fissazione termini essenziali, ricevute dall'ASREM (cfr. note prot. n. 101176/2024, n. 116057/2024, n. 127238/2024, n. 129283/2024 e n. 139145/2024), non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto dei lavori, per cui la mancata stipula dello stesso non può che ricondursi ad un atteggiamento di inerzia e, comunque, dilatorio, dell'aggiudicatario, all'evidenza inconciliabile con la ristrettezza dei termini, previsti dall'A.Q. sottoscritto;
- tale inerzia è stata ribadita dalla Struttura Commissariale della Regione Molise con apposite diffide alla ASREM (cfr. note prot. n. 127386/2024, n. 137051/2024, n. 12901/2025 e n. 18302/2025);
- la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario Consorzio Stabile Build, in mancanza di legittime motivazioni, ha costituito presupposto per procedere alla pronuncia di decadenza dall'ODA, ovvero, risoluzione per grave inadempimento contrattuale, atteso che il predetto adempimento (stipula del contratto) rappresenta la naturale e fisiologica conclusione di un procedimento selettivo di evidenza pubblica che è preordinato all'acquisto di un bene o di un servizio sul mercato e che, secondo il principio di tipicità, è retto dal bando che manifesta al pubblico l'intento della P.A. di determinarsi in tal senso e nel successivo Accordo Quadro sottoscritto, in esecuzione del decreto di aggiudicazione;
- l'art.16 dell'Accordo Quadro – Lotto Geografico Molise – Sub-Lotto Prestazionale 1, sottoscritto tra il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 ed il Consorzio Stabile Build s.c.a.r.l., rubricato "Risoluzione dell'Accordo Quadro", ha contemplato le varie fattispecie di risoluzione in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'Appalto Specifico, dall'Accordo Quadro o dalle Condizioni Generali, ai sensi delle disposizioni del codice civile, dell'art.108 del Codice Contratti Pubblici ovvero dell'art.1456 cod. civ.;
- l'art. 4 del predetto Accordo Quadro, ha previsto che lo stesso ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla relativa stipulazione e che lo stesso "...avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della

sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsivoglia titolo...";

- con deliberazione del D.G. ASREM n. 356 del 13/03/2025, tra l'altro, è stato deliberato:
  - di prendere atto dell'ingiustificata e/o illegittima mancata sottoscrizione, da parte del Consorzio Stabile Build, del contratto di appalto specifico di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1 dell'Accordo Quadro del 02.11.2020 - Lotto Geografico Molise – CIG 8444813026 – Area Campobasso, Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso e, per l'effetto, di procedere alla risoluzione per grave inadempimento dell'ODA sottoscritto inter partes in data 08.11.2024 in danno del predetto Consorzio per le ragioni tutte espresse nei capi che precedono e, quindi, per il reiterato e omesso adempimento a quanto intimato dalla ASREM con diffida ad adempiere ex art.1456 cod. civ. in data 29.10.2024 (prot. n. 116057) e con ulteriori diffide del 25.11.2024 (prot. n. 127238), del 30.11.2024 (prot. n. 129283) e del 04.12.2024 (prot. n. 139145);
  - di prendere atto, altresì, della decadenza dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 02.11.2020, per decorso del termine di 48 mesi dalla data della relativa stipula, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del predetto A.Q.;
  - di riservarsi di procedere, con separato ed urgente atto, agli adempimenti successivi di competenza della Stazione Appaltante, preordinati alla stipula del nuovo contratto di affidamento dei lavori;
- con deliberazione DG ASREM n. 392 del 24.03.2025 con la quale, tra l'altro:
  - è stata avviata la procedura di indizione gara ad evidenza pubblica per la realizzazione dei lavori da eseguirsi per il “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio”, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il lotto 1 e lotto 2, CUP C39J20001940003;
  - è stata demandata alla Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, l'espletamento della procedura di gara;
- con nota prot. n. 48169/2025 del 16-04-2025 (e successivo sollecito prot. n. 63309/2025 del 23-05-2025), il Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise ha comunicato che al fine dell'espletamento della procedura di gara, era necessario trasmettere i progetti esecutivi del “Lotto n. 1” e “Lotto n. 2”, unitamente ai relativi verbali di verifica e validazione, aggiornati al D.lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ed al prezzario regionale delle Opere pubbliche del Molise – edizione 2025 (cfr. Art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023), approvato con DGR 82/2025 e pubblicato sul BURM ed. straordinaria n. 16 del 31.03.2025;
- l'ASREM con nota prot. n. 63427/2025 del 23-05-2025 inviata alla R.T.P. MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.R.L. - ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L. - ERICA PROIETTI, affidataria del Sub-lotto prestazionale n. 2 (progettazione), ha chiesto la disponibilità all'aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara, al D.lgs. 36/2023, applicando i prezzari aggiornati, al fine di accertare l'effettiva rispondenza dei prezzi utilizzati ai reali valori del mercato di riferimento;
- con deliberazione del D.G. ASREM n. 1171 del 15/09/2025 sono stati approvati:
  - il progetto esecutivo “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio – Lotto 1”, dell'importo complessivo di € 5.415.089,00;
  - il progetto esecutivo “Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale del Molise per emergenza COVID-19 - Accordo Quadro Lotto Geografico 11 Molise - Area Campobasso, Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio – Lotto 2”, dell'importo complessivo di € 3.483.704,00;

- i suddetti progetti, sono stati modificati esclusivamente per l'aggiornamento dei prezzi al prezzario regionale delle Opere pubbliche del Molise – edizione 2025, ed al D.lgs. 36/2023, mantenendo inalterati gli elaborati di natura tecnica approvati con la precedente progettazione, e confermando gli importi complessivi di ciascun Lotto;
- con la rimodulazione e l'aggiornamento dei progetti esecutivi, il nuovo Quadro Economico del progetto, relativo all'Intervento n. 1 – Terapie Intensive e Semintensive e Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Campobasso - I° Stralcio, risulta essere il seguente:

Lavori	€ 7.127.467,15
IVA Lavori	€ 712.746,72
Totale lavori con IVA	€ 7.840.213,87
Spese Tecniche e Generali	€ 1.058.579,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.898.793,00</b>
<b>Copertura finanziaria D.L. n. 34</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>
<b>Copertura finanziaria FSC</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>
<b>Copertura finanziaria ASREM</b>	<b>€ 1.097.593,11</b>

suddiviso in 2 lotti, di cui il Lotto 1, dell'importo complessivo invariato di € 5.415.089,00, e il Lotto 2, dell'importo complessivo invariato di € 3.483.704,00, con i seguenti relativi quadri economici:

#### LOTTO 1

Lavori	€ 4.345.045,87
IVA Lavori	€ 434.504,59
Totale lavori con IVA	€ 4.779.550,46
Spese Tecniche e Generali	€ 635.538,54
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>
<b>Copertura finanziaria D.L. n. 34</b>	<b>€ 5.415.089,00</b>

#### LOTTO 2

Lavori	€ 2.782.421,28
IVA Lavori	€ 278.242,13
Totale lavori con IVA	€ 3.060.663,41
Spese Tecniche e Generali	€ 423.040,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.483.704,00</b>
<b>Copertura finanziaria FSC</b>	<b>€ 2.386.110,89</b>
<b>Copertura finanziaria regionale</b>	<b>€ 1.097.593,11</b>

- il nuovo piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid della Regione Molise, successivo alla rimodulazione ed all'aggiornamento dei costi, è oggetto di una spesa complessiva invariata rispetto a quella approvata con Decreto del Direttore Generale-Ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute - n. MDS-DGPROGS-164-18/06/2024, suddivisa secondo i seguenti interventi:

INCREMENTO DI POSTI LETTO	
Realizzazione di 14 posti letto in Terapia Intensiva e 21 posti letto in sub-intensiva P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 8.898.793,00
TOT.	€ 8.898.793,00
RISTRUTTURAZIONE DI DEA E PRONTO SOCCORSO	
Pronto soccorso P.O. Cardarelli di Campobasso	€ 882.000,00
Pronto soccorso P.O. San Timoteo di Termoli	€ 370.000,00
Pronto soccorso P.O. Veneziale di Isernia	€ 228.031,00

	TOT.	€ 1.480.031,00
Acquisto ambulanza		€ 75.640,00
<i>(Quota finanziata dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)</i>		<i>(€ 75.449,00)</i>
	TOT.	€ 10.454.464,00
<b>Di cui:</b>		
<b>FONDI DL 34/2020</b>		<b>€ 6.970.569,00</b>
COFINANZIAMENTO ASREM		€ 1.097.593,11
COFINANZIAMENTO ASREM <i>(Acquisto ambulanza)</i>		€ 191,00
<b>COFINANZIAMENTO TOTALE ASREM</b>		<b>€ 1.097.784,11</b>
<b>COFINANZIAMENTO REGIONE MOLISE (FSC)</b>		<b>€ 2.386.110,89</b>

Si sottolinea quindi che la proposta di rimodulazione non varia l'importo complessivo della precedente rimodulazione, approvata con Decreto Ministeriale n. MDS-DGPROGS-164-18/06/2024, pari a € 10.454.464,00, ad invarianza del numero dei posti letto e della quota finanziata con fondi a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, pari a € 6.970.569,00, con un cofinanziamento regionale per € 2.386.110,89 e con un cofinanziamento aggiuntivo, derivato da fondi del bilancio dell'Azienda Sanitaria Regionale, di € 1.097.784,11.

Infine si è accertato altresì che l'Azienda Sanitaria regionale ha già proceduto all'acquisto delle Apparecchiature necessarie all'attuazione del Piano di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, con fondi di bilancio aziendale.

Tutto ciò esposto, si resta in attesa del parere di Codesto rispettabile Ministero, al fine di procedere al proseguo della realizzazione degli interventi in parola.

Distinti saluti.

Il Commissario ad Acta  
 Avv. Marco Bonamico  
*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005)*

Il Sub Commissario ad Acta  
 Dott. Ulisse Di Giacomo  
*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005)*

Il Direttore Generale  
 Dr.ssa Lolita Gallo  
*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi  
 dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005)*