

SCHEMA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



A. SITUAZIONE ATTUALE E RISULTATI ATTESI

SITUAZIONE ATTUALE E TARGET	
INDICATORE ODS	S. 10
TARGET 2013	75,0%
VALORE 2012	52,8%
ALTRO INDICATORE DI RISULTATO MONITORABILE (eventuale)	

RISULTATI ATTESI A CONCLUSIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI (con riferimento agli indicatori ODS o eventuali altri indicatori monitorabili)	S.10 - Aumento dell'efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano.
	Si stima che le Azioni in corso di realizzazione insieme a quelle programmate permetteranno di aumentare, entro il 2018, del 22,2 % la percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua impressa nelle reti di distribuzione comunale. Questo permetterà all'Indicatore S.10 di raggiungere il valore del 75%

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



B. RICOGNIZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON ALTRE FONTI (recentemente conclusi, in corso e programmati)

INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
1	COMUNE CAMPOCHIARO Miglioramento potenziamento sorgenti locali	L'intervento prevede la realizzazione di opere di captazione, di protezione dell'area sorgiva, nella realizzazione di serbatoio di accumulo			795.343,00	795.343,00	Portata media equivalente - mc/sec	0.00148	L'intervento non incide in maniera diretta al risultato atteso ma risulta necessario a garantire un adeguato approvvigionamento idrico potabile	Ultimato anno 2012	A.P.Q. MOLRI 938/07

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
2	COMUNE DI BOJANO Sostituzione e realizzazione di nuovi tratti di rete idrica nelle borgate Monteverde e Castellone interessate dagli interventi Principali	L'intervento prevede la sostituzione e la integrazione di nuove tratte di rete , la manutenzione straordinaria di alcuni serbatoi di accumulo, la realizzazione di impianto di sollevamento, la suddivisione della rete urbana in distretti, la installazione di stazioni di controllo serbatoio e pozzetti, oltre che di apparecchiature necessarie alla gestione della rete.		476.768,86		476.768,86	Portata media equivalente - mc/sec	0.01837	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,34%	Ultimato anno 2013	A.P.Q. 3° Atto integrativo · MOLRL 101/03

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
3	COMUNE DI GUARDIAFIERA Realizzazione di nuovo collettore fognario a servizio della località Aia della Serra e di opere di completamento dell'impianto di depurazione	L'intervento prevede la realizzazione di nuova rete idrica, opere di collettamento e piccole opere per il completamento dell'impianto di depurazione		110.376,35		110.376,35	Lunghezza Rete - ml	1.450	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,08%	Ultimato anno 2012	A.P.Q. 3° Atto integrativo - MOLRL 101/04
4	COMUNE DI PIETRABONDANTE Lavori di completamento e adeguamento della rete idrica e fognaria del territorio comunale	L'intervento prevede realizzazione di un nuovo tratto fognario a servizio delle zone nord del paese con allaccio alla rete esistente mediante la tecnica del minitunnelling; la captazione di due sorgenti, la	991.300,00			991.300,00	Lunghezza Rete Idrica - ml	3.560	L'intervento non incide in maniera diretta al risultato atteso ma risulta necessario a garantire un adeguato approvvigionamento idrico	Lavori in corso avanzamento (42%) - ultimazione anno 2014	A.P.Q. 3° Atto integrativo - MOLRL 873/01

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		realizzazione di vasca di disconnessione, il collegamento alla rete interna mediante due adduttori, interventi vari atti a risolvere disfunzioni puntuali su rete esistente.					Lunghezza Rete Fognante - ml	130	potabile e una razionalizzazione e del funzionamento della rete		
5	COMUNE CASACALENDA Completamento rete idrica fognante	L'intervento prevede la sostituzione e integrazione della rete idrica e fognaria in varie parti del centro abitato e la regimentazione delle acque meteoriche e caditoie stradali.		148.000,00		148.000,00	Lunghezza Rete - ml	1.840	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,10%	Ultimato anno 2013	A.P.Q. 3° Atto integrativo . MOLRL 766/17
							Portata media equivalente - mc/sec	0,00512			

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
6	COMUNE DI CAMPOLIETO Intervento di sistemazione rete fognante	L'intervento prevede realizzazione di una rete fognante da quella esistente in c.da Monte fino al depuratore centrale in località Coste - 2° lotto		140.000,00		140.000,00	Lunghezza rete - ml	1.174	L'intervento non incide in maniera diretta al risultato atteso	da appaltare - ultimazione anno 2014	A.P.Q. 3° Atto integrativo · MOLRL 766/16
7	COMUNE DI TORO Intervento di rifacimento della rete idrica urbana nel centro abitato	L'intervento prevede il miglioramento della gestione della rete idrica mediante la sostituzione di alcuni tratti di rete interessate da diffuse perdite, la realizzazione di pozzetti di ispezione e di nuovi tratti di		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00336	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	Ultimato anno 2012	A.P.Q. 3° Atto integrativo · MOLRL 766/19

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		rete secondaria di adduzione alle singole utenze.									
8	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO Manutenzione rete idrica	L'intervento prevede la manutenzione straordinaria di alcuni serbatoi con sostituzione e/o installazione di apparecchiature quali saracinesche, misuratori di portata e cloratori automatici e sostituzione di alcuni tratti di rete			75.000,00	75.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00244	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,05%	Ultimato anno 2013	Delibera di G.R. n. 1143 del 30.12.2010

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
9	COMUNE DI DURONIA Interventi di manutenzione e miglioramento strutturale dei serbatoi comunali di accumulo e distribuzione dell'acqua erogata dall'Erim	L'intervento prevede il miglioramento strutturale di tre serbatoi denominati Valloni, Morgia e Colle Ricciuto, con abbattimento e ricostruzione di alcune pareti in c. a. lo scrostamento delle alte pareti e ripristino con malte tixotropiche, sostituzione degli infissi e delle tubazioni, realizzazione di protezione delle aree circostanti i serbatoi			51.500,00	51.500,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00101	L'intervento non incide in maniera diretta al risultato atteso ma risulta necessario a garantire un adeguato approvvigionamento idrico potabile	Ultimato anno 2013	Delibera di G.R. n. 517 anno 2009

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
10	COMUNE DI SEPINO Attività di controllo e monitoraggio ed il telecontrollo dei serbatoi a servizio della rete idrica del centro abitato.	L'intervento prevede opere di risanamento e messa in sicurezza dell'impianto di monitoraggio e telecontrollo.	90.000,00			90.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,0046	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,06%	Lavori in corso avanzamento (0,00%) - ultimazione anno 2014	Delibera di G.R. 08.08.2012 n. 476
11	COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA Intervento di ammodernamento e miglioramento dell'acquedotto comunale Sere e del serbatoio di accumulo.	L'Intervento prevede la realizzazione di opere di manutenzione degli impianti e delle strutture per il miglioramento del servizio idrico			100.000,00	100.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00228	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,07%	Lavori in corso avanzamento (80%) - ultimazione anno 2014	Delibera di G.R. 23.08.2011 n. 689

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
12	COMUNE TRIVENTO Lavori Manutenzione al'acquedotto Comunale	L'Intervento prevede il risanamento e impermeabilizzazione e della copertura del serbatoio, opere in ferro e sistemazione strada di accesso al serbatoio			30.000,00	30.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01117	L'intervento non incide in maniera diretta al risultato atteso ma risulta necessario a garantire un adeguato approvvigiona mento idrico potabile	Lavori in corso avanzamento (60%) - ultimazione anno 2014	Delibera di G.R. 31.08.2011 n. 788

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2000/2006	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
13	COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE Lavori di Completamento della rete idrica comunale	L'Intervento prevede la manutenzione e realizzazione di nuovi tratti di rete idrica, pozzetti ed allacci utenti		150.000,00		150.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00150	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,11%	Lavori in corso avanzamento (50%) - ultimazione anno 2014	Delibera di G.R. 31.08.2011 n. 789
14	COMUNE DI TORO Lavori di Miglioramento gestionale della rete idrica comunale	L'Intervento prevede la connessione delle condotte distributrici, pozzetti, installazione di valvole di sezionamento, sistema di monitoraggio	69.981,74			69.981,74	Portata media equivalente - mc/sec	0,00336	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,05%	Lavori in corso avanzamento (90%) - ultimazione anno 2014	Delibera di G.R. 08.08.2012 n. 476

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
15	COMUNE DI BARANELLO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali.		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente mc/sec	0,00633	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
16	COMUNE DI BOJANO Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite	Implementazione del sistema di monitoraggio e controllo. Sostituzione di contatori. Realizzazione di interventi infrastrutturali		600.000,00		600.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01837	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 1,13%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	
17	COMUNE DI CAMPOBASSO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati.		500.000,00		500.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,11305	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,35%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2015	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		Miglioramento della utilizzo delle sorgenti locali.									
18	COMUNE DI CAMPOCHIARO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Completamento sistema di telerilevamento. Sostituzione di tratti di rete. Installazione di riduttori di pressione. Spostamento di contatori al limite della proprietà privata. Sistemazione dell'area della sorgente Capo la Fonte		314.860,00		314.860,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00148	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,22%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
19	COMUNE DI CAMPODIPIETRA Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali. Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00594	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
20	COMUNE DI CASACALENDA Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema di telecontrollo . Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali. Sostituzione di tratti di rete. Attivazione di un serbatoio in località "Gesù Redentore"		408.570,00		408.570,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00512	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,29%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
21	COMUNE DI CERCEMAGGIORE Miglioramento ed ottimizzazione della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		500.000,00		500.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00909	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,35%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
22	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00105	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
23	COMUNE DI COLLE D'ANCHISE Ottimizzazione della rete idrica comunale	Interventi infrastrutturali nel centro storico		350.000,00		350.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00187	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,25%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
24	COMUNE COLLETORTO DI Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Sostituzione di tratti di rete. Realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo. Ricerca perdite. Spostamento dei contatori al limite della proprietà privata. Sostituzione di contatori		450.000,00		450.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00487	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,36%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
25	COMUNE FERRAZZANO DI Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e		340.100,00		340.100,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00763	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,24%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		contabilizzati. Realizzazione di interventi infrastrutturali									
26	COMUNE DI JELSI Miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Costruzione di un sistema della conoscenza della rete. Sostituzione di tratti di rete. Sostituzione di apparecchiature. Installazione di telecontrollo nei serbatoi.		310.000,00		310.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00416	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,22%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
27	COMUNE DI LARINO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca		450.000,00		450.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01656	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,32%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati.									
28	COMUNE DI MAFALDA Interventi per migliorare l'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva Collecroci, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna.	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Miglioramento della		1.100.000,00		1.100.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00286	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 1,34%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		utilizzo delle sorgenti locali.									
29	COMUNE DI MATRICE Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Miglioramento della		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00257	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		utilizzo delle sorgenti locali.									
30	COMUNE DI MONTAGANO Ottimizzazione delle reti idriche comunali di Limosano, Montagano e Petrella Tifernina	Sostituzione di alcuni tratti di rete. Mappatura della rete e implementazione di un sistema di monitoraggio.		374.600,00		374.600,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00267	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,27%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
31	COMUNE DI MONTORIO FRENTANI Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00108	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	dell'efficienza della rete idrica comunale										
32	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00150	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
33	COMUNE DI RICCIA Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Interventi vari nei serbatoi. Estensione del sistema di telecontrollo. Sostituzione di contatori. Realizzazione di interventi		659.465,00		659.465,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01251	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,57%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		infrastrutturali.									
34	COMUNE DI RIPABOTTONI Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Rilevamento degli allacci. Sostituzione di contatori vetusti. Manutenzione e/o sostituzione di apparecchiature.		450.000,00		450.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00126	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,32%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
35	COMUNE DI RIPALIMOSANI Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di		380.500,00		380.500,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00690	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,27%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali.									
36	COMUNE DI ROCCAIVIVARA Ottimizzazione delle reti idriche comunali di Roccavivara, Montefalcone nel Sannio, Castelbottaccio e Lucito	Sostituzione di alcuni tratti di rete. Mappatura della rete.		365.900,00		365.900,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00195	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,26%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
37	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00145	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
38	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00244	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
39	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Sostituzione di alcuni tratti di rete. Sostituzione di apparecchiature. Installazione di misuratori di portata		750.000,00		750.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01088	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,53%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
40	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento efficienza delle reti idriche comunali di Sant'Elia a Pianisi, Monacilioni, Pietracatella e Campolieto	Installazione di misuratori nei nodi principali della rete. Sostituzione di tratti di rete		639.260,00		639.260,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00443	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,45%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	
41	COMUNE DI SEPINO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00460	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
42	COMUNE DI TERMOLI Interventi finalizzati al mantenimento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete e di un sistema di telegestione. Sostituzione di tratti di rete.		1.269.810,00		1.269.810,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,07626	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,92%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2018	
43	COMUNE DI TRIVENTO Azioni volte all'abbattimento delle perdite nel sistema acquedottistico comunale	Mappatura della rete. Implementazione di 3 nuove stazioni di monitoraggio e controllo. Installazione di nuovi contatori. Spostamento di contatori al limite della proprietà privata.		365.950,00		365.950,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01117	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,26%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
44	COMUNE DI TUFARA Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00227	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
45	UNIONE DEI COMUNI DEL "BASSO BIFERNO" Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale di Campomarino	Rilevamento e mappatura della rete. Sostituzione di tratti di rete e di apparecchiature		325.500,00		325.500,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01643	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,23%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
46	UNIONE DEI COMUNI DEL "BASSO BIFERNO" Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Guglionesi, Montecilfone e San Giacomo degli Schiavoni	Sostituzione di tratti di rete.		374.700,00		374.700,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01921	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,27%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
47	UNIONE DEI COMUNI DEL "BASSO BIFERNO" Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza reti idriche comunali di Montenero di Bisaccia e	Sostituzione di tratti di rete, rifacimento allacci esistenti, realizzazione di nuovi allacci nel Comune di Petacciato. Realizzazione del nuovo acquedotto a servizio di alcune contrade del		471.300,00		471.300,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,02387	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,33%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	Petacciato	Comune di Montenero di Bisaccia.									
48	UNIONE DEI COMUNI DEL "BASSO BIFERNO" Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di San Martino in Pensilis e Portocannone	Mappatura della rete. Sostituzione di tratti di rete. Installazione di saracinesche. Adeguamento del sistema di telecontrollo del serbatoio.		336.500,00		336.500,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01703	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,24%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
49	UNIONE DEI COMUNI DEL "BASSO BIFERNO" Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento reti idriche comunali di Fossalto, Sant'Angelo	Implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo della rete. Sistemazione di pozzetti. Interventi di protezione delle sorgenti nel territorio di Castropignano.		900.000,00		900.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01231	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,64%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	Limosano, Torella del Sannio, Pietracupa, Casalciprano, Castropignano, Molise e Salcito										
50	COMUNE DI URURI Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Rifacimento di tratti di rete. Sostituzione di apparecchiature. Installazione di misuratori di portata.		500.000,00		500.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00648	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,35%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	
51	COMUNE DI VINCHIATURO Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione. Installazione di stazioni di monitoraggio. Ricerca e riparazione delle		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00752	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		perdite. Regimazione delle pressioni di esercizio. Aumento dei volumi misurati e contabilizzati. Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali. Realizzazione di interventi infrastrutturali									
52	COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d'Isernia e	Realizzazione di un sistema di monitoraggio e di nuovi tratti di rete per il Comune di Acquaviva d'Isernia. Rilevamento della rete, installazione di contatori sulle condotte principali,		765.900,00	35.000,00	800.900,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00106	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,57%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	Rionero Sannitico.	individuazione ed eliminazione di perdite idriche, interventi vari in alcune frazioni per il Comune di Rionero Sannitico									
53	COMUNE DI AGNONE Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali. Completamento del sistema di conoscenza della rete. Interventi sulle apparecchiature. Riparazione di perdite della rete		293.000,00	14.000,00	307.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,01219	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,22%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
54	COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Costruzione di un sistema della conoscenza della rete: parziale sostituzione di tratti direte. Realizzazione di nuovi allacci. Installazione di nuovi contatori. Installazione di telecontrollo del serbatoio.		286.000,00	14.000,00	300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00180	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
55	COMUNE DI CAROVILLI Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Carovilli e Sessano del	Miglioramento della utilizzazione delle sorgenti locali. Costruzione di un sistema della conoscenza della rete. Installazione di nuovi contatori. Realizzazione		311.000,00	14.000,00	325.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00331	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,23%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	Molise	di interventi infrastrutturali.									
56	COMUNE DI CASTELPETROSO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00386	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
57	COMUNE DI CASTELVERRINO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento	Installazione di misuratori di portata. Interventi di manutenzione straordinaria sul		391.250,00	19.000,00	410.250,00	Portata media equivalente -	0,00029	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	dell'efficienza della rete idrica comunale	serbatoio. Opere di protezione della sorgente Trocco.					mc/sec		del 0,29%		
58	COMUNE DI CHIAUCI Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Costruzione di un sistema della conoscenza della rete. Sostituzione di contatori. Parziale sostituzione di tratti di rete.		286.000,00	14.000,00	300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00062	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
59	COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema di monitoraggio della rete. Protezione della sorgente Pincio. Rifacimento di una condotta di adduzione. Installazione di contatore. Adeguamento igienico-		439.000,00	21.000,00	460.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00218	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,33%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
		funzionale delle vasche a servizio dell'opera di captazione e della vasca di accumulo.									
60	CONSORZIO TURISTICO " CASTRUM SAMNIE" Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno e Scapoli	Sostituzione di tratti di rete idrica esistente, installazione di sistema di monitoraggio. E di dispositivi a tempo e riduttori di pressione per le fontane, delimitazione aree di salvaguardio.		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00616	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
61	COMUNE DI FILIGNANO Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Sostituzione di tratti di rete idrica esistente, di pezzi speciali e rifacimento di alcuni pozzetti e allacci esistenti. Costruzione di un sistema della conoscenza della rete. Installazione di nuovi contatori		503.000,00	25.000,00	528.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00161	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,37%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	
62	COMUNE DI FORLÌ DEL SANNIO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00171	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
63	COMUNE DI ISERNIA Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Isernia, Castelpizzuto, Carpinone, Macchia d'Isernia, Pesche e Pettoranello del Molise	Rilievo e mappatura delle reti. Installazione di misuratori di portata. Installazione di misuratori nei serbatoi. Realizzazione di telecontrollo. Rifacimento di tratti di rete. Miglioramento funzionale delle sorgenti.		1.950.145,00		1.950.145,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,06138	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 1,38%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2018	
64	COMUNE DI MACCHIAGODENA Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema di monitoraggio della rete. Installazione di misuratori di portata a valle dei serbatoi. Installazione di n. 700 contatori.		286.000,00	14.000,00	300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00429	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
65	COMUNE DI MONTERODUNI Efficientamento reti idriche comunali di Monteroduni, Longano e Sant'Agapito	Costruzione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti. Installazione di telecontrollo dei serbatoi		516.290,00		516.290,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,0101	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,37%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	
66	COMUNE DI PESCOPENNATARO Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00070	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
67	COMUNE DI PIZZONE Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00078	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
68	COMUNE DI POGGIO SANNITA Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema di monitoraggio della rete. Sostituzione di alcuni tratti di rete		286.000,00	14.000,00	300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00179	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
69	COMUNE DI POZZILLI Miglioramento distribuzione ed approvvigionamento della risorsa idrica nei comuni di Pozzilli e Conca Casale	Implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo della rete. Sostituzione di tratti di rete		670.000,00		670.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00529	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,47%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
70	COMUNE DI ROCCASICURA Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale	Implementazione di un sistema della conoscenza della rete. Realizzazione di interventi infrastrutturali		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00130	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	
71	COMUNE DI SESTO CAMPANO Ristrutturazione, adeguamento ed ottimizzazione della	Costruzione di un sistema della conoscenza della rete. Interventi infrastrutturali.		761.890,00		761.890,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,00545	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura	In fase di progettazione - ultimazione anno 2017	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



INTERVENTI			FONTE FINANZIARIA			IMPORTO (Euro)	INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
N°	ENTE - TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse Nazionali assegnate ai Ministeri	FSC 2007/2013	Regionale		Definizione e Unità Misura	Target			
	rete idrica comunale	Riefficientamento dei sistemi di sollevamento							del 0,54%		
72	COMUNE DI VENAFTRO Interventi finalizzati al miglioramento della conoscenza del sistema idrico comunale	Costruzione di un sistema della conoscenza della rete		300.000,00		300.000,00	Portata media equivalente - mc/sec	0,02606	L'intervento contribuisce al risultato atteso nella misura del 0,21%	In fase di progettazione - ultimazione anno 2016	

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



C. CONDIZIONI (atti normativi, regolamentari, organizzativi etc.) NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESI

CONDIZIONI	DESCRIZIONE	CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
Condizione 1				
...				
...				

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



D. NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON PREMI INTERMEDI E RESIDUI FSC-ODS (sintesi informazioni schede intervento)

INTERVENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)		INDICATORE DI REALIZZAZIONE		CONTRIBUTO AL RISULTATO ATTESO	TEMPI DI CONCLUSIONE ATTESI (STATO DI AVANZAMENTO)	NOTE
		Totale	Risorse FSC-ODS	Definizione e Unità Misura	Target			
INTERVENTI FINANZIATI CON PREMI INTERMEDI								
Intervento 1								
Intervento 2								
...								
INTERVENTI FINANZIATI CON RESIDUI								
Intervento n								
Intervento n+1								
...								

SCHEDA OBIETTIVO

REGIONE MOLISE

OBIETTIVO IV IDRICO INTEGRATO /INDICATORE S.10



E. CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEI NUOVI INTERVENTI PROPOSTI PER IL FINANZIAMENTO CON RISORSE ODS (sintesi informazioni schede intervento)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale