



Regione Molise

Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise2007/2013 Cod. 2007MO002FA009

Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013



Giugno 2016



Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è stato redatto dagli Uffici “Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC” e “Coordinamento Monitoraggio Programmi FSC” del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Direzione Area Seconda, con la collaborazione della dr.ssa Olga Cassetta, unità di Assistenza Tecnica del PAR – Area Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti che ha curato la verifica, l’analisi, l’elaborazione e la restituzione di sintesi dei dati di monitoraggio del PAR e delle ulteriori risorse FSC 2007-2013 che concorrono al finanziamento degli strumenti di attuazione del Programma



1. Identificazione	5
2. Stato di attuazione del Programma Attuativo	5
2.1. Risultati e analisi dei progressi	11
2.1.1. <i>Avanzamento del Programma</i>	11
2.1.2. <i>Avanzamento procedure di aggiudicazione</i>	17
2.1.3. <i>Avanzamento Finanziario</i>	18
2.1.4. <i>Avanzamento procedurale</i>	19
2.1.5. <i>Avanzamento economico</i>	20
2.1.6. <i>Avanzamento fisico</i>	20
2.2. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma	24
2.2.1. <i>Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane</i>	24
2.2.2. <i>Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività</i>	29
2.2.3. <i>Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo</i>	30
2.2.4. <i>Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale</i>	40
2.2.5. <i>Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale</i>	44
2.2.6. <i>Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione</i>	47
2.2.7. <i>Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani</i>	54
2.2.8. <i>Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci</i>	55
2.3. Stato di attuazione analitico degli APQ	59
2.3.1. <i>MO1C - APQ "Innovazione e ricerca universitaria"</i>	59
2.3.2. <i>MO2A – APQ "Viabilità"</i>	61
2.3.3. <i>MO2M - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - I Atto integrativo"</i>	61
2.3.4. <i>MO2N - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - II Atto integrativo"</i>	62
2.3.5. <i>MO2O - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - III Atto integrativo"</i>	63
2.3.6. <i>MO3C - APQ "Gestione dei rifiuti urbani"</i>	63
2.3.7. <i>MO3M – I Atto Integrativo "Gestione dei rifiuti urbani"</i>	64
2.3.8. <i>MO3N – II Atto Integrativo "Gestione dei rifiuti urbani"</i>	65
2.3.9. <i>MO3D – APQ "Sistema idrico e fognario depurativo"</i>	66
2.4. Stato di attuazione analitico dei SAD.....	67
2.4.1. <i>SAD MO1A - I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro</i>	68
2.4.2. <i>SAD MO1B - I.B Fondo di garanzia</i>	69
2.4.3. <i>SAD MO3B – III.B Difesa suolo</i>	69
2.4.4. <i>SAD MO3F - III.F Sicurezza e legalità</i>	71
2.4.5. <i>SAD MO4A - IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi</i>	71
2.4.6. <i>SAD MO4B – IV.B Rete socio-sanitaria regionale</i>	72

2.4.7. SAD MO5A - V.A Istruzione	73
2.4.8. SAD MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura.....	74
2.4.9. SAD MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità.....	75
2.4.10. SAD MO6B - VI.B Valutazione.....	76
2.4.11. SAD MO6C - VI.C Monitoraggio.....	77
2.4.12. SAD MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità.....	78
2.4.13. SAD MO7D - VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012).....	78
2.5. Progetti strategici.....	79
2.6. Cronoprogramma di spesa FSC.....	83
2.7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori	84
2.8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli	85
2.9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione.....	86
2.10. Valutazione e sorveglianza	89
2.11. Attività di controllo	92
2.12. Analisi qualitativa della gestione delle Economie.....	93
2.13. Assistenza Tecnica	93
2.14. Informazione e pubblicità	94
2.15. Progetti esemplari.....	95
3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali	96
<i>Istruzione</i>	98
<i>Servizi per l'infanzia</i>	98
<i>Servizi di cura agli anziani (ADI)</i>	99
<i>Rifiuti urbani</i>	99
<i>Idrico integrato</i>	99

Programmazione 2007-2013

1. Identificazione

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE	Programmazione:	2007-2013
	Titolo del programma:	2007MO002FA009- Programma Attuativo Regionale (PAR) del Molise Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio:	31/12/2015

Il presente Rapporto è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN e Assi prioritari e Linee di intervento del PAR Molise, le informazioni e i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico relativi agli interventi attivati, inseriti nel sistema di monitoraggio SGP, e validati dai controlli regionali.

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo

Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 2007, ha approvato la delibera n. 166 recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate", con la quale ha ripartito le risorse del Fondo tra le macroaree del Centro Nord e del Mezzogiorno e le Amministrazioni centrali e ha stabilito le procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione dei Programmi di interventi di interesse strategico regionale per l'attuazione della politica regionale unitaria, assegnando alla Regione Molise risorse per un importo pari a 476,589milioni di euro.

La Regione Molise, sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Delibera CIPE n. 166/2007, ha elaborato il "Piano Attuativo Regionale (PAR) – Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013", che è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2009, n. 168, e trasmesso al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (già Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa istruttoria, ai fini della verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa e della successiva approvazione da parte del CIPE.

Il CIPE, nella seduta del 6 marzo 2009, ha adottato la delibera n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007", con cui l'assegnazione del FAS 2007/2013 alla Regione Molise è stata aggiornata da 476,589 a 452,316 milioni di euro, operando, di fatto, una riduzione, ma prevedendo, allo stesso tempo, la possibilità, per il DPS, di esaminare i Programmi regionali nell'originario valore stabilito dalla delibera CIPE n.166/2007, collegando l'impegnabilità annua delle somme eccedenti l'assegnazione di cui alla stessa delibera, alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate (punto 2.10).

Da febbraio a ottobre del 2009 l'attività istruttoria del DPS ha reso necessarie integrazioni e modifiche al PAR, così come approvato dalla DGR n. 168/2009. L'istruttoria del DPS, propedeutica e preliminare all'esame da parte del CIPE, si è conclusa positivamente.

A causa della crisi finanziaria ed economica, a livello nazionale si è registrato un forte ritardo nell'attivazione delle risorse FAS 2007-2013 dei Programmi Attuativi Regionali, tanto che nel 2010 vi è stato un vero e proprio "blocco".

Infatti, la delibera CIPE del 30 luglio 2010, n. 79, ha subordinato l'attivazione delle risorse del FAS(FSC) 2007-2013 alla preventiva ricognizione dello stato di attuazione dei Programmi regionali FAS 2000/2006, ricognizione che, per la Regione Molise, si è conclusa il 31 maggio 2011, rinviando a successiva delibera del CIPE, la definizione delle regole, degli indirizzi e delle modalità riferite alla programmazione delle risorse FSC per i periodi 2000/2006 e 2007/2013.

Il Consiglio dei Ministri, in data 26 novembre 2010, ha approvato il Piano Nazionale per il Sud, che ha imposto una forte concentrazione di risorse su progetti strategici per lo sviluppo e la conseguente individuazione di iniziative a forte impatto regionale e interregionale.

Con delibera 11 gennaio 2011, n. 1, il CIPE, oltre a definire gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione delle risorse FSC per i periodi 2000/2006 e 2007/2013, ha disposto la ulteriore riduzione, da 452,316 a 407,084 milioni di euro dell'assegnazione del FAS 2007/2013 alla Regione Molise poste a copertura del PAR.

La stessa delibera, inoltre, ha stabilito che le Regioni, per le quali non fosse avvenuta la presa d'atto da parte del CIPE dei Programmi regionali FAS 2007/2013, effettuassero la revisione del quadro finanziario conseguente alla riduzione delle assegnazioni operate, nonché la revisione e l'aggiornamento dei Programmi stessi tenendo conto delle linee guida per la realizzazione del Piano Nazionale per il SUD al fine di renderli coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali dello stesso.

A tal fine, è stato avviato un nuovo processo di concertazione tecnico-istituzionale con il DPS.

Nel frattempo, con decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, tra l'altro, il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ha assunto la nuova denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Il suddetto processo di concertazione tecnico-istituzionale sul Programma Attuativo Regionale (PAR) del Molise – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013 si è concluso in data 3 agosto 2011, con la presa d'atto del PAR Molise FSC 2007/2013 da parte del CIPE con deliberazione n. 63 (*G.U. n. 9 in data 12 gennaio 2012*).

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011, ha preso atto della decisione del CIPE nella seduta del 3 agosto 2011 ed ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), la cui dotazione è pari a 407,084 milioni di euro.

La copertura finanziaria del PAR è stata assicurata solo in data 26 marzo 2012, data in cui la Corte dei Conti ha registrato il provvedimento, previsto al punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007, del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del MiSE, in data 20 gennaio 2012, di messa a disposizione delle risorse del FSC 2007-2013 alla Regione, provvedimento notificato alla Regione con nota prot. n.4550-U del 5 aprile 2012.

L'Organismo di Certificazione del PAR, con nota prot. n.1729/12 del 27 gennaio 2012, ha richiesto la prima quota a titolo di anticipazione di importo pari ad euro 32.566.720,00, trasferita alla Regione nel mese di giugno 2012.

La Regione Molise ha comunque garantito, attraverso l'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, l'attivazione, sin dagli anni 2008/2009, di interventi previsti nell'ambito di alcune Linee di Intervento del Programma, in particolare nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità", al fine di contrastare la crisi economica e finanziaria in atto.

Ciò ha consentito, successivamente all'inserimento degli interventi in SGP e alla validazione dei dati di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2012, l'accertamento della spesa sostenuta (in termini di costo realizzato a valere sul FSC 2007/2013) pari a 57.879.712,73 euro, comprensiva sia del 75% dell'importo della prima quota, pari a 24.425.040,00 euro, sia di una ulteriore spesa, pari a 33.454.672,73 euro, che rappresenta l'8,58% della dotazione complessiva del PAR.

Successivamente, l'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR, con nota prot n. 1943/13 del 31 gennaio 2013, ha trasmesso l'attestazione dell'Organismo di Certificazione del PAR, per la richiesta della seconda e terza quota per un importo complessivo pari ad euro 65.133.440,00 corrispondente al 16% della dotazione finanziaria complessiva del Programma, trasferita alla Regione nel mese di giugno 2013.

Aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68 del 6 agosto 2015

L'aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013 rispetto al Programma oggetto di precedente presa d'atto, da parte del CIPE, con delibera n. 63 del 3 agosto 2011, si è reso necessario sia per dare attuazione a quanto disposto dalle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 2012 e n. 14 del 2013, sia per riprogrammare risorse delle Linee di Intervento II.A "Accessibilità materiale", III.B "Difesa Suolo" e III.D "Sistema Idrico Integrato" ai fini del rispetto di quanto disposto al punto 6. della delibera del CIPE n. 21/2014.

Di seguito si riportano i riferimenti in attuazione dei quali il Programma è stato aggiornato e gli atti amministrativi adottati.

La delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 (G.U. n.121 del 25 maggio 2012) concernente "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno*" individua per la Regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi del dissesto idrogeologico, per un costo complessivo di 27 milioni di euro, di cui euro 2.440.508,26 a valere sulle risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (L.266/2005 e L. 183/2011), euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007/2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse del PAR Molise FSC 2007/2013.

Con l'assegnazione delle risorse fatta dalla suddetta delibera n. 8/2012, di fatto è stata compiuta la riprogrammazione del PAR relativamente alla Linea di Intervento III.B Difesa suolo, la quale, nella versione di cui alla presa d'atto del CIPE con Delibera n. 63/2011, prevedeva un cofinanziamento di soli 3,000 milioni di euro, a valere sulla predetta Linea di intervento III.B Difesa suolo del PAR Molise, per il finanziamento dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale, il cosiddetto "Piano frane e versanti", sottoscritto il 2 maggio 2011 tra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), successivamente aumentato a complessivi 14,000 milioni di euro, con

Verbale di Accordo del 9 gennaio 2012, sottoscritto tra il Presidente della regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 12 (G.U. n. 89 del 16.04.2012) concernente *“Ripiano del disavanzo sanitario della Regione Molise nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modifica della delibera n.82/2011”* pone a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate al finanziamento del PAR Molise 2007-2013, l’esigenza finanziaria per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, quantificata in 55 milioni di euro, subordinando l’utilizzazione del predetto importo agli esiti dell’apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Nella riunione del 17 aprile 2013, il Tavolo Tecnico ha assentito all’accesso alla copertura finanziaria del disavanzo sanitario a tutto l’anno 2009 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già FAS) del PAR Molise 2007-2013 per 55 milioni di euro.

Infine, la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17.06.2013), concernente *“Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell’articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”* dispone una riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il triennio 2013-2015, assegnate alle regioni a statuto ordinario che, per la Regione Molise, ammonta a complessivi euro 24.802.017,00.

Pertanto, per quanto sopra, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, è stato approvato l’aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013, in attuazione delle suddette delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n.14 dell’8 marzo 2013, al fine di garantire:

- a. l’esigenza finanziaria della Regione Molise, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, quantificata in 55,00 milioni di euro, ai sensi della delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 12 recante *“Ripiano del disavanzo sanitario della Regione Molise nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modifica della delibera n. 82/2011”*;
- b. il cofinanziamento, per l’importo di 14,00 milioni di euro, degli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, in attuazione della delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 recante *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno”*;
- c. le riduzioni, nei limiti dell’importo di euro 24.802.017,00, per il triennio 2013-2015, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate al Molise, in applicazione dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), come modificato dall’art. 1, comma 117, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in attuazione della delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, recante *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”*, con conseguente previsione di una riduzione e, quindi, definanziamento cautelativo e prudenziale di pari importo a carico delle Linee di intervento del PAR I.C *“Innovazione e ricerca universitaria”*, II.B *“Accessibilità immateriale”*, III.D *“Sistema idrico integrato”*, III.F *“Sicurezza e legalità”*, VI.B *“Valutazione”*.

Successivamente all’adozione della delibera CIPE n. 14/2013, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 (G.U. n. 210 del 7 settembre 2013) *“Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all’art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”*, successivo

all'adozione della citata deliberazione del CIPE n. 14/2013, ha modificato l'entità delle riduzioni a carico delle risorse FSC, aumentandola, per il Molise, ad euro 31.244.896,00, con un conseguente ulteriore incremento della riduzione da porre a carico del PAR FSC di euro 6.442.879,00.

La stessa delibera CIPE n. 14/2013, come previsto dall'art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012, dà alle Regioni la possibilità di recuperare dette riduzioni, in caso di adesione al "Patto Verticale Incentivato" per gli anni 2013 e 2014.

Con deliberazione n. 96 del 15 marzo 2014, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha dato applicazione al "Patto Verticale Incentivato" per l'anno 2014 cedendo spazi finanziari, ai fini del patto di stabilità 2014, ai Comuni e alle province che ne hanno fatto richiesta, per euro 10.224.228,00,

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 587 dell'8 novembre 2014, sono state riassegnate, alle Linee di intervento I.C "Innovazione e Ricerca universitaria" (euro 2.000.000,00), III.D "Sistema Idrico Integrato" (euro 1.687.308,53) e VI.B "Valutazione" (euro 114.040,47), oggetto di precedente riduzione finanziaria, risorse complessive pari euro 3.801.349,00, quale differenza fra le ulteriori riduzioni a carico delle risorse FSC, disposte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2013, passate da euro 24.802.017,00 ad euro 31.244.896,00, con conseguente impegno ad operare una ulteriore riduzione a carico del PAR FSC di euro 6.442.879,00 e il recupero di parte delle predette riduzioni, in forza dell'art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge 6 giugno 2013, n. 64), a seguito della cessione, da parte della Regione Molise, di spazi finanziari, per euro 10.224.228,00, ai Comuni e alle Province che ne hanno fatto richiesta (Patto verticale incentivato per l'anno 2014), con la citata deliberazione della Giunta regionale n.96/2013.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 25 novembre 2014:

- è stata definita l'articolazione, in termini spesa (Azioni VII.D.1 e VII.2) della Linea di intervento VII.D del PAR Molise 2007-2013 "Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 – delibera CIPE n. 12/2012)", conseguente all'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR in attuazione della delibera del CIPE n. 12/2012, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 362/2013;
- è stata riprogrammata, per complessivi 5,000 milioni di euro, la Linea di intervento III.B "Difesa Suolo" dell'Asse III "Ambiente e territorio" del PAR Molise 2007-2013.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 30 dicembre 2014 integrata con successiva deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, sono state riprogrammate le seguenti Linee di intervento del PAR:

- per euro 90.930.000,00, la Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" - dell'Asse II "Accessibilità" del PAR Molise 2007-2013;
- per euro 1.687.308,53, la Linea di intervento III.D "Sistema Idrico Integrato" dell'Asse III "Ambiente e territorio" del PAR Molise 2007-2013.

L'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

La dotazione finanziaria del Programma, di cui alla presa d'atto da parte del CIPE con Delibera n. 68/2015, ammonta ad euro 386.083.332,00.

Nello schema che segue si riporta la comparazione fra il Piano finanziario del PAR oggetto di presa d'atto del CIPE con delibera n. 63/2011 e il Piano finanziario del PAR oggetto di presa d'atto del CIPE con delibera n. 68/2015.

ASSE	Linee di intervento PAR Molise	PAR Molise Delibera CIPE n. 63/2011	PAR Molise Delibera CIPE n. 68/2015
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	67.184.000,00
	I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	25.000.000,00
	I.C Innovazione e ricerca universitaria	22.250.000,00	2.000.000,00
Totale Asse I		114.434.000,00	94.184.000,00
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	103.330.000,00
	II.B Accessibilità immateriale	5.000.000,00	-
Totale Asse II		108.330.000,00	103.330.000,00
Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	9.000.000,00	20.000.000,00
	III.C Gestione dei rifiuti urbani	19.700.000,00	19.700.000,00
	III.D Sistema idrico integrato	90.000.000,00	31.687.308,53
	III.F Sicurezza e legalità	5.000.000,00	2.500.000,00
Totale Asse III		123.700.000,00	73.887.308,53
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	13.420.000,00
Totale Asse IV		18.420.000,00	18.420.000,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	5.000.000,00	5.000.000,00
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	25.000.000,00
Totale Asse V		30.000.000,00	30.000.000,00
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	9.000.000,00	9.000.000,00
	VI.B Valutazione	1.500.000,00	814.040,47
	VI.C Monitoraggio (inclusa quota riservata a CPT)	1.000.000,00	1.000.000,00
	VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	700.000,00	447.983,00
Totale Asse VI		12.200.000,00	11.262.023,47
Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23/12/2009, n. 191 – Delibera CIPE n.12/2012)		-	55.000.000,00
Totale PAR Molise		407.084.000,00	386.083.332,00
<i>Riduzioni di spesa – Attuazione art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (Delibera CIPE n. 14/2013)</i>		-	21.000.668,00

2.1. Risultati e analisi dei progressi

Le tabelle contenute nel presente Rapporto riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale al 31 dicembre 2015 del PAR Molise. Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo Sistema Gestione Progetti Query (SGPQ) del DPS, che ha fornito all'Organismo di Programmazione e Attuazione del Programma i report a supporto del RAE.

Si evidenzia che nelle suddette tabelle i dati fanno riferimento a tutti i progetti "verificati", "sospesi" e "chiusi" appartenenti alla versione al 31.12.2015 ed a tutti i progetti "chiusi" e "sospesi" nelle versioni precedenti. I dati dei progetti "non monitorati" sono relativi all'ultima versione verificata.

Inoltre, in relazione alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, (OGV), si precisa quanto segue.

La circolare Prot. DPS 8625 del 17 settembre 2014 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN), avente ad oggetto l'attuazione della delibera CIPE n. 21/2014, tra l'altro, nel ribadire che la data del 31/12/2015 viene fissata quale termine ultimo per l'assunzione dell'OGV per il complesso delle risorse FSC relative al ciclo 2007/2013, fornisce chiarimenti circa l'individuazione procedurale/temporale dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante¹ (OGV).

Pertanto, in attuazione di quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 21/2014, che al punto 6.1 dispone che *"il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE"*, al 31 dicembre 2015 si è proceduto alla verifica del dato riferito al conseguimento delle OGV, riportato ai successivi paragrafi 2.3 Stato di attuazione analitico degli APQ e 2.4 Stato di attuazione analitico dei SAD.

2.1.1. Avanzamento del Programma

Di seguito si riporta il Piano finanziario del PAR FSC Molise 2007/2013, articolato per Assi e Linee di intervento (Tabella 1), approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011, a seguito della presa d'atto da parte del CIPE nella seduta del 3 agosto 2011 con delibera n. 63, comparato con quello approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

¹ Circolare Prot. DPS 8625 del 17 settembre 2014. Allegato OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE (OGV).

Il "Dizionario generale dei termini di riferimento" della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale definisce l'OGV come *"l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo"*.

Per tutte le tipologie di investimento essa può individuarsi nell'aggiudicazione provvisoria in favore di soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento. Nell'ipotesi di procedura negoziata l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale l'amministrazione individua il soggetto terzo contraente.

Tale principio, chiaramente applicabile alle categorie "opere pubbliche" ed "acquisizione di beni e servizi", in relazione ad altre tipologie di opere può declinarsi come segue:

- Lavori in economia: provvedimento formale di approvazione del programma di lavoro da parte del soggetto attuatore.
- Aiuti alle imprese: individuazione del soggetto beneficiario dell'aiuto (nel caso di selezione dei soggetti tramite bando si considera la data finale fissata dal bando per la presentazione delle domande; in tutti gli altri casi si considera l'individuazione del beneficiario previa chiusura dell'istruttoria - ad es. soggetti individuati con procedure negoziate, soggetti destinatari di aiuti individuali notificati alla Commissione europea, ecc.).
- Strumenti di ingegneria finanziaria: versamento all'apposito fondo delle risorse da destinare agli interventi previsti.

ASSE	Linee di intervento PAR Molise	Priorità QSN	FSC 2007-2013 Delibera CIPE n. 63/2011	PAR Molise Delibera CIPE n. 68/2015
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	7	67.184.000,00	67.184.000,00
	I.B Fondo di garanzia	7	25.000.000,00	25.000.000,00
	I.C Innovazione e ricerca universitaria	7	22.250.000,00	2.000.000,00
Totale Asse I			114.434.000,00	94.184.000,00
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	6	103.330.000,00	103.330.000,00
	II.B Accessibilità immateriale	2	5.000.000,00	-
Totale Asse II			108.330.000,00	103.330.000,00
Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	3	9.000.000,00	20.000.000,00
	III.C Gestione dei rifiuti urbani	3	19.700.000,00	19.700.000,00
	III.D Sistema idrico integrato	3	90.000.000,00	31.687.308,53
	III.F Sicurezza e legalità	8	5.000.000,00	2.500.000,00
Totale Asse III			123.700.000,00	73.887.308,53
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	4	5.000.000,00	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	4	13.420.000,00	13.420.000,00
Totale Asse IV			18.420.000,00	18.420.000,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	1	5.000.000,00	5.000.000,00
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	1	25.000.000,00	25.000.000,00
Totale Asse V			30.000.000,00	30.000.000,00
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	10	9.000.000,00	9.000.000,00
	VI.B Valutazione	10	1.500.000,00	814.040,47
	VI.C Monitoraggio	10	1.000.000,00	1.000.000,00
	VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	10	700.000,00	447.983,00
Totale Asse VI			12.200.000,00	11.262.023,47
Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23/12/2009, n. 191 – Delibera CIPE n.12/2012)			-	55.000.000,00
Totale PAR Molise			407.084.000,00	386.083.332,00
Riduzioni di spesa – Attuazione art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (Delibera CIPE n. 14/2013)			-	21.000.668,00

Tabella 1– Piano Finanziario del Programma per Assi e Linee di intervento del PAR

Nella successiva Tabella 2 si sintetizza l'avanzamento del Programma.

Si evidenzia che la stessa differisce dalla relativa Tabella del Report “RAE Programmazione 2007/2013 del PAR Molise”, dal momento che quest'ultima non prende in considerazione alcuni progetti che erroneamente sono stati associati al Programma Obiettivi di Servizio della Regione Molise e per i quali si è proceduto ad effettuare le necessarie correzioni al fine di rendere coerenti le informazioni di tutte le Tabelle a seguire.



Inoltre, bisogna precisare, relativamente a quei progetti cofinanziati da risorse FSC del PAR Molise e da risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, come dettagliato nei successivi paragrafi, che non essendo stato possibile associare, in SGP, il medesimo progetto a più di un Programma, gli stessi sono stati associati al solo Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”. Di conseguenza, i dati finanziari non sono confluiti nel Report “RAE Programmazione 2007/2013 del PAR Molise”, ma nel Report “RAE Programmazione 2007/2013 degli Obiettivi di Servizio Regione Molise”.

Nello specifico, si fa riferimento a n. 5 progetti inseriti nel “I Atto Integrativo - Gestione dei rifiuti urbani” – Cod. SGP MO3M - per un valore complessivo di euro 5.556.491,48, di cui euro 1.415.993,22 a valere su risorse FSC del PAR Molise, 3.462.146,26 a valere su risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, euro 550.000,00 a valere su risorse regionale ed euro 128.352,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, e a n. 1 progetto inserito nel SAD “IV.B Rete socio-sanitaria regionale” – Cod. SGP MO4B - per un valore complessivo di euro 5.197.739,74, di euro 2.100.000,00, di cui euro 3.097.739,74 a valere su risorse FSC del PAR Molise, 3.462.146,26 a valere su risorse FSC degli Obiettivi di Servizio.

I predetti interventi sono associati esclusivamente al Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”, e non al Programma “Par FSC Molise - 2007MO002FA009”.



Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di intervento PAR	Dotazione FSC		Progetti Attivati		Progetti validati al 31.12.2015		Ripartizione del valore totale per fonte di finanziamento							
				delibera CIPE n.68/2015	Linea di azione PAR attivata	N.	Finanziamenti	N.	Finanziamenti	FSC Regione	FSC Stato	Altro stato	Altro pubblico	Da reperire	Regione	Comune	Privato
1	1.2	1.1.1	V.A Istruzione	5	511 - Istruzione	1	0,500	1	0,500	0,500	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	1.2.1				30	3,233	30	3,233	3,233	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	1.2.2				4	1,240	4	1,240	1,240	-	-	-	-	-	-	-
	1.2	1.2.1	V.B Progetto "Scuola Sicura"	25	521 - Progetto "Scuola Sicura"	18	28,256	18	28,256	25,000	-	-	-	-	3,056	0,200	-
2	2.1	2.1.8	II.B Accessibilità immateriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.2	3.2.1	III.B Difesa suolo	20	321 - Difesa suolo	125	33,287	123	32,942	19,673	10,559	2,441	-	-	-	0,269	-
	3.2	3.2.2	III.C Gestione rifiuti urbani	19,7	331 - Gestione rifiuti urbani	32	23,359	32	23,310	18,284	-	4,114	0,163	-	0,080	0,668	-
	3.2	3.2.1	III.D Sistema Idrico integrato	31,687	3411 - Gestione Sistema idrico integrato	74	31,846	74	31,846	31,687	-	-	-	-	-	0,159	-
4	4.1	4.1.1	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5	411 - Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	183	6,270	183	6,270	5,489	-	-	-	-	-	0,781	-
	4.1	4.1.1	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13,42	421 - Rete socio-sanitaria regionale	13	11,320	13	11,320	11,320	-	-	-	-	-	-	-
6	6.1	6.1.3	II.A Accessibilità materiale	103,33	2.1.1 - Interventi strategici per la mobilità	5	35,890	5	35,890	35,490	-	-	-	-	-	-	0,400
						77	81,607	77	81,607	69,585	-	-	-	9,967	-	0,055	2,000
7	7.2	7.2.2	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67,184	111 - Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese	2	31,138	2	31,138	31,138	-	-	-	-	-	-	-

				112 - Sostegno temporaneo per le imprese	3	20,437	3	20,437	20,437	-	-	-	-	-	-	-	
				113 - Interventi a sostegno delle imprese	414	15,342	413	15,334	15,334	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2	7.2.3	I.B Fondo di garanzia	25	121 - Fondo di garanzia	569	24,979	569	24,979	24,979	-	-	-	-	-	-	
	7.1	7.1.1	I.C Innovazione e ricerca universitaria	2	131 - Innovazione e ricerca universitaria	13	3,500	13	3,500	2,000	-	-	-	-	1,500	-	
8	8.1	8.1.2	III.F Sicurezza e legalità	2,5	361 - Sicurezza e legalità	2	2,500	2	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-	
10	10.1	10.1.1	VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	9	611 - Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	6	9,000	6	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	
	10.1	10.1.1	VI.B Valutazione	0,814	621 - Valutazione	5	0,814	5	0,814	0,814	-	-	-	-	-	-	
	10.1	10.1.1	VI.C Monitoraggio	1	631 - Monitoraggio	2	0,691	2	0,691	0,691	-	-	-	-	-	-	
	10.1	10.1.1	VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	0,448	641 - Comunicazione, informazione e pubblicità	10	0,552	9	0,537	0,437	-	0,100	-	-	-	-	
VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)				55	VII.D Copertura disavanzo sanitario	23	55,000	23	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-	
Totale				386,083		1.611	420,761	1.607	420,343	383,831	10,559	6,655	0,163	9,967	4,636	2,131	2,400

Tabella 2– Piano Finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015 per priorità del QSN (valori in milioni di euro)



Alla data del 31/12/2015, sono state attivate tutte le Linee di Intervento del PAR Molise. Nel dettaglio e sulla base dei dati confluiti nella BDU della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, sono state avviate complessivamente n.13 Linee di intervento attuate attraverso altrettanti Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), per un valore complessivo di 244.189.905,24 euro, di cui 237.344.250,13 euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR e sulla quota FSC nazionale. Inoltre, sono stati stipulati n. 3 Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati e n. 5 Atti Integrativi, per un valore complessivo di 176.153.546,83 euro, di cui 157.046.543,76 euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise.

Complessivamente, il valore del PAR Molise validato nella BDU della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE alla data del 31/12/2015 è pari ad euro **420.343.452,07**, di cui euro 382.086.073,70 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, euro 1.745.228,45 a valere sulle risorse FSC 2000/2006, euro 10.559.491,74 a valere sulla quota FSC nazionale 2007/2013 della Delibera del CIPE n. 8/2012, euro 163.429,48 a valere su altre risorse pubbliche, euro 4.635.700,00 a valere su risorse regionali, euro 2.131.173,58 a valere su risorse comunali ed 9.967.400,00 quali risorse da reperire.

Da evidenziare che, nell'ambito di ogni Linea di intervento attuata attraverso SAD, sono state avviate più procedure di attivazione, vale a dire quelle procedure che portano alla individuazione dei beneficiari del finanziamento e, di conseguenza, dei progetti da inserire in SGP.

Avanzamento del Programma – Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
SAD avviati	13	244.189.905,24	237.344.250,13
APQ stipulati	8	176.153.546,83	157.046.543,76
Totale	21	420.343.452,07	394.390.793,89

Tabella 3– Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015

La Tabella 4 evidenzia che dei 1.607 progetti monitorati in SGP, successivamente validati e consolidati al 31/12/2015, 275 sono relativi alla realizzazione di opere e lavori pubblici, 342 all'acquisizione di beni e servizi e 990 all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

Si precisa, inoltre, che il Report messo a disposizione dal sistema SGPD nella sezione ACFAS, relativo a RAE Programmazione 2007/2013 del PAR Molise, non tiene conto, nelle singole tabelle, dei progetti che sono nello stato "concluso", di cui si dà evidenza, invece, nella tabella che segue.

Avanzamento del Programma – Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi²	1.596	380.547.064,25	354.594.406,07
– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	275	213.588.893,23	193.854.845,76
– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	334	108.304.000,84	102.088.390,13
– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	987	58.654.170,18	58.651.170,18
Progetti chiusi	11	39.796.387,82	39.796.387,82
– di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	-	-	-
– di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	8	574.835,82	574.835,82
– di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	3	39.221.552,00	39.221.552,00
Totale	1.607	420.343.452,07	394.390.793,89

² Per "Progetti Attivi" si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da "Chiuso" o "Annullato".



Tabella 4– Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015

2.1.2. Avanzamento procedure di aggiudicazione

La tabella 5 evidenzia la tipologia di procedura di aggiudicazione attuata, laddove prevista in relazione alla tipologia di intervento, per i progetti finanziati nell'ambito del PAR Molise.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	Numero Progetti	Importo Attività
-		1.337	-
Totale		1.337	-
1 - Procedura Aperta	Acquisizione Offerte	29	395.305,22
	Aggiudicazione Definitiva	30	20.541.061,17
	Aggiudicazione Provvisoria	30	16.789.818,47
	Pubblicazione Bando	29	24.569.375,83
	Stipula Contratto	30	23.567.673,35
Totale Procedura Aperta		30	85.863.234,04
2 - Procedura Ristretta	Acquisizione Offerte	2	-
	Aggiudicazione Definitiva	2	382.468,81
	Aggiudicazione Provvisoria	2	385.743,28
	Pubblicazione Bando	2	362.459,07
	Selezione Offerenti	2	253.487,37
	Stipula Contratto	2	382.468,81
Totale Procedura Ristretta		2	1.766.627,34
3 - Procedura Negoziata con Bando	Acquisizione Offerte	9	-
	Aggiudicazione Definitiva	9	1.871.357,52
	Aggiudicazione Provvisoria	9	1.423.148,86
	Negoziazione delle Offerte	8	-
	Pubblicazione Bando	9	3.093.959,58
	Selezione Offerenti	9	-
	Stipula Contratto	9	2.872.748,44
Totale Procedura Negoziata con Bando		9	9.261.214,40
4 - Procedura Negoziata senza Bando	Acquisizione Offerte	114	681.424,74
	Aggiudicazione Definitiva	118	18.788.397,23
	Aggiudicazione Provvisoria	116	20.290.805,64
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	109	951.719,08
	Invito a presentare le Offerte	113	1.297.424,74
	Stipula Contratto	117	27.668.607,53
	Totale Procedura Negoziata senza Bando		118
5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta	Individuazione Lavori in Economia	14	3.500.827,75
Totale Procedura in Economia - Amministrazione diretta		14	3.500.827,75
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	Acquisizione Offerte	84	413.330,00
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	92	2.223.032,47
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	84	320.480,00
	Individuazione Lavori in	86	509.530,00



	Economia		
	Invito a presentare le Offerte	85	347.480,00
	Stipula Contratto	93	2.605.688,48
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario		93	6.419.540,95
7 - Procedura per Project Financing	Acquisizione Offerte	1	-
	Aggiudicazione Definitiva	1	14.967.400,00
	Aggiudicazione Provvisoria	1	14.967.400,00
	Individuazione Offerte (le due migliori)	1	-
	Negoziazione delle Offerte	1	-
	Selezione Offerenti	1	-
	Stipula Contratto	1	14.967.400,00
Totale Procedura per Project Financing		1	44.902.200,00
8 - Affidamento diretto	Stipula contratto	3	126.513,00
Totale Affidamento diretto		3	126.513,00
Totale		1.607	221.518.536,44

Tabella 5– Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2015

2.1.3. Avanzamento Finanziario

Il valore complessivo dei n. 1.607 interventi validati in SGP al 31/12/2015 è di 420.343.452,07 euro, valore che include euro 382.086.073,70 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, euro 1.745.228,45 a valere sulle risorse FSC 2000/2006, euro 10.559.491,74 a valere sulla quota FSC nazionale 2007/2013 della Delibera del CIPE n. 8/2012, euro 163.429,48 a valere su altre risorse pubbliche, euro 4.635.700,00 a valere su risorse regionali, euro 2.131.173,58 a valere su risorse comunali ed 9.967.400,00 quali risorse da reperire, come complessivamente riportato nella Tabella 6.

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni è di 206.953.091,15 euro (pari al 49,23% del valore complessivo dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di 148.996.173,37 euro (pari al 35,45% dei finanziamenti e al 72,00% degli impegni).

La prima quota a titolo di anticipazione sul PAR Molise, di importo pari ad euro 32.566.720,00, è stata trasferita alla Regione nel mese di giugno 2012, la seconda e la terza quota, pari a euro 65.133.440,00, nel mese di giugno 2013, la quarta quota, pari a euro 25.846.506,24, nel mese di agosto 2015, la quinta e sesta quota, ciascuna dell'importo di euro 30.886.666,56, nel mese di novembre 2015.

Programma: PAR Molise FSC 2007-2013	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito* FSC	Impegni	Pagamenti
Totale	1.607	420.343.452,07	185.319.999,36	206.953.091,15	148.996.173,37

Tabella 6- Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015

* importo totale trasferito dal DPS, oggi DPC, a valere sul FSC 2007-2013 del PAR Molise



2.1.4. Avanzamento procedurale

Le Tabelle che seguono - 7, 8 e 9 - evidenziano le fasi dell'iter procedurale dei soli progetti attivi, quale dettaglio delle informazioni riportate nella precedente tabella 4.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	-	-
	Progettazione preliminare	35	46.181.316,55
	Progettazione definitiva	51	74.249.159,00
	Progettazione esecutiva	101	50.917.205,99
	Esecuzione lavori	48	31.588.611,69
	Collaudo	12	2.900.000,00
	Chiusura intervento	-	-
	Funzionalità	28	7.752.600,00
	Da avviare	-	-
Totale		275	213.588.893,23

Tabella 7– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione di beni e servizi	Definizione e stipula contratto	120	28.162.176,38
	Esecuzione Fornitura	22	19.140.940,64
	Verifiche e controlli	159	56.689.317,82
	Definizione e regolamentazione attività	4	1.069.803,50
	Esecuzione attività	24	3.014.072,50
	Controllo chiusura finanziaria	5	227.690,00
	Da Avviare	-	-
Totale		334	108.304.000,84

Tabella 8– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi



Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Chiusura Intervento	155	8.412.559,94
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Concessione finanziamento	15	17.786.000,00
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Esecuzione interventi	1	150.000,00
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Esecuzione investimenti	816	32.305.610,24
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Da Avviare	-	-
Totale		987	58.654.170,18

Tabella 9– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

2.1.5. Avanzamento economico

Al 31/12/2015 il valore di costo realizzato del PAR Molise è di 157.860.921,00 euro, pari al 37,56% dei finanziamenti attivati. Le economie riprogrammabili sono pari a 2.354.162,68 euro.

Programma: PAR Molise FSC 2007-2013	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti – Economie)	Costo Realizzato	Economie complessive
Totale	1.607	420.343.452,07	417.989.289,39	157.860.921,00	2.354.162,68

Tabella 10– Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015

2.1.6. Avanzamento fisico

Indicatori di Programma	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2015
I.A.1- MI, GI e filiere agevolate - (NUMERO)	5	55.179.720,00	5	3
I.A.2a- PMI artigiane commerciali e turistiche agevolate, di - (% sul TOTALE DI RIFERIMENTO)	3	78.274,50	3	0
I.A.2- PMI artigiane commerciali e turistiche agevolate - (NUMERO)	365	22.454.835,08	408	52



I.A.3- Imprese agricole e agrituristiche agevolate - (NUMERO)	86	1.130.398,00	162	0
I.B.1- PMI agevolate - (NUMERO)	541	14.539.662,54	541	7
I.C.1- Iniziative di animazione e sensibilizzazione per la r - (NUMERO)	13	3.500.000,00	13	8
II.A.1 Strade realizzate/riqualificate - (KILOMETRI)	71	87.472.628,45	8007,55	0
II.A.1 Strade realizzate/riqualificate - (METRI LINEARI)	70	77.197.400,00	8303,55	0
III.B.1 Interventi di messa in sicurezza - (NUMERO)	91	32.900.000,00	91	5
III.C.1 Sistemi di raccolta differenziata finanziati - (NUMERO)	35	24.837.003,27	131	0
III.C.4 Iniziative di animazione e sensibilizzazione - (NUMERO)	1	200.000,00	136	0
III.D.2 Strumenti di pianificazione elaborati - (NUMERO)	1	6.504,80	1	0
III.F.1 Piani di sicurezza e/o certificazioni qualità ott - (NUMERO)	1	38.064,00	1	0
III.F.3 Iniziative di diffusione delle conoscenze - (NUMERO)	3	194.410,67	3	3
IV.A.4 Bambini che usufruiscono dei servizi di classi primav - (NUMERO)	45	2.635.680,00	544	0
IV.B.6 Nuovi utenti del servizio ADI - (NUMERO)	1	1.350.000,00	150	0
IV.B.7 Iniziative di diffusione delle conoscenze - (NUMERO)	3	80.415,25	3	2
V.A.2 Realizzazione sistema di certificazione - (NUMERO)	1	800.272,12	2818	0
V.A.3 Percorsi formativi sperimentali - (NUMERO)	11	1.786.978,00	11	0
V.A.5 Laboratori attivati -(NUMERO)	8	165.264,50	17	0
V.A.7 Iniziative di diffusione delle conoscenze -(NUMERO)	3	53.955,63	3	3
V.B.1 Edifici scolastici messi in sicurezza - (NUMERO)	16	24.755.700,00	16	1001

Tabella 11 – Indicatori di Programma - Indicatori di realizzazione fisica



Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2015
Ampliamento di capacità - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	320.000,00	0,02	0
Ampliamento lunghezza rete - (METRI LINEARI)	2	690.000,00	2455	0
Capacità della rete idrica oggetto di intervento - (METRI CUBI AL SECONDO)	2	600.000,00	200002	0
Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di interven - (TONNELLATE ALL'ANNO)	2	634.599,80	300	0
Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento - (TONNELLATE ALL'ANNO)	3	2.363.917,73	300	0
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	140.000,00	2	0
Destinatari - (NUMERO)	8	2.128.555,12	10218	0
Durata in ore - (NUMERO)	16	2.436.770,12	38167	3500
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) - (KILOMETRI)	81	108.601.126,55	10379,04	3800,3
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) - (METRI LINEARI)	24	7.450.000,00	20171,1	1472
Giornate/uomo prestate - (NUMERO)	28	15.246.578,43	53287,6	32460,6
Lunghezza rete - (METRI LINEARI)	11	3.755.900,00	11775,06	100
Non Richiesto - (Non applicabile)	1	4.478.888,36	0	44
Portata media equivalente - (METRI CUBI AL SECONDO)	4	1.474.600,00	301583	0
Postazioni di lavoro collegate - (NUMERO)	1	44.704,66	25	25
Posti letto - (NUMERO)	1	335.500,00	0	10
Punti di accesso alla rete - (NUMERO)	1	4.000.000,00	1	0
Quota del capitale conferito - (% sul TOTALE DI RIFERIMENTO)	2	12.221.552,00	24,51	24,51
Quota di partecipazione acquisita - (% sul TOTALE DI RIFERIMENTO)	1	27.000.000,00	100	97,41
Riduzione nei consumi energetici - (TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO)	13	2.418.084,74	45805	8567,38
Studi o progettazioni - (NUMERO)	8	6.033.145,03	75	3,8
Superficie oggetto di intervento (Ha) - (ETTARI)	3	750.000,00	1365	9
Superficie oggetto di intervento (mq) - (METRI QUADRATI)	74	47.225.513,14	646649,22	41769,63
Unità di beni acquistati - (NUMERO)	16	8.915.054,81	93336	1748

Tabella 12 – Indicatori di realizzazione fisica



Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2015
Giornate/uomo attivate fase di cantiere - (NUMERO)	73	50.736.016,66	30656	1987
Giornate/uomo complessivamente attivate - (NUMERO)	153	70.048.729,00	81792,6	41133,6
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera - (NUMERO)	11	7.613.743,71	2081	1
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto - (NUMERO)	5	5.406.960,45	2260	300
Occupazione creata - (NUMERO)	5	4.011.291,66	2	5

Tabella 13– Indicatori occupazionali

Indicatori di risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Accessibilità media - Non Definito	82	117.497.628,45
Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti(% - Non Definito	123	32.941.709,15
Diffusione dei servizi per l'infanzia:- Non Definito	179	7.045.507,80
Elevate competenze in lettura - Non Definito	1	240.000,00
Giovani che lasciano prematuramente la scuola - Non Definito	27	30.899.474,52
Imprese che hanno introdotto innovazioni di prod./processo - Non Definito	425	17.403.457,76
Indice di intensità creditizia - Non Definito	439	12.373.263,36
Investimenti in capitale di rischio- expansion e replacement - Non Definito	50	59.755.648,00
Nessun indicatore - Non Definito	21	4.685.751,89
Percezione del rischio di criminalità - Non Definito	2	2.500.000,00
Presa in carico anziani x servizio assist.domicil.integrata - Non Definito	36	66.320.000,27
Presa in carico dell'utenza per i servizi per l'infanzia: - Non Definito	5	690.662,50
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Non Definito	35	24.837.003,27
Scarse competenze in lettura - Non Definito	1	29.367,88
Tasso abbandono nei primi 2 anni di scuole secondarie sup. - Non Definito	24	2.059.456,00
Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese - Non Definito	1	12.000,00
Tasso di natalità delle imprese - Non Definito	99	7.358.301,20
Tracciabilità della spesa per investimenti - Non Definito	1	6.786.087,00
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano - Non Definito	70	29.701.490,00

Tabella 14 – Indicatori di risultato QSN



2.2. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma

Nella tabella 15 è riportato l'avanzamento finanziario del PAR FSC Molise 2007/2013 al 31.12.2015 secondo le priorità del QSN.

Priorità QSN	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Priorità 1	53	33.228.298,40	21.710.530,81	4.236.471,97
Priorità 2	-	-	-	-
Priorità 3	229	88.097.627,53	24.457.101,66	8.080.261,31
Priorità 4	219	72.590.170,57	70.814.378,36	57.777.457,77
Priorità 5	-	-	-	-
Priorità 6	82	117.497.628,45	3.227.400,06	549.100,18
Priorità 7	1.000	95.387.295,32	79.892.071,81	73.310.945,29
Priorità 8	2	2.500.000,00	38.064,00	-
Priorità 10	22	11.042.431,80	6.813.544,45	5.041.936,85
Totale	1.607	420.343.452,07	206.953.091,15	148.996.173,37

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015

Come già rappresentato in premessa, il PAR FSC Molise 2007-2013, approvato dal CIPE ad agosto 2011, ha potuto avere concreto avvio solo con l'adozione, da parte del DPS, del decreto di messa a disposizione delle risorse, notificato alla Regione ad aprile 2012.

Nei successivi paragrafi viene riportata la descrizione, nell'ambito delle singole priorità del QSN, delle diverse Linee di Intervento previste dal PAR Molise e delle relative azioni attivate alla data del 31/12/2015, evidenziando lo stato di avanzamento procedurale degli strumenti di attuazione (SAD e APQ).

2.2.1. Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

La priorità 1 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse V "Capitale umano" del PAR Molise, attraverso la realizzazione degli interventi previsti alle seguenti Linee di Intervento:

- a) V.A Istruzione,
- b) V.B Progetto "Scuola Sicura".

La Linea di intervento "V.A Istruzione" del PAR Molise, attuata mediante Strumento di Attuazione Diretta (SAD), inserito in SGP con codice MO5A, concorre alla realizzazione della strategia del QSN per l'Obiettivo di Servizio "Istruzione", finalizzato ad innalzare le conoscenze degli studenti migliorando la qualità dei circuiti formativi ed i livelli di istruzione della popolazione, abbattendo la dispersione scolastica, in termini di abbandoni precoci, ed accrescendo il tasso di scolarizzazione.

In particolare, per il perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della Linea di intervento V.A "Istruzione", l'Amministrazione regionale si è subito attivata, a seguito della notifica del provvedimento di messa a disposizione delle risorse, e ha interamente programmato i 5,000 milioni di euro, previsti dal PAR



FSC 2007/2013, attraverso due macro-azioni riguardanti il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale e il Progetto Scuola Digitale, di seguito esplicitate.

1. **Sistema regionale di istruzione e formazione professionale.** Con deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 16 maggio 2012, sono state approvate le Linee di indirizzo del “*Sistema regionale di istruzione e formazione professionale*”, al fine di consentire l’attivazione e l’operatività dell’offerta formativa dei percorsi triennali, a partire dall’anno scolastico formativo 2012-2013, in adempimento al diritto-dovere all’istruzione e formazione, destinando alla stessa un importo complessivo di 3,500 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse FSC 2007/2013. Mentre, con successiva deliberazione n. 312 del 16 maggio 2012 “Sistema regionale di istruzione e formazione professionale – Approvazione del repertorio regionale delle qualifiche triennali”, la Giunta Regionale ha approvato il “Repertorio regionale delle qualifiche professionali” che costituisce l’unico riferimento per la programmazione dell’offerta formativa del sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale.

Avviso Pubblico leFP A.S. 2012/2013 (percorso formativo triennale 2012/2015)

La Giunta Regionale, con deliberazione del 4 giugno 2012 n. 352, ha approvato il primo Avviso pubblico, con dotazione finanziaria di 1,200 milioni di euro, relativo al primo ciclo dei percorsi triennali, finalizzato alla presentazione, da parte degli istituti professionali e delle agenzie formative regionali, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di percorsi triennali per l’anno scolastico formativo 2012-15 (prima annualità) e azioni di accompagnamento. A seguito della valutazione delle proposte pervenute sono stati ammessi a finanziamento n. 5 progetti, per un importo complessivo di 1,050 milioni di euro, che hanno portato all’attivazione di altrettanti percorsi formativi triennali, di cui 3 nella provincia di Campobasso e 2 nella provincia di Isernia. I 5 progetti sono stati inseriti in SGP.

Successivamente, l’intervento MO5A05 non è stato attivato per mancanza del numero minimo di iscritti previsti dall’Avviso pubblico e, nella sessione di monitoraggio al 30.04.2013, è stato posto nello stato informatico “sospeso”. Lo stesso intervento è stato posto nello stato informatico “Annullato” nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014, a seguito di riprogrammazione delle risorse pari ad euro 210.000,00.

Relativamente alla prima annualità dei percorsi triennali, con determinazione dirigenziale del Servizio Istruzione n. 41 del 2 agosto 2013, sono stati approvati n. 9 progetti di azioni di accompagnamento, di cui 5 presentati dagli Istituti scolastici, inseriti in SGP come singoli progetti, e 4 dagli Enti di formazione che svolgono i corsi leFP, la cui assegnazione ha comportato un aumento del finanziamento già assentito per i corsi.

Pertanto, la situazione del 1° percorso triennale leFP A.S. 2012/2013 può essere così schematizzata:

- n. 4 percorsi triennali leFP attivi per un importo complessivo di euro 851.616,00, di cui euro 840.000,00 per il finanziamento dei corsi ed euro 11.616,00, quale integrazione del finanziamento già assentito alle Agenzie formative, per le azioni di supporto ed accompagnamento;
- n. 5 Azioni di accompagnamento presentate dagli Istituti professionali per un importo di euro 19.880,00;
- n. 1 intervento per la promozione dei corsi leFP 2012/2013 per l’importo di euro 532,40, per un valore complessivo per leFP 2012/2013 di euro 872.028,40.



Avviso Pubblico leFP A.S. 2013/2014 (percorso formativo triennale 2013/2016)

Con deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 10 giugno 2013, è stato approvato il secondo Avviso pubblico, con dotazione finanziaria pari a euro 1.800.000,00, di cui euro 1.440.000,00 da destinare all'attivazione dei corsi triennali relativi all'offerta formativa leFP a.s. 2013/2014 (seconda annualità) ed euro 360.000,00 per l'attivazione delle relative azioni di accompagnamento. Con determinazioni del Direttore generale n. 809 del 7 ottobre 2013 e n. 817 del 9 ottobre 2013 è stata approvata l'offerta formativa regionale di leFP e, successivamente, sono stati ammessi a finanziamento n. 7 progetti, di cui 6 relativi alle proposte di percorsi formativi presentati dalle Agenzie formative e n. 1 progetto avente natura sperimentale ("Operatore del Benessere – Acconciatore" proposto dall'Agenzia formativa Scuola e Lavoro), così come previsto al punto 6 della suddetta DGR n. 259/2013, inseriti in SGP per un importo complessivo di euro 1.680.000,00.

Successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 112 del 24 marzo 2014, nel prendere atto della rinuncia dell'Ente IAL CISL per il percorso formativo inserito in SGP con codice MO5A15 di importo pari ad euro 240.000,00, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria dell'ambito territoriale di Campobasso e le medesime risorse sono state assegnate all'ENDASFORM MOLISE, poi inserito in SGP con codice MO5A20. Inoltre, è stato annullato il percorso formativo MO5A16 assegnato alla "Agenzia formativa per lo sviluppo sostenibile" di Montenero di Bisaccia (ambito territoriale di Termoli), senza riassegnazione delle relative risorse ad altri Enti, non essendo presenti, nella stessa graduatoria, altri soggetti collocati utilmente.

Pertanto, per quanto sopra riportato, gli interventi MO5A15 e MO5A16 sono stati posti nello stato informatico "Annullato" nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014.

In sintesi, la situazione del 2° percorso triennale leFP A.S. 2013/2014 può essere così schematizzata:

- n.6 percorsi triennali leFP attivi per un importo complessivo di euro 1.440.000,00;
- nessuna Azione di accompagnamento approvata.

Avviso Pubblico leFP A.S. 2014/2015 (percorso formativo triennale 2014/2017)

Con deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 20 ottobre 2014 è stato approvato il terzo Avviso pubblico, con dotazione finanziaria di euro 1.860.570,00, di cui euro 1.160.570,00 a valere sul PAR Molise FSC 2007/2013 ed euro 700.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013, per la presentazione e selezione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione di percorsi triennali integrati di istruzione e formazione professionale per l'a.s. 2014/2015 (terza annualità). In SGP, nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014, è stato inserito con il codice MO5A22 l'intervento complessivo relativamente all'Avviso leFP A.S. 2014/2015. Successivamente all'approvazione dei corsi, si sarebbe proceduto all'inserimento dei singoli progetti formativi.

A seguito della valutazione delle proposte pervenute, con determinazione del Direttore Generale n. 10 del 16 gennaio 2015, sono state approvate le graduatorie di merito relative ai progetti formativi biennali e triennali presentati dalle Agenzie Formative e alle Azioni di Accompagnamento presentate dagli Istituti scolastici Professionali, per un importo complessivo di euro 1.819.267,00, di cui euro 1.119.267,00 a valere sul PAR Molise FSC 2007/2013 ed euro 700.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2007/2013.

L'offerta formativa regionale di leFP per l'anno scolastico 2014-2015 è così articolata:

- n. 1 progetto biennale per un importo di euro 139.800,00;
- n. 7 progetti triennali per un importo complessivo di euro 1.469.825,00.

A questi si affiancano n. 6 progetti per n. 16 Azioni di Accompagnamento, presentati dagli Istituti Professionali di Stato per un importo totale di euro 209.642,00.



A seguito delle rinunce per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, da parte delle Agenzie Formative ENAIP e CSFO, con la Determinazione Dirigenziale 16 dicembre 2015, n. 7584 sono stati approvati ulteriori n. 2 progetti relativi alle Azioni di accompagnamento, presentati dagli Istituti Professionali di Stato che hanno permesso l'attivazione di ulteriori n. 4 Azioni di Accompagnamento per un totale complessivo di n. 20 Azioni di Accompagnamento pari ad euro 275.642,00.

Di conseguenza risultano avviati n. 6 percorsi formativi di cui 5 triennali ed 1 biennale per complessivi euro 1.189.675,00.

Infine, con la Determinazione del Direttore Generale 2 dicembre 2015, n. 776 e ss.mm.ii sono state definite le modalità di riparto della copertura finanziaria dei singoli interventi, fra le risorse PAR-FSC 2007/2013 e quelle POR - FSE 2007/2013 determinando che le risorse FSE 2007/2013 avrebbero coperto i pagamenti della prima annualità.

Pertanto, al 31 dicembre 2015, risultano inseriti in SGP n. 7 interventi per un totale di euro 930.266,55 (a copertura della seconda e terza annualità dei percorsi formativi e delle Azioni di Accompagnamento. Per il percorso biennale la copertura è relativa al secondo anno.)

L'inserimento dei singoli interventi relativi all'offerta IeFP 2014/2015 ha comportato la diminuzione del valore dell'intervento MO5A22 - IeFP 2014/2015 - Offerta di istruzione e formazione regionale 2014/2015 (DGR 531/2014) - CUP D19J14002070001 che nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015 è passato da 1.160.570,00 euro a 230.303,50 euro.

2. **Progetto Scuola Digitale.** Con deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 26 giugno 2012, sono stati attivati strumenti innovativi volti allo sviluppo delle competenze - Progetto "Scuola Digitale", per un importo complessivo di 1,500 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse del FSC 2007/2013, di cui 0,500 milioni di euro finalizzati alla realizzazione dell'Accordo di Programma proposto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e 1,000 milione di euro all'Azione "Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione".

Nell'ambito della prima Azione del Progetto "Scuola Digitale", in data 18 settembre 2012, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma operativo tra il MIUR, la Regione Molise e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Accordo, finanziato dalla Regione Molise per 500.000,00 euro a valere sul PAR FSC 2007-2013 e dal MIUR per euro 172.403,00 a valere sulle risorse dell'Agenda digitale, prevede di accelerare l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso l'implementazione delle seguenti azioni:

- LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) in classe;
- Cl@ssi 2.0;
- Scuol@2.0;
- Scuola di montagna.

Nella Conferenza di servizi consultiva dell'8 luglio 2013 tra l'USR del Molise, gli Istituti scolastici candidati e il Servizio Integrato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Molise, tra l'altro, è stata decisa la ripartizione di spesa fra il finanziamento MIUR pari a 172.403,00 euro, destinata all'acquisto delle LIM, e le risorse regionali FSC, pari a 500.000,00 euro da destinare all'acquisto delle tecnologie per Classi 2.0 e Scuole 2.0.

Per la quota FSC, è stato inserito in SGP l'intervento MO5A18.

Con determinazione dirigenziale n. 432 del 5 dicembre 2013 è stato approvato l'elenco degli Istituti scolastici beneficiari del finanziamento per le Cl@ssi 2.0 e la Scuol@ 2.0 e si è stabilito di procedere all'acquisto delle attrezzature informatiche, richieste dagli Istituti scolastici ed esplicitati nei progetti esecutivi inviati al Servizio Integrato di Istruzione e Formazione Professionale, ricorrendo al mercato



elettronico (MEPA) in ottemperanza all'art.1 del D.L. 95/12 convertito in legge 07/08/2012 n. 135, dando mandato al Servizio Ricerca e Innovazione, struttura della Presidenza della Giunta Regionale, per l'attivazione delle relative procedure di acquisto. Nel corso del 2014 sono state attivate e concluse le procedure per la fornitura e la consegna delle attrezzature informatiche per n. 10 Classi 2.0 e n. 3 Scuole 2.0.

Con Determinazione Dirigenziale 11 settembre 2015, n. 348 "Scuola Digitale" - Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 26 luglio 2013 - Linea di Intervento V.A "Istruzione" – Asse V –Capitale Umano" PAR Molise 2007-2013 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-13 - Chiusura Intervento" il Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha dato atto della chiusura del progetto denominato "Scuola Digitale" per un importo di euro 495.629,58 evidenziando un'economia di euro 4.370,42. Nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015 l'intervento risulta, pertanto, chiuso.

La seconda Azione denominata "Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione" è stata elaborata dall'IRRE (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) Molise ed è strettamente collegata alle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale. Gli obiettivi progettuali sono finalizzati a:

- migliorare le competenze del personale docente nel quinto anno della primaria, terzo anno della secondaria di primo grado e primo biennio della secondaria di secondo grado;
- favorire le re-immissione dei drop-out e il mantenimento dei soggetti a rischio di marginalità nel circuito dell'istruzione formazione;
- promuovere il diritto dovere all'istruzione/formazione, anche attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione della comunità regionale e delle famiglie;
- attivare strumenti premiali per l'elevazione delle competenze;
- migliorare le competenze nelle aree della lettura e della matematica e le competenze linguistiche di tutti gli allievi del quinto anno della primaria, terzo anno della secondaria di primo grado e primo biennio della secondaria di secondo grado.

Tale Azione è stata suddivisa in due sub-progetti, l'uno (Cod. SGP MO5A19) riguardante la redazione della progettazione esecutiva, affidata ad INDIRE quale Ente del settore della ricerca educativa e della formazione del personale scolastico con convenzione del 23 gennaio 2013 ed approvata con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 397 del 22 novembre 2013, l'altro (Cod. SGP MO5A23) riguardante la realizzazione delle attività progettate.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 13 aprile 2015, tra le altre, le risorse relative all'intervento MO5A23, del valore di euro 970.632,12, non ancora programmate in attività specifiche sono state finalizzate all'Azione A - *Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (Italiano e matematica) e linguistiche degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione.*

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015, nell'ambito della predetta Azione A, sono stati approvati i seguenti progetti:

- "Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti" – Soggetto attuatore: Regione Molise e Ufficio Scolastico Regionale – Importo: euro 800.272,12;
- "La scuola in ... - Progetto sperimentale" - Soggetto attuatore: Istituto Comprensivo D'Ovidio Campobasso – Importo: euro 170.360,00.

Pertanto, nella sessione di monitoraggio del 31/12/2015, l'intervento MO5A23 - Progetto Scuola Digitale - Accrescimento delle competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione, del valore di euro 970.632,12 è stato sostituito con gli interventi MO5A24 -



"Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti" - euro 800.272,12 e MO5A25 - " La Scuola in...progetto sperimentale" - euro 170.360,00.

L'intervento MO5A23 è stato posto, dal Manager di strumento, in stato non monitorato. Si provvederà al suo annullamento nella prima sessione utile di monitoraggio.

La Linea di intervento "V.B Progetto Scuola Sicura" del PAR Molise prevede il completamento del Progetto "Scuola sicura", avviato dalla Regione, dopo il sisma del 2002, e finalizzato a garantire gli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, attraverso la programmazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un importo pari a 20,00 milioni di euro nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Scuola", a valere sulle risorse della delibera CIPE n.20/2004, e per un ulteriore importo di 9,44 milioni di euro nell'ambito del I Atto integrativo, a valere sulle risorse della delibera CIPE n.3/2006.

A tale scopo, alla Linea di intervento V.B Progetto "Scuola sicura", è stata attribuita una dotazione finanziaria di 25,000 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione di nuovi edifici (poli scolastici intercomunali a servizio di più Comuni) o a interventi di ristrutturazione di quelli esistenti, con l'obiettivo di prevenire e ridurre il rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nelle scuole dell'intero territorio regionale.

Nel mese di luglio 2012, la Regione Molise ha presentato al DPS una proposta di programmazione delle risorse FSC con un programma di interventi riguardante il settore scolastico denominato "Piano scuola sicura" per un importo complessivo di 38,028 milioni di euro, di cui 22,800 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013 riferite a n. 15 progetti e 15,22 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2000-2006 riferite a n. 16 progetti.

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2012, con deliberazione n. 91, ha approvato la predetta programmazione per l'importo complessivo di 38,028 milioni di euro, a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla Regione Molise, per il finanziamento degli interventi compresi nel "Piano scuola sicura", stabilendo quale modalità attuativa degli stessi quella dello strumento di attuazione diretta (SAD) e l'utilizzo di SGP per il relativo monitoraggio.

I suddetti 15 progetti ammessi a finanziamento sulla quota FSC 2007/2013 sono stati tutti attivati ed inseriti in SGP nel SAD "MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura".

Successivamente, in attuazione della predetta delibera CIPE n. 91/2012 che stabilisce, tra l'altro, quale modalità attuativa degli interventi compresi nel "Piano scuola sicura" lo strumento di attuazione diretta (SAD), sono stati ammessi a finanziamento e inseriti in SGP ulteriori tre progetti per un valore complessivo di 2,200 milioni di euro.

2.2.2. Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

La priorità 2 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse II "Accessibilità" del PAR Molise, attraverso l'attivazione delle azioni previste alla Linea di Intervento "II.B – Accessibilità immateriale".

Nell'ambito della presente Linea di intervento era previsto il completamento delle infrastrutture di banda larga, necessarie ad una adeguata diffusione dei servizi non solo verso le imprese ma anche verso la popolazione, con particolare riguardo alle zone di più difficile accesso. La linea di intervento concorreva,



inoltre, alla diffusione dei servizi digitali avanzati attraverso la realizzazione di un “Centro di servizi multicanale” per il miglioramento dei rapporti tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

La Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 26 luglio 2013, in attuazione delle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20/01/2012 e n. 14 del 8/03/2013, ha previsto, tra l’altro, l’azzeramento della dotazione finanziaria della Linea di intervento II.B “Accessibilità immateriale”, dal momento che nell’ambito della stessa non era ancora stato attivato alcun intervento.

Come esposto al paragrafo 2. *Stato di attuazione del Programma Attuativo*, l’aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

2.2.3. Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo

La priorità 3 del QSN viene perseguita nell’ambito dell’Asse III “Ambiente e territorio” del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previsti alle seguenti Linee di Intervento:

- a) III.B Difesa del suolo,
- b) III.C Gestione dei Rifiuti Urbani,
- c) III.D Sistema idrico integrato.

La Linea di Intervento “**III.B Difesa del suolo**”, con dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a 9,000 milioni di euro, prevedeva, tra l’altro, un cofinanziamento, a carico delle risorse del Fondo Infrastrutture del Ministero dell’Ambiente (Delibera CIPE n. 83/2009) dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale, il cosiddetto “Piano frane e versanti”, sottoscritto il 2 maggio 2011 tra la Regione Molise e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Il valore dell’Accordo di Programma, pari a 27,000 milioni di euro, prevedeva la seguente ripartizione finanziaria: 24,000 milioni di euro a carico Fondo Infrastrutture del MATTM e i restanti 3,000 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Successivamente, in data 9 gennaio 2012, è stato sottoscritto tra il Presidente della regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Verbale di Accordo che ha previsto l’impegno per la Regione Molise a cofinanziare il “Piano frane e versanti” per complessivi 14,000 milioni di euro, a causa delle riduzioni di bilancio intervenute nel 2011 che avevano determinato la riduzione del finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente. La Regione, pertanto, si è impegnata a cofinanziare il Piano con ulteriori 11,000 milioni di euro da reperire attraverso la riprogrammazione del PAR.

Il CIPE, nella seduta del 20 gennaio 2012, con delibera n. 8 (*G.U. 25 maggio 2012, n. 121*), tra gli altri, ha individuato per il Molise n. 87 interventi di “carattere strategico regionale” prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, per un importo complessivo di 27,000 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è garantita per 2,441 milioni di euro dal Fondo infrastrutture del MATTM, per 10,559 dal FSC 2007/2013 nazionale e per 14,000 dal FSC 2007/2013 regionale, confermando, di fatto, l’impegno della Regione Molise di cui al Verbale di Accordo del 9 gennaio 2012.



A tal fine, con deliberazione del 20 novembre 2012, n. 740, in adempimento al predetto impegno assunto e a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 8/2012, la Giunta regionale ha disposto che le ulteriori risorse necessarie fossero reperite nell'ambito della Linea di intervento "III.D Servizio idrico integrato", specificando che tale riduzione non interessasse l'intervento "*Piano-Programma di abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della Regione Molise*", in quanto finalizzato all'Obiettivo di Servizio "Servizio idrico integrato".

Al fine di assicurare la predetta copertura finanziaria di parte regionale, pari a 14,00 milioni di euro, la Giunta regionale, con proprio atto n. 362 del 26 luglio 2013, in attuazione, fra l'altro, proprio della delibera del CIPE n.8/2012, ha provveduto all'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR. Con l'aggiornamento, la dotazione finanziaria complessiva della Linea di intervento III.B "Difesa suolo" risulta pari a 20 milioni di euro.

Considerata la necessità e l'urgenza di intervenire per mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico presenti sui territori delle regioni del Mezzogiorno, la gestione e l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma "Piano frane e versanti" è stata affidata dapprima al Commissario straordinario delegato per il dissesto idrogeologico nel Molise, dr Aldo Cosentino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011 e successivamente al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, così come stabilito all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

Nel corso del 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di permettere il rapido avvio degli interventi di messa in sicurezza del territorio, destinando, tra le altre le risorse della delibera del CIPE n. 8/2012 prioritariamente agli interventi cantierabili, sono stati adottati ulteriori n. 80 decreti di concessione, di cui 49 da parte del Commissario straordinario e 31 da parte del Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo, per il finanziamento di altrettanti interventi per un valore complessivo di 25,150 milioni di euro, che vanno a sommarsi ai decreti commissariali del 2013 per il finanziamento di 7 progetti per un valore di 1,850 milioni di euro.

Come si dirà in seguito nel paragrafo 2.11 "Attività di controllo", n. 6 interventi sono stati sottoposti alla verifica dell'UVER – DPS, oggi NUVEC – Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'ambito della prima campagna di "verifiche *in itinere*" riferita ai controlli ordinari, con l'obiettivo di esaminare lo stato di attuazione degli stessi alla data del 30 giugno 2013, attraverso attività *desk* e sopralluoghi.

Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 2013, su proposta della Regione Molise approvata in data 26 settembre 2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha disposto il differimento, al 31 dicembre 2014, del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già fissato al 31 dicembre 2013 dalla delibera n.14/2013, per le risorse di cui alla suddetta delibera CIPE n.8/2012.

Successivamente, l'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 9, comma 2 del decreto legge n. 192/2014, stabilisce che la mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2015, poi prorogato al 30 giugno 2015, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli Accordi di Programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma.

L'art. 7 del D.L. n. 133/2014, c.d. "Sblocca Italia" introduce, anche con riferimento agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, fasi intermedie di verifica dello stato di avanzamento degli stessi.



A tal fine è stata disposta l'apertura di una sessione straordinaria al 30 settembre 2014 nell'ambito del sistema di monitoraggio SGP, al fine di agevolare le operazioni di alimentazione dello stesso dal 15 al 25 ottobre 2014, per consentire l'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 8/2012.

Degli 87 interventi previsti dal Programma "Frane e Versanti", solo il progetto MO3BIS071A/1 "Sistemazione idrogeologica ed idraulica Torrente "Ravicone" e loc. Case Bucci - Comune di Pozzilli" del valore di euro 650.000,00, a valere sulle risorse FSC della quota nazionale, non ha rispettato i predetti termini per l'assunzione dell'OGV.

Relativamente ad altre azioni previste nell'ambito della Linea di Intervento "III.B Difesa del suolo", con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 20 marzo 2012 è stato individuato nella Provincia di Campobasso il soggetto attuatore per il progetto "Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (Movimento franoso Località Santo Stefano)" del valore di 1,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 del PAR Molise.

Nel corso del 2015, inoltre, sono stati programmati, sempre nell'ambito della Linea di intervento III.B "Difesa Suolo" del PAR Molise, 4 nuovi interventi per complessivi euro 4.500.000,00 di risorse FSC 2007-2013. Gli interventi sono stati tutti avviati ed inseriti nel SAD MO3B.

Infine, è stato avviato il Progetto "Territorio Sicuro" – Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e di pianificazione, mediante l'Avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 15 giugno 2015 per la redazione dei Piani di gestione dei beni silvo pastorali", del valore complessivo pari a euro 500.000,00 a carico del FSC 2007-2013.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Tutela e valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile n. 7882 del 23 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria e sono state ammesse a finanziamento n. 33 istanze da parte dei Comuni della regione Molise, per un importo complessivo di euro 783.506,54, di cui euro 496.400,51 a carico delle risorse FSC del PAR Molise, determinando una minore spesa pari a 3.599,48.

Tutti gli interventi sono stati inseriti in SGP nella sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.

La Linea di Intervento "**III.C Gestione Integrata dei Rifiuti urbani**", con dotazione finanziaria complessiva pari a 19,700 milioni di euro, è finalizzata alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani, attraverso la realizzazione di interventi volti a:

- diminuire il conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica;
- ampliare e rafforzare la raccolta differenziata dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di stazioni e piattaforme ecologiche;
- introdurre la raccolta della frazione umida;
- informare e sensibilizzare i cittadini e le imprese in genere, al fine di migliorare la politica del recupero del rifiuto indifferenziato;
- promuovere il completamento del ciclo *trattamento-recupero-smaltimento* all'interno dei territori provinciali;
- promuovere il recupero energetico (biogas) da discariche.



Gli interventi da realizzare nell'ambito di tale Linea di intervento concorrono, inoltre, al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio "Gestione di rifiuti urbani".

Il previgente "*Piano di gestione dei rifiuti della Regione Molise*" era stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 280 del 22 luglio 2003. A seguito del mutato contesto normativo, comunitario e nazionale, la Regione ha avuto l'esigenza di adottare un nuovo Piano di Gestione del ciclo dei rifiuti sulla base e nel pieno rispetto dei principi e delle linee guida della normativa nazionale ed europea.

In questa direzione, la Giunta Regionale, con deliberazione del 20 maggio 2011, n. 395, ha affidato al Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli l'elaborazione e la redazione del Piano di Gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali della Regione Molise, con l'obiettivo di riorganizzare la gestione complessiva del sistema di raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti secondo standard di efficienza ed economicità.

Il Piano è stato consegnato nel mese di aprile 2012 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale con deliberazione n. 51 del 25 gennaio 2013. Al fine della sua approvazione, al nuovo "*Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise*" dovrà applicarsi la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Con successiva deliberazione n. 566 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale ha affidato all'Autorità Ambientale Regionale (AAR) il processo per la Valutazione Ambientale Strategica della proposta del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Con deliberazione n. 23 del 8 febbraio 2016 è stato approvato dalla Giunta regionale la proposta del "*Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise*", approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 1 marzo 2016.

Successivamente all'approvazione del Piano Regionale saranno aggiornati anche i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR).

Nelle more dell'approvazione del "*Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise*", la Giunta regionale, poi intervenuta il 1 marzo 2016, con deliberazione del 20 febbraio 2012, n. 105, aveva approvato le "*Linee guida regionali, per la progettazione e comunicazione dei sistemi di raccolta differenziata e per la realizzazione e la corretta gestione delle isole ecologiche*", che fissano i principi per la progettazione, la realizzazione o l'adeguamento dei Centri Comunali (o intercomunali) di Raccolta (CCR), identificando le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuti conferibili nonché i requisiti e i costi necessari per la gestione di un ecocentro, e che definiscono le attività di start up necessarie per l'avvio della raccolta differenziata, individuando le misure amministrative a supporto.

Nell'ambito della Linea di intervento III.C "Rifiuti", in coerenza con la priorità 3 del QSN e con le scelte di policy afferenti all'Obiettivo di servizio "Gestione dei rifiuti urbani", finalizzate alla gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione ha definito un articolato Piano-Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni del Molise per la implementazione e la diffusione della raccolta differenziata.

In particolare, per consentire la diffusione e l'implementazione del servizio di raccolta differenziata in tutti i Comuni della Regione, l'Assessorato regionale alla Tutela dell'Ambiente ha avviato, nel 2013, la definizione del Piano regionale "*DifferenziaMOLISEmpre*" con l'obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento, nonché condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione dei rifiuti attraverso la riduzione dei costi connessi allo smaltimento degli stessi e il riutilizzo dei prodotti di scarto.



Il Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* è finanziato con risorse FSC 2007-2013 per l’importo di 17,200 milioni di euro previste dalla suddetta Linea di Intervento III.C *“Gestione dei Rifiuti Urbani”*, con risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per l’importo di 4,114 milioni di euro, riferite all’Accordo di Programma del 7 marzo 2011, tra la Regione Molise, il MATTM e il CONAI e con risorse FSC 2007-2013 premiali e residue per l’importo di 3,462 milioni di euro relative agli Obiettivi di Servizio, assegnate al Molise con delibera del CIPE 11 luglio 2012 n. 79.

Della predetta dotazione finanziaria del Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”*, 12,462 milioni di euro, di cui 9,000 milioni di risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.C *“Gestione dei Rifiuti Urbani”* del PAR Molise e 3,462 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, premiali e residue, relative agli Obiettivi di Servizio, concorrono alla Progettazione territoriale (PT).

Il Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* è finalizzato, da un lato, a promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata in tutto il territorio regionale, dall’altro a creare il presupposto affinché, a valle del recupero della frazione organica, il rifiuto possa essere trattato e diventare risorsa per il territorio regionale.

Il Programma degli interventi del Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* coinvolge tutti i Comuni del territorio regionale ed è stato definito in coerenza con la normativa statale e regionale di settore e con le *“Linee guida per la raccolta differenziata e per la realizzazione e la corretta gestione delle isole ecologiche”* approvate con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 20 febbraio 2012, sulla base di una analisi/studio puntuale sullo stato della raccolta differenziata nella Regione e, quindi, dei fabbisogni, con l’obiettivo di estendere a tutti i Comuni della Regione il servizio di raccolta differenziata *“porta a porta”* e di prossimità, promuovere azioni volte alla riduzione del rifiuto complessivamente prodotto, completare il ciclo di trattamento – recupero – smaltimento.

Attraverso il sistema della raccolta differenziata *“porta a porta”* e di prossimità, la Regione ha attivato un percorso finalizzato :

- all’incremento della produzione di frazioni merceologiche similari da inserire nel sistema nazionale di riciclo attraverso la stipula di convenzioni con i consorzi di filiera;
- al conferimento di materiali recuperabili di migliore qualità;
- ad una maggiore responsabilizzazione delle utenze rispetto alla produzione dei residui evitando il conferimento improprio di rifiuti.

Il Piano-Programma è stato approvato con i seguenti atti della Giunta regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 15.03.2014 è stato approvato il primo Programma degli interventi del valore complessivo pari ad euro 18.058.437,38, così articolato:

- euro 11.731.291,22 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di Intervento III.C dell’Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- euro 1.336.044,57 di risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio collegato all’Obiettivo di servizio *“Rifiuti urbani”*, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012;
- euro 796.654,73 di risorse Comunali;
- euro 80.000,00 di altre risorse regionali;
- euro 4.114.446,86 di risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007, Accordo CONAI).



Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 2 settembre 2014 è stato approvato il secondo Programma degli interventi del valore complessivo pari ad euro 5.275.298,35, così articolato:

- euro 2.439.224,66 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- euro 2.126.101,69 di risorse FSC 2007-2013 relative agli Obiettivi di Servizio, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, in particolare, euro 1.583.691,43 riferiti al premio intermedio ed euro 542.410,26 alle risorse residue;
- euro 159.972,00 di risorse Comunali;
- euro 550.000,00 di altre risorse regionali.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 9 ottobre 2015, sempre nell'ambito della Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR, sono state programmate ulteriori risorse, pari a euro 140.257,26, per il finanziamento di un ulteriore intervento, da realizzare nei territori dei Comuni di Castelbottaccio, Civitacampomariano, Lucito, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Petrella Tifernina, Roccapivara e Trivento (PAI "CON-CRESCO"), che completa il Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre".

Il Piano-Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni del Molise per la implementazione e diffusione della raccolta differenziata, pertanto, ha un valore complessivo di euro 23.473.992,99, così distinto per fonte di finanziamento:

- euro 14.310.773,14 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- euro 3.462.146,26 di risorse FSC 2007-2013 relative agli Obiettivi di Servizio, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, in particolare, euro 2.919.736,00 riferiti al premio intermedio ed euro 542.410,26 alle risorse residue;
- euro 4.114.446,86 di risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007, Accordo CONAI);
- euro 956.626,73 di risorse Comunali;
- euro 630.000,00 di altre risorse regionali.

In data 14 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Gestione dei Rifiuti Urbani", del valore complessivo di euro 15.831.447,59, relativo ai soli interventi del primo Programma approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 95/2014, n. 25, posti a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani" dell'Asse III del PAR, delle risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007) nell'ambito dell'Accordo con il CONAI, di risorse Comunali ed di altre risorse regionali, non essendo ancora conclusa l'istruttoria tecnica da parte dell'UVAL-DPS, oggi NUVAP-DPC, per l'utilizzo delle risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012.

La copertura finanziaria del suddetto Accordo è assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007/2013 PAR Molise Euro 10.909.298,00
- Risorse Ministero Ambiente Legge n. 244/2007: Euro 4.114.446,86
- Risorse Comunali: Euro 727.702,73
- Risorse Regionali: Euro 80.000,00.



Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 30 gennaio 2015, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - Unità di valutazione (UVAL), oggi DPC-NUVAP, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Gestione dei rifiuti urbani" – indicatori S.07, S.08 e S.09, delle Schede obiettivo S.07 e S.08, della Scheda obiettivo S.09 e delle Schede intervento di utilizzo delle risorse premiali, pari ad euro 2.919.736,00, e delle risorse residue, pari ad euro 542.410,26, per complessivi euro 3.462.146,26, da destinare al finanziamento degli interventi finalizzati a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità nei Comuni della Regione, individuati dalle suddette deliberazioni della Giunta regionale n. 95/2014 e n. 417/2014.

In data 12 giugno 2015 è stato stipulato fra la Regione Molise, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il I Atto Integrativo "Gestione dei rifiuti urbani", il cui Programma degli interventi, del valore complessivo di euro 7.502.288,14, interessa n. 10 interventi, di cui n. 4 interventi riferiti al primo Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 95/2014 posti a carico, fra l'altro, delle risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e n. 6 interventi riferiti al secondo Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417/2014.

La copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007/2013 PAR Molise Euro 3.261.217,88
- Risorse FSC 2007/2013 delibera CIPE n. 79/2012 Euro 3.462.146,26
- Risorse Comunali: Euro 228.924,00
- Risorse Regionali: Euro 550.000,00.

Tutti i predetti 10 interventi sono stati inseriti in SGP nell'unico strumento con Cod. MO3M "I Atto Integrativo - Gestione dei rifiuti urbani", nell'ambito del quale i primi 5 interventi, del valore complessivo di euro 5.556.491,48, di cui euro 1.415.993,22 a valere su risorse FSC del PAR Molise, 3.462.146,26 a valere su risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, euro 550.000,00 a valere su risorse regionale ed euro 128.352,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono associati al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2", mentre gli altri 5 interventi del valore complessivo di euro 1.945.796,66, di cui euro 1.845.224,66 a valere su risorse FSC del PAR Molise ed euro 100.572,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono associati al Programma "Par FSC Molise - 2007MO002FA009".

A valle dell'attivazione di tutti gli interventi finalizzati alla implementazione e diffusione della raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni del Molise, inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Gestione dei Rifiuti Urbani" – Accordo principale del 14 ottobre 2014 e del I Atto Integrativo del 12 giugno 2015, la Giunta regionale, con deliberazione n. 750 del 29 dicembre 2015, ha approvato un Avviso pubblico finalizzato alla "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata" per un importo complessivo di 5,4 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR.

Detto Avviso, che completa l'attivazione delle risorse relative alla Linea di intervento III.C del PAR, si articola in due Azioni: Azione A "Programma straordinario per il potenziamento della raccolta



differenziata” dell’importo di euro 3.889.226,86; Azione B “Progetti innovativi per la raccolta differenziata” dell’importo di euro 1.500.000,00.

Al 31.12.2015, sono stati predisposti gli atti propedeutici alla firma del II Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”, poi stipulato in data 2 maggio 2016 fra la Regione Molise, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e inseriti in SGP le predette 2 Azioni A e B, di cui all’Avviso pubblico finalizzato alla “Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”, nonché un ulteriore intervento da realizzare nei territori dei Comuni di Castelbottaccio, Civitacampomariano, Lucito, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Petrella Tifernina, Roccapavara e Trivento (PAI “CON-CRESCO”), che completa il Piano regionale “DifferenziaMOLISEmpre”.

La copertura finanziaria è assicurata interamente dalle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise per euro 5.529.484,12.

Il sistema permetterà di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti fino a raggiungere una percentuale superiore al 60% a regime, dopo il primo anno, per raggiungere l’obiettivo del 65% negli anni successivi, nonché di ridurre progressivamente lo smaltimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica per arrivare a smaltire meno di 297 kg per ogni abitante equivalente già dal primo anno di attivazione del servizio e raggiungere, successivamente, l’obiettivo di 115 kg/abitante nel 2015.

L’attivazione del Piano regionale “DifferenziaMOLISEmpre” sarà accompagnato da una forte e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione, a regia regionale, rivolta ai cittadini ed alle imprese.

La Regione Molise, ritenendo la comunicazione istituzionale una leva fondamentale della semplificazione e dell’innovazione, ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 21 febbraio 2014 il bando per il Concorso di idee “DifferenziaMOLISEmpre: crea il logo”, per la definizione del logo ufficiale al fine di promuovere e favorire la diffusione del Piano Regionale della raccolta differenziata.

La commissione esaminatrice, composta da esperti del settore, ha selezionato, su 275 progetti provenienti da tutta Italia, le 5 proposte ritenute meritevoli e tra queste il logo vincitore di seguito riportato, presentato nella conferenza stampa del 17 ottobre 2014.



Logo campagna di comunicazione “DifferenziaMOLISEmpre”

Le attività di comunicazione del Piano regionale “DifferenziaMOLISEmpre” sono finanziate con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Linea di Intervento VI.D “Comunicazione, informazione e pubblicità”



dell'Asse VI "Governance ed azioni di sistema" del PAR Molise 2007-2013, per un importo complessivo di euro 200.000,00.

Infatti, il *Piano di comunicazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013*, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 22 giugno 2015, prevede la realizzazione di una forte e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti urbani. Il Piano di comunicazione per la campagna di sensibilizzazione e di informazione "*DifferenziaMOLISEmpre*", a regia regionale, è stato avviato a dicembre 2015 nell'ambito della Linea di intervento VI.D "Comunicazione, informazione e pubblicità" del PAR Molise.

La Linea di intervento "**III.D Sistema idrico integrato**" è finalizzata alla realizzazione di interventi volti alla ricerca delle perdite con relativa eliminazione delle stesse ed all'attività di adeguamento, normalizzazione ed estensione della rete idrica integrata, in coerenza con le scelte di policy afferente all'Obiettivo di servizio "Servizio idrico integrato" del QSN.

La dotazione finanziaria iniziale complessiva, pari a 90,000 milioni di euro, ha subito una diminuzione di 60,000 milioni di euro a seguito dell'adozione della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013 al fine di dare attuazione alle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n.14 dell'8 marzo 2013, con conseguente aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise, determinando il finanziamento del solo "Piano/Programma di interventi per l'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne" del valore complessivo di 30,000 milioni di euro, in quanto finalizzato all'Obiettivo di Servizio "Servizio idrico integrato".

Tra l'altro, la Giunta regionale, con deliberazione n. 14 del 15 gennaio 2013, ha finalizzato all'Obiettivo di Servizio "Servizio idrico integrato" ulteriori risorse pari a complessivi euro 11.870.000,00, di cui euro 2.860.150,00 assegnati dalla delibera n. 79/2012 quale premio intermedio ed euro 9.009.850,00 riferiti alle risorse residue, per il finanziamento di interventi volti, in maniera specifica, al miglioramento del sistema fognario-depurativo.

Della suddetta dotazione finanziaria del Piano, 22,00 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D e 11,870 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, premiali e residue, relative agli Obiettivi di Servizio, concorrono alla Progettazione territoriale (PT).

Nell'ambito della Linea di Intervento III.D "Sistema idrico integrato" del PAR Molise 2007-2013, in coerenza con l'Obiettivo di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione alla gestione del servizio idrico integrato", l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici ha predisposto, a seguito di una puntuale ricognizione su tutti i Comuni della Regione, la definizione di un Piano-Programma di interventi, finalizzato all'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della Regione e al miglioramento, in termini di servizio e di utenti serviti, del settore fognario-depurativo.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18 luglio 2014 è stato approvato il Programma degli interventi relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento e agli impianti di depurazione dei reflui urbani, dell'importo complessivo di euro 43.311.200,00, così distinto:

- 71 interventi relativi al Sistema Idrico Integrato, articolato in "Reti idriche comunali" e "Sistema fognario depurativo", del valore complessivo di euro 30.184.000,00, di cui euro 30.000.000,00 posti a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR ed euro 184.000,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento;



- 55 interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo, del valore complessivo di euro 13.127.200,00, di cui euro 11.870.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio (euro 2.860.150,00) e alle risorse residue (euro 9.009.850,00) collegati all'Obiettivo di servizio "Idrico Integrato", assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 15 dicembre 2014, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - Unità di valutazione (UVAL), oggi DPC-NUVAP, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Servizio Idrico Integrato" – indicatori S.10, S.11 e S.11 *dettaglio*, delle Schede obiettivo S.10, delle Schede obiettivo S.11 e S.11 *dettaglio* e delle Schede intervento di utilizzo delle risorse premiali, pari ad euro 2.860.150,00, e delle risorse residue, pari ad euro 9.009.850,00, per complessivi euro 11.870.000,00, da destinare al finanziamento degli interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo, individuati dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 326/2014.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 587 dell'8 novembre 2014, la dotazione finanziaria della Linea di intervento III.D è stata incrementata di euro 1.687.308,53, per il finanziamento di tre interventi finalizzati al miglioramento, in termini di servizio e di utenti serviti, del settore fognario-depurativo.

Come esposto al paragrafo 2. *Stato di attuazione del Programma Attuativo*, l'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

Nell'ambito della suddetta Linea di Intervento III.D "Sistema idrico integrato" del PAR Molise 2007-2013, in coerenza con l'Obiettivo di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione alla gestione del servizio idrico integrato", è stato stipulato, in data 4 agosto 2015, fra la Regione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Sistema idrico e fognario depurativo", finalizzato all'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della Regione, e al miglioramento del settore fognario depurativo.

L'Accordo interessa n. 129 interventi per un importo complessivo di euro 44.973.508,53, di cui euro 31.687.308,53 di risorse del FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento III.D del PAR Molise, euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 ed euro 1.416.200,00 di risorse dei soggetti attuatori.

Tutti i predetti interventi sono stati inseriti in SGP nell'unico strumento con Cod. MO3D "Sistema idrico e fognario depurativo", al fine della stipula del relativo Accordo di Programma Quadro «rafforzato», nell'ambito del quale i 71 interventi relativi al Sistema Idrico Integrato e gli ulteriori 3 interventi del settore fognario-depurativo, del valore complessivo di euro 31.846.308,53, di cui euro 31.687.308,53 a valere su risorse FSC del PAR Molise ed euro 159.000,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono associati al Programma "Par FSC Molise - 2007MO002FA009", mentre i 55 interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo, del valore complessivo di euro 13.127.200,00, di cui euro 11.870.000,00 a valere sulle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono associati al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2".



2.2.4. Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale

La priorità 4 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse VI "Inclusione e Servizi Sociali" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previsti alle seguenti Linee di Intervento:

- a) IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi,
- b) IV.B Rete socio-sanitaria regionale.

Gli interventi individuati nell'ambito di tali Linee di intervento concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio "Servizio di cura per l'infanzia e gli anziani".

La Linea di intervento "**IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi**", con una dotazione finanziaria di 5,000 milioni di euro, ha lo scopo di innalzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro attraverso l'alleggerimento delle obbligazioni familiari a carico delle donne operando attraverso il miglioramento e/o la realizzazione di strutture socio-educative.

La Regione, nello specifico, si propone di aumentare l'offerta dei servizi a gestione diretta da parte dei comuni o affidati dagli stessi in gestione a soggetti esterni, nonché dei servizi per l'infanzia nei luoghi di lavoro delle aziende e della Pubblica Amministrazione. Lo scopo dei servizi socio-educativi per l'infanzia è quello di promuovere il supporto alle esigenze del genitore sia attraverso l'aumento complessivo dei posti e dei servizi, sia attraverso azioni che migliorino l'accesso agli stessi.

A tal fine, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 720 del 13 novembre 2012, ha attivato la Linea di intervento IV.A del PAR Molise con un impegno finanziario complessivo pari a 2,400 milioni di euro, per il finanziamento, nell'ambito dei servizi dedicati alla prima infanzia, delle "Sezioni primavera" per gli anni educativi 2012/13, 2013/14 e 2014/15, destinando alla prima annualità 2012/2013 euro 800.000,00.

A seguito delle manifestazioni di interesse, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali n. 37 del 22 febbraio 2013, integrata con determinazione dirigenziale n. 179 del 4 giugno 2013, complessivamente, sono state ammesse a finanziamento n. 46 sezioni primavera in 28 Comuni molisani, per un valore di euro 486.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, utilizzando solo in parte le risorse assegnate. Le minori spese, come evidenziato in seguito, sono confluite state oggetto della rimodulazione e della programmazione degli interventi a sostegno delle "Sezioni primavera" per gli anni educativi 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Inoltre, il ritardo nell'attivazione delle procedure di finanziamento (DGR n. 720/2012), ha comportato la diminuzione del numero delle sezioni effettivamente attivate per l'anno educativo 2012/2013, pari a 33 sezioni primavera in 20 Comuni molisani, per un importo complessivo di euro 488.480,00 di cui 454.500,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise.

Con deliberazione di Giunta n. 392 del 13 agosto 2013, ad integrazione della deliberazione n. 720/2012, la Regione ha rimodulato gli interventi a sostegno delle "Sezioni primavera" per gli anni educativi 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, attivando risorse pari a 1.466.000,00 euro all'anno, per un importo complessivo pari ad euro 4.398.000,00, di cui 4.048.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2007-2013, riferite alla Linea di intervento IV.A "Inclusione sociale e interventi socio educativi" del PAR, ed euro 350.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per la Famiglia 2012 (Intese Stato-Regioni 24/CU e 48/CU).

Con lo stesso atto, inoltre, sono state attivate, sempre nell'ambito della Linea di Intervento IV.A, ulteriori risorse FSC 2007-2013, pari a 466.000,00 euro, per la sperimentazione di buoni acquisto (*voucher*) per



servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di consentire l'utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, da parte delle famiglie a basso reddito e/o in condizioni di disagio sociale.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico in favore dei Comuni (settembre 2013) per la presentazione dei progetti per la realizzazione del servizio "Sezione primavera" per l'anno educativo 2013/2014, sono state assegnate risorse pari a 880.000,00 euro per i 45 progetti ammessi, a cui si sono aggiunti, grazie alla riapertura dei termini di cui al predetto Avviso, disposta con determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 904 del 12 novembre 2013, ulteriori 10 progetti, approvati con determinazione dirigenziale n. 227 del 19 dicembre 2013, per un importo complessivo di euro 142.000,00.

Le "Sezione primavera" effettivamente attivate per l'anno educativo 2013/2014 sono state 48 in 33 Comuni molisani, per un importo complessivo di euro 993.140,30, di cui euro 757.243,75 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise.

Con determinazione del Direttore Generale n. 141 dell'8 aprile 2014, modificata e integrata con determinazione n. 165 del 30 aprile 2014, è stato approvato l'Avviso pubblico, con una dotazione finanziaria di euro 466.000,00 di risorse FSC 2007/2013, rivolto alle famiglie molisane per la concessione di "Voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia" - Anno educativo 2013-2014, con il quale sono state ammesse a rimborso n. 199 domande, corrispondenti ad altrettante famiglie molisane, per un valore complessivo di euro 111.428,53 a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Con determinazione Direttoriale n. 327 del 28 luglio 2014 è stato approvato l'Avviso pubblico in favore dei Comuni per la presentazione dei progetti per la realizzazione del servizio "Sezione primavera" per l'anno educativo 2014/2015 con una dotazione di euro 1.466.000,00 interamente a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali n. 293 del 1° ottobre 2014, modificata e integrata con determinazione dirigenziale 367 del 13 novembre 2014, sono state ammesse a finanziamento n. 47 sezioni primavera in 33 Comuni molisani, per un importo complessivo di euro 1.203.000,00, di cui 1.184.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013, a cui si sono aggiunte, a seguito della riapertura dei termini dell'Avviso con determinazione del Direttore Generale n. 516 del 14 ottobre 2014, ulteriori 15 sezioni primavera, per un importo complessivo di euro 359.000,00, di cui 282.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 5 giugno 2015, è stata approvata la ridefinizione delle risorse disponibili, pari a 2,506 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, a cui si aggiungono 0,166 del Fondo per la famiglia da destinare ai servizi per la prima infanzia per gli anni educativi 2015-2017, confermando lo strumento del voucher anche per l'anno educativo 2014-2015.

Con determinazione Direttoriale n. 395 del 29 giugno 2015 è stato approvato l'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani volto all'attivazione di servizi di "Sezioni Primavera" per gli Anni Educativi 2015-2016 e 2016-2017, con una dotazione complessiva di euro 2,555 milioni di euro.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali n. 5435 del 6 ottobre 2015, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni a valere ed è stato assegnato il relativo finanziamento ai primi 46 progetti della predetta graduatoria, per un importo complessivo pari a 2.486.000,00 euro.

Tutti gli interventi relativi ai servizi di "Sezioni Primavera" per gli Anni Educativi 2015-2016 e 2016-2017 sono stati inseriti in SGP nella sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.



Relativamente allo strumento del voucher, con determinazione Direttoriale n. 395 del 29 giugno 2015 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di "Voucher per l'accesso ai servizi per la prima infanzia" - Anno educativo 2014-2015, con una dotazione FSC 2007/2013 pari a euro 150.000,00.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali n. 6467 del 10 novembre 2015 è stata approvata la graduatoria delle 137 istanze ammesse, per un valore complessivo di euro 103.735,74, e con successivo provvedimento n. 6923 del 24 novembre 2015 si è provveduto alla relativa liquidazione per pari importo.

La Linea di intervento "**IV.B Rete socio-sanitaria regionale**", con una dotazione finanziaria di 13,420 milioni di euro, individua una serie di interventi volti a garantire una maggiore e più qualificata offerta di servizi socio-sanitari in favore degli anziani, anche attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali di completamento delle strutture residenziali.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15 gennaio 2013 è stata attivato, per il triennio 2014-2016, il servizio di teleassistenza/telesoccorso in favore degli anziani in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) residenti in Molise e un programma sperimentale di telemedicina rivolto ad un target specifico di pazienti anziani affetti da specifiche patologie per complessivi 1,350 milioni di euro.

In particolare, con determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 785 del 30 settembre 2013 sono stati approvati gli atti per indire la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di teleassistenza/telesoccorso/telemedicina in favore di anziani della Regione Molise per un periodo di 3 anni.

Ne corso del 2015, nell'ambito della presente Linea di Intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale", è stata avviata, con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 3 febbraio 2015, a carico delle risorse FSC 2007-2013, l'azione di *potenziamento dell'Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer* attraverso un piano triennale (2015-2017) di Assistenza Domiciliare Alzheimer (ADAh) nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per l'importo di 1,350 milioni di euro. L'Azione risponde all'esigenza di confermare, potenziare e qualificare, su tutto il territorio regionale, il servizio di assistenza domiciliare nei confronti di pazienti anziani affetti da Alzheimer e più in generale da patologie dementigene.

E' stata, altresì, avviata, con deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 30 gennaio 2015, per il triennio 2015-2017, l'azione relativa all'*Assistenza tutelare di base* per 3,000 milioni di euro, sempre a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento IV.B del PAR.

L'Azione prevede il potenziamento del sistema della "presa in carico socio-sanitaria domiciliare" mediante l'erogazione di assistenza tutelare di base svolta da operatori qualificati (O.S.S. e/o O.S.A.) nei casi di "nuclei familiari deboli", con la finalità di sostenere le spese che gli Ambiti Territoriali Sociali sopportano per l'assistenza a domicilio di anziani fragili.

Sempre nell'ambito della suddetta Linea di intervento IV. B, nel corso del 2015, sono stati approvati i progetti esecutivi che hanno consentito l'avvio delle seguenti ulteriori Azioni previste dal Piano di Azione per l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona - Anziani", per un valore complessivo di 6,185 milioni di euro:

- *Integrazione delle politiche sociali e sanitarie e realizzazione del cruscotto di controllo dell'ADI con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione dei servizi socio-sanitari, coordinandone le attività nel*



- rispetto della specificità di ruoli e di gestione in una logica di sistema unitario di offerta e secondo i principi del “Welfare Community”;
- *Potenziamento delle “Dimissioni Protette”* nella considerazione che la continuità di cura tra ospedale e territorio è un obiettivo prioritario per garantire i migliori risultati assistenziali sia dal punto di vista del paziente sia dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria;
 - *Acquisto di sistemi portatili di diagnostica per immagini* volto alla riduzione dei tempi di attesa per i pazienti assistiti in ADI e una riduzione complessiva delle richieste di diagnostica presso le strutture sanitarie;
 - *Attività di informazione ed aggiornamento per i Medici di Medicina Generale* attraverso forme di integrazione professionale tra medici di medicina generale idonee a collegare l’attività dei singoli medici con gli obiettivi e i programmi distrettuali;
 - *Informazione/formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle figure professionali coinvolte nel sistema ADI* finalizzata allo sviluppo di un sistema di tutela efficace rivolto al delicato livello del caregiving, per il rafforzamento delle conoscenze, la sicurezza ed il sostegno ai soggetti, familiari o loro incaricati, che hanno in carico il paziente domiciliare;
 - *Implementazione dell’Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri*, finalizzata al miglioramento, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio attualmente reso attraverso una presa in carico qualificata, con un aumento di ore di assistenza erogata, soprattutto per i pazienti affetti da patologie complesse, in nutrizione artificiale, in ventilazione assistita e con gravi patologie neurologiche;
 - *Automatizzazione della gestione dei servizi di assistenza domiciliare* finalizzata alla possibilità di controllare e di verificare puntualmente le attività del servizio di Assistenza Domiciliare reso presso le abitazioni degli utenti presi in carico;
 - *Facilitazione dell’accesso dell’utente ai servizi sociosanitari attraverso un’efficiente implementazione delle Porte Unitarie di Accesso (PUA) e la realizzazione di processi di valutazione omogenei (UVM)*, che prevede la messa a regime del sistema PUA/SVAMA/UVM/PAI con l’estensione delle procedure e delle prestazioni ai disabili, anche attraverso il concreto utilizzo della SVAM-Di (Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili), e agli adulti fragili. L’Azione prevede, inoltre, attraverso un lavoro costante di manutenzione e adeguamento delle procedure, l’abbattimento dei tempi che intercorrono tra l’adozione dei piani di assistenza temporanei (P.O.P.) in Piani di Assistenza Individualizzata (PAI), evitando così l’erogazione di servizi e prestazioni potenzialmente impropri e conseguendo una riduzione dei relativi costi.

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica, da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione, del Piano di Azione regionale per l’Obiettivo di servizio “Servizi di cura alla persona – Anziani”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015, è stato possibile, per il Molise, utilizzare e programmare, per l’Azione 7 “*Implementazione dell’Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri*”, risorse aggiuntive FSC 2007-2013 pari a 3,098 milioni di euro assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, che ha portato il valore finanziario complessivo dell’Azione a 5,198 milioni di euro.

Conseguentemente, l’intervento relativo all’Azione 7, che risultava già inserito in SGP con cod. MO4B10, per un valore di euro 2.100.000,00 a valere sulle risorse FSC del PAR Molise e, pertanto, associato in SGP al Programma “Par FSC Molise - 2007MO002FA009”, nella sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2015 è



stato incrementato del suo valore finanziario per euro 3.097.739,74 a valere sulle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio e associato al Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 29 ottobre 2015, il percorso formativo dell’Azione “*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*”, anch’essa prevista nell’ambito del suddetto Piano di Azione regionale per l’Obiettivo di servizio “Servizi di cura alla persona – Anziani”, a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento IV.B del PAR, per l’importo di 0,600 milioni di euro, originariamente individuato unicamente per la figura di Assistente familiare, è stato esteso anche ad altre figure professionali del comparto, quali l’Operatore Socio-assistenziale (O.S.A.) e l’Animatore socio-educativo.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 31 dicembre 2015 è stato approvato il relativo Avviso pubblico.

2.2.5. Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale

La priorità 6 del QSN viene perseguita nell’ambito dell’Asse II “Accessibilità” del PAR Molise, attraverso l’attivazione degli interventi previsti nella Linea di Intervento “**II.A – Accessibilità materiale**”.

La Linea di Intervento II.A, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 103,330 milioni di euro, prevede la realizzazione di interventi strategici per la mobilità, il potenziamento della rete stradale regionale e la realizzazione di interventi integrati diretti al recupero ed all’innalzamento dei livelli di funzionalità e di efficienza del sistema stradale primario e secondario, attribuendo priorità agli interventi strategici per il miglioramento della mobilità regionale, anche al fine di risolvere i problemi di isolamento regionale e ridare slancio alla mobilità di persone e merci indispensabile per lo sviluppo delle attività produttive.

La dotazione finanziaria complessiva di detta Linea di intervento non è stata interessata dall’aggiornamento finanziario del PAR, riportata nel paragrafo 2.

La Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” è articolata in due Azioni.

Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità”

L’Azione II.A.1 è finalizzata al finanziamento di interventi di rilievo strategico per il territorio regionale, capaci di risolvere i problemi di isolamento regionali e ridare slancio alla mobilità di persone e merci indispensabile per lo sviluppo delle attività produttive.

L’amministrazione regionale aveva, infatti, destinato 36,580 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 al cofinanziamento del primo lotto del collegamento meridionale A1 - A14 Termoli - San Vittore:

- Collegamento meridionale A1-A14: Termoli San Vittore – tratta 1 (San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campochiaro) per un costo complessivo di 1.137,700 milioni di euro, di cui 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013.

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2011, con delibera n. 62, recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione



del Piano Nazionale per il Sud”, aveva assegnato al Molise, fra l’altro, risorse pari ad euro 200,000 milioni per il finanziamento della “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”.

Sulla base della disponibilità finanziaria assicurata dalla predetta delibera del CIPE n. 62/2011 e del cofinanziamento a carico del PAR Molise, in data 28 settembre 2012, è stato sottoscritto l’APQ «rafforzato» “Viabilità”, tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedeva la realizzazione dell’intervento “Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3”, per un importo complessivo di 482,820 milioni di euro, di cui 200,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.62/2011, 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 dell’Asse II “Accessibilità” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” del PAR Molise 2007-2013 e 246,24 milioni di euro quale quota del privato.

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, al punto 2, ha stabilito il termine del 31 dicembre 2013 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), fra l’altro, alle risorse assegnate dalla delibera CIPE n.62/2011.

La successiva la delibera del CIPE 17 dicembre 2013, n. 94, al punto 1, ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013, con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni meridionali, disposte, fra l’altro, anche con la delibera n. 62/2011.

La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla delibera n.94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ha disposto, al punto 2.2, che sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli interventi per i quali l’assunzione dell’OGV è prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014 e, per il Molise, fra l’altro, le risorse pari ad euro 200,000 milioni destinate al finanziamento della “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)” assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011.

Inoltre, la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, detto “Sblocca Italia”, all’articolo 3 “Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia” ha disposto:

al comma 6 “Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:

- a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;
- b) omissis”;

al comma 9 “Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste”;



Considerato, quindi, che, ai sensi del predetto comma 9 dell'art.3 della legge n. 164/2014, l'intervento strategico "Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore", non avviato entro la data di entrata in vigore del decreto n.133/2014 "Sblocca Italia", confluisce nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dello stesso comma 9, la Regione Molise ha ritenuto di rimodulare l'assegnazione finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità", pari ad euro 36,580 milioni di euro, per il finanziamento di nuovi interventi.

Conseguentemente, l'Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" è stata riprogrammata e ridefinita dal punto di vista finanziario, per l'importo di 26,740 milioni di euro destinati al finanziamento di n. 4 interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro.

Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale"

L'Azione II.A.2 è finalizzata alla realizzazione di interventi volti a favorire il graduale e progressivo miglioramento della dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il consolidamento e il miglioramento della rete stradale esistente, sia con l'introduzione di nuovi collegamenti viari strategici, per il contesto regionale, volti ad alleggerire il traffico su alcuni nodi della rete primaria e secondaria.

Nell'ambito della presente Azione II.A.2, in data 19 dicembre 2013, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico è stato stipulato il I Atto Integrativo all'APQ "Viabilità", per il finanziamento di 2 interventi per complessivi 10,665 milioni di euro, di cui 9,220 milioni di euro a valere sul FSC 2007/2013.

A seguito della verifica dello stato dell'iter attuativo degli interventi individuati nel PAR Molise di cui alla presa d'atto del CIPE con la suddetta delibera n. 63/2011, operata dalla Direzione dell'Area Quarta - Lavori pubblici, essendo emerse rilevanti criticità, non ultima quella della quota di finanziamento non posta a carico del FSC 2007-2013, che di fatto si traducono nella impossibilità che sia rispettato il termine ultimo del 31 dicembre 2015, previsto dalla delibera del CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e del Direttore dell'Area Quarta, è stata proposta la riprogrammazione delle risorse per il finanziamento di nuovi interventi.

In particolare, con deliberazione n. 712 del 30 dicembre 2014, successivamente integrata/rettificata con deliberazione n.76 del 17 febbraio 2015, la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione, per complessivi 90,930 milioni di euro, della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" - dell'Asse II "Accessibilità" del PAR Molise 2007-2013.

L'Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" come già detto, è stata riprogrammata e ridefinita dal punto di vista finanziario, per l'importo di 26,740 milioni di euro destinati al finanziamento di 4 nuovi interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro.

L'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" è stata ridefinita dal punto di vista finanziario per un valore complessivo di 76,590 milioni di euro e riprogrammata per l'importo complessivo



di 64,190 milioni di euro, destinati al finanziamento di nuovi interventi articolati in tre linee strategiche per la viabilità:

- 14 nuovi interventi di viabilità di collegamento principale per 36,190 milioni di euro;
- 13 nuovi interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa per 17,475 milioni di euro;
- 26 nuovi interventi di viabilità secondaria per 10,525 milioni di euro.

Il Comitato di Sorveglianza del PAR, nella seduta del 20 marzo 2015, ha approvato la riprogrammazione proposta dalla Regione Molise e il CIPE, nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68, ha preso atto della riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013.

In data 16 novembre 2015 è stato firmato, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'Agencia per la Coesione Territoriale, il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", in cui sono stati inseriti tutti gli interventi programmati nell'ambito delle Azioni II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale" della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" del PAR Molise.

Il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", del valore complessivo di euro 99.652.400,00, di cui euro 86.930.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse II del PAR Molise, euro 300.000,00 di risorse FSC 2000-2006, euro 2.055.000,00 di cofinanziamento dei soggetti attuatori, euro 400.000,00 di risorse della Società RFI ed euro 9.967.400,00 di risorse da finanza di progetto (*Project Financing*), è relativo a 60 interventi, di cui 4 interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, 18 interventi di viabilità di collegamento principale, 12 interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa e 26 interventi di viabilità secondaria.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 700/2015, a seguito di rinuncia del soggetto attuatore di un intervento originariamente previsto nell'ambito della stessa Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.2 - dell'Asse II "Accessibilità" del PAR FSC Molise 2007-2013, nonché della necessità di articolare un intervento in due sub-interventi è stata approvata una ulteriore riprogrammazione, per complessivi 7.180.000,00 di risorse FSC, per il finanziamento di n. 20 interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale e di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa.

Detta proposta di riprogrammazione è stata, successivamente, approvata, in data 15 gennaio 2016, dal Comitato di Sorveglianza del PAR, a seguito di consultazione scritta e i 20 interventi inseriti nel III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", firmato successivamente il 15 febbraio 2016.

Alla data del 31.12.2015, in ogni caso, avendo il Presidente del CdS del PAR attivato la procedura di consultazione scritta dei componenti del CdS, tutti gli interventi di cui sopra sono stati inseriti in SGP.

2.2.6. Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

La priorità 7 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previsti alle seguenti Linee di Intervento:

- a) I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro,



- b) I.B Fondo di garanzia,
- c) I.C Innovazione e ricerca universitaria.

L'intero Asse I concorre al finanziamento di azioni rivolte al sistema imprenditoriale locale, che rivestono significativa importanza nell'ambito della strategia per lo sviluppo locale regionale. Da evidenziare che una quota consistente delle risorse dell'Asse è stata attivata, nelle more della presa d'atto del PAR Molise da parte del CIPE, per il superamento della fase di crisi finanziaria che, a partire dalla fine del 2008, ha colpito l'intero sistema imprenditoriale locale.

Nell'ambito della Linea di intervento **"I.A – Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro"**, che presenta una dotazione finanziaria complessiva di 67,184 milioni di euro, sono state attivate misure anticrisi rivolte alle filiere avicola, saccarifera e tessile, attraverso la capitalizzazione pubblica (settore avicolo e saccarifero) e misure di sostegno temporaneo (attraverso prestiti) rivolte, in particolare, al tessile e al saccarifero.

In particolare, nell'ambito dell'Azione *"I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese"*, finalizzata a favorire la capitalizzazione delle imprese per la realizzazione di strategie di rilancio aziendale e di ristrutturazione e diversificazione delle attività, la Regione ha realizzato operazioni, rivolte al settore avicolo e saccarifero, che rientrano nella tipologia di strumento finanziario a titolo di *turnaround* (Fondo per rilancio di imprese) a condizioni di mercato, con strategia di uscita (liquidazione della partecipazione secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento). Gli interventi attivati rispondono alle finalità individuate dalle normative straordinarie, dalle circolari e dalle direttive vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, per contrastare la difficile crisi finanziaria.

Nell'ambito dell'Azione *"I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese"*, l'Amministrazione regionale è intervenuta, in via del tutto eccezionale, a sostegno delle imprese che si sono trovate in situazioni di temporanea difficoltà, anche attraverso la concessione di prestiti necessari all'attuazione di programmi di ristrutturazione, di consolidamento e di diversificazione produttiva e a condizione che le imprese abbiano dimostrato di trovarsi in situazioni di difficoltà finanziaria e solo in presenza di gravi ragioni sociali determinanti per la crisi di impresa.

Gli interventi posti in essere dall'Amministrazione regionale, nell'ambito delle predette Linee di azione, hanno costituito misure straordinarie, tese a salvaguardare le realtà produttive sane ed efficienti che operano nel territorio, consentendo alle stesse di limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi della sfavorevole congiuntura economica e della particolare difficoltà finanziaria, favorendo il graduale ritorno ad una situazione di normalità, condizione necessaria per la stabilizzazione delle principali filiere produttive. Il sostegno finanziario è stato indirizzato anche ai fornitori dell'intera filiera produttiva al fine di sopperire alle immediate esigenze di natura finanziaria, legate ad una temporanea carenza di liquidità e nell'ottica di una pronta ripresa della loro attività produttiva, indispensabile anche al consolidamento dell'intera filiera produttiva.

Nello specifico, la Regione a sostegno del settore avicolo aveva disposto, in un primo momento, con deliberazione di Giunta n. 1395 del 17 dicembre 2008, l'erogazione a titolo di prestito di 5,000 milioni di euro in favore di Solagrital. Con successivo provvedimento n. 370 del 1 aprile 2009, ad oggetto *"Crisi filiera Avicola – Provvedimenti"*, la Giunta regionale è ricorsa ad un'operazione di capitalizzazione della filiera avicola, finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni della Solagrital per un importo complessivo fino ad un massimo di 27,000 milioni di euro, di cui 22,000 milioni di euro da corrispondere *ex novo* e 5,000 milioni



di euro, già corrisposti in attuazione della DGR n. 1395/2008, da convertire in partecipazioni. Il contratto preliminare di compravendita, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 544 del 15 maggio 2009, che prevedeva l'acquisto da parte della Regione delle partecipazioni detenute da Solagrital Sc in costituenda società di capitali, per il rilancio della filiera, è stato sottoscritto in data 18 maggio 2009.

Per quanto riguarda le azioni a sostegno del settore saccarifero, la Giunta Regionale con deliberazione n. 294 del 26 marzo 2009, ad oggetto "*Crisi finanziaria filiera saccarifera – Sostegno temporaneo condizionato in favore di Zuccherificio del Molise Spa – Determinazioni*", ha autorizzato, in favore dello Zuccherificio del Molise Spa, l'erogazione di un prestito dell'importo massimo di 15,000 milioni di euro.

Successivamente, con deliberazione di Giunta n. 94 del 16 febbraio 2010, ad oggetto "*Rimodulazione dell'assetto statutario e interventi finanziari e patrimoniali per la società "Zuccherificio del Molise SpA" – Determinazioni*", tra le altre, sono state approvate, da un lato, la modifica allo Statuto della società Zuccherificio del Molise SpA, dall'altro, le ipotesi di intervento finanziario e patrimoniale nelle misure di un ulteriore prestito, pari a 5,000 milioni di euro, concesso ed erogato alle stesse condizioni stabilite dalla DGR n. 294/2009, e di una azione di capitalizzazione, in conto futuro aumento di capitale, fino ad un importo massimo di 10,000 milioni di euro, autorizzandone la verifica e l'istruttoria.

L'operazione di prestito è stata effettuata per l'importo di 5,000 milioni di euro nel mese di giugno 2010 e, successivamente, a seguito di un altro iter procedurale relativo ad un secondo *step* dell'operazione di capitalizzazione da attuare nel settore saccarifero, conclusasi con decisione della Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 188, parte di tale finanziamento è stato convertito in capitalizzazione, residuando quale operazione di prestito l'importo di euro 958.168,00.

L'azione di capitalizzazione, a seguito della proposta effettuata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1031 del 1 dicembre 2010 e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 2010 con deliberazione n. 303, è stata realizzata per un importo complessivo di 4,138 milioni di euro, a fronte di un aumento di capitale sociale deliberato di 7,000 milioni di euro e, comunque, nel limite dei 10,000 milioni di euro previsti dalla suddetta DGR n. 94/2010.

Altro settore produttivo che ha visto l'intervento della Regione a sostegno dell'economia molisana, è stato quello tessile, che nel 2009 ha attraversato un momento di grave disagio finanziario, accentuato dalla situazione di crisi, che ha colpito, in particolare, l'intero Gruppo "IT Holding".

La Regione Molise, con deliberazione di Giunta n. 425 del 21 aprile 2009, ad oggetto "*Interventi a sostegno delle aziende molisane fornitrici delle società appartenenti al Gruppo IT Holding, in amministrazione straordinaria. Provvedimenti*", ha autorizzato, in favore delle aziende del settore con sede legale e operativa in Molise, che alla data del 12 febbraio 2009 risultassero creditrici delle società del Gruppo "IT Holding", l'erogazione di prestiti a condizioni di mercato per il tramite della "Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise - Finmolise SpA", società *in house*, destinando all'attuazione di tale intervento l'importo massimo di 6,060 milioni di euro.

Nello specifico, nell'ambito della predetta operazione attuata mediante la Finmolise SpA, sono stati sottoscritti 44 contratti di concessione del prestito per un valore complessivo di 4.478.888,36 milioni di euro.

L'azione Azione "*I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese*" è finalizzata al finanziamento di interventi a sostegno di investimenti delle imprese artigiane, commerciali e turistiche e delle imprese agricole e agrituristiche per un importo complessivo di 14,028 milioni di euro.



Con deliberazione della Giunta regionale n. 577 del 10 novembre 2013 è stata attivata la predetta Azione I.A.3 “Interventi a sostegno delle imprese”, per l’importo di 6,000 milioni di euro, sempre a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, per il finanziamento di interventi in favore delle PMI regionali, finalizzato al rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e all’innovazione. Con successivo atto dell’Esecutivo regionale n. 671 del 16 dicembre 2013, è stato approvato l’Avviso pubblico “Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise”.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 107 del 10 aprile 2014 è stata approvata la graduatorie delle domande ammissibili per un numero di 337 imprese molisane, per un valore complessivo di euro 7.324.711,52, di cui euro 6.252.398,54 quale contributo ed euro 1.072.312,98 quale prestito laddove richiesto, ma considerata la dotazione dell’Avviso, solamente le prime 275 candidature sono state ammesse a finanziamento, per un valore complessivo di euro 5.985.930,45, di cui 5.117.100,64 quale contributo ed euro 868.829,85 quale prestito laddove richiesto.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 novembre 2014, l’Avviso Pubblico “Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise” (DGR n. 671/2013) è stato integrato con ulteriori risorse del FSC 2007/2013, pari ad euro 1.324.711,52, per consentire lo scorrimento della graduatoria e garantire, conseguentemente, la copertura finanziaria, di tutte le domande presentate ai sensi dello stesso Avviso, inserite nella graduatoria di merito, ma non ammesse a finanziamento per insufficienza di risorse.

Sempre nell’ambito dell’Azione “I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese”, con deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 1 ottobre 2014, sono state attivate risorse del FSC 2007-2013 per l’importo di 1,000 milione di euro, per la concessione di agevolazioni in favore delle imprese agricole operanti nel territorio regionale, in forma di contributi a fondo perduto in regime “de minimis” nel settore agricolo, finalizzate all’obiettivo di “Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali”.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 674 del 15 dicembre 2014 è stato approvato l’Avviso pubblico “Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano”.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Coordinamento e Gestione Politiche europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca n. 93 del 14 maggio 2015, sono state approvate n. 77 candidature ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di euro 994.467,00.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 3 agosto 2015_ sono state attivate ulteriori risorse, pari ad euro 130.398,00, a favore dell’Avviso pubblico “Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano”, necessarie per il finanziamento di ulteriori 7 istanze istruite positivamente.

Infine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 31 dicembre 2015, a seguito di una verifica delle disponibilità residue effettuata dal Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione nell’ambito delle Linee di Intervento I.A e I.B, con determinazione del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 327/2016, successivamente rettificata con DD n. 357/2016, è stato approvato il riparto delle risorse tra le seguenti azioni:

- Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative, importo euro 3.901.941,66;
- Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative, importo euro 3.252.003,46.



Entrambe le predette azioni sono state inserite in SGP nell'ambito del SAD MO1A alla sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.

Nell'ambito della Linea di intervento "I.B Fondo di garanzia", con una dotazione finanziaria complessiva pari a 25,000 milioni di euro, è stato attivato, con atto della Giunta regionale n. 542 dell'11 maggio 2009, un Fondo unico anticrisi sia per interventi di investimento che per interventi di tipo finanziario (necessità di liquidità). Tale Fondo opera anche come strumento di garanzia, cogaranzia e controgaranzia e garantisce operazioni quali: fondo di garanzia per investimenti, ordinari ed innovativi, fondo di garanzia per liquidità, interventi di capitalizzazione, fondo di garanzia per *factoring*, mutui e *leasing*, prestiti di partecipazione, consolidamento debiti da breve a medio-lungo periodo, cessione pro solvendo crediti, fondo di garanzia per differimento oneri sociali, fondo di garanzia per *start up* di imprese, sostegno per il microcredito, aiuti al capitale di esercizio, anticipazione ed accelerazione dei pagamenti regionali.

Tra gli interventi realizzati, in coerenza con la Linea di Intervento I.B, è stata autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 31 gennaio 2012 (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 febbraio 2012 con deliberazione n. 17), una seconda fase dell'azione di capitalizzazione in favore dello Zuccherificio del Molise Spa, che ha previsto la ricapitalizzazione societaria fino alla ricostituzione del capitale sociale, attraverso un'azione combinata di fattori fino alla concorrenza necessaria, mediante il ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere.

La Regione, infatti, con deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 20 marzo 2012, in attuazione delle citate DGR n. 1031/2010 e n. 59/2012, così come approvate dal Consiglio regionale, ha autorizzato l'operazione di capitalizzazione, fissando l'importo complessivo ad euro 8.083.633,00, e stabilendo la percentuale di capitalizzazione imputabile al ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere, in *capitalizzazione turnaround*, in misura pari al 50% del totale, per un importo pari ad euro 4.041.833,50, riservando la parte residua, pari ad euro 4.041.833,50, a titolo di *capitalizzazione turnaround* diretta.

Sempre nell'ambito della Linea di Intervento I.B, sono state attivate, inoltre, azioni per il sostegno al mondo imprenditoriale molisano, mediante due avvisi pubblici "Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno" e "Piccolo prestito - Mi fido di te", approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 2 aprile 2012 e volti a favorire l'accesso al credito e la creazione di liquidità immediata per le imprese, attraverso l'attivazione di strumenti finanziari innovativi e procedure di semplificazione per l'erogazione delle risorse.

In particolare, con l'Avviso "Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno", la Regione Molise, congiuntamente agli Istituti di credito convenzionati con la finanziaria regionale, agevola l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) che aumentano il proprio capitale sociale, mediante l'istituzione di un apposito fondo rotativo, con una dotazione complessiva di 8,000 milioni di euro. Con deliberazione della Giunta n. 30 del 15 gennaio 2013, la dotazione finanziaria dello strumento "Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno" è stata ridotta da 10,000 a 8,000 milioni di euro, per consentire l'aumento, di 2,000 milioni di euro, della dotazione dell'altro strumento "Piccolo prestito - Mi fido di te".

L'obiettivo è quello di contribuire alla copertura delle esigenze finanziarie volte alla realizzazione di programmi di investimento e al miglioramento della struttura e dell'organizzazione aziendale in un periodo di assoluta difficoltà nel reperire risorse per operare ed investire. L'intento dell'Amministrazione regionale è quello di stimolare il potenziamento delle società e di garantire liquidità finanziaria.



Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario per rafforzare le condizioni di liquidità delle imprese nel breve periodo e consentire ad esse di avere dotazioni adeguate e necessarie per realizzare le prospettive di ripresa e di sviluppo volte alla realizzazione sia di programmi di investimento sia di altre attività aziendali.

Le banche operanti sul territorio sono state invitate a convenzionarsi con la finanziaria regionale in segno di adesione allo strumento.

Per le imprese che si impegnano ad aumentare il proprio capitale sociale da un minimo di 25 mila euro ad un massimo di 100 mila euro, gli istituti di credito e la Finmolise SpA si sono impegnate a valutare le condizioni per la concessione di prestiti pari al doppio del capitale versato.

L'ammontare massimo dei prestiti erogabili singolarmente dalla Finmolise e dagli istituti di credito è pari, quindi, a 200 mila euro. In tale circostanza, pertanto, ad aumento di capitale sociale di 100 mila euro, viene concesso un prestito della finanziaria regionale di 200 mila euro e un prestito (mutuo chirografari) di pari importo dalla banca attivata per la durata massima di 60 mesi.

Alla data del 31 dicembre 2015, la finanziaria regionale Finmolise SpA ha adottato n. 55 provvedimenti di concessione del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2007/2013, con un'erogazione pari a 5,925 milioni di euro.

L'altro strumento, denominato "Piccolo prestito - Mi fido di te", agevola l'accesso al credito delle micro imprese in un periodo di assoluta difficoltà a recepire risorse per operare ed investire. In quest'ottica è stato costituito un apposito fondo rotativo, con una dotazione complessiva di 5,000 milioni di euro, per l'assegnazione di piccoli prestiti sia alle micro imprese già esistenti ed operanti sul territorio, sia a quelle in fase di *start up*.

Con deliberazione della Giunta n. 30 del 15 gennaio 2013, la dotazione finanziaria dello strumento "*Piccolo prestito - Mi fido di te*", è stata aumentata da 3,000 a 5,000 milioni di euro.

Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario per rafforzare le condizioni di liquidità delle imprese nel breve periodo e consentire ad esse di disporre di un capitale circolante più adeguato a realizzare le prospettive di ripresa e di sviluppo nel breve termine.

In particolare, lo strumento prevede la concessione di piccoli prestiti (mutui chirografari) sia alle microimprese già esistenti ed operanti sul territorio regionale, sia a microimprese in fase di *start up*, di importi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro, per una durata da 36 a 60 mesi.

A valere su tale strumento, sono state adottati dalla Finmolise SpA n. 413 provvedimenti finalizzati alla concessione di prestiti a valere sulle risorse FSC 2007/2013, per un valore complessivo di 5,000 milioni di euro, utilizzando, pertanto, l'intera dotazione finanziaria dell'Avviso.

Infine, sempre nell'ambito della Linea di Intervento I.B, con atto dell'Esecutivo regionale n. 464 del 23 settembre 2013 è stato attivato in Molise lo strumento europeo "*Progress microfinance*", istituito con decisione 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gestito dal Fondo Europeo per gli investimenti (FEI), istituzione finanziaria dell'Unione Europea, il cui obiettivo è agevolare l'accesso al credito per le PMI negli Stati membri dell'UE, inclusi i Paesi candidati all'UE, e gli stati membri dell'EFTA.

Detto strumento, sostenuto dalla Commissione Europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e inserito nella strategia Europa 2020, è finalizzato a rendere accessibili, attraverso intermediari selezionati che, per il Molise, il FEI ha individuato nella Finmolise S.p.A., microprestiti, di importi inferiori a 25.000,00 euro, a microimprese o privati, in particolare a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il lavoro, a



rischio di esclusione sociale o, comunque, svantaggiate ed escluse da prestiti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di creare e/o sviluppare microimprese.

Lo strumento "*Progress microfinance*", finalizzato alla concessione di micro finanziamenti denominati "Startup in progress", ha valore finanziario pari a 2,000 milioni di euro di cui 1,000 milione a valere sul FEI e 1,000 milione attivato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, nell'ambito della Linea di intervento I.B "Fondo di garanzia" dell'Asse I "Innovazione ed imprenditorialità" del PAR Molise, con atto dell'Esecutivo regionale n. 483 del 30 settembre 2013 .

Alla data del 31 dicembre 2015, la finanziaria regionale Finmolise SpA ha adottato n. 98 provvedimenti di concessione del finanziamento, con un'erogazione pari a 0,969 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Infine, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 31 dicembre 2015, a seguito di una verifica delle disponibilità residue effettuata dal Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito delle Linee di Intervento I.A e I.B, con determinazione del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 327/2016, successivamente rettificata con DD n. 357/2016, è stato approvato il riparto delle risorse tra le seguenti azioni:

- Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive modificazioni, importo euro 2.500.859,54 (DGR 776/2015 e DD n. 327/2016, successivamente rettificata con DD n. 357/2016);
- Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, importo euro 2.500.859,54 (DGR 776/2015 e DD n.327/2016, successivamente rettificata con DD n. 357/2016).

Entrambe le predette azioni sono state inserite in SGP nell'ambito del SAD MO1B alla sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.

Nell'ambito della linea di Intervento "**I.C Innovazione e ricerca universitaria**", in data 11 ottobre 2012, è stato sottoscritto tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Innovazione e ricerca universitaria", del valore complessivo di 22,250 milioni euro, di cui 14 progetti di ricerca, definiti "cantierabili" e pertanto inseriti in SGP, e n. 2 interventi infrastrutturali "non cantierabili".

A seguito delle criticità riscontrate dal Servizio regionale competente per materia durante l'attività istruttoria, relative ai suddetti interventi, con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2013 di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, in attuazione delle delibere CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013, la dotazione finanziaria della Linea di intervento è stata azzerata e i progetti definanziati in quanto le relative risorse sono state poste a copertura della riduzione ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. n. 95/2012.

Gli aggiornamenti relativi all'Accordo, con particolare riferimento alla riattivazione di alcuni interventi di ricerca, sono riportati nel successivo paragrafo 2.3.1.

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR in data 20 marzo 2015 e dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68/2015, sono stati avviati, nell'ambito della Linea di intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria" del PAR, n. 5 nuovi progetti di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise, per un importo complessivo di 2,00 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013.



2.2.7. Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani

La priorità 8 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse III "Ambiente e territorio" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previste dalla Linea di Intervento "III.F Sicurezza e legalità", che presentava originariamente una dotazione finanziaria complessiva pari a 5,000 milioni di euro e che, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario, in attuazione delle delibere CIPE n.8/2012, 12/2012 e 14/2013 avvenuto con la DGR n. 362/2013, ha visto una riduzione di 2,500 milioni di euro.

L'obiettivo che si intende perseguire è garantire la sicurezza dei cittadini, quale bene pubblico fondamentale da tutelare, al fine di assicurare le migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile dei sistemi urbani, prevenendo i fenomeni di disagio e di marginalità nelle aree urbane ad alto rischio. A tale scopo si prevede la realizzazione di sistemi infrastrutturali integrati di impiantistica della sicurezza (presidi di sicurezza), di strumenti di videosorveglianza per luoghi pubblici (parchi, piazze, ospedali, etc.) e di dispositivi innovativi per il monitoraggio stradale e/o dei parcheggi.

In data 13 febbraio 2015 è stato sottoscritto il "Patto per la Sicurezza" fra la Regione Molise, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Campobasso e Isernia e i Comuni di Campobasso, Isernia, Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Agnone e Venafro, alla presenza del Viceministro dell'Interno.

A seguito dell'attivazione della Linea di Intervento III.F "Sicurezza e legalità" del PAR Molise con DGR n.473/2014, nella sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2014 sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio due progetti, del valore complessivo di 2,500 milioni di euro, inizialmente l'uno relativo al finanziamento della progettazione esecutiva e l'altro alla acquisizione e realizzazione dei sistemi di videosorveglianza.

I due progetti sono interdipendenti, essendo il secondo propedeutico al primo. Pertanto, sono state attivate dapprima le procedure per la realizzazione per progetto MO3F.001 "Patto per la sicurezza. Progettazione esecutiva".

Infatti, con determinazione del Direttore Generale n. 55 del 9 febbraio 2015 è stato affidato il servizio per la realizzazione della progettazione esecutiva del "Patto per la Sicurezza", per un corrispettivo di euro 38.064,00. La lettera di incarico è stata sottoscritta in data 30 aprile 2015, dai quali decorrevano i tre mesi per la realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

A seguito della richiesta dell'affidatario datata 20 luglio 2015, con determinazione del Direttore Generale n.501 del 25 agosto 2015 è stata concessa una proroga di 60 giorni per la realizzazione della progettazione esecutiva del "Patto della Sicurezza, ivi compreso il supporto per la redazione degli atti tecnici di gara.

In data 14 settembre 2015, il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo del Patto per la Sicurezza.

Successivamente, con determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise n. 691 del 3 novembre 2015 sono state rettifiche, in coerenza con quanto disposto dalla normativa (cfr. D.Lgs. 163/2006 art. 93 comma 2 e relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010), limitatamente alla precisazione che l'oggetto del servizio affidato consiste nella predisposizione della progettazione definitiva del Patto per la Sicurezza, le determinazioni del Direttore Generale n. 55 del 9 febbraio 2015 e n. 501 del 25 agosto 2015, la determinazione dirigenziale del Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e



Controllo degli Enti locali e sub-regionali n. 28 del 7 settembre 2015 e la lettera d'incarico in data 30 aprile 2015 di cui alla DDG n. 55/2015.

Conseguentemente, si è proceduto all'aggiornamento del corredo informativo di alcuni campi del CUP assegnato ai progetti MO3F01 D12F14000070001, specificando che con DDG n. 691/2015 è stato rettificato l'intervento da "Progettazione esecutiva del Patto per la sicurezza" a "Progettazione definitiva del Patto per la sicurezza", e MO3F02 D11E14000420001 da "Patto per la sicurezza. Impianti e sistemi di videosorveglianza" a "Patto per la sicurezza. Progettazione esecutiva e Impianti e sistemi di videosorveglianza".

2.2.8. Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci

La priorità 10 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse VI "Governance ed azioni di sistema" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previste dalle seguenti Linee di Intervento:

- a) VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità,
- b) VI.B Valutazione,
- c) VI.C Monitoraggio,
- d) VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità.

L'Asse VI presentava originariamente una dotazione finanziaria complessiva pari a 12,200 milioni di euro e, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario, in attuazione delle delibere CIPE n.8/2012, 12/2012 e 14/2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015, ha avuto una riduzione complessiva di 0,938 milioni di euro.

Nel dettaglio, le Linee intervento VI.A "Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità" e VI.C "Monitoraggio" non hanno avuto modifiche nella dotazione finanziaria, mentre la Linea di intervento VI.B "Valutazione" da una dotazione originaria di 1,500 milioni di euro è passata a 0,814 milioni di euro, e la Linea di intervento VI.D "Comunicazione, informazione e pubblicità", da una dotazione di 0,700 milioni di euro è passata a 0,448 milioni di euro.

Nell'ambito della Linea di intervento "**VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità**", la Giunta regionale, con deliberazione n. 84 del 14 febbraio 2011, ha approvato il Progetto di "Assistenza tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi regionali 2007-2013". Il progetto prevede azioni a supporto dell'Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili Linee di Intervento/Accordi di Programma Quadro, finalizzate a sostenere l'esecuzione e l'attuazione del PAR con riferimento alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione, sorveglianza e controllo. Le risorse destinate al progetto a carico del PAR FSC 2007/2013, aggiornato a seguito del nuovo quadro esigenziale, distinto per Linea di Intervento dell'Asse VI Governance e Assistenza Tecnica, ridefinito con determinazione del Direttore dell'Area Seconda, quale Organismo di Programmazione FSC 2007/2013, n. 155 del 30 dicembre 2015, ammontano ad euro 6.356.679,91.



Inoltre, in considerazione della necessità di una fornitura di apparecchiature informatiche e materiale di cancelleria per le attività di gestione, sorveglianza, informazione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito PAR Molise 2007/2013, a tal fine sono stati finanziati complessivamente tre progetti per un valore complessivo di euro 82.170,67.

Infine, nell'ambito della presente Linea di intervento VI.A sono stati attivati, alla fine del 2015, i seguenti ulteriori 2 progetti:

- *“Attivazione di azioni finalizzate a garantire il supporto all’attuazione e alla gestione del Programma”*, per l’importo complessivo di euro 180.000,00;
- *“Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013”*, relativo alla quota Area Assistenza tecnica del nuovo *“Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)”*, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015, per il valore di euro 2.381.149,42 a valere sulla presente Linea di Intervento VI.A.

Nell'ambito della Linea di intervento **“VI.B Valutazione”**, è stato affidato ad un valutatore esterno la redazione del Rapporto di Valutazione ex ante del PAR FSC 2007-2013, per un valore di 23.760,00 euro.

Il CIPE, con la delibera n. 63/2011, nel prendere atto del PAR della Regione Molise 2007-2013, ha richiesto, nell'ambito del *“Raccordo strategico interno”*, l'approfondimento della valutazione ex ante (VEA, allegato 5 della delibera n. 166/2007) con riferimento ai *«Progetti strategici»*, ai fini della verifica di coerenza dei requisiti di ammissibilità, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 1/2011, con riferimento alla capacità di conseguire *«i cambiamenti strutturali voluti e attesi»*, così come enunciati nel QSN .

L'approfondimento della VEA è stata richiesto dall'OdP del PAR al Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NrVVIP) con nota prot. n. 19111/2011 del 28 novembre 2011 e trasmesso dallo stesso Nucleo con nota prot. n. 17 del 10 febbraio 2014.

Il documento relativo all'approfondimento della VEA, con riferimento ai *«Progetti strategici»*, è stato inviato dall'OdP del PAR alla DGPRUN – DPS in data 26 febbraio 2014.

Inoltre, nell'ambito della Linea di intervento VI.B sono stati attivati, alla fine del 2015, i seguenti ulteriori 4 progetti:

- *“Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sul PAR FSC 2007-2013 - Area Valutazione”*, per l’importo complessivo di euro 78.333,33, relativo alla proroga al 30 aprile 2016, concessa con Determinazione direttoriale n. 848 del 31 dicembre 2015, dell’Assistenza Tecnica - Area Valutazione - alle attività della Regione Molise sul Programma Attuativo Regionale FSC 2007/2013, in funzione del nuovo quadro esigenziale ridefinito con determinazione del Direttore dell’Area Seconda, quale Organismo di Programmazione FSC 2007/2013, n. 155 del 30 dicembre 2015;



- *“Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise - Legge N.144/1999 (DGR n. 754/2015 e 764/2015)”*, per l’importo complessivo di euro 67.805,46, relativo alla proroga al 31 marzo 2016 a valere sulle risorse della Linea di Intervento VI.B, stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 31 dicembre 2015;
- *“Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise - Legge N.144/1999 Avviso Pubblico (DGR n. 774/2015)”*, per l’importo complessivo di euro 194.141,68;
- *“Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013”*, relativo alla quota Area Valutazione del nuovo *“Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)”*, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015, per il valore di euro 450.000,00 a valere sulla Linea di Intervento VI.B.

Nell’ambito della Linea di intervento **“VI.C Monitoraggio”** sono stati attivati due progetti, l’uno relativo alla proroga al 30 aprile 2016, concessa con Determinazione direttoriale n. 848 del 31 dicembre 2015, dell’Assistenza Tecnica – Area Monitoraggio - alle attività della Regione Molise sul Programma Attuativo Regionale FSC 2007/2013, per l’importo complessivo di euro 158.333,33, in funzione del nuovo quadro esigenziale ridefinito con determinazione n. 155 del 30 dicembre 2015 del Direttore dell’Area Seconda, quale responsabile dell’Asse VI, l’altro relativo alla quota Area Monitoraggio del nuovo *“Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)”*, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015, per il valore di euro 532.800,00 a valere sulla presente Linea di Intervento VI.C.

Nell’ambito della Linea di intervento **“VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità”**, con deliberazione della giunta regionale n. 318 del 22 giugno 2016 è stato approvato il Piano di Comunicazione PAR FSC 2007/2013, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 676 dell’11 dicembre 2015.

Il Piano di comunicazione propone di realizzare un’efficace comunicazione integrata ai fini di una collaborazione armoniosa per la gestione delle politiche regionali di sviluppo. Gli obiettivi che intende conseguire, coerenti con le finalità del Programma e del QSN, sono di seguito elencati:

- diffondere la conoscenza del Programma Attuativo Regionale, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, e delle iniziative di maggiore interesse realizzate;
- garantire la trasparenza nella gestione dei fondi nazionali;



- superare il digital divide al fine di favorire, tra l'altro, l'accesso agli atti;
- garantire la partecipazione attiva dei cittadini al processo di sviluppo regionale;
- favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio molisano;
- promuovere e valorizzare il territorio regionale;
- costruire un processo di feedback democratico e dinamico tra il cittadino e l'amministrazione regionale per verificare il grado di soddisfazione dell'utente-cittadino nei riguardi dei servizi pubblici offerti;
- valorizzare la "comunicazione pubblica", intesa come risorsa fondamentale per il conseguimento e la condivisione dei fini istituzionali dell'ente;
- sensibilizzare le risorse umane dell'ente Regione sull'etica della "responsabilità condivisa" ai fini dell'organizzazione del lavoro.

Dei progetti previsti nel suddetto Piano di Comunicazione del PAR Molise, alla data del 31 dicembre 2015 risultano inseriti in SGP nove progetti, di cui quattro in stato concluso, per un valore complessivo FSC pari ad euro 418.368,00.

Ai predetti progetti si affianca, il progetto "Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013", relativo alla quota Area Comunicazione del nuovo "Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all'Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015, per il valore di euro 29.615,00 a valere sulla presente Linea di Intervento VI.D.



2.3. Stato di attuazione analitico degli APQ

Per quanto riguarda gli Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», si rimanda a quanto esposto sopra per le Priorità del QSN (paragrafo 2.2), in merito alle attività svolte per le singole Linee di intervento del PAR Molise. La tabella 16, infatti, riguarda esclusivamente i dati inseriti nel sistema di monitoraggio al 31/12/2015.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MO1C – I.C Innovazione e ricerca universitaria	13	3.500.000,00	1.112.869,50	1.250.068,06
MO2A - II.A Accessibilità materiale Viabilità	-	-	-	-
MO2M - II.A Accessibilità materiale - Viabilità 1° Atto integrativo	2	10.665.228,45	3.010.824,31	549.100,18
MO2N - II.A Accessibilità materiale - Viabilità 2° Atto integrativo	60	99.652.400,00	216.575,75	-
MO2O - II.A Accessibilità materiale - Viabilità 3° Atto integrativo	20	7.180.000,00	-	-
MO3C - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	24	15.834.329,07	59.884,79	1.500,00
MO3M - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI1° Atto integrativo	5	1.945.796,66	34.582,02	-
MO3N - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI2° Atto integrativo	3	5.529.484,12	5.389.226,86	-
MO3D - Sistema idrico e fognario depurativo	74	31.846.308,53	1.386.984,81	-
Totale	201	176.153.546,83	11.210.948,04	1.800.668,24

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015

2.3.1. MO1C - APQ “Innovazione e ricerca universitaria”

L'Accordo di Programma Quadro “Innovazione e ricerca universitaria”, del valore iniziale di 22,250 milioni euro, prevedeva il finanziamento di n. 14 progetti di ricerca per l'importo di 7,000 milioni di euro, definiti “cantierabili” e pertanto inseriti in SGP, e n. 2 interventi infrastrutturali “non cantierabili”.

A seguito delle criticità riscontrate dal Servizio regionale competente per materia durante l'attività istruttoria, relative ai suddetti interventi, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 362/2013, in attuazione delle delibere CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013, la dotazione finanziaria della Linea di intervento è stata azzerata e i progetti defianziati in quanto le relative risorse sono state poste a copertura della riduzione ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. n. 95/2012.

L'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» MO1C è stato “sospeso” dalla sessione di monitoraggio al 31/08/2013, dopo che tutti gli interventi sono stati posti nello stato “sospeso”.

Il defianziamento degli interventi inseriti nell'APQ “Innovazione e Ricerca Universitaria”, comportando modifiche dell'Accordo sottoscritto, ha reso necessario sottoporre la decisione della Regione Molise al Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo, ai sensi di quanto previsto dal punto 1.1.2 della delibera CIPE 22 marzo 2006, n.14.

Il Tavolo dei sottoscrittori, riunitosi in data 9 ottobre 2013, nel condividere il ruolo strategico della ricerca e dell'innovazione, in particolare, finalizzata alle imprese, per lo sviluppo del territorio, ha determinato



l'impegno da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a verificare la possibilità di individuare eventuali e limitate risorse per i progetti di ricerca, nella programmazione delle iniziative per l'esercizio 2014 (PNR, nuovi bandi, ecc.), pur rimarcando le particolari difficoltà finanziarie del bilancio del MIUR e l'impegno, da parte della Regione, a verificare la possibilità di copertura attraverso fondi comunitari FESR e/o FEASR per i progetti di ricerca finalizzati al comparto agroalimentare.

A seguito del Tavolo del 9 ottobre 2013, con nota del Presidente prot. N. 34031/13 del 9 novembre 2013, la Regione ha comunicato al DPS – MiSE e al MIUR di aver attivato la verifica di possibili ed ulteriori coperture finanziarie per progetti di ricerca, riferite all'APQ "Innovazione e Ricerca universitaria" e che gli esiti della verifica hanno portato ad individuare alcune aree di disponibilità tecnica e finanziaria; di aver valutato, inoltre, una riserva di disponibilità finanziaria per i progetti di ricerca nell'ambito del FEASR, più vicino alle esigenze del comparto agroalimentare, per la nuova programmazione 2014-20, in corso di avanzato confronto partenariale.

In data 11 novembre 2013 si è tenuto un successivo incontro, presso la sede del DPS, tra i rappresentanti del DPS – MiSE, del MIUR e dell'Università degli Studi del Molise, che, nell'accogliere con favore l'apertura espressa dalla Regione Molise, hanno assunto l'impegno, attraverso il coinvolgimento della Regione, a valutare congiuntamente i progetti da proporre per la nuova programmazione e quelli da recuperare ai fini di una attivazione immediata, ribadendo, in ogni caso l'impegno del MUR a ricercare disponibilità proprie all'interno del PON Ricerca.

Con atto n. 636, la Giunta regionale, nella seduta del 29 novembre 2013, ha deliberato la formale riattivazione dell'Accordo di Programma Quadro "Innovazione e Ricerca Universitaria", con rimozione delle condizioni di sospensione, dovuta a criticità finanziaria, e il riavvio operativo di alcuni progetti di ricerca ad attivazione immediata, attraverso la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro, a carico di "risorse complementari alla programmazione unitaria, comunitaria e nazionale", individuate e disponibili nel Bilancio regionale.

In data 14 maggio 2014, il Tavolo dei Sottoscrittori ha preso atto della decisione della Regione Molise di riattivare 8 progetti di ricerca tra quelli precedentemente sospesi, con una variazione della copertura finanziaria e del valore finanziario dei singoli progetti, per un valore complessivo di 1,500 milioni di euro a carico di risorse regionali, stabilendo di effettuare gli aggiornamenti dei dati nel sistema di monitoraggio SGP nella prima sessione utile.

A seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR in data 20 marzo 2015 e dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68/2015, sono stati avviati, nell'ambito della Linea di intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria" del PAR, n. 5 nuovi progetti di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise, per un importo complessivo di 2,00 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013.

Al 31/12/2015 si registrano tali aggiornamenti in SGP.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO1C, attivato nell'ambito della Linea di Intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero	Finanziamenti	OGV assunta	Impegni	Costo	Pagamenti	Economie
-----	--------	---------------	-------------	---------	-------	-----------	----------



	progetti		Numero progetti	Importo		Realizzato		
MO1C	13	3.500.000,00	13	3.500.000,00	1.112.869,50	1.500.000,00	1.250.068,06	-
di cui FSC PAR Molise		2.000.000,00	5	2.000.000,00	-	-	-	-

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento I.C, tutti gli interventi, per complessivi 2,000 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, hanno assunto OGV, pertanto non vi è alcuna sanzione da applicare.

Linee di intervento PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
I.C Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-

2.3.2. MO2A – APQ “Viabilità”

In merito all'Accordo di Programma Quadro “Viabilità”, sottoscritto in data 28 settembre 2012 tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2.2.5.

In questa sede, si evidenzia che l'intervento, codice “MO2A01”, sebbene inserito in SGP, non ha mai presentato dati validati nelle precedenti sessioni di monitoraggio, dal momento che la mancanza dell'individuazione del soggetto cofinanziatore privato ha comportato sempre lo scarto del sistema IGRUE e, di conseguenza, il passaggio di stato a “non monitorato” in SGP.

Inoltre, anche nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015, l'intervento risulta “non monitorato”, dal momento che non è stato possibile effettuare il passaggio di stato ad “annullato”, a seguito della riprogrammazione dello stesso approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015, in quanto non risultava in precedenza alcuna versione in stato “verificato”.

2.3.3. MO2M - APQ “II.A Accessibilità materiale - Viabilità - I Atto integrativo”

In data 19 dicembre 2013, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato stipulato il I Atto Integrativo all'APQ “Viabilità”, per complessivi 10,665 milioni di euro, con i quali sono stati attivati i seguenti interventi:

- MO2M01 - “Completamento della Progettazione definitiva SS 17 “Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - Sannitico” Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181 + 500 della SS 17 ed il lotto 1 della SSV Isernia - Castel di Sangro”, per un valore complessivo di 3,845 milioni di euro, di cui 2,400 milioni di euro a valere sul FSC 2007/2013 e 1,445 milioni di euro a valere su FSC 2000/2006;



- MO2M02 “Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87 nel tratto S. Elia – Casacalenda - Larino - “Lotto A7 dal Km. 167+000 al Km. 170+000” per 6,820 milioni di euro a valere sul FSC 2007/2013.

Il cofinanziamento per l'intervento MO2M01, dell'importo di 1,445 milioni di euro, a carico delle risorse FSC 2000/2006, deriva dall'annullamento dell'intervento MOLVS1834/25 inserito nell'APQ MOLVS – Viabilità – Accordo principale – riferito alla programmazione FSC 2000/2006.

Al 31.12.2015 il valore degli impegni è pari a euro 3.010.824,31, mentre quello dei pagamenti è pari a 549.100,18.

Nello schema di sintesi che segue, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO2M, attivato nell'ambito della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale”, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO2M	2	10.665.228,45	1	3.845.228,45	3.010.824,31	549.100,18	549.100,18	-
di cui FSC PAR Molise		9.220.000,00	1	2.400.000,00	1.879.206,51	-	-	-

2.3.4. MO2N - APQ “II.A Accessibilità materiale - Viabilità - Il Atto integrativo”

In data 16 novembre 2015, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stato stipulato il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Viabilità”, del valore complessivo di euro 99.652.400,00, di cui euro 86.930.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse II del PAR Molise, euro 300.000,00 di risorse FSC 2000-2006, euro 2.055.000,00 di cofinanziamento dei soggetti attuatori, euro 400.000,00 di risorse della Società RFI ed euro 9.967.400,00 di risorse da finanza di progetto (*Project Financing*).

L'Accordo comprende 60 interventi, di cui 4 interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, 18 interventi di viabilità di collegamento principale, 12 interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa e 26 interventi di viabilità secondaria.

Nello schema di sintesi che segue, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO2N, attivato nell'ambito della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale”, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO2N	60	99.652.400,00	2	15.117.400,00	216.575,75	-	-	-
di cui FSC PAR Molise		86.930.000,00	2	5.150.000,00	211.442,42	-	-	-



2.3.5. MO20 - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - III Atto integrativo"

In data 16 febbraio 2016, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stato stipulato il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", del valore complessivo di euro 7.180.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse II del PAR Molise.

L'Accordo comprende 60 20 interventi, di cui 14 interventi di viabilità di collegamento principale, 2 interventi di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa e 4 interventi di viabilità secondaria.

Nello schema di sintesi che segue, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO20, attivato nell'ambito della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO20	20	7.180.000,00	2	250.000,00	-	-	-	-
di cui FSC PAR Molise		7.180.000,00	2	250.000,00	-	-	-	-

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento II.A Accessibilità materiale, relativamente agli Atti Integrativi sopra riportati, n. 5 interventi per un valore complessivo di 7,800 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 95.530.000,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 1.432.950,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	-	103.330.000,00	7.800.000,00	95.530.000,00	1.432.950,00

2.3.6. MO3C - APQ "Gestione dei rifiuti urbani"

Per il dettaglio delle operazioni avviate nell'ambito della Linea di Intervento III.C Gestione dei rifiuti urbani si rimanda al paragrafo 2.2.3.

In data 14 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Gestione dei Rifiuti Urbani", del valore complessivo di euro 15.831.447,59, relativo ai soli interventi del primo Programma approvato con la suddetta deliberazione



della Giunta regionale del Molise n. 95/2014, n. 25, posti a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani" dell'Asse III del PAR, delle risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007) nell'ambito dell'Accordo con il CONAI, di risorse Comunali ed di altre risorse regionali, non essendo ancora conclusa l'istruttoria tecnica da parte dell'UVAL-DPS per l'utilizzo delle risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012.

La copertura finanziaria del suddetto Accordo è assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007/2013 PAR Molise Euro 10.909.298,00
- Risorse Ministero Ambiente Legge n. 244/2007: Euro 4.114.446,86
- Risorse Comunali: Euro 727.702,73
- Risorse Regionali: Euro 80.000,00.

Relativamente all'avanzamento procedurale, a seguito della sottoscrizione dell'APQ, la struttura regionale competente ha provveduto a richiedere, in data 20 e 21 ottobre 2014, ai soggetti attuatori la trasmissione della documentazione al fine della formale concessione del finanziamento.

Nello schema di sintesi che segue, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO3C, attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO3C	25	15.831.447,59	20	12.072.353,26	59.884,79	-	1.500,00	-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>10.909.298,00</i>	<i>20</i>	<i>8.259.390,68</i>	<i>47.028,04</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

2.3.7. MO3M – I Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”

Nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014 è stata chiesta la creazione dello strumento MO3M I Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”, al fine della sottoscrizione del relativo Atto Integrativo.

Successivamente alla creazione del contenitore, sono stati inseriti n. 10 interventi, del valore complessivo di euro 7.502.288,14, di cui euro 3.261.217,88 a valere sul FSC 2007/2013 del PAR Molise, euro 3.462.146,26 a valere sulle risorse Obiettivi di Servizio della delibera CIPE n. 79/2012, euro 228.924,00 a valere su risorse comunali ed euro 550.000,00 su risorse regionali.

In data 18 febbraio 2015 sono stati trasmessi alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (ex Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica) gli atti necessari all'avvio della fase negoziale, propedeutica alla stipula del I Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani” e, contestualmente, è stata richiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori.

In data 12 giugno 2015 è stato stipulato fra la Regione Molise, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il I Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”, il cui Programma degli interventi, del valore complessivo di euro 7.502.288,14, interessa n. 10



interventi, di cui n. 4 interventi riferiti al primo Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 95/2014 posti a carico, fra l'altro, delle risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e n. 6 interventi riferiti al secondo Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417/2014.

La copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007/2013 PAR Molise Euro 3.261.217,88
- Risorse FSC 2007/2013 delibera CIPE n. 79/2012 Euro 3.462.146,26
- Risorse Comunali: Euro 228.924,00
- Risorse Regionali: Euro 550.000,00.

Nello schema di sintesi che segue, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO3C, attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO3M	10	7.502.288,14	6	5.643.278,87	76.483,39	10.000,00		-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>3.261.217,88</i>	<i>6</i>	<i>2.189.493,86</i>	<i>33.423,09</i>	<i>9.664,87</i>	-	-

2.3.8. MO3N – Il Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”

In data 2 maggio 2016 è stato stipulato fra la Regione Molise, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il II Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”, che comprende oltre alle 2 predette Azioni A e B, di cui all'Avviso pubblico finalizzato alla “Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata” un ulteriore intervento da realizzare nei territori dei Comuni di Castelbottaccio, Civitacampomariano, Lucito, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Petrella Tifernina, Roccapivara e Trivento (PAI “CON-CRESCO”), che completa il Piano regionale “DifferenziaMOLISEmpre”.

La copertura finanziaria è assicurata interamente dalle risorse FSC 2007/2013 PAR Molise per euro 5.529.484,12. Gli interventi erano stati già precedentemente inseriti in SGP alla sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.

Nello schema di sintesi che segue, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO3C, attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.



APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO3N	3	5.529.484,12	2	5.389.226,86	5.389.226,86	-	-	-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>5.529.484,12</i>	<i>2</i>	<i>5.389.226,86</i>	<i>5.389.226,86</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani", relativamente all'Accordo e agli Atti Integrativi sopra riportati, n. 28 interventi per un valore complessivo di 13,762 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 5.937.840,45 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 89.067,61.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.C Rifiuti	19.700.000,00	-	19.700.000,00	13.762.159,55	5.937.840,45	89.067,61

2.3.9. MO3D – APQ “Sistema idrico e fognario depurativo”

Per il dettaglio delle operazioni avviate nell'ambito della Linea di Intervento III.D Sistema idrico integrato si rimanda al paragrafo 2.2.3.

In data 4 agosto 2015 è stato stipulato, fra la Regione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Sistema idrico e fognario depurativo”, finalizzato all'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della Regione e al miglioramento del settore fognario depurativo.

L'Accordo interessa n. 129 interventi per un importo complessivo di euro 44.973.508,53, di cui euro 31.687.308,53 di risorse del FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento III.D del PAR Molise, euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 ed euro 1.416.200,00 di risorse dei soggetti attuatori.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO3D, attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.D “Sistema idrico integrato”, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

APQ	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO3D	129	44.973.508,53	25	8.989.040,00	1.573.706,80	-	-	-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>31.687.308,53</i>	<i>22</i>	<i>8.287.880,00</i>	<i>1.377.316,55</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento III.D "Sistema idrico integrato", relativamente all'Accordo sopra riportato, n. 22 interventi per un valore complessivo di 8,288 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 23.399.428,53 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 350.991,428.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.D Idrico	31.687.308,53	-	31.687.308,53	8.287.880,00	23.399.428,53	350.991,428

2.4. Stato di attuazione analitico dei SAD

Per quanto riguarda gli Strumenti di attuazione diretta (SAD) si rimanda a quanto esposto sopra per le Priorità del QSN in merito alle attività svolte per le singole Linee di intervento (rif. Paragrafo 2.2). La tabella 17, infatti, riguarda esclusivamente i dati inseriti nel sistema di monitoraggio al 31/12/2015.

Codice e titolo SAD	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MO1A - I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	418	66.893.485,24	58.802.111,31	52.083.786,23
MO1B - I.B Fondo di garanzia	569	24.978.810,08	19.977.091,00	19.977.091,00
MO3B - III.B Difesa suolo	123	32.941.709,15	17.586.423,18	8.078.761,31
MO3F - III.F Sicurezza e legalità	2	2.500.000,00	38.064,00	-
MO4A - IV.A Inclusione sociale e interventi socio-educativi	183	6.270.170,30	6.268.910,30	2.034.692,62
MO4B - IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13	11.320.000,00	9.545.467,79	776.431,54
MO5A - V.A Istruzione	35	4.972.598,40	4.737.354,48	1.456.829,82
MO5B - V.B - Progetto Scuola Sicura	18	28.255.700,00	16.973.176,33	2.779.642,15
MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	6	9.000.000,00	6.338.118,58	4.943.451,10
MO6B - VI.B Valutazione	5	814.040,47	169.898,79	23.760,00
MO6C - VI.C Monitoraggio	2	691.133,33	158.333,33	-
MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	9	553.264,00	147.193,75	74.725,75
MO7D - VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)	23	55.000.000,27	55.000.000,27	54.815.398,30
13	1.406	244.190.911,24	195.742.143,11	147.044.569,82

Tabella 17 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015



2.4.1. SAD MO1A - I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro

Per il dettaglio delle operazioni avviate nell'ambito del SAD MO1A, si rimanda al paragrafo 2.2.6.

Il valore complessivo degli interventi (n. 418, di cui 1 concluso per l'importo di euro 4.137.889,00) inseriti in SGP al 31/12/2015, nell'ambito del SAD MO1A, è di 66.893.485,24 euro, finanziati esclusivamente con risorse del PAR FSC 2007/2013.

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni è di euro 58.802.111,31 euro (pari all'87,9% del valore complessivo dei finanziamenti), mentre il costo realizzato è pari ad euro 52.083.786,23 euro (pari a 77,86% dei finanziamenti).

Tutti gli interventi, che si inquadrano nella tipologia di "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui" hanno assunto l'OGV.

Inoltre, si registrano economie riprogrammabili pari a euro 858.412,57 a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO1A, attivato nell'ambito della Linea di Intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO1A	419	66.916.485,24	417	59.763.540,58	58.802.111,31	53.836.689,04	52.083.786,23	858.412,57
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>66.916.485,24</i>	<i>417</i>	<i>59.763.540,58</i>	<i>58.802.111,31</i>	<i>53.836.689,04</i>	<i>52.083.786,23</i>	<i>858.412,57</i>

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro", n. 417 interventi per un valore complessivo di 59,764 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 7.152.944,66 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 107.294,17.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	267.514,76	66.916.485,24	59.763.540,58	7.152.944,66	107.294,17

Da evidenziare, infine, che nell'ambito della presente Linea di Intervento I.A, risultano risorse FSC del PAR Molise non programmate e non inserite in SGP, per l'importo di euro 267.514,76.



2.4.2. SAD MO1B - I.B Fondo di garanzia

Per il dettaglio delle operazioni avviate nell'ambito del SAD MO1B, si rimanda al paragrafo 2.2.6.

Il valore complessivo degli interventi (n. 569, di cui 1 concluso per l'importo di euro 8.083.663,00) inseriti in SGP al 31/12/2015, nell'ambito del SAD MO1B, è di 24.978.810,08 euro, finanziati esclusivamente con risorse del PAR FSC 2007/2013.

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni giuridicamente vincolanti e quello dei pagamenti è di 19.977.091,00 euro (pari al 79,98% dei finanziamenti).

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO1B, attivato nell'ambito della Linea di Intervento I.B Fondo di garanzia, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO1B	569	24.978.810,08	567	19.977.091,00	19.977.091,00	19.977.091,00	19.977.091,00	-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>24.978.810,08</i>	<i>567</i>	<i>19.977.091,00</i>	<i>19.977.091,00</i>	<i>19.977.091,00</i>	<i>19.977.091,00</i>	<i>-</i>

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento I.B "Fondo di garanzia", n. 567 interventi per un valore complessivo di 19,977 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 5.001.719,08 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 75.025,79.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	21.189,92	24.978.810,08	19.977.091,00	5.001.719,08	75.025,79

Si segnala, infine, che nell'ambito della presente Linea di Intervento I.B, risultano risorse FSC del PAR Molise non programmate e non inserite in SGP, per l'importo di euro 21.189,92.

2.4.3. SAD MO3B – III.B Difesa suolo

Per il dettaglio delle attività avviate nell'ambito del SAD MO3B, si rimanda al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2015 risultano inseriti in SGP n. 87 progetti relativi all'Accordo di programma "Piano frane e versanti" di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012, del valore complessivo di 27,000 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è garantita per 2,441 milioni di euro dal Fondo infrastrutture del MATTM, per 10,559 dal FSC 2007/2013 nazionale e per 14,000 dal FSC 2007/2013 regionale.



Al fine della verifica degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 111 delle legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 9, comma 2 del decreto legge n. 192/2014, relativamente allo stato delle procedure di aggiudicazione degli interventi in materia ambientale di cui alla delibera del CIPE n. 8/2012, si evidenzia quanto segue:

- 86 progetti hanno assunto l'OGV (aggiudicazione provvisoria), per un valore complessivo di euro 26.350.000,00, di cui euro 14.000.000,00 a valere sulle risorse del PAR Molise FSC 2007/2013, euro 9.909.491,74 a valere sulle risorse nazionali del FSC 2007/2013 ed euro 2.440.508,26 a valere sul Fondo infrastrutture del MATTM;
- un solo progetto non ha attivato le procedure di gara, per un valore complessivo di euro 650.000,00, interamente a valere sulle risorse nazionali del FSC 2007/2013. L'intervento con cod. SGP MO3BIS071A/10 è stato posto nello stato informatico "sospeso".

Nell'ambito della presente Linea di intervento sono stati finanziati ulteriori 36 interventi del "Piano frane e versanti", come dettagliato al paragrafo 2.2.3.

Al 31.12.2015 il valore FSC degli impegni è pari a 17.586.423,18 euro (53,39% dei finanziamenti), il costo realizzato pari a 11.925.037,14 euro (67,81% degli impegni) e i pagamenti pari a 8.078.761,31 euro (24,52% dei finanziamenti).

Inoltre, si registrano economie riprogrammabili per un valore complessivo di euro 814.567,56, di cui euro 427.733,96 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, euro 321.082,94 a valere sulle risorse nazionali del FSC 2007/2013 ed euro 65.750,66 a valere sul Fondo infrastrutture del MATTM.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO3B, attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.B Difesa suolo, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO3B	125	33.287.106,04	122	28.437.106,04	17.586.423,18	11.925.037,14	8.078.761,31	814.567,56
di cui FSC PAR Molise		20.000.000,00	86	15.800.000,00	11.567.111,82	8.890.820,17	6.572.695,81	427.733,96

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento III.B "Difesa suolo", n. 86 interventi per un valore complessivo di 15,800 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 4.200.000,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 63.000,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.B Difesa suolo	20.000.000,00	-	20.000.000,00	15.800.000,00	4.200.000,00	63.000,00



2.4.4. SAD MO3F - III.F Sicurezza e legalità

Per il dettaglio delle attività avviate nell'ambito del SAD MO3F, si rimanda al paragrafo 2.2.7.

Il valore complessivo degli interventi inseriti in SGP (n. 2) nell'ambito del SAD MO3F è di 2.500.000,00 euro, finanziati esclusivamente con risorse del PAR FSC 2007/2013.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO3F, attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.F "Sicurezza e legalità", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO3F	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	38.064,00	-	-	-
di cui FSC PAR Molise		2.500.000,00	2	2.500.000,00	38.064,00	-	-	-

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento III.F, tutti gli interventi per complessivi 2,500 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV, pertanto non vi è alcuna sanzione da applicare.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.F Sicurezza e legalità	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-

2.4.5. SAD MO4A - IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi

Per il dettaglio delle attività avviate nell'ambito del SAD MO4A, si rimanda al paragrafo 2.2.4.

Al 31/12/2015 risultano validati in SGP n. 183 progetti del valore complessivo di euro 6.270.170,30, di cui euro 5.489.443,75 a valere su risorse FSC 2007/2013. Inoltre, il valore degli impegni è pari a euro 6.268.910,30, mentre quello dei pagamenti è pari a euro 2.034.692,62.

Inoltre, si registrano economie riprogrammabili pari ad euro 120,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO4A, attivato nell'ambito della Linea di Intervento IV.A "Inclusione sociale e Interventi socio-educativi", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014.



SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO4A	183	6.270.170,30	184	6.270.170,30	6.268.910,30	2.206.098,39	2.034.692,62	120,00
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		5.489.443,75	184	5.489.443,75	5.488.340,27	1.929.041,83	1.767.311,28	120,00

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento IV.A, tutti gli interventi finanziati con risorse FSC non derivanti da economie, per complessivi 5,000 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, hanno assunto OGV, pertanto non vi è alcuna sanzione da applicare.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
IV.A Inclusion sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-

2.4.6. SAD MO4B – IV.B Rete socio-sanitaria regionale

Per il dettaglio delle attività avviate nell'ambito del SAD MO4B, si rimanda al paragrafo 2.2.4.

Al 31/12/2015 risultano inseriti in SGP n. 13 progetti (tutti validati) del valore complessivo di euro 16.517.739,74, di cui 13.420.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise ed euro 3.097.739,74 a valere sulle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio.

Si ricorda, infatti, come descritto al paragrafo 2.2.4, che nell'ambito del SAD MO4B è inserito il progetto MO4B10, per un valore complessivo di euro 5.197.739,74, di cui euro 2.100.000,00 a valere sulle risorse FSC del PAR Molise ed euro 3.097.739,74 a valere sulle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio e che lo stesso è associato al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2".

Inoltre, relativamente all'applicabilità della disposizione di cui al punto 6.1 della predetta delibera del CIPE n. 21/2014, che prevede la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha comunicato che detta disposizione non si applica alle risorse FSC 2007-2013 finalizzate agli Obiettivi di Servizio, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012.

Tuttavia, le risorse di cui alla delibera del CIPE n.79/2012, relativamente all'ambito tematico "Anziani" pari ad euro 3.097.739,74, sono state poste a copertura di un intervento cofinanziato con risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di intervento IV.B del PAR Molise, per le quali, invece, si applica la suddetta disposizione. Conseguentemente, anche per l'intervento MO4B10 il termine ultimo per l'assunzione delle OGV è il 31 dicembre 2015.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenziano lo stato di attuazione del SAD MO4A, attuato nell'ambito della Linea di Intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale", e, in particolare, la verifica delle

OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014.

Per quanto sopra, gli schemi di sintesi che seguono, in cui si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO4A, attivato nell’ambito della Linea di Intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014, includono tutti gli interventi inseriti nel SAD MO4A, sia quelli associati al Programma “PAR FSC Molise - 2007MO002FA009” sia quelli associati Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”, differendo dai dati riportati nella precedente tabella 17.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO4B	13	16.517.739,74	11	11.720.000,00	14.743.207,53	1.086.804,57	776.431,54	402.272,22
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>13.420.000,00</i>	<i>11</i>	<i>11.720.000,00</i>	<i>11.645.467,79</i>	<i>1.086.804,57</i>	<i>776.431,54</i>	<i>402.272,22</i>

Si evidenzia che, nell’ambito della Linea di Intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”, n. 11 interventi per un valore complessivo di 11,720 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 1.700.000,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 25.500,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	-	13.420.000,00	11.720.000,00	1.700.000,00	25.500,00

2.4.7. SAD MO5A - V.A Istruzione

Per il dettaglio delle attività avviate nell’ambito del SAD MO5A, si rimanda al paragrafo 2.2.1.

La dotazione della Linea di Intervento V.A Istruzione è pari a euro 5.000.000,00.

Al 31/12/2015 risultano inseriti in SGP n. 35 progetti (Tipologia acquisto di servizi/formazione), del valore complessivo di euro 4.972.598,40, interamente a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR, di cui:

- n. 31 finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi triennali e di azioni di accompagnamento,
- n. 1 finalizzato al finanziamento di Cl@ssi 2.0 e Scuol@ 2.0,
- n. 3 finalizzati all’accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione.

Si ricorda, inoltre, che n. 3 progetti sono stati posti nello stato informatico “Annullato”, a seguito di riprogrammazione delle risorse per rinuncia o revoca.



Al 31.12.2015 il valore degli impegni è pari a 4.737.354,48 euro (95,27% dei finanziamenti), il costo realizzato pari a 1.649.360,49 euro (34,82% degli impegni) ed i pagamenti pari a 1.456.829,82 euro (29,30% dei finanziamenti). Inoltre, si registrano economie riprogrammabili pari a euro 4.370,42.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO5A, attivato nell'ambito della Linea di Intervento V.A Istruzione, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO5A	35	4.972.598,40	35	4.972.598,40	4.737.354,48	1.649.360,49	1.456.829,82	4.370,42
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		4.972.598,40	33	4.001.966,28	4.737.354,48	1.649.360,49	1.456.829,82	4.370,42

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento IV.A "Istruzione", n. 33 interventi, per un valore complessivo di 4,002 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 970.632,12 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 14.559,48.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
V.A Istruzione	5.000.000,00	27.401,60	4.972.598,40	4.001.966,28	970.632,12	14.559,48

Si rileva, infine, che, nell'ambito della presente Linea di Intervento IV.A, risultano risorse FSC del PAR Molise non programmate e non inserite in SGP, per l'importo di euro 27.401,60.

2.4.8. SAD MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO5B, si rimanda al paragrafo 2.2.1.

La dotazione della Linea di Intervento V.B Progetto Scuola Sicura è pari a euro 25.000.000,00.

Al 31/12/2015 risultano inseriti in SGP n. 18 progetti (tutte opere pubbliche), del valore complessivo di euro 28.255.700,00, di cui 25.000.000,00 euro a valere sulle risorse del PAR FSC 2007/2013.

Alla medesima data il valore degli impegni è pari a 16.973.176,33 euro (60,07% dei finanziamenti), il costo realizzato pari a 4.838.070,52 euro (28,50% degli impegni) e i pagamenti pari a 2.779.642,15 euro (9,84% dei finanziamenti).



Inoltre, si registrano economie riprogrammabili pari ad euro 272.680,91, di cui 247.284,71 euro a valere sulle risorse FSC del PAR.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO5A, attivato nell'ambito della Linea di Intervento V.A Istruzione, e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO5B	18	28.255.700,00	15	23.355.700,00	16.973.176,33	4.838.070,52	2.779.642,15	272.680,91
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		25.000.000,00	15	20.700.000,00	14.162.668,06	3.646.312,01	2.337.645,98	247.284,71

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento IV.B "Progetto Scuola sicura", n. 15 interventi per un valore complessivo di 23,356 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 4.300.000,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 64.500,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	-	25.000.000,00	20.700.000,00	4.300.000,00	64.500,00

2.4.9. SAD MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO6A, si rimanda al paragrafo 2.2.8.

Il valore complessivo degli interventi inseriti in SGP, nell'ambito del SAD MO6A, è di 9.000.000,00 euro, finanziati esclusivamente con risorse FSC del PAR FSC 2007/2013.

Alla data di monitoraggio al 31.12.2015, il valore degli impegni è di 6.338.118,58 (70,42% dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di 4.943.451,10 euro (78,00% degli impegni).

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO6A, attivato nell'ambito della Linea di Intervento VI.A "Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.



SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO6A	6	9.000.000,00	5	6.618.850,58	6.338.118,58	5.126.209,25	4.943.451,10	-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		9.000.000,00	5	6.618.850,58	6.338.118,58	5.126.209,25	4.943.451,10	-

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento VI.A, n. 5 interventi, per un valore complessivo di 6,619 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 2.381.149,42 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 35.717,24.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	9.000.000,00	-	9.000.000,00	6.618.850,58	2.381.149,42	35.717,24

2.4.10. SAD MO6B - VI.B Valutazione

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO6A, si rimanda al paragrafo 2.2.8.

Nell'ambito del SAD MO6B, al 31/12/2015, risultano inseriti 5 progetti, di cui 1 concluso, per un valore complessivo di euro 814.040,47.

Alla data di monitoraggio al 31.12.2015, il valore degli impegni è di 169.898,79 (20,87% dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di 23.760,00 euro (13,98% degli impegni).

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO6B, attivato nell'ambito della Linea di Intervento VI.B "Valutazione", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO6B	5	814.040,47	3	169.898,79	169.898,79	23.760,00	23.760,00	-
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		814.040,47	3	169.898,79	169.898,79	23.760,00	23.760,00	-

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento VI.B, n. 3 interventi, per un valore complessivo di 0,167 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, hanno assunto OGV.



Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 644.141,68 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 9.662,13.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.B Valutazione	814.040,47	-	814.040,47	169.898,79	644.141,68	9.662,13

2.4.11. SAD MO6C - VI.C Monitoraggio

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO6A, si rimanda al paragrafo 2.2.8.

Nell'ambito del SAD MO6C, al 31/12/2015, risultano inseriti 2 progetti per un valore complessivo di euro 691.133,33.

Alla data di monitoraggio al 31.12.2015, il valore degli impegni è di 158.333,33 (22,91% dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è pari a zero.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO6C, attivato nell'ambito della Linea di Intervento VI.C "Monitoraggio", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n.21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO6C	2	691.133,33	1	158.333,33	158.333,33	-	-	-
di cui FSC PAR Molise		691.133,33	1	158.333,33	158.333,33	-	-	-

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento VI.C, n. 1 intervento, per un valore complessivo di 0,158 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, ha assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 532.800,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 7.992,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.C Monitoraggio	691.133,33	-	691.133,33	158.333,33	532.800,00	7.992,00



2.4.12. SAD MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO6D, si rimanda al paragrafo 2.2.8.

Nell'ambito del SAD MO6D, al 31/12/2015, risultano inseriti 10 interventi, di cui 4 conclusi, per un valore complessivo di euro 553.728,00, di cui 448.722,00 a valere sulle risorse FSC del PAR Molise.

Alla data di monitoraggio al 31.12.2015, il valore degli impegni è di 147.193,75 (26,60% dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di 74.725,75 euro (50,77% degli impegni).

Inoltre, si registrano economie per complessivi euro 1.739,00, di cui 739,00 a valere sulle risorse FSC 2007/2013. Di queste ultime, euro 464,00 sono state riprogrammate a favore dell'intervento MO6D05.

Negli schemi di sintesi che seguono, si evidenzia lo stato di attuazione del SAD MO6D, attivato nell'ambito della Linea di Intervento VI.D "Comunicazione, informazione e pubblicità", e, in particolare, la verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 del PAR Molise, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014.

SAD	Numero progetti	Finanziamenti	OGV assunta		Impegni	Costo Realizzato	Pagamenti	Economie
			Numero progetti	Importo				
MO6D	10	553.728,00	5	163.663,75	147.193,75	132.700,15	74.725,75	1.739,00
<i>di cui FSC PAR Molise</i>		<i>448.722,00</i>	<i>5</i>	<i>59.657,75</i>	<i>48.193,75</i>	<i>43.600,15</i>	<i>25.225,75</i>	<i>739,00</i>

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento VI.C, n. 1 intervento, per un valore complessivo di 0,158 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013, ha assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 532.800,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione prevista, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 7.992,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	447.983,00	-	447.983,00	59.657,75	388.325,25	5.824,88

2.4.13. SAD MO7D - VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)

Il PAR Molise 2007-2013, reso coerente con la finalizzazione di 55 milioni di euro per il ripiano del disavanzo sanitario, presenta la nuova Linea di intervento VII.D "Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 – delibera CIPE n. 12/2012)", articolata in due Azioni, Azione VII.D.1 "Spese per prestazioni sanitarie da privato" e Azione VII.D.2 "Spese per presidi sanitari, farmaci e forniture ospedaliere. I debiti sanitari sono quelli contratti dalla Regione Molise fino al 31.12.2009.



Nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2014 è stato creato in SGP lo strumento di attuazione diretta codice MO7D “VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)”, nell’ambito del quale sono stati inseriti n. 23 progetti relativi per un importo complessivo di 55,000 milioni di euro. Tutti gli interventi risultano conclusi sotto l’aspetto procedurale e finanziario.

2.5. Progetti strategici

Di seguito si riporta l’elenco dei progetti strategici di rilevanza strategica sovra-regionale e di rilevanza regionale ma strettamente interagenti con infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale (ex azioni cardine di cui alla Delibera CIPE n. 166/2007) attivati nell’ambito del PAR Molise al 31.12.2015.

ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007/2013
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	Crisi finanziaria filiera Avicola	27.000.000,00
		Crisi finanziaria filiera saccarifera	15.958.168,00
		Crisi finanziaria filiera tessile - abbigliamento	6.060.000,00
		Aiuti <i>de minimis</i> e in esenzione	13.027.943,00
		Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche	1.000.000,00
	I.B Fondo di garanzia	Progetti di investimento aziendale e di consolidamento del debito	15.000.000,00
		Progetti per il consolidamento dei debiti e finanziamento del capitale circolante	10.000.000,00
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	Completamento sottopasso ferroviario - Comune di Bojano <i>(Importo euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 FSC 2007/2013, euro 300.000,00 FSC 2000/2006 ed euro 400.000,00 cofinanziamento RFI)</i>	600.000,00
		Metropolitana leggera - Il lotto Bojano-Isernia - Progettazione preliminare- Regione Molise	425.000,00
		Metropolitana leggera – I lotto Matrice-Bojano - RFI	23.500.000,00
		Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87, nel tratto S.Elia-Casacalenda-Larino- “Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000”	6.820.000,00
		Completamento Progettazione definitiva SS 17 "Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - Sannitico" Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181 + 500 della SS 17 ed il lotto 1 della SSV Isernia - Castel di Sangro	2.400.000,00
		Completamento della strada “Colle d’Ambra” di collegamento alla F.V. Biferno - Comune di Civitacampomariano	2.000.000,00
		Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord – 2° stralcio - Comune di Campobasso	18.000.000,00
		Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturmo – Provincia di Isernia	2.000.000,00
		Messa in sicurezza Via Matteotti - Via Roma - Viale Marconi - Comune di Agnone	390.000,00
		Svincolo F.V. Sangro allaccio Cerro centro 1° e 2° Lotto – Completamento funzionale delle opere - Comune di Cerro al Volturmo	1.400.000,00
		Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto	2.000.000,00




ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007/2013
		al centro e alla S.S. 17 - Tratto Isernia-Castel di Sangro - Comune di Rionero Sannitico	
		Messa in sicurezza viabilità comunale centro abitato - Borgo Tufi - Comune di Castel del Giudice	600.000,00
		Risanamento e miglioramento criticità della SP 37 "Le Guardate", della S.P. 110 "Petacciato-Guglionesi" e della S.P. 113 "F.V. Sinarca" - Provincia di Campobasso	2.500.000,00
		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV CNR dal Km 549+400 al Km 552+400 della S.S. 16 "Adriatica" e realizzazione dell'innesto al passaggio ferroviario di Campomarino. Stralcio 1: Intervento dal Km 549+400 al m 549+800 - ANAS	500.000,00
		Studio geologico per il completamento della Fresilia in direzione Sprondasino - Provincia Isernia	400.000,00
		Castellelce - Studio geologico I lotto - Santa Giusta - Provincia Campobasso	400.000,00
		Fresilia - ripristino funzionalità tratto in essere - Provincia di Isernia	2.000.000,00
		Collegamento S.P. 163 - Castellelce - Provincia di Campobasso	2.000.000,00
		Svincolo su F.V. Biferno - Comune di Castellino del Biferno	2.000.000,00
		Sistemazione strade comunali Colle Marini, Colle Cioffi, Colle Martino, Fragnete e Saliette - Comune di Isernia	540.000,00
		Intervento di miglioramento accessibilità al Santuario Madonna Grande in località Nuova Cliternia - Comune di Campomarino	185.988,45
		Messa in sicurezza viabilità in Località Nuova Cliternia - Comune di Campomarino	214.011,55
		Sistemazione strade interne al centro abitato - Comune di Forlì del Sannio	200.000,00
		Messa in sicurezza strade esterne al centro abitato - Comune di Vinchiaturo	350.000,00
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	Sistemazione strade interne al centro abitato - Comune di Venafro	200.000,00
		Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido – RFI (Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 2.000.000,00 cofinanziamento RFI)	2.000.000,00
		Messa in sicurezza Strada Provinciale 163 da Civitacampomarano direzione Castelmauro - Provincia di Campobasso	2.000.000,00
		Tunnel per il raccordo stradale tra il porto di Termoli e lungomare C. Colombo - Comune di Termoli	5.000.000,00
		SS. SS. 85-87-645-647-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 14 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise - Anas - Compartimento di Campobasso	2.700.000,00
		Messa in sicurezza della S.P. 73 1a dir e S.P. 73 dalla F.V. Biferno al comune di San Biase - Provincia di Campobasso	500.000,00
		Messa in sicurezza della S.S. 645 "F.V. Tappino" dal Km 1+100 al Km 5+500 - 1° Lotto: Rotatoria al Km 3+800 - ANAS	485.000,00
		Terminal autobus - completamento percorso pedonale - Comune di Campobasso	1.800.000,00
		Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso ai Terminali Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia - Comune di Campobasso	1.965.000,00



ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007/2013
		<i>(Importo euro 2.215.000,00, di cui euro 1.965.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 250.000,00 cofinanziamento Comune)</i>	
		Strada Isernia Nord - Viale dei Pentri - 1° stralcio - Comune di Isernia <i>(Importo euro 390.000 di cui euro 335.000,00 FSC 2007/2013 ed euro 55.000,00 cofinanziamento Comune)</i>	335.000,00
		Strada di collegamento centro urbano S. Spirito - Comune di Isernia	250.000,00
		Sistemazione strade comunali - Comune di Lupara	250.000,00
		Sistemazione viabilità interna al centro abitato - Comune di Rocchetta al Volturno	150.000,00
		Messa in sicurezza strade interne - Comune di Larino	200.000,00
		Completamento variante pietra del melo - Provincia di Isernia	200.000,00
		Completamento strada Dolazzo e messa in sicurezza viabilità del centro urbano - Comune di Montemitro	200.000,00
		Completamento e messa in sicurezza strade comunali - Comune di Baranello	400.000,00
		Messa in sicurezza strade comunali - Comune di Duronia	200.000,00
		Rettifica tracciato Tangenziale Est - Svincolo Piazza Molise - Provincia di Campobasso	500.000,00
		Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna - Comune di Guardialfiera	200.000,00
		Messa in sicurezza Tangenziale Est tratto Provincia - Provincia di Campobasso	1.080.000,00
		Miglioramento viabilità comunale – Via Luigi e Nicola Marinelli – Via Perlasca - Comune di Ripalimosani	300.000,00
		Messa in sicurezza strada panoramica - Comune di Agnone	350.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Fiumarello - Comune di Pietracatella	200.000,00
		Messa in sicurezza delle strade comunali - Comune di Guardiaregia	150.000,00
		Sistemazione strada comunale Cannavina - Comune di Matrice	600.000,00
		Messa in sicurezza strada di collegamento centro abitato - mare - Comune di Petacciato	400.000,00
		Messa in sicurezza della viabilità interna e nuova viabilità in C.da Colle Rampone e in C.da Valle Campanile - Comune di Montenero di Bisaccia	1.200.000,00
		Miglioramento viabilità comunale - Comune di Santa Croce di Magliano	500.000,00
		Messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada Piana del Mulino e strada di collegamento centro abitato – Ripalta Vecchia - Comune di Mafalda	500.000,00
		Messa in sicurezza di Via Crocella e Via Matese - Comune di Ferrazzano	600.000,00
		Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - sistemazione delle strade comunali - Comune di Riccia	310.000,00
		Collegamento centro urbano - Contrada Codacchio - Comune di Trivento	600.000,00
		Realizzazione strada di P.R.G. in contrada Laudadio - Comune di San Martino in Pensilis	400.000,00
		Strada di collegamento impianto FIGC - Comune di Castropignano	450.000,00
		Lavori sulla S.P. 57 di Mirabello - Tratto bivio di Campobasso – Gildone - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Interventi urgenti per la riapertura al traffico della S.P. 56 dir. "Gaidina" in	100.000,00



ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007/2013
		agro del comune di San Giovanni in Galdo - Provincia di Campobasso	
		Lavori di risanamenti diffusi del piano viabile della S.P. n. 69 "Sepinese" S. Giuliano del Sannio - Quadrivio di Monteverde - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di risanamenti diffusi sulla viabilità provinciale del gruppo stradale n. 7 di Casacalenda - Provincia di Campobasso	260.000,00
		Lavori di sistemazione tratti vari della S.P. n. 15 - Tratto Trivento F.V. Trigno e della S.P. n. 41 - Tratto dalla rotoratoria bivio di Bagnoli del Trigno al bivio di Pietracupa - Provincia di Campobasso	410.000,00
		Lavori di sistemazione tratto viario della S.P. 39 "Centocelle" dal bivio della S.S. 212 S. Elia a Pianisi a Macchia Valfortore - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della S.P. 78 e delle bretelline di collegamento con le S.S. P.P. 78-63 in tratti saltuari - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone - Acquaviva Collecroce dissesto ponte - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Lavori sulla S.P. 77 - C.da Penne - Confine di regione - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di consolidamento del tratto stradale in frana della S.P. n. 124 "Serramano" - Bivio S.P. n. 13 verso S.P. n. 124 agro di Montenero di Bisaccia - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della galleria "Fonte Valloni" in agro di Belmonte del Sannio - Provincia di Isernia	200.000,00
		S.P. n. 87 "Montesangrina" - Tratto da S. Pietro Avellana a Masserie di Cristo - Interventi di rettifica, miglioramento e messa in sicurezza - Provincia di Isernia	200.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 "Castelromano" nell'agro del comune di Isernia - Provincia di Isernia	160.000,00
		Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Saliotto" - Provincia di Isernia	70.000,00
		Lavori di completamento, messa in sicurezza e sistemazione della strada S. Oto di collegamento del centro urbano con la strada Bifernina - 1° lotto - Comune di Castelbottaccio	180.000,00
		Intervento di completamento e messa in sicurezza della strada comunale "Don Saverio" - Comune di Petrella Tifernina	250.000,00
		Ripristino viabilità comunale - C.da Querciapiana - C.da Casale San Felice - Comune di Trivento	250.000,00
		Lavori di completamento collegamento Frosolone - Svincolo Madonna delle Piane - Comune di Frosolone	200.000,00
Asse III Ambiente e territorio	III.B Difesa suolo	Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Delibera CIPE n. 8/2012)	14.000.000,00
	III.C Rifiuti	Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre"	19.700.000,00
	III.D Idrico	Piano-Programma di abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della regione Molise	30.000.000,00
	III.F Sicurezza e legalità	Patto per la sicurezza	2.500.000,00



ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007/2013
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	Progetto servizi socio educativi	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	Progetto Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	Progetto Istruzione	5.000.000,00
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00
Totale			304.445.759,00

2.6. Cronoprogramma di spesa FSC

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC

Anno	Costo Realizzato FSC	Costo da Realizzare FSC
1998	-	-
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	338.872,18	-
2007	2.148,00	-
2008	23.538.269,36	-
2009	50.774.605,38	-
2010	27.459.651,61	-
2011	3.440.052,97	-
2012	16.150.030,16	-
2013	6.932.548,05	-
2014	10.077.291,42	-
2015	14.322.088,27	11.469.136,51
2016	-	134.905.870,55
2017	-	69.785.780,74
2018	-	23.638.149,28
Totale	153.035.557,40	239.798.937,08

Tabella 18 – Cronoprogramma di spesa del FSC riferito agli interventi inseriti e validati in SGP alla data di monitoraggio del 31/12/2015



2.7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, infatti, al punto 6.1, dispone che: *il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una sanzione complessiva pari all’1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE.*

In relazione alle modalità di applicazione delle sanzioni, le leggi regionali di seguito riportate, prevedono che, nei casi in cui la sanzione maturi a motivo di inadempienza dei soggetti attuatori, la stessa venga trasferita a questi ultimi, con la sola eccezione degli interventi relativi agli edifici scolastici per i quali la Giunta regionale può disporre un nuovo finanziamento di importo pari alla sanzione stessa.

La legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2009, all’art. 2, comma 11, prevede “*omissis ... tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l’utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato*”.

La successiva legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010, all’art. 12 (Trasferimento ai soggetti inadempienti degli effetti dei definanziamenti), comma 2, prevede “*I definanziamenti maturati verso la Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell’Unione europea, a causa del mancato rispetto delle regole sottese ai finanziamenti, sono riversati sul soggetto attuatore/beneficiario inadempiente, con revoca dell’eventuale provvedimento di promessa di finanziamento/concessione dell’intervento e immediato disimpegno sul pertinente capitolo del bilancio regionale; in tal caso le risorse erogate in regime di anticipazione, non più rimborsabili da parte dello Stato o dell’Unione europea, sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento*”.

Infine, la legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015, all’art. 39 (Norme a sostegno della sicurezza degli edifici scolastici) dispone che, al comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1/2009 e al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2010, “*è aggiunto il seguente periodo: Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili.*”

Come si evince dalla tabella che segue, l’ammontare complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR, per le quali non risultano assunte le OGV al 31 dicembre 2015, come disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014, è pari a euro 152.138.981,19, con una sanzione complessiva, dell’1,5 per cento, di euro 2.282.084,72.

Inoltre, si evidenziano risorse FSC del PAR Molise non programmate e non inserite in SGP per l’importo complessivo di euro 316.106,28.

ASSE	Linee di intervento	Dotazione PAR Molise FSC 2007/2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	267.514,76	66.916.485,24	59.763.540,58	7.152.944,66	107.294,17
	I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	21.189,92	24.978.810,08	19.977.091,00	5.001.719,08	75.025,79
	I.C Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	-	103.330.000,00	7.800.000,00	95.530.000,00	1.432.950,00
Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	20.000.000,00	-	20.000.000,00	15.800.000,00	4.200.000,00	63.000,00
	III.C Rifiuti	19.700.000,00	-	19.700.000,00	13.762.159,55	5.937.840,45	89.067,61
	III.D Idrico	31.687.308,53	-	31.687.308,53	8.287.880,00	23.399.428,53	350.991,428
	III.F Sicurezza e legalità	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
Asse IV Inclusionione e Servizi Sociali	IV.A Inclusionione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	-	13.420.000,00	11.720.000,00	1.700.000,00	25.500,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	5.000.000,00	27.401,60	4.972.598,40	4.001.966,28	970.632,12	14.559,48
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	-	25.000.000,00	20.700.000,00	4.300.000,00	64.500,00
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica	9.000.000,00	-	9.000.000,00	6.618.850,58	2.381.149,42	35.717,24
	VI.B Valutazione	814.040,47	-	814.040,47	169.898,79	644.141,68	9.662,13
	VI.C Monitoraggio	691.133,33	-	691.133,33	158.333,33	532.800,00	7.992,00
	VI.D Comunicazione	447.983,00	-	447.983,00	59.657,75	388.325,25	5.824,88
	VII.D Disavanzo Sanitario	55.000.000,00	-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-
PAR FSC Molise 2007/2013 (al netto della quota CPT)		385.774.465,33	316.106,28	385.458.359,05	233.319.377,86	152.138.981,19	2.282.084,72
<i>Quota CPT detratta all'ASSE VI</i>		<i>308.866,67</i>	<i>-</i>	<i>308.866,67</i>	<i>308.866,67</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totale		386.083.332,00	316.106,28	385.767.225,72	233.628.244,53	152.138.981,19	2.282.084,72

2.8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, l'approvazione del PAR Molise FSC 2007-2013 da parte del CIPE è avvenuta solo ad agosto 2011, a causa principalmente di ritardi e rallentamenti imputabili all'emanazione da parte del Governo nazionale di provvedimenti per far fronte alla situazione di crisi economica e finanziaria internazionale, iniziata fin dal 2008, che hanno anche comportato, tra l'altro, la riduzione della originaria dotazione FSC dei Programmi regionali determinando la necessità di revisione ed aggiornamento degli stessi.



Pertanto, il PAR Molise FSC 2007-2013 ha potuto avere concreto avvio solamente con l’emanazione da parte del MISE, oggi DPC – Presidenza del Consiglio dei Ministri, del decreto di messa a disposizione delle risorse, notificato ad aprile 2012.

2.9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Di seguito si riportano le riprogrammazioni del PAR FSC Molise 2007-2013 in adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e al punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, di cui una sottoposta all’approvazione del Comitato di Sorveglianza e alla presa d’atto da parte del CIPE, l’altra al Comitato di Sorveglianza, attraverso procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato stesso, prevista dall’articolo 7 del regolamento interno.

Aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con delibera n. 68 del 6 agosto 2015

L’aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013 rispetto al Programma oggetto di precedente presa d’atto, da parte del CIPE, con delibera n. 63 del 3 agosto 2011, si è reso necessario sia per dare attuazione a quanto disposto dalle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 2012 e n. 14 del 2013, sia per riprogrammare risorse delle Linee di Intervento II.A “Accessibilità materiale”, III.B “Difesa Suolo” e III.D “Sistema Idrico Integrato” ai fini del rispetto di quanto disposto al punto 6. della delibera del CIPE n. 21/2014.

L’aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, successivamente dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

La dotazione finanziaria del Programma, di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con Delibera n. 68/2015, ammonta ad euro 386.083.332,00.

Di seguito si riportano i riferimenti in attuazione dei quali il Programma è stato aggiornato e gli atti amministrativi adottati.

La delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 (G.U. n.121 del 25 maggio 2012) concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno” individua per la Regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi del dissesto idrogeologico, per un costo complessivo di 27 milioni di euro, di cui euro 2.440.508,26 a valere sulle risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (L.266/2005 e L. 183/2011), euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” e “Energie rinnovabili e risparmio energetico” ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse del PAR Molise FSC 2007/2013.

Con l’assegnazione delle risorse fatta dalla suddetta delibera n. 8/2012, di fatto è stata compiuta la riprogrammazione del PAR relativamente alla Linea di Intervento III.B Difesa suolo, la quale, nella versione di cui alla presa d’atto del CIPE con Delibera n. 63/2011, prevedeva un cofinanziamento di soli 3,000 milioni di euro, a valere sulla predetta Linea di intervento III.B Difesa suolo del PAR Molise, per il finanziamento



dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale, il cosiddetto "Piano frane e versanti", sottoscritto il 2 maggio 2011 tra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), successivamente aumentato a complessivi 14,000 milioni di euro, con Verbale di Accordo del 9 gennaio 2012, sottoscritto tra il Presidente della regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 12 (G.U. n. 89 del 16.04.2012) concernente "*Ripiano del disavanzo sanitario della Regione Molise nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modifica della delibera n.82/2011*" pone a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate al finanziamento del PAR Molise 2007-2013, l'esigenza finanziaria per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, quantificata in 55 milioni di euro, subordinando l'utilizzazione del predetto importo agli esiti dell'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Nella riunione del 17 aprile 2013, il Tavolo Tecnico ha assentito all'accesso alla copertura finanziaria del disavanzo sanitario a tutto l'anno 2009 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già FAS) del PAR Molise 2007-2013 per 55 milioni di euro.

Infine, la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17.06.2013), concernente "*Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo*" dispone una riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il triennio 2013-2015, assegnate alle regioni a statuto ordinario che, per la Regione Molise, ammonta a complessivi euro 24.802.017,00.

Pertanto, per quanto sopra, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, è stato approvato l'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013, in attuazione delle suddette delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n.14 dell'8 marzo 2013, al fine di garantire:

- a. l'esigenza finanziaria della Regione Molise, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, quantificata in 55,00 milioni di euro, ai sensi della delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 12 recante "*Ripiano del disavanzo sanitario della Regione Molise nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modifica della delibera n. 82/2011*";
- b. il cofinanziamento, per l'importo di 14,000 milioni di euro, degli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, in attuazione della delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 recante "*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno*";
- c. le riduzioni, nei limiti dell'importo di euro 24.802.017,00, per il triennio 2013-2015, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate al Molise, in applicazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), come modificato dall'art. 1, comma 117, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in attuazione della delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, recante "*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell'articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo*", con conseguente previsione di una riduzione e, quindi, definanziamento cautelativo e prudenziale di pari importo a



carico delle Linee di intervento del PAR I.C “Innovazione e ricerca universitaria”, II.B “Accessibilità immateriale”, III.D “Sistema idrico integrato”, III.F “Sicurezza e legalità”, VI.B “Valutazione”.

Successivamente all'adozione della delibera CIPE n. 14/2013, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 (G.U. n. 210 del 7 settembre 2013) “Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all'art.16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”, successivo all'adozione della citata deliberazione del CIPE n. 14/2013, ha modificato l'entità delle riduzioni a carico delle risorse FSC, aumentandola, per il Molise, ad euro 31.244.896,00, con un conseguente ulteriore incremento della riduzione da porre a carico del PAR FSC di euro 6.442.879,00.

La stessa delibera CIPE n. 14/2013, come previsto dall'art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012, ha dato alle Regioni la possibilità di recuperare dette riduzioni, in caso di adesione al "Patto Verticale Incentivato" per gli anni 2013 e 2014.

Con deliberazione n. 96 del 15 marzo 2014, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha dato applicazione al “Patto Verticale Incentivato” per l'anno 2014 cedendo spazi finanziari, ai fini del patto di stabilità 2014, ai Comuni e alle province che ne hanno fatto richiesta, per euro 10.224.228,00,

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 587 dell'8 novembre 2014, sono state riassegnate, alle Linee di intervento I.C “Innovazione e Ricerca universitaria” (euro 2.000.000,00), III.D “Sistema Idrico Integrato” (euro 1.687.308,53) e VI.B “Valutazione” (euro 114.040,47), oggetto di precedente riduzione finanziaria, risorse complessive pari euro 3.801.349,00, quale differenza fra le ulteriori riduzioni a carico delle risorse FSC, disposte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2013, passate da euro 24.802.017,00 ad euro 31.244.896,00, con conseguente impegno ad operare una ulteriore riduzione a carico del PAR FSC di euro 6.442.879,00 e il recupero di parte delle predette riduzioni, in forza dell'art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge 6 giugno 2013, n. 64), a seguito della cessione, da parte della Regione Molise, di spazi finanziari, per euro 10.224.228,00, ai Comuni e alle Province che ne hanno fatto richiesta (Patto verticale incentivato per l'anno 2014), con la citata deliberazione della Giunta regionale n.96/2013.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 25 novembre 2014:

- è stata definita, su proposta del Direttore Generale per la Salute, l'articolazione, in termini spesa (Azioni VII.D.1 e VII.2) della Linea di intervento VII.D del PAR Molise 2007-2013 “Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 – delibera CIPE n. 12/2012)”, conseguente all'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR in attuazione della delibera del CIPE n. 12/2012, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 362/2013;
- è stata riprogrammata, su proposta degli Assessori regionali ai Lavori Pubblici e alla Tutela dell'Ambiente e del Direttore del Servizio Difesa del Suolo Opere idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, per complessivi 5,000 milioni di euro, la Linea di intervento III.B “Difesa Suolo” dell'Asse III “Ambiente e territorio” del PAR Molise 2007-2013.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 30 dicembre 2014 integrata con successiva deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015:



- è stata riprogrammata, su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici e del Direttore dell'Area Quarta, per complessivi euro 90.930.000,00, la Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" - dell'Asse II "Accessibilità" del PAR Molise 2007-2013;
- è stata riprogrammata su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici e del Direttore del Servizio Idrico Integrato della Direzione Area Quarta, per complessivi euro 1.687.308,53, la Linea di intervento III.D "Sistema Idrico Integrato" dell'Asse III "Ambiente e territorio" del PAR Molise 2007-2013.

Riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale", approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 gennaio 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato

La proposta regionale, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 700 del 14 dicembre 2015, ha previsto:

- la riprogrammazione delle risorse, per complessivi 3,180 milioni di euro, originariamente destinate all'intervento "*Completamento, adeguamento e miglioramento della SS 87 – Svincolo di Casacalenda Sud*" inserito nell'ambito della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" della Linea di intervento II.A - Asse II del PAR, con soggetto attuatore l'Amministrazione provinciale di Campobasso, che ha rinunciato alla realizzazione dell'opera, per il finanziamento di n. 18 interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale;
- l'articolazione in due sub interventi del "*Piano sicurezza stradale*" dell'importo di 4,000 milioni di euro con soggetto attuatore la Regione Molise, inserito nell'ambito della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale"- "Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa" della Linea di intervento II.A - Asse II del PAR FSC Molise 2007-2013, con variazione del soggetto attuatore da Regione Molise a ANAS.

2.10. Valutazione e sorveglianza

Valutazione

Il CIPE, con la delibera n. 63/2011, nel prendere atto del PAR della Regione Molise 2007-2013, ha richiesto, nell'ambito del "Raccordo strategico interno", l'approfondimento della valutazione ex ante (VEA, allegato 5 della delibera n. 166/2007) con riferimento ai «Progetti strategici», ai fini della verifica di coerenza dei requisiti di ammissibilità, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 1/2011, con riferimento alla capacità di conseguire «i cambiamenti strutturali voluti e attesi», così come enunciati nel QSN.

L'approfondimento della VEA è stato richiesto dall'OdP del PAR al Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NrVVIP) con nota prot. n. 19111/2011 del 28 novembre 2011 e trasmesso dallo stesso Nucleo con nota prot. n. 17 del 10 febbraio 2014.

Il documento relativo all'approfondimento della VEA, con riferimento ai «Progetti strategici», è stato inviato dall'OdP del PAR alla DGPRUN – DPS in data 26 febbraio 2014.



In occasione dell'attività di verifica effettuata dall'UVER (paragrafo 2.11) nell'ambito della prima campagna di "verifiche *in itinere*" riferita ai controlli ordinari su alcuni interventi della Linea III.B "Difesa suolo" del PAR, inseriti nel Programma degli interventi di "carattere strategico regionale" prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico nella Regione Molise di cui alla delibera CIPE n. 8/2012, il NrVVIP ha predisposto e trasmesso, con nota n. 183 del 18 ottobre 2013, l'estratto dell'approfondimento della VEA riferita alla predetta Linea di intervento III.B dell'Asse III "Ambiente e territorio", espressamente richiesto dall'UVER.

Inoltre, in adempimento a quanto previsto all'art. 13 dell'APQ «rafforzato» "Innovazione e Ricerca Universitaria", il NrVVIP ha predisposto il Rapporto di valutazione *in itinere* dell'Accordo al 31.12.2012, che costituisce allegato al RAE 2012.

A seguito della trasmissione, ai fini delle previste attività di valutazione *in itinere*, (nota prot. n. 3405 del 3 febbraio 2014), da parte dell'OdP del PAR, del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo all'anno 2012, il NrVVIP ha predisposto il Rapporto di valutazione *in itinere* del PAR al 31.12.2012, trasmesso con nota prot. n. 56251 del 4 luglio 2014, che costituisce allegato al RAE 2012.

Il Rapporto di valutazione *in itinere* è stato inviato dall'OdP del PAR all'Agenzia per la Coesione territoriale con nota prot. n. 59673/2014 del 14 luglio 2014.

A seguito della trasmissione, ai fini delle previste attività di valutazione *in itinere*, (nota prot. n. 59666/2014 del 14 luglio 2014), da parte dell'OdP del PAR, del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo all'anno 2013, il NrVVIP ha predisposto il Rapporto di valutazione *in itinere* del PAR al 31.12.2013, trasmesso in data 23 luglio 2015, che costituisce allegato al RAE 2013.

Il Rapporto di valutazione *in itinere* è stato inviato dall'OdP del PAR all'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 95474/2015 del 31 agosto 2015.

Il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo all'anno 2014 è stato predisposto a febbraio 2015 in occasione della seduta del Comitato di sorveglianza del PAR del 20 marzo 2015 e incluso fra gli atti sottoposti all'esame dello stesso Comitato.

Il NrVVIP, in occasione della seduta del Comitato di sorveglianza del PAR del 20 marzo 2015, ha predisposto l'informativa relativa alla valutazione sulla proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del Programma. L'informativa è stata inclusa e illustrata fra gli atti sottoposti all'esame dello stesso Comitato. Su specifica richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai fini della relazione istruttoria al CIPE, è stato richiesto al NrVVIP, a integrazione della predetta informativa resa in sede di CdS, il parere valutativo sulla proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR.

Il parere è stato trasmesso dal NrVVIP all'OdP del PAR con nota prot. n. 53254/2015 dell'11 maggio 2015, e da questi all'Agenzia per la Coesione Territoriale via e-mail in pari data.

In data 13 giugno 2016, il NrVVIP ha inviato il IV Rapporto di valutazione – Anno 2015, trasmesso dall'OdP del PAR all'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 77794 del 5 luglio 2016.

Il IV Rapporto di valutazione riporta l'avanzamento del Programma al 31.12.2015, mentre le schede di valutazione delle Linee di intervento del PAR sono riferite al 31.12.2014, pertanto relative al Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del PAR Molise - Anno 2014 sottoposto all'esame del Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 20 marzo 2015. La prevista valutazione *in itinere* degli Accordi di Programma Quadro «rafforzati» riferita agli Anni 2014 e 2015 costituirà allegato del presente RAE 2015.



Costituisce, pertanto, allegato al presente RAE il rapporto di valutazione *in itinere* del PAR al 31.12.2015, con particolare riferimento alla valutazione *in itinere* degli Accordi di Programma Quadro «rafforzati» stipulati e alla valutazione *in itinere* delle Linee di intervento del PAR attuate attraverso SAD.

Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PAR Molise FSC 2007/2013 è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 16 maggio 2012.

In data 20 marzo 2015, presso la sala Giunta di Palazzo Vitale in Via Genova, 11 in Campobasso, si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007/2013, a seguito della convocazione del Presidente del Comitato con prot. n. 25288/2015 del 4 marzo 2015, con il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Comitato di Sorveglianza;
2. Approvazione del Regolamento interno;
3. Informativa sulla proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del Programma Attuativo Regionale;
4. Informativa sulla valutazione dell'aggiornamento del Programma Attuativo Regionale;
5. Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2014 del Programma Attuativo Regionale e informativa sullo stato di attuazione;
6. Informativa sulle attività di informazione e comunicazione;
7. Varie ed eventuali.

Con verbale del 20 marzo 2015, il Comitato ha assunto all'unanimità le seguenti decisioni:

- l'approvazione con alcune modifiche e integrazioni del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PAR- FSC 2007/2013;
- l'approvazione della proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del Programma Attuativo Regionale nella formulazione del Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n.76 del 17 febbraio 2015.

In data 24 dicembre 2015, con nota prot. n. 145619/2015, il Presidente del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PAR FSC Molise 2007-2013 ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 "Consultazioni per iscritto" del Regolamento Interno dello stesso Comitato, approvato nella seduta del 20 marzo 2015, la procedura di consultazione scritta dei componenti del CdS finalizzata all'esame della proposta regionale di riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.2 - "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" del PAR, di cui alla deliberazione n. 700 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2015.

Con verbale del 15 gennaio 2016, acquisito il parere favorevole da parte della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti internazionali del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decorsi i dieci giorni lavorativi a far data dall'invio della documentazione ai componenti del Comitato di Sorveglianza, non essendo pervenuti ulteriori pareri per iscritto da parte degli stessi, si è considerata chiusa la procedura di consultazione scritta dei componenti del CdS e approvata la proposta regionale di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II del PAR, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 14 dicembre 2015.



2.11. Attività di controllo

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali competenti responsabili delle Linee di intervento/Accordi di Programma Quadro, individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 4 giugno 2012, aggiornata, successivamente con deliberazione n. 237 del 26 maggio 2015.

A seguito dell'aggiornamento relativo al conferimento degli incarichi di direzione di alcuni Servizi regionali, in particolare Servizi "Viabilità", "Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime" e "Programmazione rete dei soggetti deboli, dell'integrazione socio-sanitaria e delle Politiche sociali", rispettivamente, con DGR n. 687 dell'11.12.2015, DDG n. 3 dell'8.01.2016 e DGR n. 151 dell'11.04.2016, sono stati conseguentemente aggiornati i responsabili delle Linee di intervento/Accordi di Programma Quadro.

Essi provvedono a verificare, in concomitanza con la gestione dell'intervento, la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, mediante verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore ed eventuali verifiche in loco.

Inoltre, con deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 20 marzo 2012, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), oggi NUVEC, del DPS, oggi DPC, è stato individuato quale Organismo di verifica del Sistema di gestione e Controllo.

L'UVER, pertanto, oltre a verificare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) relativamente all'attuazione degli interventi, sottoporrà a verifica i singoli interventi del Programma, con particolare riguardo per quelli di rilevanza strategica, secondo linee guida condivise e in base a criteri preliminarmente resi noti, presentando rapporti sulle risultanze di tale attività. Inoltre, procederà ad effettuare verifiche a campione sulle richieste di trasferimento di risorse e sulle attestazioni presentate dall'Organismo di Certificazione del PAR, per accertarne la corrispondenza ai presupposti richiesti.

Nell'anno 2013 l'UVER ha effettuato, nell'ambito della prima campagna di "verifiche *in itinere*" riferita ai controlli ordinari, verifiche su n. 6 interventi riferiti alla Linea III.B Difesa suolo del PAR e inseriti nel Programma degli interventi di "carattere strategico regionale" prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico nella Regione Molise di cui alla delibera CIPE n.8/2012, con l'obiettivo di esaminare lo stato di attuazione degli stessi alla data del 30 giugno 2013, attraverso attività *desk* e sopralluoghi.

Con la delibera CIPE n. 14/2013, sono state delineate iniziative per il rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC. Nel luglio 2013, in adempimento di quanto disposto dalla predetta delibera n. 14/2013, la Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del DPS ha richiesto alle Amministrazioni regionali l'inserimento dei dati di monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulla delibera n.8/2012. Allo stesso tempo, ha richiesto all'UVER l'attivazione di una campagna di verifiche *in itinere* per esaminare lo stato di attuazione degli stessi.

Come su riportato, l'attività di verifica, che si è svolta nei giorni 21 e 22 ottobre 2013, alla presenza anche del Commissario straordinario delegato per il dissesto idrogeologico nel Molise, ha interessato i seguenti interventi:

1. MO3BCB035A/10 - Consolidamento del centro abitato in località "Porta Nuova" e "Fiumarello" – Comune di Pietracatella – CB;



2. MO3BIS057A/10 - Sistemazione del movimento franoso incombente sulla S.P. n. 72 Fondovalle Verrino e viadotto Verrino 1 – Provincia di Isernia;
3. MO3BIS065A/10 - Sistemazione del movimento franoso in loc. "Tuoro" a ridosso del Palazzo del Governo – Comune di Isernia – IS;
4. MO3BIS077A/10 - Sistemazione idraulica Torrente "Rava". - Comune di Venafro – IS.
5. MO3BCB079B/10 - Consolidamento del vallone "Pisciariello" a valle del municipio - Comune di Castelbottaccio – CB;
6. MO3BIS087B/10 - Sistemazione della caduta massi incombenti sul centro abitato– Comune di Pescopennataro – IS.

A seguito delle verifiche, l'UVER ha redatto Il Rapporto finale "Programma controlli sugli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 8/2012 - Frane e versanti" (delibere CIPE n. 8/2012 e n. 14/2013) - Numero identificativo documento 1329-08 del 9 dicembre 2013.

2.12. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al 31/12/2015 si rilevano economie per complessivi 2.354.162,68 euro, di cui 1.940.932,88 euro a valere sulle risorse FSC del PAR Molise 2007/2013.

2.13. Assistenza Tecnica

L'assistenza tecnica, prevista nel PAR FSC Molise – Asse VI "Governance e azioni di sistema", è stata attivata nell'ambito della Linea di intervento "VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità", con l'approvazione del Progetto di "Assistenza tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi regionali 2007-2013" (DGR n. 84 del 14 febbraio 2011). Le risorse destinate al progetto a carico del PAR FSC 2007/2013, aggiornato a seguito del nuovo quadro esigenziale, distinto per Linea di Intervento dell'Asse VI Governance e Assistenza Tecnica, ridefinito con determinazione del Direttore dell'Area Seconda, quale Organismo di Programmazione FSC 2007/2013, n. 155 del 30 dicembre 2015, ammontano ad euro 6.356.679,91.

Il progetto prevede azioni a supporto dell'Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili Linee di Intervento/Accordi di Programma Quadro, finalizzate a sostenere l'esecuzione e l'attuazione del PAR con riferimento alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione, sorveglianza e controllo.

Inoltre, sempre nell'ambito della Linea di intervento VI.A è stato attivato, alla fine del 2015, un nuovo progetto relativo all'"Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013".

A tal fine, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015, un nuovo "Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all'Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione



Regionale Attuativa (PRA)”, per il valore complessivo di euro 3.393.564,42 a valere sulle Linee di Intervento dell’Asse VI “Governance e azioni di sistema”.

2.14. Informazione e pubblicità

Nell’ambito della Linea di intervento “**VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità**”, con deliberazione della giunta regionale n. 318 del 22 giugno 2016 è stato approvato il Piano di Comunicazione PAR FSC 2007/2013, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 676 dell’11 dicembre 2015.

Il Piano di comunicazione propone di realizzare un’efficace comunicazione integrata ai fini di una collaborazione armoniosa per la gestione delle politiche regionali di sviluppo. Gli obiettivi che intende conseguire, coerenti con le finalità del Programma e del QSN, sono di seguito elencati:

- diffondere la conoscenza del Programma Attuativo Regionale, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, e delle iniziative di maggiore interesse realizzate;
- garantire la trasparenza nella gestione dei fondi nazionali;
- superare il digital divide al fine di favorire, tra l’altro, l’accesso agli atti;
- garantire la partecipazione attiva dei cittadini al processo di sviluppo regionale;
- favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio molisano;
- promuovere e valorizzare il territorio regionale;
- costruire un processo di feedback democratico e dinamico tra il cittadino e l’amministrazione regionale per verificare il grado di soddisfazione dell’utente-cittadino nei riguardi dei servizi pubblici offerti;
- valorizzare la “comunicazione pubblica”, intesa come risorsa fondamentale per il conseguimento e la condivisione dei fini istituzionali dell’ente;
- sensibilizzare le risorse umane dell’ente Regione sull’etica della “responsabilità condivisa” ai fini dell’organizzazione del lavoro.

Nell’ambito della Linea di intervento VI.D “Comunicazione, informazione e pubblicità”, sono state attivate le seguenti iniziative/azioni:

- Realizzazione e implementazione della pagina web dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, disponibile nell’ambito del portale istituzionale della Regione Molise, nell’Area Tematica “Programmazione” – Fondi Comunitari e Nazionali – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Realizzazione del Logo “PAR FSC – Un moto per lo sviluppo”;
- Attivazione del *Contact Center*, Sportello Informativo virtuale con le finalità di rafforzare il rapporto Regione-cittadino, rispondere alle diverse esigenze degli utenti e offrire loro comunicazioni utili e rilevanti, rispetto a necessità e interessi;
- Redazione e diffusione del Foglio Informativo di approfondimento della programmazione regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Realizzazione della Rassegna stampa digitale;



- Incontro tra la Regione Molise e la delegazione dei Ministeri dello Sviluppo economico, delle Politiche Agricole e del Partenariato locale, per la verifica dell’attuazione dei programmi delle politiche per la coesione e l’avvio di una riflessione sul prossimo ciclo di programmazione 2014/2020” del 26/07/2012
- Missione Aree interne, visita in Molise del Comitato Nazionale per le Aree Interne (17-18/06/2014)
- Valorizzazione e promozione del territorio molisano attraverso iniziative collegate all’evento EXPO 2015.

Tutti gli interventi attivati nell’ambito del PAR FSC Molise 2007-2013 sono oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto “Open data”.

2.15. Progetti esemplari

Al 31/12/2015 non sono stati ancora individuati progetti esemplari, considerando le attività ancora in corso.



3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali

Il sistema degli Obiettivi di Servizio, introdotto con il QSN 2007-2013 e regolato con le delibere CIPE n.82/2007 e n. 166/2007, prevedeva, per le otto Amministrazioni regionali del Mezzogiorno e per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), *target* quantificati per 11 indicatori statistici riferiti a quattro obiettivi nei seguenti ambiti:

- **Istruzione**, finalizzato ad “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione”;
- **Servizi di cura per l’infanzia e gli anziani**, finalizzato ad “Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”;
- **Rifiuti urbani**, finalizzato a “Tutelare e migliorare la qualità ambientale in relazione alla gestione dei rifiuti urbani”, attraverso l’aumento dei quantitativi di raccolta differenziata, la riduzione dei volumi conferiti nelle discariche e l’aumento delle quote destinate al compostaggio
- **Idrico integrato**, finalizzato a “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione alla gestione del servizio idrico integrato”, attraverso il miglioramento della distribuzione e della riduzione dei consumi idropotabili ed il miglioramento della depurazione delle acque reflue.

Alle Amministrazioni si chiedeva un impegno a programmare interventi adeguati per il raggiungimento dei *target*, attraverso la predisposizione di un Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio.

La Regione Molise si è dotata del proprio Piano, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 23 febbraio 2009 n. 168, quale allegato al Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013.

Nel Piano, tutte le azioni previste per ogni singolo Obiettivo di Servizio trovavano totale copertura finanziaria a valere sulle risorse del PAR FAS 2007/2013, così come approvato con la suddetta DGR n. 168/2009, nel quale erano previste specifiche Linee di intervento destinate all’attuazione degli Obiettivi di Servizio.

Il ritardo nell’approvazione del PAR FAS Molise 2007/2013, peraltro istruito positivamente dal DPS nella versione definitiva di ottobre 2009, e, conseguentemente, l’incertezza della messa a disposizione delle risorse, necessarie ad attivare e finanziare la totalità delle Linee di intervento che concorrevano agli Obiettivi di Servizio, hanno comportato significative criticità per tutti gli Obiettivi.

Durante il 2010, la tenuta dello stesso meccanismo premiale si è progressivamente affievolita, prima con la mancata attribuzione delle risorse della premialità intermedia (calcolate con istruttoria del Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento del dicembre 2009, condivisa dal Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria nella seduta del 17 febbraio 2010) e, successivamente, nel 2011 con il ridimensionamento delle risorse premiali complessive a 1.031,800 milioni di euro avvenuto con le delibere CIPE n.1/2011 (taglio di 602,4 milioni di euro), n. 62 e n. 78 del 2011 (taglio di 1.110,95 milioni di euro per finanziare opere di trasporto e di 209,85 milioni di euro per le Università), e l’OPCM 3887/2011 (45 milioni di euro per l’emergenza rifiuti nel Comune di Palermo).

La revisione e l’aggiornamento del PAR FSC 2007/2013, resosi necessario ai sensi della delibera CIPE n. 1/2011, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria del Programma, da 476,589 a 407,084 milioni di euro, ha determinato in alcuni casi, in particolare per le azioni finalizzate al raggiungimento del *target* dell’indicatore S.11, l’assenza di copertura finanziaria.



In un contesto di riferimento, così profondamente mutato, il CIPE, con delibera dell'11 luglio 2012, n. 79, pubblicata nella G.U. del 31.10.2012 n. 255, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue”, tenendo conto degli sforzi compiuti dalle Amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi fino al 2010, quando il meccanismo premiale era ancora pienamente riconosciuto come operativo, e del principio delle condizionalità ex ante previsto per la nuova programmazione 2014-2020, ha proceduto al riparto delle risorse premiali e residue, pari a 1.031,80 milioni di euro, disponibili sul FSC per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio per il periodo di programmazione 2007-2013, in favore delle otto Regioni meridionali interessate e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

In particolare, alla regione Molise sono stati assegnati:

- Premi intermedi per complessivi euro 8.085.788,00 così distinti per obiettivo:

- Istruzione	977.975,00
- Servizi di cura alla persona – Infanzia	1.327.927,00
- Rifiuti	2.919.736,00
- Idrico-integrato	2.860.150,00
- Risorse residue, al netto del contributo di solidarietà destinato al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 nella regione Emilia Romagna, per complessivi euro 16.848.776,00. Le risorse residue, assegnate alle singole Amministrazioni, sono state calcolate sulla base della chiave di riparto del FSC, applicandola al totale delle risorse residue degli Obiettivi di Servizio.

La delibera CIPE n. 79/2012 ha disposto, inoltre, le regole per l'utilizzo delle risorse relative ai premi intermedi e alle risorse residue. In particolare, i premi intermedi dovranno essere di norma utilizzati per l'Obiettivo di riferimento (a cui il premio si riferisce), fatta salva la possibilità di motivare e di concordare con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione (DPS) il loro utilizzo in uno o più degli altri ambiti del sistema. La possibilità di non utilizzare le risorse premiali nell'ambito in cui queste sono maturate è giustificata nel caso in cui in tale ambito siano già stati conseguiti i target degli Obiettivi di Servizio, oppure siano già stati finanziati e avviati gli interventi necessari per il raggiungimento dei *target*. Inoltre, lo spostamento delle risorse premiali in altri ambiti degli Obiettivi di Servizio può essere giustificato nel caso in cui si dimostri che la concentrazione di risorse è risolutiva per il conseguimento dell'obiettivo previsto.

L'utilizzo delle risorse residue, invece, anche in considerazione del nuovo sistema comunitario delle “condizionalità ex ante”, sarà subordinato al rispetto di alcuni requisiti necessari per garantire l'efficace realizzazione degli interventi, in linea con i seguenti principi:

1. la funzionalità degli interventi proposti al raggiungimento degli obiettivi;
2. la concreta fattibilità degli interventi proposti;



3. il recepimento degli orientamenti e delle normative comunitarie che assicurino il pieno soddisfacimento del quadro normativo e regolamentare (ovvero l'attuazione di un percorso solido in quella direzione) rilevanti per l'efficacia nell'ambito in cui si propone di effettuare gli interventi.

La stessa delibera n. 79/2012, ha previsto, inoltre, che tali principi troveranno specificazione operativa (per ogni Regione e per il MIUR) in sede di accordo con il DPS, considerate le proposte delle Amministrazioni e l'aggiornamento del Piano d'azione degli Obiettivi di Servizio, in fase di definizione.

In fase di aggiornamento del Piano d'Azione degli Obiettivi di Servizio, il DPS, in confronto con la singola Amministrazione e sulla base di appropriata istruttoria tecnica, concorderà le schede di utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue che costituiranno poi parte del Piano di Azione Coesione e allegati del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio per la singola Amministrazione.

Con deliberazione di Giunta n. 14 del 15 gennaio 2014, la Regione Molise ha approvato l'atto di indirizzo per l'avvio del confronto fra la Regione Molise e il DPS al fine di definire l'utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue assegnati, ad integrazione degli interventi in corso e previsti per il conseguimento degli Obiettivi di Servizio nell'ambito delle Linee di intervento del PAR Molise o realizzati con fonti ordinarie e/o aggiuntive di finanziamento.

L'atto di indirizzo ha previsto, per i singoli Obiettivi di Servizio, quanto segue.

Istruzione

Le risorse del premio intermedio e le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, assegnate alla Regione con delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, pari, complessivamente, a 4,328 milioni di euro, al netto del contributo regionale in favore dell'Emilia Romagna a seguito del sisma 2012, saranno in parte destinate alla estensione delle Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale - Progetto "Scuola Digitale" e ad Azioni di potenziamento delle competenze di base e delle competenze linguistiche degli studenti molisani.

Gli interventi finanziati concorreranno al miglioramento degli indicatori S.01, S.02 e S.03.

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione regionale per l'Obiettivo di servizio "Istruzione", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio 2015, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera CIPE n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 976 del 28 aprile 2016.

Servizi per l'infanzia

Le risorse del premio intermedio degli Obiettivi di Servizio, pari a 1,328 milioni di euro, assegnate alla Regione con delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, sono destinate al potenziamento dell'offerta di servizi per la prima infanzia e alla definizione e sperimentazione di servizi integrativi e innovativi nei Comuni non coperti da servizi o dove questi siano particolarmente deboli.

Gli interventi finanziati concorreranno al miglioramento degli indicatori S.04 e S.05.



L'istruttoria tecnica, da parte dell'UVAL – DPS, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio "Servizi per l'Infanzia", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 1° ottobre 2014, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera CIPE n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati dalla DGPRUN con nota 9848 del 22 ottobre 2014.

Servizi di cura agli anziani (ADI)

Le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, pari a 3,098 milioni di euro, assegnate alla Regione con delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, saranno destinate alla implementazione dell'Assistenza domiciliare per pazienti anziani con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri.

Gli interventi finanziati concorreranno al miglioramento degli indicatori S.06 e S.06bis.

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione regionale per l'Obiettivo di servizio "Servizi di cura alla persona – Anziani", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera CIPE n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 1039 del 17 settembre 2015.

Rifiuti urbani

Le risorse del premio intermedio e le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, assegnate alla Regione con delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, pari, complessivamente, a 3,462 milioni di euro, saranno destinate a promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutto il territorio regionale e promuovere azioni volte alla riduzione del rifiuto complessivamente prodotto, completare il ciclo di trattamento – recupero – smaltimento.

Gli interventi finanziati concorreranno al miglioramento degli indicatori S.07, S.08 e S.09.

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP (ex UVAL), della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio "Gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 30 gennaio 2015, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera CIPE n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 113 del 28 aprile 2015.

Per la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Idrico integrato

Le risorse del premio intermedio e le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, assegnate alla Regione con delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, pari, complessivamente, a 11,870 milioni di euro, saranno destinate a promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutto il territorio regionale e promuovere azioni volte alla riduzione del rifiuto complessivamente prodotto, completare il ciclo di trattamento – recupero – smaltimento.

Gli interventi finanziati concorreranno al miglioramento degli indicatori S.11 e S.11bis.

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP (ex UVAL), della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio "Servizio idrico integrato", approvato con deliberazione



della Giunta regionale n. 687 del 15 dicembre 2014, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera CIPE n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 113 del 28 aprile 2015.

Per la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Il Responsabile dell'Ufficio
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC
F.to Michelina Litterio

Il Responsabile dell'Ufficio
Coordinamento Monitoraggio Programmi FSC
F.to Andrea Di Tosto

Il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.
Direttore Generale della Giunta regionale

F.to Massimo Pillarella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82