




Regione Molise

Rapporto Annuale di Esecuzione 2017 Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise 2007-2013 Cod. 2007MO002FA009

Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013



Giugno 2018

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è stato redatto dall'Ufficio "Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC" del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, con la collaborazione di Olga Cassetta, Tiziana Di Paolo, Rossana Gianfelice, Cristiana Carriero e Nicola de Chiara, unità di Assistenza Tecnica ai Programmi FSC – Aree Programmazione e Monitoraggio



1. Identificazione	5
2. Stato di attuazione del Programma Attuativo	5
2.1. Risultati e analisi dei progressi	21
2.1.1. <i>Avanzamento del Programma</i>	22
2.1.2. <i>Avanzamento procedure di aggiudicazione</i>	30
2.1.3. <i>Avanzamento Finanziario</i>	31
2.1.4. <i>Avanzamento procedurale</i>	32
2.1.5. <i>Avanzamento economico</i>	33
2.1.6. <i>Avanzamento fisico</i>	34
2.2. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma	37
2.2.1. <i>Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane</i>	39
2.2.2. <i>Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività</i>	49
2.2.3. <i>Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo</i>	49
2.2.4. <i>Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale</i>	61
2.2.5. <i>Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale</i>	72
2.2.6. <i>Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione</i>	79
2.2.7. <i>Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani</i>	95
2.2.8. <i>Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci</i>	98
2.3. Stato di attuazione analitico degli APQ	104
2.3.1. <i>MO1C - APQ "Innovazione e ricerca universitaria"</i>	105
2.3.2. <i>MO2A – APQ "Viabilità"</i>	106
2.3.3. <i>MO2M - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - I Atto integrativo"</i>	106
2.3.4. <i>MO2N - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - II Atto integrativo"</i>	107
2.3.5. <i>MO2O - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - III Atto integrativo"</i>	108
2.3.6. <i>MO2P - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - IV Atto integrativo"</i>	108
2.3.7. <i>MO3C - APQ "Gestione dei rifiuti urbani"</i>	110
2.3.8. <i>MO3M – I Atto Integrativo "Gestione dei rifiuti urbani"</i>	110
2.3.9. <i>MO3N – II Atto Integrativo "Gestione dei rifiuti urbani"</i>	111
2.3.10. <i>MO3D – APQ "Sistema idrico e fognario depurativo"</i>	112
2.4. Stato di attuazione analitico dei SAD.....	113
2.4.1. <i>SAD MO1A - I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro</i>	115
2.4.2. <i>SAD MO1B - I.B Fondo di garanzia</i>	116
2.4.3. <i>SAD MO3B – III.B Difesa suolo</i>	117
2.4.4. <i>SAD MO3F - III.F Sicurezza e legalità</i>	118
2.4.5. <i>SAD MO4A - IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi</i>	119
2.4.6. <i>SAD MO4B – IV.B Rete socio-sanitaria regionale</i>	120

2.4.7. SAD MO5A - V.A Istruzione.....	121
2.4.8. SAD MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura.....	122
2.4.9. SAD MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità.....	123
2.4.10. SAD MO6B - VI.B Valutazione.....	124
2.4.11. SAD MO6C - VI.C Monitoraggio.....	125
2.4.12. SAD MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità.....	126
2.4.13. SAD MO7D - VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012).....	127
2.5. Progetti strategici	128
2.6. Cronoprogramma di spesa FSC.....	132
2.7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori	133
2.8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli	134
2.9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione.....	135
2.10. Valutazione e sorveglianza	135
2.11. Attività di controllo	137
2.12. Analisi qualitativa della gestione delle Economie	139
2.13. Assistenza Tecnica	139
2.14. Informazione e pubblicità.....	140
2.15. Progetti esemplari	141
3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali	177
3.1. Istruzione	179
3.2. Servizi per l'infanzia.....	179
3.3. Servizi di cura agli anziani (ADI).....	180
3.4. Rifiuti urbani	180
3.5. Idrico integrato	181
Allegato A.....	182

Programmazione 2007-2013

1. Identificazione

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE	Programmazione:	2007-2013
	Titolo del programma:	2007MO002FA009 - Programma Attuativo Regionale (PAR) del Molise Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)2007-2013
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio:	31/12/2017

Il presente Rapporto è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e riepiloga, per priorità del QSN, Assi prioritari e Linee di intervento del PAR Molise, le informazioni e i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico relativi agli interventi attivati, in corso di realizzazione e conclusi, inseriti nel sistema di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti), validati dai controlli regionali e consolidati nel SNM (BDU – MEF – RGS- IGRUE).

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo

Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 2007, ha approvato la delibera n. 166 recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate", con la quale ha ripartito le risorse del Fondo tra le macroaree del Centro Nord e del Mezzogiorno e le Amministrazioni centrali e ha stabilito le procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione dei Programmi di interventi di interesse strategico regionale per l'attuazione della politica regionale unitaria, assegnando alla Regione Molise risorse per un importo pari a 476,589 milioni di euro.

La Regione Molise, sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Delibera CIPE n. 166/2007, ha elaborato il "Piano Attuativo Regionale (PAR) – Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013", che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2009, n. 168 e trasmesso al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (già Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa istruttoria, ai fini della verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa e della successiva presa d'atto da parte del CIPE.

Il CIPE, nella seduta del 6 marzo 2009, ha adottato la delibera n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007", con cui l'assegnazione del FAS 2007-2013 alla Regione Molise è stata aggiornata da 476,589 a 452,316 milioni di euro, operando, di fatto, una riduzione delle risorse, ma prevedendo, allo stesso tempo, la possibilità, per il DPS, di esaminare i Programmi regionali nell'originario valore stabilito dalla delibera CIPE n.166/2007, collegando l'impegnabilità annua delle somme eccedenti l'assegnazione di cui alla stessa delibera, alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate (punto 2.10 della delibera del CIPE n.1/2009).

Da febbraio a ottobre del 2009 l'attività istruttoria del DPS ha reso necessarie integrazioni e modifiche al PAR, così come approvato dalla DGR n. 168/2009. L'istruttoria del DPS, propedeutica e preliminare all'esame da parte del CIPE, si è conclusa positivamente.

A causa della crisi finanziaria ed economica, a livello nazionale si è registrato un forte ritardo nell'attivazione delle risorse FAS 2007-2013 dei Programmi Attuativi Regionali, tanto che nel 2010 vi è stato un vero e proprio "blocco".

Infatti, la delibera CIPE del 30 luglio 2010, n. 79, ha subordinato l'attivazione delle risorse del FAS (FSC) 2007-2013 alla preventiva ricognizione dello stato di attuazione dei Programmi regionali FAS 2000-2006, rinviando a successiva delibera del CIPE, la definizione delle regole, degli indirizzi e delle modalità riferite alla programmazione delle risorse FSC per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. La citata ricognizione, per la Regione Molise, si è conclusa il 31 maggio 2011.

Il Consiglio dei Ministri, in data 26 novembre 2010, ha approvato il Piano Nazionale per il Sud, che ha imposto una forte concentrazione di risorse su progetti strategici per lo sviluppo e la conseguente individuazione di iniziative a forte impatto regionale e interregionale.

Con delibera 11 gennaio 2011, n. 1, il CIPE, oltre a definire gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione delle risorse FSC per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, ha disposto la ulteriore riduzione, da 452,316 a 407,084 milioni di euro dell'assegnazione del FAS 2007-2013 alla Regione Molise poste a copertura del PAR.

La stessa delibera, inoltre, ha stabilito che le Regioni, per le quali non fosse avvenuta la presa d'atto da parte del CIPE dei Programmi regionali FAS 2007-2013, effettuassero la revisione del quadro finanziario conseguente alla riduzione delle assegnazioni operate, nonché la revisione e l'aggiornamento dei Programmi stessi tenendo conto delle linee guida per la realizzazione del Piano Nazionale per il SUD al fine di renderli coerenti con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali dello stesso.

A tal fine, è stato avviato un nuovo processo di concertazione tecnico-istituzionale con il DPS.

Nel frattempo, con decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, tra l'altro, il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ha assunto la nuova denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Il suddetto processo di concertazione tecnico-istituzionale sul Programma Attuativo Regionale (PAR) del Molise – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 si è concluso in data 3 agosto 2011, con la presa d'atto del PAR Molise FSC 2007-2013 da parte del CIPE con deliberazione n. 63 (*G.U. n. 9 in data 12 gennaio 2012*).

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011, ha preso atto della decisione del CIPE nella seduta del 3 agosto 2011 ed ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) con dotazione finanziaria pari a 407,084 milioni di euro.

La copertura finanziaria del PAR è stata assicurata solo in data 26 marzo 2012, data in cui la Corte dei Conti ha registrato il provvedimento, previsto al punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007, del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) del MiSE, in data 20 gennaio 2012, di messa a disposizione delle risorse del FSC 2007-2013 alla Regione, provvedimento notificato alla Regione con nota prot. n.4550-U del 5 aprile 2012.

L'Organismo di Certificazione del PAR (OdC), con nota prot. n.1729/12 del 27 gennaio 2012, ha richiesto la prima quota a titolo di anticipazione di importo pari ad euro 32.566.720,00, trasferita alla Regione nel mese di giugno 2012.

La Regione Molise ha comunque garantito, attraverso l'anticipazione di risorse a carico del bilancio regionale, l'attivazione, sin dagli anni 2008/2009, di interventi previsti nell'ambito di alcune Linee di Intervento del Programma, in particolare nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità", al fine di contrastare la crisi economica e finanziaria in atto.

Ciò ha consentito, a seguito dell'inserimento degli interventi nel sistema di monitoraggio SGP e alla validazione dei dati di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2012, l'accertamento della spesa sostenuta (in termini di costo realizzato a valere sul FSC 2007-2013) pari a 57.879.712,73 euro, comprensiva sia del 75% dell'importo della prima quota, pari a 24.425.040,00 euro, sia di una ulteriore spesa, pari a 33.454.672,73 euro, che rappresenta l'8,58% della dotazione complessiva del PAR.

Successivamente, l'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR, con nota prot n. 1943/13 del 31 gennaio 2013, ha trasmesso l'attestazione dell'Organismo di Certificazione (OdC) del PAR, per la richiesta della seconda e terza quota per un importo complessivo pari ad euro 65.133.440,00 corrispondente al 16% della dotazione finanziaria complessiva del Programma, trasferita alla Regione nel mese di giugno 2013.

Nel periodo 2014-2017, a seguito di trasmissione delle attestazioni di spesa dell'OdC per le richieste delle quote ricomprese tra la quarta e l'ottava, sono state trasferite risorse per l'importo complessivo di euro 146.056.238,26. Per i dettagli si rinvia a quanto esposto nel successivo paragrafo 2.1.3 riferito all'avanzamento finanziario del Programma.

Di seguito si riportano, in successione, gli aggiornamenti finanziari e programmatici che hanno interessato il PAR FSC Molise 2007-2013, rispetto al Programma di cui alla presa d'atto da parte del CIPE con delibera n.63 del 3 agosto 2011.

Le variazioni finanziarie tra Linee di intervento/Assi del Programma scaturite da detti aggiornamenti sono evidenziati **nell'Allegato A** al presente Rapporto.

Aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68 del 6 agosto 2015

L'aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013 rispetto al Programma oggetto di precedente presa d'atto, da parte del CIPE, con delibera n. 63 del 3 agosto 2011, si è reso necessario sia per dare attuazione a quanto disposto dalle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 2012 e n. 14 del 2013, sia per riprogrammare risorse delle Linee di Intervento II.A "Accessibilità materiale", III.B "Difesa Suolo" e III.D "Sistema Idrico Integrato" ai fini del rispetto di quanto disposto al punto 6. della delibera del CIPE n. 21/2014.

Di seguito si riportano i riferimenti in attuazione dei quali il Programma è stato aggiornato e gli atti amministrativi adottati.

La delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8 (G.U. n.121 del 25 maggio 2012) concernente "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno" ha individuato per la Regione Molise gli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi del dissesto idrogeologico, per un costo complessivo di 27 milioni di euro, di cui euro 2.440.508,26 a valere sulle risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (L.266/2005 e L. 183/2011), euro 10.559.491,74 a valere sulle riduzioni delle assegnazioni disposte a carico dei PAIN 2007-2013 "Attrattori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed euro 14.000.000,00 a valere su risorse del PAR Molise FSC 2007-2013.

La delibera n. 8/2012 ha, di fatto, operato la riprogrammazione del PAR relativamente alla Linea di Intervento III.B Difesa suolo, che, nella versione di cui alla presa d'atto del CIPE con delibera n. 63/2011, prevedeva un cofinanziamento di soli 3,000 milioni di euro, a valere sulla predetta Linea di intervento III.B Difesa suolo del PAR Molise, per il finanziamento dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale, il cosiddetto "Piano frane e versanti", sottoscritto il 2 maggio 2011 tra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), successivamente aumentato a complessivi 14,000 milioni di euro, con Verbale di Accordo del 9 gennaio 2012, sottoscritto tra il Presidente della regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 12 (G.U. n. 89 del 16.04.2012) concernente "*Ripiano del disavanzo sanitario della Regione Molise nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modifica della delibera n.82/2011*" ha disposto di porre a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate al finanziamento del PAR Molise 2007-2013, l'esigenza finanziaria per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, quantificata in 55 milioni di euro, subordinando l'utilizzazione del predetto importo agli esiti dell'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Nella riunione del 17 aprile 2013, il Tavolo Tecnico ha assentito all'accesso alla copertura finanziaria del disavanzo sanitario a tutto l'anno 2009 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già FAS) del PAR Molise 2007-2013 per 55 milioni di euro.

Infine, la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140 del 17.06.2013), concernente "*Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo*" ha disposto una riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il triennio 2013-2015, assegnate alle regioni a statuto ordinario che, per la Regione Molise, ammontava a complessivi euro 24.802.017,00.

Pertanto, per quanto sopra, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, è stato approvato l'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013, in attuazione delle suddette delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013, al fine di garantire:

- a) l'esigenza finanziaria della Regione Molise, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, quantificata in 55,00 milioni di euro, ai sensi della delibera del CIPE n. 12/2012;
- b) il cofinanziamento, per l'importo di 14,00 milioni di euro, degli interventi di carattere strategico regionale, prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, in attuazione della delibera del CIPE n. 8/2012;
- c) le riduzioni, nei limiti dell'importo di euro 24.802.017,00, per il triennio 2013-2015, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate al Molise, in applicazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), come modificato dall'art. 1, comma 117, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in attuazione della delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, con conseguente previsione di una riduzione e, quindi, definanziamento cautelativo e prudenziale di pari importo a carico delle Linee di intervento del PAR I.C "Innovazione e ricerca universitaria", II.B "Accessibilità immateriale", III.D "Sistema idrico integrato", III.F "Sicurezza e legalità", VI.B "Valutazione".

Successivamente all'adozione della delibera CIPE n. 14/2013, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2013 (G.U. n. 210 del 7 settembre 2013) "*Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all'art.16, comma 2, del*

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”, successivo all’adozione della citata deliberazione del CIPE n. 14/2013, ha modificato l’entità delle riduzioni a carico delle risorse FSC, aumentandola, per il Molise, ad euro 31.244.896,00, con un conseguente ulteriore incremento della riduzione da porre a carico del PAR FSC di euro 6.442.879,00.

La stessa delibera CIPE n. 14/2013, come previsto dall’art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012, ha dato alle Regioni la possibilità di recuperare dette riduzioni, in caso di adesione al "Patto Verticale Incentivato" per gli anni 2013 e 2014.

Con deliberazione n. 96 del 15 marzo 2014, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha dato applicazione al “Patto Verticale Incentivato” per l’anno 2014 cedendo spazi finanziari, ai fini del patto di stabilità 2014, ai Comuni e alle province che ne avevano fatto richiesta, per euro 10.224.228,00,

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 587 dell’8 novembre 2014, sono state riassegnate, alle Linee di intervento I.C “Innovazione e Ricerca universitaria” (euro 2.000.000,00), III.D “Sistema Idrico Integrato” (euro 1.687.308,53) e VI.B “Valutazione” (euro 114.040,47), oggetto di precedente riduzione finanziaria, risorse complessive pari euro 3.801.349,00, quale differenza fra le ulteriori riduzioni a carico delle risorse FSC, disposte dal DM 7 agosto 2013, passate da euro 24.802.017,00 ad euro 31.244.896,00, e il recupero di parte delle predette riduzioni, in forza dell’art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge 6 giugno 2013, n. 64), a seguito della cessione, da parte della Regione Molise, di spazi finanziari, per euro 10.224.228,00, (Patto verticale incentivato per l’anno 2014), con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 96/2013.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 25 novembre 2014:

- è stata definita l’articolazione, in termini spesa (Azioni VII.D.1 e VII.2) della Linea di intervento VII.D del PAR Molise 2007-2013 “Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 – delibera CIPE n. 12/2012)”, conseguente all’aggiornamento programmatico e finanziario del PAR in attuazione della delibera del CIPE n. 12/2012, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 362/2013;
- è stata riprogrammata, per complessivi 5,000 milioni di euro, la Linea di intervento III.B “Difesa Suolo” dell’Asse III “Ambiente e territorio” del PAR Molise 2007-2013.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 30 dicembre 2014 integrata con successiva deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, sono state riprogrammate le seguenti Linee di intervento del PAR:

- per euro 90.930.000,00, la Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” - Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” e Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” - dell’Asse II “Accessibilità” del PAR Molise 2007-2013;
- per euro 1.687.308,53, la Linea di intervento III.D “Sistema Idrico Integrato” dell’Asse III “Ambiente e territorio” del PAR Molise 2007-2013.

L’aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

La dotazione finanziaria del Programma, di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con delibera n. 68/2015, è pari a euro 386.083.332,00, pertanto, inferiore di euro 21.000.668,00 rispetto al valore finanziario del PAR oggetto di presa d’atto con delibera del CIPE n. 63/2011, pari a euro 407.084.000,00.

Riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale", approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 gennaio 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato

La proposta di riprogrammazione, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 700 del 14 dicembre 2015, rispetto al Programma oggetto di presa d'atto, da parte del CIPE, con delibera n. 68 del 6 agosto 2015, ha riguardato:

- la riprogrammazione delle risorse, per complessivi 3,180 milioni di euro, originariamente destinate all'intervento "*Completamento, adeguamento e miglioramento della SS 87 – Svincolo di Casacalenda Sud*" inserito nell'ambito della Linea II.A "Accessibilità materiale" – "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" – dell'Asse II del PAR, con soggetto attuatore l'Amministrazione provinciale di Campobasso, che ha rinunciato alla realizzazione dell'opera, per il finanziamento di n. 18 interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale;
- l'articolazione in due sub interventi del "*Piano sicurezza stradale*" dell'importo di 4,000 milioni di euro con soggetto attuatore la Regione Molise, inserito nell'ambito della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - "Viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa" della Linea di intervento II.A - Asse II del PAR FSC Molise 2007-2013, con variazione del soggetto attuatore da Regione Molise ad ANAS.

In particolare, la riprogrammazione del primo intervento si è resa necessaria a causa dell'impossibilità di realizzare l'opera per motivi tecnico-amministrativi e, dunque, dell'impossibilità di rispettare sia il termine del 31.12.2015 fissato per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per il complesso delle risorse FSC 2007-2013, sia il termine del 30.06.2016, che avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5%, così come disposto dalla delibera CIPE n. 21/2014. Con riguardo al secondo intervento è emersa la necessità di articolare lo stesso in 2 sub interventi, con OGV previste entro il 30.06.2016, a causa delle criticità legate alle fermate intermedie del trasporto pubblico sulle strade statali, per alcune aree di sosta, non conformi alle vigenti normative del codice della strada, che non avrebbero consentito la realizzazione di un unico intervento e l'assunzione dell'OGV entro il 31.12.2015.

La suddetta proposta di riprogrammazione ha lasciato immutato il valore finanziario a carico del FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" e dell'Asse II "Accessibilità" del PAR Molise oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68/2015.

La riprogrammazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 14 dicembre 2015 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 gennaio 2016 a seguito di consultazione scritta.

Successivamente i nuovi 20 interventi sono stati inseriti nel III Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", sottoscritto, nell'ambito dell'Asse II del PAR, in data 15.02.2016, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 15 giugno 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato. Riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità" - Linee di Intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro" e I.B "Fondo di Garanzia" e della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Asse II "Accessibilità", applicazione di quanto disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 e adempimenti di cui all'articolo 1, commi 680 e 682 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) riferiti all'Intesa sancita l'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regione

La proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR, approvata dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 155 dell'11 aprile e n. 242 del 24 maggio 2016, ha previsto:

- a) il definanziamento e l'annullamento dei seguenti interventi originariamente previsti nell'ambito delle Linee I.A e I.B dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità" a motivo della impossibilità a conseguire l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016:

Linea di Intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro"

- MO1AFRI1 "Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative" – Importo euro 3.842.427,54;
- MO1AFRI2 "Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative" – Importo euro 3.203.222,96;

Linea di Intervento I.B "Fondo di Garanzia"

- MO1BFRI1 "Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive modificazioni" – Importo euro 2.463.346,65;
 - MO1BFRI2 "Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese" – Importo euro 2.463.346,65;
- b) la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi, per complessivi euro 11.972.343,80, di cui euro 2.463.346,65 destinati al "Cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia" nell'ambito del "Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise" costituito con DGR n. 140/2016 e affidato alla Finmolise SpA, società in house alla Regione Molise, ed euro 9.508.997,15 destinati al finanziamento del "Fondo per prestiti alle PMI" gestito dalla stessa Finmolise SpA, di cui euro 792.500,00 quali risorse aggiuntive destinate all'Avviso "Piccolo prestito Mi fido di te" attivato con DGR n. 208/2012 e ulteriormente integrato dal punto di vista finanziario con DGR n. 30/2013, ed euro 8.716.497,15 destinati a un nuovo Avviso "Il nuovo Prestito Mi fido di te", inseriti successivamente nell'ambito della Linea di Intervento I.B "Fondo di Garanzia" dell'Asse I "Innovazione e imprenditorialità;
- c) il definanziamento e l'annullamento degli interventi di seguito riportati originariamente inseriti nell'ambito dell'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Asse II "Accessibilità", a motivo della impossibilità a conseguire, da parte dei soggetti attuatori, l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016:
- MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel tratto S. Elia - Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente Attuatore: Soggetto Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00;
 - MO2N18 "Svincolo su F.V. (Collegamento da Castellino del Biferno alla Fondo Valle Biferno)" – Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Importo euro 2.000.000,00;
 - MO2N25 "Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido" – Ente Attuatore: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico di RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC;
 - MO2N45 "Messa in sicurezza strada panoramica" – Ente Attuatore: Comune di Agnone - Importo euro 350.000,00;

- *MO2N33 “Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia” – Ente Attuatore: Comune di Isernia - Importo euro 250.000,00;*
 - *MO2O13 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 Castelromano-Isernia” – Ente Attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 160.000,00;*
 - *MO2O14 “Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 “Saliotto”- Ente Attuatore: Provincia di Isernia - Importo euro 70.000,00;*
- d) la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi, per complessivi euro 11.650,000,00, di cui euro 11.522.231,29 per il finanziamento di n. 37 interventi di viabilità, successivamente inseriti nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” – Viabilità secondaria, della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” ed euro 127.000,00 per il finanziamento di n. 1 intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, inserito nell’ambito della Linea di intervento III.B “Difesa suolo”, determinando la mancata programmazione di risorse pari a euro 768,71;
- e) la implementazione della copertura finanziaria dell’intervento MO2O08 *“Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone – Acquaviva Collecroce Dissesto ponte”* – Ente attuatore: Provincia di Campobasso, da euro 150.000,00 di risorse FSC a euro 175.000,00, di cui euro 150.000,00 di risorse FSC ed euro 25.000,00 di cofinanziamento dell’ente attuatore;
- f) la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013, per complessivi euro 2.215.000,00, originariamente destinate all’intervento MO2N03 *“Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello”*, con soggetto attuatore il Comune di Campobasso, sempre a motivo della impossibilità, rappresentata dallo stesso soggetto attuatore, a conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016, per il finanziamento del nuovo intervento *“Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”*, sempre con soggetto attuatore il Comune di Campobasso, dell’importo complessivo di euro 2.215.000,00, di cui solo euro 1.965.000,00 a carico delle risorse FSC del PAR ed euro 250.000,00 quale cofinanziamento comunale;
- g) il definanziamento, con conseguente annullamento, dell’intervento MO2O20 *“SS. SS. 85-87-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 8 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise”*, con soggetto attuatore l’ANAS – Compartimento di Campobasso, dell’importo di euro 1.300.000,00;
- h) l’utilizzo delle risorse, pari a euro 250.000,00, derivanti dalla riduzione dell’importo del finanziamento a carico del FSC dell’intervento di cui al punto f), a cui si aggiungono euro 1.300.000,00 derivanti dal definanziamento dell’intervento di cui al precedente punto g), a copertura della sanzione dell’1,5 per cento maturata sulle risorse FSC relative gli interventi dell’Asse II che non hanno assunto l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il 31 dicembre 2015, che ammonta a euro 1.432.950,00, e, per euro 117.050,00 a copertura della stessa sanzione maturata sulle risorse FSC di altri interventi per i quali la mancata assunzione dell’OGV entro il 31 dicembre 2015 non è imputabile ai soggetti attuatori (leggi regionali n.1/2009 e n.16/2010), ovvero per gli interventi in cui la stessa Regione Molise risultava ente attuatore;
- i) l’aggiornamento finanziario del PAR in attuazione del punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21.

La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, recante *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”*, infatti,

al punto 6.1, ha disposto che: *il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE.*

Circa le modalità di applicazione delle sanzioni, la legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010 dispone, al comma 2 dell'art. 12 (Trasferimento ai soggetti inadempienti degli effetti dei definanziamenti) *“I definanziamenti maturati verso la Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell'Unione europea, a causa del mancato rispetto delle regole sottese ai finanziamenti, sono riversati sul soggetto attuatore/beneficiario inadempiente, con revoca dell'eventuale provvedimento di promessa di finanziamento/concessione dell'intervento e immediato disimpegno sul pertinente capitolo del bilancio regionale; in tal caso le risorse erogate in regime di anticipazione, non più rimborsabili da parte dello Stato o dell'Unione Europea, sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento”;*

La successiva legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015, all'art. 39 (Norme a sostegno della sicurezza degli edifici scolastici) dispone la seguente integrazione al richiamato comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2010: *“Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili”.*

La dotazione finanziaria del PAR, al netto delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015, di euro 316.106,28, risultava pari a euro 385.767.225,72.

L'ammontare complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR, per le quali non risultavano assunte le OGV al 31 dicembre 2015, come disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014, era pari a euro 152.138.981,19, con una sanzione dell'1,5 per cento di euro 2.282.084,72.

Il valore complessivo degli interventi definanziati e annullati ammontava a euro 27.137.343,80, mentre il valore dei nuovi interventi era pari a euro 25.586.575,09.

La differenza, di euro 1.550.768,71, è stata utilizzata per euro 1.550.000,00 a copertura della sanzione dell'1,5 per cento come su indicato, determinando risorse non programmate per euro 768,71.

La dotazione finanziaria della Linea di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” dell'Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” si è ridotta di euro 7.045.650,50, con contestuale incremento di pari importo della dotazione finanziaria della Linea di Intervento I.B “Fondo di Garanzia” del medesimo Asse, lasciando immutato il valore finanziario complessivo dello stesso.

La dotazione finanziaria dell'Asse II “Accessibilità” si è ridotto, complessivamente, di euro 1.677.768,71.

La dotazione finanziaria della Linea di intervento III.B “Difesa suolo” dell'Asse III “Ambiente e Territorio” è stata incrementata per euro 127.000,00.

Il valore finanziario complessivo del PAR FSC Molise 2007-2013 risultava aggiornato a euro 383.484.372,29.

- j) l'aggiornamento finanziario del PAR in attuazione dell'articolo 1, commi 680 e 682 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) - Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016.



L'Intesa sancita in data 11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, commi 680 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) ha previsto, per l'anno 2016, fra l'altro, al punto 2, che: *“Le Regioni, ai fini di conseguire gli effetti sull'indebitamento netto possono anche avvalersi della facoltà di realizzare pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare, pertanto, il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo, cui rinunciano in via definitiva, con corrispondente cancellazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.*

Le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine inderogabile del 31 marzo 2016, l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, indicando l'ammontare dei pagamenti che intendono realizzare, nei limiti degli importi di cui alla Tabella allegata all'Intesa”, importo che per il Molise ammontava a euro 2.615.000,00.

La Regione Molise ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, per l'anno 2016, della suddetta facoltà, realizzando pagamenti, sui progetti finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con risorse del proprio bilancio per euro 2.615.000,00.

Il valore finanziario complessivo, a carico delle risorse FSC, del PAR Molise 2007-2013, a seguito dell'Intesa sancita l'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 680 e 682 della legge n.208/2015 e alla comunicazione di cui al punto precedente, si è, pertanto, ridotto a euro 380.869.372,29.

La suesposta riprogrammazione del PAR Molise, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 155/2016 e 242/2016), è stata approvata in data 15 giugno 2016 dal Comitato di Sorveglianza del PAR attivato con procedura di consultazione scritta.

Pertanto, il valore finanziario complessivo del PAR, ulteriormente rideterminato rispetto al precedente aggiornamento finanziario e programmatico del Programma, oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68/2015 e della successiva riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 15 gennaio 2016, è stato rideterminato in euro 383.484.372,29, di cui euro 380.869.372,29 a carico delle risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.615.000,00 a carico di risorse regionali.

A seguito dell'approvazione del CdS del 15 giugno 2016, in particolare, i 37 interventi di viabilità, a cui si è aggiunto il nuovo intervento *“Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”* indicato alla precedente lettera f), sono stati inseriti nel IV Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro *“Viabilità”*, sottoscritto, nell'ambito dell'Asse II del PAR, in data 24.06.2016, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Aggiornamento finanziario e programmatico del PAR approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 4 agosto 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato. Riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II *“Accessibilità”* - Linea di Intervento II.A *“Accessibilità materiale”* e dell'Asse III *“Ambiente e Territorio”* - Linea di Intervento III.C *“Gestione dei Rifiuti Urbani”*

La proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 337 del 30 giugno 2016, rispetto al testo del Programma oggetto di presa

d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68/2015 e delle successive riprogrammazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 15 gennaio 2016 e 15 giugno 2016, ha interessato la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Asse II "Accessibilità" e della Linea di intervento III.C "Gestione dei Rifiuti Urbani" - Asse III "Ambiente e territorio" del PAR relative agli interventi programmati che non avevano raggiunto l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016 previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, in favore di progetti, successivamente inseriti nell'ambito della medesima Linea di intervento III.C, non finanziati per assenza di risorse, la cui OGV risultava invece conseguita.

In particolare, l'aggiornamento di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 337/2016, ha previsto:

- a) il definanziamento e l'annullamento dei seguenti interventi originariamente inseriti nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei Rifiuti Urbani" dell'Asse III "Ambiente e territorio":
 - MO3M.007 "Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani nel comune di Bojano" - Ente Attuatore Comune di Bojano - Localizzazione Bojano – Importo complessivo euro 278.313,00 di cui euro 250.377,15 di risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise ed euro 27.935,85 quale quota di cofinanziamento comunale;
 - MO3M.002 "Ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli - Realizzazione ecocentro" - Ente attuatore Comune di Venafro - Localizzazione Comuni di Venafro, Conca Casale, Pozzilli, Sesto Campano – Importo complessivo euro 594.898,83 di cui euro 337.137,11 di risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, euro 231.647,85 di risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 ed euro 26.113,87 quale quota di cofinanziamento dei Comuni;
- b) il definanziamento e l'annullamento dei seguenti interventi originariamente inseriti nell'ambito della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse II "Accessibilità":
 - MO2P01 "Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia" - Ente attuatore Comune di Campobasso - Importo complessivo euro 2.215.000,00, di cui euro 1.965.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR ed euro 250.000,00 quale cofinanziamento comunale;
 - MO2P30 "Interventi di messa in sicurezza della viabilità in via Pescole, in via Pantaniello, frazione Durante" - Ente attuatore Comune di Sessano del Molise - Importo euro 350.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR;
- c) la destinazione delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relative agli interventi di cui alle lettere a) e b), per complessivi euro 2.902.514,26, al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di Comuni a valere sull'Avviso "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata" - Azione B "Progetti innovativi per la raccolta differenziata", di cui alla graduatoria approvata con DDG n. 276 del 15.04.2016 e rideterminata con DDG n. 488 del 29.06.2016, non finanziati per mancanza di risorse, per i quali l'OGV risultava assunta.

La riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 riferite agli interventi di cui al punto a), in quanto relativa alla stessa Linea di intervento III.C, non ha determinato alcuna variazione del valore finanziario della medesima.



Di contro, la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 riferite agli interventi di cui al punto b), pari a euro 2.315.000,00, ha determinato una riduzione di pari importo della dotazione finanziaria della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale".

Pertanto, il valore finanziario della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" dell'Asse II è stato ridotto da euro 101.652.231,29 a euro 99.337.231,29, mentre il valore finanziario della Linea di intervento III.C "Gestione dei Rifiuti Urbani" dell'Asse III "Ambiente e territorio" è stato incrementato da euro 19.647.082,62 a euro 21.962.082,62.

L'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 4 agosto 2016 con procedura di consultazione scritta dei componenti dello stesso.

Il valore finanziario complessivo del PAR Molise è rimasto, in ogni caso, immutato rispetto al precedente aggiornamento finanziario e programmatico del Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 giugno 2016 con procedura di consultazione scritta, pertanto, pari a euro 383.484.372,29, di cui euro 380.869.372,29 a carico delle risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.615.000,00 a carico di risorse regionali.

Aggiornamento programmatico della Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" - Asse V "Capitale umano" del PAR approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 3 aprile 2017 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato

La proposta regionale di riprogrammazione, approvata dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 624 del 28 dicembre 2016 e n. 1 del 4 gennaio 2017, rispetto al testo del Programma oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68/2015 e delle successive riprogrammazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 15 gennaio 2016, 15 giugno 2016 e 4 agosto 2016, ha riguardato l'aggiornamento programmatico della Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura".

In particolare, la suddetta proposta ha previsto la variazione della copertura finanziaria, da risorse FSC 2007-2013 a FSC 2000-2006, per l'importo di euro 2.758.000,00, dell'intervento cod. SGP MO5B.15 "Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano", con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, inserito nella Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" e nel "Piano Scuola Sicura" della Regione Molise approvato dal CIPE con delibera 3 agosto 2012, n. 91, e l'inserimento, nella medesima Linea del PAR, per pari importo, degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, anch'essi previsti dallo stesso "Piano Scuola Sicura" e inseriti nel II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Scuola", originariamente posti a carico delle risorse FSC 2000-2006.

La riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative all'intervento cod. SGP MO5B.15 si è resa necessaria per scongiurare la perdita delle relative risorse a causa dell'impossibilità, rappresentata dal soggetto attuatore, di conseguire l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) alla data del 31 dicembre 2016.

Nello specifico, l'intervento, del valore originario di euro 2.800.000,00 a carico del FSC 2007-2013, alla data del 31 dicembre 2015, sulla base dei dati inseriti nel Sistema Gestione Progetti (SGP), non risultava aver assunto l'obbligazione giuridicamente vincolante e, pertanto, ai sensi del punto 6.1 della delibera del CIPE n.21/2014, oggetto di una sanzione complessiva dell'1,5 per cento dell'importo del finanziamento, pari a euro 42.000,00.

In relazione alle modalità di applicazione delle sanzioni, la legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010 (art. 12) prevede che, nei casi in cui la sanzione maturi a motivo di inadempienza dei soggetti attuatori, la stessa



venga trasferita a questi ultimi, con la sola eccezione degli interventi relativi agli edifici scolastici per i quali la Giunta regionale può disporre un nuovo finanziamento di importo pari alla sanzione stessa disposta con la legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015 (art. 39).

Pertanto, in forza della predetta legge regionale n. 8/2015, la sanzione dell'1,5 per cento per gli interventi inseriti nella Linea V.B "Progetto Scuola sicura" del PAR privi di OGV al 31 dicembre 2015 e, nello specifico, la sanzione di euro 42.000,00 per l'intervento cod. SGP MO5B.15 "Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano", pur essendo da imputare al soggetto attuatore per inadempienza, è stata assicurata da altre risorse. La copertura finanziaria aggiornata dell'intervento risulta, quindi, per euro 2.758.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 e per euro 42.000,00 a carico di altre risorse assicurate dalla Regione (Verbale del 15 giugno 2016 di chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PAR attivata il 27 maggio 2016).

In seguito, per l'intervento cod. SGP MO5B.15 si è resa necessaria l'adozione della variante parziale allo strumento urbanistico (approvata successivamente con DGR n. 513 del 28 dicembre 2017), pertanto, ai sensi dei commi 807 e 808 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), di cui al punto 6.1 della delibera del CIPE n.21/2014, è stato prorogato al 31 dicembre 2016. Il predetto regime di proroga non comportava sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante fosse stata assunta entro il termine del 30 giugno 2016, ma l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio - 31 dicembre 2016 comportava, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso (sanzione peraltro già applicata come su esposto). La stessa legge, al successivo comma 809 disponeva, in ogni caso, che la mancata assunzione delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2016 avrebbe determinato la definitiva revoca del finanziamento.

A seguito della revoca del finanziamento, con il contestuale definanziamento dell'intervento, dovuta all'impossibilità, rappresentata dal soggetto attuatore, di conseguire l'OGV entro il nuovo termine, la Regione Molise, al fine di scongiurare la perdita delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" del PAR, originariamente destinate all'intervento cod. SGP MO5B.15 "Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano", pari a euro 2.758.000,00, con deliberazione della Giunta regionale n. 624 del 28 dicembre 2016 ha posto a carico di dette risorse e fino alla concorrenza di detto importo, gli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, anch'essi previsti nel richiamato "Piano Scuola Sicura", approvato dal CIPE con delibera n. 91/2012, ma a carico di risorse FSC 2000-2006, e inseriti nel II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Scuola", per i quali risultavano rispettati il requisito di ammissibilità della spesa previsto dalla delibera del CIPE n. 166/2007 al punto b) del deliberato, non antecedente alla data del 1 gennaio 2007, nonché il termine previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE n.21/2014 per l'assunzione delle OGV.

Con lo stesso atto n. 624/2016, la Giunta regionale ha rinviato a successivo provvedimento la riprogrammazione di euro 2.758.000,00 di risorse FSC 2000-2006, resesi disponibili dalla variazione della copertura finanziaria su descritta, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

Con successiva deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2017, la Giunta regionale ha proposto la riassegnazione, all'intervento MO5B.15 "Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano", delle risorse FSC 2000-2006, pari a euro 2.758.000,00, resesi disponibili a seguito della variazione della copertura finanziaria, da risorse FSC 2000-2006 a risorse FSC 2007-2013, dei suddetti interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023,

MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, disposta con deliberazione n. 624/2016, subordinando l'attivazione dell'intervento e l'utilizzo delle risorse FSC 2000-2006 alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori, ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006, del suddetto Accordo di Programma Quadro "Scuola";

Pertanto, la proposta regionale di riprogrammazione, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 624/2016 e n. 1/2017, complessivamente considerate, ha determinato la variazione della copertura finanziaria, fino alla concorrenza di euro 2.758.000,00, da FSC 2000-2006 a FSC 2007-2013 degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, previsti nell'ambito del "Piano Scuola Sicura" della Regione Molise (delibera del CIPE n. 91/2012) e originariamente inseriti nel II Atto Integrativo all'APQ "Scuola", e la conseguente variazione finanziaria da FSC 2007-2013 a FSC 2000-2006 dell'intervento Cod. SGP MO5B.15 previsto nell'ambito del "Piano Scuola Sicura" della Regione Molise (delibera del CIPE n. 91/2012) e originariamente inserito nella Linea di intervento V.B "Progetto Scuola Sicura" del PAR Molise, attuata attraverso SAD.

L'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 3 aprile 2017 con procedura di consultazione scritta dei componenti dello stesso.

Il Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro "Scuola", attivato con procedura scritta, ha espresso parere favorevole alla proposta di riprogrammazione di cui alla richiamata deliberazione della Giunta n. 1/2017 (Nota prot. n. AICT 933 del 30.01.2018).

Il valore finanziario della Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" dell'Asse V "Capitale umano" del PAR Molise è rimasto immutato, pertanto pari a euro 24.935.500,00, così come la dotazione finanziaria FSC dell'Asse V pari a euro 29.893.538,92, con la conseguenza che anche il valore finanziario complessivo del PAR Molise non è mutato rispetto all'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma approvato dal Comitato di sorveglianza con precedente procedura di consultazione scritta (verbale del 4 agosto 2016), pari, quindi a euro 383.484.372,29, di cui euro 380.869.372,29 a carico delle risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.615.000,00 a carico di risorse regionali.

Di seguito si riporta il Piano finanziario per Assi/Linee di intervento del PAR al 31 dicembre 2017, così come aggiornato a seguito della riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 3 aprile 2017.

ASSE	Linee di intervento	PAR Molise Aggiornato
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A - Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	59.763.540,57
	I.B - Fondo di garanzia	31.949.434,79
	I.C - Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00
Totale Asse I		93.712.975,36
Asse II Accessibilità	II.A - Accessibilità materiale	99.337.231,29
	II.B - Accessibilità immateriale	-
Totale Asse II		99.337.231,29
Asse III Ambiente e Territorio	III.A - Valorizzazione culturale e attrattività turistica	-
	III.B - Difesa suolo	20.112.000,00
	III.C - Rifiuti	21.962.082,62
	III.D - Idrico	31.336.317,10
	III.E - Aree urbane	-
	III.F - Sicurezza e legalità	2.500.000,00
Totale Asse III		75.910.399,73
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A - Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00
	IV.B - Rete socio-sanitaria regionale	13.394.500,00
Totale Asse IV		18.394.500,00
Asse V Capitale Umano	V.A - Istruzione	4.958.038,92
	V.B - Progetto "Scuola Sicura"	24.935.500,00
Totale Asse V		29.893.538,92
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A - Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	8.994.182,53
	VI.B - Valutazione	804.378,34
	VI.C - Monitoraggio (inclusa quota riservata a CPT di euro 308.866,67)	992.008,00
	VI.D - Comunicazione, informazione e pubblicità	445.158,12
Totale Asse VI		11.235.726,99
Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)		55.000.000,00
Totale PAR Molise		383.484.372,29
Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016		2.615.000,00
Riduzione valore complessivo del PAR Molise		380.869.372,29

Inoltre, nello schema che segue si riporta la comparazione fra il Piano finanziario per Assi/Linee di intervento del PAR nella sua versione originaria di cui alla presa d'atto da parte del CIPE con delibera 3 agosto 2011 n.63, il Piano finanziario del Programma oggetto di presa d'atto del CIPE con delibera n. 68/2015 e i Piani

finanziari approvati dal Comitato di Sorveglianza rispettivamente in data 15 giugno 2016, 4 agosto 2016 e 3 aprile 2017 (il Piano finanziario approvato dal CdS in data 3 aprile 2017 resta immutato rispetto al precedente aggiornamento).

ASSE	Linee di intervento PAR Molise	PAR Molise Delibera CIPE n. 63/2011	PAR Molise Delibera CIPE n. 68/2015	PAR Molise (CdS del 15 giugno 2016)	PAR Molise (CdS del 4 agosto 2016 e CdS del 3 aprile 2017)
Asse I Innovazione e Imprenditoria lità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	67.184.000,00	59.763.540,57	59.763.540,57
	I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	25.000.000,00	31.949.434,79	31.949.434,79
	I.C Innovazione e ricerca universitaria	22.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Asse I		114.434.000,00	94.184.000,00	93.712.975,36	93.712.975,36
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	103.330.000,00	101.652.231,29	99.337.231,29
	II.B Accessibilità immateriale	5.000.000,00	-	-	-
Totale Asse II		108.330.000,00	103.330.000,00	101.652.231,29	99.337.231,29
Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	9.000.000,00	20.000.000,00	20.112.000,00	20.112.000,00
	III.C Gestione dei rifiuti urbani	19.700.000,00	19.700.000,00	19.647.082,62	21.962.082,62
	III.D Sistema idrico integrato	90.000.000,00	31.687.308,53	31.336.317,10	31.336.317,10
	III.F Sicurezza e legalità	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Asse III		123.700.000,00	73.887.308,53	73.595.399,73	75.910.399,72
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	13.420.000,00	13.394.500,00	13.394.500,00
Totale Asse IV		18.420.000,00	18.420.000,00	18.394.500,00	18.394.500,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	5.000.000,00	5.000.000,00	4.958.038,92	4.958.038,92
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	25.000.000,00	24.935.500,00	24.935.500,00
Totale Asse V		30.000.000,00	30.000.000,00	29.893.538,92	29.893.538,92
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica	9.000.000,00	9.000.000,00	8.994.182,53	8.994.182,53
	VI.B Valutazione	1.500.000,00	814.040,47	804.378,34	804.378,34
	VI.C Monitoraggio (<i>inclusa quota riservata a CPT</i>)	1.000.000,00	1.000.000,00	992.008,00	992.008,00
	VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	700.000,00	447.983,00	445.158,12	445.158,12
Totale Asse VI		12.200.000,00	11.262.023,47	11.235.726,99	11.235.726,99
Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23/12/2009, n. 191 – Delibera CIPE n.12/2012)		-	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Totale PAR Molise		407.084.000,00	386.083.332,00	383.484.372,29	383.484.372,29
Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016				2.615.000,00	2.615.000,00
Totale PAR Molise aggiornato				380.869.372,29	380.869.372,29

2.1. Risultati e analisi dei progressi

Le tabelle contenute nel presente Rapporto riportano i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale al 31 dicembre 2017 del PAR Molise. Le tabelle sono state acquisite direttamente dalla banca dati del sistema informativo Sistema Gestione Progetti Query (SGPQ) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che ha fornito all'Organismo di Programmazione e Attuazione del Programma i report a supporto del RAE.

Si evidenzia che, nelle suddette tabelle, i dati fanno riferimento a tutti i progetti "verificati", "sospesi" e "chiusi" appartenenti alla versione al 31/12/2017 e a tutti i progetti "chiusi" e "sospesi" nelle versioni precedenti. I dati dei progetti "non monitorati" sono relativi all'ultima versione verificata.

In relazione alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), si precisa quanto segue.

La circolare Prot. DPS 8625 del 17 settembre 2014 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN), oggi Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), avente ad oggetto l'attuazione della delibera CIPE n. 21/2014, tra l'altro, nel ribadire che la data del 31/12/2015 viene fissata quale termine ultimo per l'assunzione dell'OGV per il complesso delle risorse FSC relative al ciclo 2007-2013, fornisce chiarimenti circa l'individuazione procedurale/temporale dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante¹ (OGV).

Pertanto, in attuazione di quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 21/2014, che al punto 6.1 dispone che *"il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE"*, al 31 dicembre 2015 si è proceduto alla verifica del dato riferito al conseguimento delle OGV, riportato ai successivi paragrafi 2.3 Stato di attuazione analitico degli APQ e 2.4 Stato di attuazione analitico dei SAD.

Come esposto al paragrafo 2, con deliberazione n. 155 dell'11 aprile 2016, ossia nell'ambito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise, approvato dal CdS in data 15 giugno 2016, in applicazione di quanto previsto al punto 6.1 della suddetta delibera CIPE, n. 21/2014, si è data applicazione alla sanzione dell'1,5% in relazione alle risorse FSC riferite agli interventi con OGV non assunta al 31 dicembre 2015.

Contestualmente si è proceduto, in itinere, alla verifica/monitoraggio sul dato OGV per gli interventi programmati con previsione OGV entro il 30 giugno 2016 riportato anch'esso ai successivi paragrafi 2.3 e 2.4.

Si precisa che la verifica del suddetto dato ha consentito di individuare gli interventi per i quali non sarebbe stato possibile conseguire OGV entro tale data, e, al fine di scongiurare la perdita di risorse per la Regione,

¹ Circolare Prot. DPS 8625 del 17 settembre 2014. Allegato OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE (OGV).

Il "Dizionario generale dei termini di riferimento" della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale definisce l'OGV come *"l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempiimento dell'obbligo"*.

Per tutte le tipologie di investimento essa può individuarsi nell'aggiudicazione provvisoria in favore di soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento. Nell'ipotesi di procedura negoziata l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale l'amministrazione individua il soggetto terzo contraente.

Tale principio, chiaramente applicabile alle categorie "opere pubbliche" ed "acquisizione di beni e servizi", in relazione ad altre tipologie di opere può declinarsi come segue:

- Lavori in economia: provvedimento formale di approvazione del programma di lavoro da parte del soggetto attuatore.
- Aiuti alle imprese: individuazione del soggetto beneficiario dell'aiuto (nel caso di selezione dei soggetti tramite bando si considera la data finale fissata dal bando per la presentazione delle domande; in tutti gli altri casi si considera l'individuazione del beneficiario previa chiusura dell'istruttoria - ad es. soggetti individuati con procedure negoziate, soggetti destinatari di aiuti individuali notificati alla Commissione europea, ecc.).
- Strumenti di ingegneria finanziaria: versamento all'apposito fondo delle risorse da destinare agli interventi previsti.

di riprogrammare, le risorse FSC 2007-2013 relative, in particolare, a 2 interventi della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" e a 2 interventi inseriti nella Linea di intervento III.C "Gestione dei Rifiuti Urbani", per l'importo complessivo di euro 2.902.514,26, in favore di progetti riferiti alla stessa Linea di intervento III.C, non finanziati per assenza di risorse, con OGV conseguita.

Si precisa, inoltre, che per il solo intervento cod. SGP MO5B.15, inserito nella Linea di intervento V.B "Progetto Scuola sicura", si è applicato quanto stabilito ai commi 807, 808 e 809 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come richiamato al paragrafo "2. Stato di attuazione del Programma Attuativo".

Con successiva delibera 1° dicembre 2016 n. 57, il CIPE, al punto 1.1 ha disposto il posticipo al 31 dicembre 2016 del termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse FSC relative al ciclo 2007-2013, già fissato al 31.12.2015 dal su richiamato punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pena la revoca definitiva delle risorse. Inoltre, la medesima delibera, al successivo punto 1.2, ha disposto che "nel rispetto del termine finale di cui al punto precedente, qualora l'OGV sia intervenuta entro il primo semestre del 2016, sarà applicata la sanzione dell'1,5 per cento come previsto dal citato punto 6.1 della delibera di questo Comitato n. 21/2014; qualora l'OGV dovesse, invece, intervenire nel corso del secondo semestre del 2016 sarà applicata una sanzione del 3 per cento. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 807 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, che dispone diversamente per gli interventi per i quali si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o VIA".

In relazione a quanto disposto dalla su richiamata delibera CIPE n. 57/2016, si evidenzia l'assenza di progetti con OGV prevista nel secondo semestre del 2016, ai quali applicare l'ulteriore sanzione dell'1,5%.

2.1.1. Avanzamento del Programma

Nella Tabella 1 si riporta il Piano finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013, articolato per Assi e Linee di intervento, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n. 68 del 6 agosto 2015, comparato con l'ultimo piano finanziario approvato dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 4 agosto 2016 e del 3 aprile 2017.

ASSE	Linee di intervento PAR Molise	PAR Molise Delibera CIPE n. 68/2015	PAR Molise (CdS del 4 agosto 2016 e CdS del 3 aprile 2017)
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	59.763.540,57
	I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	31.949.434,79
	I.C Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Asse I		94.184.000,00	93.712.975,36
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	99.337.231,29
	II.B Accessibilità immateriale	-	-
Totale Asse II		103.330.000,00	99.337.231,29
Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	20.000.000,00	20.112.000,00
	III.C Gestione dei rifiuti urbani	19.700.000,00	21.962.082,62
	III.D Sistema idrico integrato	31.687.308,53	31.336.317,10
	III.F Sicurezza e legalità	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Asse III		73.887.308,53	75.910.399,72

ASSE	Linee di intervento PAR Molise	PAR Molise Delibera CIPE n. 68/2015	PAR Molise (CdS del 4 agosto 2016 e CdS del 3 aprile 2017)
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	13.394.500,00
Totale Asse IV		18.420.000,00	18.394.500,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	5.000.000,00	4.958.038,92
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	24.935.500,00
Totale Asse V		30.000.000,00	29.893.538,92
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema	9.000.000,00	8.994.182,53
	VI.B Valutazione	814.040,47	804.378,34
	VI.C Monitoraggio (inclusa quota riservata a CPT)	1.000.000,00	992.008,00
	VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	447.983,00	445.158,12
Totale Asse VI		11.262.023,47	11.235.726,99
VI.D Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23/12/2009, n. 191 – Delibera CIPE n.12/2012)		55.000.000,00	55.000.000,00
Totale PAR Molise		386.083.332,00	383.484.372,29
Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016		2.615.000,00	2.615.000,00
Totale PAR Molise aggiornato		380.869.372,29	380.869.372,29

Tabella 1– Piano Finanziario del Programma per Assi e Linee di intervento del PAR

Nella successiva Tabella 2 si riporta il piano finanziario delle risorse del PAR FSC Molise 2007-2013 alla data di monitoraggio del 31/12/2017, riclassificato per priorità del QSN.

Si evidenzia che la stessa differisce dalla relativa Tabella del Report “RAE Programmazione 2007-2013 del PAR Molise”, dal momento che quest’ultima non prende in considerazione quei progetti che sono cofinanziati da risorse FSC 2007-2013 afferenti a due diversi Programmi.

Infatti, bisogna precisare, relativamente ai progetti cofinanziati da risorse FSC del PAR Molise e da risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, come dettagliato nei successivi paragrafi, che, non essendo stato possibile associare, in SGP, il medesimo progetto a più di un Programma, gli stessi sono stati associati al solo Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”. Di conseguenza, i dati finanziari non sono confluiti nel Report “RAE Programmazione 2007-2013 del PAR Molise”, ma nel Report “RAE Programmazione 2007-2013 degli Obiettivi di Servizio Regione Molise”.

Nello specifico, si fa riferimento a n. 5 progetti inseriti nel “I Atto Integrativo - Gestione dei rifiuti urbani” – Cod. SGP MO3M - per un valore complessivo di euro 5.556.491,48, di cui euro 1.415.993,22 a valere su risorse FSC del PAR Molise, 3.462.146,26 a valere su risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, euro 550.000,00 a valere su risorse regionale ed euro 128.352,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, e a n. 1 progetto inserito nel SAD “IV.B Rete socio-sanitaria regionale” – Cod. SGP MO4B - per un valore




complessivo di euro 5.197.739,74, di euro 2.100.000,00 a valere su risorse FSC del PAR Molise e 3.097.739,74 a valere su risorse FSC degli Obiettivi di Servizio.

I predetti interventi sono associati esclusivamente al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2" e non al Programma "PAR FSC Molise - 2007MO002FA009".

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azione	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	di cui Finanziamento derivante da Economie	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
							Stato FSC	UE	Stato altri provvedimenti	Altro pubblico	Regione	Provincia	Privato	Comune	Da reperire
1-Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane	1.1	1.1.1	5111 - Istruzione	1	0,500	-	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-
			5211 - Progetto "Scuola Sicura"	1	0,500	-	0,493	-	-	-	-	-	-	0,008	-
	1.2	1.2.1	5111 - Istruzione	35	7,022	0,461	7,022	-	-	-	-	-	-	-	-
			5211 - Progetto "Scuola Sicura"	22	29,112	0,640	25,571	-	-	-	1,287	-	-	2,254	-
		1.2.2	5111 - Istruzione	49	2,239	0,013	2,238	-	-	0,001	-	-	-	-	-
3-Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	3.2	3.2.1	3211 - Difesa suolo	129	33,414	-	30,671	-	2,441	0,302	-	-	-	-	-
			3411 - Gestione Sistema idrico integrato	126	44,974	-	43,206	-	1,767	-	-	-	-	-	-
		3.2.2	3311 - Gestione dei rifiuti urbani	37	31,133	-	25,424	-	4,114	0,965	0,630	-	-	-	-
4-Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale	4.1	4.1.1	4111 - Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	46	0,810	-	0,702	-	-	-	0,044	-	-	0,065	-
			4211 - Rete socio-sanitaria regionale	25	56,686	-	56,686	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.1.2	3111 - Presidi di sicurezza e legalità	2	2,500	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	4.2.1	4111 - Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	155	5,614	0,205	4,600	-	-	-	0,487	-	-	0,526	-
		4.2.2	4111 - Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	12	0,843	-	0,765	-	-	0,078	-	-	-	-	-
		4.2.3	4111 - Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	2	0,616	0,150	0,616	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3	4.3.1	4211 - Rete socio-sanitaria regionale	7	12,309	0,786	12,309	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.3.2	4211 - Rete socio-sanitaria regionale	1	0,600	-	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3		4211 - Rete socio-sanitaria regionale	2	0,731	-	0,731	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.4		4211 - Rete socio-sanitaria regionale	4	1,970	-	1,954	-	-	0,017	-	-	-	-	-	

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azione	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	di cui Finanziamento derivante da Economie	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
							Stato FSC	UE	Stato altri provvedimenti	Altro pubblico	Regione	Provincia	Privato	Comune	Da reperire
6-Reti e collegamenti per la mobilità	6.1	6.1.3	2121 - Viabilità di convergenza regionale ed interregionale	109	111,530	-	101,082	-	-	-	-	0,025	0,400	0,055	9,967
7-Competitività dei sistemi produttivi e occupazione	7.1	7.1.1	1211 - Fondo di garanzia	287	8,716	-	8,716	-	-	-	-	-	-	-	-
			1311 - Innovazione e ricerca universitaria	8	1,500	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-
		7.1.2	1311 - Innovazione e ricerca universitaria	5	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2	7.2.2	1111 - Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese	1	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			1121 - Sostegno temporaneo per le imprese	3	20,437	-	20,437	-	-	-	-	-	-	-	-
			1131 - Interventi a sostegno delle imprese	410	8,168	-	8,016	-	-	-	0,152	-	-	-	-
			1211 - Fondo di garanzia	2	0,120	-	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.2.3	1111 - Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese	1	4,138	-	4,138	-	-	-	-	-	-	-	-
			1131 - Interventi a sostegno delle imprese	53	0,519	-	0,519	-	-	-	-	-	-	-	-
			1211 - Fondo di garanzia	567	22,606	-	20,143	-	-	-	2,463	-	-	-	-
10-Governance, capacità istituzionali mercati concorrenziali efficaci	10.1	10.1.1	6111 - Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	6	8,994	-	8,994	-	-	-	-	-	-	-	
			6211 - Valutazione	5	0,804	-	0,804	-	-	-	-	-	-	-	
			6311 - Monitoraggio	2	0,683	-	0,683	-	-	-	-	-	-	-	
			6411 - Comunicazione, informazione e pubblicità	10	0,551	-	0,446	-	0,100	-	0,005	-	-	-	
Totale				2.125	449,338	2,255	419,686	0,000	8,422	1,362	6,568	0,025	0,400	2,907	9,967

Tabella 2– Piano Finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017 per priorità del QSN (valori in milioni di euro)



Come riportato nella successiva Tabella 3, alla data del 31/12/2017, risultano in corso di attuazione tutte le Linee di Intervento del PAR Molise, già avviate nei precedenti anni. Nel dettaglio e sulla base dei dati confluiti nella BDU della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, sono state avviate complessivamente n. 13 Linee di intervento attuate attraverso altrettanti Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), per un valore complessivo di 246.107.496,14 euro, di cui 217.268.408,96 euro a valere sulle risorse originarie FSC 2007-2013 del PAR e 2.237.767,42 euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR derivanti da economie. Inoltre, nell'ambito delle Linee di intervento I.C, II.A, III.C e III.D, attuate attraverso Accordo di Programma Quadro (APQ), sono stati stipulati complessivamente n. 3 APQ rafforzati e n. 6 Atti Integrativi, per un valore complessivo di 185.080.328,61 euro, di cui 149.489.667,47 euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Complessivamente, il valore del PAR Molise validato nella BDU della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE alla data del 31/12/2017 è pari ad euro 431.187.824,76, di cui euro 366.758.076,43 a valere sulle risorse originarie FSC 2007-2013 del PAR Molise e 2.237.767,42 euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR derivanti da economie.

Da evidenziare che, nell'ambito di ogni Linea di intervento attuata attraverso SAD, sono state avviate più procedure di attivazione, vale a dire quelle procedure che portano alla individuazione dei beneficiari del finanziamento e, di conseguenza, dei progetti da inserire in SGP.

Avanzamento del Programma - Strumenti	Numero strumenti	Valore (Finanziamenti - Economie)							
		Valore non derivante da Economie	Valore derivante da Economie	di cui FSC PAR non derivante da Economie	di cui FSC PAR derivante da Economie	di cui FSC del 8/2012 non derivante da Economie	di cui FSC del 8/2012 derivante da Economie	di cui FSC Ods non derivante da Economie	di cui FSC Ods derivante da Economie
SAD avviati	13	246.107.496,14	2.237.767,42	217.268.408,96	2.237.767,42	10.124.253,76	0,00	8.686.866,56	0,00
APQ stipulati	9	185.080.328,61	0,00	149.489.667,47	0,00	0,00	0,00	14.805.709,64	0,00
CIS stipulati	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22	431.187.824,76	2.237.767,42	366.758.076,43	2.237.767,42	10.124.253,76	0,00	23.492.576,20	0,00

Tabella 3– Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017



La Tabella 4 evidenzia che dei 2.125 progetti monitorati in SGP, successivamente validati e consolidati al 31/12/2017, 366 sono relativi alla realizzazione di opere e lavori pubblici, 431 all'acquisizione di beni e servizi e 1.328 all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

Si precisa, inoltre, che il Report messo a disposizione dal sistema SGPQ nella sezione ACFAS, relativo a “RAE Programmazione 2007-2013 del PAR Molise”, non tiene conto, nelle singole tabelle, dei progetti che sono nello stato “concluso”, di cui si dà evidenza, invece, nella Tabella 4.

Avanzamento del Programma – Progetti	Numero	Valore			
		Totale	di cui FSC 2007-2013 PAR	di cui FSC 2007-2013 CIPE 8/2012	di cui FSC 2007-2013 Ods
Progetti attivi²	1.507	329.657.141,63	265.411.586,97	10.124.253,76	23.492.576,20
– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	362	214.287.281,64	172.076.669,10	10.124.253,76	12.218.770,68
– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	379	64.943.131,18	45.465.307,45	0,00	11.273.805,52
– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	766	50.426.728,81	47.869.610,42	0,00	0,00
Progetti chiusi	618	103.768.450,56	103.584.256,88	0,00	0,00
– di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	4	1.217.161,97	1.217.161,97	0,00	0,00
– di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	52	57.311.469,88	57.193.163,81	0,00	0,00
– di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	562	45.239.818,71	45.173.931,10	0,00	0,00
Totale	2.125	433.425.592,19	368.995.843,85	10.124.253,76	23.492.576,20

Tabella 4– Avanzamento del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017

² Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da “Chiuso” o “Annullato”.



2.1.2. Avanzamento procedure di aggiudicazione

La Tabella 5 evidenzia la tipologia di procedura di aggiudicazione attuata, laddove prevista, in relazione alla tipologia di intervento, per i progetti finanziati nell'ambito del PAR Molise.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	Numero Progetti	Importo Attività
-		1.519	0,00
Totale		1.519	0,00
1 - Procedura Aperta	Acquisizione Offerte	100	884.208.990,34
	Aggiudicazione Definitiva	101	33.526.965,64
	Aggiudicazione Provvisoria	98	30.816.230,68
	Pubblicazione Bando	101	944.909.041,66
	Stipula Contratto	100	61.779.579,08
Totale Procedura Aperta		500	1.955.240.807,40
2 - Procedura Ristretta	Acquisizione Offerte	6	630.696,29
	Aggiudicazione Definitiva	6	928.391,10
	Aggiudicazione Provvisoria	6	1.016.134,57
	Pubblicazione Bando	6	15.296.028,51
	Selezione Offerenti	6	884.183,66
	Stipula Contratto	6	15.270.424,25
Totale Procedura Ristretta		36	34.025.858,38
3 - Procedura Negoziata con Bando	Acquisizione Offerte	9	289.186,55
	Aggiudicazione Definitiva	9	2.141.600,45
	Aggiudicazione Provvisoria	9	1.370.123,98
	Negoziante delle Offerte	9	289.186,55
	Pubblicazione Bando	9	2.383.887,81
	Selezione Offerenti	9	289.186,55
	Stipula Contratto	9	2.141.600,45
Totale Procedura Negoziata con Bando		63	8.904.772,34
4 - Procedura Negoziata senza Bando	Acquisizione Offerte	240	3.240.596,84
	Aggiudicazione Definitiva	244	39.620.622,48
	Aggiudicazione Provvisoria	242	32.596.074,83
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	235	4.465.836,28
	Invito a presentare le Offerte	239	3.240.596,84
	Stipula Contratto	243	60.689.071,31
Totale Procedura Negoziata senza Bando		1.443	143.852.798,58
5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta	Individuazione Lavori in Economia	22	3.624.883,68
Totale Procedura in Economia - Amministrazione diretta		22	3.624.883,68
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	Acquisizione Offerte	124	584.123,66
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	133	3.468.830,83
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	120	464.901,75
	Individuazione Lavori in Economia	126	658.921,90
	Invito a presentare le Offerte	124	491.901,75

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	Numero Progetti	Importo Attività
	Stipula Contratto	134	5.035.560,30
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario		761	10.704.240,19
7 - Procedura per Project Financing	Acquisizione Offerte	1	0,00
	Aggiudicazione Definitiva	1	14.967.400,00
	Aggiudicazione Provvisoria	1	14.967.400,00
	Individuazione Offerte (le due migliori)	1	0,00
	Negoziare delle Offerte	1	0,00
	Selezione Offerenti	1	0,00
	Stipula Contratto	1	14.967.400,00
Totale Procedura per Project Financing		7	44.902.200,00
8 - Affidamento diretto	Stipula contratto	30	589.964,88
Totale Affidamento diretto		30	589.964,88
Totale		4.381	2.201.845.525,45

Tabella 5– Distribuzione progetti per avanzamento procedura di aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.1.3. Avanzamento Finanziario

Il valore complessivo dei finanziamenti relativo ai 2.125 interventi validati in SGP al 31/12/2017 è pari ad euro 449.337.568,09, così distinto:

- euro 380.552.188,91 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise non derivanti da economie;
- euro 2.255.085,28 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise derivanti da economie;
- euro 10.559.491,74 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 quota nazionale delibera CIPE n. 8/2012;
- euro 24.085.788,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 degli Obiettivi di Servizio;
- euro 2.233.228,45 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- euro 6.554.955,12 a valere sulle risorse del MATTM;
- euro 6.575.336,53 a valere su risorse regionali;
- euro 16.521.494,07 a valere sul cofinanziamento dei soggetti attuatori e su altre risorse.

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni è di euro 342.371.147,61 (pari al 76,19% del valore complessivo dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di euro 215.626.563,57 (pari al 47,99% dei finanziamenti e al 62,98% degli impegni).

Programma: PAR Molise FSC 2007-2013	Numero Progetti	Finanziamenti	di cui finanziamento non derivante da Economie riprogrammate	di cui finanziamento derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Pagamenti
Totale	2.125	449.337.568,09	447.082.482,81	2.255.085,28	342.371.147,61	215.626.563,57

Tabella 6- Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017

La prima quota a titolo di anticipazione sul PAR Molise, di importo pari ad euro 32.566.720,00, è stata trasferita alla Regione nel mese di giugno 2012, la seconda e la terza quota, pari a euro 65.133.440,00, nel mese di giugno 2013, la quarta quota, pari a euro 25.846.506,24, nel mese di agosto 2015, la quinta e sesta quota, ciascuna dell'importo di euro 30.886.666,56, nel mese di novembre 2015. Inoltre, la settima quota,

pari ad euro 27.966.849,12, e l'ottava quota, di importo pari a euro 30.469.549,78, sono state trasferite alla Regione rispettivamente nel mese di agosto e di dicembre 2017.

Al 31/12/2017 il totale dei trasferimenti risulta pari a euro 243.756.398,26, come di seguito dettagliato:

PAR Molise FSC 2007-2013		
Domanda di pagamento ad ACT	Trasferimento da MEF-RGS-IGRUE	Importo (euro)
I Quota (anticipazione) del 27.01.2012	20/06/2012	32.566.720,00
II e III Quota del 31.01.2013	13/06/2013	65.133.440,00
IV Quota del 16.04.2015	13/08/2015	25.846.506,24
V Quota del 03.09.2015	24/11/2015	30.886.666,56
VI Quota del 29.10.2015	27/11/2015	30.886.666,56
VII Quota del 19.05.2017	01/08/2017	27.966.849,12
VIII Quota del 01.12.2017	21/12/2017	30.469.549,78
Totale trasferimenti		243.756.398,26

2.1.4. Avanzamento procedurale

Le Tabelle che seguono 7, 8 e 9 evidenziano le fasi dell'iter procedurale dei soli progetti attivi, quale dettaglio delle informazioni riportate nella precedente Tabella 4.

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	Valore	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate
Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	Progettazione Definitiva	4	36.317.400,00	36.317.400,00	0,00
		Progettazione Esecutiva	37	44.958.970,16	44.458.970,16	500.000,00
		Esecuzione Lavori	165	88.090.360,86	87.954.620,26	135.740,60
		Collaudo	35	10.630.511,69	10.630.511,69	0,00
		Funzionalità	124	35.142.245,98	35.142.245,98	0,00
		Chiusura Intervento	1	364.954,91	364.954,91	0,00

Tabella 7– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	Valore	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate
Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	2	3.834.250,00	3.834.250,00	0,00
		Esecuzione Fornitura	10	9.550.387,14	9.550.387,14	0,00
		Verifiche e controlli	22	10.510.162,95	10.510.162,95	0,00
	Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	49	5.015.664,94	5.015.664,94	0,00
		Esecuzione Fornitura	80	20.952.136,28	19.961.112,81	991.023,47
		Verifiche e controlli	181	66.422.475,36	66.422.475,36	0,00
	Formazione	Definizione e regolamentazione attività	4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		Esecuzione attività	11	1.033.140,55	559.078,74	474.061,81
		Controllo chiusura finanziaria	66	3.936.383,83	3.936.383,83	0,00

Tabella 8– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	Progetti	Valore	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Esecuzione acquisizione/conferimento	3	38.521.242,40	38.521.242,40	0,00
	Aiuti a Individui	Chiusura Intervento	3	260.058,07	123.116,53	136.941,54
	Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento	1	35.982,00	35.982,00	0,00
		Esecuzione investimenti	508	40.842.257,93	40.842.257,93	0,00
		Chiusura Intervento	813	16.007.007,12	16.007.007,12	0,00

Tabella 9– Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

2.1.5. Avanzamento economico

Nella Tabella 10 vengono riportati i valori economici dell'intero Programma, evidenziando i dati a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

In particolare, al 31/12/2017 il valore di costo realizzato complessivo del PAR Molise è di 255.415.140,85 euro, pari al 58,93% del costo totale degli interventi.

Si rilevano, inoltre, economie per un valore complessivo di euro 15.911.975,92, di cui euro 13.811.430,34 a valere sulle risorse FSC 207/2013 del PAR Molise.

Programma: PAR Molise FSC 2007-2013	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	di cui finanziamento non derivante da Economie riprogrammate	di cui finanziamento derivante da Economie riprogrammate	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	2.125	449.337.568,09	447.082.482,81	2.255.085,28	433.425.592,17	255.415.140,85	15.911.975,92
di cui FSC PAR	1.983	382.807.274,19	380.552.188,91	2.255.085,28	368.995.843,85	230.146.325,73	13.811.430,34

Tabella 10 – Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.1.6. Avanzamento fisico

Indicatori di Programma Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2017
I.A.1- MI, GI e filiere agevolate - (NUMERO)	5	55.179.720,00	5	3
I.A.2a- PMI artigiane commerciali e turistiche agevolate, di - (% sul TOTALE DI RIFERIMENTO)	3	78.274,50	3	2
I.A.2- PMI artigiane commerciali e turistiche agevolate - (NUMERO)	361	15.161.321,58	404	91
I.A.3- Imprese agricole e agrituristiche agevolate - (NUMERO)	86	1.130.398,00	162	50
I.B.1- PMI agevolate - (NUMERO)	868	20.134.425,15	1.567	173
I.C.1- Iniziative di animazione e sensibilizzazione per la r - (NUMERO)	13	3.500.000,00	13	8
II.A.1 Strade realizzate/riqualificate - (KILOMETRI)	63	74.307.628,45	8.002	0
II.A.1 Strade realizzate/riqualificate - (METRI LINEARI)	102	82.359.631,29	86.567	77.295
III.B.1 Interventi di messa in sicurezza - (NUMERO)	93	33.327.000,00	93	1.010
III.C.1 Sistemi di raccolta differenziata finanziati - (NUMERO)	32	25.940.011,28	136	0
III.C.4 Iniziative di animazione e sensibilizzazione - (NUMERO)	1	200.000,00	136	0
III.D.11 Impianti di depurazione interessati da interventi d - (NUMERO)	12	2.910.000,00	12	1
III.D.2 Strumenti di pianificazione elaborati - (NUMERO)	2	39.513,12	2	0
III.D.7 Interventi infrastrutturali - (NUMERO)	62	28.936.308,53	98	1
III.F.1 Piani di sicurezza e/o certificazioni qualità ott - (NUMERO)	1	38.064,00	1	1
III.F.3 Iniziative di diffusione delle conoscenze - (NUMERO)	4	210.880,67	4	4
IV.A.1 Posti in asilo nido e micronido creati dal PAR - (NUMERO)	1	466.000,00	50	50
IV.A.4 Bambini che usufruiscono dei servizi di classi primav - (NUMERO)	47	2.788.310,00	579	0
IV.B.6 Nuovi utenti del servizio ADI - (NUMERO)	1	1.350.000,00	150	0
IV.B.7 Iniziative di diffusione delle conoscenze - (NUMERO)	3	79.234,60	3	3
V.A.2 Realizzazione sistema di certificazione - (NUMERO)	41	788.268,01	4.657	1.540
V.A.3 Percorsi formativi sperimentali - (NUMERO)	17	3.163.822,60	17	13
V.A.5 Laboratori attivati - (NUMERO)	10	221.184,50	22	16
V.A.7 Iniziative di diffusione delle conoscenze - (NUMERO)	3	53.955,63	3	3
V.B.1 Edifici scolastici messi in sicurezza - (NUMERO)	21	31.091.700,00	21	1.007

Tabella 11 – Indicatori di Programma - Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2017
Ampliamento di capacità - (METRI CUBI AL SECONDO)	2	777.510,00	100.000	0
Ampliamento di portata media equivalente - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	750.000,00	0	0
Ampliamento lunghezza rete - (METRI LINEARI)	3	990.000,00	5.055	0
Capacità della rete idrica oggetto di intervento - (METRI CUBI AL SECONDO)	2	600.000,00	200.002	0
Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di intervento - (TONNELLATE ALL'ANNO)	1	209.239,80	200	0
Capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento - (TONNELLATE ALL'ANNO)	2	1.644.620,51	200	0
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	140.000,00	0	0
Destinatari - (NUMERO)	66	5.053.413,90	16.451	0
Durata in ore - (NUMERO)	74	4.966.550,51	74.107	55.846
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) - (KILOMETRI)	102	105.000.357,84	10.445	3.936
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) - (METRI LINEARI)	31	9.970.000,00	30.361	11.334
Giornate/uomo prestate - (NUMERO)	35	12.679.595,04	53.652	38.648
Imprese beneficiarie - (NUMERO)	1	5.872.144,15	700	0
Lunghezza rete - (METRI LINEARI)	15	6.414.548,94	21.642	3.352
Lunghezza rete oggetto di intervento - (KILOMETRI)	8	2.284.159,59	20	13
Non Richiesto - (Non applicabile)	1	4.478.888,36	0	44
Portata media equivalente - (METRI CUBI AL SECONDO)	9	4.949.605,00	301.300	120
Postazioni di lavoro collegate - (NUMERO)	1	44.704,66	25	25
Posti letto - (NUMERO)	1	335.500,00	0	10
Quota del capitale conferito - (% sul TOTALE DI RIFERIMENTO)	2	12.221.552,00	25	25
Quota di partecipazione acquisita - (% sul TOTALE DI RIFERIMENTO)	1	27.000.000,00	100	97
Riduzione nei consumi energetici - (TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO)	12	2.068.084,74	15.004	22.067
Studi o progettazioni - (NUMERO)	10	6.069.834,97	77	6
Superficie oggetto di intervento (Ha) - (ETTARI)	2	500.000,00	1.350	1.317
Superficie oggetto di intervento (mq) - (METRI QUADRATI)	90	55.688.637,02	2.910.111	138.778
Unità di beni acquistati - (NUMERO)	17	8.477.179,90	68.752	6.358
Volume oggetto di intervento - (METRI CUBI)	1	400.000,00	0	750

Tabella 12 – Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2017
Giornate/uomo attivate fase di cantiere - (NUMERO)	88	54.467.842,18	38.295	12.913
Giornate/uomo complessivamente attivate - (NUMERO)	202	75.664.037,99	90.332	71.976
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera - (NUMERO)	11	7.400.991,55	2.075	706
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto - (NUMERO)	50	6.277.707,73	8.193	4.811
Occupazione creata - (NUMERO)	4	110.350,00	1	5

Tabella 13 – Indicatori occupazionali

Indicatori di Risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Accessibilità media - Non Definito	109	111.529.859,74
Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (% - Non Definito)	126	33.414.106,04
Diffusione dei servizi per l'infanzia: - Non Definito	180	5.732.137,80
Elevate competenze in lettura - Non Definito	1	240.000,00
Giovani che lasciano prematuramente la scuola - Non Definito	73	35.040.915,01
Imprese che hanno introdotto innovazioni di prod./processo - Non Definito	424	11.656.539,27
Indice di intensità creditizia - Non Definito	765	22.823.232,16
Investimenti in capitale di rischio- expansion e replacement - Non Definito	50	59.755.648,00
Nessun indicatore - Non Definito	22	4.675.925,42
Percezione del rischio di criminalità - Non Definito	2	2.500.000,00
Popolazione servita da impianti di depurazione acque reflue - Non Definito	4	2.144.818,53
Presenza in carico anziani x servizio assist.domicil.integrata - Non Definito	38	67.096.779,27
Presenza in carico dell'utenza per i servizi per l'infanzia: - Non Definito	5	690.662,50
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Non Definito	32	25.940.011,28
Scarse competenze in lettura - Non Definito	1	29.367,88
Tasso abbandono nei primi 2 anni di scuole secondarie sup. - Non Definito	28	2.534.776,00
Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese - Non Definito	1	12.000,00
Tasso di natalità delle imprese - Non Definito	97	956.500,00
Tracciabilità della spesa per investimenti - Non Definito	1	6.356.679,91
Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano - Non Definito	70	29.701.490,00

Tabella 14 – Indicatori di risultato QSN


2.2. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma



Nella Tabella 15 è riportato l'avanzamento finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013 al 31/12/2017 secondo le priorità del QSN.

Priorità	Numero Progetti	FINANZIAMENTO			Impegni	Pagamenti
		TOTALE	di cui NON derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate		
Priorità 1	108	39.373.033,89	38.258.972,08	1.114.061,81	30.222.110,50	18.673.013,53
Priorità 3	292	109.520.866,33	109.520.866,33	0,00	78.123.875,93	28.952.883,64
Priorità 4	256	82.677.283,37	81.536.259,90	1.141.023,47	79.717.388,08	65.580.993,51
Priorità 6	109	111.529.859,74	111.529.859,74	0,00	59.280.893,14	12.184.685,43
Priorità 7	1.337	95.203.919,43	95.203.919,43	0,00	84.729.049,18	82.360.553,18
Priorità 10	23	11.032.605,33	11.032.605,33	0,00	10.297.830,78	7.874.434,28
Totale	2.125	449.337.568,09	447.082.482,81	2.255.085,28	342.371.147,61	215.626.563,57

Tabella 15 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017

Nei grafici che seguono sono riportati i dati esposti nella precedente Tabella rappresentati in forma percentuale.





Nei successivi paragrafi viene riportata la descrizione, nell’ambito delle singole priorità del QSN, delle diverse Linee di Intervento previste dal PAR Molise e delle relative azioni attivate alla data del 31/12/2017, evidenziando lo stato di avanzamento procedurale degli strumenti di attuazione (SAD e APQ).



2.2.1. Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

La priorità 1 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse V "Capitale umano" del PAR Molise, attraverso la realizzazione degli interventi previsti alle seguenti Linee di Intervento:

- a) V.A Istruzione,
- b) V.B Progetto "Scuola Sicura".

La Linea di intervento "**V.A Istruzione**" del PAR Molise, attuata mediante Strumento di Attuazione Diretta (SAD) codificata in SGP con il cod. MO5A, concorre alla realizzazione della strategia del QSN per l'Obiettivo di Servizio "Istruzione", finalizzato ad innalzare le conoscenze degli studenti migliorando la qualità dei circuiti formativi ed i livelli di istruzione della popolazione, abbattendo la dispersione scolastica, in termini di abbandoni precoci, ed accrescendo il tasso di scolarizzazione.

In particolare, per il perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della Linea di intervento V.A "Istruzione", l'Amministrazione regionale ha programmato i 5,000 milioni di euro, previsti dal PAR FSC 2007-2013, attraverso le seguenti due macro-azioni:

1. Sistema regionale di istruzione e formazione professionale - Percorsi formativi triennali in adempimento al diritto-dovere all'istruzione e formazione (IeFP);
2. Progetto Scuola Digitale;
di seguito esplicitate.

1. Sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 16 maggio 2012, nelle more dell'approvazione della legge regionale disciplinante il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sono state approvate le Linee di indirizzo del "Sistema regionale di istruzione e formazione professionale", al fine di consentire l'attivazione e l'operatività dell'offerta formativa dei percorsi triennali, a partire dall'anno scolastico formativo 2012-2013, in adempimento al diritto-dovere all'istruzione e formazione, destinando alla stessa un importo complessivo di 3,500 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013.

Con successiva deliberazione n. 312 del 16 maggio 2012 "Sistema regionale di istruzione e formazione professionale – Approvazione del repertorio regionale delle qualifiche triennali", la Giunta Regionale ha approvato il "Repertorio regionale delle qualifiche professionali" che costituisce l'unico riferimento per la programmazione dell'offerta formativa del sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale.

Avviso Pubblico IeFP a.s. 2012/2013 (percorso formativo triennale 2012/2015)

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 352 del 4 giugno 2012, ha approvato l'Avviso pubblico relativo al primo ciclo dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), finalizzato alla presentazione, da parte degli Istituti Professionali e delle Agenzie formative regionali, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2012/13, dei percorsi triennali IeFP e delle relative azioni di accompagnamento. Nell'Avviso, 1,050 milioni di euro sono stati destinati alla realizzazione di percorsi formativi e 0,150 milioni di euro alle Azioni di accompagnamento, per un totale di 1,200 milioni di euro.

Con la determinazione del Direttore Generale 3 settembre 2012, n. 808 si è preso atto degli esiti della valutazione, delle proposte pervenute, effettuata da apposita Commissione e sono state approvate le graduatorie di merito, relative alle proposte progettuali presentate dalle Agenzie formative, per gli ambiti provinciali di Campobasso e Isernia ammettendo a finanziamento n. 5 progetti, per un importo complessivo di 1,050 milioni di euro, che hanno portato all'attivazione di altrettanti percorsi formativi triennali, di cui n. 3 nella provincia di Campobasso e n. 2 nella provincia di Isernia. Successivamente

all'inserimento dei 5 progetti in SGP (cod. SGP da MO5A01 a MO5A05), l'intervento MO5A05, finanziato per 0,210 milioni di euro, non è stato avviato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsti dall'Avviso pubblico, pertanto, nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014 è stato posto nello stato informatico "Annullato" e le relative risorse riprogrammate. Risultano, quindi, attivati interventi per un importo totale di 0,840 milioni di euro.

Relativamente alla prima annualità dei percorsi triennali di leFP, con la determinazione dirigenziale n.35 del 4 luglio 2013, sono stati approvati, in favore delle Agenzie Formative che hanno attivato i corsi leFP, n. 4 Azioni di Accompagnamento per un importo complessivo pari a euro 9.856,00. Successivamente, con la determinazione del Direttore Generale n. 41 del 2 agosto 2013 sono state approvate le richieste formulate dagli Istituti scolastici professionali relative alle Azioni di Accompagnamento per un importo complessivo pari a euro 19.880,00. Infine, con la determinazione dirigenziale n. 315 del 10 ottobre 2013, è stata approvata la richiesta, formulata dall'Agenzia Formativa "Scuola e Lavoro", di aumentare di ulteriori 1.760,00 euro le azioni di accompagnamento già approvate con la determinazione direttoriale n. 35/2013. Le Azioni di Accompagnamento riconosciute agli Istituti scolastici professionali sono state inserite come progetti autonomi in SGP (cod. SGP da MO5A06 a MO5A10), mentre le Azioni di Accompagnamento riconosciute alle Agenzie Formative sono state inserite in SGP come aumento del finanziamento concesso alle stesse.

Pertanto, la situazione del 1° percorso triennale leFP a.s. 2012/2013, per un valore complessivo di euro **872.028,40** può essere così schematizzata:

- n. 4 percorsi triennali leFP attivi per un importo complessivo di euro 851.616,00, di cui euro 840.000,00 per il finanziamento dei corsi ed euro 11.616,00, quale integrazione del finanziamento già assentito alle Agenzie formative, per le Azioni di Accompagnamento;
- n. 5 Azioni di accompagnamento presentate dagli Istituti professionali per un importo di euro 19.880,00;
- n. 1 intervento per la promozione dei corsi leFP 2012/2013 per l'importo di euro 532,40 (cod. SGP MO5A11).

Al 31/12/2017 in SGP risultano chiusi 7 interventi.

Avviso Pubblico leFP a.s. 2013/2014 (percorso formativo triennale 2013/2016)

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 259 del 10 giugno 2013, (rettificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 360 del 22 luglio 2013) è stato approvato il secondo Avviso pubblico, con dotazione finanziaria pari a euro 1.800.000,00 di cui euro 1.440.000,00 per la realizzazione di percorsi triennali integrati di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico 2013/2014 (seconda annualità) ed euro 360.000,00 per l'attivazione delle Azioni di Accompagnamento. A seguito della valutazione delle proposte pervenute, effettuata da apposita Commissione, con la determinazione del Direttore Generale n. 809 del 07 ottobre 2013, integrata con la determinazione del Direttore Generale n. 817 del 09 ottobre 2013, sono stati ammessi a finanziamento n. 7 progetti di cui n. 1 progetto avente natura sperimentale ("Operatore del Benessere – Acconciatore" proposto dall'Agenzia formativa Scuola e Lavoro) così come previsto al punto 6 della predetta DGR n. 259/2013 per un importo complessivo di euro 1.680.000,00.

Successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 112 del 24 marzo 2014, si è preso atto della rinuncia dell'Ente IAL CISL per il percorso formativo inserito in SGP con codice MO5A15 di importo pari ad euro 240.000,00, procedendo allo scorrimento della graduatoria dell'ambito territoriale di Campobasso e assegnando le medesime risorse all'ENDASFORM MOLISE, poi inserito in SGP con codice MO5A20. Inoltre, è stato annullato il percorso formativo MO5A16 assegnato alla "Agenzia formativa per lo sviluppo sostenibile" di Montenero di Bisaccia (ambito territoriale di Termoli), senza

riassegnazione ad altri Enti, non essendovi, nella medesima graduatoria, altri soggetti collocati utilmente.

Per quanto sopra riportato, gli interventi MO5A15 e MO5A16 sono stati posti nello stato informatico “Annullato” nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014.

Pertanto, la situazione del 2° percorso triennale leFP a.s. 2013/2014 può essere così schematizzata:

- n. 6 percorsi triennali leFP attivi per un importo complessivo di euro 1.440.000,00 (cod SGP da MO5A12 a MO5A14, MO5A17, MO5A20 e MO5A21);
- nessuna Azione di accompagnamento approvata.

Al 31/12/2017 in SGP risultano chiusi 2 interventi.

Avviso Pubblico leFP a.s. 2014/2015 (percorso formativo triennale 2014/2017)

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 01 ottobre 2014 sono state rimodulate in 60.000,00 euro le risorse, originariamente pari a 510.000,00 euro, destinate alle Azioni di Accompagnamento, al fine di rendere disponibili euro 450.000,00 per l'attivazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per l'a.s. 2014/2015. Alle predette risorse sono state aggiunte quelle derivanti da minori spese per la mancata attivazione di due attività corsuali riferite, rispettivamente, agli anni scolastici 2012/2013 (intervento MO5A05) e 2013/2014 (intervento MO5A16). Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 20 ottobre 2014 è stato approvato il terzo Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli Istituti scolastici Professionali e delle Agenzie Formative, di proposte progettuali inerenti i percorsi formativi di leFP per l'a.s. 2014/2015 (terza annualità) con una dotazione finanziaria di euro 1.860.570,00 di cui euro 1.160.570,00 a valere sul PAR Molise FSC 2007-2013 ed euro 700.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2007-2013. L'intervento complessivo relativamente all'Avviso leFP a.s. 2014/2015 è stato inserito in SGP nella sessione di monitoraggio al 31.10.2014 con il codice MO5A22. A seguito della valutazione delle proposte pervenute, con determinazione del Direttore Generale n. 10 del 16 gennaio 2015 sono state approvate le graduatorie di merito relative ai progetti formativi biennali e triennali presentati dalle Agenzie Formative e le richieste per le Azioni di Accompagnamento presentate dagli Istituti Scolastici Professionali, per un importo complessivo di euro 1.819.267,00, di cui euro 1.119.267,00 a valere sulle risorse del PAR Molise FSC 2007-2013 ed euro 700.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2007-2013. Pertanto, l'offerta formativa regionale di leFP per l'anno scolastico 2014-2015 risulta così articolata:

- n. 1 progetto biennale per un importo di euro 139.800,00;
- n. 7 progetti triennali per un importo complessivo di euro 1.469.825,00.

A questi si aggiungono n. 6 progetti per n. 16 Azioni di Accompagnamento, presentati dagli Istituti Professionali di Stato per un importo totale di euro 209.642,00.

A seguito delle rinunce, per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, da parte delle Agenzie Formative ENAIP e CSFO, con la determinazione dirigenziale n. 7584 del 16 dicembre 2015, sono stati approvati ulteriori n. 2 progetti relativi alle Azioni di accompagnamento, presentati dagli Istituti Professionali che hanno permesso l'attivazione di ulteriori n. 4 Azioni di Accompagnamento per un totale complessivo di n. 20 Azioni di Accompagnamento pari ad euro 275.642,00.

Di conseguenza risultano avviati n. 6 percorsi formativi di cui 5 triennali ed 1 biennale per complessivi euro 1.189.675,00.

Infine, con la determinazione del Direttore Generale n. 776 del 2 dicembre 2015 e ss.mm.ii sono state definite le modalità di riparto della copertura finanziaria dei singoli interventi, fra le risorse PAR-FSC



2007-2013 e quelle POR - FSE 2007-2013 determinando che le risorse FSE 2007-2013 avrebbero coperto i pagamenti della prima annualità. Pertanto, risultano inseriti in SGP n. 14 interventi per un totale di euro 930.266,55 (a copertura della seconda e terza annualità dei percorsi formativi e delle Azioni di Accompagnamento. Per il percorso biennale la copertura è relativa al secondo anno).

L'inserimento dei singoli interventi (da MO5A22.01 a MO5A22.14) relativi all'offerta leFP 2014/2015 ha comportato la diminuzione del valore dell'intervento MO5A22 - leFP 2014/2015 - Offerta di istruzione e formazione regionale 2014/2015 (DGR n. 531/2014) - CUP D19J14002070001 che è passato da 1.160.570,00 euro a 230.303,50 euro. Quest'ultimo importo, nella sessione di monitoraggio al 31.12.2016, è stato evidenziato come economia. Dette economie sono state riprogrammate con la deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 23 ottobre 2017 al fine di incrementare il valore delle risorse destinate all'attivazione dei corsi leFP per a.s. 2017/2018. Per i dettagli si rinvia al paragrafo successivo.

Al 31/12/2017 in SGP risultano chiusi 4 interventi.

Avviso Pubblico leFP a.s. 2017/2018 (percorso formativo triennale 2017/2020)

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 21 luglio 2017 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli Istituti Professionali e delle Agenzie Formative accreditate, di proposte progettuali inerenti ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e relative azioni di accompagnamento, da attivare nell'anno scolastico 2017/2018 e per il triennio 2017-2020. E' stato stabilito inoltre, che, per la realizzazione dei predetti percorsi e per gli esami finali si facesse riferimento alla forma della sussidiarietà integrativa. L'Avviso ha destinato alle proposte progettuali, costituenti l'offerta formativa regionale, l'importo di euro 771.980,00 a valere sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (decreto 12 dicembre 2016 - 17A00041). L'Avviso prevedeva la possibilità di aumentare il numero di percorsi formativi, in presenza di ulteriori risorse finanziarie disponibili, attraverso lo scorrimento della graduatoria e senza ricorrere ad un ulteriore bando. Stabiliva, inoltre, che il numero minimo di iscritti, per attivare ciascun percorso leFP, dovesse essere di almeno di n. 15 unità elevabile a n. 18 in caso di iscrizioni da parte di ragazzi extra comunitari, per un massimo di n. 25 allievi per classe. L'Avviso stabiliva, altresì, l'obbligo di mantenere, durante la formazione un minimo n. 10 allievi iscritti e frequentati con la rimodulazione del percorso formativo e del relativo finanziamento nel caso in cui il numero minimo fosse sceso al di sotto delle dieci unità.

A seguito della valutazione delle proposte pervenute e constatato il numero elevato di progetti inseriti in graduatoria, il Direttore del Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con nota prot. n. 122422 del 23 ottobre 2017 ha chiesto al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di destinare le economie rinvenienti dai "Percorsi formativi triennali in adempimento al diritto-dovere all'istruzione e formazione (leFP)" finanziati con risorse del FSC 2007-2013 ed eventuali altre economie, all'incremento delle risorse destinate all'Avviso pubblico di cui alla richiamata DGR n. 273/2017. Pertanto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 23 ottobre 2017, è stata approvata la riprogrammazione delle economie, evidenziate in SGP nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2017, generate dagli interventi finanziati con le risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento V.A "Istruzione" dell'Asse V "Capitale umano", per un importo complessivo pari a euro 474.061,81, destinandole all'incremento delle risorse dell'Avviso pubblico secondo quanto disposto dalla predetta D.G.R n. 273/2017. Successivamente, con la determinazione del Direttore del Dipartimento n. 73 del 07 novembre 2017, è stata approvata la graduatoria di merito riferita ai percorsi formativi triennali leFP e alle relative Azioni di accompagnamento per il triennio 2017-2020 con una dotazione finanziaria pari a euro 1.246.041,81, di cui 474.061,81 euro a valere sulla riprogrammazione

delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 del PAR Molise di cui alla D.G.R. n. 397 del 23 ottobre 2017.

L'offerta formativa regionale in materia di leFP per l'anno scolastico 2017-2020, a valere sulle risorse del PAR Molise FSC 2007-2013, monitorata in SGP, è così articolata:

- n. 2 percorsi formativi triennali leFP assegnati alle Agenzie Formative per complessivi euro 419.400,00 (cod. SGP MO5A29 e MO5A30);
- n. 6 Azioni di accompagnamento (relative a n. 2 progetti di cui n. 1 progetto cofinanziato) assegnate agli Istituti Professionali per complessivi euro 54.661,81 (cod. SGP MO5A31 e MO5A32).

Di seguito si riporta la sintesi dei corsi leFP e delle Azioni di Accompagnamento attivati nei trienni relativi agli anni scolastici dal 2012/2015 al 2017/2020, finanziati con le risorse FSC 2007-2013.

Triennio	Numero corsi leFP attivati	Numero di Azioni di Accompagnamento	Importo FINANZIAMENTO Risorse FSC 2007-2013		TOTALE
			Corsi	Azioni di Accompagnamento	
2012/2015	4	9	840.000,00	31.496,00	871.496,00
2013/2016	6	-	1.440.000,00	-	1.440.000,00
2014/2017*	5 + 1 corso biennale	15 (relativi a 8 progetti)	765.002,00	165.264,55	930.266,55
2017/2020	2	6 (relativi a 2 progetti)	419.400,00	54.661,81 (a cui si aggiungono euro 1.258,19 a valere sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un totale di euro 55.920,00)	474.061,81 (a cui si aggiungono euro 1.258,19 per un totale di euro 475.320,00)

* Il finanziamento della prima annualità è stato posto a carico delle risorse FSE 2007-2013

2. Progetto Scuola Digitale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 26 giugno 2012, sono stati attivati strumenti innovativi volti allo sviluppo delle competenze - Progetto "Scuola Digitale", per un importo complessivo di 1,500 milioni di euro, interamente a valere sulle risorse del FSC 2007-2013, di cui 0,500 milioni di euro finalizzati alla realizzazione dell'Accordo di Programma proposto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e 1,000 milione di euro all'Azione "Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione".

Nell'ambito della **prima Azione** del Progetto "Scuola Digitale", in data 18 settembre 2012, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma operativo tra il MIUR, la Regione Molise e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Accordo, finanziato dalla Regione Molise per 500.000,00 euro a valere sul PAR FSC 2007-2013 e dal MIUR per euro 172.403,00 a carico delle risorse dell'Agenda digitale, prevedeva di accelerare l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso l'implementazione delle seguenti azioni:

- LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) in classe;
- Cl@ssi 2.0;
- Scuol@2.0;

- Scuola di montagna.

Nella Conferenza di servizi consultiva dell'8 luglio 2013 tra l'USR del Molise, gli Istituti scolastici candidati e il Servizio Integrato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Molise, è stata decisa, tra l'altro, l'articolazione della spesa, riferita al finanziamento MIUR, pari a 172.403,00 euro, destinata all'acquisto delle LIM, e alle risorse regionali FSC, pari a 500.000,00 euro, da destinare all'acquisto delle tecnologie per Classi 2.0 e Scuole 2.0.

Per la quota FSC, è stato inserito in SGP l'intervento MO5A18.

Con determinazione dirigenziale n. 432 del 5 dicembre 2013 è stato approvato l'elenco degli Istituti scolastici beneficiari del finanziamento per le Cl@ssi 2.0 e la Scuol@ 2.0 e si è stabilito di procedere all'acquisto delle attrezzature informatiche, richieste dagli Istituti scolastici e individuate nei relativi progetti esecutivi inviati al Servizio Integrato di Istruzione e Formazione Professionale, ricorrendo al mercato elettronico (MEPA). Nel corso del 2014 sono state attivate e concluse le procedure per la fornitura e la consegna delle attrezzature informatiche per n. 10 Classi 2.0 e n. 3 Scuole 2.0. Dalla sessione di monitoraggio al 31.12.2015 l'intervento risulta chiuso e risultano evidenziate economie pari a euro 4.370,42.

La **seconda Azione** denominata *“Accrescimento delle competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione”* è stata elaborata dall'IRRE (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) Molise ed è strettamente collegata alle iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale.

L'Azione è stata suddivisa in due sub-progetti, l'uno (Cod. SGP MO5A19 - del valore di euro 29.367,88) riguardante la redazione della progettazione esecutiva, affidata ad INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) quale Ente del settore della ricerca educativa e della formazione del personale scolastico con convenzione del 23 gennaio 2013 ed approvata con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 397 del 22 novembre 2013, l'altro (Cod. SGP MO5A23) riguardante la realizzazione delle attività progettate.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 13 aprile 2015, le risorse relative all'intervento cod. SGP MO5A23, del valore di euro 970.632,12 sono state finalizzate all'Azione A - *Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (Italiano e matematica) e linguistiche degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione.*

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015, nell'ambito della predetta Azione A, sono stati approvati i seguenti progetti:

- *“Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti”* – Soggetto attuatore: Regione Molise e Ufficio Scolastico Regionale – Importo: euro 800.272,12 (cod. SGP MO5A24);
- *“La scuola in ... - Progetto sperimentale”* - Soggetto attuatore: Istituto Comprensivo D'Ovidio Campobasso – Importo: euro 170.360,00 (cod. SGP MO5A25).

L'intervento MO5A23 è stato annullato nella sessione di monitoraggio del 28/02/2016.

I predetti interventi, non avendo raggiunto, al 31/12/2015, l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) ai sensi del punto 6.1 della deliberazione del CIPE n. 21/2014, hanno subito una sanzione pari all'1,5% che ha determinato, una riduzione del loro valore passando rispettivamente da euro 800.272,12 a euro 788.268,04 (DDG n. 319 del 29/04/2016) e da euro 170.360,00 a euro 167.804,60 (DDG n. 200 del 25/03/2016).

Rispetto all'intervento MO5A24, con la determinazione direttoriale n. 319 del 29 aprile 2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la candidatura dei progetti, da parte delle Scuole secondarie di primo

grado e del biennio delle secondarie di secondo grado della Regione Molise, relativi al "*Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti*" a carico delle risorse FSC 2007-2013 per euro 788.268,04. A seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica, con determinazione direttoriale n. 496 del 29 giugno 2016 (rettificata con la DD n. 630 del 30 agosto 2016 e con la DD n. 6 del 13 febbraio 2017) sono state approvate n. 40 proposte progettuali presentate dagli Istituti scolastici regionali. Risultano, pertanto, inseriti in SGP, gli interventi da MOA24.01 a MOA24.40 per un totale di euro 553.869,47 (sono state evidenziate economie per euro 4.038,89 derivanti dalle predette rettifiche di cui alla DD n. 496/2016). L'inserimento degli interventi ha comportato la diminuzione del valore dell'intervento MO5A24 - "*Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti*" che è passato da euro 788.268,04 a euro 230.359,68. Quest'ultimo importo, nella sessione di monitoraggio al 31/12/2016 è stato evidenziato quale economia.

Rispetto all'intervento MO5A25, con determinazione direttoriale n. 200 del 25 marzo 2016 è stato approvato il disciplinare di convenzione diretto a regolare i rapporti tra la Regione Molise e l'istituto "D'Ovidio" di Campobasso per la realizzazione dell'intervento denominato "*La Scuola in...Progetto sperimentale*" per l'importo di euro 167.804,60 (valore decurtato della sanzione pari all'1,5 per cento disposta dal punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014). Nel corso del 2016, entro i termini per l'assunzione dell'OGV al 30 giugno 2016, l'Istituto scolastico "D'Ovidio" ha provveduto ad indire la gara telematica CONSIP per l'affidamento della fornitura del materiale informatico e dei servizi correlati previsti nel progetto e a stipulare il contratto per un importo di euro 161.972,29.

Sono stati inoltre stipulati altri due contratti, uno relativo all'affidamento del servizio di pubblicizzazione e disseminazione dei risultati del progetto per euro 1.390,00 e l'altro alla nomina di un esperto per le funzioni tecniche esecutive finalizzate all'acquisizione della tecnologia informatica per euro 1.239,60.

Il valore finanziario della Linea di intervento V.A si è ridotto di complessivi euro 41.961,08, di cui euro 27.401,60 per risorse FSC non programmate ed euro 14.559,48 per riduzione del valore finanziario degli interventi con OGV non assunta al 31 dicembre 2015, ai sensi del punto 6.1 della Delibera del CIPE n.21/2014 (DGR n. 155/2016).

Tutti i predetti interventi a carico delle risorse della Linea di Intervento V.A "Istruzione" del PAR FSC Molise 2007-2013 si integrano con quelli a carico delle risorse aggiuntive assegnate dalla delibera del CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012 e previste dal Piano di Azione regionale per l'Obiettivo di Servizio "Istruzione" approvato, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP, con deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio 2016. Nel predetto Piano di Azione regionale sono state programmate, ulteriori risorse pari a euro 4.327.975,00 destinate ai seguenti interventi:

- Arredi scolastici (Cod. SGP MO5A26) - euro 1.427.975,00;
- Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (Italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione (Cod. SGP MO5A27) - euro 1.000.000,00;
- Ambienti Digitali e Laboratori di settore (Cod. SGP MO5A28) - euro 1.900.000,00.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 25 novembre 2016 è stato approvato il progetto "*Accrescimento e potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione*" predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale in coerenza con l'Azione n. 4 prevista nel Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Istruzione" per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 977.975,00 a carico delle risorse premiali ed euro 22.025,00 a carico delle risorse residue assegnate dalla delibera del CIPE n.79/2012. L'Azione concorre al miglioramento degli indicatori S.02 "Studenti con scarse competenze in lettura" e S.03 "Studenti con scarse competenze in Matematica".

Rispetto all'intervento MO5A26, con l'obiettivo di individuare il fabbisogno complessivo degli Istituti scolastici in arredi e complementi di arredo scolastici, con deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 13 dicembre 2017 è stato pubblicato l'Avviso per manifestazione di interesse, rivolto alle scuole secondarie di primo grado e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Molise per un importo di **euro 1.472.975,00** a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e relative all' Obiettivo di Servizio – "Istruzione". L'importo massimo delle spese ammissibili per l'arredo della singola aula scolastica è stato stabilito pari a euro 5.000,00, come da stima elaborata dal MIUR. Al fine di garantire adeguate forme di integrazione a favore degli alunni con disabilità sono state previste le spese per l'arredo di spazi propedeutici allo svolgimento dell'attività didattica di detti alunni, riconosciute come prioritarie rispetto alle altre spese ammesse alla valutazione ai fini del riparto, in concorso con le residue spese per arredi e, comunque, contenute nel limite massimo finanziabile per aula.

Rispetto all'intervento MO5A27, con la deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 25 novembre 2016 è stato approvato il progetto *"Accrescimento e potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione"* in coerenza con l'Azione n.4 prevista nel Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Istruzione". Il progetto ha previsto la realizzazione dell'intervento attraverso un percorso biennale di formazione e ricerca/azione rivolto ai docenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado della Regione Molise per l'implementazione di nuove metodologie didattiche e l'utilizzo sistematico della didattica laboratoriale e della didattica per competenze. Con la determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 37 del 26 giugno 2017 è stato approvato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e al primo biennio delle secondarie di secondo grado e alle strutture formative accreditate dalla Regione Molise che realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale, per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 977.975,00 a carico delle risorse premiali ed euro 22.025,00 a carico delle risorse residue assegnate dalla delibera del CIPE n.79/2012. Le manifestazioni d'interesse sono pervenute da parte dei quattro Ambiti territoriali della regione Molise così come individuati dal Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (USR Molise) n. 14 del 16 febbraio 2016 (Ambito 1 - Campobasso, Ambito 2 - Termoli, Ambito 3 - Isernia/Agnone e Ambito 4 – Isernia/Venafro) attraverso l'Istituto scolastico capofila così come individuati con nota USR Molise n. 4952 del 21.07.2016 (Ambito 1 - Istituto scolastico I.C. Petrone di Campobasso; Ambito 2 – Istituto scolastico capofila I.C. di Campomarino; Ambito 3 - Istituto scolastico capofila I.S.I.S. Fermi-Mattei di Isernia; Ambito 4 - Istituto scolastico capofila I.S. I.S Fascitelli-Majorana di Isernia).

Successivamente, con la determinazione dirigenziale n. 4861 del 27 settembre 2017, a seguito dell'istruttoria tecnica da parte del Comitato Tecnico Scientifico, sono stati approvati i progetti presentati dai quattro Istituti scolastici capofila. A seguito della concessione del finanziamento, con determinazione del direttore del I Dipartimento n. 80 del 31 ottobre 2017 e della sottoscrizione delle Convenzioni fra la Regione Molise e i singoli Istituti scolastici capofila, nella sessione di monitoraggio al 31/12/2017 il valore dell'intervento MO5A27 è stato articolato nei seguenti 4 subinterventi:

- Ambito 1 – Campobasso dell'importo di euro 398.279,00 (cod. SGP MO5A27.01);
- Ambito 2 - Termoli dell'importo di euro 353.831,00(cod. SGP MO5A27.02);
- Ambito 3 - Isernia/Agnone dell'importo di euro 69.261,00(cod. SGP MO5A27.03);
- Ambito 4 - Isernia/Venafro dell'importo di euro 178.629,00(cod. SGP MO5A27.04).

E' in itinere la procedura per l'annullamento dell'intervento MO5A27.

Rispetto all'intervento MO5A28, al fine di attivare l'Azione e indirizzarla al maggior numero di scuole, la Regione Molise, attraverso una proficua interlocuzione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il MIUR, ha concordato di mettere a sistema le proprie risorse con quelle FESR 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale (PON) *“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020* a titolarità del MIUR, nonché le risorse Obiettivo di Servizio assegnate al MIUR dalla delibera CIPE n. 79/2012 e riservate a quattro regioni del Mezzogiorno fra cui il Molise, destinatario di euro 2.338.333,94. Il 12 dicembre 2017 il MIUR ha pubblicato la circolare n. 37944/2017 successivamente rettificata ed integrata con la nota prot. n. 0038316 del 27 dicembre 2017, relativa all’*“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”*. L’Avviso ha attivato le risorse del FESR 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale (PON) *“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020* per l’intero territorio nazionale, a cui si sono aggiunte le risorse degli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 al MIUR e, per il Molise, anche le risorse degli Obiettivi di Servizio assegnate dalla stessa delibera alla Regione.

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della Regione Molise, in forza della suddetta intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il MIUR, hanno avuto la possibilità di candidare, nell’ambito dell’Avviso, un’ulteriore proposta progettuale (seconda candidatura) che ha alimentato una seconda graduatoria, consentendo alla Regione di utilizzare la stessa per coprire, con proprie risorse OdS, l’eventuale fabbisogno residuo a valle dell’assorbimento delle risorse OdS MIUR.

Le candidature hanno riguardato le seguenti tipologie di intervento:

- **Interventi Tipologia A** - per un importo massimo di euro 25.000,00 relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori, per lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.), dotati di strumentazioni all’avanguardia e che favoriscano e potenzino l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro. L’azione è rivolta ai Licei e al primo biennio degli Istituti Tecnici e Professionali;
- **Interventi Tipologia B** - per un importo massimo di euro 75.000,00 (aumentabile a euro 100.000,00 nel caso in cui l’Istituto principale non presenti alcun progetto di tipologia A) relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per licei artistici, per l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro. L’azione è rivolta al triennio degli Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei artistici.

La Linea di intervento **“V.B Progetto Scuola Sicura”** del PAR Molise prevede il completamento del Progetto *“Scuola sicura”*, avviato dalla Regione, dopo il sisma del 2002, e finalizzato a garantire gli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, attraverso la programmazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un importo pari a 20,00 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro *“Scuola”*, a valere sulle risorse della delibera CIPE n.20/2004, e per un ulteriore importo di 9,44 milioni di euro nell’ambito del I Atto integrativo, a valere sulle risorse della delibera CIPE n.3/2006.

A tale scopo, alla Linea di intervento V.B Progetto *“Scuola sicura”*, è stata attribuita una dotazione finanziaria di 25,000 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione di nuovi edifici (poli scolastici intercomunali a servizio di più Comuni) o a interventi di ristrutturazione di quelli esistenti, con l’obiettivo di prevenire e ridurre il rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nelle scuole dell’intero territorio regionale.

Nel mese di luglio 2012, la Regione Molise ha presentato, all'allora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - DPS, una proposta di programmazione delle risorse FSC con un programma di interventi riguardante il settore scolastico denominato "Piano scuola sicura" per un importo complessivo di 38,028 milioni di euro, di cui 22,800 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 riferite a n. 15 progetti e 15,22 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2000-2006 relative a n. 16 progetti.

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2012, con delibera n. 91, ha approvato la predetta programmazione per il predetto importo di 38,028 milioni di euro per il finanziamento degli interventi compresi nel "Piano scuola sicura", stabilendo quale modalità attuativa degli stessi quella dello strumento di attuazione diretta (SAD) e l'utilizzo di SGP per il relativo monitoraggio.

I 15 progetti oggetto di finanziamento sulla quota FSC 2007-2013 sono stati tutti attivati ed inseriti in SGP nel SAD "MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura" con cod. SGP da MO5B.01 a MO5B.15.

Successivamente sono stati ammessi a finanziamento e inseriti in SGP ulteriori tre progetti, cod. SGP MO5B.16, MO5B.17 e MO5B.18, per un valore complessivo di 2,200 milioni di euro.

Nell'ambito della riprogrammazione del PAR approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 15 giugno 2016 il valore finanziario FSC della Linea di intervento V.B si è ridotto di euro 64.500,00 per l'applicazione della sanzione dell'1,5%, ai sensi del punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014 che ha interessato, nello specifico, gli interventi cod. SGP MO5B.05, MO5B.15 e MO5B.18. Detta sanzione ha trovato copertura con altre risorse, in attuazione dell'art. 39 della L.R. n. 8/2015.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 449 del 30 settembre 2016 sono state riprogrammate economie generate da interventi della Linea V.B Progetto "Scuola Sicura", per euro 140.000,00, destinate all'implementazione del valore finanziario dell'intervento già inserito nella medesima Linea di intervento con cod. SGP MO5B.06 "Edificio scolastico Benedetto Croce" - Soggetto attuatore Comune San Giacomo degli Schiavoni dell'importo di euro 600.000,00 di risorse FSC 2007-2013 del PAR.

Come esposto al paragrafo 2. "Stato di Attuazione del Programma", la Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" è stata interessata dall'aggiornamento programmatico, proposto dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 624 del 28 dicembre 2016 e n. 1 del 4 gennaio 2017, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 3 aprile 2017. Il suddetto aggiornamento ha determinato la variazione della copertura finanziaria, da risorse FSC 2007-2013 a FSC 2000-2006, per l'importo di euro 2.758.000,00, dell'intervento cod. SGP MO5B.15 "Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano", con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, inserito nella Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" e nel "Piano Scuola Sicura" della Regione Molise approvato dal CIPE con delibera n. 91/2012, e l'inserimento, nella medesima Linea del PAR, per pari importo, degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, anch'essi previsti dallo stesso "Piano Scuola Sicura" e inseriti nel II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Scuola", originariamente posti a carico delle risorse FSC 2000-2006.

Gli interventi cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030 sono passati dal II Atto Integrativo all'APQ "Scuola" (cod. strumento MOLSE) allo strumento MO5B del PAR nella sessione di monitoraggio al 31/10/2017 in sostituzione dell'intervento MO5B.15.

Infine, con deliberazione n. 254 del 7 luglio 2017, la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione di economie FSC 2007-2013, per complessivi euro 500.000,00, di cui euro 481.682,13 generate da interventi di edilizia scolastica inseriti nella Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" ed euro 18.317,87 generate da interventi inseriti nella Linea V.A "Istruzione" del medesimo Asse V "Capitale umano, per il finanziamento di 2 nuovi interventi di edilizia scolastica inseriti in SGP nella sessione di monitoraggio al 31/10/2017 (cod. SGP MO5B.19 e MO5B.20).

Pertanto al 31/12/2017 risultano inseriti in SGP n. 23 interventi, di cui 2 interventi interamente finanziati con economie.

2.2.2. Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

La priorità 2 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse II "Accessibilità" del PAR Molise, attraverso l'attivazione delle azioni previste alla Linea di Intervento "II.B – Accessibilità immateriale".

Nell'ambito della presente Linea di intervento era previsto il completamento delle infrastrutture di banda larga, necessarie ad una adeguata diffusione dei servizi non solo verso le imprese ma anche verso la popolazione, con particolare riguardo alle zone di più difficile accesso. La linea di intervento concorreva, inoltre, alla diffusione dei servizi digitali avanzati attraverso la realizzazione di un "Centro di servizi multicanale" per il miglioramento dei rapporti tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

La Regione, dovendo dare attuazione alle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20/01/2012 e n. 14 del 08/03/2013, con la conseguente revisione del PAR in termini programmatici e finanziari, con deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013, ha previsto, tra l'altro, l'azzeramento della dotazione finanziaria della Linea di intervento II.B "Accessibilità immateriale", nella considerazione che nell'ambito della stessa non fosse stato attivato alcun intervento.

Come esposto al paragrafo 2. "Stato di attuazione del Programma Attuativo", l'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015.

2.2.3. Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo

La priorità 3 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse III "Ambiente e territorio" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previste nell'ambito delle seguenti Linee di Intervento:

- a) III.B Difesa del suolo,
- b) III.C Gestione dei Rifiuti Urbani,
- c) III.D Sistema idrico integrato.

La Linea di Intervento "III.B Difesa del suolo", con dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a 9,000 milioni di euro, prevedeva, tra l'altro, un cofinanziamento, a carico delle risorse del Fondo Infrastrutture del Ministero dell'Ambiente (Delibera CIPE n. 83/2009) dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale, il cosiddetto "Piano frane e versanti", sottoscritto il 2 maggio 2011 tra la Regione Molise e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Il valore dell'Accordo di Programma, pari a 27,000 milioni di euro, prevedeva la seguente articolazione finanziaria: 24,000 milioni di euro a carico Fondo Infrastrutture del MATTM e i restanti 3,000 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Successivamente, in data 9 gennaio 2012, è stato sottoscritto tra il Presidente della regione Molise, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Verbale di Accordo che ha previsto l'impegno per la Regione Molise a cofinanziare il "Piano frane e versanti" per complessivi 14,000 milioni di euro, a causa delle riduzioni di bilancio intervenute nel 2011 che avevano determinato la riduzione del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente. La Regione, pertanto, si è

impegnata a cofinanziare il Piano con ulteriori 11,000 milioni di euro da reperire attraverso la riprogrammazione del PAR.

Il CIPE, nella seduta del 20 gennaio 2012, con delibera n. 8 (*G.U. 25 maggio 2012, n. 121*), tra gli altri, ha individuato per il Molise n. 87 interventi di “carattere strategico regionale” prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, per un importo complessivo di 27,000 milioni di euro, la cui copertura finanziaria era garantita per 2,441 milioni di euro dal Fondo infrastrutture del MATTM, per 10,559 dal FSC 2007-2013 nazionale e per 14,000 dal FSC 2007-2013 regionale, confermando, di fatto, l’impegno della Regione Molise di cui al Verbale di Accordo del 9 gennaio 2012.

A tal fine, con deliberazione del 20 novembre 2012, n. 740, in adempimento al predetto impegno assunto e a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 8/2012, la Giunta regionale ha disposto che le ulteriori risorse necessarie fossero reperite nell’ambito della Linea di intervento “III.D Servizio idrico integrato”, specificando che tale riduzione non interessasse l’intervento “*Piano-Programma di abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della Regione Molise*”, in quanto finalizzato all’Obiettivo di Servizio “Servizio idrico integrato”.

Al fine di assicurare la predetta copertura finanziaria di parte regionale, pari a 14,00 milioni di euro, la Giunta regionale, con proprio atto n. 362 del 26 luglio 2013, in attuazione, fra l’altro, proprio della delibera del CIPE n.8/2012, ha provveduto all’aggiornamento programmatico e finanziario del PAR. Con l’aggiornamento, la dotazione finanziaria complessiva della Linea di intervento III.B “Difesa suolo” è risultata pari a 20 milioni di euro.

Considerata la necessità e l’urgenza di intervenire per mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico presenti sui territori delle regioni del Mezzogiorno, la gestione e l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma “Piano frane e versanti” è stata affidata dapprima al Commissario straordinario delegato per il dissesto idrogeologico nel Molise, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011 e, successivamente, al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, così come stabilito all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

Nel corso del 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di permettere il rapido avvio degli interventi di messa in sicurezza del territorio, destinando, tra le altre le risorse della delibera del CIPE n. 8/2012 prioritariamente agli interventi cantierabili, sono stati adottati n. 80 decreti di concessione di finanziamento, di cui 49 da parte del Commissario straordinario e 31 da parte del Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo, per il finanziamento di altrettanti interventi per un valore complessivo di 25,150 milioni di euro, che vanno a sommarsi ai decreti commissariali del 2013 per il finanziamento di 7 progetti per un valore di 1,850 milioni di euro.

Come si dirà in seguito nel paragrafo 2.11 “Attività di controllo”, n. 6 interventi sono stati sottoposti alla verifica dell’UVER – DPS, oggi NUVEC – Agenzia per la Coesione Territoriale, nell’ambito della prima campagna di “verifiche *in itinere*” riferita ai controlli ordinari, con l’obiettivo di esaminare lo stato di attuazione degli stessi alla data del 30 giugno 2013, attraverso attività *desk* e verifiche *in loco*.

Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 2013, su proposta della Regione Molise approvata in data 26 settembre 2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha disposto il differimento, al 31 dicembre 2014, del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già fissato al 31 dicembre 2013 dalla delibera n.14/2013, per le risorse di cui alla suddetta delibera CIPE n. 8/2012.

Successivamente, l’articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 9, comma 2 del decreto legge n. 192/2014, ha stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2015, poi prorogato al 30 giugno 2015, comportasse la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle



stesse attraverso una rimodulazione dei singoli Accordi di Programma, in presenza di progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma.

L'art. 7 del D.L. n. 133/2014, c.d. "Sblocca Italia" ha introdotto, anche con riferimento agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, fasi intermedie di verifica dello stato di avanzamento degli stessi.

A tal fine è stata disposta l'apertura di una sessione straordinaria al 30 settembre 2014 nell'ambito del sistema di monitoraggio SGP, al fine di agevolare le operazioni di alimentazione dello stesso dal 15 al 25 ottobre 2014, per consentire l'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui alla delibera del CIPE n.8/2012.

Degli 87 interventi previsti dal Programma "Frane e Versanti", solo il progetto MO3BIS071A/10 "Sistemazione idrogeologica ed idraulica Torrente "Ravicone" e loc. Case Bucci - Comune di Pozzilli" del valore di euro 650.000,00, a valere sulle risorse FSC riferite alla quota nazionale, non ha rispettato i predetti termini per l'assunzione dell'OGV. Nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015 l'intervento è stato posto in stato "sospeso". Lo stesso risulta monitorato regolarmente dal 31/12/2016 a seguito del superamento delle criticità relative alle procedure di gara (Determinazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pozzilli n. 380 del 29 novembre 2016 "Determina integrativa della determina n. 256 del 29.10.2015").

Relativamente ad altre azioni previste nell'ambito della Linea di Intervento "III.B Difesa del suolo", con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 20 marzo 2012 è stato individuato nella Provincia di Campobasso il soggetto attuatore dell'intervento denominato "Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici del Torrente Rivolo (Movimento franoso Località Santo Stefano)" del valore di 1,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 del PAR Molise. Come esposto al paragrafo 2. "Stato di Attuazione del Programma", in applicazione di quanto disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE n.21/2014 e di quanto previsto dalle leggi regionali n. 1/2009 e n. 16/2010, con proposta di riprogrammazione della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 155 dell'11 aprile 2016, approvata dal CdS del PAR in data 15 giugno 2016, la sanzione dell'1,5% riferita al valore finanziario FSC dell'intervento è stata posta a carico del soggetto attuatore.

Nel corso del 2015, inoltre, sono stati programmati, sempre nell'ambito della Linea di intervento III.B "Difesa Suolo" del PAR Molise, 4 nuovi interventi per complessivi euro 4.500.000,00 di risorse FSC 2007-2013. Gli interventi sono stati tutti avviati ed inseriti nel SAD MO3B.

Inoltre, è stato avviato il Progetto "Territorio Sicuro" – Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e di pianificazione, mediante l'Avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 15 giugno 2015 per la redazione dei Piani di gestione dei beni silvo-pastorali, del valore complessivo pari a euro 500.000,00 a carico del FSC 2007-2013.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile n. 7882 del 23 dicembre 2015, è stata approvata la graduatoria e sono state ammesse a finanziamento n. 33 istanze da parte dei Comuni della regione Molise, per un importo complessivo di euro 783.506,54, di cui euro 496.400,51 a carico delle risorse FSC del PAR Molise, determinando una minore spesa pari a 3.599,48 evidenziate in SGP come economie nell'ambito del progetto cod. SGP MO3B.TS34.

Tutti gli interventi sono stati inseriti in SGP nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015.

Come esposto nel paragrafo 2. "Stato di Attuazione del Programma", con proposta di riprogrammazione della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 155 dell'11 aprile 2016, in applicazione di quanto disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014 e di quanto previsto dalle leggi regionali n. 1/2009 e n.16/2010, la sanzione dell'1,5% riferita al valore finanziario FSC dell'intervento MO3B01 è stata posta a carico delle risorse FSC del PAR relative alla riprogrammazione dell'intervento MO2N03 e al definanziamento dell'intervento MO2O20, lasciando immutato il valore finanziario dello stesso.

Inoltre, con deliberazione n. 242 del 24 maggio 2016, la Giunta regionale, nel proporre la riprogrammazione delle risorse dell'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale", a rischio di conseguire l'OGV entro il 30 giugno 2016, ha riprogrammato una quota di dette risorse, per l'importo pari ad euro 127.000,00, per il finanziamento di un nuovo intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nell'ambito della linea di intervento III.B "Difesa Suolo".

Le suddette proposte di riprogrammazione, sono state approvate, a seguito di procedura scritta, dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 giugno 2016.

Conseguentemente, il suddetto l'intervento è stato inserito in SGP nello strumento MO3B nella sessione di monitoraggio al 30 giugno 2016 (cod. SGP MO3B05).

Al 31/12/2017 risultano inseriti e attivi in SGP n. 126 interventi di cui 34 relativi al Progetto "Territorio Sicuro" (cod. SGP da MO3B.TS01 a MO3B.TS34), n. 5 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (cod. SGP da MO3B.01 a MO3B.05) e n. 87 interventi del "Piano frane e versanti".

La Linea di Intervento "**III.C Gestione Integrata dei Rifiuti urbani**", con dotazione finanziaria complessiva FSC 2007-2013 aggiornata pari a 21,962 milioni di euro, è finalizzata alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani, attraverso la realizzazione di interventi volti a:

- diminuire il conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica;
- ampliare e rafforzare la raccolta differenziata dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di stazioni e piattaforme ecologiche;
- introdurre la raccolta della frazione umida;
- informare e sensibilizzare i cittadini e le imprese in genere, al fine di migliorare la politica del recupero del rifiuto indifferenziato;
- promuovere il completamento del ciclo *trattamento-recupero-smaltimento* all'interno dei territori provinciali;
- promuovere il recupero energetico (biogas) da discariche.

Gli interventi attivati nell'ambito di tale Linea di intervento concorrono, inoltre, al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio "Gestione dei rifiuti urbani".

Il previgente "*Piano di gestione dei rifiuti della Regione Molise*" era stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 280 del 22 luglio 2003. A seguito del mutato contesto normativo, comunitario e nazionale, la Regione ha avuto l'esigenza di adottare un nuovo Piano di Gestione del ciclo dei rifiuti sulla base e nel pieno rispetto dei principi e delle linee guida della normativa nazionale ed europea.

In questa direzione, la Giunta Regionale, con deliberazione del 20 maggio 2011, n. 395, ha affidato al Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli l'elaborazione e la redazione del Piano di Gestione del ciclo dei rifiuti urbani e speciali della Regione Molise, con l'obiettivo di riorganizzare la gestione complessiva del sistema di raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti secondo standard di efficienza ed economicità.

Il Piano è stato consegnato nel mese di aprile 2012 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale con deliberazione n. 51 del 25 gennaio 2013. Al fine della sua approvazione, al nuovo "*Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise*" doveva applicarsi la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Pertanto, con successiva deliberazione n. 566 del 28 ottobre 2013, la Giunta regionale ha affidato all'Autorità Ambientale Regionale (AAR) il processo per la Valutazione Ambientale Strategica della proposta del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Con deliberazione n. 23 del 8 febbraio 2016 è stato approvato dalla Giunta regionale la proposta del *“Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise”*, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 1° marzo 2016.

Nelle more dell’approvazione del *“Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Molise”* che, come detto, è intervenuta il 1° marzo 2016, la Giunta regionale, con deliberazione del 20 febbraio 2012, n. 105, aveva approvato le *“Linee guida regionali, per la progettazione e comunicazione dei sistemi di raccolta differenziata e per la realizzazione e la corretta gestione delle isole ecologiche”*, che fissavano i principi per la progettazione, la realizzazione o l’adeguamento dei Centri Comunali (o intercomunali) di Raccolta (CCR), identificando le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuti conferibili, nonché i requisiti e i costi necessari per la gestione di un ecocentro, e che definivano le attività di *start up* necessarie all’avvio della raccolta differenziata, individuando le misure amministrative a supporto.

In tale contesto, nell’ambito della Linea di intervento III.C *“Rifiuti”*, in coerenza con la priorità 3 del QSN e con le scelte di policy afferenti all’Obiettivo di servizio *“Gestione dei rifiuti urbani”*, finalizzate alla gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione ha definito un articolato Piano-Programma finalizzato a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata *“porta a porta”* e di prossimità in tutti i Comuni del Molise per la implementazione e la diffusione della raccolta differenziata.

In particolare, per consentire la diffusione e l’implementazione del servizio di raccolta differenziata in tutti i Comuni della Regione, l’Assessorato regionale alla Tutela dell’Ambiente, d’intesa con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha avviato, nel 2013, la definizione del Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento, nonché condizionare in maniera positiva l’intero sistema di gestione dei rifiuti attraverso la riduzione dei costi connessi allo smaltimento degli stessi e il riutilizzo dei prodotti di scarto.

A tal fine, per il Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* sono state inizialmente appostate le seguenti risorse:

- 17,200 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.C *“Gestione dei Rifiuti Urbani”*;
- 4,114 milioni di euro a valere sulle risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), riferite all’Accordo di Programma del 7 marzo 2011, tra la Regione Molise, il MATTM e il CONAI;
- 3,462 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 premiali e residue relative agli Obiettivi di Servizio, assegnate al Molise con delibera del CIPE 11 luglio 2012 n. 79.

Della predetta dotazione finanziaria del Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”*, 12,462 milioni di euro, di cui 9,000 milioni di risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.C *“Gestione dei Rifiuti Urbani”* del PAR Molise e 3,462 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, premiali e residue, relative agli Obiettivi di Servizio, concorrono alla Progettazione territoriale (PT).

Il Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* è finalizzato, da un lato, a promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata in tutto il territorio regionale, dall’altro a creare il presupposto affinché, a valle del recupero della frazione organica, il rifiuto possa essere trattato e diventare risorsa per il territorio regionale.

Il Programma degli interventi del Piano regionale *“DifferenziaMOLISEmpre”* ha coinvolto tutti i Comuni del territorio regionale ed è stato definito in coerenza con la normativa statale e regionale di settore e con le *“Linee guida per la raccolta differenziata e per la realizzazione e la corretta gestione delle isole ecologiche”* approvate con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 105/2012, sulla base di una analisi/studio

puntuale sullo stato della raccolta differenziata nella Regione e, quindi, dei fabbisogni, con l'obiettivo di estendere a tutti i Comuni della Regione il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità, promuovere azioni volte alla riduzione del rifiuto complessivamente prodotto, completare il ciclo di trattamento – recupero – smaltimento.

Attraverso il sistema della raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità, la Regione ha attivato un percorso finalizzato:

- all'incremento della produzione di frazioni merceologiche similari da inserire nel sistema nazionale di riciclo attraverso la stipula di convenzioni con i consorzi di filiera;
- al conferimento di materiali recuperabili di migliore qualità;
- a una maggiore responsabilizzazione delle utenze rispetto alla produzione dei residui, evitando il conferimento improprio di rifiuti.

Il Piano regionale è stato approvato in più *step*, con i seguenti atti della Giunta regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 15 marzo 2014 è stato approvato il primo Programma degli interventi del valore complessivo pari ad euro 18.058.437,38, così articolato:

- euro 11.731.291,22 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR FSC 2007-2013;
- euro 1.336.044,57 di risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio collegato all'Obiettivo di servizio "Rifiuti urbani", assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012;
- euro 796.654,73 di risorse Comunali;
- euro 80.000,00 di altre risorse regionali;
- euro 4.114.446,86 di risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007, Accordo CONAI).

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 2 settembre 2014 è stato approvato il secondo Programma degli interventi del valore complessivo pari ad euro 5.275.298,35, così articolato:

- euro 2.439.224,66 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR FSC 2007-2013;
- euro 2.126.101,69 di risorse FSC 2007-2013 relative agli Obiettivi di Servizio, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, in particolare, euro 1.583.691,43 riferiti al premio intermedio ed euro 542.410,26 alle risorse residue;
- euro 159.972,00 di risorse comunali;
- euro 550.000,00 di altre risorse regionali.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 9 ottobre 2015, sempre nell'ambito della Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR, sono state programmate ulteriori risorse, pari a euro 140.257,26, per il finanziamento di un ulteriore intervento, da realizzare nei territori dei Comuni di Castelbottaccio, Civitacampomariano, Lucito, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Petrella Tifernina, Roccapivara e Trivento (PAI "CON-CRESCO"), che completa il Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre".

Il Programma degli interventi del Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre", pertanto, presenta un valore complessivo di euro 23.473.992,99, così distinto per fonte di finanziamento:

- euro 14.310.773,14 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR FSC 2007-2013;

- euro 3.462.146,26 di risorse FSC 2007-2013 relative agli Obiettivi di Servizio, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, in particolare, euro 2.919.736,00 riferiti al premio intermedio ed euro 542.410,26 alle risorse residue;
- euro 4.114.446,86 di risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Legge n. 244/2007, Accordo CONAI);
- euro 956.626,73 di risorse comunali;
- euro 630.000,00 di altre risorse regionali.

In data 14 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Gestione dei Rifiuti Urbani", inserito nel sistema di monitoraggio SGP con il codice MO3C, del valore complessivo di euro 15.831.447,59, relativo ai soli interventi del primo Programma approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 95/2014 - n. 25 - la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007-2013 PAR Molise euro 10.909.298,00
- Risorse Ministero Ambiente Legge n. 244/2007: euro 4.114.446,86
- Risorse comunali: euro 727.702,73
- Risorse regionali: euro 80.000,00.

L'APQ "Gestione dei Rifiuti Urbani" - cod. SGP MO3C - ha subito, successivamente alla sua stipula, le seguenti variazioni:

- riprogrammazione con deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 15 luglio 2015 delle risorse, per complessivi euro 1.527.393,42, di cui euro 955.127,85 di risorse FSC 2007-2013 PAR Molise, euro 498.802,28 di risorse del MATTM ed euro 73.463,29 di risorse comunali, riferite agli interventi cod. SGP MO3C.011, MO3C.013 e MO3C.014, con soggetto attuatore il Comune di Termoli, per il finanziamento di due nuovi interventi, il cui valore finanziario complessivo e le fonti di finanziamento utilizzate sono rimaste invariate, sempre con soggetto attuatore il Comune di Termoli. A seguito della conclusione della procedura scritta del Tavolo dei Sottoscrittori (TdS), nella sessione di monitoraggio al 30/10/2015 si è provveduto ad annullare i progetti cod. SGP MO3C.011, MO3C.013 e MO3C.014 e ad inserire i due nuovi progetti con cod. SGP MO3C.030 e MO3C.031;
- articolazione, del progetto cod. SGP MO3C.001 in due sub-interventi, il cui valore finanziario complessivo e le fonti di finanziamento utilizzate sono rimaste invariate. Nella sessione di monitoraggio al 29/02/2016 è stato annullato l'intervento cod. SGP MO3C.001 e sono stati inseriti i due interventi MO3C.001.sub1 e MO3C.001.sub2;
- aumento del cofinanziamento comunale, a seguito del nulla osta del TdS attivato con procedura scritta, del progetto cod. SGP MO3C.028 da euro 18.867,00 a euro 25.067,17;
- aumento del cofinanziamento comunale, a seguito del nulla osta del TdS attivato con procedura scritta, del progetto cod. SGP MO3C.027 da euro 131.463,00 a euro 134.344,48;
- a seguito della ricognizione e verifica delle OGV al 31/12/2015, n. 8 progetti, per un valore FSC 2007-2013 di euro 4.725.859,17, sono risultati privi di OGV, pertanto è stata applicata la sanzione dell'1,5% pari a euro 70.887,89. La copertura finanziaria di detta sanzione è stata assicurata, per l'importo di euro 34.046,37 a carico delle risorse FSC 2007-2013 derivanti dalla riprogrammazione dell'intervento MO2N03 e dal definanziamento e annullamento dell'intervento MO2O20, per gli interventi cod. SGP MO3C.027, MO3C030, MO3C031 per i quali la mancata assunzione dell'OGV entro il 31 dicembre 2015 non è stata imputabile ai soggetti attuatori. La copertura finanziaria residua della sanzione, pari a euro

36.841,52, è stata assicurata incrementando la quota di cofinanziamento da parte dei singoli soggetti attuatori per i progetti cod. SGP MO3C.004, MO3C.006, MO3C.007, MO3C.008 e MO3C.017 (proposta di aggiornamento finanziario approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e dal Comitato di Sorveglianza del 15/06/2016).

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, l'Accordo comprende n. 25 interventi, la cui copertura finanziaria aggiornata è assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007-2013 PAR Molise euro 10.872.456,48;
- Risorse Ministero Ambiente Legge n. 244/2007: euro 4.114.446,86
- Risorse comunali: euro 773.625,90;
- Risorse regionali: euro 80.000,00.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 30 gennaio 2015, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - Unità di valutazione (UVAL), oggi DPC-NUVAP, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del CIPE n.79/2012, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Gestione dei rifiuti urbani" – indicatori S.07, S.08 e S.09, delle Schede obiettivo S.07 e S.08, della Scheda obiettivo S.09 e delle Schede intervento di utilizzo delle risorse premiali, pari ad euro 2.919.736,00, e delle risorse residue, pari ad euro 542.410,26, per complessivi euro 3.462.146,26, da destinare al finanziamento degli interventi finalizzati a promuovere e potenziare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità nei Comuni della Regione, individuati dalle suddette deliberazioni della Giunta regionale n.95/2014 e n. 417/2014.

Pertanto, in data 12 giugno 2015, è stato stipulato fra la Regione Molise, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il I Atto Integrativo all'APQ "Gestione dei rifiuti urbani", il cui Programma degli interventi, del valore complessivo di euro 7.502.288,14, riguardava n. 10 interventi, di cui n. 4 interventi riferiti al primo Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 95/2014 posti a carico, fra l'altro, delle risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e n. 6 interventi riferiti al secondo Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417/2014.

La copertura finanziaria era assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007-2013 PAR Molise euro 3.261.217,88
- Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE n. 79/2012 euro 3.462.146,26
- Risorse comunali: euro 228.924,00
- Risorse regionali: euro 550.000,00.

Tutti i predetti 10 interventi sono stati inseriti in SGP nell'unico strumento con Cod. MO3M "I Atto Integrativo - Gestione dei rifiuti urbani", nell'ambito del quale i primi 5 interventi (cod. SGP da MO3M.001 a MO3M.005), del valore complessivo di euro 5.556.491,48, di cui euro 1.415.993,22 a valere su risorse FSC del PAR Molise, 3.462.146,26 a valere su risorse FSC degli Obiettivi di Servizio, euro 550.000,00 a valere su risorse regionale ed euro 128.352,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono stati associati al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2", mentre gli altri 5 interventi (cod. SGP da MO3M.006 a MO3M.010) del valore complessivo di euro 1.945.796,66, di cui euro 1.845.224,66 a valere su risorse FSC del PAR Molise ed euro 100.572,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono stati associati al Programma "PAR FSC Molise - 2007MO002FA009".

Il I Atto Integrativo all'APQ "Gestione dei Rifiuti Urbani" - cod. SGP MO3M - ha subito, successivamente alla sua stipula, le seguenti variazioni:

- a seguito della ricognizione e verifica delle OGV al 31/12/2015, n. 4 progetti, per un valore FSC 2007-2013 del PAR Molise pari ad euro 1.071.724,02 sono risultati privi di OGV, pertanto è stata applicata la sanzione dell'1,5% pari a euro 16.075,86, la cui copertura è stata assicurata incrementando la quota di cofinanziamento da parte dei singoli soggetti attuatori per i progetti cod. SGP MO3M.002, MO3M.003, MO3M.007 e MO3M.010 (proposta di aggiornamento finanziario approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e dal Comitato di Sorveglianza del 15/06/2016);
- il definanziamento e l'annullamento degli interventi cod. SGP MO3M.002 e MO3M.007, a motivo del mancato raggiungimento dell'OGV al 30/06/2016, finalizzando le relative risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, pari ad euro 596.461,18, in favore di progetti la cui OGV risultava, invece, conseguita, e non finanziati per assenza di risorse, inseriti successivamente nell'ambito del II Atto Integrativo all'APQ "Gestione dei rifiuti Urbani".

Va precisato che per l'intervento cod. SGP MO3M.002, essendo questo associato al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise", è stata sottratta, nel Sistema SGP, la sola copertura finanziaria FSC 2007-2013 del PAR Molise, risultando, di fatto, in criticità finanziaria, quindi posto nello stato informatico "sospeso", nelle more di reperire altre risorse.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, l'Accordo comprende n. 9 interventi, la cui copertura finanziaria aggiornata è assicurata dalle seguenti risorse:

- Risorse FSC 2007-2013 PAR Molise euro 2.657.627,74
- Risorse FSC 2007-2013 delibera CIPE n. 79/2012 euro 3.462.146,26
- Risorse comunali: euro 190.950,14;
- Risorse regionali: euro 550.000,00.

A valle dell'attivazione di tutti gli interventi finalizzati alla implementazione e diffusione della raccolta differenziata "porta a porta" e di prossimità in tutti i Comuni del Molise, inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Gestione dei Rifiuti Urbani" e nel I Atto Integrativo del 12 giugno 2015, la Giunta regionale, con deliberazione n. 750 del 29 dicembre 2015, ha approvato un Avviso pubblico finalizzato alla "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata" per un importo complessivo di euro 5.389.226,86 a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.C dell'Asse III del PAR.

Detto Avviso, che ha completato l'attivazione delle risorse relative alla Linea di intervento III.C del PAR, è stato articolato in due Azioni: Azione A "Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata" dell'importo di euro 3.889.226,86; Azione B "Progetti innovativi per la raccolta differenziata" dell'importo di euro 1.500.000,00.

In data 2 maggio 2016 è stato stipulato fra la Regione Molise, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il II Atto Integrativo all'APQ "Gestione dei rifiuti urbani", il cui Programma degli interventi, del valore complessivo di euro 5.529.484,12, ha incluso, oltre alle predette due Azioni A e B, un ulteriore intervento del valore di euro 140.257,26, individuato con la su richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 551/2015, che ha completato il Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre".

La copertura finanziaria è stata assicurata interamente dalle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise per euro 5.529.484,12 ed è rimasta tale, dal momento che la sanzione dell'1,5%, pari a euro 2.103,86 calcolata sul progetto MO3N01 per il quale la mancata assunzione dell'OGV entro il 31 dicembre 2015 non è stata

imputabile al soggetto attuatore, è stata assorbita dalle risorse FSC 2007-2013 derivanti dalla riprogrammazione dell'intervento MO2N03 e dal definanziamento e annullamento dell'intervento MO2O20 (proposta di aggiornamento finanziario approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e dal Comitato di Sorveglianza del 15/06/2016).

Il II Atto Integrativo all'APQ "Gestione dei Rifiuti Urbani" - cod. SGP MO3N - ha subito, successivamente alla sua stipula, le seguenti variazioni:

- incremento della dotazione finanziaria per l'importo di euro 2.902.514,26 di risorse FSC 2007-2013, destinate al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di Comuni a valere sull'Avviso "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata" - Azione B "Progetti innovativi per la raccolta differenziata" (Cod. SGP MO2N03), derivanti dal definanziamento degli interventi cod. SGP MO3M.002, MO3M.007, MO2P01 e MO2P30 (proposta di aggiornamento finanziario approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 337/2016 e dal Comitato di Sorveglianza del 04/08/2016).

L'attuazione del Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre" è stata accompagnata da una forte e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione, a regia regionale, rivolta ai cittadini ed alle imprese.

La Regione Molise, ritenendo la comunicazione istituzionale una leva fondamentale della semplificazione e dell'innovazione, ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 21 febbraio 2014 il bando per il Concorso di idee "DifferenziaMOLISEmpre: crea il logo", per la definizione del logo ufficiale al fine di promuovere e favorire la diffusione del Piano Regionale della raccolta differenziata.

La commissione esaminatrice, composta da esperti del settore, ha selezionato, su 275 progetti provenienti da tutta Italia, le 5 proposte ritenute meritevoli e tra queste il logo vincitore, presentato nella conferenza stampa del 17 ottobre 2014.



Logo campagna di comunicazione "DifferenziaMOLISEmpre"

Le attività di comunicazione del Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre" sono state finanziate con risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento VI.D "Comunicazione, informazione e pubblicità" dell'Asse VI "Governance ed azioni di sistema" del PAR Molise, per un importo complessivo di euro 200.000,00.

Infatti, il Piano di comunicazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 22 giugno 2015 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 676 dell'11 dicembre 2015, ha previsto la realizzazione di una forte e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti urbani. Il Piano di comunicazione per la campagna di sensibilizzazione e di informazione "DifferenziaMOLISEmpre", a regia regionale, è stato avviato a dicembre 2015.

La Linea di intervento “**III.D Sistema idrico integrato**” del PAR Molise 2007-2013 è finalizzata alla realizzazione di interventi volti alla ricerca delle perdite con relativa eliminazione delle stesse ed all'attività di adeguamento, normalizzazione ed estensione della rete idrica integrata, in coerenza con le scelte di policy afferente all'Obiettivo di servizio “Servizio idrico integrato” del QSN.

La dotazione finanziaria iniziale complessiva, pari a 90,000 milioni di euro, ha subito una diminuzione di 60,000 milioni di euro a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 26 luglio 2013 al fine di dare attuazione alle delibere del CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n.14 dell'8 marzo 2013, con conseguente aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise, mantenendo, di fatto, il finanziamento del solo “Piano/Programma di interventi per l'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne” del valore complessivo di 30,000 milioni di euro, in quanto finalizzato all'Obiettivo di Servizio “Servizio idrico integrato”.

Tra l'altro, la Giunta regionale, con deliberazione n. 14 del 15 gennaio 2013, ha finalizzato all'Obiettivo di Servizio “Servizio idrico integrato” ulteriori risorse FSC 2007-2013 pari a complessivi euro 11.870.000,00, di cui euro 2.860.150,00 assegnati dalla delibera n. 79/2012 quale premio intermedio ed euro 9.009.850,00 riferiti alle risorse residue, per il finanziamento di interventi volti, in maniera specifica, al miglioramento del sistema fognario-depurativo.

Della suddetta dotazione finanziaria del Piano/Programma, 22,00 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D e 11,870 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, premiali e residue, relative agli Obiettivi di Servizio, concorrono alla Progettazione territoriale (PT).

Nell'ambito della Linea di Intervento III.D “Sistema idrico integrato”, in coerenza con l'Obiettivo di Servizio “Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione alla gestione del servizio idrico integrato”, l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, d'intesa con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha definito, a seguito di una puntuale ricognizione su tutti i Comuni della Regione, un Piano-Programma di interventi, finalizzato all'abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della Regione e al miglioramento, in termini di servizio e di utenti serviti, del settore fognario-depurativo.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 18 luglio 2014 è stato approvato il Programma degli interventi relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento e agli impianti di depurazione dei reflui urbani, dell'importo complessivo di euro 43.311.200,00, così distinto:

- 71 interventi relativi al Sistema Idrico Integrato, articolato in “Reti idriche comunali” e “Sistema fognario depurativo”, del valore complessivo di euro 30.184.000,00, di cui euro 30.000.000,00 posti a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR ed euro 184.000,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento;
- 55 interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo, del valore complessivo di euro 13.127.200,00, di cui euro 11.870.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio (euro 2.860.150,00) e alle risorse residue (euro 9.009.850,00) collegati all'Obiettivo di servizio “Idrico Integrato”, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 15 dicembre 2014, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) - Unità di valutazione (UVAL), oggi DPC-NUVAP, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del CIPE n. 79/2012, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio “Servizio Idrico Integrato” – indicatori S.10, S.11 e S.11 *dettaglio*, delle Schede obiettivo S.10, delle Schede obiettivo S.11 e S.11 *dettaglio* e delle Schede intervento di utilizzo delle risorse premiali, pari ad euro

2.860.150,00, e delle risorse residue, pari ad euro 9.009.850,00, per complessivi euro 11.870.000,00, destinate al finanziamento degli interventi relativi al sistema fognario depurativo, già individuati dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 326/2014.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 587 dell'8 novembre 2014, la dotazione finanziaria della Linea di intervento III.D è stata incrementata di euro 1.687.308,53, per il finanziamento di ulteriori tre interventi finalizzati al miglioramento, in termini di servizio e di utenti serviti, del settore fognario-depurativo. L'aggiornamento finanziario e programmatico del Programma è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 ed è stato oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015, come esposto al paragrafo 2. *“Stato di attuazione del Programma Attuativo”*.

In data 4 agosto 2015 è stato stipulato, fra la Regione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Sistema idrico e fognario depurativo”, che ha interessato n. 129 interventi per un importo complessivo di euro 44.973.508,53, di cui euro 31.687.308,53 di risorse del FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento III.D del PAR Molise, euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 ed euro 1.416.200,00 di risorse dei soggetti attuatori.

Tutti i predetti 129 interventi sono stati inseriti in SGP nello strumento relativo Accordo di Programma Quadro «rafforzato» con Cod. MO3D “Sistema idrico e fognario depurativo”, nell'ambito del quale i 71 interventi relativi al Sistema Idrico Integrato e gli ulteriori 3 interventi del settore fognario-depurativo, del valore complessivo di euro 31.846.308,53, di cui euro 31.687.308,53 a valere su risorse FSC del PAR Molise ed euro 159.000,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono stati associati al Programma “PAR FSC Molise - 2007MO002FA009”, mentre i 55 interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo, del valore complessivo di euro 13.127.200,00, di cui euro 11.870.000,00 a valere sulle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento, sono stati associati al Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”.

Successivamente alla verifica delle OGV assunte al 31 dicembre 2015 relativamente ai 74 interventi finanziati a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, n. 52 interventi sono risultati privi di OGV per un valore FSC complessivo pari a euro 23.399.428,53, pertanto è stata applicata la sanzione dell'1,5% pari a euro 350.991,43.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e n. 242/2016, nell'ambito della più ampia riprogrammazione del PAR, fra l'altro, è stata ridotta di euro 350.991,43 la dotazione finanziaria FSC della Linea di intervento III.D relativamente alle sole risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

La copertura finanziaria della sanzione, in applicazione della legge regionale n. 16/2010, è stata assicurata da un aumento del cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori di importo pari al valore della sanzione stessa.

Di fatto, il valore complessivo dell'APQ «rafforzato» “Sistema idrico e fognario depurativo” è rimasto invariato per un importo complessivo di euro 44.973.508,53, ma la composizione delle fonti di finanziamento è stata così ridefinita:

- euro 31.336.317,10 a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento III.D del PAR Molise;
- euro 11.870.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012;
- euro 1.767.191,43 quale cofinanziamento dei soggetti attuatori.

La proposta di riprogrammazione di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 155/2016 e n. 242/2016 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 giugno 2016.

2.2.4. Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale

La priorità 4 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previste dalle seguenti Linee di Intervento, che concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio "Servizio di cura per l'infanzia e gli anziani":

- a) IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi,
- b) IV.B Rete socio-sanitaria regionale.

La Linea di intervento "IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi", con una dotazione finanziaria di 5,000 milioni di euro, ha lo scopo di innalzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro attraverso l'alleggerimento delle obbligazioni familiari a carico delle donne, operando attraverso il miglioramento e/o la realizzazione di strutture socio-educative. La Linea di intervento è attuata attraverso Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) ed è codificata in SGP MO4A.

L'obiettivo è stato aumentare l'offerta dei servizi a gestione diretta da parte dei Comuni o affidati dagli stessi in gestione a soggetti esterni, nonché dei servizi per l'infanzia nei luoghi di lavoro delle aziende e della Pubblica Amministrazione. Lo scopo dei servizi socio-educativi per l'infanzia è quello di promuovere il supporto alle esigenze del genitore sia attraverso l'aumento complessivo dei posti e dei servizi, sia attraverso azioni che migliorino l'accesso agli stessi.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 720 del 13 novembre 2012, ha attivato la Linea di intervento IV.A del PAR Molise 2007-2013 con un impegno finanziario complessivo pari a 2,400 milioni di euro, per il finanziamento, nell'ambito dei servizi dedicati alla prima infanzia, delle "Sezioni primavera" per gli anni educativi 2012/13, 2013/14 e 2014/15, destinando alla prima annualità 2012/2013 l'importo di euro 800.000,00.

A seguito delle manifestazioni di interesse, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali n.37 del 22 febbraio 2013, integrata con determinazione dirigenziale n. 179 del 4 giugno 2013 sono state ammesse a finanziamento n. 46 Sezioni primavera in 28 Comuni, per un valore complessivo pari a euro 598.100,00, di cui euro 588.600,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise ed euro 9.500,00 a valere sulle risorse regionali, utilizzando, quindi, solo in parte le risorse assegnate. Le minori spese, come evidenziato in seguito, sono state oggetto di rimodulazione finanziaria per la programmazione degli interventi a sostegno delle "Sezioni primavera" per gli anni educativi 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Il ritardo nell'attivazione delle procedure di finanziamento ha comportato, però, la diminuzione del numero delle sezioni effettivamente attivate che, per l'anno educativo 2012/2013, sono risultate pari a n. 33 Sezioni primavera in 20 Comuni, per un importo complessivo di euro 488.480,00, di cui 454.500,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise ed euro 33.980,00 a valere sulle risorse derivanti dal cofinanziamento comunale (Cod. SGP da MO4A01 a MO4A33). Tutte le attività educative sono state realizzate.

Alla sessione di monitoraggio al 31/12/2017 tutti gli interventi sono in fase di chiusura. I Bambini presi in carico per l'anno educativo 2012/2013 sono stati pari a n. 411 (sono esclusi i comuni relativi agli interventi MO4A15 e MO4A23 che non hanno ancora comunicato il numero effettivo di bambini presi in carico).

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 392 del 13 agosto 2013, ad integrazione di quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 720/2012, ha rimodulato le risorse finanziarie da destinare all'attivazione delle "Sezioni primavera" per gli anni educativi dal 2013/2014 al 2015/2016 per un importo complessivo pari a euro 4.398.000,00, da articolare con impegno finanziario annuale (euro 1.466.000,00). Ha deliberato,

inoltre, di assegnare euro 466.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise - Asse IV "Inclusione e servizi sociali" - Linea di Intervento IV.A "Inclusione sociale e interventi socioeducativi" per la sperimentazione di strumenti innovativi, i "voucher", per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia da parte di famiglie con basso reddito.

A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani ai fini della presentazione di progetti volti all'attivazione di servizi educativi alla prima infanzia - "Sezioni primavera" per l'anno educativo 2013/2014 (determinazione del Direttore Generale n. 745 del 12 settembre 2013) sono stati ammessi a finanziamento n. 45 progetti (Sezioni primavera) per un importo complessivo pari a euro 880.000,00 (determinazione dirigenziale n. 164 del 5 novembre 2013 rettificata con la determinazione dirigenziale n. 172 dell'11 novembre 2013). Le minori spese rispetto a quanto attivato con la predetta DDG n. 745/2013, pari ad euro 586.000,00, sono state finalizzate, con determinazione dirigenziale n. 904 del 12 novembre 2013, alla riapertura dei termini dell'Avviso. A seguito dell'esame e della valutazione dei nuovi progetti pervenuti, con determinazione dirigenziale n. 227 del 19 dicembre 2013 si è provveduto ad approvare la graduatoria e sono state finanziate n. 10 nuove Sezioni primavera per un importo complessivo pari ad euro 234.000,00.

Pertanto, nell'anno educativo 2013/2014 sono state ammesse a finanziamento n. 55 Sezioni primavera in 36 Comuni, per un valore complessivo pari a euro 1.466.000,00. Di queste, però, sono state effettivamente attivate n. 48 sezioni primavera in 32 Comuni per un valore complessivo di euro 993.140,30, di cui euro 757.243,75 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise riferite alla Linea di Intervento IV.A "Inclusione sociale e interventi socioeducativi", euro 133.631,25 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per la Famiglia ed euro 102.265,30 a valere sul cofinanziamento comunale (Cod. SGP da MO4A34 a MO4A81). Tutte le attività educative sono state realizzate.

Alla sessione di monitoraggio al 31/12/2017 tutti gli interventi sono in fase di chiusura. Il gruppo di lavoro, nominato con determinazione dirigenziale n. 2294 dell'8 maggio 2017, sta procedendo alla verifica istruttoria della documentazione di rendicontazione inviata dai soggetti attuatori.

Inoltre, per l'anno educativo 2013/2014, ai sensi di quanto disposto dalla predetta DGR n. 392/2013, con determinazione del Direttore Generale n. 141 dell'08 aprile 2014 (modificata e integrata con determinazione n. 165 del 30 aprile 2014), è stato approvato l'Avviso pubblico, per un importo complessivo pari a euro 466.000,00, per la sperimentazione di buoni acquisto, "voucher", per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie a basso reddito e/o in condizioni di disagio sociale. Con determinazione dirigenziale n. 283 del 19 settembre 2014 è stata approvata la graduatoria delle domande pervenute e finanziati n. 199 voucher per euro 101.346,80 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR (cod. SGP MO4AV1).

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 369 del 14 settembre 2014, è stata erogata una seconda rata pari ad euro 8.569,73 per un totale di euro 109.916,53. Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 13 del 19 dicembre 2014 si è provveduto a integrare il valore di alcuni voucher e ad ammettere a rimborso ulteriori n. 6 voucher per un importo complessivo di euro 1.512,00. L'erogazione e l'integrazione di questi ultimi voucher non risultano inseriti in SGP.

Complessivamente risultano erogati n. 205 voucher per un valore complessivo di euro 111.428,53.

In SGP risultano inseriti voucher per un valore di euro 109.916,53.

L'intervento è stato chiuso nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2017. Le economie sono state riprogrammate con la deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 5 maggio 2015.

Con determinazione del Direttore Generale n. 327 del 28 luglio 2014 è stato approvato l'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i comuni molisani ai fini della presentazione di progetti volti all'attivazione di servizi

educativi alla prima infanzia - “Sezioni primavera” per l’anno educativo 2014/2015 destinando risorse pari a euro 1.466.000,00 sempre riferite alla Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socioeducativi”. A seguito dell’approvazione della graduatoria con determinazione dirigenziale n. 293 del 01 ottobre 2014 sono stati ammessi a finanziamento n. 48 progetti (Sezioni primavera) per l’importo complessivo di euro 1.203.000,00. Le minori spese rispetto a quanto attivato con la predetta DDG n. 327/2014, pari a euro 263.000,00, sono state finalizzate, con determinazione dirigenziale n. 516 del 14 ottobre 2014, alla riapertura dei termini dell’Avviso.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 367 del 13 novembre 2014 è stata rettificata la graduatoria approvata con la predetta DD n. 293/2014 ammettendo a finanziamento il progetto del Comune di Montaquila, precedentemente escluso e rimodulando l’importo del finanziamento concesso ad alcuni Comuni. Pertanto, le Sezioni primavera finanziate sono risultate 49. L’importo del finanziamento, tuttavia, si ridotto da euro 1.203.000,00 a euro 1.184.000,00. Le ulteriori minori spese, pari ad euro 19.000,00 sono state destinate all’incremento del finanziamento per i progetti presentati ai sensi della richiamata DD n. 516/2014. Le risorse finanziarie utilizzate per la riapertura dei termini dell’Avviso sono state di euro 282.000,00.

A seguito dell’esame e della valutazione dei nuovi progetti pervenuti, con determinazione dirigenziale n. 401 del 3 dicembre 2014, è stata approvata la graduatoria di n. 15 progetti per l’importo complessivo di euro 359.000,00. Al fine di poter finanziare tutti i progetti in graduatoria, con la stessa DD n. 401/2014 si è provveduto ad incrementare le risorse finanziarie disponibili sull’Avviso con ulteriori euro 77.000,00 a valere su risorse regionali derivanti da minori spese su progetti finanziati con il Fondo del Piano Straordinario Asili Nido. Sono state ammesse a finanziamento, complessivamente, n. 64 Sezioni primavera per l’importo di euro 1.543.000,00, di cui 1.466.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 ed euro 77.000,00 a valere su risorse regionali.

Tuttavia, delle 64 Sezioni primavera ne sono state attivate n. 56 in 40 Comuni per l’importo di euro 1.563.350,00, di cui 1.418.500,00 a valere sulle sole risorse FSC 2007-2013 ed euro 144.850,00 quale cofinanziamento comunale (cod. SGP da MO4ASP301 a MO4ASP360. Dopo l’inserimento in SGP sono stati annullati gli interventi MO4ASP309 e MO4ASP311 per rinuncia del finanziamento da parte del Comune).

Tutte le attività educative sono state realizzate. Alla sessione di monitoraggio al 31/12/2017 tutti gli interventi sono in fase di chiusura.

Per l’anno educativo 2014/2015, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.268 del 5 giugno 2015, con determinazione del Direttore Generale n. 396 del 29 giugno 2015, è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie molisane per la concessione di “Voucher” per l’accesso ai servizi per la prima infanzia per l’importo di euro 150.000,00, sempre a valere sulle risorse della Linea di Intervento IV.A del PAR.

Con determinazione dirigenziale n. 6467 del 10 novembre 2015 è stata approvata la graduatoria delle n. 137 istanze ammesse a rimborso. Con successiva determinazione dirigenziale n. 6923 del 24 novembre 2015, rettificata con determinazione dirigenziale n. 7044 del 30 novembre 2015, si è provveduto alla liquidazione dell’importo di euro 103.572,83. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1861 del 19 maggio 2016, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 6299 del 16 dicembre 2016, si è provveduto, a seguito delle integrazioni documentali effettuate dai beneficiari ammessi con riserva, a liquidare l’ulteriore importo di euro 33.368,71. Pertanto, relativamente all’anno educativo 2014/2015, sono stati erogati n. 179 voucher per complessivi euro 136.941,54 (cod. SGP MO4AV2). Sono state evidenziate economie per euro 13.058,46.

L’intervento è stato chiuso in SGP nella sessione di monitoraggio al 31/12/2017.

Con lo stesso atto della Giunta regionale n. 268/2015 sono state ridefinite le risorse finanziarie da destinare ai servizi alla prima infanzia per gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017, di cui euro 2.555.113,54 per il finanziamento delle Sezioni primavera. Successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 395 del 29 giugno 2015 è stato approvato l'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani ai fini della presentazione di progetti volti all'attivazione di servizi educativi alla prima infanzia - "Sezioni primavera" per gli anni educativi 2015/2017 per l'importo complessivo di euro 2.555.113,54, di cui euro 2.319.971,47 a valere sulle risorse FSC del PAR, euro 4.725,00 a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per la Famiglia ed euro 230.417,47 a valere sulle risorse del MIUR. A seguito dell'approvazione della graduatoria, con determinazione dirigenziale n. 5435 del 06 ottobre 2015, rettificata con determinazione dirigenziale n.5531 del 9 ottobre 2015, sono stati ammessi a finanziamento n. 63 progetti. Di questi, i progetti dal n. 1 al n. 46 della graduatoria, finanziati anche con le risorse FSC 2007-2013 del PAR, sono stati inseriti in SGP con codice da MO4ASP401 a MO4ASP446.

Infine, con determinazione dirigenziale n. 2959 del 30 giugno 2016 è stata rettificata l'imputazione delle risorse finanziarie assegnate ai n. 63 progetti per il biennio educativo 2015/2017 e, conseguentemente, sono stati aggiornati i dati inseriti in SGP riferiti alle n. 46 Sezioni primavera.

Pertanto, le predette n. 46 Sezioni primavera risultano finanziate per l'importo complessivo di euro 2.761.830,00, di cui euro 2.109.000,72 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise ed euro 396.999,28 a carico delle risorse del Fondo per la famiglia a cui si aggiunge il cofinanziamento comunale per euro 255.830,00.

Complessivamente, per il biennio educativo 2015/2017 sono state attivate n. 63 Sezioni primavera in 43 Comuni, di cui n. 46 sezioni in 34 Comuni finanziate con risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Di seguito si riporta la sintesi delle Sezioni primavera attivate per gli anni educativi dal 2012 al 2017 e dei voucher erogati per gli anni educativi dal 2013 al 2015, finanziati con le risorse FSC 2007-2013.

Anno Educativo	Numero di sezioni primavera attivate	Numero di Comuni	FINANZIAMENTO			
			TOTALE	di cui FSC 2007-2013	di cui cofinanziamento comunale	di cui Altre risorse nazionali
2012/2013	33	20	488.480,00	454.500,00	33.980,00	-
2013/2014	48	32	993.140,30	757.243,75	102.265,30	133.631,25
2014/2015	56	40	1.563.350,00	1.418.500,00	144.850,00	-
2015/2017	46	34	2.761.830,00	2.109.000,72	255.830,00	396.999,28
TOTALE			5.806.800,3	4.739.244,47	536.925,3	530.630,53

Anno Educativo	Numero di voucher erogati	IMPORTO EROGATO a carico delle risorse FSC 2007-2013
2013/2014	199	109.916,53
2014/2015	179	136.941,54
TOTALE	378	246.858,07

Tutti gli interventi a carico delle risorse della Linea di intervento “IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi del PAR FSC Molise 2007-2013 si integrano con quelli a carico delle risorse aggiuntive, sempre FSC 2007-2013, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e previste dal Piano di Azione regionale per l’Obiettivo di Servizio “Servizi di cura per l’infanzia - ” approvato, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica, da parte del NUVAP, con deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 1 ottobre 2014. In particolare, nell’ambito del Piano di Azione regionale sono state programmate le predette risorse (risorse premiali), pari a euro 1.327.927,00, che sono state destinate ai seguenti interventi inseriti in SGP a partire dalla sessione di monitoraggio al 30 aprile 2016:

- Azione 1 - *Meccanismo premiale per l’avvio della gestione o il potenziamento dell’offerta in condizioni di particolare disagio (Comuni non coperti da servizi o dove questi siano particolarmente deboli)* - euro 800.000,00 (cod. SGP MO4ASP500)
- Azione 3 - *Definizione e sperimentazione di servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia, nei comuni non coperti da altri servizi o dove questi siano particolarmente deboli* - euro 527.927,00 (cod. SGP MO4ASP501)

Rispetto all’intervento MO4ASP500, con deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 19 settembre 2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani per gli anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per la presentazione di proposte progettuali relative all’attivazione o la riattivazione di asili nido e micronidi a titolarità comunale nei territori regionali dove i servizi per la prima infanzia sono assenti o sono particolarmente deboli e/o a rischio interruzione, per l’importo di euro 800.000,00 a carico delle risorse premiali FSC 2007-2013 di cui alla delibera del CIPE n. 79/2012.

L’Avviso ha previsto la conclusione dei servizi educativi entro il 31 luglio 2020.

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale, costituito con determinazione dirigenziale n. 5860 del 28 novembre 2017, ha provveduto all’esame e alla valutazione dei progetti presentati dai Comuni e alla conseguente predisposizione della graduatoria. Quest’ultima, approvata con determinazione del Direttore Generale n.483 del 2 dicembre 2017, ha ammesso a finanziamento n. 14 progetti, di cui solo 12 finanziati, per l’importo di euro 765.000,00. Successivamente, con determinazione del Direttore Generale n. 487 del 28 dicembre 2017 si è provveduto alla concessione del finanziamento ai Comuni beneficiari.

Pertanto, nella sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2017, sono stati inseriti in SGP gli interventi con codice da MO4ASP500.01 a MO4ASP500.12 per un totale di euro 765.000,00. L’inserimento dei predetti interventi ha comportato la diminuzione del valore dell’intervento MO4ASP500 che è passato da euro 800.000,00 a euro 35.000,00, evidenziate quali economie.

Rispetto all’intervento MO4ASP501, con deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 20 gennaio 2017, è stato approvato l’Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani, per gli anni educativi 2016/2017 e 2017/2018, per la presentazione di proposte progettuali relative alla realizzazione dei servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia, del valore complessivo pari ad euro 527.927,00 a carico delle risorse premiali FSC 2007-2013 assegnate dalla predetta deliberazione del CIPE n.79/2012.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 17 marzo 2017, sono stati prorogati, al 31 marzo 2017, i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni molisani.

L’Azione è finalizzata alla diffusione di servizi innovativi e integrativi (SII) per la prima infanzia nelle aree urbane e nei centri minori e ambiti rurali dove tali servizi sono deboli o inesistenti con l’intento di realizzare azioni innovative per favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

L’Avviso ha previsto la conclusione dei servizi educativi entro il 31 dicembre 2018.

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale, costituito con determinazione dirigenziale n. 1388 del 23 marzo 2017, ha provveduto all'esame e alla valutazione dei progetti presentati dai Comuni e alla conseguente predisposizione della graduatoria. Quest'ultima, approvata con determinazione del Direttore Generale n.141 del 18 aprile 2017 e integrata con successivo atto del Direttore Generale n. 274 del 12 giugno 2017, ha ammesso a finanziamento n. 16 progetti per l'importo di euro 461.151,82. Con lo stesso atto n. 141/2017 è stata approvata la bozza di Convenzione da stipulare fra la Regione Molise ed i Comuni beneficiari del finanziamento.

Con determinazione del Direttore Generale n. 315 del 10 luglio 2017 si è provveduto alla concessione del finanziamento ai Comuni beneficiari.

Pertanto, nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2017 sono stati inseriti in SGP gli interventi con codice da MO4ASP501.01 a MO4ASP501.16 per un totale di euro 461.151,82. L'inserimento dei predetti interventi ha comportato la diminuzione del valore dell'intervento MO4ASP501 che è passato da euro 527.927,00 a euro 66.775,18, evidenziate quali economie.

La Linea di intervento "IV.B Rete socio-sanitaria regionale", con una dotazione finanziaria di 13,420 milioni di euro, individua una serie di interventi volti a garantire una maggiore e più qualificata offerta di servizi socio-sanitari in favore degli anziani, anche attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali di completamento delle strutture residenziali. La Linea di intervento, attuata mediante Strumento di Attuazione Diretta (SAD), è codificata in SGP MO4B.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15 gennaio 2013 è stato attivato, per il triennio 2014-2016, il servizio di teleassistenza/telesoccorso in favore degli anziani in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) residenti in Molise e un programma sperimentale di telemedicina rivolto ad un target specifico di pazienti anziani affetti da specifiche patologie per complessivi 1,350 milioni di euro.

In particolare, con determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 785 del 30 settembre 2013 (rettificata con determinazione del Direttore Generale n. 820 del 09 ottobre 2013) sono stati approvati gli atti per indire la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di teleassistenza/telesoccorso/telemedicina.

Il servizio di teleassistenza/telesoccorso (cod. SGP MO4B01) è stato affidato con determinazione del Direttore Generale n. 321 del 20 maggio 2015 e risulta attivo dall'8 luglio 2015, con termine il 30 ottobre 2017, per l'importo di euro 1.037.555,78. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 27 luglio 2015 è stata approvata la direttiva regionale che ha stabilito l'accesso al servizio ed ha affidato la gestione agli Ambiti Territoriali Sociali.

Con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 460 del 01 dicembre 2017 è stata disposta la proroga, per ulteriori due mesi, dal 31/10/2017 al 31/12/2017, della gestione del servizio, con le stesse modalità e livelli di prestazione, senza soluzione di continuità, per l'importo di euro 34.658,00 derivante dalle minori spese maturate nel periodo di gestione compreso dal 29/06/2015 al 30/10/2017.

Rispetto all'intervento cod. SGP MO4B01, al 31/08/2017 risultavano in SGP economie di gara pari ad euro 312.444,22.

Parte delle predette economie sono state riprogrammate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 30 ottobre 2017, per l'attivazione di un nuovo progetto di Assistenza Tutelare di Base in favore degli anziani in ADI da attivare nel 2018 (per i dettagli si rimanda all'Azione 10).

Rispetto a quanto su esposto e riferito al 31/12/2017, si anticipa che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 23 gennaio 2018 sono state riprogrammate le restanti economie pari ad euro 254.980,00, per il finanziamento di un nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10

mesi. Tale intervento è stato inserito in SGP nella sessione di monitoraggio al 30/04/2018 con cod. MO4B01.A.

Sempre nell'ambito della Linea di intervento "IV.B Rete socio-sanitaria regionale", con la deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 15 gennaio 2013, sono state individuate ulteriori azioni finalizzate a rafforzare e qualificare l'offerta dei servizi socio-assistenziali per gli anziani che concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per gli anziani" per un importo complessivo di 12,070 milioni di euro. Alle predette risorse si aggiungono quelle a valere sugli Obiettivi di Servizio assegnate alla regione Molise con la delibera del CIPE n. 79/2012 pari a euro 3.097.739,74 (risorse residue).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 17 settembre 2015, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) – Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP), è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione per l'ambito tematico "Servizi di cura per gli anziani", che ha definito, tra l'altro, la destinazione delle risorse residue per il predetto ambito tematico.

Il Piano di Azione, nel mettere a sistema le risorse della Linea di intervento "IV.B Rete socio-sanitaria regionale" del PAR e le risorse Ods assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, ha individuato n. 11 Azioni di cui si dirà in seguito.

Inoltre con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 321 del 30 dicembre 2015 sono stati approvati i progetti esecutivi e gli schemi di Convenzione con la ASREM, Molise Dati S.p.a. e gli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione delle Azioni nn.: 1-2-3-4-5-7-8-11. Le Azioni nn. 6, 9, 10, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Regione Molise, sono state attivate, rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 30 dell'08 febbraio 2016, con deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 03 febbraio 2015 e con deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 30 gennaio 2015.

Pertanto, oltre all'intervento di teleassistenza/telesoccorso/telemedicina, risultano attivate le Azioni su richiamate poste a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise e delle risorse residue degli Obiettivi di Servizio (CIPE n. 79/2012) e n. 2 interventi infrastrutturali programmati nell'ambito del PAR, per complessivi di euro 15.167.739,74. Da detto valore risulta escluso l'intervento MO4B01 (teleassistenza/telesoccorso/telemedicina).

- *"Riqualificazione immobile in casa protetta per anziani" – Comune di Ripabottoni - euro 335.500,00 (cod. SGP MO4B02).* Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato l'adeguamento della parte ancora in disuso e la sistemazione esterna della struttura "Casa protetta comunale". I lavori sono stati conclusi nel 2016 con la realizzazione di un nuovo nucleo di alloggi, composto da ulteriori 3 stanze singole nel corpo B della struttura, la riqualificazione del corpo A destinato ad ospitare le attività collettive fondamentali per la vita sociale degli ospiti della Casa e la sistemazione dell'area antistante la struttura, destinata a zona parcheggio. Con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 62 del 17 marzo 2017 è stato chiuso il rapporto di concessione con il soggetto attuatore e sono state evidenziate economie per euro 9.991,23.
- *"Completamento residenza anziani" – Comune di Palata - euro 600.000,00 (cod. SGP MO4B03).* Risultano ancora in fase di realizzazione gli interventi strutturali relativi alle opere di contenimento e di sistemazione esterna necessari per una ridefinizione generale degli spazi con l'individuazione dei percorsi pedonali e di quelli carrabili in relazione alla ripartizione funzionale esistente degli ambienti e dei locali di servizio. E' prevista, inoltre, la realizzazione di una copertura leggera, in legno lamellare, in corrispondenza dei parcheggi riservati al personale, ricavati all'interno degli spazi risultanti dalla demolizione controllata del rudere in cemento armato antistante il fronte est della residenza. Con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 477 del

15 dicembre 2017 è stata concessa al soggetto attuatore una proroga dei termini di validità della concessione del finanziamento per consentire l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione finale.

- *Azione 1. "Integrazione delle politiche sociali e sanitarie e realizzazione del cruscotto di controllo dell'ADI" - euro 520.000 (cod. SGP MO4B04).*

L'azione ha l'obiettivo di migliorare l'organizzazione dei servizi socio-sanitari in una logica di sistema unitario di offerta e secondo i principi del "Welfare Community". In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e Molise Dati S.p.a. in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. Successivamente la Molise Dati S.p.A. ha effettuato l'acquisizione delle tecnologie hardware e software relative al Disaster Recovery e ha affidato il potenziamento del software sociosanitario ASTER per la parte sociale. Quest'ultima attività è iniziata il 24 giugno 2016 ed è tutt'ora in corso. Con la determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 24 del 21 gennaio 2017 è stato istituito il gruppo di lavoro denominato "Cabina di Regia per il governo dei processi sociosanitari" finalizzato a supportare la Direzione Generale per la Salute nel coordinamento delle azioni della Linea di Intervento "Rete socio-sanitaria regionale" del PAR FSC 2007-2013 e nell'attuazione delle azioni POS (Piano Operativo Sanitario) collegate. Inoltre, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 24 aprile 2017 è stata istituita l'Anagrafe Regionale dei residenti in Molise (A.Re.M.), necessaria alla corretta erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e delle prestazioni sociosanitarie territoriali. Infine, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 28 novembre 2017, sono state approvate le Linee guida regionali per l'accesso alla rete integrata dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali da attuarsi attraverso strumenti operativi quali PUA (Porte Uniche d'Accesso), UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e PAI (Programmi di Assistenza Individuali).

- *Azione 2. "Potenziamento delle Dimissioni Protette" - euro 1.300.000,00 (cod. SGP MO4B05).*

L'Azione ha l'obiettivo di garantire la continuità di cura tra ospedale e territorio al fine di migliori risultati assistenziali sia dal punto di vista del paziente sia dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria. In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. Al 31 dicembre 2017 risulta attiva la fornitura del servizio di Cure Domiciliari Distrettuali nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) nei distretti sanitari dell'ASReM con l'obiettivo di potenziare il servizio di dimissioni protette degli anziani dai reparti ospedalieri soprattutto di ortopedia, geriatria e cardiologia. Al fine di garantire il completamento delle attività previste, con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017, l'Azione è stata rimodulata e i termini della Convenzione prorogati al 31 dicembre 2018.

- *Azione 3. "Acquisto di sistemi portatili di diagnostica per immagini" - euro 400.000,00 (cod. SGP MO4B06).*

L'Azione mira alla riduzione dei tempi di attesa per i pazienti assistiti in ADI e alla riduzione complessiva delle richieste di diagnostica presso le strutture sanitarie. In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. L'ASReM ha provveduto a redigere il capitolato d'appalto per l'acquisto di sistemi di diagnostica per immagini e a trasmetterlo alla Centrale Unica di Committenza Regionale per l'espletamento di tutte le procedure di acquisto. Successivamente, con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 319 del 6 febbraio 2017, è stata indetta una procedura aperta per l'appalto della fornitura di n. 4 apparecchi radiologici portatili e n. 1 ecocolordoppler suddivisa in 2 lotti per l'importo complessivo di euro 322.500,00 oltre IVA. A seguito della valutazione delle offerte pervenute, con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Unica di Committenza

n. 5438 del 6 novembre 2017, è stato aggiudicato il lotto n. 1 in favore della AGFA Gevaert S.p.A. e il lotto n. 2 in favore della Siemens Healthcare s.r.l..

Al fine di garantire il completamento delle attività previste dall'Azione e la sua realizzazione in maniera coerente con le innovazioni tecnologiche e procedurali, con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017, i termini della Convenzione sono stati prorogati al 31 dicembre 2018.

- *Azione 4. "Attività di informazione e aggiornamento per i Medici di Medicina Generale" - euro 100.000,00 (cod. SGP MO4B07).*

L'Azione prevede forme di integrazione professionale, tra medici di medicina generale, idonee a collegare l'attività dei singoli medici con gli obiettivi e i programmi distrettuali. In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. L'Azione è in fase di realizzazione. L'attività di aggiornamento dei medici è stata posticipata per essere attuata a seguito della riorganizzazione delle cure domiciliari avviata a settembre 2016 e propedeutica alla corretta formazione dei medici di medicina generale. A novembre 2017 è stato organizzato il corso *"Le basi organizzative dell'Assistenza Domiciliare - strumenti di integrazione tra professionisti alla luce dei nuovi LEA"* svoltosi a Campobasso e rivolto ai medici della Regione. Al fine di garantire il completamento delle attività previste dall'Azione, con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017, l'Azione è stata rimodulata e i termini della Convenzione prorogati al 31 dicembre 2018.

- *Azione 5. "Informazione/formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle figure professionali coinvolte nel sistema ADI" - euro 139.500,00 (cod. SGP MO4B08).*

L'Azione è finalizzata allo sviluppo di un sistema di tutela efficace rivolto al delicato livello del *caregiving*, per il rafforzamento delle conoscenze, la sicurezza ed il sostegno ai soggetti, familiari o loro incaricati, che hanno in carico il paziente domiciliare. In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. Nel 2016 sono stati organizzati diversi eventi formativi rivolti sia al personale medico e infermieristico, sia ai dipendenti con funzioni di accoglienza e informazione che gestiscono il primo contatto con il cittadino. Inoltre, nel 2017, sono stati organizzati dall'ASReM ulteriori n. 2 corsi di formazione *"POS 2015-2018 – Verso gli ospedali di comunità e le case della salute"* e *"Rianimazione cardiopolmonare di base"*, rivolti a tutte le professioni sanitarie e sociali riferite sia al personale dipendente che esterno. Al fine di garantire il completamento delle attività previste dall'Azione, con la Determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017 l'Azione è stata rimodulata e i termini della Convenzione prorogati al 31 dicembre 2018.

- *Azione 6. Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza svolto privatamente a domicilio degli anziani da collaboratori privi di qualifiche professionali - euro 600.000,00 (cod. SGP MO4B09).*

L'Azione è attuata e realizzata direttamente dalla Regione Molise. Con deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 29 ottobre 2015, il percorso formativo dell'Azione 6 - *"Qualificazione e sostegno del lavoro di cura e assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali"* per l'importo di 0,600 milioni di euro, originariamente individuato unicamente per la figura di Assistente familiare, è stato esteso anche ad altre figure professionali del comparto, quali l'Operatore Socio-assistenziale (O.S.A.) e l'Animatore socio-educativo. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 31 dicembre 2015 (integrata e modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 30 dell'8 febbraio 2016) è stato approvato l'Avviso pubblico *"Corsi di formazione per assistente familiare, O.S.A. e Animatore Socio-Educativo"*. A seguito della valutazione delle

candidature pervenute, effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 2900 del 29 giugno 2016, in data 18 ottobre 2016, con determinazione dirigenziale n.5024, è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli enti di formazione e dei relativi percorsi formativi ammessi a finanziamento e approvata lo schema di Convenzione. Quest'ultima è stata sottoscritta in data 18 novembre 2016 con gli Enti di formazione. Sono stati attivati n. 6 corsi di formazione di cui n. 3 per Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), n. 1 per Assistente familiare e n. 2 per Animatore socio-educativo, per un importo complessivo di euro 591.000,00. In data 31 ottobre 2017 tutti i corsi di formazione sono terminati. Sono in fase di espletamento gli esami per il conseguimento della qualifica di O.S.A. Infine, con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 474 del 14 dicembre 2017, integrata con successiva determinazione n. 39 del 21 febbraio 2018, sono stati prorogati al 30/06/2018 i termini per la conclusione delle attività.

- *Azione 7. "Implementazione dell'Assistenza Domiciliare per pazienti con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri" - euro 5.197.739,74 di cui euro 2.100.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e 3.097.739,74 a valere sulle risorse residue degli Obiettivi di Servizio (cod. SGP MO4B10).*

L'Azione è finalizzata al miglioramento, in termini qualitativi e quantitativi, del servizio di assistenza domiciliare, attraverso una presa in carico qualificata, con un aumento di ore di assistenza erogata, soprattutto per i pazienti affetti da patologie complesse, in nutrizione artificiale, in ventilazione assistita e con gravi patologie neurologiche.

L'Azione, del valore complessivo di euro 5.197.739,74, è finanziata per euro 2.100.000,00 con risorse della Linea di intervento "IV.B Rete socio-sanitaria regionale" del PAR, a cui si aggiungono, a seguito dell'esito positivo della su richiamata istruttoria tecnica, da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione, del Piano di Azione regionale per l'Obiettivo di servizio "Servizi di cura alla persona – Anziani", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015, le risorse assegnate al Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012, pari a euro 3.097.739,74.

Conseguentemente, l'intervento relativo all'Azione 7, che risultava già inserito in SGP con cod. MO4B10, per un valore di euro 2.100.000,00 a valere sulle risorse FSC del PAR Molise e associato in SGP al Programma "PAR FSC Molise - 2007MO002FA009", dalla sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2015 è stato incrementato di euro 3.097.739,74 e associato al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2". Successivamente, in data 31 dicembre 2015, è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. L'ARSeM ha potenziato il sistema di presa in carico degli anziani affetti da patologie invalidanti e il conseguente arruolamento in ADI. Nel corso del primo semestre 2017, secondo quanto indicato dal Responsabile della Linea di intervento IV.B nel rapporto Annuale di Monitoraggio, i pazienti anziani in ADI risultano n. 3.677. Al fine di garantire il completamento delle attività previste dall'Azione e la sua realizzazione, con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017 la stessa è stata rimodulata e i termini della Convenzione prorogati al 31 dicembre 2018.

- *Azione 8. "Automatizzazione della gestione dei servizi di assistenza domiciliare" - euro 125.000,00 (cod. SGP MO4B11).*

L'Azione è finalizzata alla possibilità di controllare e di verificare puntualmente le attività del servizio di Assistenza Domiciliare reso presso le abitazioni degli utenti presi in carico. In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM in qualità di soggetto realizzatore dell'Azione. Le attività previste sono state in parte posticipate nelle more della

riorganizzazione delle cure domiciliari avviata a settembre 2016 e proseguita per tutto il 2017. Con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017 l'Azione è stata rimodulata e i termini della Convenzione prorogati al 31 dicembre 2018.

- *Azione 9. "Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare per le persone affette dal morbo di Alzheimer" - euro 1.350.000,00 (cod. SGP MO4B15 e MO4B15.A).*

L'Azione prevede l'attivazione di ambulatori "dedicati" in grado di garantire la diagnosi e la presa in carico tempestiva del paziente con demenza, la continuità assistenziale ed un corretto approccio alla persona ed alla famiglia nelle diverse fasi della malattia e nei diversi contesti di vita e di cura (Modello CDCD - Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze). Con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 3 febbraio 2015 è stato approvato il progetto esecutivo che ha attivato l'Azione attraverso un piano triennale (2015-2017) di Assistenza Domiciliare Alzheimer (ADAh) nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per l'importo di 1,350 milioni di euro individuando quale soggetto attuatore e realizzatore l'ASReM. Con determinazione del Direttore Generale per la salute n. 227 del 21 ottobre 2015 è stata approvata la Convenzione fra la Regione Molise e l'ASReM ed è stato concesso il relativo finanziamento. Successivamente, l'ASReM ha chiesto la modifica del prospetto economico approvato con la predetta DDGS n. 227/2015 pertanto, nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015, l'intervento originariamente inserito in SGP con codice MO4B12, è stato annullato e l'importo del finanziamento suddiviso fra l'intervento MO4B15 del valore di euro 250.000,00 (a cui sono state attribuite le attività dal 03 febbraio 2015 al 30 giugno 2016) e l'intervento MO4B15.A del valore di euro 1.100.000,00 comprensivo del cofinanziamento a carico dell'ASReM pari ad euro 16.500,00 a copertura della sanzione per la mancata assunzione della OGV al 31 dicembre 2015 (in attuazione di quanto disposto dal punto 6 della delibera del CIPE n. 21/2014). Conseguentemente, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 84 del 09 maggio 2016 si è provveduto ad aggiornare la Convenzione approvata con la DDGS n. 227/2015 sia nella parte finanziaria che nel cronoprogramma.

- *Azione 10. "Assistenza tutelare di base" - euro 3.000.000,00 (cod. SGP MO4B13 e MO4B13.A).*

L'Azione prevede il potenziamento del sistema della "presa in carico socio-sanitaria domiciliare" mediante l'erogazione di assistenza tutelare di base svolta da operatori qualificati (O.S.S. e/o O.S.A.) in favore di anziani appartenenti a nuclei familiari "deboli", attraverso il contributo alle spese che gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sostengono per l'assistenza a domicilio. Con deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 30 gennaio 2015 è stato approvato, per il triennio 2015-2017, il progetto esecutivo che ha attivato l'Azione. Con determinazioni del Direttore Generale per la Salute dal n. 68 al n. 72 del 17 febbraio 2015 sono stati concessi i finanziamenti ai Comuni capofila degli ATS, in qualità di soggetti realizzatori dell'Azione, e sottoscritte le relative Convenzioni. Il Servizio di assistenza è attualmente attivo e a regime in tutti gli Ambiti. Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 30 ottobre 2017, è stato riattivato il servizio di Assistenza Tutelare di Base per ulteriori 10 mesi per un importo di euro 785.779,00 attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dagli interventi MO4B13 per euro 728.314,78 e MO4B01 per euro 57.464,22. L'intervento è stato inserito in SGP con il cod. MO4B13.A nella sessione al 31/12/2017.

- *Azione 11. "Facilitazione dell'accesso dell'utente ai servizi sociosanitari attraverso un'efficiente implementazione delle Porte Unitarie di Accesso (PUA) e la realizzazione di processi di valutazione omogenei (UVM)" - euro 1.500.000,00 (cod. SGP MO4B14)*

L'Azione prevede la messa a regime del sistema PUA/SVAMA/UVM/PAI con l'estensione delle procedure e delle prestazioni ai disabili, anche attraverso il concreto utilizzo della SVAM-Di (Scheda

di Valutazione Multidimensionale Disabili), e agli adulti fragili. L’Azione prevede, inoltre, attraverso un lavoro costante di manutenzione e adeguamento delle procedure, l’abbattimento dei tempi che intercorrono tra l’adozione dei Piani di Assistenza Temporanei in Piani di Assistenza Individualizzata (PAI), evitando così l’erogazione di servizi e prestazioni potenzialmente impropri e conseguendo una riduzione dei relativi costi. In data 31 dicembre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione fra la Regione Molise, l’ASReM (per la parte A del progetto) e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS - per la parte B del progetto) in qualità di soggetti realizzatori dell’Azione. L’ASReM, nel corso del 2017, al fine di potenziare la rete informatica delle PUA nei distretti sanitari, ha provveduto ad acquistare:

- materiale informatico (PC, monitor e stampanti) per euro 21.858,87;
- n. 2 server per euro 48.856,12.

Inoltre, con PDG n. 87 del 25 gennaio 2017, è stato disposto l’acquisto dei seguenti prodotti/servizi:

1. Elaborazione di un documento di analisi, studio e ipotesi di realizzazione per lo sviluppo del Modulo ADI e Cure Palliative di ASTeR, del Modulo FAR/RSA di ASTeR, M, di un portale internet PUA per il cittadino, con la creazione dell’interfaccia web semplificata della procedura PUA attualmente in uso presso distretti ASReM, integrato con ASTeR, di un portale per MMG, integrato con ASTeR, che consenta di inoltrare le richieste di cure domiciliari (ADI) e di monitorarne l’avanzamento amministrativo e gestionale;
2. Realizzazione di un portale internet PUA per il cittadino, con la creazione dell’interfaccia web semplificata della procedura PUA attualmente in uso presso i distretti ASReM integrato con ASTeR;
3. Realizzazione di un portale per MMG, integrato con ASTeR, che consenta di inoltrare le richieste ADI e di monitorarne l’avanzamento amministrativo, gestionale e clinico;
4. Realizzazione dei moduli di ASTeR ADI/SINSS, Cure Palliative, FAR/RSA adeguati alla nuova regolamentazione ASReM con l’aggiornamento alla versione ZK;
5. Fornitura delle licenze d’uso illimitate e senza scadenza per tutti i prodotti su elencati;
6. Canone di manutenzione e assistenza, per 12 mesi dal collaudo, su tutti i prodotti acquistati. Il Servizio di assistenza telefonica e teleassistenza su AsTer ADI/SINSS, Cure Palliative, FAR/RSA, con l’aggiornamento alla versione ZK, saranno ricompresi nel vigente contratto di manutenzione e assistenza attualmente in essere con Molise Dati, per le originarie licenze, senza variazione di costo.

Al 31 dicembre 2017 è stato consegnato il documento di cui al punto 1 e sono in fase di completamento le attività riferite ai punti successivi. Al fine di garantire il completamento delle attività previste dall’Azione e la sua realizzazione, con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 431 del 31 ottobre 2017 la stessa è stata rimodulata come su indicato e i termini della Convenzione prorogati al 31 dicembre 2018.

2.2.5. Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità e accessibilità immateriale

La priorità 6 del QSN viene perseguita nell’ambito dell’Asse II “Accessibilità” del PAR Molise, attraverso l’attivazione degli interventi previsti nella Linea di Intervento “II.A – Accessibilità materiale”.

La Linea di Intervento II.A prevede la realizzazione di interventi strategici per la mobilità, il potenziamento della rete stradale regionale e la realizzazione di interventi integrati diretti al recupero e all’innalzamento dei livelli di funzionalità e di efficienza del sistema stradale primario e secondario, attribuendo priorità agli interventi strategici per il miglioramento della mobilità regionale, anche al fine di risolvere i problemi di isolamento regionale e ridare slancio alla mobilità di persone e merci indispensabile per lo sviluppo delle attività produttive.

La dotazione finanziaria complessiva della Linea di intervento, originariamente pari a 103,330 milioni di euro, è stata ridotta a euro 99.337.231,29³.

La Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” è articolata in due Azioni:

1. Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità”
2. Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale ed interregionale”

L’Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” è finalizzata al finanziamento di interventi di rilievo strategico per il territorio regionale.

L’amministrazione regionale aveva, originariamente, destinato 36,580 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 riferiti all’Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” al cofinanziamento del primo lotto del collegamento meridionale A1 - A14 Termoli - San Vittore:

- Collegamento meridionale A1-A14: Termoli San Vittore – tratta 1 (San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campochiaro) per un costo complessivo di 1.137,700 milioni di euro, di cui 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013.

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 2011, con delibera n. 62, recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”, aveva assegnato al Molise, fra l’altro, risorse pari ad euro 200,000 milioni per il finanziamento della “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”.

Sulla base della disponibilità finanziaria assicurata dalla predetta delibera del CIPE n. 62/2011 e del cofinanziamento a carico del PAR Molise, in data 28 settembre 2012, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Viabilità” - tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Detto APQ, inserito nel sistema di monitoraggio SGP con il codice MO2A, prevedeva la realizzazione dell’intervento “Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^a tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3”, per un importo complessivo di 482,820 milioni di euro, di cui 200,000 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 assegnate al Molise dalla delibera CIPE n.62/2011, 36,580 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 dell’Asse II “Accessibilità” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” del PAR Molise 2007-2013 e 246,24 milioni di euro quale quota del privato.

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, al punto 2, ha esteso, fra l’altro, la proroga, al 31 dicembre 2013, del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) anche alle risorse assegnate dalla delibera CIPE n.62/2011.

La delibera del CIPE 17 dicembre 2013, n. 94, al punto 1, ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’assunzione delle OGV, già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013, con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni meridionali, disposte, fra l’altro, anche con la delibera n.62/2011.

La successiva delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla delibera n.94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ha disposto, al punto 2.2, che erano sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli interventi per i quali l’assunzione dell’OGV fosse prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014 e, per il Molise, fra l’altro, le

³ La linea di intervento II.A è stata interessata dagli aggiornamenti finanziari e programmatici del PAR FSC Molise 2007-2013 approvati dal CdS rispettivamente in data 15 gennaio 2016, 15 giugno 2016 e 4 agosto 2016 esplicitati nel paragrafo 2.

risorse pari ad euro 200,000 milioni destinate al finanziamento della “*Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)*” assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011.

Inoltre, la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, detto “Sblocca Italia”, all’articolo 3 “Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia” ha disposto:

- al comma 6 “*Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:*
 - a) *al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;*
 - b) *omissis*”;
- al comma 9 “*Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture, approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste*”.

Considerato, quindi, che, ai sensi del predetto comma 9 dell’art.3 della legge n. 164/2014, l’intervento strategico “*Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore*”, non avviato entro la data di entrata in vigore del decreto n.133/2014 “Sblocca Italia”, sarebbe confluito nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dello stesso comma 9, la Regione Molise ha ritenuto di rimodulare l’assegnazione finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse FSC 2007-2013 dell’Azione II.A.1 “*Interventi strategici per la mobilità*”, pari ad euro 36,580 milioni di euro, per il finanziamento di nuovi interventi.

Conseguentemente, nell’ambito dell’aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 712 del 30 dicembre 2014, integrata con successiva deliberazione n.76 del 17 febbraio 2015, approvato dal CdS nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d’atto del CIPE con delibera n. 68/2015, l’Azione II.A.1 “*Interventi strategici per la mobilità*” è stata riprogrammata e ridefinita dal punto di vista finanziario, per l’importo di 26,740 milioni di euro destinati al finanziamento di n. 4 interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro. Detti interventi sono stati inseriti, con cod. SGP MO2N01, MO2N02, MO2N03 e MO2N04, nel II Atto Integrativo all’APQ “Viabilità” - cod. SGP MO2N, sottoscritto in data 16 novembre 2015, per il dettaglio del quale si rimanda a quanto verrà esposto nell’ambito dell’Azione II.A.2 “*Viabilità di convergenza regionale ed interregionale*”.

L’intervento MO2A01 “*Bretella di collegamento meridionale A1- A14 (S. Vittore - Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale 1^ tratta esecutiva Campobasso-Castelpetroso Km 34,3*”, è stato annullato in SGP nella sessione di monitoraggio al 30/04/2016.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 155 dell’11 aprile 2016 è stata proposta, fra l’altro, la riprogrammazione delle risorse destinate all’intervento cod. SGP MO2N03, su richiamato, “*Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello*”, con soggetto attuatore il Comune di Campobasso, pari ad euro 2.215.000,00, a motivo della impossibilità a conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016 previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014, per il finanziamento, nell’ambito dell’Azione II.A.2, del nuovo intervento di viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa “*Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale*”.

via Lombardia", sempre con soggetto attuatore il Comune di Campobasso, dell'importo complessivo di euro 2.215.000,00, di cui euro 1.965.000,00 a carico delle risorse FSC del PAR ed euro 250.000,00 quale cofinanziamento comunale.

La suddetta proposta di riprogrammazione è stata approvata, a seguito di procedura scritta, dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 giugno 2016 e il nuovo intervento di viabilità secondaria, cod. SGP MO2P01, è stato inserito nel IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità" - cod. SGP MO2P, stipulato in data 24 giugno 2016, di cui si dirà nel dettaglio nell'Azione II.A.2.

Pertanto, l'Azione II.A.1 risulta riprogrammata e ridefinita dal punto di vista finanziario, per l'importo aggiornato di euro 24,525 milioni destinati al finanziamento dei seguenti 3 interventi inseriti nel II Atto Integrativo all'APQ "Viabilità":

- a. MO2N01 "Completamento sottopasso ferroviario" - Soggetto attuatore: Comune di Bojano – Importo euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 FSC 2007-2013, euro 300.000,00 FSC 2000-2006 ed euro 400.000,00 cofinanziamento RFI;
- b. MO2N02 "Metropolitana leggera" - Il lotto Bojano-Isernia – Progettazione preliminare - Soggetto attuatore: Regione Molise – Importo euro 425.000,00;
- c. MO2N04 "Metropolitana leggera" – I lotto Matrice-Bojano - Soggetto attuatore: RFI – Importo euro 23.500.000,00.

mentre l'intervento "Realizzazione sottopasso ferroviario in via San Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello" (cod. SGP MO2N03) è stato annullato in SGP nella sessione di monitoraggio al 31/08/2016.

Al 31 dicembre 2017 gli interventi di cui alle lettere a, b e c risultano attivi in SGP.

L'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale" è finalizzata alla realizzazione di interventi volti a favorire il graduale e progressivo miglioramento della dotazione delle infrastrutture di rete, sia attraverso il consolidamento e il miglioramento della rete stradale esistente, sia attraverso la realizzazione di nuovi collegamenti viari strategici per il contesto regionale, volti ad alleggerire il traffico su alcuni nodi della rete primaria e secondaria.

Rispetto agli interventi previsti nell'ambito dell'Azione II.A.2, in data 19 dicembre 2013, è stato stipulato, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico, il I Atto Integrativo all'APQ "Viabilità", cod. SGP MO2M, per il finanziamento di n. 2 interventi (cod. SGP MO2M01 "Completamento Progettazione definitiva SS17 dell'Appennino abruzzese ed Appulo-Sannitico-Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della SS 17 ed il lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro" e MO2M02 "Completamento adeguamento e miglioramento della SS 87 nel tratto S.Elia – Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 167+000 al Km. 170+000") per complessivi euro 10.665.228,45, di cui euro 9.220.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 ed euro 1.445.228,45 a carico delle risorse FSC 2000-2006.

Per i restanti interventi, originariamente programmati nell'ambito della stessa Azione (PAR stesura di cui alla presa d'atto del CIPE con delibera n. 63/2011), a seguito della verifica dello stato dell'iter attuativo degli stessi da parte della Direzione dell'Area Quarta - Lavori pubblici che ha evidenziato rilevanti criticità, non ultima quella della quota di finanziamento non posta a carico del FSC 2007-2013, che di fatto avrebbe determinato l'impossibilità a rispettare il termine ultimo del 31 dicembre 2015, previsto dalla delibera del CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle OGV, è stata proposta la riprogrammazione delle risorse per il finanziamento di nuovi interventi.

In particolare, con deliberazione n. 712/2014, successivamente integrata con deliberazione n. 76/2015, la Giunta regionale ha approvato la proposta di riprogrammazione delle risorse FSC, per complessivi 90,930 milioni di euro, della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" interessando entrambe le Azioni II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale".

Di conseguenza, l'Azione II.A.1, come già detto, è stata riprogrammata e ridefinita dal punto di vista finanziario, per l'importo di 26,740 milioni di euro, destinati al finanziamento di n. 4 nuovi interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, mentre l'Azione II.A.2 è stata ridefinita dal punto di vista finanziario in 76,590 milioni di euro e riprogrammata per l'importo di 64,190 milioni di euro (al netto delle risorse FSC già programmate nel I Atto integrativo, pari a 9,220 milioni di euro e delle risorse pari a 3,180 milioni di euro già destinate all'intervento "Completamento, adeguamento e miglioramento della SS87 - Svincolo di Casacalenda Sud") per il finanziamento di destinati al finanziamento di nuovi interventi che rispondono a tre linee strategiche della viabilità:

1. *viabilità di collegamento principale* per 36,190 milioni di euro;
2. *viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa* per 17,475 milioni di euro;
3. *viabilità secondaria* per 10,525 milioni di euro.

Il Comitato di Sorveglianza del PAR, nella seduta del 20 marzo 2015, ha approvato la riprogrammazione proposta dalla Regione Molise e il CIPE, nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68, ha preso atto della riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013.

In data 16 novembre 2015 è stato firmato, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità" - cod. SGP MO2N, in cui sono stati inseriti tutti gli interventi programmati nell'ambito dell'Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e i nuovi interventi programmati nell'ambito dell'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale ed interregionale".

Il II Atto Integrativo all'APQ "Viabilità", del valore complessivo di euro 99.652.400,00, di cui euro 86.930.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale, euro 300.000,00 di risorse FSC 2000-2006, euro 2.055.000,00 di cofinanziamento dei soggetti attuatori, euro 400.000,00 di risorse della Società RFI ed euro 9.967.400,00 di risorse da finanza di progetto (*Project Financing*), ha ricompreso n. 60 interventi, di cui n. 4 interventi di rilievo strategico per la mobilità su ferro, n. 18 interventi di *viabilità di collegamento principale*, n. 12 interventi di *viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa* e n. 26 interventi di *viabilità secondaria*.

Come esposto al paragrafo 2 "Stato di Attuazione del Programma", a seguito di rinuncia della Provincia di Campobasso, soggetto attuatore, alla realizzazione dell'intervento "Completamento, adeguamento e miglioramento della SS 87 – Svincolo di Casacalenda Sud" dell'importo di 3,180 milioni di euro, e della necessità di articolare in due sub-interventi il "Piano sicurezza stradale" con soggetto attuatore la Regione Molise, dell'importo di 4,000 milioni di euro, entrambi previsti nell'ambito dell'Azione II.A.2 del PAR, ma non inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Viabilità" e nei successivi I e II Atto integrativo, con deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 14 dicembre 2015, è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle suddette risorse FSC, per complessivi 7,180 milioni di euro, per il finanziamento di n. 20 interventi di viabilità.

La proposta di riprogrammazione è stata successivamente approvata, in data 15 gennaio 2016, dal Comitato di Sorveglianza del PAR, a seguito di consultazione scritta e i n. 20 interventi sono stati inseriti nel III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", cod. SGP MO2O, stipulato fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 15 febbraio 2016. L'Atto Integrativo ha incluso, nello specifico, n. 18 interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale (cod. SGP da MO2O01 a MO2O18), di cui 14 interventi di *viabilità di collegamento principale* e 4 interventi di *viabilità secondaria*, e 2 interventi di *viabilità a servizio delle aree urbane a*

maggior densità abitativa (cod. SGP MO2O19 "SS. SS. 85-87-645-647-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 14 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise" e MO2O20 "SS. SS. 85-87-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 8 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise").

Alla data del 31/12/2015 tutti gli interventi di cui sopra sono stati inseriti in SGP.

Con successive deliberazioni n. 155 del 11 aprile 2016 e n. 242 del 24 maggio 2016, come esplicitato al paragrafo 2, la Giunta regionale ha approvato, fra l'altro, la riprogrammazione di interventi inseriti nella Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale", per complessivi 11,650 milioni di euro di risorse FSC, disponendo il definanziamento di n. 7 interventi (cod. SGP MO2M02, MO2N18, MO2N25, MO2N45, MO2N33, MO2O13 e MO2O14) inseriti nel I, II e III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Viabilità", a motivo della impossibilità a conseguire l'OGV entro il termine del 30 giugno 2016 previsto dalla delibera del CIPE n.21/2014 e proponendo il finanziamento di n. 37 nuovi interventi nell'ambito dell'Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale" – *viabilità secondaria*, per complessivi euro 11.522.231,21 e di n. 1 intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, per euro 127.000,00, da inserire nell'ambito della Linea di intervento III.B "Difesa suolo".

Inoltre, con gli stessi atti deliberativi, la Giunta regionale ha previsto il definanziamento, con conseguente annullamento, dell'intervento cod. SGP MO2O20 su richiamato, di cui al III Atto Integrativo all'APQ "Viabilità", dell'importo FSC di euro 1.300.000,00, e la riprogrammazione delle risorse FSC, pari a euro 2.215.000,00, relative all'intervento MO2N03, incluso nell'Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" e inserito nel II Atto integrativo all'APQ "Viabilità", destinando le relative risorse come di seguito indicato:

- euro 1.965.000,00 al finanziamento del nuovo intervento "*Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia*" per l'importo di euro 1.965.000,00, nell'ambito della *viabilità secondaria* dell'Azione II.A.2;
- euro 1.432.950,00 alla copertura della sanzione dell'1,5 per cento maturata sulle risorse FSC degli interventi dell'Asse II che non avevano assunto OGV entro il 31 dicembre 2015, sanzione non imputabile ai soggetti attuatori.

A seguito dell'approvazione da parte del CdS del PAR, in data 15 giugno 2016, della proposta di riprogrammazione di cui alle suddette deliberazioni della Giunta regionale n. 155/2016 e n. 242/2016, in data 24 giugno 2016, è stato sottoscritto, fra la Regione Molise, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il IV Atto Integrativo all'APQ "Viabilità", cod. SGP MO2P, finalizzato alla realizzazione dei n. 38 interventi su richiamati, in particolare, n. 37 inseriti con cod. SGP da MO2P02 a MO2P38, e l'intervento "*Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia*" con cod. SGP MO2P01.

La copertura finanziaria del IV Atto Integrativo, del valore complessivo di euro 13.737.231,29, è stata assicurata, per euro 13.487.231,29, dalle risorse FSC 2007-2013 relative alla Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" del PAR e, per euro 250.000,00, da risorse dei soggetti attuatori a titolo di cofinanziamento.

Inoltre, gli interventi su evidenziati, cod. SGP MO2M02, MO2N18, MO2N25, MO2N45, MO2N33, MO2O13, MO2O14 e cod. SGP MO2N03 e MO2O20 sono stati annullati in SGP nella sessione di monitoraggio al 31/08/2016.

Infine, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 30 giugno 2016 è stata proposta la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale",

approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 4 agosto 2016, che ha previsto, al fine di scongiurare la perdita di risorse per la Regione a motivo della impossibilità a conseguire OGV entro il termine del 30 giugno 2016, il definanziamento e l'annullamento, per un valore complessivo FSC di euro 2.315.000,00, dei seguenti interventi:

- MO2P01 *“Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”* - Ente attuatore Comune di Campobasso - Importo complessivo euro 2.215.000,00, di cui euro 1.965.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR ed euro 250.000,00 quale cofinanziamento comunale;
- MO2P30 *“Interventi di messa in sicurezza della viabilità in via Pescole, in via Pantaniello, frazione Durante”* - Ente attuatore Comune di Sessano del Molise - Importo euro 350.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR;

e la destinazione di tali risorse alla Linea di Intervento III.C *“Gestione dei Rifiuti Urbani”*, in particolare, al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di Comuni a valere sull'Avviso *“Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”* - Azione B *“Progetti innovativi per la raccolta differenziata”*, di cui alla graduatoria approvata con DDG n. 276 del 15 aprile 2016 e rideterminata con DDG n. 488 del 29 giugno 2016, non finanziati per mancanza di risorse, per i quali l'OGV risultava assunta.

Gli interventi cod. SGP MO2P01 e MO2P30 sono stati annullati in SGP nella sessione di monitoraggio al 31/08/2016.

Pertanto, l'Azione II.A.2 *“Viabilità di convergenza regionale e interregionale”*, a seguito delle riprogrammazioni intervenute, su esposte, risulta ridefinita dal punto di vista finanziario e programmatico in 74,812 milioni di euro di risorse FSC per il finanziamento di n. 106 interventi articolati nelle tre linee strategiche per la viabilità, come segue:

- n. 18 interventi di *viabilità di collegamento principale* per 36,590 milioni di euro;
- n. 12 interventi di *viabilità a servizio delle aree urbane a maggiore densità abitativa* per 14,175 milioni di euro;
- n. 76 interventi di *viabilità secondaria* per 24,047 milioni di euro.

In sintesi, al 31/12/2017, la dotazione finanziaria complessiva della Linea di intervento II.A *“Accessibilità materiale”* risulta pari a euro a euro 99.337.231,29 e include n. 109 interventi, in particolare:

- n. 1 intervento inserito nel I Atto Integrativo all'APQ *“Viabilità”* (cod. strumento MO2M) del valore complessivo aggiornato di euro 3.845.228,45, di cui euro 2.400.000,00 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 1.445.228,45 a carico del FSC 2000-2006;
- n. 55 interventi inseriti nel II Atto Integrativo all'APQ *“Viabilità”* (cod. strumento MO2N) del valore complessivo pari a euro 90.837.400,00, di cui euro 80.115.000,00 di risorse FSC 2007-2013, euro 300.000,00 di risorse FSC 2000-2006, euro 55.000,00 di cofinanziamento dei soggetti attuatori, euro 400.000,00 di risorse della Società RFI ed euro 9.967.400,00 di risorse da finanzia di progetto (*Project Financing*);
- n. 17 interventi inseriti nel III Atto Integrativo all'APQ *“Viabilità”* (cod. strumento MO2O) del valore complessivo pari a euro 5.675.000,00, di cui euro 5.650.000,00 a carico delle risorse FSC della Linea di intervento II.A ed euro 25.000,00 di risorse dei soggetti attuatori a titolo di cofinanziamento;

- n. 36 interventi inclusi nel IV Atto Integrativo all'APQ "Viabilità" (cod. strumento MO2P) del valore complessivo pari a euro 11.172.231,29 di risorse FSC 2007-2013.

2.2.6. Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

La priorità 7 del QSN viene perseguita, nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previsti alle seguenti Linee di Intervento:

- a. I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro;
- b. I.B Fondo di garanzia;
- c. I.C Innovazione e ricerca universitaria.

L'intero Asse I concorre al finanziamento di azioni rivolte al sistema imprenditoriale locale che rivestono significativa importanza nell'ambito della strategia per lo sviluppo locale regionale. Da evidenziare che una quota consistente delle risorse dell'Asse I è stata attivata, nelle more della presa d'atto del PAR Molise da parte del CIPE, per il superamento della fase di crisi finanziaria che, a partire dalla fine del 2008, ha colpito l'intero sistema imprenditoriale locale.

Nell'ambito della Linea di intervento "I.A – Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro", che presentava una dotazione finanziaria iniziale complessiva di 67,184 milioni di euro, sono state attivate misure anticrisi rivolte alle filiere avicola, saccarifera e tessile, attraverso la capitalizzazione pubblica (settore avicolo e saccarifero) e misure di sostegno temporaneo (attraverso prestiti) rivolte, in particolare, al tessile e al saccarifero.

Il valore finanziario FSC della Linea di intervento I.A è stato ridotto di complessivi euro 374.808,93, di cui euro 267.514,76 per risorse FSC 2007-2013 non programmate ed euro 107.294,17 per riduzione del valore finanziario degli interventi con OGV non assunta al 31 dicembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal punto 6.1 della Delibera del CIPE n. 21/2014 (DGR n. 155/2016).

Inoltre, a seguito della riprogrammazione delle risorse della Linea di Intervento I.A, a rischio di conseguire l'OGV entro il 30 giugno 2016 (proposta regionale con deliberazione di Giunta regionale n. 242/2016), la dotazione finanziaria si è ridotta di ulteriori euro 7.045.650,50, con contestuale incremento di pari importo della dotazione finanziaria della Linea di Intervento I.B "Fondo di Garanzia" del medesimo Asse, lasciando, quindi, immutato il valore finanziario complessivo dello stesso pari ad euro 93.712.975,36.

Le predette riduzioni finanziarie, per complessivi euro 7.420.459,43, sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 15 giugno 2016, mediante consultazione scritta ai sensi dell'art.7 del Regolamento interno del Comitato.

Pertanto, a seguito di detti aggiornamenti finanziari, la Linea di Intervento IA dispone di una dotazione finanziaria di euro 59.763.540,58.

In particolare, nell'ambito dell'Azione "I.A.1 Strumenti finanziari per la capitalizzazione delle imprese", finalizzata a favorire la capitalizzazione delle imprese per la realizzazione di strategie di rilancio aziendale e di ristrutturazione e diversificazione delle attività, la Regione ha realizzato operazioni, rivolte al settore avicolo e saccarifero, che rientrano nella tipologia di strumento finanziario a titolo di *turnaround* (Fondo per rilancio di imprese) a condizioni di mercato, con strategia di uscita (liquidazione della partecipazione secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento). Gli interventi attivati rispondono alle finalità individuate dalle normative straordinarie, dalle circolari e dalle direttive vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, per contrastare la difficile crisi finanziaria.

Nell'ambito dell'Azione "I.A.2 Sostegno temporaneo per le imprese", l'Amministrazione regionale è intervenuta, in via del tutto eccezionale, a sostegno delle imprese che si sono trovate in situazioni di temporanea difficoltà, anche attraverso la concessione di prestiti necessari all'attuazione di programmi di ristrutturazione, di consolidamento e di diversificazione produttiva.

Gli interventi posti in essere dall'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'Azione I.A.2, hanno costituito misure straordinarie, tese a salvaguardare le realtà produttive operanti nel territorio, consentendo alle stesse di limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi della sfavorevole congiuntura economica e della particolare difficoltà finanziaria, con l'obiettivo di favorire il graduale ritorno ad una situazione di normalità, condizione necessaria per la stabilizzazione delle principali filiere produttive. Il sostegno finanziario è stato indirizzato anche ai fornitori dell'intera filiera produttiva al fine di sopperire alle immediate esigenze di natura finanziaria legate ad una temporanea carenza di liquidità e nell'ottica di una pronta ripresa della loro attività produttiva.

Nello specifico, la Regione a sostegno del settore avicolo aveva disposto, in un primo momento, con deliberazione della Giunta regionale n. 1395 del 17 dicembre 2008, l'erogazione, a titolo di prestito, di 5,000 milioni di euro in favore di Solagrital. Con successivo provvedimento n. 370 del 1 aprile 2009, ad oggetto "Crisi filiera Avicola – Provvedimenti", la Giunta regionale è ricorsa ad un'operazione di capitalizzazione della filiera avicola, finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni della Solagrital per un importo complessivo di 27,000 milioni di euro, di cui 22,000 milioni di euro da corrispondere e 5,000 milioni di euro, già corrisposti in attuazione della richiamata DGR n. 1395/2008, da convertire in partecipazioni. Il contratto preliminare di compravendita, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 544 del 15 maggio 2009, che prevedeva l'acquisto da parte della Regione delle partecipazioni detenute da Solagrital in costituenda società di capitali, per il rilancio della filiera, è stato sottoscritto in data 18 maggio 2009.

Per quanto riguarda le azioni a sostegno del settore saccarifero, la Giunta regionale con deliberazione n. 294 del 26 marzo 2009, ad oggetto "Crisi finanziaria filiera saccarifera – Sostegno temporaneo condizionato in favore di Zuccherificio del Molise Spa – Determinazioni", ha autorizzato, in favore dello Zuccherificio del Molise Spa, l'erogazione di un prestito dell'importo massimo di 15,000 milioni di euro.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 16 febbraio 2010, ad oggetto "Rimodulazione dell'assetto statutario e interventi finanziari e patrimoniali per la società "Zuccherificio del Molise SpA" – Determinazioni", sono state approvate, da un lato, la modifica allo Statuto della società Zuccherificio del Molise SpA, dall'altro, le ipotesi di intervento finanziario e patrimoniale nella misura di un ulteriore prestito, pari a 5,000 milioni di euro, concesso ed erogato alle stesse condizioni stabilite dalla DGR n. 294/2009, e di una azione di capitalizzazione di 10,000 milioni di euro, autorizzandone la verifica e l'istruttoria.

L'operazione di prestito è stata effettuata per l'importo di 5,000 milioni di euro nel mese di giugno 2010 e, successivamente, a seguito di un altro iter procedurale relativo ad un secondo step dell'operazione di capitalizzazione da attuare nel settore saccarifero, conclusasi con deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 188, parte di tale finanziamento è stato convertito in capitalizzazione, residuando quale operazione di prestito l'importo di euro 958.168,00.

L'azione di capitalizzazione, a seguito della proposta effettuata con deliberazione della Giunta regionale n.1031 del 1° dicembre 2010 e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 2010 con deliberazione n. 303, è stata realizzata per un importo complessivo di 4,138 milioni di euro, a fronte di un aumento di capitale sociale deliberato di 7,000 milioni di euro e, comunque, nel limite dei 10,000 milioni di euro previsti dalla suddetta DGR n. 94/2010.

Altro settore produttivo che ha visto l'intervento della Regione a sostegno dell'economia molisana, è stato quello tessile che, nel 2009 ha attraversato un momento di difficoltà finanziaria, accentuata dalla situazione di crisi, che ha colpito, in particolare, l'intero Gruppo "IT Holding".

La Regione, con deliberazione della Giunta n. 425 del 21 aprile 2009, ad oggetto "*Interventi a sostegno delle aziende molisane fornitrici delle società appartenenti al Gruppo IT Holding, in amministrazione straordinaria. Provvedimenti*", ha autorizzato, in favore delle aziende del settore con sede legale e operativa in Molise, che alla data del 12 febbraio 2009 risultavano creditrici delle società del Gruppo "IT Holding", l'erogazione di prestiti a condizioni di mercato per il tramite della "Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise - Finmolise SpA", società *in house*, destinando all'attuazione di tale intervento l'importo di 6,060 milioni di euro.

Nello specifico, nell'ambito di detta operazione attuata mediante la Finmolise SpA, sono stati sottoscritti n.44 contratti di concessione del prestito per un valore complessivo di 4.478.888,36 milioni di euro.

L'Azione "*I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese*" è, invece, finalizzata al finanziamento di interventi a sostegno di investimenti delle imprese artigiane, commerciali e turistiche e delle imprese agricole e agrituristiche per un importo complessivo di 14,028 milioni di euro.

Nello specifico, con deliberazione della Giunta regionale n. 577 del 10 novembre 2013, è stata attivata l'Azione I.A.3 "*Interventi a sostegno delle imprese*" per il finanziamento di interventi in favore delle PMI regionali, volti al rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico e all'innovazione, per l'importo di 6,000 milioni di euro, a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013.

Con successivo atto dell'Esecutivo regionale n. 671 del 16 dicembre 2013, è stato approvato l'Avviso pubblico "*Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise*".

L'Avviso, finalizzato alla promozione ed al sostegno di investimenti riconducibili all'innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione per aumentare la competitività delle imprese, prevedeva la concessione di aiuti in regime "*de minimis*" e di "*esenzione*". In particolare, le risorse finanziarie messe a disposizione sono state concesse mediante finanziamenti a fondo perduto (in conto capitale) e prestiti a tasso di mercato erogati dalla Finanziaria regionale, Finmolise SpA. Beneficiari sono state le micro, piccole e medie imprese costituite in qualsiasi forma societaria o ditta individuale, compresi i consorzi, le società consortili, le società cooperative, ecc.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 107 del 10 aprile 2014 è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili riferita a 337 imprese molisane, per un valore complessivo di euro 7.324.711,52, di cui euro 6.252.398,54 quale contributo alla "spesa" ed euro 1.072.312,98 quale prestito. Considerata la dotazione dell'Avviso pari a 6 milioni di euro, solamente le prime 275 candidature sono state ammesse a finanziamento, per un valore complessivo di euro 5.985.930,45, di cui 5.117.100,64 quale contributo ed euro 868.829,85 quale prestito.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 novembre 2014, l'Avviso Pubblico "*Programmi di innovazione, opportunità di finanziamento per le PMI operanti in Molise*" (DGR n. 671/2013) è stato integrato con ulteriori risorse del FSC 2007-2013, pari ad euro 1.324.711,52, per consentire lo scorrimento della graduatoria e garantire, conseguentemente, la copertura finanziaria di tutte le domande presentate e inserite nella graduatoria di merito, ma non ammesse a finanziamento per insufficienza di risorse.

Si precisa, inoltre, che alcuni progetti finanziati nell'ambito del predetto Avviso, a seguito della scelta dell'Amministrazione regionale di avvalersi della facoltà di cui all'Intesa, sancita in data 11 febbraio 2016, in sede di Conferenza Stato Regioni, ovvero della possibilità di "*realizzare pagamenti sui rimanenti progetti*

finanziati con risorse FSC mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio...”, sono stati posti a carico, parzialmente o totalmente, di risorse regionali per un importo complessivo di euro 151.653,35.

Infatti, l’Intesa sancita in data 11 febbraio 2016, in attuazione dell’articolo 1, commi 680 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) ha previsto, per l’anno 2016, fra l’altro, al punto 2, che:

“Le Regioni, ai fini di conseguire gli effetti sull’indebitamento netto possono anche avvalersi della facoltà di realizzare pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare, pertanto, il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo, cui rinunciano in via definitiva, con corrispondente cancellazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Le Regioni comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine inderogabile del 31 marzo 2016, l’intenzione di avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, indicando l’ammontare dei pagamenti che intendono realizzare, nei limiti degli importi di cui alla Tabella allegata all’Intesa”, importo che per il Molise è stato stabilito pari a euro 2.615.000,00.

Al riguardo, l’Amministrazione regionale ha disposto, con determinazione del Direttore del I Dipartimento n.147/2016, di porre a carico di risorse regionali pagamenti già effettuati per complessivi euro 2.615.000,00⁴ relativi a progetti finanziati dal FSC 2007-2013, di cui il predetto importo di euro 151.653,35 ne costituisce quota parte.

Al 31/12/2017, nella Banca Dati Unitaria - BDU IGRUE, in riferimento all’Avviso di cui trattasi risultano *conclusi* con fase procedurale “chiusura intervento” n. 325 progetti, ovvero tutti i progetti finanziati, che risultano così articolati:

- n. 175 progetti effettivamente "conclusi", con un valore finanziario complessivo dei pagamenti pari a euro 3.518.335,88, di cui euro 3.366.682,53 a valere su risorse FSC 2007-2013 ed euro 151.653,35 a carico di risorse regionali (ai sensi di quanto disposto dalla citata determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 147/2016);
- n. 150 progetti revocati per rinuncia o mancata realizzazione dell’investimento e quindi "chiusi" per un valore finanziario complessivo di euro 3.257.298,32.


La Regione ha formalizzato la conclusione del rapporto di concessione del finanziamento per tutti i n. 175 interventi.

Al 31 dicembre 2017, l’importo totale dei pagamenti effettuati dalle imprese è stato pari ad euro 3.509.278,52, di questi euro 3.230.365,63 sono stati erogati a titolo di saldo del contributo in conto capitale dalla struttura regionale competente, a cui si sono aggiunti euro 287.970,25, quale importo erogato a titolo di prestito, a tasso di mercato, dalla Finmolise SpA in favore delle imprese richiedenti.

Per quanto concerne l’avanzamento finanziario, nel 2017 si è registrato un limitato incremento dei pagamenti rispetto al 2016; nel corso dell’annualità 2017, infatti, sono stati pagati solo due progetti per un ammontare di euro 36.738,30, pertanto, l’avanzamento finanziario registrato nel periodo di riferimento è pressoché impercettibile laddove, al contrario, si è consolidato “in negativo” il dato finanziario complessivo delle revoche, che è risultato pari a euro 3.257.298,32.

L’attuazione al 31/12/2017 dell’Avviso è rappresentata nel grafico che segue.

⁴Tale importo è riferito a progetti già finanziati con risorse FSC 2007-2013, che hanno prodotto spesa a valere sull’ Avviso di cui trattasi nonché nell’ambito del “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise” costituito con DGR n. 140/2016 - “Cofinanziamento del Fondo regionale di garanzia” - Linea di Intervento I.B.



Dall'analisi dei dati, rispetto al macro settore di appartenenza secondo la classificazione Istat (Ateco 2007), delle n. 175 imprese che hanno concluso l'investimento ben n. 54 (31%) appartengono al settore manifatturiero, seguite da n. 46 (26%) imprese appartenenti al settore delle costruzioni e da n. 25 (14%) imprese del settore commercio localizzate prevalentemente sul territorio della provincia di Campobasso (75%)



Sempre nell'ambito dell'Azione "I.A.3 Interventi a sostegno delle imprese", con deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 1 ottobre 2014, sono state attivate risorse del FSC 2007-2013 per l'importo di 1,000



milione di euro, per la concessione di agevolazioni in favore delle imprese agricole operanti nel territorio regionale, in forma di contributi a fondo perduto in regime “*de minimis*” nel settore agricolo, finalizzate all’obiettivo di “Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali”.

In particolare, la Giunta regionale con deliberazione n. 674 del 15 dicembre 2014 ha approvato l’Avviso pubblico “Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano”.

Con determinazione dirigenziale del Servizio “Coordinamento e Gestione Politiche europee per l’Agricoltura, Acquacoltura e Pesca” n. 93 del 14 maggio 2015, sono state approvate n. 77 candidature ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di euro 994.467,00.


Inoltre, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 3 agosto 2015 sono state attivate in favore dell’Avviso pubblico ulteriori risorse, pari ad euro 130.398,00, per il finanziamento di ulteriori istanze istruite positivamente.

Al 31 dicembre 2017, come rappresentato nel grafico che segue, risultano monitorati in BDU, n. 86⁵ progetti con un valore complessivo degli impegni pari ad euro 983.286,89 e un valore della spesa pari a euro 614.790,89, quest’ultima realizzata da n. 50 progetti “chiusi”, in relazione ai quali l’Amministrazione regionale ha formalizzato la conclusione del rapporto di concessione del finanziamento.

Inoltre, nel corso del 2017, n. 7 progetti sono stati revocati, per un importo complessivo di euro 93.442,00, n. 2 progetti risultano in fase di realizzazione ed infine per n. 26 progetti sono stati avviati i procedimenti di revoca del finanziamento, data l’impossibilità, per le imprese beneficiarie, di realizzare l’investimento entro i termini previsti dal disciplinare di concessione.

In particolare, nel 2017 si è registrato un notevole incremento dei pagamenti rispetto al 2016; nel corso dell’annualità 2017, infatti, sono stati pagati n. 41 progetti per un ammontare di euro 509.530,89; pertanto, l’avanzamento finanziario registrato nel periodo di riferimento è senza dubbio considerevole, sebbene, allo stesso tempo, il livello delle revoche, incluse quelle in via di definizione, si attesti su valori piuttosto elevati.

⁵ Negli 86 progetti è ricompreso, come progetto “madre”, l’Avviso (codice progetto MO1A3AG).



L’Avviso riguarda il settore economico 85 “Agricoltura, silvicoltura”, come da classificazione ATECO 2007, essendo stato rivolto in via esclusiva alle imprese agricole. Inoltre, in riferimento alla localizzazione territoriale, si registra una netta e prevalente partecipazione delle imprese agricole presenti nella provincia di Campobasso (90%).

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 31 dicembre 2015, a seguito di una verifica delle disponibilità finanziarie residue sulle linee di intervento I.A e I.B del PAR FSC 2007-2013, sono state attivate le seguenti azioni:

1. Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative, importo euro 3.901.941,66
2. Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative, importo euro 3.252.003,46.

Entrambe sono state inserite in SGP nell’ambito del SAD MO1A alla sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015.

Come già indicato, a seguito dell’aggiornamento finanziario e programmatico del PAR, approvato, dapprima dalla Giunta regionale con DGR n. 242 del 24 maggio 2016 e, successivamente, dal Comitato di Sorveglianza del PAR FSC in data 15 giugno 2016, le citate azioni, stante l’impossibilità di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) al 30 giugno 2016, sono state definanziate e annullate al netto della sanzione prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, e i relativi importi, pari a complessivi euro 7.045.650,50, destinati alla implementazione della Linea di intervento I.B per il finanziamento degli interventi di cui si dirà in seguito.

Nell'ambito della Linea di intervento "I.B Fondo di garanzia", con una dotazione finanziaria complessiva pari a 25,000 milioni di euro, è stato attivato, con atto della Giunta regionale n. 542 dell'11 maggio 2009, il Fondo unico anticrisi sia per interventi di investimento che per interventi di tipo finanziario (necessità di liquidità). Tale Fondo è stato costituito con l'obiettivo di operare come strumento di garanzia, co-garanzia e controgaranzia per garantire operazioni quali: fondo di garanzia per investimenti, ordinari ed innovativi, fondo di garanzia per liquidità, interventi di capitalizzazione, fondo di garanzia per *factoring*, mutui e *leasing*, prestiti di partecipazione, consolidamento debiti da breve a medio-lungo periodo, cessione pro solvendo crediti, fondo di garanzia per differimento oneri sociali, fondo di garanzia per *start up* di imprese, sostegno per il microcredito, aiuti al capitale di esercizio, anticipazione ed accelerazione dei pagamenti regionali.

Nel corso del 2016, il valore finanziario FSC 2007-2013 della Linea di intervento I.B è stato ridotto di complessivi euro 96.215,71, di cui euro 21.189,92 di risorse FSC non programmate ed euro 75.025,79 per riduzione del valore finanziario degli interventi con OGV non assunta al 31 dicembre 2015, ai sensi del punto 6.1 della Delibera del CIPE n. 21/2014 (DGR n. 155/2016).

Tuttavia, a seguito della su indicata riprogrammazione delle risorse della Linea di Intervento I.A, pari a euro 7.045.650,50, la dotazione finanziaria della Linea di Intervento I.B è stata incrementata di pari importo (DGR n. 242/2016).

Inoltre, come già rappresentato nella descrizione della Linea di Intervento I.A, con la medesima deliberazione n. 242/2016, la Giunta regionale ha approvato il definanziamento e il conseguenziale annullamento delle seguenti azioni, precedentemente attivate nell'ambito della linea di intervento in esame, stante impossibilità di conseguire l'OGV entro il termine del 30 giugno 2016:

1. Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. n. 221/2012 e successive modificazioni, importo euro 2.463.346,65 (DGR n. 776/2015 e DD n. 327/2016, successivamente rettificata con DD n. 357/2016);
2. Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, importo euro 2.463.346,65 (DGR n. 776/2015 e DD n.327/2016, successivamente rettificata con DD n. 357/2016).

Pertanto, le risorse relative alla riprogrammazione della Linea di intervento I.A, pari a euro 7.045.650,50, nonché le risorse riferite agli interventi di cui ai punti 1. e 2., pari a complessivi euro 4.926.693,30, sono state destinate al finanziamento delle seguenti Azioni:

- a. Cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia, nell'ambito del "Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise" costituito con DGR n. 140 del 11 aprile 2016 e affidato alla Finmolise SpA, per l'importo di euro 2.463.346,65;
- b. Finanziamento del "Fondo per prestiti alle PMI" gestito dalla Finmolise SpA per complessivi euro 9.508.997,15, di cui euro 792.500,00 quali risorse aggiuntive destinate all' Avviso "Piccolo prestito Mi fido di te" ed euro 8.716.497,15 destinati a un nuovo Avviso "Il nuovo Prestito Mi fido di te".

Si precisa, infine, come già sopra rappresentato nell'ambito della descrizione della Linea di intervento I.A, che a seguito della scelta dell'Amministrazione regionale di avvalersi della facoltà di cui all'Intesa, sancita in sede di Conferenza Stato Regioni l'11 febbraio 2016, ovvero della possibilità di "realizzare pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse FSC mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio...", il cofinanziamento del "Fondo unico per lo sviluppo del Molise" ha trovato la sua copertura finanziaria a totale carico di risorse regionali per un importo di euro 2.463.346,65, come disposto con la richiamata determinazione del Direttore del Dipartimento n. 147/2016.

Pertanto, la dotazione finanziaria attuale della Linea di Intervento I.B è pari ad euro 31.949.434,79 di cui euro 2.463.346,65 a carico di risorse regionali.

Tra gli interventi realizzati nell'ambito della Linea di Intervento I.B, è stata autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 31 gennaio 2012 (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 febbraio 2012 con deliberazione n. 17), una seconda fase dell'azione di capitalizzazione in favore dello Zuccherificio del Molise SpA, che ha previsto la ricapitalizzazione societaria fino alla ricostituzione del capitale sociale, mediante il ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere.

La Regione, infatti, con deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 20 marzo 2012, in attuazione delle citate DGR n. 1031/2010 e n. 59/2012, così come approvate dal Consiglio regionale, ha autorizzato l'operazione di capitalizzazione, fissando l'importo complessivo ad euro 8.083.633,00 e stabilendo la percentuale di capitalizzazione imputabile al ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere, in *capitalizzazione turnaround*, in misura pari al 50% del totale, per un importo pari ad euro 4.041.833,50, riservando la parte residua, di euro 4.041.833,50, a titolo di *capitalizzazione turnaround* diretta.

Sempre nell'ambito della Linea di Intervento I.B risultano attivate, inoltre, azioni per il sostegno al mondo imprenditoriale molisano, mediante due avvisi pubblici "*Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno*" e "*Piccolo prestito - Mi fido di te*", approvati entrambi con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 2 aprile 2012 e volti a favorire l'accesso al credito e la creazione di liquidità immediata per le imprese, attraverso l'attivazione di strumenti finanziari innovativi e procedure di semplificazione per l'erogazione delle risorse.

Per quanto concerne l'Avviso "*Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno*", la Regione Molise, congiuntamente agli Istituti di credito convenzionati con la finanziaria regionale, ha agevolato l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) per l'aumento del proprio capitale sociale, mediante l'istituzione di un apposito fondo rotativo, con una dotazione iniziale complessiva di 10,000 milioni di euro. Con deliberazione della Giunta n. 30 del 15 gennaio 2013, la dotazione finanziaria dello strumento "*Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno*" è stata ridotta da 10,000 a 8,000 milioni di euro, per consentire l'aumento, di 2,000 milioni di euro, della dotazione dell'altro strumento "*Piccolo prestito - Mi fido di te*".

L'obiettivo è stato quello di contribuire alle esigenze finanziarie per il sostegno di programmi di investimento e di miglioramento della struttura e dell'organizzazione aziendale in un periodo di assoluta difficoltà nel reperire risorse. L'intento dell'Amministrazione regionale è stato quello di stimolare il potenziamento delle imprese e di garantire liquidità finanziaria.

Le operazioni finanziate hanno interessato tutte le possibili forme di intervento finanziario per rafforzare le condizioni di liquidità delle imprese nel breve periodo e consentire alle stesse di avere dotazioni adeguate e necessarie per realizzare le prospettive di ripresa e di sviluppo volte alla realizzazione sia di programmi di investimento sia di altre attività aziendali.

Le banche operanti sul territorio sono state invitate a convenzionarsi con la finanziaria regionale in segno di adesione allo strumento.

Per le imprese che si sono impegnate ad aumentare il proprio capitale sociale da un minimo di 25 mila euro ad un massimo di 100 mila euro, gli istituti di credito e la Finmolise SpA hanno valutato le condizioni per la concessione di prestiti pari al doppio del capitale versato.

L'ammontare massimo dei prestiti erogati singolarmente dalla Finmolise SpA e dagli istituti di credito è stata pari, quindi, a 200.000,00 euro. Pertanto, ad aumento di capitale sociale di 100 mila euro, è stato concesso un prestito, dalla finanziaria regionale, di 200.000,00 euro e un prestito (mutui chirografari) di pari importo dalla banca attivata per la durata massima di 60 mesi.


Alla data del 31 dicembre 2017 risultano monitorati in BDU n. 55 progetti, in relazione ai quali la finanziaria regionale Finmolise SpA ha provveduto all'erogazione di prestiti, a valere sulle risorse FSC 2007-2013, per un importo pari a 5,9 milioni di euro.

Dall'attivazione dello strumento finanziario in esame, al 31 dicembre 2017, si sono registrate: n. 26 estinzioni del prestito, per un valore complessivo pari a 2,9 milioni di euro, di cui n. 4 estinzioni "anticipate" e n. 10 estinzioni "ordinarie", con conseguenziale rientro delle somme erogate, ed infine n. 12 estinzioni "per contenzioso", dato questo significativo in considerazione del numero esiguo dei prestiti concessi dalla Finmolise SpA (n. 55), a testimonianza, peraltro, della situazione di difficoltà economica in cui versano le imprese e della conseguente incapacità di restituire il prestito.


Di conseguenza, alla luce di quanto su rappresentato, al 31/12/2017, nella Banca Dati Unitaria - BDU IGRUE, in riferimento all'Avviso "Incentivo alla capitalizzazione - Cinque per uno", si registra la seguente situazione:

- n. 26 progetti *conclusi* con fase procedurale "chiusura intervento";
- n. 29 progetti *in corso* con fase procedurale "esecuzione investimenti".

L'attuazione "procedurale" dello strumento finanziario di cui trattasi è rappresentata nel grafico che segue.



Dall'analisi dei dati, rispetto al macro settore di appartenenza secondo la classificazione Istat (Ateco 2007), emerge, come evidenziato nel grafico che segue, che delle n. 55 imprese nei cui confronti la Finmolise SpA ha provveduto all'erogazione di prestiti, il maggior numero di imprese appartiene al settore commercio (33%) e al settore delle costruzioni (24%). Rispetto alla localizzazione territoriale delle imprese beneficiarie, si registra una pressoché equa distribuzione delle imprese sui territori delle due province.



Infine, nel corso del 2017, i rientri delle rate relative ai finanziamenti già concessi hanno determinato la possibilità di finanziare nuove domande e di procedere, pertanto, all'erogazione di nuovi prestiti.

Nello specifico, con tale operazione di *turnaround* la Finmolise SpA ha perfezionato n. 18 provvedimenti di concessione del finanziamento, con un'erogazione di risorse, a titolo di prestito, di euro 1.772.975,00.

L'altro strumento, denominato "Piccolo prestito - Mi fido di te", approvato con DGR n. 208/2012, è stato finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle micro imprese in un periodo di assoluta difficoltà a reperire risorse per operare ed investire. In quest'ottica è stato costituito un apposito fondo rotativo, con una dotazione iniziale di 3,000 milioni di euro, per l'assegnazione di piccoli prestiti sia alle micro imprese già esistenti e operanti sul territorio, sia a quelle in fase di *start up*.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 15 gennaio 2013, la dotazione finanziaria dello strumento "Piccolo prestito - Mi fido di te", come su già esposto, è stata aumentata da 3,000 a 5,000 milioni di euro ed ulteriormente incrementata, con DGR n. 242/2016, di euro 792.500,00.

Le operazioni finanziate si riferiscono a tutte le possibili forme di intervento finanziario per rafforzare le condizioni di liquidità delle imprese nel breve periodo e consentire ad esse di disporre di un capitale circolante più adeguato a realizzare le prospettive di ripresa e di sviluppo nel breve termine.

In particolare, lo strumento ha previsto la concessione di piccoli prestiti (mutui chirografari) sia alle microimprese già esistenti ed operanti sul territorio regionale, sia a microimprese in fase di *start up*, di importi compresi tra euro 5.000,00 e 15.000,00 euro, per una durata da 36 a 60 mesi.

Nel corso del 2015, a valere su tale strumento, sono stati adottati dalla Finmolise SpA n. 413 provvedimenti finalizzati alla concessione di prestiti a valere sulle risorse FSC 2007-2013, per un valore complessivo di 5,000 milioni di euro, assorbendo, pertanto, l'intera dotazione finanziaria dell'Avviso disponibile al 2015, erogati in favore di imprese, aventi in larga parte, natura giuridica di "ditta individuale" (284), con un'incidenza di circa il 70% sul totale delle imprese finanziate.

Nel corso del 2016 la Finmolise SpA ha provveduto all'erogazione di ulteriori prestiti in favore di 53 imprese, collocate in posizione utile in graduatoria; tale scorrimento di graduatoria è stato reso possibile in ragione delle risorse aggiuntive pari ad euro 792.500,00, disposte con la citata DGR n. 242/2016.


Pertanto, alla data del 31 dicembre 2017 risultano monitorati in BDU 466 progetti, in relazione ai quali la finanziaria regionale Finmolise SpA ha provveduto all'erogazione di prestiti, a valere sulle risorse FSC 2007-2013, per un importo pari ad euro 5.568,00, in favore di imprese aventi, in larga parte, natura giuridica di "ditta individuale"; tuttavia, nel corso del 2017, 15 imprese hanno rinunciato all'erogazione del prestito, facendo, di conseguenza, registrare economie per un importo pari ad euro 224.500,00.

Al 31/12/2017, nella Banca Dati Unitaria - BDU IGRUE, in riferimento all'Avviso "Piccolo prestito - Mi fido di te", si registra la seguente situazione:

- n. 350 progetti *conclusi* con fase procedurale "chiusura intervento";
- n. 116 progetti *in corso* con fase procedurale "esecuzione investimenti".

Dall'attivazione dello strumento finanziario in esame, al 31 dicembre 2017 si sono registrate n. 212 estinzioni del prestito, per un valore complessivo pari a circa 2,300 milioni di euro, di cui n. 16 estinzioni "anticipate" e n. 118 estinzioni "ordinarie", con conseguenziale rientro delle somme erogate, ed infine n. 78 estinzioni "per contenzioso". Pertanto, anche in relazione a tale strumento finanziario, come per l'Avviso "Cinque per Uno" si registra un numero considerevole di progetti "chiusi" per estinzione da contenzioso con contestuale avvio delle ordinarie procedure di recupero, stante la difficoltà delle imprese a onorare i contratti di mutuo, ma al contempo si registra una buona casistica di "rientri" dei prestiti erogati nei termini ordinari ovvero entro i termini della scadenza naturale prevista nel contratto di mutuo.


Di seguito, si riporta graficamente l'attuazione al 31.12.2017 dello strumento finanziario "Mi fido di te".



Nel grafico che segue, si evidenzia il numero di imprese, rispetto alle 466 beneficiarie, distinte per macro settore di appartenenza, secondo la classificazione Istat.

Dall'analisi dei dati, rispetto al macro settore di appartenenza secondo la classificazione Istat (Ateco 2007) emerge che delle n. 466 imprese beneficiarie, il maggior numero di imprese appartiene al settore commercio

(36%) e al settore delle costruzioni (20%). In riferimento alla localizzazione delle imprese, si segnala come lo strumento finanziario “Mi fido di te” abbia interessato, in generale, il tessuto imprenditoriale dell’intero territorio regionale, con una prevalenza, delle imprese localizzate nella provincia di Campobasso.



Inoltre, nel corso del 2017, i rientri delle rate relative ai finanziamenti già concessi hanno determinato la possibilità di finanziare nuove domande, istruite con esito positivo dalla finanziaria regionale Finmolise SpA, e di procedere, pertanto, all’erogazione di nuovi prestiti per l’importo complessivo di euro 4.170.200,00 in favore di n. 299 imprese.

L’Amministrazione regionale, sempre al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI, in un periodo di persistente difficoltà nel reperire risorse finanziarie per operare ed investire, ha approvato con la richiamata DGR n. 242/2016 l’Avviso “Il nuovo prestito mi fido di te”, con una dotazione finanziaria di euro 8.716.497,15, con l’obiettivo di incrementare le condizioni di liquidità delle PMI, compresi i professionisti, nel breve periodo e consentire ad essi di disporre di un capitale circolante più adeguato a realizzare le prospettive di ripresa e di sviluppo nel breve termine.


A tal fine è stato costituito un Fondo rotativo per l’assegnazione di prestiti alle PMI esistenti ed operanti sul territorio regionale. Il Fondo è costituito da capitale pubblico messo a disposizione delle imprese che possono richiederlo per un determinato periodo di tempo e poi restituirlo con interessi a tassi di mercato prestabiliti. In tal modo, si autoalimenta, nel tempo, e rappresenta uno strumento finanziario a titolo di *turnaround* coerente con le formule di ingegneria finanziaria maggiormente incentivate dalla Commissione Europea. In particolare, i “prestiti” hanno la forma tecnica dei mutui chirografari con un importo minimo di euro 5.000,00 ed un importo massimo di euro 25.000,00.

L’Amministrazione regionale ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 2939 del 30 giugno 2016, integrata con determinazione n. 5977 del 5 dicembre 2016, all’approvazione dell’elenco dei soggetti dichiarati *ammissibili* dalla Finmolise SpA a seguito di attività istruttoria di merito espletata nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso.

Al 31 dicembre 2017 risultano sottoscritti dalla Finanziaria regionale, a seguito dell'esito positivo dell'attività di verifica e di controllo volta a verificare la sussistenza dei requisiti formali necessari per la concessione del prestito, contratti in favore di n. 286 imprese aventi, in larga parte, la forma giuridica di "ditta individuale", per un valore finanziario complessivo pari ad euro 2.844.353,00.

Pertanto, in SGP e nella Banca Dati Unitaria - BDU IGRUE, sono presenti n. 286 progetti aventi un uguale livello di impegni e di spesa di euro 2.844.353,00, trattandosi di erogazione di prestiti, e con fase procedurale di "esecuzione degli investimenti" in corso.

In riferimento ai settori di attività economica delle imprese beneficiarie (codici Ateco 2007), si registra, come di seguito rappresentato, una prevalenza indiscussa delle imprese appartenenti al settore "attività professionali tecniche e di consulenza" (34%), trattandosi, in larga parte, di studi professionali che hanno beneficiato delle agevolazioni.



Infine, rispetto alla localizzazione territoriale, si registra una prevalente partecipazione delle imprese aventi sede legale ed operativa nel territorio della provincia di Campobasso.

Inoltre, la Linea di intervento I.B, a seguito della riprogrammazione approvata dal CdS il 15 giugno 2016, concorre, per l'importo di euro 2.463.346,65, al cofinanziamento del Fondo Regionale di Garanzia, nell'ambito del "Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise" costituito con DGR n. 140/2016 e affidato alla Finmolise SpA.

Il "Fondo unico per lo sviluppo del Molise", si configura quale unico fondo regionale, a carattere rotativo plurisetoriale, con la finalità di consentire di intervenire tempestivamente ed efficacemente nelle operazioni di accesso al credito da parte del sistema produttivo regionale.

Il predetto Fondo rotativo risulta articolato nei seguenti strumenti finanziari:

- Fondo Regionale di Garanzia Diretta;
- Fondo Regionale di Garanzia su Portafoglio dei finanziamenti attivati nell'ambito del Fondo Regionale per le Imprese.

Si precisa, infine, come già sopra rappresentato nell'ambito della descrizione della Linea di intervento I.A, che, a seguito della scelta dell'Amministrazione regionale di avvalersi della facoltà di cui all'Intesa, sancita in sede di Conferenza Stato Regioni, l'11 febbraio 2016, ovvero della possibilità di "realizzare pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse FSC mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio...", il cofinanziamento del "Fondo unico per lo sviluppo del Molise" è stato posto a totale carico di risorse regionali (determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 147/2016).

Infine, sempre nell'ambito della Linea di Intervento I.B, con atto dell'Esecutivo regionale n. 464 del 23 settembre 2013 è stato attivato in Molise lo strumento europeo "Progress microfinance", istituito con decisione 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gestito dal Fondo Europeo per gli investimenti (FEI), istituzione finanziaria dell'Unione Europea, il cui obiettivo è agevolare l'accesso al credito per le PMI negli Stati membri dell'UE, inclusi i Paesi candidati all'UE, e gli stati membri dell'EFTA.

Detto strumento, sostenuto dalla Commissione Europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e inserito nella strategia Europa 2020, è finalizzato a rendere accessibili, attraverso intermediari selezionati che, per il Molise, il FEI ha individuato nella Finmolise S.p.A., microprestiti, di importi inferiori a 25.000,00 euro, a microimprese o privati, in particolare a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il lavoro, a rischio di esclusione sociale o, comunque, svantaggiate ed escluse da prestiti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di creare e/o sviluppare microimprese.

Lo strumento "Progress microfinance", finalizzato alla concessione di micro finanziamenti denominati "Startup in progress", ha valore finanziario pari a 2,000 milioni di euro di cui 1,000 milione a valere sul FEI e 1,000 milione attivato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, nell'ambito della Linea di intervento I.B "Fondo di garanzia" dell'Asse I "Innovazione ed imprenditorialità" del PAR Molise, con atto dell'Esecutivo regionale n. 483 del 30 settembre 2013.

Alla data del 31 dicembre 2017, in BDU risultano monitorati n. 98 progetti in relazione ai quali la finanziaria regionale Finmolise SpA ha adottato altrettanti provvedimenti di concessione del finanziamento in favore di imprese, aventi, in larga parte, la forma giuridica di "ditta individuale", con un'erogazione pari a circa 0,969 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013.


Al 31/12/2017, nella Banca Dati Unitaria - BDU IGRUE, in riferimento allo strumento finanziario "Startup in progress", si registra la seguente situazione:

- n. 53 progetti *conclusi* con fase procedurale "chiusura intervento";
- n. 45 progetti *in corso* con fase procedurale "esecuzione investimenti".

Infatti, dall'attivazione dello strumento in esame al 31/12/2017 si sono registrate n. 53 estinzioni del prestito, per un valore complessivo di euro 506.000,00, di cui n. 4 estinzioni "anticipate" e n. 49 estinzioni "per contenzioso", con contestuale avvio delle ordinarie procedure di recupero.

Ad ogni modo quest'ultimo dato è senza dubbio rilevante, in considerazione del numero dei prestiti inizialmente concessi dalla Finmolise SpA (n. 98), e testimonia, peraltro, la situazione di estrema difficoltà economica del tessuto imprenditoriale locale con conseguente incapacità delle imprese di restituire quanto ricevuto a titolo di prestito.

Dall'analisi dei dati, rispetto al macro settore di appartenenza secondo la classificazione Istat (Ateco 2007), emerge che, delle n. 98 imprese ammesse a finanziamento, il 46% appartiene al settore del commercio seguito da imprese appartenenti al settore "bar e ristorazione" (22%). Le imprese finanziate sono localizzate prevalentemente nella provincia di Campobasso.



Nell'ambito della linea di Intervento **"I.C Innovazione e ricerca universitaria"**, in data 11 ottobre 2012, è stato sottoscritto tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Innovazione e ricerca universitaria", del valore complessivo di 22,250 milioni euro, di cui 14 progetti di ricerca, definiti "cantierabili" e pertanto inseriti in SGP, e n. 2 interventi infrastrutturali "non cantierabili".

A seguito delle criticità riscontrate durante l'attività istruttoria relativa ai suddetti interventi, con deliberazione della Giunta regionale n. 362/2013, di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, in attuazione delle delibere CIPE n. 8 e n. 12 del 20 gennaio 2012 e n. 14 dell'8 marzo 2013, la dotazione finanziaria della Linea di intervento I.C è stata azzerata ed i progetti defianziati in quanto le relative risorse sono state poste a copertura della riduzione ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. n. 95/2012.

Il defianziamento degli interventi inseriti nell'APQ "Innovazione e Ricerca Universitaria", comportando modifiche dell'Accordo sottoscritto, ha reso necessario sottoporre la decisione della Regione Molise al Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo, ai sensi di quanto previsto dal punto 1.1.2 della delibera CIPE 22 marzo 2006, n.14.

Il Tavolo dei sottoscrittori, riunitosi in data 9 ottobre 2013, nel condividere il ruolo strategico della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo del territorio, in particolare in quanto finalizzata alle imprese, ha determinato l'impegno da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a verificare la possibilità di individuare eventuali risorse da destinare ai progetti di ricerca, nell'ambito della programmazione delle iniziative per l'esercizio 2014 (PNR, nuovi bandi, ecc.) e il contestuale impegno, da parte della Regione, a verificare la possibilità di copertura attraverso fondi comunitari FESR e/o FEASR per i progetti di ricerca finalizzati al comparto agroalimentare.

A seguito del Tavolo del 9 ottobre 2013, con nota del Presidente prot. N. 34031/13 del 9 novembre 2013, la Regione ha comunicato al DPS – MiSE e al MIUR di aver attivato la verifica di possibili ed ulteriori coperture finanziarie per i progetti di ricerca riferiti all'APQ "Innovazione e Ricerca universitaria" e che gli esiti della verifica hanno portato ad individuare alcune aree di disponibilità tecnica e finanziaria; di aver valutato, inoltre, una riserva di disponibilità finanziaria per i progetti di ricerca nell'ambito del FEASR, più vicino alle esigenze del comparto agroalimentare, per la nuova programmazione 2014-20, in corso di avanzato confronto partenariale.

In data 11 novembre 2013 si è tenuto un successivo incontro, presso la sede del DPS, tra i rappresentanti del DPS – MiSE, del MIUR e dell'Università degli Studi del Molise, che, nell'accogliere con favore l'apertura

espressa dalla Regione Molise, hanno assunto l'impegno, attraverso il coinvolgimento della Regione, a valutare congiuntamente i progetti da proporre per la nuova programmazione e quelli da recuperare ai fini di una attivazione immediata, ribadendo, in ogni caso, l'impegno del MUR a ricercare disponibilità proprie all'interno del PON Ricerca.

Con atto n. 636, la Giunta regionale, nella seduta del 29 novembre 2013, ha deliberato la formale riattivazione dell'Accordo di Programma Quadro "Innovazione e Ricerca Universitaria", con rimozione delle condizioni di sospensione, dovuta a criticità finanziaria, e il riavvio operativo di alcuni progetti di ricerca ad attivazione immediata, attraverso la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro, a carico di "risorse complementari alla programmazione unitaria, comunitaria e nazionale", individuate e disponibili nel Bilancio regionale.

In data 14 maggio 2014, il Tavolo dei Sottoscrittori ha preso atto della decisione della Regione Molise di riattivare 8 progetti di ricerca (Cod. SGP MO1C02, MO1C04, MO1C05, MO1C06, MO1C08b, MO1C08c, MO1C08d, MO1C11) tra quelli precedentemente sospesi, con una variazione della copertura e del valore finanziario degli stessi, per un valore complessivo di 1,500 milioni di euro a carico di risorse regionali. Tali aggiornamenti sono stati effettuati nel sistema di monitoraggio SGP nella sessione al 30/06/2015. Contestualmente, nella stessa sessione i progetti cod. SGP MO1C01, MO1C03, MO1C07, MO1C08a, MO1C09 e MO1C10 sono stati posti nello stato "annullato".

A seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR Molise, approvato dapprima in sede di Comitato di Sorveglianza, in data 20 marzo 2015 e, successivamente, dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68/2015, sono stati avviati, nell'ambito della Linea di intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria" del PAR, n. 5 nuovi progetti di ricerca proposti dall'Università degli Studi del Molise, per un importo complessivo di 2,00 milioni di euro a valere sul PAR FSC 2007-2013.

I citati progetti sono stati, pertanto, inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Innovazione e Ricerca Universitaria" e nel sistema di monitoraggio SGP nella sessione al 30/04/2015, con cod. SGP dal MO1C12 al MO1C16.

Ad ogni modo, alla data del 31/12/2017 i progetti di ricerca inseriti nel citato APQ e finanziati con risorse del PAR FSC 2007-2013, risultano come da rilevazioni della Banca Dati Unitaria – BDU IGRUE, in corso di realizzazione, con un valore degli impegni pari all'intero importo della dotazione finanziaria appostata, ovvero 2 milioni di euro, un valore del "costo realizzato" di euro 1.006.979,35 e un livello di spesa pari a zero.

2.2.7. Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani

La priorità 8 del QSN viene perseguita nell'ambito dell'Asse III "Ambiente e territorio" del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previste dalla Linea di Intervento "III.F Sicurezza e legalità", che presentava originariamente una dotazione finanziaria complessiva pari a 5,000 milioni di euro e che, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario, avvenuto con la DGR n. 362/2013, in attuazione delle delibere CIPE n.8/2012, 12/2012 e 14/2013, ha visto una riduzione di 2,500 milioni di euro.

L'obiettivo che si è inteso perseguire attraverso la Linea di Intervento III.F, è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, quale bene pubblico fondamentale da tutelare, al fine di assicurare le migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile dei sistemi urbani, prevenendo i fenomeni di disagio e di marginalità nelle aree urbane ad alto rischio. A tale scopo è stata prevista la realizzazione di sistemi infrastrutturali integrati di impiantistica della sicurezza (presidi di sicurezza), di strumenti di videosorveglianza per luoghi pubblici (parchi, piazze, ospedali, etc.) e di dispositivi innovativi per il monitoraggio stradale e/o dei parcheggi.

In data 13 febbraio 2015 è stato sottoscritto il “Patto per la Sicurezza” fra la Regione Molise, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Campobasso e Isernia e i Comuni di Campobasso, Isernia, Bojano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Agnone e Venafro, alla presenza del Viceministro dell’Interno.

A seguito dell’attivazione della Linea di Intervento III.F “Sicurezza e legalità” del PAR Molise, con delibera della Giunta regionale n. 473 del 1° ottobre 2014, nella sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2014, sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio i seguenti due progetti

- “Progettazione esecutiva del Patto per la sicurezza” – codice progetto (SGP) MO3F01 dell’importo di euro 38.064,00;
- “Patto per la sicurezza. Impianti e sistemi di videosorveglianza” – codice progetto (SGP) MO3F02 dell’importo di euro 2.461.936,00.

I citati progetti, con un valore complessivo di 2,500 milioni di euro sono finalizzati, rispettivamente, uno al finanziamento della progettazione esecutiva e l’altro alla acquisizione e realizzazione dei sistemi di videosorveglianza.

I due progetti sono interdipendenti, essendo il secondo propedeutico al primo. Pertanto, sono state attivate dapprima le procedure per la realizzazione per progetto MO3F.001 “Patto per la sicurezza. Progettazione esecutiva”.

Infatti, con determinazione del Direttore Generale n. 55 del 9 febbraio 2015 è stato affidato il servizio per la realizzazione della progettazione esecutiva del “Patto per la Sicurezza”, per un corrispettivo di euro 38.064,00. L’affidamento è avvenuto in data 30 aprile 2015, data dalla quale decorrevano i tre mesi per la realizzazione dell’oggetto dell’incarico.

A seguito della richiesta dell’affidatario, datata 20 luglio 2015, con determinazione del Direttore Generale n.501 del 25 agosto 2015, è stata concessa una proroga di 60 giorni per la realizzazione della progettazione esecutiva del “Patto della Sicurezza, ivi compreso il supporto per la redazione degli atti tecnici di gara.

In data 14 settembre 2015, il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo del Patto per la Sicurezza.

Successivamente, con determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale del Molise n. 691 del 3 novembre 2015 sono state rettifiche, in coerenza con quanto disposto dalla normativa (cfr. D.Lgs. 163/2006 art. 93 comma 2 e relativo regolamento di attuazione DPR n.207/2010), e limitatamente alla precisazione che l’oggetto del servizio affidato consisteva nella predisposizione della progettazione definitiva del Patto per la Sicurezza, le determinazioni del Direttore Generale n. 55 del 9 febbraio 2015 e n. 501 del 25 agosto 2015, la determinazione dirigenziale del Servizio *Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e Controllo degli Enti locali e sub-regionali* n. 28 del 7 settembre 2015 e la lettera d’incarico in data 30 aprile 2015 di cui alla DDG n. 55/2015.

Conseguentemente, con determinazione del Direttore Generale n. 691/2015, si è proceduto all’aggiornamento del corredo informativo di alcuni campi del CUP assegnato ai progetti ed alla rettifica dei titoli dei progetti, come di seguito indicato:

- MO3F01 - D12F14000070001 “Progettazione definitiva del Patto per la sicurezza”;
- MO3F02 - D11E14000420001 “Patto per la sicurezza. Progettazione esecutiva e Impianti e sistemi di videosorveglianza”.

Gli aggiornamenti sono stati effettuati in SGP nella sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2015.

Con determinazione dirigenziale n. 6320 del 5 novembre 2015, il Servizio *Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo degli Enti Locali e sub-regionali*, ha approvato il progetto definitivo “Patto per la Sicurezza” e, successivamente, con determinazione n. 1317 del 15 aprile 2015 ha provveduto alla relativa liquidazione per un importo di euro 38.064,00.

Nella sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2017, l’intervento con codice SGP MO3F01 è stato posto nello stato informatico “chiuso” e, pertanto, nella BDU, l’intervento risulta concluso “proceduralmente” con un costo realizzato e un livello dei pagamenti a carico delle risorse FSC, pari ad euro 38.064,00

In riferimento al progetto “Patto per la sicurezza. Progettazione esecutiva e Impianti e sistemi di videosorveglianza” (cod. SGP MO3F02), si segnala che, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo come sopra descritto, la Giunta regionale con deliberazione n. 609 del 9 novembre 2015, ha approvato gli atti di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto “Patto per la Sicurezza”.

In data 18 novembre 2015, il Bando di gara è stato pubblicato sull’albo pretorio della Regione Molise e, in seguito, il Servizio *Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo degli Enti Locali e sub-regionali*, con propria determinazione n. 7787 del 22 dicembre 2015, ha nominato la Commissione giudicatrice di gara che, al termine dell’attività istruttoria, ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria in favore del RTI di tipo orizzontale composta dalle ditte Siemens SpA, capogruppo mandatarì, e Selcom srl, mandante.

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto si è perfezionata con determinazione n. 33 del 11 gennaio 2016 del Servizio *Centrale Unica di Committenza*, l’aggiudicazione è avvenuta in favore della citata RTI per un importo contrattuale netto di euro 1.618.708,20, corrispondente al ribasso offerto del 12,394 per cento sull’importo a base di gara (1.847.713,85) e oneri per la sicurezza di euro 56.236,50, oltre IVA.

In data 24 giugno 2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l’RTI aggiudicatario, previa approvazione della rimodulazione del quadro economico e della bozza definitiva di contratto, intervenuta con determinazione del Direttore Generale n. 410 del 8/06/2016.

Con DGR n. 445 del 30 settembre 2016, la Giunta regionale ha autorizzato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di “direzione lavori” e “coordinamento della sicurezza” in fase di esecuzione.

Nel corso del 2017, il Servizio Centrale Unica di Committenza con propria determinazione n. 117 del 16 gennaio 2017, ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento dell’incarico sopra indicato in favore della ditta Flos Ingegneria srl, per l’importo complessivo netto pari ad euro 67.936,52. Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 2374 dell’11 maggio 2017, è stato aggiudicato l’appalto per il servizio di verifica del progetto esecutivo a favore della ditta MT PROGET srl, per l’importo complessivo netto di euro 19.600,00. Infine, con determinazione del Servizio *Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo degli Enti Locali e sub-regionali* n.5376 del 27 ottobre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo.

Per quanto concerne l’avanzamento finanziario dell’intervento contraddistinto dal codice SGP MO3F02, si registra, al 31/12/2017, come riportato in SGP e validato in BDU, un livello degli impegni pari ad euro 2.182.549,1, facendo registrare, pertanto, economie di euro 279.386,9, stante l’importo del finanziamento originariamente assegnato di euro 2.461.936,00, ed un livello dei pagamenti di euro 204.343,25, corrispondente alla liquidazione dell’anticipazione in favore della RTI aggiudicataria dei lavori.

Infine, nel corso del 2017, il Servizio *Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo degli Enti Locali e sub-regionali*, con propri provvedimenti ha disposto anche la liquidazione dell’anticipazione a favore della ditta Flos Ingegneria srl (DD n. 6200/2017) nonché la liquidazione delle somme dovute alla ditta MT PROGET srl per l’esecuzione del servizio di verifica del progetto esecutivo (DD n. 6200/2017).

Tuttavia, alla data del 31 dicembre 2017, non risultavano ancora perfezionati i mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di cui sopra, sebbene i relativi importi siano ricompresi nella voce “costo realizzato” dell’intervento che risulta, pertanto, come riportato in SGP e validato in BDU, pari ad euro di 246.451,31.

2.2.8. Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci

La priorità 10 del QSN viene perseguita nell’ambito dell’Asse VI “Governance ed azioni di sistema” del PAR Molise, attraverso la realizzazione delle azioni previste dalle seguenti Linee di Intervento:

- a) VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità;
- b) VI.B Valutazione;
- c) VI.C Monitoraggio;
- d) VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità.

L’Asse VI “Governance e azioni di sistema”, nel suo insieme, presentava originariamente una dotazione finanziaria complessiva pari a 12,200 milioni di euro e, a seguito dell’aggiornamento programmatico e finanziario del Programma, in attuazione delle delibere CIPE n.8/2012, n.12/2012 e n.14/2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015, ha avuto una riduzione complessiva di 0,938 milioni di euro. Nel dettaglio, le Linee intervento VI.A “Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità” e VI.C “Monitoraggio” non hanno subito modifiche nella dotazione finanziaria, mentre la Linea di intervento VI.B “Valutazione” da una dotazione originaria di 1,500 milioni di euro è passata a 0,814 milioni di euro e la Linea di intervento VI.D “Comunicazione, informazione e pubblicità”, da una dotazione di 0,700 milioni di euro è passata a 0,448 milioni di euro.

Successivamente, a seguito dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato conseguimento delle OGV al 31 dicembre 2015, l’Asse VI è stato ulteriormente ridotto di euro 26.296,48. Tale variazione è rientrata nell’ambito della più ampia riprogrammazione, con aggiornamento finanziario del PAR, approvata in data 15 giugno 2016 dal Comitato di Sorveglianza.

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività realizzate nell’ambito delle suddette Linee di Intervento, attuate tutte mediante strumento di attuazione diretta e inserite in SGP, rispettivamente, con i cod. MO6A, MO6B, MO6C e MO6D.

Tutti gli interventi attivati nell’ambito dell’Asse VI “Governance e azioni di sistema” sono a titolarità regionale.

Nell’ambito della Linea di intervento “**VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità**”, la Giunta regionale, con deliberazione n. 84 del 14 febbraio 2011, ha approvato il progetto di “Assistenza tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi regionali 2007-2013”, per un importo complessivo di euro 9.618.500,00, di cui euro 6.786.087,00 a valere sulle risorse del PAR FSC 2007-2013, inserito in SGP con il cod. MO6A01, e lo schema di convenzione da sottoscrivere con il FORMEZ PA, previa presentazione da parte di quest’ultimo del progetto esecutivo. Le finalità del progetto sono quelle di attuare azioni a supporto dell’Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili Linee di Intervento/Accordi di Programma Quadro, a sostegno dell’attuazione del Programma.

In data 9 marzo 2011, con determinazione del Direttore Generale n. 21, è stato approvato il progetto esecutivo, che ha previsto, tra l’altro, in capo al FORMEZ PA l’espletamento della procedura di selezione e,

successivamente, in data 21 marzo 2011, è stata sottoscritta, tra la Regione Molise ed il FORMEZ PA, la Convenzione attuativa per la realizzazione del progetto di Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi Regionali 2007-2013.

Con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale I n. 105 del 17 agosto 2011 è stato approvato il quadro esigenziale di Assistenza Tecnica, per n. 15 unità per il profilo “A – di accesso” e n. 28 unità per il profilo “B – specialistico”.

A seguito dell’espletamento delle attività di valutazione e selezione svolta dal FORMEZ PA, con determinazioni del Direttore Generale della Direzione Generale I nn. 112 e 113 del 25 agosto 2011, sono state approvate, le proposte di graduatoria afferenti alle otto aree professionali, rispettivamente, per il livello “A – di accesso” e per il livello “B – specialistico”.

Con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale n. 43 del 13 settembre 2011, sono stati approvati gli schemi di contratto per i due profili A e B e in data 30 settembre 2011, sono stati sottoscritti i contratti, della durata di tre anni, con le unità di Assistenza Tecnica dei profili A e B, poi assegnate alle diverse Strutture regionali al fine del supporto nelle attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, sorveglianza e controllo del Programmi regionali 2007-2013.

Con determinazione Direttoriale n.6 del 2 marzo 2012 è stata attivata l’Azione VI.A.4 “Segreteria tecnica di supporto all’attuazione del Programma e al Comitato di Sorveglianza”, attribuendo a n. 3 unità di AT, l’incarico delle attività di segreteria tecnica per l’attuazione del Programma, a supporto dell’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR e degli Uffici del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione, nonché di segreteria tecnica a supporto del Comitato di Sorveglianza del PAR, previste dall’Azione VI.A.4 della Linea di intervento VI.A, dell’Asse VI del PAR.

Sempre nell’ambito del progetto MO6A01, con determinazione dirigenziale del Servizio Fondo per lo Sviluppo e la Coesione n. 12 del 01.06.2012 sono state approvate azioni per il supporto all’attuazione e gestione del PAR FSC 2007-13, finalizzate ad autorizzare i funzionari responsabili degli Uffici “Programmazione e attuazione”, “Monitoraggio” e “Sorveglianza e Controllo” del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione ad effettuare ore di straordinario.

Nel corso dell’attuazione del progetto, i contratti delle unità di Assistenza Tecnica dei profili A e B sono stati oggetto di proroga con i seguenti provvedimenti direttoriali:

- determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 489 del 30 settembre 2014, rettificata con determinazione direttoriale n. 524 del 23 ottobre 2014, proroga al 15 gennaio 2015;
- determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 9 del 15 gennaio 2015, proroga al 15 aprile 2015;
- determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 204 del 10 aprile 2015, proroga al 15 luglio 2015;
- determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 428 del 10 luglio 2015, proroga al 15 ottobre 2015;
- determinazione del Direttore generale della Giunta regionale n. 615 del 15 ottobre 2015, proroga al 31 dicembre 2015.

A fine 2015, con determinazione del Direttore dell’Area Seconda, quale Organismo di Programmazione FSC 2007-2013, n. 155 del 30 dicembre 2015, è stato aggiornato e ridefinito il quadro esigenziale di Assistenza Tecnica per complessive n. 66 unità, di cui n. 21 per il profilo “A” e n. 45 per il profilo “B”, articolato nell’ambito di tre Linee di Intervento dell’Asse VI: VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e

sistema di incentivazione e di premialità, VI.B Valutazione e VI.C Monitoraggio. Con il medesimo provvedimento è stata manifestata l'esigenza di una proroga di quattro mesi dei contratti in essere, identificati nel quadro esigenziale rideterminato per le attività di assistenza tecnica al PAR FSC 2007-2013.

Successivamente, con determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 848 del 31 dicembre 2015, è stata disposta la proroga dei contratti delle unità di Assistenza Tecnica dei profili A e B al 30 aprile 2016, la cui copertura finanziaria è stata garantita nell'ambito delle suddette tre Linee di Intervento. Nello specifico, il progetto MO6A01 ha subito una ridefinizione finanziaria pari a complessivi euro 6.356.679,91.

Contestualmente, sono stati inseriti i due nuovi progetti nell'ambito delle altre due Linee di Intervento VI.B e VI.C:

- MO6B02 "Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sul PAR FSC 2007-2013 - Area Valutazione" dell'importo di euro 78.333,33;
- MO6C01 "Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sul PAR FSC 2007-2013 - Area Monitoraggio" dell'importo di euro 158.333,33.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo "Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all'Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)", la cui copertura finanziaria, per un valore complessivo iniziale di euro 3.393.564,42, aggiornata ad euro 3.369.648,59 a seguito dell'applicazione della sanzione per il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2015 (CdS del 16 giugno 2016), è stata assicurata dalle risorse finanziarie appostate nell'ambito delle quattro Linee di Intervento dell'Asse VI del PAR, comportando, di fatto, nei rispettivi SAD, l'inserimento dei seguenti quattro progetti:

- MO6A06 "VI.A - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013", per l'importo di euro 2.381.149,42, poi ridefinito ad euro 2.375.331,95;
- MO6B05 "VI.B - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013", per l'importo di euro 450.000,00, poi ridefinito ad euro 440.337,87;
- MO6C02 "VI.C - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013", per l'importo di euro 532.800,00, poi ridefinito ad euro 524.808,00;
- MO6D10 "VI.D - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013", dell'importo di euro 29.615,00, poi ridefinito ad euro 29.170,77.

Con determinazioni del Direttore Generale della Giunta regionale n. 497 e n. 498 del 30 giugno 2016, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non alla selezione, rispettivamente per il profilo senior e junior.

A seguito dell'espletamento delle procedure di selezione svolte dalla Commissione valutatrice, con determinazione direttoriale II Dipartimento n. 30 del 25 novembre 2016, sono state approvate le graduatorie relative al profilo senior e, in data 9 dicembre 2016, sono stati sottoscritti n. 23 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza in data 8 giugno 2019.

Successivamente, con determinazione direttoriale II Dipartimento n. 9 del 30 gennaio 2017 è stata nominata la Commissione valutatrice per il profilo junior. La relativa graduatoria è stata approvata con determinazione direttoriale II Dipartimento n. 255 in data 11 dicembre 2017 e, in data 29 dicembre 2017, sono stati sottoscritti n. 16 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo junior con scadenza 30 giugno 2019.

In considerazione della necessità di una fornitura di apparecchiature informatiche e materiale di cancelleria per le attività di gestione, sorveglianza, informazione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati dal FSC nell'ambito del PAR Molise 2007-2013, sono stati finanziati complessivamente tre progetti (cod. SGP MO6A02, MO6A03 e MO6A04) per un valore complessivo di euro 82.170,67, tutti realizzati e conclusi.

Infine, nell'ambito della Linea di intervento VI.A è stato attivato, alla fine del 2015, il progetto "MO6A05 - Attivazione di azioni finalizzate a garantire il supporto all'attuazione e alla gestione del Programma", per l'importo complessivo di euro 180.000,00. Con determinazione del Direttore dell'Area II n. 159 del 31 dicembre 2015, sono state, infatti, determinate un monte ore complessive pari a 9.000, da destinare al pagamento delle ore di lavoro straordinario autorizzate da ciascun Responsabile di Linea di Intervento/Accordo di Programma Quadro del PAR Molise.

Nell'ambito della Linea di intervento "VI.B Valutazione", è stato attivato il progetto finalizzato all'affidamento ad un valutatore esterno della redazione del Rapporto di Valutazione ex ante del PAR FSC 2007-2013, per un valore di 23.760,00 euro.

Il CIPE, con la delibera n. 63/2011, nel prendere atto del PAR della Regione Molise 2007-2013, ha richiesto, nell'ambito del "Raccordo strategico interno", l'approfondimento della valutazione ex ante (VEA, allegato 5 della delibera n. 166/2007) con riferimento ai «Progetti strategici», ai fini della verifica di coerenza dei requisiti di ammissibilità, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 1/2011, con riferimento alla capacità di conseguire «i cambiamenti strutturali voluti e attesi», così come enunciati nel QSN.

L'approfondimento della VEA è stato richiesto dall'OdP del PAR al Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NrVVIP) con nota prot. n. 19111/2011 del 28 novembre 2011 e trasmesso dallo stesso Nucleo con nota prot. n. 17 del 10 febbraio 2014.

Il documento relativo all'approfondimento della VEA, con riferimento ai «Progetti strategici», è stato inviato dall'OdP del PAR alla DGPRUN – DPS in data 26 febbraio 2014.

Inoltre, nell'ambito della Linea di intervento VI.B sono stati attivati, alla fine del 2015, i seguenti progetti:

- "MO6B02 Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sul PAR FSC 2007-2013 - Area Valutazione", per l'importo complessivo di euro 78.333,33, relativo alla proroga al 30 aprile 2016, concessa con determinazione direttoriale n. 848 del 31 dicembre 2015, dell'Assistenza Tecnica - Area Valutazione - alle attività della Regione Molise sul Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013, in funzione del nuovo quadro esigenziale ridefinito con determinazione del Direttore dell'Area Seconda, quale Organismo di Programmazione FSC 2007-2013, n. 155 del 30 dicembre 2015. Il progetto è concluso;
- "MO6B03 Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise - Legge N.144/1999 (DGR n. 754/2015 e 764/2015)", per l'importo complessivo di euro 67.805,46, relativo alla proroga al 31 marzo 2016 a valere sulle risorse della Linea di Intervento VI.B, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 764 del 31 dicembre 2015. Il progetto è concluso;



- *“MO6B04 Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise - Legge N.144/1999 Avviso Pubblico (DGR n. 774/2015)”*, per l’importo complessivo di euro 194.141,68, a titolo di cofinanziamento per i componenti del NrVVIP (Direttore e n. 2 componenti), esterni all’Amministrazione;
- *MO6B05 “VI.B - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013”*, per l’importo di euro 440.337,87, per il quale si rimanda a quanto su esposto nell’ambito della Linea di intervento “VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità”.

Nell’ambito della Linea di intervento **“VI.C Monitoraggio”** sono stati attivati due progetti, l’uno (cod. SGP MO6C01) relativo alla proroga al 30 aprile 2016, concessa con determinazione direttoriale n. 848 del 31 dicembre 2015, dell’Assistenza Tecnica – Area Monitoraggio - alle attività della Regione Molise sul Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013, per l’importo complessivo di euro 158.333,33, in funzione del nuovo quadro esigenziale ridefinito con determinazione n. 155 del 30 dicembre 2015 del direttore dell’Area Seconda, quale responsabile dell’Asse VI, l’altro relativo al progetto MO6C02 “VI.C - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013”, per l’importo di euro 524.808,00, per il quale si rimanda a quanto su esposto nell’ambito della Linea di intervento “VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità”.

Nell’ambito della Linea di intervento **“VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità”**, con deliberazione della giunta regionale n. 318 del 22 giugno 2016 è stato approvato il Piano di Comunicazione PAR FSC 2007-2013, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 676 dell’11 dicembre 2015.

Il Piano di comunicazione, finalizzato a realizzare un’efficace comunicazione integrata delle politiche regionali di sviluppo, ha inteso conseguire i seguenti obiettivi coerenti con le finalità del Programma e del QSN:

- diffondere la conoscenza del Programma Attuativo Regionale a carico del FSC 2007-2013 e delle iniziative realizzate di maggiore interesse;
- garantire la trasparenza nella gestione dei fondi nazionali;
- superare il *digital divide* al fine di favorire, tra l’altro, l’accesso agli atti;
- garantire la partecipazione attiva dei cittadini al processo di sviluppo regionale;
- favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio molisano;
- promuovere e valorizzare il territorio regionale;
- costruire un processo di *feedback* democratico e dinamico tra il cittadino e l’amministrazione regionale per verificare il grado di soddisfazione dell’utente-cittadino nei riguardi dei servizi pubblici offerti;
- valorizzare la “comunicazione pubblica”, intesa come risorsa fondamentale per il conseguimento e la condivisione dei fini istituzionali dell’ente;
- sensibilizzare le risorse umane dell’ente Regione sull’etica della “responsabilità condivisa” ai fini dell’organizzazione del lavoro.

Delle azioni previste nel Piano di Comunicazione del PAR Molise, alla data del 31 dicembre 2017 risultano inseriti, in SGP, 9 progetti, di cui cinque in stato concluso. Particolare rilevanza assumono i seguenti progetti:

- *“MO6D06 - Piano di comunicazione per la campagna di sensibilizzazione e di informazione sulla raccolta differenziata e sul riciclo dei rifiuti urbani “DifferenziaMOLISEmpre”, per l’importo di euro 200.000,00. “DifferenziaMOLISEmpre” è lo slogan della campagna di sensibilizzazione e di informazione sulla gestione dei rifiuti, organizzata dal Servizio Tutela Ambientale della Direzione Area Seconda. In coerenza con gli obiettivi del QSN 2007-2013 e della Linea d’intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” del PAR FSC 2007-2013, l’esecutivo regionale ha definito il Piano-Programma che promuove e potenzia lo sviluppo di una nuova modalità di raccolta differenziata basata sul sistema “porta a porta” e di prossimità attuata in tutti i Comuni della Regione Molise. Le azioni di comunicazione pianificate sono state dirette a responsabilizzare i cittadini e gli Enti locali mediante il coinvolgimento dei mass media tradizionali e delle scuole del territorio regionale.*
- *“MO6D08 - Il Molise nei circuiti internazionali”, per l’importo di euro 77.529,60. Il progetto è stato finalizzato a: realizzare un prodotto di comunicazione integrato in grado di promuovere la conoscenza e l’attrattività del Molise nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e naturali, materiali e immateriali; sviluppare e consolidare un brand “Molise”, conferendo valore aggiunto all’immagine dell’offerta turistica; fornire al target individuato nuovi stimoli e motivazioni per scoprire il Molise; potenziare l’immagine della destinazione molisana nei mercati di riferimento rafforzandone il valore evocativo e simbolico.*

Ai 9 progetti si affianca, il progetto MO6D10 “VI.D - Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013”, per l’importo di euro 29.170,78, per il quale si rimanda a quanto su esposto nell’ambito della Linea di intervento “VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità”.


2.3. Stato di attuazione analitico degli APQ


Per quanto riguarda gli Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati» si rimanda a quanto su esposto per le Priorità del QSN (paragrafo 2.2) in merito alle attività svolte nell'ambito delle singole Linee di intervento del PAR Molise. La tabella che segue riporta esclusivamente i dati inseriti nel sistema di monitoraggio al 31/12/2017.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	FINANZIAMENTO			Impegni	Pagamenti
		TOTALE	di cui NON derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate		
MO1C	13	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00
MO2M	1	3.845.228,45	3.845.228,45	0,00	3.845.228,45	2.569.805,78
MO2N	55	90.837.400,00	90.837.400,00	0,00	41.953.974,54	7.187.212,33
MO2O	17	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	3.811.866,48	657.688,97
MO2P	36	11.172.231,29	11.172.231,29	0,00	9.669.823,67	1.769.978,35
MO3C	25	15.840.529,24	15.840.529,24	0,00	13.528.674,86	4.860.946,45
MO3D	129	44.973.508,53	44.973.508,53	0,00	24.302.724,94	3.401.982,28
MO3M	9	6.860.724,14	6.860.724,14	0,00	5.457.662,36	712.795,89
MO3N	3	8.431.998,38	8.431.998,38	0,00	8.428.604,08	970.376,94
Totale	288	191.136.620,03	191.136.620,03	0,00	114.498.559,38	23.630.786,99

Tabella 16 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017

Nei grafici che seguono sono riportati i dati esposti nella precedente tabella rappresentati in forma percentuale.





2.3.1. MO1C - APQ "Innovazione e ricerca universitaria"

Per il dettaglio delle attività attuate nell'ambito della Linea di Intervento I.C Innovazione e Ricerca Universitaria e dell'APQ MO1C si rimanda al paragrafo 2.2.6.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 13 progetti, del valore complessivo di euro 3.500.000,00, così distinti:

- n. 8 progetti per un valore di euro 1.500.000,00 a valere esclusivamente su risorse regionali,
- n. 5 progetti per un valore di 2.000.000,00 a valere esclusivamente sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 3.500.000,00, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 2.506.979,35 ed euro 1.500.000,00.

Le economie al 31/12/2017 sono pari a zero.

Nello schema di sintesi che segue si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO1C, attivato nell'ambito della Linea di Intervento I.C "Innovazione e ricerca universitaria".

MO1C	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	13	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.506.979,35	1.500.000,00	0,00
di cui FSC PAR	5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.006.979,35	0,00	0,00

Nell'ambito della Linea di Intervento I.C, tutti i 5 progetti finanziati con le risorse FSC 2007-2013, per complessivi 2,000 milioni di euro, hanno assunto OGV nei termini del 31/12/2015 come si evince di seguito.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
I.C Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-

Pertanto, il valore finanziario FSC della Linea di intervento I.C è rimasto invariato a euro 2.000.000,00.

2.3.2. MO2A – APQ “Viabilità”

Per il dettaglio delle attività effettuate nell’ambito della Linea di Intervento II.A Accessibilità materiale e dell’APQ MO2A si rimanda al paragrafo 2.2.5.

In merito all’Accordo di Programma Quadro “Viabilità”, sottoscritto in data 28 settembre 2012 tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2.2.5.

L’intervento codice “MO2A01”, previsto dall’Accordo, sebbene inserito in SGP, non ha mai presentato dati validati, dal momento che la mancanza dell’individuazione del soggetto cofinanziatore privato ha comportato sempre lo scarto da parte del sistema IGRUE e, di conseguenza, il passaggio di stato a “non monitorato” in SGP.

Inoltre, anche a seguito della riprogrammazione dello stesso, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la delibera n. 68 del 6 agosto 2015, nella sessione di monitoraggio al 31/12/2015, l’intervento risultava “non monitorato” per l'impossibilità di effettuare il passaggio di stato ad “annullato”, in quanto non risultava in precedenza alcuna versione in stato “verificato”.

L'intervento MO2A01 è stato successivamente annullato in SGP nella sessione di monitoraggio al 30 aprile 2016.

2.3.3. MO2M - APQ “II.A Accessibilità materiale - Viabilità - I Atto integrativo”

Per il dettaglio delle attività realizzate nell’ambito della Linea di Intervento II.A Accessibilità materiale e dell’APQ MO2M si rinvia al paragrafo 2.2.5.

Al 31/12/2017 risulta validato in SGP e consolidato in BDU l’unico intervento dell’Accordo, del valore di euro 3.845.228,45, di cui euro 2.400.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

L’Accordo comprendeva inizialmente 2 progetti. Si ricorda, infatti, che l'intervento cod. SGP MO2M02, nell'ambito dell'aggiornamento finanziario e programmatico del PAR Molise, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 giugno 2016, è stato definanziato a causa dell'impossibilità a conseguire, da parte del soggetto attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016 e successivamente annullato nella sessione di monitoraggio del 31 agosto 2016.

A fronte dell’unico progetto presente, si registrano impegni contrattualizzati pari a euro 3.845.228,45, mentre i valori del costo realizzato e dei pagamenti sono entrambi pari a euro 2.569.805,81, con un avanzamento dell’81,45% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Il valore delle economie è pari a zero.

Nello schema che segue si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO2M, attivato nell'ambito della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale.

MO2M	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	1	3.845.228,45	3.845.228,45	0,00	3.845.228,45	2.569.805,81	2.569.805,78	0,00
di cui FSC PAR	1	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.603.944,74	1.603.944,72	0,00

2.3.4. MO2N - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - Il Atto integrativo"

Per il dettaglio delle attività realizzate nell'ambito della Linea di Intervento II.A Accessibilità materiale e dell'APQ MO2N si rimanda al paragrafo 2.2.5.

L'Accordo comprendeva inizialmente 60 progetti ma, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, approvato dal CdS in data 15 giugno 2016, sono state riprogrammate le risorse FSC 2007-2013, per l'importo di euro 2.215.000,00, originariamente destinate all'intervento cod. SGP MO2N03, a motivo della impossibilità, da parte del soggetto attuatore, a conseguire l'OGV entro il termine del 30 giugno 2016, per il finanziamento del nuovo intervento cod. SGP MO2P01, inserito successivamente nel IV Atto integrativo all'APQ "Viabilità" sottoscritto in data 24 giugno 2016.

Inoltre, sempre a causa della impossibilità, da parte degli enti attuatori, a conseguire l'OGV entro il termine del 30 giugno 2016, gli interventi cod. SGP MO2N18, MO2N25, MO2N45 e MO2N33 sono stati defINANZIATI e le relative risorse FSC 2007-2013 riprogrammate per il finanziamento di nuovi interventi di viabilità anch'essi inseriti nel predetto IV Atto integrativo.

I suddetti 5 interventi sono stati annullati nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2016.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 55 progetti, del valore di euro 90.837.400,00, di cui euro 80.115.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 41.953.974,54, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 17.929.472,34 ed euro 7.187.212,33, dati che evidenziano un notevole avanzamento rispetto al 31/12/2016.

Inoltre, si registrano economie per un valore complessivo di euro 1.646.502,14, di cui euro 1.639.005,66 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Nello schema di sintesi che segue si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO2N, attivato nell'ambito della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale.

MO2N	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	55	90.837.400,00	90.837.400,00	0,00	41.953.974,54	17.929.472,34	7.187.212,33	1.646.502,14
di cui FSC PAR	55	80.115.000,00	80.115.000,00	0,00	41.838.608,77	17.929.472,34	7.187.212,33	1.639.005,66

2.3.5. MO20 - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - III Atto integrativo"

Per il dettaglio delle attività effettuate nell'ambito della Linea di Intervento II.A Accessibilità materiale e dell'APQ MO20 si rinvia al paragrafo 2.2.5.

L'Accordo comprendeva inizialmente 20 progetti ma, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 giugno 2016, l'intervento cod. SGP MO2020, dell'importo di euro 1.300.000,00, è stato defanziato, destinando le risorse a copertura della sanzione dell'1,5 per cento maturata sulla quota FSC 2007-2013 relativa agli interventi dell'Asse II che non avevano assunto OGV entro il 31 dicembre 2015 per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Inoltre, sempre a causa della impossibilità, da parte degli enti attuatori, a conseguire l'OGV entro il termine del 30 giugno 2016, anche gli interventi cod. SGP MO2013 e MO2014 sono stati defanziati e le relative risorse FSC 2007-2013 riprogrammate per il finanziamento di nuovi interventi.

I suddetti 3 interventi sono stati annullati nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2016.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 17 progetti, del valore di euro 5.675.000,00, di cui euro 5.650.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 3.811.866,48, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 2.514.237,84 ed euro 657.688,97, dati che evidenziano un significativo avanzamento rispetto al 31/12/2016.

Si registrano economie riprogrammabili per un valore complessivo di euro 424.866,94, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 1 progetto risulta nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione dell'APQ MO20 attivato nell'ambito della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale".

MO20	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	17	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	3.811.866,48	2.514.237,84	657.688,97	424.866,94
di cui FSC PAR	17	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	3.788.325,22	2.497.314,02	640.765,15	424.866,94

2.3.6. MO2P - APQ "II.A Accessibilità materiale - Viabilità - IV Atto integrativo"

Per il dettaglio delle attività svolte nell'ambito della Linea di Intervento II.A Accessibilità materiale e dell'APQ MO2P si rimanda al paragrafo 2.2.5.

L'Accordo comprendeva inizialmente 38 progetti ma, a seguito dell'aggiornamento programmatico e finanziario del PAR, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 4 agosto 2016, gli interventi cod. SGP MO2P01 e MO2P30, per i quali non è risultato possibile conseguire l'OGV entro il termine del 30 giugno 2016, sono stati defanziati, destinando le relative risorse FSC 2007-2013, pari a complessivi euro 2.315.000,00, al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di Comuni, a valere sull'Avviso cod. SGP M03N03 "Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il

potenziamento della raccolta differenziata” - Azione B “Progetti innovativi per la raccolta differenziata”, non finanziati per assenza di risorse, la cui OGV risultava invece conseguita.

I suddetti 2 interventi sono stati annullati nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2016.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 36 progetti, del valore complessivo di euro 11.172.231,29, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 9.669.823,67, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 6.801.170,88 ed euro 1.769.978,35, dati che evidenziano un rilevante avanzamento rispetto al 31/12/2016.

Inoltre, si registrano economie riprogrammabili per un valore complessivo di euro 787.265,56, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 1 progetto risulta nello stato informatico “chiuso”.

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione dell’APQ MO2P attivato nell’ambito della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale”.

MO2P	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	36	11.172.231,29	11.172.231,29	0,00	9.669.823,67	6.801.170,88	1.769.978,35	787.265,56
di cui FSC PAR	36	11.172.231,29	11.172.231,29	0,00	9.669.823,67	6.801.170,88	1.769.978,35	787.265,56

Riassumendo quanto sopra, relativamente agli Atti Integrativi Cod. SGP MO2M, MO2N, MO2O e MO2P, stipulati nell’ambito della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” del PAR Molise:

- n. 5 interventi, per un valore complessivo di 7,800 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV al 31 dicembre 2015;
- sulla quota di risorse FSC di euro 95.530.000,00, prive di OGV, è stata calcolata la sanzione dell’1,5%, pari a euro 1.432.950,00, la cui copertura, relativamente agli interventi per i quali la mancata assunzione dell’OGV entro il 31 dicembre 2015 non è stata imputabile ai soggetti attuatori (leggi regionali n. 1/2009 e n. 16/2010), è stata assicurata dalle risorse FSC 2007-2013, pari ad euro 1.550.000,00, derivanti dalla riprogrammazione dell’intervento MO2N03 e dal definanziamento e annullamento dell’intervento MO2O20. Le risorse residue, per complessivi euro 127.768,71, non utilizzate a copertura della sanzione, sono state sottratte dalla dotazione della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” e, per l’importo di euro 127.000,00, destinate al finanziamento di un intervento nell’ambito del SAD MO3B, mentre, i restanti 768,71 euro sono stati sottratti definitivamente alla dotazione del PAR Molise dal momento che non sono stati oggetto di alcuna programmazione (CdS del 15 giugno 2016);
- gli interventi cod. SGP MO2P01 e MO2P30, per un valore complessivo FSC 2007-2013 pari a euro 2.315.000,00, sono stati definanziati. Le relative risorse sono state sottratte dalla dotazione della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” e destinate al finanziamento di un intervento nell’ambito dell’APQ MO3N.

Pertanto, il valore finanziario FSC della Linea di intervento II.A ha subito una variazione complessiva da euro 103.330.000,00 a euro 99.337.231,29, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 4 agosto 2016 (vedasi Allegato A).

2.3.7. MO3C - APQ "Gestione dei rifiuti urbani"

Per il dettaglio delle attività realizzate nell'ambito della Linea di Intervento III.C Gestione dei rifiuti urbani e dell'APQ MO3C si rimanda al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 25 progetti del valore complessivo di euro 15.840.529,24, di cui euro 10.872.456,48 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 13.528.674,86, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 8.228.696,82 ed euro 4.860.946,45, dati che evidenziano un significativo avanzamento rispetto al 31/12/2016.

Si registrano, inoltre, economie per un valore complessivo di euro 623.583,99, di cui euro 366.044,45 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 1 progetto risulta nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO3C attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani".

MO3C	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	25	15.840.529,24	15.840.529,24	0,00	13.528.674,86	8.228.696,82	4.860.946,45	623.583,99
di cui FSC PAR	25	10.872.456,48	10.872.456,48	0,00	9.301.660,36	5.333.431,08	3.703.524,90	366.044,45

2.3.8. MO3M – I Atto Integrativo "Gestione dei rifiuti urbani"

Per il dettaglio delle attività realizzate nell'ambito della Linea di Intervento III.C Gestione dei rifiuti urbani e dell'APQ MO3M si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 9 progetti, del valore complessivo di euro 6.860.724,14, di cui euro 2.657.627,74 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 5.457.662,36, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 731.857,48 ed euro 712.795,89.

Si registrano, inoltre, economie per un valore complessivo di euro 586.184,34, di cui euro 215.208,78 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Nello schema di sintesi che segue si evidenzia lo stato di attuazione dell'APQ MO3M attivato nell'ambito della Linea di Intervento III.C "Gestione dei rifiuti urbani".

MO3M	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	9	6.860.724,14	6.860.724,14	0,00	5.457.662,36	731.857,48	712.795,89	586.184,34
di cui FSC PAR	9	2.657.627,74	2.657.627,74	0,00	2.016.854,71	365.652,67	347.534,68	215.208,78

2.3.9. MO3N – Il Atto Integrativo “Gestione dei rifiuti urbani”

Per il dettaglio delle attività svolte nell’ambito della Linea di Intervento III.C Gestione dei rifiuti urbani e dell’APQ MO3N si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 3 progetti, del valore complessivo di euro 8.431.998,38, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 8.428.604,08, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 1.903.831,67 ed euro 970.376,94.

Il valore delle economie è pari a zero.

Nello schema di sintesi che segue si evidenzia lo stato di attuazione dell’APQ MO3N attivato nell’ambito della Linea di Intervento III.C “Gestione dei rifiuti urbani”.

MO3N	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	3	8.431.998,38	8.431.998,38	0,00	8.428.604,08	1.903.831,67	970.376,94	0,00
di cui FSC PAR	3	8.431.998,38	8.431.998,38	0,00	8.428.604,08	1.903.831,67	970.376,94	0,00

Riassumendo quanto sopra, relativamente all’APQ Gestione dei Rifiuti Urbani e agli Atti Integrativi (Cod. SGP MO3C, MO3M e MO3N), stipulati nell’ambito della Linea di Intervento III.C “Gestione dei rifiuti Urbani” del PAR Molise:

- n. 28 interventi, per un valore complessivo di 13,762 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV al 31 dicembre 2015;
- a valere sulle risorse FSC, pari a euro 5.937.840,45 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione dell’1,5%, pari a euro 89.067,61, la cui copertura, per l’importo di euro 36.150,23, relativamente agli interventi per i quali la mancata assunzione dell’OGV entro il 31 dicembre 2015 non è stata imputabile ai soggetti attuatori (leggi regionali n. 1/2009 e n. 16/2010), è stata garantita dalle risorse FSC 2007-2013 derivanti dalla riprogrammazione degli interventi MO2N03 e MO2O20, mentre, per l’importo residuo di euro 52.917,38, è stata garantita da un aumento dei cofinanziamenti dei soggetti attuatori (CdS del 15 giugno 2016);
- gli interventi cod. SGP MO3M.002 e MO3M.007, per un valore complessivo FSC 2007-2013 pari a euro 596.461,18, sono stati defINANZIATI e le relative risorse sono state destinate al finanziamento di un intervento nell’ambito dell’APQ MO3N, mantenendo di fatto invariate le risorse attribuite alla Linea di Intervento III.C;

- a seguito del definanziamento degli interventi cod. SGP MO2P01 e MO2P30, per un valore complessivo FSC 2007-2013 pari a euro 2.315.000,00, le relative risorse, sottratte dalla dotazione della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale”, sono state destinate al finanziamento di un intervento nell’ambito dell’APQ MO3N, aumentando la dotazione finanziaria FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.C.

Pertanto, il valore finanziario FSC della Linea di intervento III.C ha subito una variazione complessiva da euro 19.700.000,00 a euro 21.962.082,62, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 4 agosto 2016 (vedasi Allegato A).

2.3.10. MO3D – APQ “Sistema idrico e fognario depurativo”

Per il dettaglio delle attività realizzate nell’ambito della Linea di Intervento III.D Sistema idrico integrato e dell’APQ MO3D si rimanda al paragrafo 2.2.3.

L’Accordo comprende n. 129 progetti, rimasti invariati nel numero rispetto alla data di stipula, ma con una diversa composizione finanziaria rispetto alla stessa.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 129 progetti del valore complessivo di euro 44.973.508,53, di cui euro 31.336.317,10 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Dei 129 progetti inseriti nell’APQ MO3D, 74 sono finanziati a valere su risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, mentre 55 sono finanziati esclusivamente a carico delle risorse FSC 2007-2013 degli Obiettivi di Servizio per un valore di euro 11.870.000,00 e, pertanto, risultano associati al Programma “Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2”.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 24.302.724,94, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 7.884.670,62 ed euro 3.401.982,28, dati che evidenziano un avanzamento significativo rispetto al 31/12/2016.

Le economie risultano pari a euro 1.987.888,45, di cui euro 1.713.572,13 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

MO3D	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	129	44.973.508,53	44.973.508,53	0,00	24.302.724,94	7.884.670,62	3.401.982,28	1.987.888,45
di cui FSC PAR	74	31.336.317,10	31.336.317,10	0,00	18.978.538,42	5.301.344,20	2.704.401,34	1.713.572,13

Solo n. 22 interventi finanziati a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR, per un valore complessivo di 8,288 milioni di euro hanno assunto OGV entro il 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, a carico delle restanti risorse FSC 2007-2013 del PAR, pari a euro 23.399.428,53, prive di OGV, è stata applicata la sanzione prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 350.991,43. I dati sono riportati nello schema che segue.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.D Servizio idrico integrato	31.687.308,53	-	31.687.308,53	8.287.880,00	23.399.428,53	350.991,43

La sanzione, applicata ai 55 interventi che non avevano raggiunto l'OGV al 31/12/2015, è stata posta a carico dei soggetti attuatori degli interventi, ai sensi della legge regionale n. 16/2010, quale quota di cofinanziamento, determinando una riduzione del valore finanziario FSC della Linea di intervento III.D da euro 31.687.308,53 a euro 31.336.317,10 approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 15 giugno 2016. L'OGV, per detti interventi, è stata conseguita entro il 30/06/2016.



2.4. Stato di attuazione analitico dei SAD


Per quanto riguarda gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) si rimanda a quanto su esposto per le Priorità del QSN in merito alle attività realizzate nell'ambito delle singole Linee di intervento (rif. Paragrafo 2.2). La tabella che segue riguarda esclusivamente i dati inseriti nel sistema di monitoraggio al 31/12/2017.

Codice e titolo SAD	Numero Progetti	FINANZIAMENTO			Impegni	Pagamenti
		TOTALE	di cui NON derivante da Economie riprogrammate	di cui o derivante da Economie riprogrammate		
MO1A	416	59.754.484,63	59.754.484,63	0,00	55.376.258,53	55.007.762,53
MO1B	908	31.949.434,80	31.949.434,80	0,00	25.852.790,65	25.852.790,65
MO3B	126	33.414.106,04	33.414.106,04	0,00	26.406.209,69	19.006.782,08
MO3F	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.192.562,87	242.407,25
MO4A	215	7.882.764,36	7.527.519,89	355.244,47	6.615.059,41	3.582.454,78
MO4B	16	17.294.518,74	16.508.739,74	785.779,00	15.909.765,53	6.756.131,21
MO5A	85	9.761.333,89	9.287.272,08	474.061,81	4.995.227,14	3.511.617,08
MO5B	23	29.611.700,00	28.971.700,00	640.000,00	25.226.883,36	15.161.396,45
MO6A	6	8.994.182,53	8.994.182,53	0,00	8.671.569,26	6.875.294,85
MO6B	5	804.378,34	804.378,34	0,00	585.595,23	349.822,17
MO6C	2	683.141,33	683.141,33	0,00	529.915,76	308.973,51
MO6D	10	550.903,13	550.903,13	0,00	510.750,53	340.343,75
MO7D	23	55.000.000,27	55.000.000,27	0,00	55.000.000,27	55.000.000,27
Totale	1.837	258.200.948,06	255.945.862,78	2.255.085,28	227.872.588,23	191.995.776,58

Tabella 17 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2017

Nei grafici che seguono sono riportati i dati esposti nella precedente tabella rappresentati in forma percentuale.





2.4.1. SAD MO1A - I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro

Per il dettaglio delle azioni realizzate e dei progetti finanziati nell’ambito del SAD MO1A, si rinvia al paragrafo 2.2.6.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 416 progetti, del valore complessivo di euro 59.754.484,63, di cui euro 59.602.831,28 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 55.376.258,53, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano entrambi pari a euro 55.007.762,53, dati che evidenziano un avanzamento, rispettivamente, del 1,11% e del 1,13% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Le economie registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 4.351.141,10, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 296 progetti risultano nello stato informatico “chiuso”.

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione del SAD MO1A.

MO1A	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	416	59.754.484,63	59.754.484,63	0,00	55.376.258,53	55.007.762,53	55.007.762,53	4.351.141,10
di cui FSC PAR	415	59.602.831,28	59.602.831,28	0,00	55.224.605,18	54.856.109,18	54.856.109,18	4.351.141,10

Si evidenzia che, nell’ambito della Linea di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro”, n. 416 interventi, per un valore complessivo di 59,764 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV al 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC, pari a euro 7.152.944,66, prive di OGV, è stata applicata la sanzione prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 107.294,17.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	267.514,76	66.916.485,24	59.763.540,58	7.152.944,66	107.294,17

Si segnala, inoltre, che, nell'ambito della Linea di Intervento I.A, sono risultate risorse FSC del PAR Molise non programmate e non inserite in SGP, per l'importo di euro 267.514,76.

A seguito dell'aggiornamento finanziario e programmatico del PAR, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PAR FSC in data 15 giugno 2016, sono state definanziate ed annullate le azioni inizialmente finanziate nell'ambito della Linea di Intervento I.A, a causa della impossibilità a conseguire l'OGV al 30 giugno 2016, e i relativi importi, pari a complessivi euro 7.045.650,50, al netto della sanzione, assegnati alla Linea di Intervento I.B.

Pertanto, la dotazione finanziaria FSC della Linea di intervento I.A ha subito una riduzione complessiva da euro 67.184.000,00 a euro 59.763.540,57 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.2. SAD MO1B - I.B Fondo di garanzia

Per il dettaglio delle azioni attivate e dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO1B, si rimanda al paragrafo 2.2.6.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 908 progetti, del valore complessivo di euro 31.949.434,80, di cui euro 29.486.088,15 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 25.852.790,65, mentre il costo realizzato e i pagamenti risultano entrambi pari a euro 25.852.790,65, dati che evidenziano un avanzamento, rispettivamente, del 25,83% e del 12,36% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Le economie registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 224.500,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 263 progetti risultano nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione del SAD MO1B.

MO1B	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	908	31.949.434,80	31.949.434,80	0,00	25.852.790,65	25.852.790,65	25.852.790,65	224.500,00
di cui FSC PAR	907	29.486.088,15	29.486.088,15	0,00	23.389.444,00	23.389.444,00	23.389.444,00	224.500,00

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento I.B "Fondo di garanzia", n. 567 interventi per un valore complessivo di 19,977 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013 hanno assunto OGV.

Di conseguenza, a valere sulla quota delle risorse FSC, pari a euro 5.001.719,08, prive di OGV, è stata applicata la sanzione prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, di euro 75.025,79.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	21.189,92	24.978.810,08	19.977.091,00	5.001.719,08	75.025,79

Si segnala, inoltre, che, nell'ambito della Linea di Intervento I.B, sono risultate risorse FSC del PAR Molise non programmate e non inserite in SGP, per l'importo di euro 21.189,92.

Successivamente, la proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR, approvata dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 155 dell'11 aprile e n. 242 del 24 maggio 2016, nel proporre la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013, ha destinato alla Linea di Intervento I.B destinando ulteriori euro 7.045.650,50, determinando una variazione complessiva in aumento della dotazione finanziaria FSC della Linea di intervento I.B da euro 25.000.000,00 a euro 31.949.434,79 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.3. SAD MO3B – III.B Difesa suolo

Per il dettaglio delle attività realizzate nell'ambito del SAD MO3B si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 126 progetti, del valore complessivo di euro 33.414.106,04, di cui euro 20.112.000,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Nell'ambito dei predetti progetti sono inclusi n. 87 interventi relativi all'Accordo di programma "Piano frane e versanti" di cui alla delibera CIPE n. 8/2012, del valore complessivo di 27,000 milioni di euro, la cui copertura finanziaria è garantita per 2,441 milioni di euro dal Fondo infrastrutture del MATTM, per 10,559 dal FSC 2007-2013 nazionale e per 14,000 dal FSC 2007-2013 regionale. Degli 87 interventi, 37 non hanno copertura finanziaria a carico del FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 26.406.209,69, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 22.656.695,47 ed euro 19.006.782,08, dati che evidenziano un avanzamento, rispettivamente, del 41,51% e del 49,21%, rispetto ai valori al 31/12/2016.

Si registrano economie riprogrammabili per un valore complessivo di euro 1.584.867,57, di cui euro 981.357,21 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, euro 435.237,98 a valere sulle risorse nazionali del FSC 2007-2013, euro 164.826,57 a valere sul Fondo infrastrutture del MATTM ed euro 3.445,81 a valere sui cofinanziamenti dei soggetti attuatori. Tali risorse non sono state ancora utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

MO3B	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	126	33.414.106,04	33.414.106,04	0,00	26.406.209,69	22.656.695,47	19.006.782,08	1.584.867,57
di cui FSC PAR	89	20.112.000,00	20.112.000,00	0,00	14.955.571,22	13.408.602,57	11.714.647,37	981.357,21

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento III.B "Difesa suolo", n. 86 interventi, per un valore complessivo di 15,800 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV nei termini del 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 4.200.000,00 prive di OGV, è stata applicata la sanzione del'1,5% prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 63.000,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.B Difesa suolo	20.000.000,00	-	20.000.000,00	15.800.000,00	4.200.000,00	63.000,00

Tale sanzione per l'importo di euro 48.000,00, in riferimento all'intervento cod. SGP MO3B01, è stata posta a carico delle risorse FSC del PAR relative alla riprogrammazione dell'intervento MO2N03 e al definanziamento dell'intervento MO2O20, mantenendo invariato il valore FSC 2007-2013 del progetto, mentre la parte residua, pari a euro 15.000,00, riferita al progetto MO3B04, è stata posta a carico del soggetto attuatore quale quota di cofinanziamento.

Inoltre, la proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR, approvata dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 155 dell'11 aprile e n. 242 del 24 maggio 2016, fra l'altro, ha previsto la riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 con la destinazione di ulteriori risorse alla Linea di Intervento III.B per il finanziamento di n. 1 intervento del valore di euro 127.000,00.

Per quanto sopra, il valore finanziario a carico del FSC della Linea di intervento III.B è variato da euro 20.000.000,00 a euro 20.112.000,00 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.4. SAD MO3F - III.F Sicurezza e legalità

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO3F si rimanda al paragrafo 2.2.7.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 2 progetti, del valore complessivo di euro 2.500.000,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 2.192.562,87, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 284.515,31 ed euro 242.407,25, dati che evidenziano un rilevante avanzamento rispetto ai valori al 31/12/2016.

Le economie registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 279.386,90, non utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 1 progetto risulta nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO3F.

MO3F	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.192.562,87	284.515,31	242.407,25	279.386,90
di cui FSC PAR	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.192.562,87	284.515,31	242.407,25	279.386,90

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento III.F, tutti gli interventi per complessivi 2,500 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013 hanno assunto OGV nei termini del 31/12/2015, di conseguenza non è stata applicata alcuna sanzione.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
III.F Sicurezza e legalità	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-

Il valore finanziario FSC della Linea di intervento III.F è rimasto invariato a euro 2.500.000,00.

2.4.5. SAD MO4A - IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi

Per il dettaglio delle attività realizzate nell'ambito del SAD MO4A, si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 215 progetti del valore complessivo di euro 7.882.764,36, di cui euro 5.355.244,47 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Si precisa che, nell'ambito della copertura finanziaria FSC 2007-2013 del PAR Molise, come evidenziato nello schema di sintesi che segue, l'importo di euro 355.244,47 deriva da economie FSC riprogrammate.

Si evidenzia che dei 215 progetti inseriti nel SAD MO4A, n. 185 sono finanziati a valere su risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, mentre n. 30 sono finanziati esclusivamente a valere su risorse FSC 2007-2013 degli Obiettivi di Servizio per un valore di euro 1.327.927,00 e, pertanto, risultano associati al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2".

Il valore degli impegni contrattualizzati è pari a euro 6.615.059,41, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 3.740.051,63 ed euro 3.582.454,78, dati che evidenziano un avanzamento, rispettivamente, del 35,92% e del 12,75% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Relativamente alle economie registrate al 31/12/2017, il cui valore FSC 207-2013 del PAR Molise è pari a complessivi euro 405.365,21, si evidenzia che solo euro 50.120,74 risultano ancora disponibili alla riprogrammazione. Ciò a seguito di una prima riprogrammazione delle stesse approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 5 giugno 2015.

Si rileva, infine, che n. 3 progetti risultano nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione del SAD MO4A.

MO4A	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	215	7.882.764,36	7.527.519,89	355.244,47	6.615.059,41	3.740.051,63	3.582.454,78	472.140,39
di cui FSC PAR	185	5.355.244,47	5.000.000,00	355.244,47	4.982.648,18	3.101.719,56	2.988.184,39	405.365,21

Tutti gli interventi finanziati con risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise nell'ambito della Linea di Intervento IV.A, per complessivi 5,000 milioni di euro, hanno assunto OGV entro il 31/12/2015, nel rispetto di quanto disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014 e al punto 1.1 della delibera del CIPE n. 57/2016.

2.4.6. SAD MO4B – IV.B Rete socio-sanitaria regionale

Per il dettaglio delle attività avviate nell'ambito del SAD MO4B si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 16 progetti del valore complessivo di euro 17.294.518,74, di cui 14.180.279,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Si precisa che, nell'ambito della copertura finanziaria FSC 2007-2013 del PAR Molise, come evidenziato nello schema di sintesi che segue, l'importo di euro 785.779,00 deriva da economie FSC riprogrammate.

Si evidenzia che, nell'ambito del SAD MO4B, è inserito il progetto MO4B10, per un valore complessivo di euro 5.197.739,74, di cui euro 2.100.000,00 a valere sulle risorse FSC del PAR Molise ed euro 3.097.739,74 a valere sulle risorse FSC degli Obiettivi di Servizio e che lo stesso risulta associato al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2".

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 15.909.765,53, mentre i valori del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 9.284.668,15 e euro 6.756.131,21, dati che evidenziano un significativo avanzamento rispetto ai valori al 31/12/2016.

Relativamente alle economie registrate al 31/12/2017 a carico, esclusivamente, delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, pari a complessivi euro 1.054.594,36, si rileva che l'ammontare di risorse disponibili per riprogrammazioni è di euro 268.815,36, in quanto euro 785.779,00 sono stati riprogrammati con deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 30 ottobre 2017.

Nessun progetto risulta nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO4B.

MO4B	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	16	17.294.518,74	16.508.739,74	785.779,00	15.909.765,53	9.284.668,15	6.756.131,21	1.054.594,36
di cui FSC PAR	16	14.180.279,00	13.394.500,00	785.779,00	12.795.667,42	7.720.234,13	5.194.554,87	1.054.594,36

Rispetto alla verifica delle OGV assunte a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise ai sensi del punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014 e del punto 1.1 delibera del CIPE n. 57/2016, si precisa che, sebbene il Dipartimento per le Politiche di Coesione abbia comunicato che detta disposizione non si applica alle risorse FSC 2007-2013 finalizzate agli Obiettivi di Servizio, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, nella

considerazione che, nell'ambito tematico "Anziani", risorse OdS pari ad euro 3.097.739,74, sono state poste a copertura dell'intervento MO4B10, cofinanziato con risorse FSC 2007-2013 riferite alla Linea di intervento IV.B del PAR Molise, a detto intervento si applicano le disposizioni di cui ai richiamati punti 6.1 e 1.1..

Pertanto, la verifica delle OGV assunte a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise includono tutti gli interventi inseriti nel SAD MO4B, sia quelli associati al Programma "PAR FSC Molise - 2007MO002FA009" sia quelli associati Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2".

Nell'ambito della Linea di Intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale", n. 13 interventi finanziati con risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise non derivanti da economie, per un valore complessivo di 11,720 milioni di euro, hanno assunto OGV al 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 1.700.000,00, prive di OGV e riferite a n. 2 progetti, è stata applicata la sanzione di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 25.500,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (b)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (c=a-b)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (d=c*1,5%)	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 aggiornata (CdS del 15 giugno 2016 e CdS del 4 agosto 2016) (e=a-d)
IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	11.720.000,00	1.700.000,00	25.500,00	13.394.500,00

Tale sanzione è stata assorbita per l'importo di euro 9.000,00 quale riduzione del valore del progetto MO4B09, mentre per l'importo di euro 16.500,00 è stata posta a carico del soggetto attuatore quale quota di cofinanziamento per il progetto MO4B15.A.

Ciò ha determinato una riduzione del valore finanziario FSC della Linea di intervento IV.B da euro 13.420.000,00 a euro 13.394.500,00 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.7. SAD MO5A - V.A Istruzione

Per il dettaglio delle attività avviate nell'ambito del SAD MO5A si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 85 progetti del valore complessivo di euro 9.761.333,89, di cui euro 5.432.100,70 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Si precisa che, nell'ambito della copertura finanziaria a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, come evidenziato nello schema di sintesi che segue, l'importo di euro 474.061,81 deriva da economie FSC riprogrammate.

Si evidenzia che degli 85 progetti inseriti nel SAD MO5A, n. 79 sono finanziati a valere su risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, mentre n. 6 sono finanziati esclusivamente a valere su risorse FSC 2007-2013 degli Obiettivi di Servizio per un valore di euro 4.327.975,00 e, pertanto, risultano associati al Programma "Obiettivi di Servizio Regione Molise - 2007IT001FAOS2".

Il valore degli impegni contrattualizzati è pari a euro 4.995.227,14, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 3.623.819,16 ed euro 3.511.617,08, dati che evidenziano un significativo avanzamento, del 66,87% e del 65,14% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Relativamente alle economie registrate al 31/12/2017 a valere esclusivamente sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, pari a complessivi euro 603.547,42, si rileva che l'ammontare di risorse disponibile alla

riprogrammazione è pari a euro 111.167,74, in quanto euro 492.379,68 sono stati riprogrammati con deliberazioni della Giunta regionale n. 254 del 7 luglio 2017 e n. 397 del 23 ottobre 2017.

Si rileva, inoltre, che n. 15 progetti risultano nello stato informatico “chiuso”.

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione del SAD MO5A.

MOSA	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	85	9.761.333,89	9.287.272,08	474.061,81	4.995.227,14	3.623.819,16	3.511.617,08	603.547,42
di cui FSC PAR	79	5.432.100,70	4.958.038,89	474.061,81	4.993.968,95	3.623.819,16	3.511.617,08	603.547,42

Si evidenzia che, nell’ambito della Linea di Intervento IV.A “Istruzione”, n. 33 interventi, per un valore complessivo di 4,002 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV nei termini del 31/12/2015.

Di conseguenza, a carico della quota di risorse FSC, pari a euro 970.632,12, prive di OGV, è stata applicata la sanzione dell’1,5% prevista dal punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 14.559,48.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
V.A Istruzione	5.000.000,00	27.401,60	4.972.598,40	4.001.966,28	970.632,12	14.559,48

La sanzione è stata assorbita per pari importo, a seguito della riduzione del valore dei progetti cod. SGP MO5A24 e MO5A25.

Inoltre, nell’ambito della Linea di Intervento IV.A sono state rilevate risorse FSC 2007-2013 non programmate e non inserite in SGP per l’importo di euro 27.401,60.

La dotazione finanziaria della Linea di intervento V.A si è, pertanto, ridotta da euro 5.000.000,00 a euro 4.958.038,89 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.8. SAD MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell’ambito del SAD MO5B si rinvia al paragrafo 2.2.1.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 23 progetti, del valore complessivo di euro 29.611.700,00, di cui 25.575.500,00 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Si precisa che, nell’ambito della copertura finanziaria FSC 2007-2013 del PAR Molise, come evidenziato nello schema di sintesi che segue, l’importo di euro 640.000,00 deriva da economie FSC riprogrammate.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 25.226.883,36, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 20.887.048,37 ed euro 15.161.396,45, dati che evidenziano un significativo avanzamento, rispettivamente, del 25,43% e del 104,16% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Relativamente alle economie registrate al 31/12/2017 a valere esclusivamente sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, pari a complessivi euro 696.313,44, si rileva che l'ammontare di risorse disponibili alla riprogrammazione, è di euro 74.631,31, in quanto euro 621.682,13 sono stati riprogrammati con deliberazioni della Giunta regionale n. 449 del 30 settembre 2016 e n. 254 del 7 luglio 2017.

Si rileva, inoltre, che n. 2 progetti risultano nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO5B.

MOSB	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	23	29.611.700,00	28.971.700,00	640.000,00	25.226.883,36	20.887.048,37	15.161.396,45	1.215.245,58
di cui FSC PAR	23	25.575.500,00	24.935.500,00	640.000,00	22.152.567,53	18.115.680,10	13.220.309,37	696.313,44

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento IV.B "Progetto Scuola sicura", n. 15 interventi per un valore complessivo di 20,700 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013 hanno assunto OGV entro il termine del 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 4.300.000,00 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione dell'1,5%, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 64.500,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	-	25.000.000,00	20.700.000,00	4.300.000,00	64.500,00

Tale sanzione, in applicazione dell'art. 39 della L.R. n. 8/2015, è stata garantita per pari importo con altre risorse, mantenendo invariato il valore complessivo dei progetti cod. SGP MO5B.05, MO5B.15 e MO5B.18.

Pertanto, quanto sopra esposto ha determinato una riduzione del valore finanziario FSC della Linea di intervento V.B da euro 25.000.000,00 a euro 24.935.500,00 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

Successivamente, come dettagliato al paragrafo "2 Stato di attuazione del Programma", al fine di scongiurare la perdita delle risorse FSC 2007-2013 destinate al progetto cod. SGP MO5B.15, le stesse sono state riprogrammate per il finanziamento dei progetti cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030. La riprogrammazione è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 3 aprile 2017.

2.4.9. SAD MO6A - VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO6A si rinvia al paragrafo 2.2.8.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 6 progetti, del valore complessivo di euro 8.994.182,53, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 8.671.569,26, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 6.892.904,85 ed euro 6.875.294,85, dati che evidenziano un avanzamento, rispettivamente, del 21,11% e del 28,23% rispetto ai valori al 31/12/2016.

Le economie registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 54.943,26 e non sono state utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 3 progetti risultano nello stato informatico “chiuso”.

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO6A.

MO6A	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	6	8.994.182,53	8.994.182,53	0,00	8.671.569,26	6.892.904,85	6.875.294,85	54.943,26
di cui FSC PAR	6	8.994.182,53	8.994.182,53	0,00	8.671.569,26	6.892.904,85	6.875.294,85	54.943,26

Si evidenzia che, nell’ambito della Linea di Intervento VI.A, n. 5 interventi, per un valore complessivo di 6,619 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV nei termini del 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 2.381.149,42 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione dell’1,5% prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 35.717,24.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità	9.000.000,00	-	9.000.000,00	6.618.850,58	2.381.149,42	35.717,24

Tale sanzione, riferita ad un unico intervento cod. SGP MO6A06, per l’importo di euro 29.899,77 è stata posta a carico delle risorse FSC del PAR relative alla riprogrammazione dell’intervento MO2N03 e al definanziamento dell’intervento MO2O20 e, per l’importo residuo di euro 5.817,47, la stessa è stata assorbita riducendo di pari importo il valore del progetto.

Quanto sopra ha determinato una riduzione del valore finanziario FSC della Linea di intervento VI.A da euro 9.000.000,00 a euro 8.994.182,53 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.10. SAD MO6B - VI.B Valutazione

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell’ambito del SAD MO6B, si rimanda al paragrafo 2.2.8.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 5 progetti, del valore complessivo di euro 804.378,34, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 585.595,23, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano entrambi di euro 349.822,17, con un considerevole avanzamento rispetto ai valori registrati al 31/12/2016.

Le economie registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 1.029,13 e non sono state utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 3 progetti risultano nello stato informatico “chiuso”.

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO6B.

MO6B	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	5	804.378,34	804.378,34	0,00	585.595,23	349.822,17	349.822,17	1.029,13
di cui FSC PAR	5	804.378,34	804.378,34	0,00	585.595,23	349.822,17	349.822,17	1.029,13

Si evidenzia che, nell’ambito della Linea di Intervento VI.B, n. 3 interventi, per un valore complessivo di 0,167 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV nei termini del 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC, pari a euro 644.141,68, priva di OGV, è stata applicata la sanzione dell’1,5% prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 9.662,13.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.B Valutazione	814.040,47	-	814.040,47	169.898,79	644.141,68	9.662,13

Tale sanzione è stata assorbita riducendo il valore dei progetti cod. SGP MO6B04 e MO6B05 per pari importo.

Quanto sopra ha determinato una riduzione del valore finanziario FSC della Linea di intervento VI.B da euro 814.040,47 a euro 804.378,34 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.11. SAD MO6C - VI.C Monitoraggio

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell’ambito del SAD MO6B, si rinvia al paragrafo 2.2.8.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 2 progetti, del valore complessivo di euro 683.141,33, interamente a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 529.915,76, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, pari a euro 313.387,97 ed euro 308.973,51. Per entrambi i progetti, al 31/12/2016 gli stessi dati erano pari a zero.

Le economie registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 3.417,57 e non sono state utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 1 progetto risulta nello stato informatico “chiuso”.

Nello schema di sintesi che segue si riporta lo stato di attuazione del SAD MO6C.

MO6C	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	2	683.141,33	683.141,33	0,00	529.915,76	313.387,97	308.973,51	3.417,57
di cui FSC PAR	2	683.141,33	683.141,33	0,00	529.915,76	313.387,97	308.973,51	3.417,57

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento VI.C, n. 1 intervento, del valore di 0,158 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007-2013, ha assunto OGV entro il termine del 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 532.800,00 prive di OGV, è stata applicata la sanzione dell'1,5% prevista al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, pari a euro 7.992,00.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.C Monitoraggio	691.133,33	-	691.133,33	158.333,33	532.800,00	7.992,00

Tale sanzione è stata assorbita riducendo il valore del progetto cod. SGP MO6C02 per pari importo.

Quanto sopra ha determinato una riduzione del valore finanziario FSC della Linea di intervento VI.C da euro 691.133,33 a euro 683.141,33 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.12. SAD MO6D - VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità

Per il dettaglio dei progetti finanziati nell'ambito del SAD MO6B si rinvia al paragrafo 2.2.8.

Al 31/12/2017 risultano validati in SGP e consolidati in BDU n. 10 progetti, del valore complessivo di euro 550.903,13, di cui 445.897,13 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Il valore complessivo degli impegni contrattualizzati è pari a euro 510.750,53, mentre quello del costo realizzato e dei pagamenti risultano, rispettivamente, di euro 450.951,51 ed euro 340.343,75, dati che evidenziano un significativo avanzamento rispetto ai valori registrati al 31/12/2016.

Le economie FSC 2007-2013 registrate al 31/12/2017 sono pari a complessivi euro 9.871,22 e non sono state utilizzate per riprogrammazioni finalizzate al finanziamento di nuovi interventi.

Si rileva, inoltre, che n. 6 progetti risultano nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO6D.

MO6D	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	10	550.903,13	550.903,13	0,00	510.750,53	450.951,51	340.343,75	10.871,22
di cui FSC PAR	10	445.897,13	445.897,13	0,00	406.744,53	346.945,51	236.337,75	9.871,22

Si evidenzia che, nell'ambito della Linea di Intervento VI.C, n. 5 interventi, per un valore complessivo di euro 59.657,75 a valere su risorse FSC 2007-2013, hanno assunto OGV entro il termine del 31/12/2015.

Di conseguenza, a valere sulla quota di risorse FSC pari a euro 388.325,25 prive di OGV, è stata calcolata la sanzione dell'1,5%, di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014, che risulta pari a euro 5.824,88.

Linee di intervento del PAR Molise	Dotazione PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate (b)	Dotazione PAR Molise al netto delle risorse non programmate (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)
VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità	447.983,00	-	447.983,00	59.657,75	388.325,25	5.824,88

Tale sanzione, per l'importo di euro 3.000,00, in riferimento all'intervento cod. SGP MO6D06, è stata posta a carico delle risorse FSC del PAR relative alla riprogrammazione dell'intervento MO2N03 e al definanziamento dell'intervento MO2O20, mantenendo invariato il valore FSC 2007-2013 del progetto, mentre la parte residua, pari a euro 2.824,88, è stata assorbita per pari importo, a seguito della rimodulazione finanziaria in diminuzione del valore dei progetti cod. SGP MO6D07, MO6D08 MO6D09 e MO6D10.

Il valore finanziario FSC della Linea di intervento VI.D, pertanto, risulta ridotto da euro 447.983,00 a euro 445.897,13 (Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2016).

2.4.13. SAD MO7D - VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)

Il PAR Molise 2007-2013, reso coerente con la finalizzazione di 55 milioni di euro per il ripiano del disavanzo sanitario, presenta la nuova Linea di intervento VII.D "Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 – delibera CIPE n. 12/2012)", articolata in due Azioni, Azione VII.D.1 "Spese per prestazioni sanitarie da privato" e Azione VII.D.2 "Spese per presidi sanitari, farmaci e forniture ospedaliere". I debiti sanitari sono quelli contratti dalla Regione Molise fino al 31/12/2009.

Nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2014 è stato creato in SGP lo strumento di attuazione diretta codice MO7D "VII.D Copertura disavanzo sanitario (art.2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)", nell'ambito del quale sono stati inseriti n. 23 progetti per un importo complessivo di 55,000 milioni di euro. Tutti gli interventi sono conclusi sotto l'aspetto procedurale e finanziario e sono stati posti nello stato informatico "chiuso".

Nello schema di sintesi che segue, si riporta lo stato di attuazione del SAD MO7D.

MO6D	N. progetti	Totale Finanziamenti	di cui non derivante da Economie riprogrammate	di cui derivante da Economie riprogrammate	Impegni	Costo realizzato	Pagamenti	Economie
Totale	23	55.000.000,27	55.000.000,27	0,00	55.000.000,27	55.000.000,27	55.000.000,27	0,00
di cui FSC PAR	23	55.000.000,27	55.000.000,27	0,00	55.000.000,27	55.000.000,27	55.000.000,27	0,00

2.5. Progetti strategici

Di seguito si riporta l'elenco dei progetti di rilevanza strategica sovra-regionale e di rilevanza regionale ma strettamente interagenti con infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale (ex azioni cardine di cui alla delibera CIPE n. 166/2007) attivati nell'ambito del PAR Molise.

ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007-2013
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	Crisi finanziaria filiera Avicola	27.000.000,00
		Crisi finanziaria filiera saccarifera	15.958.168,00
		Crisi finanziaria filiera tessile - abbigliamento	4.478.888,36
		Aiuti <i>de minimis</i> e in esenzione	7.058.197,22
		Investimenti delle imprese agricole e agrituristiche	1.130.398,00
	I.B Fondo di garanzia	Progetti di investimento aziendale e di consolidamento del debito	14.008.591,00
		Progetti per il consolidamento dei debiti e finanziamento del capitale circolante	10.895.193,29
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	Completamento sottopasso ferroviario - Comune di Bojano (Importo euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 FSC 2007-2013, euro 300.000,00 FSC 2000-2006 ed euro 400.000,00 cofinanziamento RFI)	600.000,00
		Metropolitana leggera - Il lotto Bojano-Isernia - Progettazionepreliminare- Regione Molise	425.000,00
		Metropolitana leggera – I lotto Matrice-Bojano - RFI	23.500.000,00
		Completamento Progettazione definitiva SS 17 "Dell'Appennino abruzzese ed Appulo - Sannitico" Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181 + 500 della SS 17 ed il lotto 1 della SSV Isernia - Castel di Sangro	2.400.000,00
		Completamento della strada "Colle d'Ambra" di collegamento alla F.V. Biferno - Comune di Civitacampomariano	2.000.000,00
		Adeguamento, miglioramento e completamento della strada di collegamento dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale - Tangenziale Nord – 2° stralcio - Comune di Campobasso	18.000.000,00
		Messa in sicurezza S.P. Isernia - Fornelli - Colli Al Volturmo – Provincia di Isernia	2.000.000,00
		Messa in sicurezza Via Matteotti - Via Roma - Viale Marconi - Comune di Agnone	390.000,00
		Svincolo F.V. Sangro allaccio Cerro centro 1° e 2° Lotto – Completamento funzionale delle opere - Comune di Cerro al Volturmo	1.400.000,00
		Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della frazione di Montalto al centro e alla S.S. 17 - Tratto Isernia-Castel di Sangro - Comune di Rionero Sannitico	2.000.000,00
Messa in sicurezza viabilità comunale centro abitato - Borgo Tufi - Comune di Castel del Giudice	600.000,00		

ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007-2013
		Risanamento e miglioramento criticità della SP 37 "Le Guardate", della S.P. 110 "Petacciato-Guglionesi" e della S.P. 113 "F.V. Sinarca" - Provincia di Campobasso	2.500.000,00
		Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV CNR dal Km 549+400 al Km 552+400 della S.S. 16 "Adriatica" e realizzazione dell'innesto al passaggio ferroviario di Campomarino. Stralcio 1: Intervento dal Km 549+400 al m 549+800-ANAS	500.000,00
		Studio geologico per il completamento della Fresilia in direzione Sprondasino - Provincia Isernia	400.000,00
		Castellelce - Studio geologico I lotto - Santa Giusta - Provincia Campobasso	400.000,00
		Fresilia - ripristino funzionalità tratto in essere - Provincia di Isernia	2.000.000,00
		Collegamento S.P. 163 - Castellelce - Provincia di Campobasso	2.000.000,00
		Sistemazione strade comunali Colle Marini, Colle Cioffi, Colle Martino, Fragnete e Saliette - Comune di Isernia	540.000,00
		Intervento di miglioramento accessibilità al Santuario Madonna Grande in località Nuova Cliternia - Comune di Campomarino	185.988,45
		Messa in sicurezza viabilità in Località Nuova Cliternia - Comune di Campomarino	214.011,55
		Sistemazione strade interne al centro abitato - Comune di Forlì del Sannio	200.000,00
		Messa in sicurezza strade esterne al centro abitato - Comune di Vinchiaturo	350.000,00
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	Sistemazione strade interne al centro abitato - Comune di Venafro	200.000,00
		Messa in sicurezza Strada Provinciale 163 da Civitacampomariano direzione Castelmauro - Provincia di Campobasso	2.000.000,00
		Tunnel per il raccordo stradale tra il porto di Termoli e lungomare C. Colombo - Comune di Termoli <i>(Importo complessivo euro 14.967.400,00, di cui euro 5.000.000,00 FSC 2007-2013 ed euro 9.967.400,00 risorse da finanza di progetto)</i>	5.000.000,00
		SS. SS. 85-87-645-647-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 14 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise- Anas - Compartimento di Campobasso	2.700.000,00
		Messa in sicurezza della S.P. 73 1a dir e S.P. 73 dalla F.V. Biferno al comune di San Biase - Provincia di Campobasso	500.000,00
		Messa in sicurezza della S.S. 645 "F.V. Tappino" dal Km 1+100 al Km 5+500 - 1° Lotto: Rotatoria al Km 3+800 - ANAS	485.000,00
		Terminal autobus - completamento percorso pedonale - Comune di Campobasso	1.800.000,00
		Strada Isernia Nord - Viale dei Pentri - 1° stralcio - Comune di Isernia <i>(Importo euro 390.000 di cui euro 335.000,00 FSC 2007-2013 ed euro 55.000,00 cofinanziamento Comune)</i>	335.000,00
		Sistemazione strade comunali - Comune di Lupara	250.000,00
		Sistemazione viabilità interna al centro abitato - Comune di Rocchetta al Volturno	150.000,00
		Messa in sicurezza strade interne - Comune di Larino	200.000,00
		Completamento variante pietra del melo - Provincia di Isernia	200.000,00
		Completamento strada Dolazzo e messa in sicurezza viabilità del centro urbano - Comune di Montemitro	200.000,00
		Completamento e messa in sicurezza strade comunali - Comune di Baranello	400.000,00
		Messa in sicurezza strade comunali - Comune di Duronia	200.000,00
Rettifica tracciato Tangenziale Est - Svincolo Piazza Molise - Provincia di Campobasso	500.000,00		

ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007-2013
		Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna - Comune di Guardialfiera	200.000,00
		Messa in sicurezza Tangenziale Est tratto Provincia - Provincia di Campobasso	1.080.000,00
		Miglioramento viabilità comunale – Via Luigi e Nicola Marinelli – Via Perlasca- Comune di Ripalimosani	300.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Fiumarello - Comune di Pietracatella	200.000,00
		Messa in sicurezza delle strade comunali - Comune di Guardiaregia	150.000,00
		Sistemazione strada comunale Cannavina - Comune di Matrice	600.000,00
		Messa in sicurezza strada di collegamento centro abitato - mare - Comune di Petacciato	400.000,00
		Messa in sicurezza della viabilità interna e nuova viabilità in C.da Colle Rampone e in C.da Valle Campanile - Comune di Montenero di Bisaccia	1.200.000,00
		Miglioramento viabilità comunale - Comune di Santa Croce di Magliano	500.000,00
		Messa in sicurezza e ripristino funzionale della strada Piana del Mulino e strada di collegamento centro abitato – Ripalta Vecchia- Comune di Mafalda	500.000,00
		Messa in sicurezza di Via Crocella e Via Matese - Comune di Ferrazzano	600.000,00
		Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - sistemazione delle strade comunali - Comune di Riccia	310.000,00
		Collegamento centro urbano - Contrada Codacchio - Comune di Trivento	600.000,00
		Realizzazione strada di P.R.G. in contrada Laudadio - Comune di San Martino in Pensilis	400.000,00
		Strada di collegamento impianto FIGC - Comune di Castropignano	450.000,00
		Lavori sulla S.P. 57 di Mirabello - Tratto bivio di Campobasso – Gildone - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Interventi urgenti per la riapertura al traffico della S.P. 56 dir. "Galdina" in agro del comune di San Giovanni in Galdo - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di risanamenti diffusi del piano viabile della S.P. n. 69 "Sepinese" S. Giuliano del Sannio - Quadrivio di Monteverde - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di risanamenti diffusi sulla viabilità provinciale del gruppo stradale n. 7 di Casacalenda - Provincia di Campobasso	260.000,00
		Lavori di sistemazione tratti vari della S.P. n. 15 - Tratto Trivento F.V. Trigno e della S.P. n. 41 - Tratto dalla rotonda bivio di Bagnoli del Trigno al bivio di Pietracupa - Provincia di Campobasso	410.000,00
		Lavori di sistemazione tratto viario della S.P. 39 "Centocelle" dal bivio della S.S. 212 S. Elia a Pianisi a Macchia Valfortore - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della S.P. 78 e delle bretelline di collegamento con le S.S. P.P. 78-63 in tratti saltuari - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone - Acquaviva Collecroce dissesto ponte - Provincia di Campobasso <i>(Importo euro 175.000,00 di cui euro 150.000,00 FSC 2007-2013 ed euro 25.000,00 cofinanziamento Provincia di Campobasso)</i>	150.000,00
		Lavori sulla S.P. 77 - C.da Penne - Confine di regione - Provincia di Campobasso	100.000,00
		Lavori di consolidamento del tratto stradale in frana della S.P. n. 124 "Serramano" - Bivio S.P. n. 13 verso S.P. n. 124 agro di Montenero di Bisaccia - Provincia di Campobasso	150.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della galleria "Fonte Valloni" in agro di Belmonte del Sannio - Provincia di Isernia	200.000,00
		S.P. n. 87 "Montesangrina" - Tratto da S. Pietro Avellana a Masserie di Cristo - Interventi di rettifica, miglioramento e messa in sicurezza - Provincia di Isernia	200.000,00

ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007-2013
		Lavori di completamento, messa in sicurezza e sistemazione della strada S. Oto di collegamento del centro urbano con la strada Bifernina - 1° lotto - Comune di Castelbottaccio	180.000,00
		Intervento di completamento e messa in sicurezza della strada comunale "Don Saverio" - Comune di Petrella Tifernina	250.000,00
		Ripristino viabilità comunale - C.da Querciapiana - C.da Casale San Felice - Comune di Trivento	250.000,00
		Lavori di completamento collegamento Frosolone - Svincolo Madonna delle Piane - Comune di Frosolone	200.000,00
		Sistemazione strada comunale "Casaliciello" - Comune di Agnone	150.000,00
		Rifunzionalizzazione delle strade comunali di interconnessione tra il centro abitato e la viabilità provinciale -Comune di Bonefro	173.701,65
		Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale -Comune di Campolieto	250.000,00
		Messa in sicurezza della strada comunale "Carovilli" – Frazione di Castiglione di Carovilli - Comune di Carovilli	200.000,00
		Lavori di sistemazione della strada comunale denominata "San Domenico" di collegamento tra il comune di Cercepiccola e il comune di Cerce maggio -Comune di Cercepiccola	200.000,00
		Sistemazione strada comunale S. Margherita -Comune di Colle D'Anchise	370.000,00
		Manutenzione straordinaria strade comunali - Comune di Fornelli	250.000,00
		Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale -Comune di Gildone	200.000,00
		Lavori di sistemazione della viabilità comunale -Comune di Jelsi	702.000,00
		Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali "I Monti" e "Lagoluppoli" -Comune di Larino	443.000,00
		Sistemazione della strada comunale Contrada Piane di Larino -Comune di Larino	300.000,00
		Interventi di messa in sicurezza della strada di collegamento del centro abitato alla S.P. 73 -Comune di Limosano	350.000,00
		Lavori urgenti rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità comunale - Comune di Miranda	287.000,00
		Lavori per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità interna al centro abitato - Comune di Monacilioni	365.000,00
		Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ripristino viabilità comunale in via Rampa della Croce, Via Roma, Piazza Celestino V e Corso Umberto -Comune di Montagano	200.000,00
		Lavori di sistemazione della strada comunale Vallone del lago – Saccione di collegamento tra il Comune di Montelongo e la S.P. Santa Croce di Magliano – stazione di Ururi -Comune di Montelongo	150.000,00
		Sistemazione della viabilità interna ai nuclei abitati di Montaquila Capoluogo e di Roccaravindola Alta - Comune di Montaquila	500.000,00
		Strada di collegamento Contrada Bona – Incrocio Via Fontanella - Comune di Palata	200.000,00
		Rifunzionalizzazione della viabilità comunale in località "Labbate - Vatticeci" - Comune di Pietrabbondante	156.529,64
		Lavori di messa in sicurezza della strada "Paolicchio-Taverna" di collegamento alla FV del Tappino -Comune di Pietracatella	750.000,00
		Lavori di adeguamento e messa in sicurezza viabilità interna al centro abitato – via Trento -Comune di Pietracupa	150.000,00
		Lavori di ripristino strada comunale Macchia Rotondo – Intervento di consolidamento tratto strada Petrella di circonvallazione del Paese - Comune di Provvidenti	125.000,00
		Lavori di ripristino della strada di collegamento Riccia – SS212 (Colle della Macchia – Vignalitto)- Comune di Riccia	500.000,00
		Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Torrezeppa - Prato -Comune di Ripabottoni	400.000,00
		Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità urbana di via Vigneti - Comune di Roccasicura	250.000,00

ASSE	Linea di intervento	Interventi di rilevanza regionale	Importo FSC 2007-2013
		Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato di Roccapivara -Comune di Roccapivara	200.000,00
		Messa in sicurezza tratto stradale in Borgata Padulo di Scapoli - Comune di Scapoli	400.000,00
		Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità urbana finalizzata al miglioramento della fruibilità del centro storico -Comune di Spinete	300.000,00
		Consolidamento e messa in sicurezza viabilità centro urbano -Comune di San Martino in Pensilis	400.000,00
		Messa in sicurezza viabilità del centro urbano -Comune di Tavenna	300.000,00
		Messa in sicurezza della viabilità di accesso alla città e del porto commerciale – Via Corsica -Comune di Termoli	700.000,00
		Ripristino viabilità comunale Contrada Querciapiana – Casale San Felice-Serra Vignali e Pietre Lavorate-Comune di Trivento	180.000,00
		Lavori di ripristino viabilità in Contrada Cerreto interrotta a causa di movimenti franosi - Comune di Trivento	150.000,00
		Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale - Comune di Vastogirardi	400.000,00
		Interventi di messa in sicurezza della rete stradale consortile - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno	320.000,00
		Lavori di messa in sicurezza della galleria "Fonte Valloni" in agro di Belmonte del Sannio - Completamento - Provincia di Isernia	200.000,00
Asse III Ambiente e territorio	III.B Difesa suolo	Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Delibera CIPE n. 8/2012)	14.000.000,00
	III.C Rifiuti	Piano regionale "DifferenziaMOLISEmpre"	21.962.082,62
	III.D Idrico	Piano-Programma di abbattimento delle perdite nelle reti di distribuzione interne ai Comuni della regione Molise	29.674.318,19
	III.F Sicurezza e legalità	Patto per la sicurezza	2.500.000,00
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	Progetto servizi socio educativi	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	Progetto Rete socio-sanitaria regionale	13.394.500,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	Progetto Istruzione	4.958.038,92
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	Progetto "Scuola Sicura"	24.935.500,00
Totale			296.291.106,89

2.6. Cronoprogramma di spesa FSC

I dati riportati nello schema che segue alla data del 31/12/2017 e riferiti unicamente alla componente finanziaria a carico del FSC 2007-2013 PAR, sono stati estratti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU-MEF-IGRUE sulla base dei cronoprogrammi degli interventi con riferimento a ciascuna annualità.

L'eventuale mancato aggiornamento del cronoprogramma di spesa di alcuni interventi ha determinato la presenza di valori di costo ancora da realizzare per le annualità antecedenti il 2018.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC		
Anno	Costo Realizzato FSC	Costo da Realizzare FSC
2008	23.538.269,36	0,00
2009	50.566.525,38	0,00
2010	27.459.651,61	0,00
2011	3.440.052,97	0,00
2012	16.269.082,11	0,00
2013	7.039.572,25	0,00
2014	9.084.630,91	0,00
2015	17.427.417,27	0,00
2016	24.912.810,13	311.935,41
2017	50.408.313,74	20.966.396,62
2018	0,00	114.895.450,41
2019	0,00	2.517.715,08
2020	0,00	158.020,60
Totale	230.146.325,73	138.849.518,12

Tabella 16 – Cronoprogramma di spesa del FSC riferito agli interventi inseriti e validati in SGP alla data di monitoraggio del 31/12/2017 (Fonte SNM-BDU-MEF-IGRUE).

2.7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, al punto 6.1, ha disposto che: *il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una sanzione complessiva pari all’1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE.*

La successiva delibera del CIPE 1° dicembre 2016, n. 57 (pubblicata nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2017), concernente “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 – Delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate, al punto, 1. Termini per l’assunzione delle OGV e monitoraggio degli interventi, ha disposto: *1.1 La data del 31 dicembre 2015, fissata dal punto 6.1 della citata delibera n. 21/2014, quale termine ultimo per l’assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, è posticipata al 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca definitiva delle risorse. 1.2 Nel rispetto del termine finale di cui al punto precedente, qualora l’OGV sia intervenuta entro il primo semestre del 2016, sarà applicata la sanzione dell’1,5 per cento come previsto dal citato punto 6.1 della delibera di questo Comitato n. 21/2014; qualora l’OGV dovesse, invece, intervenire nel corso del secondo semestre del 2016 sarà applicata una sanzione del 3 per cento. Resta*

comunque fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 807 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, che dispone diversamente per gli interventi per i quali si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o VIA.

In relazione alle modalità di applicazione delle sanzioni, le leggi regionali di seguito riportate, prevedono che, nei casi in cui la sanzione maturi a motivo di inadempienza dei soggetti attuatori, la stessa venga trasferita a questi ultimi, con la sola eccezione degli interventi relativi agli edifici scolastici per i quali la Giunta regionale può disporre un nuovo finanziamento di importo pari alla sanzione stessa.

La legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2009, all'art. 2, comma 11, prevede *"omissis ... tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato, a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta regionale, delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato"*.

La successiva legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010, all'art. 12 (Trasferimento ai soggetti inadempienti degli effetti dei definanziamenti), comma 2, prevede *"I definanziamenti maturati verso la Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell'Unione europea, a causa del mancato rispetto delle regole sottese ai finanziamenti, sono riversati sul soggetto attuatore/beneficiario inadempiente, con revoca dell'eventuale provvedimento di promessa di finanziamento/concessione dell'intervento e immediato disimpegno sul pertinente capitolo del bilancio regionale; in tal caso le risorse erogate in regime di anticipazione, non più rimborsabili da parte dello Stato o dell'Unione europea, sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento"*.

Infine, la legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015, all'art. 39 (Norme a sostegno della sicurezza degli edifici scolastici) dispone che, al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2009 e al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2010, *"è aggiunto il seguente periodo: Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili."*

Nel paragrafo *"2. Stato di attuazione del Programma Attuativo"* è riportato quanto posto in essere dalla Regione al fine di scongiurare la perdita delle risorse FSC 2007-2013, oltre alle modalità di applicazione delle sanzioni, in caso di mancato raggiungimento delle OGV nei termini stabiliti.

Le variazioni finanziarie intervenute tra e nell'ambito delle Linee di intervento/Assi del Programma, a seguito degli aggiornamenti programmatici e finanziari, sono evidenziati **nell'Allegato A** al presente Rapporto.

2.8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Si ricorda che la presa d'atto del PAR Molise FSC 2007-2013 da parte del CIPE è avvenuta solo ad agosto 2011, a causa principalmente di ritardi e rallentamenti imputabili all'emanazione da parte del Governo nazionale di provvedimenti per far fronte alla situazione di crisi economica e finanziaria internazionale, iniziata fin dal 2008, che hanno anche comportato, tra l'altro, la riduzione della originaria dotazione FSC dei Programmi regionali determinando la necessità di revisione ed aggiornamento degli stessi.

Pertanto, il PAR Molise FSC 2007-2013 ha potuto avere concreto avvio solo con l'emanazione da parte del MISE, oggi DPCoe – Presidenza del Consiglio dei Ministri, del decreto di messa a disposizione delle risorse, notificato ad aprile 2012.

Successivamente, nel corso della gestione e attuazione dei progetti finanziati nell'ambito di tutte le Linee di Intervento del Programma, sono state adottate ed approvate modifiche agli stessi, finalizzate a scongiurare la perdita delle relative risorse FSC 2007-2013, a causa dell'impossibilità di conseguire l'OGV nei termini stabiliti, nonché finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste, tutte applicate prima della pubblicazione della su richiamata delibera del CIPE n. 57/2016, in coerenza, in ogni caso con quanto disposto nella stessa. Si rinvia, al riguardo, a quanto analiticamente descritto al paragrafo "2. Stato di attuazione del Programma Attuativo".

2.9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Di seguito si richiamano le riprogrammazioni del PAR FSC Molise 2007-2013, illustrate al paragrafo "2. Stato di attuazione del Programma Attuativo", sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza, in adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e al punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41:

1. aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE con delibera n.68 del 6 agosto 2015;
2. riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" – Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.2 "Viabilità di convergenza regionale e interregionale", approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR in data 15 gennaio 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato;
3. aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 15 giugno 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato. Riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell'Asse I "Innovazione e Imprenditorialità" - Linee di Intervento I.A "Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro" e I.B "Fondo di Garanzia" e della Linea di intervento II.A "Accessibilità materiale" - Asse II "Accessibilità", applicazione di quanto disposto al punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 e adempimenti di cui all'articolo 1, commi 680 e 682 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) riferiti all'Intesa sancita in data 11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regione.
4. aggiornamento finanziario e programmatico del PAR approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 4 agosto 2016 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato. Riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" - Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" e dell'Asse III "Ambiente e Territorio" - Linea di Intervento III.C "Gestione dei Rifiuti Urbani";
5. aggiornamento programmatico della Linea di intervento V.B Progetto "Scuola Sicura" - Asse V "Capitale umano" del PAR approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 3 aprile 2017 a seguito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato.

2.10. Valutazione e sorveglianza

Valutazione

Il CIPE, con la delibera n. 63/2011, nel prendere atto del PAR della Regione Molise 2007-2013, ha richiesto, nell'ambito del "Raccordo strategico interno", l'approfondimento della valutazione ex ante (VEA, allegato 5 della delibera n. 166/2007) con riferimento ai «Progetti strategici», ai fini della verifica di coerenza dei

requisiti di ammissibilità, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 1/2011, con riferimento alla capacità di conseguire «i cambiamenti strutturali voluti e attesi», così come enunciati nel QSN.

L'approfondimento della VEA è stato richiesto dall'OdP del PAR al Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NrVVIP) con nota prot. n. 19111/2011 del 28 novembre 2011 e trasmesso dallo stesso Nucleo con nota prot. n. 17 del 10 febbraio 2014.

Il documento relativo all'approfondimento della VEA, con riferimento ai «Progetti strategici», è stato inviato dall'OdP del PAR alla DGPRUN – DPS, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, in data 26 febbraio 2014.

In occasione dell'attività di verifica effettuata dall'UVER (paragrafo 2.11) nell'ambito della prima campagna di “verifiche *in itinere*” riferita ai controlli ordinari su alcuni interventi della Linea III.B “Difesa suolo” del PAR, inseriti nel Programma degli interventi di “carattere strategico regionale” prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico nella Regione Molise di cui alla delibera CIPE n. 8/2012, il NrVVIP ha predisposto e trasmesso, con nota n. 183 del 18 ottobre 2013, l'estratto dell'approfondimento della VEA riferita alla predetta Linea di intervento III.B dell'Asse III “Ambiente e territorio”, su espressa richiesta dell'UVER.

Inoltre, in adempimento a quanto previsto all'art. 13 dell'APQ «rafforzato» “Innovazione e Ricerca Universitaria”, il NrVVIP ha predisposto il Rapporto di valutazione *in itinere* dell'Accordo al 31.12.2012, che costituisce allegato al RAE 2012.

A seguito della trasmissione, ai fini delle previste attività di valutazione *in itinere*, (nota prot. n. 3405 del 3 febbraio 2014), da parte dell'OdP del PAR, del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo all'anno 2012, il NrVVIP ha predisposto il Rapporto di valutazione *in itinere* del PAR al 31.12.2012, trasmesso con nota prot. n. 56251 del 4 luglio 2014, che costituisce allegato al RAE 2012.

Il Rapporto di valutazione *in itinere* è stato inviato dall'OdP del PAR all'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 59673/2014 del 14 luglio 2014.

A seguito della trasmissione, ai fini delle previste attività di valutazione *in itinere*, (nota prot. n. 59666/2014 del 14 luglio 2014), da parte dell'OdP del PAR, del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo all'anno 2013, il NrVVIP ha predisposto il Rapporto di valutazione *in itinere* del PAR al 31.12.2013, trasmesso in data 23 luglio 2015, che costituisce allegato al RAE 2013.

Il Rapporto di valutazione *in itinere* è stato inviato dall'OdP del PAR all'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 95474/2015 del 31 agosto 2015.

Il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) relativo all'anno 2014 è stato predisposto a febbraio 2015 in occasione della seduta del Comitato di sorveglianza del PAR del 20 marzo 2015 e incluso fra gli atti sottoposti all'esame dello stesso Comitato.

Il NrVVIP, in occasione della seduta del Comitato di sorveglianza del PAR del 20 marzo 2015, ha predisposto l'informativa relativa alla valutazione sulla proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del Programma. L'informativa è stata inclusa fra gli atti sottoposti all'esame dello stesso Comitato e illustrata in sede di riunione. Su specifica richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai fini della relazione istruttoria al CIPE, è stato richiesto al NrVVIP, a integrazione della predetta informativa resa in sede di CdS, il parere valutativo sulla proposta regionale di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR.

Il parere è stato trasmesso dal NrVVIP all'OdP del PAR con nota prot. n. 53254/2015 dell'11 maggio 2015, e da questi all'Agenzia per la Coesione Territoriale via e-mail in pari data.

In data 13 giugno 2016, il NrVVIP ha inviato il IV Rapporto di valutazione – Anno 2015, riferito al Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del PAR Molise - Anno 2014 sottoposto all'esame del Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 20 marzo 2015. Il Rapporto di valutazione è stato trasmesso dall'OdP del PAR all'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 77794 del 5 luglio 2016.

Rispetto al presente Rapporto Annuale di Esecuzione, costituirà allegato allo stesso il Rapporto di valutazione del PAR al 31 dicembre 2017, con particolare riferimento alla valutazione *in itinere* degli Accordi di Programma Quadro «rafforzati», alla valutazione *in itinere* delle Linee di intervento del PAR attuate attraverso SAD, nonché alla *valutazione ex post* degli effetti e di efficacia degli interventi cod. SGP MO1ASOL01, MO1AZUC01, MO1AZUC02 e MO1AIT.01 realizzati nell'ambito della Linea di intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” dell'Asse I “Innovazione e Imprenditorialità”.

Inoltre, come concordato nell'incontro con il NrVVIP del 4 maggio 2018, nell'ambito del quale sono state definite le attività valutative a carico dei Programmi FSC 2007-2013, il NrVVIP, a valle della redazione del Rapporto di valutazione del PAR al 31 dicembre 2017, avvierà un approfondimento valutativo sugli ambiti tematici degli Obiettivi di Servizio come richiesto dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) del DPCoe al referente regionale.

Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PAR Molise FSC 2007-2013 è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 16 maggio 2012.

In data 20 marzo 2015, presso la sala Giunta di Palazzo Vitale in Via Genova, 11 in Campobasso, si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013, a seguito della convocazione del Presidente del Comitato con prot. n. 25288/2015 del 4 marzo 2015.

Successivamente alla prima seduta, il Comitato di Sorveglianza è stato convocato con procedura di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Interno dello stesso e le decisioni assunte con verbali in data 15 gennaio 2016, 15 giugno 2016, 4 agosto 2016 e 3 aprile 2017.

Per gli aggiornamenti finanziari e le riprogrammazioni sottoposte all'esame del Comitato di Sorveglianza si rinvia al paragrafo “2. Stato di attuazione del Programma Attuativo”.

2.11. Attività di controllo

Le attività di controllo di primo livello sono effettuate dalle strutture regionali competenti responsabili delle Linee di intervento/Accordi di Programma Quadro, individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 4 giugno 2012, aggiornata, successivamente con deliberazione n. 237 del 26 maggio 2015.

A seguito dell'aggiornamento relativo al conferimento degli incarichi di direzione di alcuni Servizi regionali, in particolare Servizi “Viabilità”, “Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime” e “Programmazione rete dei soggetti deboli, dell'integrazione socio-sanitaria e delle Politiche sociali”, rispettivamente, con DGR n. 687 dell'11.12.2015, DDG n. 3 dell'8.01.2016 e DGR n. 151 dell'11.04.2016, sono stati conseguentemente aggiornati i Responsabili delle Linee di intervento/Accordi di Programma Quadro.

Essi provvedono a verificare, in concomitanza con la gestione dell'intervento, la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, mediante verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore ed eventuali verifiche in loco.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 20 marzo 2012, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), oggi NUVEC – Agenzia per la Coesione Territoriale, è stato individuato quale Organismo di verifica del Sistema di gestione e Controllo.

L'UVER, pertanto, oltre a verificare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi) relativamente all'attuazione degli interventi, sottoporrà a verifica i singoli interventi del Programma, con particolare riguardo per quelli di rilevanza strategica, secondo linee guida condivise e in base a criteri preliminarmente resi noti, presentando rapporti sulle risultanze di tale attività. Inoltre, procederà ad effettuare verifiche a campione sulle richieste di trasferimento di risorse e sulle attestazioni presentate dall'Organismo di Certificazione del PAR, per accertarne la corrispondenza ai presupposti richiesti.

Nell'anno 2013 l'UVER ha effettuato, nell'ambito della prima campagna di "verifiche *in itinere*" riferita ai controlli ordinari, verifiche su n. 6 interventi della Linea III.B Difesa suolo del PAR e inseriti nel Programma degli interventi di "carattere strategico regionale" prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico nella Regione Molise di cui alla delibera CIPE n. 8/2012, con l'obiettivo di esaminare lo stato di attuazione degli stessi alla data del 30 giugno 2013, attraverso attività *desk* e sopralluoghi.

Con la delibera CIPE n. 14/2013, sono state delineate iniziative per il rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC. Nel luglio 2013, in adempimento di quanto disposto dalla predetta delibera n. 14/2013, la Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del DPS, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, ha richiesto alle Amministrazioni regionali l'inserimento dei dati di monitoraggio degli interventi finanziati a valere sulla delibera n.8/2012. Allo stesso tempo, ha richiesto all'UVER l'attivazione di una campagna di verifiche *in itinere* per esaminare lo stato di attuazione degli stessi.

Come su riportato, l'attività di verifica, che si è svolta nei giorni 21 e 22 ottobre 2013, alla presenza anche del Commissario straordinario delegato per il dissesto idrogeologico nel Molise, ha interessato i seguenti interventi:

1. MO3BCB035A/10 - Consolidamento del centro abitato in località "Porta Nuova" e "Fiumarello" – Comune di Pietracatella – CB;
2. MO3BIS057A/10 - Sistemazione del movimento franoso incombente sulla S.P. n. 72 Fondovalle Verrino e viadotto Verrino 1 – Provincia di Isernia;
3. MO3BIS065A/10 - Sistemazione del movimento franoso in loc. "Tuoro" a ridosso del Palazzo del Governo – Comune di Isernia – IS;
4. MO3BIS077A/10 - Sistemazione idraulica Torrente "Rava". - Comune di Venafro – IS.
5. MO3BCB079B/10 - Consolidamento del vallone "Pisciariello" a valle del municipio - Comune di Castelbottaccio – CB;
6. MO3BIS087B/10 - Sistemazione della caduta massi incombenti sul centro abitato– Comune di Pescopennataro – IS.

A seguito delle verifiche, l'UVER ha redatto Il Rapporto finale "Programma controlli sugli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 8/2012 - Frane e versanti" (delibere CIPE n. 8/2012 e n. 14/2013) - Numero identificativo documento 1329-08 del 9 dicembre 2013.

2.12. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al 31/12/2017 si registrano economie per complessivi euro 15.911.975,92, di cui euro 13.811.430,34 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise.

Alla data del 31 dicembre 2017 risultano riprogrammate economie FSC 2007-2013 per l'importo di euro 2.255.085,28, così come di seguito indicato:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 5 giugno 2015 sono state riprogrammate economie FSC 2007-2013, per l'importo complessivo di euro 355.244,47, evidenziate nell'ambito del SAD "MO4A - IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi", per il finanziamento di n. 6 progetti nell'ambito del medesimo SAD MO4A;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 449 del 30 settembre 2016 sono state riprogrammate economie FSC 2007-2013, per l'importo di euro 140.000,00, evidenziate nell'ambito del SAD "MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura", finalizzate al cofinanziamento di n. 1 progetto nell'ambito del medesimo SAD MO5B;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 luglio 2017 sono state riprogrammate economie FSC 2007-2013, per l'importo complessivo di euro 500.000,00, di cui euro 18.317,87 evidenziate nell'ambito del SAD "MO5A - V.A Istruzione" ed euro 481.682,13 nell'ambito del SAD "MO5B - V.B Progetto Scuola Sicura", per il finanziamento di n. 2 progetti nell'ambito del SAD MO5B;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 23 ottobre 2017 sono state riprogrammate economie FSC 2007-2013, per l'importo complessivo di euro 474.061,81, evidenziate nell'ambito del SAD "MO5A - V.A Istruzione", finalizzate al finanziamento di n. 4 progetti nell'ambito del medesimo SAD MO5A;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 30 ottobre 2017 sono state riprogrammate economie FSC 2007-2013, per l'importo complessivo di euro 785.779,00, evidenziate nell'ambito del SAD "MO4B - IV.B Rete socio-sanitaria regionale", per il finanziamento di n. 2 progetti nell'ambito del medesimo SAD MO4B.

2.13. Assistenza Tecnica

L'assistenza tecnica, prevista nel PAR FSC Molise – Asse VI "Governance e azioni di sistema", è stata attivata nell'ambito della Linea di intervento "VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di premialità", con l'approvazione del Progetto di "Assistenza tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi regionali 2007-2013" (DGR n. 84 del 14 febbraio 2011). Le risorse destinate al progetto a carico del PAR FSC 2007-2013, aggiornato a seguito del nuovo quadro esigenziale, distinto per Linea di Intervento dell'Asse VI Governance e Assistenza Tecnica, ridefinito con determinazione n. 155 del 30 dicembre 2015 del Direttore dell'Area Seconda, quale Organismo di Programmazione FSC 2007-2013, ammontano a euro 6.356.679,91.

Il progetto prevede azioni a supporto dell'Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP), dell'Organismo di Certificazione (OdC) e dei Responsabili Linee di Intervento/Accordi di Programma Quadro, finalizzate a sostenere l'esecuzione e l'attuazione del PAR con riferimento alle attività di monitoraggio, rendicontazione, sorveglianza e controllo.

Inoltre, sempre nell'ambito dell'Asse VI "Governance e azioni di sistema", è stato attivato, alla fine del 2015, un nuovo progetto relativo all'"Assistenza tecnica a supporto delle attività della Regione Molise finalizzata ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del FSC 2007-2013".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 31 dicembre 2015, infatti, è stato approvato un nuovo *“Avviso pubblico per il conferimento di 39 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 16 incarichi per la figura di collaboratore junior (Profilo A) e n. 23 incarichi per la figura di collaboratore senior (Profilo B) finalizzati all’Assistenza Tecnica a supporto delle attività della Regione Molise ai Programmi, in corso di attuazione, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013: Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise, Piano di Azione Obiettivi di Servizio e Pianificazione Regionale Attuativa (PRA)”*, per il valore complessivo di euro 3.393.564,42 a valere sulle Linee di Intervento dell’Asse VI *“Governance e azioni di sistema”*.

2.14. Informazione e pubblicità

Nell’ambito della Linea di intervento *“VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità”*, con deliberazione della Giunta regionale n. 318 del 22 giugno 2016 è stato approvato il Piano di Comunicazione del PAR FSC 2007-2013, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 676 dell’11 dicembre 2015.

Nell’ambito della Linea di intervento VI.D *“Comunicazione, informazione e pubblicità”*, oltre ai progetti inseriti in SGP e validati in BDU, sono state attivate le seguenti iniziative/azioni:

- Realizzazione e implementazione della pagina web dedicata al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, disponibile nell’ambito del portale istituzionale della Regione Molise, nell’Area Tematica *“Programmazione”* – Fondi Comunitari e Nazionali – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Realizzazione del Logo *“PAR FSC – Un moto per lo sviluppo”*;
- Attivazione del *Contact Center*, Sportello Informativo virtuale con le finalità di rafforzare il rapporto Regione-cittadino, rispondere alle diverse esigenze degli utenti e offrire loro comunicazioni utili e rilevanti, rispetto a necessità e interessi;
- Redazione e diffusione del Foglio Informativo di approfondimento della programmazione regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Realizzazione della Rassegna stampa digitale.

Tutti gli interventi attivati nell’ambito del PAR FSC Molise 2007-2013 sono oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto *“Open data”*.

2.15. Progetti esemplari

Di seguito si riportano le schede tecniche di alcuni progetti esemplari il cui stato di attuazione è riferito alla data del 31 dicembre 2017. La documentazione fotografica e la descrizione degli interventi infrastrutturali è stata fornita dai competenti Servizi regionali.

CUP	H19J15002100001
Cod. Progetto SGP	MO5A25
Titolo intervento	La Scuola in...progetto sperimentale
Ente attuatore	Istituto Comprensivo D'Ovidio - Campobasso
Localizzazione	Regione Molise
Valore complessivo progetto	167.804,60
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Verifiche e controlli In corso
Descrizione dell'intervento	<p>Il progetto <i>"La scuola in...progetto sperimentale"</i> ha proposto un nuovo modello didattico basato sull'utilizzo delle tecnologie digitali per abbattere le barriere fisiche che ostacolano il diritto allo studio. Attraverso questo nuovo <i>setting</i> dei sistemi informatici si sono configurati nuovi spazi di apprendimento che hanno oltrepassato i confini fisici delle classi e degli edifici scolastici. In questo modo, alcuni alunni impossibilitati alla frequenza, hanno avuto la possibilità di accedere alla propria classe per comunicare, ascoltare e per sviluppare il percorso di apprendimento attraverso un drone/robot denominato DOVI', senza sentire il peso dell'assenza dal "contesto classe".</p> <p>Il progetto, che oggi è in fase sperimentale, consentirà a regime, la verticalizzazione del curriculum. Si potranno, infatti, usare le medesime tecnologie per consentire il collegamento tra i vari plessi scolastici, di qualsiasi ordine e grado e dove le diverse competenze potranno essere valorizzate e recuperate sia in termini didattici, sia in termini programmatici e formativi. Ciò renderà i docenti e gli alunni partecipi, in egual modo, al processo educativo. L'Istituto Comprensivo "D'Ovidio" in qualità di scuola polo per l'attuazione del progetto si dovrà occupare dell'estensione, con l'uso di opportune risorse e dotazioni informatiche, del nuovo modello didattico anche agli altri Istituti scolastici che ne dovessero avere necessità.</p> <p>In data 29 settembre 2017, a Firenze, nell'ambito della Fiera Didacta Italia, la prima edizione italiana di Didacta International, il più importante appuntamento fieristico dedicato all'istruzione, è stato presentato, dalla Regione Molise, il progetto sperimentale "La Scuola in" insieme al drone/robot DOVI'. Alla presentazione erano presenti, oltre al Ministro della Pubblica Istruzione, i rappresentanti delle Regioni italiane e delle Istituzioni scolastiche.</p>

L'evento di pubblicizzazione e presentazione del progetto in ambito regionale si è svolto il 30 ottobre 2017 presso la sala conferenze del Palazzo ex GIL di Campobasso.

Foto



CUP	J14H15000600002
Cod. Progetto SGP	MO2N04
Titolo intervento	Metropolitana leggera - I lotto Matrice-Bojano (Sistema di trasporto ferroviario urbano ed extraurbano sulla tratta Matrice - Campobasso - Bojano della linea ferroviaria Termoli-Venafro)
Ente attuatore	Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
Localizzazione	Baranello, Bojano, Campobasso, Guardiaregia, Matrice, Vinchiaturo
Valore complessivo progetto	euro 23.500.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Esecuzione lavori
Descrizione dell'intervento	<p>Il progetto del Sistema di Metropolitana Leggera urbano ed extraurbano sulla Tratta Ferroviaria Matrice – Campobasso – Bojano ha come obiettivo quello di incrementare il traffico ferroviario da e verso Campobasso, dalle località servite lungo la tratta, per poter così ridurre il traffico privato diretto verso il capoluogo, soprattutto riferito ai pendolari. Perché ciò accada, occorre migliorare il servizio in quanto a: frequenza, velocità, maggiore accesso al servizio ferroviario (quindi aggiunta di nuove fermate) e raccordo delle corse ferroviarie con il traffico privato e con il trasporto pubblico su gomma, al fine di consentire anche la multi - modalità nei viaggi. Pertanto sono necessarie sia opere ferroviarie per il potenziamento e la velocizzazione, sia opere di tipo stradale, in gran parte piazzali per le fermate e per il parcheggio di auto e bus, al fine di consentire lo scambio tra i diversi mezzi di trasporto.</p> <p>Le opere prettamente ferroviarie riguardano: il rifacimento sostanziale ed una maggiore dotazione dei binari di stazione e degli scambi, per consentire una maggiore velocità dei treni in transito e in fase di incrocio, nonché la fermata contemporanea di treni in transito; la realizzazione di sottopassi e rampe per meno abili, per ragioni di sicurezza; la velocizzazione delle operazioni di fermata e ripartenza dei treni; la realizzazione di nuovi marciapiedi dotati di pensiline, panchine, illuminazione e percorsi guidati per non vedenti, sia per le stazioni che per le fermate.</p> <p>I lavori sono stati consegnati in data 03.11.2016 e allo stato attuale presentano un avanzamento pari al 35%.</p> <p>Le principali opere eseguite sono di seguito descritte:</p> <p>OPERE CIVILI</p> <p>Stazione di MATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione strutture del sottopasso pedonale, delle scale e delle rampe di accesso al sottopasso per l'abbattimento delle barriere architettoniche; - Spostamento nella posizione di progetto del PL al km 75+769 interferente con la strada statale SS 87; - Realizzazione di nuovi muri di sostegno per l'adeguamento della stazione di Matrice ai nuovi standard funzionali; - Ampliamento delle opere idrauliche preesistenti;

	<ul style="list-style-type: none"> - In corso di esecuzione il prolungamento e l'innalzamento dei marciapiedi (L=125mt, altezza +55cm dal piano del ferro) e la rettifica della strada provinciale SP 13; - In corso di completamento il piano di piattaforma del nuovo binario di precedenza. <p>Stazione di Campobasso - Nuova fermata di DUCA D'AOSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione strutture del nuovo marciapiede (L=125mt, altezza +25cm dal piano del ferro): massetto, cordoli, fondazioni sui pali e muri di sostegno; - Ampliamento dell'opera idraulica preesistente; - In corso di realizzazione la pavimentazione del marciapiede. <p>Stazione di Campobasso - Nuova fermata di S. MICHELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione strutture del nuovo marciapiede (L=125mt, altezza +55cm dal piano del ferro): massetto, cordoli di fondazione e muri di sostegno e degli accessi al nuovo marciapiede; - In corso di realizzazione la pavimentazione del marciapiede e dei due accessi. <p>Nuova fermata di S. POLO MATESE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione strutture del nuovo marciapiede (L=125mt, altezza +55cm dal piano del ferro): massetto e cordoli di fondazione; - In corso di realizzazione la pavimentazione del marciapiede. <p>Stazione di GUARDIAREGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono state realizzate le strutture del sottopasso pedonale; - In corso la realizzazione delle scale e delle rampe di accesso al sottopasso per l'abbattimento delle barriere architettoniche. <p>IMPIANTI DI SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI (IS e TLC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completata la realizzazione della nuova dorsale cavi lungo linea; - In corso la realizzazione delle nuove dorsali cavi ambito stazioni; - In corso la realizzazione delle predisposizioni alle modifiche impiantistiche di cabina nelle stazioni interessate.
<p>Foto dell'opera</p>	<p>Lavori inerenti la Stazione di Matrice e relativo tratto ferroviario</p>






Fermata Duca D'Aosta



Fermata San Michele



CUP	F77H15000410002
Cod. Progetto SGP	MO2N13
Titolo intervento	Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo IV CNR dal Km 549+400 al Km 552+400 della S.S. 16 "Adriatica" e realizzazione dell'innesto al passaggio ferroviario di Campomarino. Stralcio 1: Intervento dal Km 549+400 al Km 549+800
Ente attuatore	ANAS S.p.A - Compartimento della Viabilità per il Molise
Localizzazione	Comune di Termoli
Valore complessivo progetto	euro 500.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Collaudo (in corso)
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento è finalizzato a migliorare il deflusso del traffico nel tratto dal km 549+400 al km 552+400.</p> <p>I lavori previsti in progetto e di seguito descritti, sono stati ultimati in data 14.06.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal km 549+400 al km 552+400 (in corrispondenza dello svincolo sud per Campomarino Lido) la sezione stradale è stata adeguata alla sezione tipo IV C.N.R. (sez. tipo C1 – DM 05/11/2001); - Al km 549+300 è stato prolungato il tombino circolare ϕ 1000 che sottopassa la Strada Statale e fa confluire le acque di scolo nel canale consortile n. 5 del Consorzio di Bonifica; - Al km 549+500 in corrispondenza dell'incrocio a raso con la viabilità Provinciale (SP 161) da e per la zona industriale di Termoli e l'abitato di Campomarino è stata realizzata una rotatoria stradale di 30,00 metri di raggio a tre bracci con conseguente eliminazione degli incroci a raso esistenti al km 549+400 e al km 549+680 (resta solo una corsia unidirezionale di uscita dalla SS 16 per chi è diretto alla Zona Industriale di Termoli / Campomarino Centro sull'attuale ingombro della SP 161); - Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'attuale quadrivio di Campomarino; - Realizzazione di un tombino per l'attraversamento delle acque in corrispondenza del ramo viario in rilevato che collega la rotatoria in progetto al km 549+500 e l'attuale sede stradale della S.P. 161. <p>Infine sono stati ripristinati i fossi di scoli esistenti e realizzati nuovi fossi e nuove caditoie.</p>

Foto dell'opera

Rotatoria in corrispondenza del quadrivio di Campomarino



CUP	B67H13003640002
Cod. Progetto SGP	MO2N55
Titolo intervento	Collegamento centro urbano - Contrada Codacchio
Ente attuatore	Comune di Trivento
Localizzazione	Comune di Trivento
Valore complessivo progetto	euro 600.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Chiusura intervento
Descrizione dell'intervento	<p>I tratti viari oggetto di intervento sono localizzati lungo la strada principale che collega il centro abitato alla frazione di Codacchio e alla S.P. 73 "Bifernina".</p> <p>Detta strada carrabile, soggetta ad un'alta densità di traffico, parte ad una quota di 580 mt. s.l.m., raggiunge la minima quota in corrispondenza del Torrente Rio, circa 360 mt., e poi si inerpica fino alla quota di circa 800 mt. s.l.m., in corrispondenza del confine comunale con i paesi di Civitacampomariano e San Biase.</p> <p>In più punti presentava condizioni di instabilità e pericolosità che impedivano un'ideale fruizione della struttura stradale di collegamento, con cambi di direzione e di pendenza che la rendevano impercorribile, portando gli utenti a ricorrere a percorsi alternativi con notevole allungamento dei tempi di percorrenza.</p> <p>Pertanto, le principali opere previste in progetto sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bonifica della sede stradale (laddove necessario), attraverso la sistemazione della fondazione stradale esistente; - ricarica con materiale arido e successiva nuova pavimentazione bituminosa; - stesura di nuova pavimentazione bituminosa (bynder + tappetino); - ripulitura e sistemazione delle cunette in terra ostruite e/o deformate dalla spinta del terreno e dalla vegetazione spontanea; - sistemazione di alcuni tratti con opere strutturali importanti finalizzate a ripristinare le condizioni di stabilità della sede stradale preesistente, mediante la realizzazione di opere di contenimento della scarpata di valle, con muri di sottoscarpa drenanti, prevedendo altresì la posa in opera di più ordini di gabbioni in filo di ferro a forte zincatura, riempiti da pietrame locale disposto a faccia vista, opportunamente dimensionati, oppure attraverso la realizzazione di un muro in c.a. con fondazioni indirette,

	<p>costituite da pali trivellati di grosso diametro che si innestano nei terreni più consistenti, posti in profondità.</p> <p>L'obiettivo principale dell'intervento è stato quello di ripristinare la sede viaria preesistente, mediante il rifacimento della carreggiata stradale nei punti in cui era maggiormente compromessa e la realizzazione di opere di sostegno poste nella scarpata di valle, migliorando in tal modo la sicurezza della viabilità pubblica e la fruibilità del tratto stradale in questione.</p> <p>I lavori previsti in progetto sono stati ultimati in data 28.06.2017 e collaudati in data 30.10.2017.</p>
<p>Foto dell'opera</p>	<p>Fasi realizzative dell'intervento</p>



CUP	F11B15000580002																																																																											
Cod. Progetto SGP	MO2019																																																																											
Titolo intervento	SS. SS. 85-87-645-647-650. Adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 14 golfi di fermata lungo le Strade Statali del Molise																																																																											
Ente attuatore	ANAS S.p.A - Compartimento della Viabilità per il Molise																																																																											
Localizzazione	Pozzilli, Montaquila, Larino, Termoli, Pietracatella, Civitanova del Sannio, Morrone del Sannio, Castelbottaccio																																																																											
Valore complessivo progetto	euro 2.700.000,00																																																																											
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013																																																																											
Stato di avanzamento dell'intervento	<p>Lavori in corso di esecuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione lavori 																																																																											
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza stradale in ambito regionale, adeguando e mettendo in sicurezza il maggior numero possibile di fermate del trasporto pubblico in tutto il territorio regionale.</p> <p>Le fermate di attesa autobus oggetto degli interventi sono di seguito elencati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.S.</th> <th>DENOMINAZIONE</th> <th>KM</th> <th>LATO</th> <th>COMUNE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85</td> <td>Venafrana</td> <td>25+620</td> <td>SX</td> <td>Pozzilli (IS)</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>Venafrana</td> <td>25+670</td> <td>DX</td> <td>Pozzilli (IS)</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>Venafrana</td> <td>28+380</td> <td>DX</td> <td>Montaquila (IS)</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>Venafrana</td> <td>28+450</td> <td>SX</td> <td>Montaquila (IS)</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>Sannitica</td> <td>194+050</td> <td>DX</td> <td>Larino (CB)</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>Sannitica</td> <td>194+050</td> <td>SX</td> <td>Larino (CB)</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>Sannitica</td> <td>215+550</td> <td>SX</td> <td>Termoli (CB)</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>Sannitica</td> <td>215+550</td> <td>DX</td> <td>Termoli (CB)</td> </tr> <tr> <td>645</td> <td>Fondo Valle del Tappino</td> <td>21+520</td> <td>DX</td> <td>Pietracatella (CB)</td> </tr> <tr> <td>645</td> <td>Fondo Valle del Tappino</td> <td>21+560</td> <td>SX</td> <td>Pietracatella (CB)</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>Fondo Valle Trigno</td> <td>26+650</td> <td>DX</td> <td>Civitanova del Sannio (IS)</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>Fondo Valle Trigno</td> <td>26+650</td> <td>SX</td> <td>Civitanova del Sannio (IS)</td> </tr> <tr> <td>647</td> <td>Fondo Valle del Biferno</td> <td>43+250</td> <td>DX</td> <td>Morrone del Sannio (CB)</td> </tr> <tr> <td>647</td> <td>Fondo Valle del Biferno</td> <td>43+240</td> <td>SX</td> <td>Castelbottaccio (CB)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laddove consentito dalle condizioni planoaltimetriche della strada, è prevista:</p>	S.S.	DENOMINAZIONE	KM	LATO	COMUNE	85	Venafrana	25+620	SX	Pozzilli (IS)	85	Venafrana	25+670	DX	Pozzilli (IS)	85	Venafrana	28+380	DX	Montaquila (IS)	85	Venafrana	28+450	SX	Montaquila (IS)	87	Sannitica	194+050	DX	Larino (CB)	87	Sannitica	194+050	SX	Larino (CB)	87	Sannitica	215+550	SX	Termoli (CB)	87	Sannitica	215+550	DX	Termoli (CB)	645	Fondo Valle del Tappino	21+520	DX	Pietracatella (CB)	645	Fondo Valle del Tappino	21+560	SX	Pietracatella (CB)	650	Fondo Valle Trigno	26+650	DX	Civitanova del Sannio (IS)	650	Fondo Valle Trigno	26+650	SX	Civitanova del Sannio (IS)	647	Fondo Valle del Biferno	43+250	DX	Morrone del Sannio (CB)	647	Fondo Valle del Biferno	43+240	SX	Castelbottaccio (CB)
S.S.	DENOMINAZIONE	KM	LATO	COMUNE																																																																								
85	Venafrana	25+620	SX	Pozzilli (IS)																																																																								
85	Venafrana	25+670	DX	Pozzilli (IS)																																																																								
85	Venafrana	28+380	DX	Montaquila (IS)																																																																								
85	Venafrana	28+450	SX	Montaquila (IS)																																																																								
87	Sannitica	194+050	DX	Larino (CB)																																																																								
87	Sannitica	194+050	SX	Larino (CB)																																																																								
87	Sannitica	215+550	SX	Termoli (CB)																																																																								
87	Sannitica	215+550	DX	Termoli (CB)																																																																								
645	Fondo Valle del Tappino	21+520	DX	Pietracatella (CB)																																																																								
645	Fondo Valle del Tappino	21+560	SX	Pietracatella (CB)																																																																								
650	Fondo Valle Trigno	26+650	DX	Civitanova del Sannio (IS)																																																																								
650	Fondo Valle Trigno	26+650	SX	Civitanova del Sannio (IS)																																																																								
647	Fondo Valle del Biferno	43+250	DX	Morrone del Sannio (CB)																																																																								
647	Fondo Valle del Biferno	43+240	SX	Castelbottaccio (CB)																																																																								

	<ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di doppia fermata in ambedue i sensi di marcia, con la dotazione, per ciascuna di esse, di corsia di ingresso e di uscita come previsto da C.d.S.; - la realizzazione di un'adeguata pensilina illuminata nelle ore notturne per l'attesa delle persone, con marciapiedi e corridoi di camminamento anch'essi adeguatamente illuminati che possono condurre l'utente, in condizioni di assoluta sicurezza, da una direzione all'altra delle fermate mediante un attraversamento pedonale dotato di portale a bandiera illuminato segnalante, appunto, l'attraversamento pedonale. - la realizzazione, in prossimità dell'attraversamento, di rallentatori stradali con bande sonore, in modo da avvertire i conducenti dell'approssimarsi di una situazione di pericolo. <p>Per quanto riguarda la fornitura dell'energia necessaria per l'illuminazione, ove non sia possibile allacciare gli impianti alla rete elettrica, è previsto un impianto fotovoltaico autosufficiente per h 24, dotato di Inverter con accumulatori.</p> <p>L'intervento presenta, attualmente, un avanzamento pari al 30%.</p>
<p>Foto dell'opera</p>	<p>Golfo di fermata Larino</p>

Golfo di fermata Morrone del Sannio




Golfo di fermata Termoli



CUP	E84H14000360008
Cod. Progetto SGP	MO3D009A
Titolo intervento	Ottimizzazione della rete idrica comunale
Ente attuatore	Comune di Colle d'Anchise
Localizzazione	Comune di Colle d'Anchise
Valore complessivo progetto	Euro 350.000,00
Fonti di finanziamento	- Euro 344.750,00 - Risorse a carico del FSC 2007-2013 - Euro 5.250,00 – Cofinanziamento soggetto attuatore
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Esecuzione lavori
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento ha previsto una fase preliminare di studio per la ristrutturazione generale della rete idrica, dettato dalla necessità di individuare e verificare tutte le problematiche gestionali strettamente legate alla natura del territorio, alla situazione degli impianti, degli sviluppi demografici futuri e degli interventi di ristrutturazione e ottimizzazione suddivisi per priorità.</p> <p>Si è proceduto alla distrettualizzazione del sistema acquedottistico con il preciso obiettivo di ridurre i costi operativi, gli sprechi di risorse ambientali e i disservizi per l'utenza.</p> <p>La prima fase dell'intervento ha previsto, attraverso il rilievo e la mappatura puntuale delle reti idriche con strumentazione GPS tradizionale e Drone, la creazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune, con numerazione dei pozzetti e del profilo delle condotte principali con l'obiettivo di programmare, gestire e archiviare gli interventi di riparazione eseguiti sulle condotte, progettare interventi di manutenzione e altri interventi previsti sulla rete idrica in futuro.</p> <p>I punti di misura individuati risultano tele controllati e integrati dai nodi impiantistici e da ulteriori punti significativi, offrendo la possibilità di un controllo in tempo reale del comportamento della rete, con finalità di verifica delle condizioni qualitative e funzionali (cloro residuo, qualità organolettiche, direzione dei flussi, ecc.).</p> <p>I lavori hanno interessato l'adeguamento dei tratti di rete ammalorati e il posizionamento dei contatori idrici all'esterno delle abitazioni per facilitare la lettura e la manutenzione degli stessi da parte degli addetti comunali.</p> <p>In generale gli interventi, in fase di realizzazione, sono costituiti da</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di demolizione e scavo; - opere di adeguamento rete idrica;

	<ul style="list-style-type: none"> - opere di sistemazione allacci utenze ammalorati; - opere di ripristino pavimentazione; - opere di installazione riduttori di pressione; - opere di installazione contatori esterni alle abitazioni; - installazione misuratori di portata e di pressione; - sostituzione contatori vecchi o mal funzionanti. <p>Gli stessi interessano le seguenti strade Comunali:</p> <p>Via Coste, Via Porta Capuana, Vico Coste, Via Supporto, Via Lama, Via San Sisto, Via Cortile San Sisto, Via Campo di Mezzo, Vico Campo di Mezzo, Traversa Via Campo di Mezzo – Vico Campo di Mezzo, Traversa 1 Via Campo Aperto – Padre Benedetto Spina, Traversa 2 Via Campo Aperto – Padre Benedetto, Traversa 3 Via Campo Aperto – Padre Benedetto, Strada Comunale Selvitelle, Strada Comunale San Giovanni, Traversa 1 Strada Comunale Santa Margherita, Traversa 2 Strada Comunale Santa, Traversa 3 Strada Comunale Santa Margherita.</p>
<p>Foto dell’opera</p>	 <p>Via Coste</p>



Via Coste



Via Porta Capuana



Via Porta Capuana



Via San Sisto



Via Supporto

CUP	I16J13000500002
Cod. Progetto SGP	MO3D032A
Titolo intervento	Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Guglionesi, Montecilfone e San Giacomo degli Schiavoni
Ente attuatore	Unione dei Comuni del "Basso Biferno"
Localizzazione	Guglionesi Montecilfone San Giacomo Degli Schiavoni
Valore complessivo progetto	Euro 374.700,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Esecuzione lavori
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento è finalizzato all'ammodernamento della rete idrica e alla realizzazione di un sistema di gestione che consentirà il monitoraggio dei consumi idrici consentendo una più efficace distribuzione e razionalizzazione della risorsa idrica.</p> <p>Nello specifico i lavori riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> la realizzazione di un tratto di condotta idrica ex novo in c/da Francara, per ripristinare un servizio interrotto da diversi anni a un gruppo di residenti che attualmente non è più raggiunto dal servizio idrico. Tale zona, infatti, diversi anni fa era servita da un ramo della rete idrica proveniente da monte che, partendo dal serbatoio comunale, raggiungeva la valle attraverso un percorso tortuoso e lungo diversi chilometri. Nel corso degli anni, a causa del dissesto idrogeologico delle zone attraversate, tale rete ha subito diverse interruzioni fino alla totale inutilizzazione del tratto finale. Al fine di evitare che il nuovo tratto possa subire danni come il preesistente si è cercato, di concerto con i tecnici dell'azienda Molise Acque, di prelevare l'acqua non dal serbatoio comunale, troppo distante, ma da una delle adduttrici principali presenti a valle lungo il fiume Biferno. Tale soluzione risulta tecnicamente possibile prelevando l'acqua da un pozzetto di derivazione Posto nel Comune di Larino a pochissimi metri dal confine con il Comune di Guglionesi, su un'area già sede di una vasca di accumulo e di condotte idriche gestite dalla società Molise Acque che potrà assicurare la necessaria portata e prevalenza per raggiungere la zona da servire con un tratto di condotta di circa 3 km. L'installazione di nuovi contatori da ubicare al di fuori delle proprietà private per consentire un facile accesso agli stessi, evitare possibili frodi nella

	<p>contabilizzazione e assicurare un maggior controllo dei consumi lungo tutti i tratti suddetti in c/da Chiancate.</p> <p>c. La realizzazione di diversi pozzetti di ispezione in corrispondenza degli incroci stradali sede degli snodi della rete idrica cittadina, per consentire il monitoraggio delle perdite e di eventuali rotture delle reti di distribuzione nelle varie zone.</p> <p>d. La sostituzione integrale di un tratto di condotta idrica soggetta a continue rotture con elevati costi di gestione e scarsa funzionalità in c/da Solagne Grandi.</p> <p>I lavori prevedono la realizzazione di tratti di rete eseguiti utilizzando tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza, la realizzazione di pozzetti di linea ogni 150-200 m dotati di valvole di arresto per poter isolare eventuali tratti necessitanti di manutenzione e pozzetti di allaccio in corrispondenza delle utenze all'interno dei quali verranno alloggiati i contatori che quindi saranno accessibili dall'esterno delle proprietà private, senza la necessità di dover entrare nelle stesse per poter effettuare le normali operazioni di lettura dei consumi idrici.</p>
<p>Foto dell'opera</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p>Montecilfone – Via Silvio Pellico: scavo e posa in opera tubazione principale</p>



Montecilfone – Via Silvio Pellico: opera finita con tubazione principale ed allacci alle utenze



Montecilfone – Via Silvio Pellico: opera finita con tubazione principale ed allacci alle utenze



Montecilfone – Via Silvio Pellico: opera finita con tubazione principale ed allacci alle utenze



San Giacomo degli Schiavoni - Strada San Giacomo e pozzo Fontanelle: scavo e posa in opera tubazione principale



San Giacomo degli Schiavoni – Via San Giacomo: posa in opera pozzetti



San Giacomo degli Schiavoni – Via San Giacomo: lavori ultimati

CUP	I16J13000490002
Cod. Progetto SGP	MO3D033A
Titolo intervento	Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti idriche comunali di Montenero di Bisaccia e Petacciato
Ente attuatore	Unione dei Comuni del "Basso Biferno"
Localizzazione	Comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato
Valore complessivo progetto	Euro 471.300,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Esecuzione lavori
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento prevede lavori finalizzati al miglioramento delle reti idriche nei comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato. Nel comune di Montenero di Bisaccia i lavori prevedono la sostituzione con potenziamento ed ottimizzazione della rete esistente che collega il serbatoio ubicato in C.da Colle delle Ginestre e il serbatoio ubicato in C.da Montebello. Originariamente, la rete di adduzione era costituita da un tubo in polietilene ad alta densità del diametro nominale di mm 63, con alcuni brevi tratti del diametro nominale di mm 75. La rete risultava ubicata prevalentemente su terreni agricoli con alcuni tratti all'interno della banchina delle strade interpoderali serventi le varie contrade. Le strade interessate dalla sostituzione della condotta sono tutte interpoderali ad esclusione di un breve attraversamento della strada provinciale SP55, in corrispondenza della rotatoria di recente realizzazione. Molti dei pozzetti esistenti non risultavano più idonei, o perché danneggiati o perché mancavano di coperchio e del relativo chiusino. I lavori prevedono la realizzazione di uno scavo a sezione obbligata della larghezza pari a 70 cm per un'altezza media pari a 150 cm, con successiva stesura di uno strato di sabbia dello spessore minimo di ricopertura pari a cm 15, posa di tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa, con caratteristiche idrauliche e pressioni SDR 7,4 (PN25), del diametro di 125 mm, (raddoppio del diametro del tubo esistente) per una lunghezza complessiva pari a 4600,00 metri, per poi ripristinare lo strato di pavimentazione bituminoso mediante la posa di 7 cm di Binder e 3 cm di tappetino di usura compattati. I lavori prevedono, inoltre, la posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale, a corpo ovale con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche</p>

(EN 14901) e idrovalvole in ghisa sferoidale a membrana a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 μ (EN 14901), come sfiati a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio). E' prevista la posa in opera un sistema di misuratori di portata elettromagnetici per uso acquedottistico a batteria, con trasmissione dati wireless. Più precisamente il sistema sarà composto da n. 2 misuratori di pressione DN125, compreso di sensore di pressione, di portata e di livello per i serbatoi, comprensivi altresì di convertitore, datalogger e sistema di trasmissione dati via gprs.

Nel Comune di Petacciato il tratto di rete secondaria esistente è stato realizzato lungo il percorso che parte dal pozzetto di allaccio in via Marchesi Battiloro e termina nel pozzetto finale sempre in via Marchesi Battiloro dopo un percorso ad arco che comprende via dei Trangioli, Piazza della Comunità Europea, via della Comunità europea e, di nuovo, via Marchesi Battiloro. La rete è stata realizzata con una condotta in ghisa sferoidale del diametro nominale di mm 80 che viaggia alla profondità di 1.10 metri circa al di sotto del piano stradale. Le strade interessate dalla condotta sono strade urbane, pianeggianti, costruite con tappetino di usura superficiale dello spessore minimo di cm 3, sottostrato di binder dello spessore minimo di cm 6 e sottostante massicciata stradale, spessore medio cm 25, in misto ed inerti di varia pezzatura. Lateralmente alla sede stradale, da entrambi i lati, esistono marciapiedi della larghezza di cm 110 con corpo principale in asfalto e delimitati, dalla parte della sede stradale, da cordoni in travertino. Il tratto di rete esistente è di fatto inutilizzata mancando gli allacci delle abitazioni alla medesima. Il progetto da realizzare prevede il completamento di tale rete con la costruzione di ulteriori tratti in modo da permettere alle costruzioni del quartiere di essere allacciate e di ricevere regolarmente il flusso idrico. Il progetto prevede che i tratti integrativi della rete esistente saranno realizzati con condotte in ghisa sferoidale DN mm 80, uguali a quella già in opera per diametro e materiale. Sono in fase di realizzazione i seguenti tratti:

- in Via Germania: m 60,00;
- in Via Danimarca e piazza Danimarca: m 94,50;
- in Via Inghilterra e piazza Inghilterra: m 104,00;
- in Via Lussemburgo e piazza Lussemburgo: m 100,00;
- in piazza Francia: m 90,00,

per una lunghezza complessiva di m 448,50.

I nuovi tratti sono stati collegati alla vecchia condotta all'interno dei pozzetti esistenti già predisposti agli incroci con le strade laterali a via dei Trangioli.

Sono stati posti in opera, per le operazioni di collegamento e di diramazione delle nuove condotte, 15 nuovi pozzetti delle dimensioni di m 1x1 m in pianta e profondità variabile secondo le situazioni locali che saranno riscontrate nel corso dei lavori. Gli allacci sono stati realizzati con tubi in acciaio zincato di diametro pari a 1" 1/2". Complessivamente sono stati realizzati 54 allacci. In ciascuno dei pozzetti di allaccio realizzati sui marciapiedi sono state poste in opera due saracinesche di chiusura da 1"1/2 con relativi raccordi.

L’ottimizzazione del tratto di rete considerato sarà poi completato con la posa in opera, all’interno del pozzetto iniziale della rete, di un tronchetto-misuratore di portata completo di misuratore elettronico di differenza di pressione e di portata. Prima di effettuare scavi sono stati effettuati i lavori di taglio dell’asfalto sia per quanto riguarda il tracciato delle condotte secondarie di adduzione che il tracciato degli allacci. La distanza delle linee di taglio è di m 1.20 per gli scavi relativi alle reti secondarie e di cm 60 per gli allacci. La sezione di scavo delle condotte secondarie ha una larghezza di m 1.00 e profondità di m 1.40.

Lavori di realizzazione dell’intervento



Foto dell’opera






CUP	C81E14000170001
Cod. Progetto SGP	MO3D036A
Titolo intervento	Azioni, attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale e dell'impianto di depurazione.
Ente attuatore	Comune di Ururi
Localizzazione	Comune di Ururi
Valore complessivo progetto	Euro 500.000,00
Fonti di finanziamento	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
Stato di avanzamento dell'intervento	Lavori in corso di esecuzione - Esecuzione lavori
Descrizione dell'intervento	<p>L'intervento è finalizzato al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale e dell'impianto di depurazione.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda la rete idrica, nella zona di espansione urbanistica che va da via Crescia a via dello Stadio sono state evidenziate, nel corso degli anni, numerose perdite della rete idrica e diverse criticità: vetustà delle linee di distribuzione, sezioni inadeguate, scarsa pressione del flusso idrico, carenza di pozzetti di controllo e di distribuzione e, infine, una presenza eccessiva e mal distribuita di linee idriche all'interno di proprietà private.</p> <p>Molte di queste criticità sono dovute all'assenza di una linea principale che possa servire efficacemente un sistema di distribuzione della risorsa idrica al momento affidato a una rete di linee secondarie, spesso tra loro collegate.</p> <p>Il progetto prevede, pertanto, la realizzazione di un anello principale in polietilene che, collegandosi alla linea principale di corso Matteotti con un DN 100, si sviluppa successivamente in due linee interne di collegamento con un DN 80; su detta linea sono posizionati i pozzetti principali di sezionamento della rete con opportune chiavi e saracinesche. Sulla stessa linea sono presenti i pozzetti di distribuzione dai quali si diramano le linee secondarie di distribuzione e le singole linee che alimentano ciascuna utenza, ognuna con proprio pozzetto di intercettazione fornito di chiave di arresto e con tubo in polietilene da 1"/1,5" in relazione al tipo di utenza. Questa soluzione progettuale consente di avere una portata pressoché costante in ogni punto della linea, di sezionare in caso di necessità tratti specifici e limitati favorendo eventuali interventi su tratti specifici, singole linee secondarie e singole utenze, senza interferire sulla restante rete.</p> <p>La linea principale sarà posizionata alla profondità di circa m 1.30, i rami secondari, invece, saranno allettati alla profondità di m 1. Si prevede, inoltre, sabbia di cava intorno ai tubi soletta a chiusura del cavo e il ripristino del piano stradale con binder.</p> <p>L'intervento per il miglioramento dell'efficienza della rete idrica interessa anche l'impianto di depurazione che, attivo ormai da qualche decennio, necessita di frequenti</p>

	<p>opere di manutenzione. In particolare, i numerosi interventi previsti per migliorarne il rendimento sono relativi alla manutenzione straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di tubi in acciaio, - chiavi di arresto, - revisione e sostituzione di motori di pompe di riciclo fanghi, - due motori e una turbina per le vasche di ossidazione, - motoriduttori, - profili Thompson per vasche di ossidazione/decantazione, - turbine di aerazione fanghi, - griglie per pulizia automatica, - misuratore di portata ad ultrasuoni, - sistemazione delle vasche con intonacatura e impermeabilizzazione, - sistemazione dell'area del depuratore con rifacimento del piano con misto di cava e pietrisco.
<p>Foto dell'opera</p>	<p style="text-align: center;"><i>Lavori sulla rete idrica</i></p> 



Lavori sull'impianto di depurazione





3. Obiettivi di Servizio e Risorse Premiali

Il sistema degli Obiettivi di Servizio, introdotto con il QSN 2007-2013 e regolato con le delibere del CIPE n.82/2007 e n. 166/2007, prevedeva, per le otto Amministrazioni regionali del Mezzogiorno e per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), *target* quantificati per 11 indicatori statistici riferiti a quattro obiettivi nei seguenti ambiti:

- **Istruzione**, finalizzato ad “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione”;
- **Servizi di cura per l’infanzia e gli anziani**, finalizzato ad “Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”;
- **Rifiuti urbani**, finalizzato a “Tutelare e migliorare la qualità ambientale in relazione alla gestione dei rifiuti urbani”, attraverso l’aumento dei quantitativi di raccolta differenziata, la riduzione dei volumi conferiti nelle discariche e l’aumento delle quote destinate al compostaggio
- **Idrico integrato**, finalizzato a “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione alla gestione del servizio idrico integrato”, attraverso il miglioramento della distribuzione e della riduzione dei consumi idropotabili ed il miglioramento della depurazione delle acque reflue.

Alle Amministrazioni si chiedeva un impegno a programmare interventi adeguati per il raggiungimento dei *target*, attraverso la predisposizione di un Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio.

La Regione Molise si è dotata del proprio Piano, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 23 febbraio 2009 n. 168, quale allegato al Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013.

Nel Piano, tutte le azioni previste per ogni singolo Obiettivo di Servizio hanno trovato totale copertura finanziaria a valere sulle risorse del PAR FAS 2007-2013, così come approvato con la suddetta DGR n.168/2009, con la previsione di specifiche Linee di intervento destinate all’attuazione degli Obiettivi di Servizio.

Il ritardo nell’approvazione del PAR FAS Molise 2007-2013, peraltro istruito positivamente dal DPS nella versione definitiva di ottobre 2009, e, conseguentemente, l’incertezza della messa a disposizione delle risorse necessarie ad attivare e finanziare la totalità delle Linee di intervento che concorrevano agli Obiettivi di Servizio, hanno comportato significative criticità.

Durante il 2010, la tenuta dello stesso meccanismo premiale si è progressivamente affievolita, prima con la mancata attribuzione delle risorse della premialità intermedia (calcolate con istruttoria del Gruppo Tecnico Centrale di accompagnamento del dicembre 2009, condivisa dal Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria nella seduta del 17 febbraio 2010) e, successivamente, nel 2011 con il ridimensionamento delle risorse premiali complessive a 1.031,800 milioni di euro avvenuto con le delibere del CIPE n.1/2011 (taglio di 602,4 milioni di euro), n. 62 e n. 78 del 2011 (taglio di 1.110,95 milioni di euro per finanziare opere di trasporto e di 209,85 milioni di euro per le Università), e con l’OPCM 3887/2011 (45 milioni di euro per l’emergenza rifiuti nel Comune di Palermo).

La revisione e l’aggiornamento del PAR FSC 2007-2013, resosi necessario ai sensi della delibera CIPE n.1/2011, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria del Programma, da 476,589 a 407,084 milioni di euro, ha determinato in alcuni casi, in particolare per le azioni finalizzate al raggiungimento del *target* dell’indicatore S.11, l’assenza di copertura finanziaria.

In un contesto di riferimento, così profondamente mutato, il CIPE, con delibera dell’11 luglio 2012, n. 79, pubblicata nella G.U. del 31.10.2012 n. 255, recante “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013*.”

Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue”, tenendo conto degli sforzi compiuti dalle Amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi fino al 2010, quando il meccanismo premiale era ancora pienamente riconosciuto come operativo, e del principio delle condizionalità *ex ante* previsto per la nuova programmazione 2014-2020, ha proceduto al riparto delle risorse premiali e residue, pari a 1.031,80 milioni di euro, disponibili sul Fondo Sviluppo e Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio per il periodo di programmazione 2007-2013, in favore delle otto Regioni meridionali interessate e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

In particolare, alla regione Molise sono stati assegnati euro 24.085.788,00 così articolati:

- Premi intermedi per complessivi **euro 8.085.788,00** così distinti per obiettivo:
 - Istruzione 977.975,00
 - Servizi di cura alla persona – Infanzia 1.327.927,00
 - Rifiuti 2.919.736,00
 - Idrico-integrato 2.860.150,00
- Risorse residue, al netto del contributo di solidarietà destinato al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 nella regione Emilia Romagna, per complessivi euro 16.848.776,00. La Regione Molise ha destinato, inoltre, un ulteriore contributo di solidarietà, in favore dell’Emilia Romagna, pari a euro 848.776,00 per investimenti sugli edifici scolastici danneggiati dal predetto evento sismico (art. 11 Legge regionale n. 24 del 19 ottobre 2012). Pertanto, le risorse residue ammontano a **euro 16.000.000,00**.

La delibera del CIPE n. 79/2012 ha disposto, inoltre, le regole per l’utilizzo delle risorse relative ai premi intermedi e alle risorse residue. In particolare, i premi intermedi devono essere di norma utilizzati per l’obiettivo di riferimento (a cui il premio si riferisce), fatta salva la possibilità di motivare e di concordare con il DPS - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (oggi DPCoe - Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) il loro utilizzo in uno o più degli altri ambiti del sistema. La possibilità di non utilizzare le risorse premiali nell’ambito in cui queste sono maturate è giustificata nel caso in cui in tale ambito siano già stati conseguiti i *target* degli Obiettivi di Servizio, oppure siano già stati finanziati e avviati gli interventi necessari per il raggiungimento degli stessi. Inoltre, lo spostamento delle risorse premiali in altri ambiti degli Obiettivi di Servizio può essere giustificato nel caso in cui si dimostri che la concentrazione di risorse è risolutiva per il conseguimento dell’obiettivo previsto. L’utilizzo delle risorse residue, anche in considerazione del nuovo sistema comunitario delle “condizionalità *ex ante*”, è subordinato al rispetto di alcuni requisiti necessari per garantire l’efficace realizzazione degli interventi, in linea con i seguenti principi:

- la funzionalità degli interventi proposti al raggiungimento degli obiettivi;
- la concreta fattibilità degli interventi proposti;
- il recepimento degli orientamenti e delle normative comunitarie rilevanti per l’efficacia nell’ambito in cui si propone di effettuare gli interventi.

La stessa delibera n. 79/2012 ha previsto, altresì, che tali principi debbano trovare specificazione operativa (per ogni Regione e per il MIUR) in sede di accordo con il DPS (oggi DPCoe), considerate le proposte delle Amministrazioni e il conseguente aggiornamento del Piano d’Azione degli Obiettivi di Servizio.

Gli interventi finanziati concorrono al miglioramento degli indicatori:

S.04 - “Diffusione dei servizi per l'infanzia”

S.05 – “Presenza in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia”

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP DPCoe, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio per l'ambito tematico “Servizi per l'Infanzia”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 1° ottobre 2014, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati dalla DGPRUN con nota 9848 del 22 ottobre 2014.

Per la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 si rinvia al paragrafo 2.2.4.

3.3. Servizi di cura agli anziani (ADI)

Le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, pari a 3,098 milioni di euro, assegnate alla Regione con delibera del CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, sono state destinate all'implementazione dell'Assistenza domiciliare per pazienti anziani con gravi patologie per qualificare ed integrare gli interventi socio-sanitari ed evitare il ricorso ai ricoveri impropri.

L'intervento finanziato concorre al miglioramento degli indicatori:

S.06 - “Presenza in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata”

S.06 bis – “Incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa sanitaria”

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP – DPCoe, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio per l'ambito tematico “Servizi di cura alla persona – Anziani”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 1039 del 17 settembre 2015.

Per la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 si rinvia al paragrafo 2.2.4.

3.4. Rifiuti urbani

Le risorse del premio intermedio e le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, assegnate alla Regione con delibera CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012 pari, complessivamente, a 3,462 milioni di euro, sono state destinate a promuovere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata “porta a porta” e di prossimità in tutto il territorio regionale, a promuovere azioni volte alla riduzione del rifiuto complessivamente prodotto e a completare il ciclo di trattamento – recupero – smaltimento.

Gli interventi finanziati concorrono al miglioramento degli indicatori:

S.07- “Rifiuti urbani smaltiti in discarica”

S.07 bis – “Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica”

S.08 – “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

S.09 – “Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità”

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP-DPCoe, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio per l'ambito tematico “Gestione dei rifiuti urbani”, approvato

con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 30 gennaio 2015, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 113 del 28 aprile 2015.

Per la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 si rinvia al paragrafo 2.2.3.

3.5. Idrico integrato

Le risorse del premio intermedio e le risorse residue degli Obiettivi di Servizio, assegnate alla Regione con delibera del CIPE n. 79 dell'11 luglio 2012, pari, complessivamente, a 11,870 milioni di euro, sono state destinate a interventi che si inseriscono nell'ambito del Programma relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento e agli impianti di depurazione dei reflui urbani.

Gli interventi finanziati concorrono al miglioramento degli indicatori:

S.10 - "Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano"

S.11 – "Quota di popolazione equivalente servita da depurazione"

S.11 bis – "Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione"

L'istruttoria tecnica, da parte del NUVAP-DPCoe, della proposta regionale riferita all'aggiornamento del Piano di Azione degli Obiettivi di Servizio per l'ambito tematico "Servizio idrico integrato", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 15 dicembre 2014, secondo quanto previsto dalla richiamata delibera n. 79/2012, è stata chiusa, con parere favorevole. Gli esiti formali dell'istruttoria tecnica sono stati comunicati con nota Prot. PCM-DPC 113 del 28 aprile 2015.

Per la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 si rinvia al paragrafo 2.2.3.

Il Responsabile dell'Ufficio
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC
F.to Michelina Litterio

Il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.
Organismo di Programmazione PAR Molise
Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale
F.to Mariolga Mogavero

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82

Allegati:

- *Allegato A*

Allegato A

PAR Molise FSC 2007/2013		Riprogrammazioni PAR FSC Molise 2007-2013 approvate in data 15 giugno, 4 agosto 2016 e 3 aprile 2017 dal Comitato di Sorveglianza del Programma con procedura di consultazione scritta													
ASSE	Linee di intervento	PAR Molise FSC 2007-2013 (Delibera CIPE n. 68/2015) (a)	Risorse FSC non programmate al 31.12.2015 (b)	PAR Molise al netto delle risorse non programmate al 31.12.2015 (c=a-b)	Valore FSC OGV assunta al 31.12.2015 (d)	Valore FSC privo di OGV al 31.12.2015 (e=c-d)	Valore sanzione 1,5% per Linea di intervento PAR (f=e*1,5%)	Riduzione finanziaria Linea di intervento da riprogrammazione intervento MO2N03 e definanziamento intervento MO2O20 (DGR n. 155 del 11.04.2016) (g)	Assorbimento sanzioni a carico di risorse del PAR Molise interventi MO2O20 e MO2N03 (DGR n. 155/2016) (h)	Dotazione PAR al netto delle risorse non programmate, della sanzione 1,5% e utilizzo delle risorse da riprogrammazione intervento MO2N03 e definanziamento intervento MO2O20 (DGR n. 155/2016) (i=a-b-f-g+h)	Variazione tra Linee di Intervento/Assi (DGR n. 242 del 24.05.2016) (l)	Risorse non programmate maggio 2016 (m)	PAR Molise FSC 2007/2013 (Verbale CdS del 15 giugno 2016) (n=i+l-m)	Variazione tra Linee di Intervento/Assi (DGR n. 337 del 30.06.2016) (o)	PAR Molise FSC 2007/2013 (Verbale CdS del 4 agosto 2016 e del 3 aprile 2017) (p=n+o)
Asse I Innovazione e Imprenditorialità	I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro	67.184.000,00	267.514,76	66.916.485,24	59.763.540,58	7.152.944,66	107.294,17	-	-	66.809.191,07	- 7.045.650,50	-	59.763.540,57	-	59.763.540,57
	I.B Fondo di garanzia	25.000.000,00	21.189,92	24.978.810,08	19.977.091,00	5.001.719,08	75.025,79	-	-	24.903.784,29	7.045.650,50	-	31.949.434,79	-	31.949.434,79
	I.C Innovazione e ricerca universitaria	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Asse II Accessibilità	II.A Accessibilità materiale	103.330.000,00	-	103.330.000,00	7.800.000,00	95.530.000,00	1.432.950,00	1.550.000,00	1.432.950,00	101.780.000,00	- 127.000,00	768,71	101.652.231,29	- 2.315.000,00	99.337.231,29
Asse III Ambiente e Territorio	III.B Difesa suolo	20.000.000,00	-	20.000.000,00	15.800.000,00	4.200.000,00	63.000,00	-	48.000,00	19.985.000,00	127.000,00	-	20.112.000,00	-	20.112.000,00
	III.C Rifiuti	19.700.000,00	-	19.700.000,00	13.762.159,55	5.937.840,45	89.067,61	-	36.150,23	19.647.082,62	-	-	19.647.082,62	2.315.000,00	21.962.082,62
	III.D Idrico	31.687.308,53	-	31.687.308,53	8.287.880,00	23.399.428,53	350.991,43	-	-	31.336.317,10	-	-	31.336.317,10	-	31.336.317,10
	III.F Sicurezza e legalità	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Asse IV Inclusione e Servizi Sociali	IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	IV.B Rete socio-sanitaria regionale	13.420.000,00	-	13.420.000,00	11.720.000,00	1.700.000,00	25.500,00	-	-	13.394.500,00	-	-	13.394.500,00	-	13.394.500,00
Asse V Capitale Umano	V.A Istruzione	5.000.000,00	27.401,60	4.972.598,40	4.001.966,28	970.632,12	14.559,48	-	-	4.958.038,92	-	-	4.958.038,92	-	4.958.038,92
	V.B Progetto "Scuola Sicura"	25.000.000,00	-	25.000.000,00	20.700.000,00	4.300.000,00	64.500,00	-	-	24.935.500,00	-	-	24.935.500,00	-	24.935.500,00
Asse VI Governance e Azioni di Sistema	VI.A Assistenza tecnica	9.000.000,00	-	9.000.000,00	6.618.850,58	2.381.149,42	35.717,24	-	29.899,77	8.994.182,53	-	-	8.994.182,53	-	8.994.182,53
	VI.B Valutazione	814.040,47	-	814.040,47	169.898,79	644.141,68	9.662,13	-	-	804.378,34	-	-	804.378,34	-	804.378,34
	VI.C Monitoraggio	691.133,33	-	691.133,33	158.333,33	532.800,00	7.992,00	-	-	683.141,33	-	-	683.141,33	-	683.141,33
	VI.D Comunicazione	447.983,00	-	447.983,00	59.657,75	388.325,25	5.824,88	-	3.000,00	445.158,12	-	-	445.158,12	-	445.158,12
	VII.D Disavanzo Sanitario	55.000.000,00	-	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	-	-	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00
PAR FSC Molise 2007/2013 (al netto della quota CPT)		385.774.465,33	316.106,28	385.458.359,05	233.319.377,86	152.138.981,19	2.282.084,72	1.550.000,00	1.550.000,00	383.176.274,33	-	768,71	383.175.505,62	-	383.175.505,62
Quota CPT detratta all'ASSE VI		308.866,67	-	308.866,67	308.866,67	-	-	-	-	308.866,67	-	-	308.866,67	-	308.866,67
Totale		386.083.332,00	316.106,28	385.767.225,72	233.628.244,53	152.138.981,19	2.282.084,72	1.550.000,00	1.550.000,00	383.485.141,00	-	768,71	383.484.372,29	-	383.484.372,29

Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016	Riduzione valore complessivo del PAR Molise ad euro
2.615.000,00	380.869.372,29

La riduzione finanziaria del PAR non determina la conseguente riduzione del valore dell'Asse VI in quanto si attesta comunque al di sotto del 3%

Valore PAR pre Intesa 11 febbraio 2016	383.484.372,29
Valore PAR post Intesa 11 febbraio 2016	380.869.372,29
3% Valore PAR post Intesa 11 febbraio 2016	11.426.081,17
Valore effettivo Asse VI (inclusa quota CPT)	11.235.726,99