

# Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema  
Gestione  
Progetti

Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	Linea di Intervento II.A "Accessibilità Materiale"
Responsabile Strumento	
Data monitoraggio	31 dicembre 2015

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto CUP <sup>2</sup>	H56G15000250002
TITOLO Progetto	Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Salletto"

Localizzazione <sup>3</sup>	Regione Molise	Provincia Isernia	Comune
Coordinate Geografiche <sup>4</sup>	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	41	Nord	24
Longitudine Y	14	Est	41

Soggetto Programmatore <sup>5</sup> Regione Molise	Responsabile	Indirizzo
---	--------------	-----------

Soggetto Attuatore <sup>5</sup> Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Provincia di Isernia Nicandro Boggia	Indirizzo
Funzione ricoperta	Responsabile Del Settore Edilizia Scolastica E Ambiente	
Indirizzo	Via G. Berta	
Telefono	0865441309	Fax
E-mail	n.boggia@provincia.isernia.it	0865.441231

Destinatario del finanziamento <sup>7</sup> Provincia di Isernia	Responsabile	Indirizzo
---	--------------	-----------

Soggetto Realizzatore <sup>8</sup>	Responsabile	Indirizzo
------------------------------------	--------------	-----------

Altri soggetti coinvolti	
--------------------------	--

Stato Progetto	
Criticità Finanziaria	
Note	

Timbro e firma del R.U.P.



## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

## A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO SFUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
Progettazione Preliminare		

B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>10</sup>

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>11</sup>	Note
Studio di Fattibilità						
Progettazione Preliminare	si	15/11/2015	04/12/2015			
Progettazione Definitiva	si	16/12/2015	30/01/2016			
Progettazione Definitiva						
Progettazione Esecutiva	si	01/02/2016	28/02/2016			

## B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>10</sup>	Note
Esecuzione Lavori <sup>12</sup>	si	16/06/2016	12/09/2016			
Collaudo <sup>13</sup>	si	13/09/2016	13/10/2016			
Chiusura Intervento <sup>14</sup>	si		31/12/2016			
Funzionalità <sup>15</sup>	si	12/09/2016	12/09/2016			

B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>16</sup>

DESCRIZIONE	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
	Previsita	Effettiva	Previsita Effettiva



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



C. SOSPENSIONE LAVORI<sup>17</sup>

Data Inizio	Data Fine	Motivo della sospensione
Effettiva	Prevista	Effettiva

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura <sup>18</sup>	100. Procedura aperta	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 del D.Lgs 163/2006		
Tipo procedura <sup>19</sup>				
Descrizione				
Attività dell'iter procedurale gare <sup>20</sup>	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento	Soggetto competente
101. Pubblicazione Bando	25/03/2016			
102. Acquisizione Offerte	14/04/2016			
103. Aggiudicazione Provvisoria	05/05/2016			
104. Aggiudicazione Definitiva	15/05/2016			
105. Stipula Contratto	15/06/2016			

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Importo

Percentuale di ribasso (%)

3 - PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI<sup>21</sup>

Anno	Costo Realizzato <sup>22</sup>	Costo da Realizzare <sup>23</sup>	Costo Totale
2015	0	0	0
2016	0	70.000,00	70.000,00
		Costo Complessivo <sup>24</sup>	70.000,00

Timbro e firma del R.U.P.

# Imposto de Renda

**allentid** 70 000 00

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

## Stat 27

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–110

100

1000

1000

$\sigma_{\text{max}} = \frac{\sigma_0}{1 - \beta}$

• • • • •

• • • • •

**Abstract**

100

# Estremi del provvedimento e finlocata di enoc

**Totale**



**N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa**

### D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI<sup>32</sup>

#### Fonte di finanziamento<sup>34</sup>

## 6- AVANZAMIENTO FISICO

### Note

Timbro e firma del R.U.P.

Pagina 5 di 10



**Sistema  
Gestione  
Progetti**

**Descrizione Indicatore**

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
782 Lunghezza rete oggetto di intervento	ml	100			
Note					

**Descrizione Indicatore**

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
682 Giornate/uomo complessivamente attivate	n	100			
Note					

**Descrizione Indicatore**[illegible]



## RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

### A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

### B) Azioni di verifica svolte

### C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

### D) Azioni correttive proposte

*439m*

