

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

Strumento	Accordo di Programma Quadro
Denominazione	LINEA DI INTERVENTO II.A "ACCESSIBILITA' MATERIALE" - ASSE II "ACCESSIBILITA'
Responsabile Strumento	ARCH. GIUSEPPE ANTONIO GIARRUSSO
Data monitoraggio	31 agosto 2018

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto ¹ CUP ²	F17H18C00970002
Titolo Progetto	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU STRADA DI COLEGAMENTO "DURONIA - BORGATA S. IANNI"

Localizzazione ³	Regione MOLISE	Provincia CAMPOBASSO	Comune DURONIA
Coordinate Geografiche ⁴	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X	41	Nord	23
Longitudine Y	14	Est	99

Soggetto Programmatore ⁵ REGIONE MOLISE	Responsabile	Indirizzo
---	--------------	-----------

Soggetto Attuatore ⁶ Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) Funzione ricoperta Indirizzo Telefono E-mail	COMUNE DI DURONIA Maria Rosa Berardo Dipendente Comunale Via D'Amico Guerrino, 2 0874-769134 duroniacomuneiscali.it
--	--

Destinatario del finanziamento ⁷ COMUNE DI DURONIA	Responsabile MARIA ROSA BERARDO	Indirizzo VIA D'AMICO GUERRINO, 2
--	------------------------------------	--------------------------------------

Soggetto Realizzatore ⁸ IMPRESA DI PLACIDO	Responsabile DI PLACIDO FRANCESCO (P. IVA: 00825930704)	Indirizzo TORELLA DEL SANNIO (CB) Corso Vittorio Emanuele II, n. 58
--	---	--

Altri soggetti coinvolti

Stato Progetto
Criticita' Finanziaria
Note



Timbro e firma del R.U.P.

Regione Molise - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Pagina 1 di 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 116820/2018 del 13-09-2018
Copia Documento



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva

B. ITER PROCEDURALE⁹B.1 STUDIE FASI DI PROGETTAZIONE¹⁰

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹¹	Note
Studio di Fattibilità	NO	Previsita	Effettiva	Previsita	Effettiva			
Progettazione Preliminare	NO							
Progettazione Definitiva	NO							
Progettazione Definitiva								
Progettazione Esecutiva	SI	04/07/2018		06/07/2018				DETERMINA DI APPROVAZIONE N. 91 DELL 06-07-2018.

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta SI/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento ¹⁰	Note
Esecuzione Lavori ¹²		Previsita	Effettiva	Previsita	Effettiva			
Collaudo ¹³		27/10/2018	12/04/2018	27/10/2018	15/10/2018			
Chiusura Intervento ¹⁴		27/11/2018		27/11/2018				
Funzionalità ¹⁵		31/11/2018		31/11/2018				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ¹⁶

DESCRIZIONE	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente
	Previsita	Effettiva	Previsita	Effettiva	



Timbro e firma del R.U.P.



Note			

C. SOSPENSIONE LAVORI¹⁷

Data inizio Effettiva	Data Fine		Motivo della sospensione
	Previsiva	Effettiva	

D. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG / Codice procedura ¹⁸	761217772D		
Tipo procedura ¹⁹	500.Procedura in economia-Amministrazione diretta		
Descrizione	Affidamento sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016		
Attività dell'iter procedurale gare ²⁰	Data prevista	Data effettiva	Soggetto competente
501. Individuazione Lavori in economia		12/04/2016	

Note

(I campi sotto riportati sono da compilare solo per lo step di Aggiudicazione definitiva delle singole procedure di gara)

Importo	64.012,39	Percentuale di ribasso (%)	4,50
Note			

3 – PIANO ECONOMICO

PIANO DEI COSTI²¹

Anno	Costo Realizzato ²²	Costo da Realizzare ²³	Costo Totale
2018	0,00	120.000,00	120.000,00

Timbro e firma del RUP


4 – PIANO FINANZIARIO

[illegible]

5 – AVANZAMENTO CONTABILE

A. QUADRO ECONOMICO²⁵

Tipologia	Importo	Stato ²⁷
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	28.938,65	Prevista
Acquisizione aree o immobili		
Lavori realizzati in affidamento	66.954,56	Prevista
Lavori realizzati in economia		
Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi		
Imprevisti	488,04	Prevista
IVA ²⁸	21.344,45	Prevista
Altro	2.274,30	Prevista
Costo Complessivo	120.000,00	

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI 29

Data	Importo	Estremi del provvedimento e tipologia di spesa
12/04/2018	78.095,12	LAVORI AFFIDATI CON DEL. G.C. N. 37 DEL 12-04-2018 - CONTRATTO PRIVATO IN DATA 12-04-2018
12/04/2018	2.746,39	STUDI GEOLOGICI/AFFIDATI CON DELIBERA DI G.C. N. 37 DEL 12-04-2018
12/04/2018	7.696,49	INDAGINI GEOLOGICHE AFFIDATE CON DELIBERA DI G.C. N. 37 DEL 12-04-2018
27/04/2018	1.887,97	COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA --- NOMINATO CON DELIBERA DI G.C. N. 48 DEL 27-07-2018
12/04/2018	1.987,99	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP ---- AFFIDATE CON DELIBERA DI G.C. N. 37 DEL 12-04-2018
12/04/2018	22.090,65	SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza) AFFIDATE CON DELIBERA DI G.C. N. 37 DEL 12-04-2018

Totale	1'14.504,61
---------------	--------------------

C. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO³⁰

[illegible]D. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI³²[illegible]

6 – AVANZAMIENTO FISICO

A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)³³[illegible]

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

TOTALE

B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA³⁴

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
779 Estensione dell'intervento in lunghezza (m)	ml	30			
Note					

C. INDICATORI OCCUPAZIONALI³⁵

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
766 Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	giorni	20			
Note					

D. INDICATORI OPZIONALI

Descrizione Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito



Timbro e firma del R.G.P.



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte



Timbro e firma del RUP

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

¹ Codice Progetto è il codice identificativo del progetto nell'ambito dell'applicativo di monitoraggio Sistema Gestione Progetti (SGP).

² Codice Unico di Progetto (CUP): è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il Codice è richiesto dall'Ente attuatore ed generato e trasmesso all'utente tramite un sistema a cui si accede all'indirizzo <http://www.cipecomitato.it/cup/CUP.asp>.

³ Localizzazione è la localizzazione geografica del progetto. È l'insieme di tutti i Comuni in cui il progetto è localizzato. È possibile anche riferirsi all'intera Provincia o l'intera Regione.

⁴ Coordinato geografiche: è la latitudine e longitudine in gradi, primi, secondi. Per localizzare i progetti a rete (strade, acquedotti, ecc.) sono necessarie invece più coordinate. (i Gradi variano da 0 a 90 - i Primi variano da 0 a 60 - i Secondi variano da 0 a 60).

⁵ Soggetto Programmatore: è il soggetto che propone di finanziare il progetto titolare dello strumento di attuazione del programma.

⁶ Soggetto Attuatore: è il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e che si identifica, per le opere pubbliche (ex lege 163/06), con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatari.

⁷ Destinatario del finanziamento: è il soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di beneficiario.

⁸ Soggetto Realizzatore: è il soggetto che realizza il progetto e che si identifica, per le opere pubbliche (ex lege 163/06), con la ditta titolare del/dei contratto/i d'appalto.

⁹ Iter Procedurale: descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fas) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine. È necessario, inoltre, barrare se la fase è richiesta o meno.

¹⁰ Studi e Fasi di Progettazione

- **Inizio**: nel caso di studio o progettazione interni all'Amministrazione, la data di inizio della fase è quella dell'atto dirigenziale/de libera di affidamento dello studio/progettazione ad una struttura interna; nel caso di studio o progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione la data di inizio della fase è quella della stipula del contratto di affidamento dello studio/progettazione.

- **Fine**: la data di fine è quella dell'atto di approvazione dello studio/progettazione da parte dell'Amministrazione.

¹¹ Motivo dello scostamento: è il motivo dello scostamento tra date previste ed effettive di espletamento di una specifica fase procedurale.

¹² Esecuzione lavori:

- **Inizio**: data di inizio lavori indicata nel verbale di consegna dei lavori.
- **Fine**: data di ultimazione dei lavori indicata nel verbale di ultimazione dei lavori.

¹³ Collaudo:

- **Inizio**: nel caso di collaudo tecnico-amministrativo è la data di nomina della commissione di collaudo; nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è la data di tale provvedimento.
- **Fine**: data di approvazione del collaudo provvisorio/CRE da parte dell'Amministrazione.

¹⁴ Chiusura intervento:

- **Inizio**: non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
- **Fine**: data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto. La chiusura del progetto si identifica con il momento in cui il costo totale sommato alle economie di progetto è uguale al totale delle coperture finanziarie del progetto.

¹⁵ Funzionalità:

- **Inizio**: non applicabile: la data di inizio coincide con la data di fine.
- **Fine**: data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del progetto.

¹⁶ Altre attività: la voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.

Regione Molise - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Pagina 8 di 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 116820/2018 del 13-09-2018
Copia Documento



Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

¹⁷ Sospensione lavori: si intende la sospensione fisica dei lavori. E' una fase eventuale, che può essere originata da imprevisti tecnici, ovvero da cause di natura giudiziaria. Nel caso di opere pubbliche le sospensioni e le successive riprese sono attestate da atti della stazione appaltante. Le informazioni rilevanti per la sospensione fisica dei lavori sono:

- **Data inizio:** data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione;
- **Motivazioni:** motivazioni indicate nel verbale di sospensione;
- **Data fine prevista:** data di ripresa dei lavori ipotizzata dall'Amministrazione;
- **Data fine effettiva:** data di ripresa dei lavori indicata nel verbale di ripresa.

¹⁸ CIG/Codice procedura: è il codice specifico da associare ad ogni procedura di aggiudicazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 40.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro coincide con il CIG. CIG è il codice attribuito da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), come codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente.

¹⁹ Tipo procedura: individua l'insieme delle modalità attraverso le quali si perviene alla scelta del soggetto che realizzerà il progetto o che fornirà i beni e/c i servizi oggetto del contratto, ossia dell'offerente.

²⁰ Attività dell'iter procedurale: individua le fasi procedurali (previste ed effettive) in relazione alle diverse modalità di selezione del contraente/beneficiario, previste dal codice dei contratti pubblici. Ogni attività è collegata al tipo di procedura mediante il codice numerico (Es. per la "100.Procedura aperta" codificata con 100 bisogna compilare tutte le attività con il codice che inizia con 10, quindi da "101 Pubblicazione bando" a "105 Stipula Contratto").

²¹ Piano dei costi: rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto e si riferisce agli importi annuali del "costo realizzato" e "costo da realizzare".

²² Costo realizzato: è l'importo che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione. Coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

- per i lavori, con l'importo del SAL liquidato;
- per le somme a disposizione, con l'importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento.

²³ Costo da realizzare: è il costo delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate nel quadro economico approvato (quindi fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto).

²⁴ Costo complessivo: è il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato.

²⁵ Fonte di finanziamento (del progetto): individua la tipologia delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento del progetto. Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio può assumere i seguenti valori:

- UE (Fondi strutturali);
- Stato - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);
- Stato - Fondo di Rotazione;
- Stato - Altri provvedimenti;
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- Altro pubblico;
- Privato.

²⁶ Quadro economico: è l'articolazione delle voci di spesa per il progetto. Individua quindi raggruppamenti omogenei di spesa significativi per ciascuna natura di investimento pubblico.

²⁷ Stato: effettivo o previsto, è riferito alla voce del quadro economico.

²⁸ IVA: inserisce il valore complessivo dell'importo IVA (sommatrice degli importi aventi aliquote diverse).

²⁹ Impegni contrattualizzati: è l'atto con cui il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento si impegna, sotto il profilo contabile a la corresponsione delle risorse relative all'intervento.

Regione Molise - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Pagina 9 di 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 116820/2018 del 13-09-2018
Copia Documento

Timbro e firma della U.P.

Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Sistema
Gestione
Progetti

³⁰ Disposizioni di pagamento: sono rappresentati dagli atti contabili che dispongono l'erogazione delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione del progetto. Nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall'attuatore del progetto (mancati emessi dalle Regioni).

³¹ Tipologia di spesa: descrivere, oltre alla tipologia di spesa e gli estremi del provvedimento di liquidazione, se si tratta di una anticipazione, di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) o di un Saldo.

³² Economie riprogrammabili: sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatisi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a:

- economie insorgenti dall'esplicitamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
 - economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
 - risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunte dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precendenti livelli di progettazione.
- Al fine del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informativo di riferimento sono quelle che il responsabile di intervento (RUP o assimilabile) al netto delle riserve di legge dichiara disponibili per riprogrammazioni.

³³ SAL: è il documento nel quale sono riassunte tutte le operazioni inerenti la realizzazione delle opere e dei lavori eseguiti ad una certa data. Il documento è riferito soltanto ai lavori aggiudicati ed ai corrispondenti proporzionali oneri della sicurezza.

Le informazioni rilevanti sono:

- **Data**: data a cui si riferisce la contabilizzazione dei lavori (si sotto linea che non coincide con la data di emissione del SAL stesso);
- **Importo**: importo progressivo dei lavori realizzati, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- **Progressivo**: numero progressivo di riferimento del singolo SAL. Negli interventi più complessi è prevedibile che ci siano più Stati di Avanzamento Lavori.

³⁴ Indicatore di realizzazione fisica: è l'indicatore che misura, per quanto possibile, le realizzazioni dirette del progetto in termini fisici. Il valore obiettivo rappresenta il valore che si è stabilito di raggiungere con la realizzazione dell'intervento all'interno del progetto esecutivo. Questo campo può essere modificato solo a seguito di perfezionamenti progettuali e/o rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo note e dell'inserimento del nuovo valore in valore attuale. Il valore conseguito rappresenta il valore raggiunto alla data di monitoraggio. Il valore concluso è il valore a chiusura del progetto. L'indicatore corretto per ciascun progetto viene suggerito dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso.

³⁵ Indicatore occupazionale: è l'indicatore che misura l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto. Esso assume significati diversi a seconda della categoria di progetto:

- nel caso dei progetti infrastrutturali esso misura l'input diretto di lavoro necessario alla realizzazione dell'opera;
 - nel caso dei progetti aventi natura immateriale esso misura l'occupazione attivata nel corso dell'erogazione del servizio o dello svolgimento dell'attività;
 - nel caso di trasferimenti ad imprese, organizzazioni o individui esso misura l'occupazione addizionale e stabile, generata in seguito alla realizzazione del progetto.
- L'indicatore corretto per ciascun progetto viene suggerito dal sistema CUP all'atto del rilascio del codice stesso.

Regione Molise - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Pagina 10 di 10

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 116820/2018 del 13-09-2018
Copia Documento

