

# Scheda di monitoraggio "Realizzazione di opere e lavori pubblici"



Strumento	Strumento di Attuazione Diretta
Denominazione	Linea di Intervento III B "Difesa Suolo"
Responsabile Strumento	Dott. Mauro Di Muzio
Data monitoraggio	30 agosto 2018

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto <sup>1</sup>	D72H18000200006		
CUP <sup>2</sup>	D72H18000200006		
Titolo Progetto Intervento di ripulitura dei canali in loc. Prato Z.I. Comune di Pettoranello del Molise e ripristino dell'argine lungo il fiume Carpino			
Localizzazione <sup>3</sup>	Regione Comune di Pettoranello	Provincia IS	Comune Pettoranello
Coordinate Geografiche <sup>4</sup>	Gradi	Primi	Secondi
Latitudine X			
Longitudine Y			
Soggetto Programmatore <sup>5</sup>	Responsabile Indirizzo		
Regione Molise			
Soggetto Attuatore <sup>6</sup>	Regione Molise IV Dipartimento Servizio Difesa del Suolo, Demanio, opere idrauliche e marittime, Idrico Integrato		
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Ing. Fedele Cuculo		
Funzione ricoperta	Responsabile Di Ufficio		
Indirizzo	Campobasso Via Elena		
Telefono	0874/429289	Fax	
E-mail	fedele.cuculo@regione.molise.it		
Destinatario del finanziamento <sup>7</sup>	Responsabile	Indirizzo	
REGIONE MOLISE	Regione Molise IV Dipartimento Servizio Difesa del Suolo, Demanio, opere idrauliche e marittime, Idrico Integrato		
Soggetto Realizzatore <sup>8</sup>	Responsabile	Indirizzo	
Altri soggetti coinvolti			
Stato Progetto	DA ATTIVARE		
Criticità Finanziaria			

Timbro e firma del R.U.P.

*[Firma]*



Note

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. FASE DISPONIBILE ALLA DATA DI APPROVAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DELLO STRUMENTO ATTUATIVO:

Fase	Attività	Data Effettiva
Studio di fattibilità tecnico economica	Approvato con D.D.IV DIP. REGIONE MOLISE N. 157 DEL 25.06.2018	25.06.2018

B. ITER PROCEDURALE<sup>9</sup>B.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE<sup>10</sup>

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>11</sup>	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Studio di Fattibilità			25/06/2018		25/06/2018			Approvato con D.D.IV DIP. REGIONE MOLISE N. 157 DEL 25.06.2018
Progettazione Preliminare								
Progettazione Definitiva		01/04/2019		01/05/2019				
Progettazione Definitiva								
Progettazione Esecutiva		01/05/2019		01/06/2019				

B.2 REALIZZAZIONE

Attività	Richiesta S/NO	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Motivo dello scostamento <sup>10</sup>	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva			
Esecuzione Lavori <sup>12</sup>		01/07/2019		01/08/2019				
Collaudo <sup>13</sup>		01/09/2019		10/09/2019				
Chiusura Intervento <sup>14</sup>		10/08/2019		10/08/2019				
Funzionalità <sup>15</sup>		01/08/2019		01/08/2019				

B.3 ALTRE ATTIVITÀ<sup>16</sup>

DESCRIZIONE	Data Inizio	Data Fine	Soggetto Competente
-------------	-------------	-----------	---------------------





#### 4 – PIANO FINANZIARIO

## 20000

## 5 – AVANZAMENTO CONTABILE

## A. QUADRO ECONOMICO<sup>26</sup>

[illegible]

Data	Importo
------	---------

### Estremi del provvedimento e tipologia di spesa

Timbro e firma del R.U.P.

N° del Mandato di Pagamento e Tipologia di spesa<sup>31</sup>

[illegible]

**Importo**

[illegible]

### A. STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) <sup>33</sup>

[illegible]

Il timbro e firma del R. U. P.



## B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA <sup>34</sup>

## B. INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA <sup>34</sup>


### Note

### C. INDICATORI OCCUPAZIONALI<sup>35</sup>

### Note

#### D. INDICATORI OPZIONALI

**Descrizione Indicatore**



RELAZIONE ESPLICATIVA DELL'INTERVENTO

A) Descrizione degli obiettivi e del progetto

L'intervento nasce dall'esigenza di ripristinare un tratto di un'opera pubblica (Argine del fiume Carpino) e la risagomatura dei fossi demaniali presenti nell'area industriale alla località Pantano nel Comune di Pettoranello del Molise, le cui competenze sono affidate alla Regione Molise.

B) Azioni di verifica svolte

C) Descrizione delle criticità riscontrate (amministrative, finanziarie, tecniche)

D) Azioni correttive proposte

Timbro e firma del R. U.P.

