



VERBALE DEL SOPRALLUOGO DEL 05.11.2010 PER LA CESSIONE IN USO

DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' SANITARIA PRESSO IL CARCERE DI CAMPOBASSO

In data 05.11.2010 è stato eseguito il prescritto sopralluogo nei locali siti nell'Istituto di Pena di Campobasso ed adibiti ad attività sanitaria dai seguenti sigg.ri:

- Dott. Serafino Fazio in qualità di Funzionario dell'ASREM di Campobasso
- Arch. Antonio Giuseppe Vetere in qualità di Funzionario della Regione Molise
- Rag. Maria Rosaria D'Attelis in qualità di contabile dell'Istituto
- Dr.ssa Rosa la Ginestra in qualità di Direttore dell'Istituto

Premesso che:

- la struttura è suddivisa nei seguenti locali con le relative destinazioni d'uso:
 - 1) – Infermeria
 - 2) – Ambulatorio
 - 3) – Ambulatorio Odontoiatrico
 - 4) – Spogliatoio
 - 5) – Ambulatorio Specialistico
 - 6) – Farmacia
 - 7) – Deposito
 - 8) – Deposito
 - 9) – Uffici Amministrativi
 - 10) – Bagno
 - 11) – Bagno
 - 12) – Magazzino
 - 13) – Locale quadri elettrici
- nel locale n° 13 sono ubicati i quadri elettrici di locali esterni alla struttura ambulatoriale quali falegnameria, ecc.
- durante la visita di sopralluogo è stato evidenziata la buona tenuta dei locali che, comunque, necessitano di alcuni interventi per lo svolgimento delle funzioni sanitarie, relativamente ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici, essenziali per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio ed al successivo accreditamento istituzionale della struttura.

Si riportano, di seguito, le indicazioni delle opere da realizzare per poter procedere all'adeguamento dei locali nei tempi previsti dalla normativa vigente:

- Chiusura delle porte d'ingresso ai locali 12 e 13 dall'interno dell'ambulatorio e apertura di un nuovo accesso verso l'esterno. Le chiusure dovranno essere fatte mediante muratura in mattoni;
- Realizzazione di almeno un bagno per disabili;
- Tinteggiatura di tutte le pareti e dei soffitti e realizzazione, sulle pareti, di una fascia con pittura impermeabile e lavabile per un'altezza di almeno mt 2,00 dal pavimento;
- Realizzazione di raccordo arrotondato alla base delle pareti;



- Realizzazione di un aeratore nel locale n° 7 adibito a deposito;
- Realizzazione di protezione contro l'ingresso di insetti su tutte le finestre;
- Sostituzione dei comandi manuali dei lavabi esistenti con nuovi comandi non manuali;

E' inoltre necessario acquisire le certificazioni di conformità degli impianti idrici, termici ed elettrici, ivi compresa la misurazione e certificazione dell'impianto di terra.

Sono, infine, necessarie le certificazioni a norma CEE di tutti gli scaldabagni e di tutta la strumentazione elettrica presente nella struttura.

Si allega alla presente la planimetria della struttura ambulatoriale con evidenziato in rosso le opere da eseguire e la discordanza della stessa con quanto rilevato durante la visita di sopralluogo.


Campobasso li 05.11.2010

Dr.ssa Rosa La Ginestra

Rag. Maria Rosaria D'Attelis

Dot. Serafino Fazio

Arch. Antonio Vetere



SALA PASSEGGI E PRESSIONE

PASSAGGIO D'INTRA



LIGHT ON THE WALL
 UTILIZZO CORTINA

IN AMBITO
 LETTE 13

- CENTRI FARMACIA
- BAMBINE ANCIORIANTE
- EN SOSTA DI ALTRI