



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2A.01) SERVIZIO IMPRESE, PRODUZIONI E MERCATI AGRICOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 DEL 27-02-2014

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2007/2013 – MISURA 312 "SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE", AZIONE 1 – DITTA FLORIO EMIDIO, COMUNE DI PIETRACUPA (CB) – CONCESSIONE DELLA PROROGA PER L'ULTIMAZIONE LAVORI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIUSEPPE PITASSI

Campobasso, 27-02-2014

ALLEGATI	N. 0
----------	------

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come modificato dai regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009, 482/2009 dell'8 giugno 2009 e 108/2010 dell'8 febbraio 2010;
- i regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica nuovamente il regolamento (CE) n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1143 del 4 dicembre 2009 con cui la Giunta regionale ha, tra l'altro, condiviso e approvato i documenti relativi alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22 marzo 2010, di presa d'atto della decisione C(2010)1226 adottata dalla Commissione europea in data 4 marzo 2010, che ha accolto la revisione del Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Molise per il periodo 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C(2008)783 del 25 febbraio 2008 recante approvazione del Psr;

VISTE le ulteriori modifiche e integrazioni al Psr apportate in sede di Comitato di sorveglianza;

VISTE le determinazioni del Direttore generale Autorità di gestione del Psr Molise 2007/2013:

- n. 403 del 9 dicembre 2009, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 30 del 16 dicembre 2009, con cui, fra l'altro, sono state emanate le "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento";
- n. 583 del 30 agosto 2011, pubblicata nel Burm n. 23 del 1° settembre 2011, con cui è stato approvato il bando della Misura 312 "Sostegno alla creazione e sviluppo delle microimprese";
- n. 820 del 3 settembre 2012, riguardante modifiche e integrazioni alle citate disposizioni attuative;
- n. 150 del 20 febbraio 2013, che integra le griglie specifiche di misura per l'applicazione del regime di riduzioni ed esclusioni adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 21 dicembre 2010;

VISTA la propria precedente determinazione n. 062 del 25 febbraio 2013, con la quale è stata approvata la proposta di investimento avanzata dalla ditta Florio Emidio, con sede a Pietracupa (CB), Via San Rocco, 27, e concesso il contributo pubblico in conto capitale di euro 100.000,00;

VISTA la richiesta di differimento del termine di tre mesi per l'ultimazione dei lavori/acquisti, prevista per il 25 febbraio 2014, pervenuta in data 17 gennaio 2014, prot. n. 01434;

CONSIDERATO che:

- l'inizio dei lavori è avvenuto regolarmente entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, come risulta dalla comunicazione formale in data 26 aprile 2013, prot. n. 010104, sottoscritta dal beneficiario;
- le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, tra cui il ritardo nell'erogazione di un prestito bancario, seppure non siano ascrivibili alle cause di forza maggiore, presupposto per l'autorizzazione della proroga, possono comunque ritenersi plausibili;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori presentata dalla ditta Florio Emidio, CUA FLRMDE63M01L435X, con sede nel comune di Pietracupa (CB), Via San Rocco, 27;

2. di stabilire, quindi, che il termine fissato nella determinazione dirigenziale n. 062 del 25 febbraio 2013 è prorogato fino al 25 maggio 2014;
3. di confermare gli obblighi e gli impegni enunciati nell'atto di concessione.

Avverso la presente determinazione è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla data della notifica o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).

SERVIZIO IMPRESE, PRODUZIONI E MERCATI
AGRICOLI
Il Direttore
GIUSEPPE PITASSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82