



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ex art.10 del decreto legge n. 101/2013 convertito con modificazioni, dalla
legge n. 125/2013 (in G.U. 30/10/2013, N. 255)

Regione Molise

Rapporto Annuale di Esecuzione 2013

Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013

Cod. 2007MO002FA008

Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013

Delibera CIPE n. 62/2011

Giugno 2014



Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è stato redatto dagli Uffici “Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC” e “Coordinamento Monitoraggio Programmi FSC” del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Direzione Area Seconda, con la collaborazione della dr.ssa Mariagiovanna Reale e della dr.ssa Olga Cassetta, unità di Assistenza Tecnica del PAR – Area Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti

Sommario

Sommario	3
1. IDENTIFICAZIONE.....	4
2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA).....	4
2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI.....	6
2.1.1. AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA	6
2.1.2. AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	7
2.1.3. AVANZAMENTO FINANZIARIO.....	7
2.1.4. AVANZAMENTO PROCEDURALE	8
2.1.5. AVANZAMENTO ECONOMICO	8
2.1.6. AVANZAMENTO FISICO.....	9
2.2. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA.....	9
2.3. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ	10
2.3.1. MOS1 – APQ “EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI”.....	10
2.3.2. MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”	13
2.3.3. MOS3 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A – I ATTO INTEGRATIVO”	23
2.4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC.....	33
2.5. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	33
2.6. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	33
2.7. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE	33
2.8. VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA	33
2.9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	34
2.10. ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE	34
2.11. ASSISTENZA TECNICA.....	34
2.12. PROGETTI ESEMPLARI.....	35
2.13. IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI.....	35

1. IDENTIFICAZIONE

PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA	Programmazione:	2007-2013
	Titolo del programma:	2007MO002FA008 - Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise. Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62.
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio:	31/12/2013

Il presente Rapporto è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e sintetizza le informazioni e i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico relativi agli interventi attivati, inseriti nel sistema di monitoraggio SGP, e validati dai controlli regionali.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", ha assegnato al Molise, fra l'altro, le seguenti risorse:

- Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 mln di euro
- Danni alluvionali (DPCM 2210/10) 6,0 mln di euro
- Danni alluvionali (OPCM 3268/03) 16,6 mln di euro
- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) 17,7 mln di euro

La predetta delibera n. 62/2011, dispone, al punto 11, che l'attuazione degli interventi strategici prioritari nazionali e regionali avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo, come indicato nella delibera n.1/2011, in particolare al punto 5), ed ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e che, per quanto non previsto nella stessa delibera n. 62/2011, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le procedure e le modalità già consolidate nell'ambito del FAS, oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La successiva delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012), concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", ha disposto, al punto 3.1 che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, fra l'altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post. Tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la Coesione Territoriale attraverso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

La delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 (G.U. n. 19 del 23 gennaio 2013) conferma che si debba procedere mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», così come sopra descritti.

La deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 31 maggio 2010 ha affidato al Servizio per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenza e post commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, art.5, comma 1.

Inoltre, la legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione civile, ha disposto all'art. 4, comma 1 che "Nel quadro delle competenze regionali in materia di protezione civile, l'attività dell'Agenzia

comprende ... omissis ... in via transitoria, il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ...”.

Pertanto, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, opera, per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011 (Danni alluvionali - DPCM 2210/10 e OPCM 3268/03, Eventi atmosferici 2008 - OPCM 3734/09 e Sisma 2002 Percorso ricostruzione), quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma e, quindi, degli interventi, in raccordo con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell’Area Prima – Programmazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 è stato approvato il Programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili” riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/2011.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012 è stato integrato il Programma degli interventi riferiti alla quota “Sisma 2002 – percorso di ricostruzione”.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 65 del 25 gennaio 2013 e n. 681 del 20 dicembre 2013 è stato rettificato il Programma degli interventi relativi alla quota Danni alluvionali (OPCM 3268/2003), approvato con richiamata deliberazione n. 608/2012.

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è relativo all’attuazione dei seguenti Accordi di Programma Quadro «rafforzati», per un valore di risorse FSC 2007-2013 pari ad euro 136.799.946,10, a cui si aggiungono euro 2.735.998,92, sempre di risorse FSC 2007-2013 destinate alle Azioni di sistema, per complessivi euro 139.535.945,02:

- APQ “*Edifici di Culto e immobili annessi*” stipulato in data 10 luglio 2013, relativo a n. 30 interventi, del valore complessivo di euro 14.743.602,55 di risorse FSC 2007-2013;
- APQ “*Immobili privati in classe di priorità A*” stipulato in data 9 ottobre 2013, relativo a n.219 interventi, di cui n. 41 a gestione pubblica e n. 178 a gestione privata, del valore complessivo di euro 90.508.507,79, di cui euro 86.928.173,29 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.580.334,50 di risorse riferite ad altre fonti;
- I Atto integrativo all'APQ “*Immobili privati in classe di priorità A*” stipulato in data 29 novembre 2013, relativo a n. 109 interventi, di cui n. 13 a gestione pubblica e n. 96 a gestione privata, del valore complessivo di euro 38.210.978,32, di cui euro 35.128.170,26 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.082.808,06 di risorse riferite ad altre fonti.

Al 31.12.2013, a valere sulla sola quota “Sisma 2002 Percorso di ricostruzione”, sono stati stipulati i seguenti Accordi di Programma Quadro “rafforzati” per un valore complessivo di risorse FSC 2007-2013 pari 139,536 milioni di euro. Di seguito la sintesi.

Codice	Descrizione	Data Stipula	N. Interventi	Valore totale	Valore FSC	Altre fonti
MOS1	Edifici di culto e immobili annessi	10/07/2013	30	14.743.602,55	14.743.602,55	-
MOS2	Immobili privati in classe di priorità A	09/10/2013	219	90.508.507,79	86.928.173,29	3.580.334,50
MOS3	Immobili privati in classe di priorità A - I Atto integrativo	29/11/2013	109	38.210.978,32	35.128.170,26	3.082.808,06
	sub totale		358	143.463.088,66	136.799.946,10	6.663.142,56
	Azioni di sistema 2% su Valore FSC			2.735.998,92	2.735.998,92	-
	Totale			146.199.087,58	139.535.945,02	6.663.142,56

2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azione	Dotazione FSC	Progetti Attivati		Progetti validati al 31.12.2013		Ripartizione del valore totale per fonte di finanziamento				Azioni di sistema 2% a valere su FSC
					N.	Finanziamenti	N.	Finanziamenti	FSC Regione	Altro pubblico	Comune	Privato	
3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese	3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali	12 - Sisma 2002	346,2	358	143,46	194	84,97	82,20	0,50		2,27	2,74
			11- Danni alluvionali ed eventi atmosferici	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale				386,5	358	143,46	194	84,97	82,20	0,50	-	2,27	2,74

Tabella 1 - Totale Finanziamenti del Programma

Alla data del 31.12.2013, nell'ambito del PRA Molise - Linea di Azione "Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione" sono stati sottoscritti n. 3 Accordi di Programma Quadro "rafforzati", per un totale di n. 358 interventi ed un valore complessivo di euro 143.463.088,66 di cui euro 136.799.946,10 di risorse FSC. Risulta, pertanto, attivato il 39,5% della dotazione complessiva FSC della suddetta Linea di Azione.

Nella tabella 2 i dati fanno riferimento a tutti i progetti "verificati", "sospesi" e "chiusi" appartenenti alla versione al 31.12.2013 e tutti i progetti "chiusi" e "sospesi" nelle versioni precedenti. I dati dei progetti "non monitorati" sono relativi all'ultima versione verificata.

Avanzamento del Programma - Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
SAD avviati		€ 0,00	€ 0,00
APQ stipulati	3	€ 84.048.456,71	€ 81.297.244,11
Totale	3	€ 84.048.456,71	€ 81.297.244,11

Tabella 2 - Avanzamento del Programma per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2013

La Tabella 3 evidenzia che dei 194 progetti monitorati in SGP, validati, consolidati e tutti attivi, 75 sono relativi alla realizzazione di opere e lavori pubblici e 119 per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

Avanzamento del Programma - Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi	194	€ 84.048.456,71	€ 81.297.244,11
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	75	€ 38.425.524,80	€ 38.056.608,86
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	0	€ 0,00	€ 0,00
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	119	€ 45.622.931,91	€ 43.240.635,25
Totale	194	€ 84.048.456,71	

Tabella 3 - Avanzamento del Programma per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2013

AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

La tabella 4 fa riferimento a 73 progetti per i quali le rispettive procedure di aggiudicazione sono state portate a termine. Questi progetti rappresentano il 37,63% del totale degli interventi validati. La tabella, inoltre, riassume le diverse tipologie di procedure di aggiudicazione.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	Numero Progetti	Importo Attività
1 - Procedura Aperta	Pubblicazione Bando	8	€ 5.310.266,09
	Aggiudicazione Provvisoria	8	€ 0,00
	Aggiudicazione Definitiva	8	€ 1.677.994,09
	Acquisizione Offerte	8	€ 0,00
	Stipula Contratto	8	€ 5.161.658,40
Totale Procedura Aperta		8	€ 12.149.918,58
3 - Procedura Negoziata con Bando	Pubblicazione Bando	3	€ 714.569,53
	Aggiudicazione Provvisoria	3	€ 0,00
	Aggiudicazione Definitiva	3	€ 645.919,90
	Acquisizione Offerte	3	€ 0,00
	Selezione Offerenti	3	€ 0,00
	Stipula Contratto	3	€ 645.919,90
	Negoziazione delle Offerte	3	€ 0,00
Totale Procedura Negoziata con Bando		3	€ 2.006.409,33
4 - Procedura Negoziata senza Bando	Aggiudicazione Provvisoria	60	€ 210.830,02
	Aggiudicazione Definitiva	60	€ 17.023.601,59
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	60	€ 210.830,02
	Invito a presentare le Offerte	60	€ 210.830,02
	Acquisizione Offerte	60	€ 210.830,02
	Stipula Contratto	60	€ 17.489.260,68
Totale Procedura Negoziata senza Bando		60	€ 35.356.182,35
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	2	€ 0,00
	Invito a presentare le Offerte	2	€ 0,00
	Acquisizione Offerte	2	€ 0,00
	Stipula Contratto	2	€ 85.002,05
	Individuazione Lavori in Economia	2	€ 0,00
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	2	€ 56.193,01
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario		2	€ 141.195,06
Totale		73	€ 49.653.705,32

Tabella 4 - Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2013

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Il valore complessivo degli interventi, validati in SGP al 31.12.2013, è di 84.968.258,76 euro, come riportato nella Tabella 5.

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni giuridicamente vincolanti è di 73.348.853,69 euro (pari al 86,32% del valore dei finanziamenti) e quello dei pagamenti è di 18.346.634,15 euro (pari al 21,59% dei finanziamenti e al 25,01% degli impegni).

La prima quota a titolo di anticipazione sul PRA Molise quota "Sisma 2002 Percorso di ricostruzione", di importo pari ad euro 27.696.000,00, è stata trasferita alla Regione nel mese di gennaio 2013, la seconda, a titolo di prima erogazione di importo pari ad euro 27.696.000,00 è stata trasferita alla Regione nel mese di dicembre 2013.

Programma: PRA - Molise	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito FSC	Impegni	Pagamenti
Totale	194	€ 84.968.258,76	€55.392.000,00	€ 73.348.853,69	€ 18.346.634,15

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013

AVANZAMENTO PROCEDURALE

La Tabella 6 riporta 75 interventi validati, relativi alla Realizzazione di opere pubbliche, di cui 15 risultano terminati (pari al 19,23% degli interventi validati), 38 sono in corso di realizzazione, mentre, per 22 interventi (pari al 29,33% degli interventi validati), non risultano espletate le procedure di gara.

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche		Valore
		Progetti	
Realizzazione di opere pubbliche	Collaudo	10	3.632.010,15
	Esecuzione Lavori	38	23.062.090,32
	Funzionalità	5	988.167,69
	Progettazione Esecutiva	22	10.743.256,64
Totale		75	

Tabella 6 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori

La tabella 7, invece, riporta 119 interventi validati e relativi alla Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui, di cui 3 risultano conclusi, 108 in corso di realizzazione (pari al 90,76% degli interventi validati), mentre per 8 interventi risulta formalizzata la concessione di finanziamento.

Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui		Valore
		Numero	
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Chiusura Intervento	3	€ 165.621,61
	Concessione finanziamento	8	€ 3.461.361,21
	Esecuzione interventi	108	€ 41.995.949,09
Totale		119	

Tabella 7 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

AVANZAMENTO ECONOMICO

Al 31.12.2013, il valore di costo realizzato del PRA Molise è di euro 28.961.081,24, pari al 34,08% dei finanziamenti attivati. Le economie riprogrammabili sono pari ad euro 919.802,05.

Programma: PRA - Molise	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	194	€ 84.968.258,76	€ 84.048.456,71	€ 28.961.081,24	€ 919.802,05

Tabella 8 - Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013

AVANZAMENTO FISICO

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2013
Superficie oggetto di intervento (mq) (Metri Quadrati)	38	17.658.234,06	20.333,57	12.567,17
Volume oggetto di intervento (Metri Cubi)	156	66.390.222,65	356.538,34	93.447,91

Tabella 9 - Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2013
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (Numero)	79	€ 37.165.616,59	69.058,00	29.213,94
Giornate/uomo complessivamente attivate (Numero)	20	€ 10.701.300,78	20.409,00	4.133,86
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera (Numero)	1	€ 199.980,00	271,00	217,00
Occupazione creata (Numero)	94	€ 35.981.559,34	44.186,00	14.293,80

Tabella 10 - Indicatori occupazionali

Indicatori di risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (%)	194	€ 84.048.456,71

Tabella 11 - Indicatori di risultato QSN

2.2. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Nella tabella 12 è riportato l'avanzamento procedurale e finanziario del PRA Molise 2007/2013 al 31.12.2013, secondo le priorità del QSN.

Priorità	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	194	€ 84.968.258,76	€ 73.348.853,69	€ 18.346.634,15
Totale	194	€ 84.968.258,76	€ 73.348.853,69	€ 18.346.634,15

Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2013

2.3. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	30	€ 14.743.602,55	€ 13.383.229,16	€ 8.477.887,73
MOS2 - Regione Molise	120	€ 55.892.443,50	€ 46.330.558,74	€ 8.684.510,62
MOS3 - "Immobili privati in classe di priorità "A" - I Atto Integrativo	44	€ 14.332.212,71	€ 13.635.065,79	€ 1.184.235,80
3	194	€ 84.968.258,76	€ 73.348.853,69	€ 18.346.634,15

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2013

MOS1 – APQ “EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI”

Il sisma che ha colpito il Molise il 31 ottobre 2002, con scosse di forte intensità, ha imposto continue verifiche tecniche sull'agibilità delle abitazioni, a seguito dei danni subiti o per effetti indotti. In tutti i Comuni della provincia di Campobasso, sono state effettuate da squadre della Protezione civile, con impegno di ca. 1.200 rilevatori, per constatare le condizioni di agibilità dei fabbricati privati. Secondo dati elaborati dal Centro Operativo Misto (COM) di Larino, istituito dal Dipartimento della Protezione civile e riferiti al 18 febbraio 2003, su 19.286 sopralluoghi, 11.483 edifici sono risultati agibili (59,5%), mentre 4.484 (23,3%) inagibili, di cui 598 per rischio esterno; inoltre 2.127 (11%) agibili con prescrizioni, 852 (4,5%) parzialmente inagibili, 340 (1,7%) con esito pendente. Per quanto riguarda i Beni Culturali ed Edifici di culto, la Struttura Commissariale, ha subito recepito, la necessità sociale rappresentata anche dalle competenti Diocesi, di riaprire al culto almeno una chiesa per ogni territorio comunale, per tale motivo sono stati emanati una serie di provvedimenti di finanziamento.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, ha previsto all'art. 1 comma f) che il Commissario delegato deve provvedere al coordinamento per *“uno studio della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto della provincia di Campobasso danneggiati dalla crisi sismica iniziata nel 2002”*.

Detto studio ha previsto, nella fase iniziale, l'analisi del danno rilevato in emergenza e il rilievo della vulnerabilità di tutti gli edifici di culto della provincia di Campobasso, effettuata con la scheda chiese di II livello. A tale attività ha fatto seguito, l'elaborazione delle *Linee guida preliminari per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edifici di culto e monumentali - EDIFICI DI CULTO - PARTE PRIMA*, per la redazione dei Progetti Preliminari Semplificati (Decreto del Commissario delegato n. 26 del 9 marzo 2004 – BURM n. 7 del 1 aprile 2004) e delle *Linee guida per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edifici di culto e monumentali - EDIFICI DI CULTO - PARTE SECONDA* per la redazione dei Progetti Esecutivi (Decreto commissariale n. 70 del 31 luglio 2004 in Supplemento Ordinario al BURM n. 17 del 01 settembre 2004). Con decreto commissariale n. 85/2003 è stato finanziato il *Piano straordinario degli interventi 2003*, cui ha fatto seguito la redazione dei Progetti Preliminari Semplificati e dei Progetti Esecutivi.

Dopo aver effettuato una prima valutazione economica dei danni, sulla base delle schede di rilievo, su tutte le chiese della provincia di Campobasso, le stime dei costi sono state rielaborate ed aggiornate anche in funzione degli elementi conoscitivi, soprattutto di carattere metrico, acquisiti dai progetti preliminari semplificati (PPS-PS). Sulla base di queste ulteriori informazioni è stata elaborata una graduatoria di vulnerabilità e danno a cui è stata associata una stima dei costi di intervento. Tale graduatoria tiene conto, oltre che del danno e della vulnerabilità, anche di altri aspetti quali, ad esempio, la presenza di puntellature, l'inagibilità, il rilevanza culturale e il grado di utilizzazione.

Il finanziamento concesso, in base ai progetti esecutivi successivamente redatti dai tecnici incaricati dalle Diocesi, è risultato sufficiente alla riapertura al culto della maggior parte degli edifici mentre, per alcuni di essi è necessario un finanziamento integrativo. Il fabbisogno economico definitivo, ricavato dai Progetti Preliminari Semplificati e dalle analisi di danno-vulnerabilità, tiene conto dell'eventuale completamento delle finiture, dell'impiantistica e in alcuni casi anche di interventi strutturali integrativi.

I progetti, come previsto dalle *Linee guida – Parte seconda* per la progettazione, sono stati istruiti dal *Gruppo Tecnico per i Beni Culturali*, appositamente costituito dal Commissario delegato, composto da funzionari della struttura commissariale, della Soprintendenza Architettonica. Successivamente, i progetti sono stati approvati dalla *Conferenza di servizio per i Beni Culturali* presieduta da un delegato del Commissario delegato e appaltati dalle Parrocchie (soggetti attuatori ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 13/2003) con l'assistenza di un Responsabile Unico del Procedimento indicato dalla Arcidiocesi di Campobasso-Bojano e dalla Diocesi di Termoli-Larino.

Per la stima dei costi di intervento è stato utilizzato, nella fase di avvio del programma, il modello dei costi sviluppato in emergenza (prorogata fino al 31/12/2009) e sulla base di tale stima è stato programmato il fabbisogno economico del Piano.

Successivamente, per la redazione del piano generale degli edifici culto, è stato messo a punto il modello dei costi basato sulle curve di riduzione controllata della vulnerabilità: con tale modello sono state verificate e rettificate le stime effettuate con i Progetti Preliminari Semplificati.

Conseguentemente, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3839/2010 3916/2010 e 4009/2012 il Presidente della Regione Molise è stato confermato quale Commissario delegato e autorizzato a provvedere, in regime ordinario e in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento entro il 30 aprile 2012 di tutte le iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità.

Risultano ricompresi nell'APQ "Edifici di Culto ed immobili annessi" n. 30 interventi, per un importo complessivo pari ad € 14.743.602,55 di risorse FSC.

L'attività inerente l'APQ da parte del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo è totalmente in linea con quanto riportato nella Scheda descrittiva del Sistema di Gestione e Controllo allegata all'Accordo stesso.

Avanzamento APQ:

La quasi totalità degli interventi risulta, alla data del 31 dicembre 2013, ultimata e collaudata con un avanzamento finanziario pari ad euro 10.107.265,68.

Trasferimenti:

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2013, risulta pari ad euro 8.931.831,04.

Elenco interventi

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS1.EC01	Lavori di completamento - Cappella della Madonna del Carmine in Petrella Tiferina	Parrocchia S. Giorgio Martire di Petrella Tiferina	42.200,00	42.200,00	0,00
MOS1.EC02	Lavori di demolizione e ricostruzione del Campanile II ed ultimo Stralcio - Chiesa di Santa Maria Ester	Parrocchia S. Maria Ester di Acquaviva Collecroce	295.599,00	295.599,00	0,00
MOS1.EC03	Intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico, Il lotto - Chiesa di Santa Maria delle Grazie (P.E.U. 19B05 SP01)	Parrocchia S. Maria delle Rose di Bonefro	408.000,00	408.000,00	0,00
MOS1.EC04	Lavori di consolidamento statico ed ampliamento, Il lotto - Santuario Diocesano della Difesa	Santuario Diocesano Madonna della Difesa di Casacalenda	650.000,00	650.000,00	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS1.EC05	Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa S. Maria Maggiore	Parrocchia Santa Maria Maggiore di Casacalenda	150.000,00	150.000,00	0,00
MOS1.EC06	Lavori di consolidamento e miglioramento sismico, I lotto - Chiesa di San Salvatore	Parrocchia San Salvatore di Casalciprano	870.000,00	870.000,00	0,00
MOS1.EC07	Lavori di completamento II lotto - Chiesa di San Pietro in Vincoli	Parrocchia San Pietro in Vincoli di Castellino del Biferno	440.000,00	440.000,00	0,00
MOS1.EC08	Lavori di consolidamento e miglioramento sismico, I lotto - Chiesa di San Salvatore	Parrocchia San Salvatore di Castropignano	870.000,00	870.000,00	0,00
MOS1.EC09	Lavori di riparazione con miglioramento sismico - Santuario Santa Maria della Libera	Provincia "S. Tommaso d'Aquino in Italia" dei Frati Predicatori (Domenicani) di Cercemaggiore	550.000,00	550.000,00	0,00
MOS1.EC10	Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico, I stralcio - Chiesa Sant' Alfonso dei Liguori	Parrocchia San Giovanni Battista di Colletorto	299.000,00	299.000,00	0,00
MOS1.EC11	Lavori di restauro e consolidamento - Chiesa di San Sabino, P.E.U. 15 S.P. 01	Parrocchia di San Sabino M.V. di Gildone	430.000,00	430.000,00	0,00
MOS1.EC12	Lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico - Chiesa San Francesco	Parrocchia di San Pardo di Larino	690.000,00	690.000,00	0,00
MOS1.EC13	Lavori di completamento della messa in sicurezza con miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo	Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Montagano	206.000,00	206.000,00	0,00
MOS1.EC14	Lavori di consolidamento - Chiesa di San Giorgio Martire	Parrocchia San Giorgio Martire di Montecilfone	230.800,00	230.800,00	0,00
MOS1.EC15	Lavori di riparazione con miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria ad Nives	Parrocchia di Santa Maria ad Nives di Montelongo	157.615,00	157.615,00	0,00
MOS1.EC16	Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta	Parrocchia Santa Maria Assunta di Montorio nei Frentani	750.000,00	750.000,00	0,00
MOS1.EC17	Lavori di consolidamento e miglioramento sismico - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli	Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella	495.000,00	495.000,00	0,00
MOS1.EC18	Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta	Parrocchia di Santa Maria Assunta di Providenti	445.000,00	445.000,00	0,00
MOS1.EC19	Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa Santa Maria Assunta	Parrocchia di Santa Maria Assunta di Ripabottoni	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
MOS1.EC20	Lavori di completamento del ripristino strutturale e miglioramento sismico - Chiesa San Giacomo	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano	208.000,00	208.000,00	0,00
MOS1.EC21	Riparazione e miglioramento sismico - P.E.U. 182 S.P. 02 classe A, ex carcere adiacente alla Chiesa di San Giacomo	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano	400.000,00	400.000,00	0,00

MOS1.EC22	Riparazione e miglioramento sismico - Chiesa del SS. Rosario (Chiesa Greca)	Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano	450.000,00	450.000,00	0,00
-----------	---	--	------------	------------	------

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS1.EC23	Riparazione del danno e miglioramento sismico - Cappella Sant' Anna	Parrocchia di Sant'Elia Profeta di Sant'Elia a Pianisi	662.000,00	662.000,00	0,00
MOS1.EC24	Riparazione del danno e miglioramento sismico - Chiesa Santissimo Salvatore	Parrocchia Santissimo Salvatore di Toro	900.000,00	900.000,00	0,00
MOS1.EC25	Completamento dei Lavori - Chiesa Madre S. Maria delle Grazie	Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Ururi	150.000,00	150.000,00	0,00
MOS1.EC26	Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico I lotto - Convento di Sant' Onofrio in Casacalenda (P.E.S. n°190 A)	Provincia di S. Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise di Casacalenda	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
MOS1.EC27	Ricostruzione scuola I lotto - scuola dell'infanzia Beata Maria Assunta in Cielo	Parrocchia Madonna Grande in Nuova Cliternia Campomarino	317.863,00	317.863,00	0,00
MOS1.EC28	Lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico, II lotto - P.E.U. n. 28 S.P. 01 - Istituto femminile "Giovanni Speranza"	Arcidiocesi di Campobasso - Bojano	319.151,55	319.151,55	0,00
MOS1.EC29	Recupero e consolidamento strutturale PES (ex PEU n. 13 SP 2)	Parrocchia San Andrea Apostolo, Jelsi	300.000,00	300.000,00	0,00
MOS1.EC30	Riparazione con miglioramento sismico - P.E.S. 15, ex scuola materna	Parrocchia di S. Rocco di Petacciato	457.374,00	457.374,00	0,00
Totale			14.743.602,55	14.743.602,55	0,00

MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”

A seguito dei noti eventi sismici del 31 ottobre 2002, l'intero patrimonio edilizio della Provincia di Campobasso è stato oggetto di ricognizione e perimetrazione ed è stato distinto in Progetti Edilizi Unitari (P.E.U.) – costituiti da due o più unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi in presenza di continuità strutturale o fisica in elevazione o interazione strutturale – ed in Progetti Edilizi Singoli (P.E.S.) – costituiti da una o più unità immobiliari appartenenti al medesimo proprietario. I P.E.U. sono stati, altresì, articolati in Sotto Progetti (SP) riguardanti porzioni di edificato aventi le seguenti caratteristiche: omogeneità sostanziale di tipologia strutturale, continuità delle strutture portanti e sostanziale omogeneità delle quote degli orizzontamenti, compattezza delle sagome sia in pianta che in elevazione, sviluppo sulla intera altezza.

Ai fini della esecuzione dei suddetti interventi, la gestione dei P.E.U. è stata distinta in privata o pubblica. Nel primo caso i proprietari delle unità immobiliari si sono costituiti in consorzi, in assenza di un regolare condominio, invece, in caso di inerzia da parte dei proprietari privati, i Comuni si sono sostituiti ai proprietari divenuti inadempienti dando luogo alla gestione pubblica.

Il processo della ricostruzione è stato avviato, già durante la fase emergenziale prorogata fino al 31.12.2009, attraverso la realizzazione degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto e la riparazione con miglioramento sismico del patrimonio edilizio danneggiato.

Successivamente, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3839/2010 3916/2010 e 4009/2012 il Presidente della Regione Molise è stato confermato quale Commissario delegato e autorizzato a provvedere, in

regime ordinario e in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento entro il 30 aprile 2012 di tutte le iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità.

Va sottolineato che, in regime ordinario, le gestioni pubbliche dei P.E.U. risultano essere rispettose dei dettami normativi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. ed in particolare delle procedure dell'evidenza pubblica, mentre le gestioni private dei P.E.U., destinatari di interventi al di sotto della soglia di un milione di euro, si sono conformate alla normativa civilistica.

Risultano ricompresi, nell'APQ "Immobili privati in classe di priorità A", n. 219 interventi per un importo complessivo pari ad euro 90.508.507,79, di cui euro 86.928.173,29 a valere sul FSC, euro 2.478.455,07 di cofinanziamento privati ed euro 1.101.879,43 di altre risorse "Stato".

L'attività inerente l'APQ da parte del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo è totalmente in linea con quanto riportato nella Scheda descrittiva del Sistema di Gestione e Controllo allegata all'Accordo stesso.

Avanzamento APQ:

La quasi totalità degli interventi risulta, alla data del 31 dicembre 2013, in esecuzione, con un avanzamento finanziario pari ad euro 30.647.062,45. Dal Sistema Gestione Progetti (SGP) risulta un avanzamento finanziario pari ad euro 28.786.756,18, per le ragioni di seguito indicate.

Si segnala che per 99 interventi dei 219 ricompresi nell'Accordo vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto.

Nello specifico, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: "Realizzazione di Lavori Pubblici" al posto di "Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive" e/o viceversa.

Tutto ciò ha comportato l'impossibilità di aggiornare le relative schede di monitoraggio nella banca dati SGP (Sistema Gestione Progetti), con la conseguenza che gli stessi sono stati posti nello stato informatico "non monitorato".

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata investita dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che, alla data del 31 dicembre 2013, non è del tutto risolta.

Trasferimenti:

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2013, risulta pari ad euro 23.553.760,00.

Elenco interventi

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP001PR	Realizzazione di una paratia a sostegno della Strada provinciale quale opera aggiuntiva a servizio del P.E.U. 19B01 SP01 di classe A - Strada Provinciale/Piazza Municipio	Comune di Bonefro	170.243,00	170.243,00	0,00
MOS2.EP002PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A30 Sp 1	Comune di Bonefro	272.974,52	272.974,52	0,00
MOS2.EP003PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B32 Sp 6	Comune di Bonefro	693.306,68	693.306,68	0,00
MOS2.EP004PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU IACP 1	IACP di Campobasso	659.812,02	659.812,02	0,00
MOS2.EP005PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A48 Sp 1	Comune di Bonefro	338.550,09	337.203,79	1.346,30
MOS2.EP006PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19C19 Sp 2	Comune di Bonefro	986.097,40	986.097,40	0,00
MOS2.EP007PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B21 Sp 4	Comune di Bonefro	223.712,82	223.712,82	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP008PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A21 Sp 4	Comune di Bonefro	283.508,71	274.699,92	8.808,79
MOS2.EP009PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 19-1200	Comune di Bonefro	91.393,63	90.491,20	902,43
MOS2.EP010PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19C14 Sp 1	Comune di Bonefro	316.591,60	310.050,21	6.541,39
MOS2.EP011PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A05 Sp 1	Comune di Bonefro	403.829,72	403.829,72	0,00
MOS2.EP012PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B20 Sp 1	Comune di Bonefro	322.479,76	322.479,76	0,00
MOS2.EP013PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B66 Sp 1	Comune di Bonefro	197.908,89	169.853,24	28.055,65
MOS2.EP014PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A32 Sp 3	Comune di Bonefro	42.577,46	42.577,46	0,00
MOS2.EP015PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B52 Sp 1	Comune di Bonefro	602.223,13	597.278,78	4.944,35
MOS2.EP016PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15_02 Sp 1	Comune di Bonefro	371.228,28	371.228,28	0,00
MOS2.EP017PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A21 Sp 2	Comune di Bonefro	87.628,28	87.628,28	0,00
MOS2.EP018PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B01 Sp 1	Comune di Bonefro	686.977,85	655.940,11	31.037,74
MOS2.EP019PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A05 Sp 4	Comune di Bonefro	226.619,94	211.834,19	14.785,75
MOS2.EP020PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B19 Sp 1	Comune di Bonefro	910.877,24	910.877,24	0,00
MOS2.EP021PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19C08 Sp 1	Comune di Bonefro	322.304,05	322.304,05	0,00
MOS2.EP022PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A47 Sp 3	Comune di Bonefro	252.852,68	199.727,49	53.125,19
MOS2.EP023PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19C28 Sp 1	Comune di Bonefro	548.826,49	541.104,87	7.721,62
MOS2.EP024PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B44 Sp 3	Comune di Bonefro	1.080.468,91	1.080.468,91	0,00
MOS2.EP025PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19C28 Sp 02	Comune di Bonefro	1.012.847,47	1.012.847,47	0,00
MOS2.EP026PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B44 Sp 14	Comune di Bonefro	879.167,53	879.167,53	0,00
MOS2.EP027PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B05 Sp 4	Comune di Bonefro	357.724,90	357.724,90	0,00
MOS2.EP028PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19A47 Sp 1	Comune di Bonefro	759.641,13	759.641,13	0,00
MOS2.EP029PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19B24 Sp 1	Comune di Bonefro	269.182,44	259.165,63	10.016,81
MOS2.EP030PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 73 SP 1	Comune di Castelmauro	689.281,73	689.281,73	0,00
MOS2.EP031PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 38	Comune di Cercemaggiore	261.928,47	231.448,36	30.480,11
MOS2.EP032PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 102 Sp 3	Comune di Cercemaggiore	14.857,10	9.909,55	4.947,55
MOS2.EP033PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 102 Sp 01	Comune di Cercemaggiore	115.038,04	112.012,50	3.025,54
MOS2.EP034PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 30/33	Comune di Guardialfiera	293.510,33	293.510,33	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP035PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 24	Comune di Guardialfiera	1.022.100,00	1.022.100,00	0,00
MOS2.EP036PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 2	Comune di Guardialfiera	1.145.418,80	1.145.418,80	0,00
MOS2.EP037PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 35 Sp 1	Comune di Larino	383.023,43	383.023,43	0,00
MOS2.EP038PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 27 Sp 1	Comune di Larino	368.023,89	368.023,89	0,00
MOS2.EP039PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 27 Sp 2	Comune di Larino	388.634,65	388.634,65	0,00
MOS2.EP040PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 54 Sp 1	Comune di Larino	162.642,65	162.642,65	0,00
MOS2.EP041PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 161 Sp 1	Comune di Larino	653.808,69	653.808,69	0,00
MOS2.EP042PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 16 Sp 1	Comune di Larino	140.703,53	140.703,53	0,00
MOS2.EP043PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 44 Sp 2	Comune di Larino	250.109,09	250.109,09	0,00
MOS2.EP044PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 10 Sp 12	Comune di Larino	630.037,11	630.037,11	0,00
MOS2.EP045PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 91	Comune di Larino	46.103,85	46.000,00	103,85
MOS2.EP046PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 9 Sp 8	Comune di Larino	910.328,11	910.327,90	0,21
MOS2.EP047PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 Sp 6	Comune di Larino	301.839,75	301.839,75	0,00
MOS2.EP048PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 23 Sp 5	Comune di Larino	185.327,30	185.327,30	0,00
MOS2.EP049PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 68 Sp 1	Comune di Larino	125.934,43	125.934,43	0,00
MOS2.EP050PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 32 Sp 1	Comune di Larino	160.202,66	160.202,66	0,00
MOS2.EP051PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 62	Comune di Larino	92.409,20	81.764,22	10.644,98
MOS2.EP052PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 215	Comune di Larino	51.725,05	49.130,06	2.594,99
MOS2.EP053PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 39 Sp 1	Comune di Larino	196.709,03	196.709,03	0,00
MOS2.EP054PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 65 Sp 1	Comune di Larino	417.650,01	417.650,01	0,00
MOS2.EP055PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1	Comune di Larino	424.626,48	410.431,54	14.194,94
MOS2.EP056PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 45 Sp 2	Comune di Larino	710.402,33	710.402,33	0,00
MOS2.EP057PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - variante - PEU 12 Sp 5	Comune di Larino	167.096,50	13.517,37	153.579,13
MOS2.EP058PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 381	Comune di Larino	158.882,64	158.882,64	0,00
MOS2.EP059PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 65 Sp 5	Comune di Larino	168.874,04	168.874,04	0,00
MOS2.EP060PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 31 Sp 1	Comune di Larino	296.351,81	296.351,81	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP061PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 54 Sp 4	Comune di Larino	376.801,46	376.801,46	0,00
MOS2.EP062PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 21 Sp 1	Comune di Larino	87.804,41	87.804,41	0,00
MOS2.EP063PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 45 Sp 4	Comune di Larino	390.481,19	390.481,19	0,00
MOS2.EP064PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 100	Comune di Larino	246.415,95	185.824,91	60.591,04
MOS2.EP065PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 48 Sp 2	Comune di Larino	638.845,81	638.845,81	0,00
MOS2.EP066PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 29 Sp 1	Comune di Larino	186.673,69	186.673,69	0,00
MOS2.EP067PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 44 Sp 9	Comune di Larino	285.385,54	285.385,54	0,00
MOS2.EP068PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 5 Sp 2	Comune di Larino	228.381,20	226.915,74	1.465,46
MOS2.EP069PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 21 Sp 6	Comune di Larino	495.421,30	495.421,30	0,00
MOS2.EP070PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 88 Sp 1	Comune di Larino	111.625,71	106.783,66	4.842,05
MOS2.EP071PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 88 Sp 2	Comune di Larino	233.287,88	231.298,43	1.989,45
MOS2.EP072PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 59 Sp 1	Comune di Larino	152.767,26	152.767,26	0,00
MOS2.EP073PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 37 Sp 2	Comune di Larino	318.860,84	318.860,84	0,00
MOS2.EP074PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 5 Sp 3	Comune di Larino	464.006,56	463.487,92	518,64
MOS2.EP075PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 41 Sp 4	Comune di Larino	245.256,86	245.256,86	0,00
MOS2.EP076PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 158	Comune di Larino	219.158,27	219.158,27	0,00
MOS2.EP077PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 185	Comune di Larino	460.419,00	451.620,64	8.798,36
MOS2.EP078PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 12 Sp 2	Comune di Larino	346.773,72	346.773,72	0,00
MOS2.EP079PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 71 Sp 4	Comune di Larino	207.189,49	207.189,49	0,00
MOS2.EP080PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 1	Comune di Larino	590.708,98	590.708,98	0,00
MOS2.EP081PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 134	Comune di Larino	220.592,99	220.325,24	267,75
MOS2.EP082PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 366 Sp 1	Comune di Larino	866.655,02	848.046,93	18.608,09
MOS2.EP083PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 10 Sp 20	Comune di Larino	993.207,42	993.207,42	0,00
MOS2.EP084PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 35 Sp 2	Comune di Larino	202.125,74	202.125,74	0,00
MOS2.EP085PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 10 Sp 8	Comune di Larino	173.759,12	173.759,12	0,00
MOS2.EP086PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 32 Sp 3	Comune di Larino	482.565,95	482.565,95	0,00
MOS2.EP087PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 300 Sp 1	Comune di Larino	91.176,00	83.241,61	7.934,39

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP088PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 32 Sp 5	Comune di Larino	217.961,55	217.961,55	0,00
MOS2.EP089PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 44 Sp 3	Comune di Larino	321.543,26	321.543,26	0,00
MOS2.EP090PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 8 Sp 1	Comune di Larino	144.596,98	144.596,98	0,00
MOS2.EP091PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 Sp 03	Comune di Larino	648.930,73	648.930,73	0,00
MOS2.EP092PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 272 Sp 1-2	Comune di Larino	552.272,17	532.463,31	19.808,86
MOS2.EP093PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 10 Sp 7	Comune di Larino	344.945,88	344.945,88	0,00
MOS2.EP094PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 52	Comune di Larino	213.248,09	157.124,82	56.123,27
MOS2.EP095PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 48	Comune di Larino	228.879,25	228.879,25	0,00
MOS2.EP096PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 2	Comune di Larino	137.063,39	137.063,39	0,00
MOS2.EP097PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 333 Sp 1	Comune di Larino	194.333,46	185.702,60	8.630,86
MOS2.EP098PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 8 Sp 4	Comune di Larino	144.596,98	144.596,98	0,00
MOS2.EP099PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 343 Sp 1	Comune di Larino	73.116,00	37.395,56	35.720,44
MOS2.EP100PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 371 Sp 1	Comune di Larino	156.289,81	123.560,40	32.729,41
MOS2.EP101PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - variante - PES 170	Comune di Larino	455.400,00	258.830,58	196.569,42
MOS2.EP102PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 86 Sp 2	Comune di Larino	353.729,02	353.729,02	0,00
MOS2.EP103PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 310 Sp 1	Comune di Larino	192.844,24	164.404,30	28.439,94
MOS2.EP104PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 413 Sp 1	Comune di Larino	159.331,58	155.474,49	3.857,09
MOS2.EP105PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 413 Sp 2	Comune di Larino	161.068,34	161.068,34	0,00
MOS2.EP106PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 347	Comune di Larino	131.174,25	124.173,52	7.000,73
MOS2.EP107PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 59	Comune di Larino	346.423,48	346.423,48	0,00
MOS2.EP108PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 95A	Comune di Larino	539.728,24	224.183,52	315.544,72
MOS2.EP109PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 283 Sp 1	Comune di Larino	802.296,44	802.246,14	50,30
MOS2.EP110PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 129	Comune di Larino	275.857,37	260.917,23	14.940,14
MOS2.EP111PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 50 Sp 1	Comune di Limosano	104.211,90	104.211,90	0,00
MOS2.EP112PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 1	Comune di Limosano	224.726,97	224.726,97	0,00
MOS2.EP113PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 7 Sp 1	Comune di Limosano	394.032,63	394.032,63	0,00
MOS2.EP114PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 39 Sp 1	Comune di Limosano	284.404,42	284.404,42	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP115PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 47 Sp 2	Comune di Limosano	503.120,28	503.120,28	0,00
MOS2.EP116PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 16 part. 282-283	Comune di Limosano	70.000,97	58.553,48	11.447,49
MOS2.EP117PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 63 Sp 2	Comune di Lucito	204.398,32	204.398,32	0,00
MOS2.EP118PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 1	Comune di Macchia Valfortore	930.435,76	930.435,76	0,00
MOS2.EP119PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 1	Comune di Macchia Valfortore	382.395,34	355.878,26	26.517,08
MOS2.EP120PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1	Comune di Macchia Valfortore	612.140,53	612.140,53	0,00
MOS2.EP121PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19 Sp 3	Comune di Monacilioni	395.766,78	395.766,78	0,00
MOS2.EP122PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 4 Sp 1	Comune di Monacilioni	251.773,57	251.773,57	0,00
MOS2.EP123PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 13 Sp 4	Comune di Monacilioni	423.015,08	423.015,08	0,00
MOS2.EP124PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1	Comune di Monacilioni	102.788,93	102.788,93	0,00
MOS2.EP125PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 1	Comune di Monacilioni	348.644,54	348.644,54	0,00
MOS2.EP126PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 2	Comune di Monacilioni	411.584,80	411.584,80	0,00
MOS2.EP127PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 1	Comune di Monacilioni	116.805,56	116.805,56	0,00
MOS2.EP128PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 6 Sp 1	Comune di Monacilioni	401.835,32	401.835,32	0,00
MOS2.EP129PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 13 Sp 6	Comune di Monacilioni	356.890,16	356.890,16	0,00
MOS2.EP130PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 24 Sp 4	Comune di Providenti	76.076,11	76.076,11	0,00
MOS2.EP131PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 16 Sp 1	Comune di Providenti	114.095,17	114.095,17	0,00
MOS2.EP132PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 40 Sp 1	Comune di Ripabottoni	236.059,32	236.059,32	0,00
MOS2.EP133PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 80 Sp 1	Comune di Ripabottoni	926.113,34	926.113,34	0,00
MOS2.EP134PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 11 Sp 1	Comune di Ripabottoni	2.397.479,42	2.397.479,42	0,00
MOS2.EP135PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1C Sp 1	Comune di Ripabottoni	1.104.939,85	1.104.939,85	0,00
MOS2.EP136PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 5 Sp 1	Comune di Ripabottoni	1.208.478,10	1.208.478,10	0,00
MOS2.EP137PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 4 Sp 1	Comune di Ripabottoni	1.358.260,86	1.358.260,86	0,00
MOS2.EP138PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 44 Sp 1	Comune di Ripabottoni	787.902,25	787.902,25	0,00
MOS2.EP139PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 33 Sp 1	Comune di Rotello	597.756,89	597.756,89	0,00
MOS2.EP140PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 3	Comune di Rotello	120.542,08	120.542,08	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP141PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 176	Comune di Rotello	148.231,79	146.592,88	1.638,91
MOS2.EP142PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 201	Comune di Rotello	263.995,89	238.847,21	25.148,68
MOS2.EP143PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 105 Sp 1	Comune di Rotello	146.206,85	146.206,85	0,00
MOS2.EP144PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 29 Sp 3	Comune di Rotello	1.048.076,40	1.048.076,40	0,00
MOS2.EP145PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 21 Sp 1	Comune di Rotello	587.510,47	587.510,47	0,00
MOS2.EP146PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 18 Sp 1	Comune di Rotello	321.699,21	321.699,21	0,00
MOS2.EP147PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 67 Sp 2	Comune di Rotello	231.901,74	231.901,74	0,00
MOS2.EP148PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 9 Sp 1	Comune di Rotello	543.606,81	543.606,81	0,00
MOS2.EP149PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 60 Sp 4	Comune di Rotello	28.317,92	28.317,92	0,00
MOS2.EP150PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 33 Sp 4	Comune di Rotello	384.971,18	384.971,18	0,00
MOS2.EP151PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 1	Comune di Rotello	865.128,94	845.824,46	19.304,48
MOS2.EP152PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 47 Sp 1	Comune di Rotello	420.189,87	420.189,87	0,00
MOS2.EP153PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 71 Sp 1	Comune di Rotello	797.396,67	712.865,34	84.531,33
MOS2.EP154PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 157	Comune di Rotello	406.876,78	406.876,78	0,00
MOS2.EP155PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 23 Sp 1	Comune di Rotello	124.217,60	124.217,60	0,00
MOS2.EP156PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 88 Sp 1	Comune di Rotello	257.583,20	233.608,00	23.975,20
MOS2.EP157PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 31 Sp 1	Comune di Rotello	422.536,36	412.555,09	9.981,27
MOS2.EP158PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 72 Sp 2	Comune di Rotello	368.875,04	339.333,53	29.541,51
MOS2.EP159PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 49 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	1.367.581,45	1.278.665,12	88.916,33
MOS2.EP160PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 65	Comune di Sant'Elia a Pianisi	1.628.358,68	1.342.707,33	285.651,35
MOS2.EP161PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	174.258,23	153.207,77	21.050,46
MOS2.EP162PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 2	Comune di Sant'Elia a Pianisi	869.916,29	838.943,20	30.973,09
MOS2.EP163PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 4 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	233.912,89	199.046,48	34.866,41
MOS2.EP164PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 4	Comune di Sant'Elia a Pianisi	318.164,75	276.531,26	41.633,49

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP165PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES EP Sp 3	Comune di Sant'Elia a Pianisi	760.549,66	760.549,66	0,00
MOS2.EP166PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	1.094.711,18	1.066.921,20	27.789,98
MOS2.EP167PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 42 Sp 2	Comune di Sant'Elia a Pianisi	811.928,57	790.087,58	21.840,99
MOS2.EP168PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 7	Comune di Sant'Elia a Pianisi	906.544,27	906.544,27	0,00
MOS2.EP169PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 5	Comune di Sant'Elia a Pianisi	791.642,61	791.642,61	0,00
MOS2.EP170PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 4	Comune di Sant'Elia a Pianisi	251.298,39	208.693,61	42.604,78
MOS2.EP171PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 179 Sp 3	Comune di Santa Croce di Magliano	387.962,97	331.319,86	56.643,11
MOS2.EP172PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 260 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	388.148,11	352.865,25	35.282,86
MOS2.EP173PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 171 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	575.894,92	567.189,35	8.705,57
MOS2.EP174PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 186 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	959.720,77	848.570,76	111.150,01
MOS2.EP175PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 220 Sp 3	Comune di Santa Croce di Magliano	233.843,98	226.769,22	7.074,76
MOS2.EP176PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 223 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	486.379,21	486.379,21	0,00
MOS2.EP177PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 202 Sp 2	Comune di Santa Croce di Magliano	222.052,00	221.899,54	152,46
MOS2.EP178PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 179 Sp 4	Comune di Santa Croce di Magliano	190.174,88	161.103,23	29.071,65
MOS2.EP179PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 201 Sp 3	Comune di Santa Croce di Magliano	268.988,90	254.623,49	14.365,41
MOS2.EP180PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 228 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	539.580,39	539.580,39	0,00
MOS2.EP181PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	1.047.070,98	1.047.070,98	0,00
MOS2.EP182PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 170 Sp 2	Comune di Santa Croce di Magliano	139.613,44	104.099,74	35.513,70

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP183PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 213 Sp 3	Comune di Santa Croce di Magliano	243.122,26	160.526,31	82.595,95
MOS2.EP184PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 113 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	466.065,95	307.517,98	158.547,97
MOS2.EP185PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 52 TAV 1	Comune di Santa Croce di Magliano	345.329,80	345.329,80	0,00
MOS2.EP186PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 95 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	237.493,05	213.632,99	23.860,06
MOS2.EP187PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 86 Sp 10	Comune di Santa Croce di Magliano	160.922,97	139.648,50	21.274,47
MOS2.EP188PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 166 Sp 6	Comune di Santa Croce di Magliano	731.554,55	629.514,54	102.040,01
MOS2.EP189PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 164 Sp 02	Comune di Santa Croce di Magliano	581.412,08	534.838,99	46.573,09
MOS2.EP190PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 177 Sp 02	Comune di Santa Croce di Magliano	932.661,66	932.661,66	0,00
MOS2.EP191PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 262 Sp 02	Comune di Santa Croce di Magliano	286.192,38	286.192,38	0,00
MOS2.EP192PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - variante - PEU 198 Sp 01	Comune di Santa Croce di Magliano	582.734,41	217.695,95	365.038,46
MOS2.EP193PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 176 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	941.906,48	941.906,48	0,00
MOS2.EP194PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 226 Sp 2	Comune di Santa Croce di Magliano	350.436,46	350.436,46	0,00
MOS2.EP195PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 192 Sp 1	Comune di Santa Croce di Magliano	146.692,72	132.835,50	13.857,22
MOS2.EP196PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 29 Sp 01	Comune di Sant'Angelo Limosano	151.449,84	150.672,61	777,23
MOS2.EP197PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 62	Comune di Sepino	310.805,81	125.262,88	185.542,93
MOS2.EP198PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 2 Sp 1	Comune di Tufara	341.709,79	341.709,79	0,00
MOS2.EP199PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - integrazione per passaggio a gestione pubblica - PEU 7 Sp 2	Comune di Ururi	194.674,84	32.445,81	162.229,03
MOS2.EP200PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 66 Sp 1	Comune di Ururi	96.225,07	96.225,07	0,00
MOS2.EP201PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 56 Sp 2	Comune di Ururi	463.830,30	463.830,30	0,00
MOS2.EP202PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 3	Comune di Ururi	131.798,15	131.798,15	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS2.EP203PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 9 Sp 2	Comune di Ururi	169.237,35	169.237,35	0,00
MOS2.EP204PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 72 Sp 1	Comune di Ururi	351.550,02	351.550,02	0,00
MOS2.EP205PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 13 Sp 01A	Comune di Ururi	83.983,73	83.983,73	0,00
MOS2.EP206PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 13 Sp 2	Comune di Ururi	206.032,29	206.032,29	0,00
MOS2.EP207PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 56 Sp 3	Comune di Ururi	443.001,37	443.001,37	0,00
MOS2.EP208PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 51 Sp 1	Comune di Ururi	342.739,48	342.739,48	0,00
MOS2.EP209PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 52 Sp 3	Comune di Ururi	179.374,26	177.657,90	1.716,36
MOS2.EP210PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 56 Sp 1	Comune di Ururi	483.200,23	483.200,23	0,00
MOS2.EP211PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 7 Sp 1	Comune di Ururi	209.295,85	183.404,32	25.891,53
MOS2.EP212PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 37 Sp 1	Comune di Ururi	101.166,65	101.166,65	0,00
MOS2.EP213PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 31 Sp 3	Comune di Ururi	255.853,49	246.550,22	9.303,27
MOS2.EP214PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - variante - PEU 28 Sp 2	Comune di Ururi	247.395,16	241.852,37	5.542,79
MOS2.EP215PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 8 Sp 3	Comune di Ururi	128.026,04	128.026,04	0,00
MOS2.EP216PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 24 Sp 8	Comune di Ururi	186.845,71	186.845,71	0,00
MOS2.EP217PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 36 Sp 3	Comune di Ururi	575.118,93	571.396,02	3.722,91
MOS2.EP218PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 20 Sp 3	Comune di Ururi	377.381,39	342.220,26	35.161,13
MOS2.EP219PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 32 Sp 1	Comune di Ururi	591.876,59	591.876,59	0,00
Totale			90.508.507,79	86.928.173,29	3.580.334,50

MOS3 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A – I ATTO INTEGRATIVO”

Risultano ricompresi nel I Atto integrativo all'APQ “Immobili privati in classe di priorità A” n. 109 interventi per un importo complessivo pari ad euro 38.210.978,32 di cui euro 35.128.170,26 a valere sul fondo FSC, euro 2.263.958,99 a carico del cofinanziamento di privati ed euro 818.849,07 a carico di altre risorse “Stato”.

L'attività inerente l'APQ da parte del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo è totalmente in linea con quanto riportato nella Scheda descrittiva del Sistema di Gestione e Controllo allegata all'Accordo stesso.

Avanzamento APQ:

La maggior parte degli interventi risultano, alla data del 31 dicembre 2013, in esecuzione, con un avanzamento finanziario pari ad euro 9.989.798,48. Dal Sistema Gestione Progetti (SGP) risulta un avanzamento finanziario pari ad euro 8.943.010,97, per le ragioni di seguito indicate.

Si evidenzia che, anche in questo caso, per 60 interventi dei 109 ricompresi nell'Accordo vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione del progetto.

Nello specifico, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: "Realizzazione di Lavori Pubblici" al posto di "Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive" e/o viceversa.

Tutto ciò ha comportato l'impossibilità di aggiornare le relative schede di monitoraggio nella banca dati SGP (Sistema Gestione Progetti), con la conseguenza che gli stessi sono stati posti nello stato informatico "non monitorato".

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata investita dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che, alla data del 31 dicembre 2013, non è del tutto risolta.

Trasferimenti:

Il totale dei trasferimenti di risorse FSC effettuati dall'ARPC in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2013, risulta pari ad euro 6.005.295,49.

Elenco interventi

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP001PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES L	Comune di Campobasso	834.318,06	641.341,78	192.976,28
MOS3.EP002PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 150	Comune di Casacalenda	117.635,75	57.411,86	60.223,89
MOS3.EP003PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 3 Sp 2	Comune di Casacalenda	469.456,12	409.946,02	59.510,10
MOS3.EP004PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - rettifica ai dc 66/09 - PEU 17 Sp 1	Comune di Casacalenda	316.520,98	7.713,38	308.807,60
MOS3.EP005PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 2	Comune di Casacalenda	492.739,04	492.739,04	0,00
MOS3.EP006PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 32 Sp 1	Comune di Casacalenda	280.702,19	257.704,76	22.997,43
MOS3.EP007PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 246 Sp 2	Comune di Casacalenda	181.953,73	153.327,06	28.626,67
MOS3.EP008PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 127 Sp 2	Comune di Casacalenda	363.792,07	316.287,37	47.504,70

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP009PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 151 Sp 3	Comune di Casacalenda	379.414,29	377.996,92	1.417,37
MOS3.EP010PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 41	Comune di Casacalenda	215.243,22	205.055,94	10.187,28
MOS3.EP011PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 147 Sp 1	Comune di Casacalenda	211.528,69	211.528,69	0,00
MOS3.EP012PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 13 Sp 7	Comune di Casacalenda	412.343,75	412.343,75	0,00
MOS3.EP013PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - importo integrativo - PEU 259	Comune di Casacalenda	269.069,91	601,11	268.468,80
MOS3.EP014PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 151 Sp 1	Comune di Casacalenda	264.474,77	264.474,77	0,00
MOS3.EP015PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 125 sp 1	Comune di Casacalenda	106.006,15	22.382,56	83.623,59
MOS3.EP016PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 226 sp 1	Comune di Casacalenda	85.967,20	19.874,87	66.092,33
MOS3.EP017PR	Acquisto alloggio in luogo della ricostruzione di immobile in classe di priorità "A" - PEU 173	Comune di Casacalenda	205.644,16	205.644,16	0,00
MOS3.EP018PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 171	Comune di Casacalenda	1.215.724,86	1.063.841,55	151.883,31
MOS3.EP019PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 153 Sp 1	Comune di Casacalenda	323.359,35	305.658,73	17.700,62
MOS3.EP020PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 1 Sp 1	Comune di Casacalenda	123.763,70	120.212,14	3.551,56
MOS3.EP021PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - integrazione - PES 155 Sp 1	Comune di Casacalenda	243.937,39	94.849,86	149.087,53

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP022PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 105 SP 03	Comune di Casacalenda	572.224,38	572.224,38	0,00
MOS3.EP023PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 27 Sp 3	Comune di Castellino del Biferno	170.742,30	170.742,30	0,00
MOS3.EP024PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 45 Sp 4	Comune di Castellino del Biferno	243.673,32	243.673,32	0,00
MOS3.EP025PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 18 Sp 1	Comune di Castellino del Biferno	118.344,97	113.826,97	4.518,00
MOS3.EP026PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 1	Comune di Castellino del Biferno	449.421,05	449.421,05	0,00
MOS3.EP027PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 49 Sp 1	Comune di Castellino del Biferno	250.994,94	250.994,94	0,00
MOS3.EP028PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 64 Sp 2	Comune di Castellino del Biferno	223.101,27	223.101,27	0,00
MOS3.EP029PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1	Comune di Castellino del Biferno	485.690,75	485.690,75	0,00
MOS3.EP030PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 74 Sp 1	Comune di Castellino del Biferno	228.239,70	228.239,70	0,00
MOS3.EP031PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 64 Sp 06	Comune di Castellino del Biferno	94.290,69	94.290,69	0,00
MOS3.EP032PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 58 Sp 01	Comune di Castellino del Biferno	226.661,32	218.791,31	7.870,01
MOS3.EP033PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 Sp 02	Comune di Castellino del Biferno	815.896,68	815.896,68	0,00
MOS3.EP034PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 60 Sp 01	Comune di Castellino del Biferno	316.628,51	316.628,51	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP035PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 58 Sp 02	Comune di Civitacampomariano	109.350,58	109.350,58	0,00
MOS3.EP036PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 58 Sp 01	Comune di Civitacampomariano	107.299,43	107.299,43	0,00
MOS3.EP037PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 24 Sp 2	Comune di Civitacampomariano	131.255,16	131.255,16	0,00
MOS3.EP038PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 35 Sp 1	Comune di Colletorto	898.575,43	797.140,68	101.434,75
MOS3.EP039PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 137 Sp 1	Comune di Colletorto	218.185,65	181.575,76	36.609,89
MOS3.EP040PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 221 Sp 1	Comune di Colletorto	508.648,83	508.633,21	15,62
MOS3.EP041PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 138 Sp 2	Comune di Colletorto	941.715,86	837.217,14	104.498,72
MOS3.EP042PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 172 Sp 1	Comune di Colletorto	292.785,06	273.312,82	19.472,24
MOS3.EP043PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 2	Comune di Colletorto	347.389,60	347.389,60	0,00
MOS3.EP044PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 1	Comune di Colletorto	416.022,67	416.022,67	0,00
MOS3.EP045PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 1	Comune di Colletorto	155.129,67	155.129,67	0,00
MOS3.EP046PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 1	Comune di Colletorto	491.469,98	462.141,60	29.328,38
MOS3.EP047PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 93 Sp 2	Comune di Colletorto	287.338,02	276.552,42	10.785,60

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP048PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 112 Sp 1	Comune di Colletorto	107.883,97	105.044,34	2.839,63
MOS3.EP049PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 112 Sp 2	Comune di Colletorto	305.875,17	285.964,43	19.910,74
MOS3.EP050PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 3	Comune di Colletorto	241.827,85	232.853,76	8.974,09
MOS3.EP051PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 2	Comune di Colletorto	97.041,91	95.835,73	1.206,18
MOS3.EP052PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 41 Sp 3	Comune di Colletorto	163.191,60	163.164,29	27,31
MOS3.EP053PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 41 Sp 2	Comune di Colletorto	1.633.880,91	1.633.782,00	98,91
MOS3.EP054PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 65 Sp 1	Comune di Colletorto	195.655,68	195.655,68	0,00
MOS3.EP055PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 63 Sp 1	Comune di Colletorto	950.690,71	893.032,43	57.658,28
MOS3.EP056PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 3	Comune di Colletorto	594.187,67	594.187,67	0,00
MOS3.EP057PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 102 Sp 1	Comune di Colletorto	336.204,95	309.331,47	26.873,48
MOS3.EP058PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 46 Sp 3	Comune di Colletorto	393.870,62	393.867,08	3,54
MOS3.EP059PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 113 Sp 1	Comune di Colletorto	75.829,70	53.197,72	22.631,98
MOS3.EP060PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 42 SP 04	Comune di Colletorto	809.162,13	788.858,66	20.303,47

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP061PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 112 SP 03	Comune di Colletorto	366.677,36	337.473,50	29.203,86
MOS3.EP062PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 144 SP 1	Comune di Colletorto	246.032,48	246.032,48	0,00
MOS3.EP063PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 13	Comune di Ferrazzano	127.708,91	102.529,02	25.179,89
MOS3.EP064PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 1	Comune di Guglionesi	1.737.966,34	1.737.966,34	0,00
MOS3.EP065PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 3 Sp 1	Comune di Guglionesi	945.401,57	945.401,57	0,00
MOS3.EP066PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 128	Comune di Guglionesi	165.290,04	43.230,24	122.059,80
MOS3.EP067PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 15 SP 01	Comune di Guglionesi	1.135.204,67	1.111.185,75	24.018,92
MOS3.EP068PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 11 SP 01	Comune di Guglionesi	535.653,76	507.111,55	28.542,21
MOS3.EP069PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 49 Sp 22	Comune di Montagano	263.806,44	225.516,61	38.289,83
MOS3.EP070PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 31 SP 05	Comune di Montagano	381.036,82	381.036,82	0,00
MOS3.EP071PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 SP 5	Comune di Montagano	69.072,49	69.072,49	0,00
MOS3.EP072PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 25 SP 2	Comune di Montagano	204.882,73	204.882,73	0,00
MOS3.EP073PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 44	Comune di Montecilfone	230.180,81	189.439,68	40.741,13

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP074PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 34 Sp 3	Comune di Montelongo	257.484,19	257.484,19	0,00
MOS3.EP075PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 27 Sp 1	Comune di Montelongo	295.338,13	295.338,13	0,00
MOS3.EP076PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 37 Sp 1	Comune di Montelongo	319.058,84	319.058,84	0,00
MOS3.EP077PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 81 Sp 1	Comune di Montorio nei Frentani	321.715,97	265.585,43	56.130,54
MOS3.EP078PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 85 Sp 1	Comune di Montorio nei Frentani	118.776,03	118.776,03	0,00
MOS3.EP079PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 51 Sp 1	Comune di Montorio nei Frentani	182.855,89	182.855,89	0,00
MOS3.EP080PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 5 Sp 3	Comune di Montorio nei Frentani	81.758,75	81.758,75	0,00
MOS3.EP081PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 11	Comune di Montorio nei Frentani	378.900,34	345.094,59	33.805,75
MOS3.EP082PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 19 Sp 2	Comune di Montorio nei Frentani	583.562,72	431.768,57	151.794,15
MOS3.EP083PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 51 Sp 3	Comune di Montorio nei Frentani	187.350,33	187.350,33	0,00
MOS3.EP084PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU B Sp 1	Comune di Montorio nei Frentani	316.595,83	314.294,58	2.301,25
MOS3.EP085PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" bis - PES 26	Comune di Montorio nei Frentani	194.662,33	111.097,37	83.564,96
MOS3.EP086PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 9 SP 01	Comune di Montorio nei Frentani	89.328,18	82.088,57	7.239,61

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP087PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 26 Sp 3	Comune di Petrella Tifernina	199.980,00	199.980,00	0,00
MOS3.EP088PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES AM	Comune di Petrella Tifernina	96.690,98	96.690,98	0,00
MOS3.EP089PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1/A Sp 3	Comune di Portocannone	250.267,92	240.577,77	9.690,15
MOS3.EP090PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 16 Sp 1	Comune di Riccia	45.633,52	45.633,52	0,00
MOS3.EP091PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 39 Sp 1	Comune di Salcito	286.396,65	242.153,43	44.243,22
MOS3.EP092PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 27	Comune di Salcito	130.906,20	116.386,32	14.519,88
MOS3.EP093PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 1 Sp 2	Comune di San Giacomo degli Schiavoni	44.937,33	42.685,70	2.251,63
MOS3.EP094PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 34 Sp 1	San Giovanni in Galdo	163.218,82	161.176,94	2.041,88
MOS3.EP095PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 53 Sp 1	San Martino in Pensilis	386.481,84	386.481,84	0,00
MOS3.EP096PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 19	Tavenna	387.061,67	211.690,19	175.371,48
MOS3.EP097PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 14 Sp 1	Torella del Sannio	253.235,93	253.235,93	0,00
MOS3.EP098PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 20 Sp 4	Torella del Sannio	779.308,23	779.308,23	0,00
MOS3.EP099PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 21 Sp 1	Torella del Sannio	1.029.934,51	1.029.934,51	0,00

Codice intervento	Intervento	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento (in euro)	FSC	Altre fonti
MOS3.EP100PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 36 Sp 3	Toro	533.032,70	533.032,70	0,00
MOS3.EP101PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 9.200	Trivento	91.668,71	91.668,71	0,00
MOS3.EP102PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 16.12	Trivento	98.445,30	98.445,30	0,00
MOS3.EP103PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 14.264	Trivento	85.866,57	85.866,57	0,00
MOS3.EP104PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 34.33.00	Trivento	133.087,56	133.087,56	0,00
MOS3.EP105PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 56.442	Trivento	165.554,37	165.554,37	0,00
MOS3.EP106PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 54.11.12	Trivento	123.084,36	118.223,09	4.861,27
MOS3.EP107PU	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 59 Sp 4	Trivento	513.232,40	513.232,40	0,00
MOS3.EP108PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 16.116.2	Trivento	107.844,40	105.796,89	2.047,51
MOS3.EP109PR	Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 2.57	Trivento	448.832,33	211.643,07	237.189,26
Totale			38.210.978,32	35.128.170,26	3.082.808,06

2.4. CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL FSC		
Anno	Costo Realizzato FSC	Costo da Realizzare FSC
2005	€ 0,00	€ 0,00
2006	€ 0,00	€ 0,00
2007	€ 10.000,00	€ 0,00
2008	€ 73.295,06	€ 0,00
2009	€ 60.149,95	€ 0,00
2010	€ 120.420,69	€ 0,00
2011	€ 576.400,10	€ 0,00
2012	€ 8.748.794,01	€ 0,00
2013	€ 18.456.103,72	€ 0,00
2014	€ 0,00	€ 33.511.071,99
2015	€ 0,00	€ 14.003.893,08
2016	€ 0,00	€ 5.280.454,34
2017	€ 0,00	€ 456.661,17
Totale	€ 28.045.163,53	€ 53.252.080,58

Tabella 14 - Cronoprogramma di spesa del FSC alla data di monitoraggio del 31/12/2013

2.5. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Al 31.12.2013 non si rilevano azioni sanzionatorie.

2.6. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Al 31.12.2013 non si rilevano problemi significativi.

2.7. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Al 31.12.2013 non si rilevano modifiche nell'ambito dell'attuazione.

2.8. VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA**Valutazione**

Gli APQ stipulati prevedono che in sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi negli stessi. Il rapporto di valutazione integra il RAE e ne costituisce allegato.

Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti.

Il rapporto di valutazione viene trasmesso all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Pertanto, il rapporto di valutazione *in itinere* degli APQ stipulati e oggetto del presente Rapporto Annuale di Esecuzione, alla data del 31 dicembre 2013, costituirà allegato allo stesso.

2.9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche all'Organismo di Certificazione e al Responsabile della Programmazione (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all'Organismo di Certificazione, di chiudere formalmente l'intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.

A tal fine svolge le seguenti attività:

- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell'impegno di spesa;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori.

L'attività di controllo di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore;
- eventuali verifiche in loco.

I controlli di primo livello sono svolti dall'Agenzia regionale di Protezione Civile attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all'istruttoria e che propone le decisioni di approvazione di spesa e dipagamento.

L'Ufficio Sorveglianza e Controllo, incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda della Giunta Regionale, espleta la sorveglianza sull'attività di controllo di 1° livello svolta dalla predetta Agenzia regionale di Protezione Civile.

Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oltre a esaminare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi), al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, sottoporrà a verifica i singoli interventi del Programma.

La verifica sarà articolata in una fase desk di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco per il riscontro dell'effettivo funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La verifica di sistema consentirà di definirne l'affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa.

Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti.

2.10. ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31.12.2013 si rilevano economie riprogrammabili per euro 919.802,05, per le quali non è stata avanzata alcuna proposta di riprogrammazione, ai sensi degli Accordi stipulati, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii..

2.11. ASSISTENZA TECNICA

Il punto 2.13 della delibera CIPE n. 1/2009 definisce pari al 3% il limite entro cui programmare le risorse destinate alle azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007 per i Programmi con importi fino a 500 milioni di euro, per il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi.

Al 31.12.2013, il valore delle Azioni di sistema riconosciuto nell'ambito dei tre Accordi di Programma Quadro "rafforzati" sottoscritti è di euro 2.735.998,92, pari al 2% del valore delle risorse FSC programmate.

2.12. PROGETTI ESEMPLARI

Al 31.12.2013 non si rilevano progetti esemplari.

2.13. IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI

La Regione Molise si è fatta parte attiva, in sede di Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, per il differimento del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto al 31 dicembre 2013 dalla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate, fra l'altro, con la delibera del CIPE n.62/2011.

La Conferenza delle Regioni ha approvato la proposta del Molise in data 26 settembre 2013 e il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha approvato il differimento al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già fissato al 31 dicembre 2013 dalla delibera n. 14/2013, per le suddette risorse.

Il Responsabile dell'Ufficio
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC
F.to Michelina Litterio

Il Responsabile dell'Ufficio
Coordinamento Monitoraggio Programmi FSC
F.to Andrea Di Tosto

Il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.
Direttore dell'Area Seconda
F.to Massimo Pillarella

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82